

**ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ 2013 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХИЙГДЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН  
ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ**

(сая төгрөг )

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Гүйцэтгэгчийн нэр	Гэрээний хугацаа		Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжилтийн гүйцэтгэл	Барилгын бэлтгэл ажлын явц
<i>1.Хэрээжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрүүд</i>								
1	Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн 57 км хатуу хучилттай авто зам	"Шинжиан Бэйшн" зам, гүүрийн бүтээн байгуулалтын компани	2011	2012	24,008.0	12,000.4	12,004.0	Гадаадаас ажиллах 20 хүний квот гарсан, хилээр орж ирэх материал бүрдүүлж байна. Дотоодоос 60 хүн авч ажиллуулах бөгөөд барилгын ажил 2013.04.25-наас эхлэхээр төлөвлөж байна. Барилгын ажлын явц 99% явагдаж байна.
2	Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто зам	"Нэйшнл девелопер" ХХК	2011	2012	21,467.0	10,733.5	10,733.5	Талбайд 12000 м3 буталсан чулуу, 250тн битум нөөцөлсөн. 2013.04.10-наас замын барилгын ажилдаа гарсан бөгөөд 60 машин механизм, 74 дотоод ажилтан талбайд байрлан бэлтгэл ажил хангаж байна. Барилгын ажлын явц 80% явагдаж байна.
3	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 143 км хатуу хучилттай	"Насны зам" ХХК	2010	2012	60,775.0	38,609.0	-	2013.04.02-нд 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй бутлуурын бригад талбайд гарч ажиллаж байгаа ба талбайд 176000м3 буталсан чулуу, 300тн битум, 330тн түлш, 91 машин тоног төхөөрмж байна. 2013.04.15-наас замын барилгын ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөсний дагуу гадаадаас 50 солонгос ажилтан, 85 хятад ажилтан, дотоодын 320 ажилтан буюу орон нутгаас 70 ажилтан, үлдсэн ажилтнуудыг хотоос авч ажиллуулахаар бэлтгэл хангаад байна. Одоогоор ажиллах хүч орж ирээгүй байна. Барилгын ажлын явц 41% явагдаж байна.
4	Манхан-Дарви чиглэлийн 100 км хатуу хучилттай авто зам	"Алтайн зам" ХХК	2010	2012	42,981.0	21,511.8	-	10 хүнтэй бутлуурын баг 2013.03.22-ноос, 8 хүнтэй засвар үйлчилгээний баг 2013.03.25-наас талбайд ажиллаж байна. Талбайд 80 машин механизм, 30000 м3 буталсан чулуу, 1000 тн битум нөөцөнд байна. Одоогийн байдлаар хуучин нөөц дээр нэмж 5000м3 чулуу бутлаад байна. Талбайд бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа бөгөөд барилгын ажлыг 2013.04.25-нд эхлэхээр төлөвлөж байна. Барилгын ажлын явц 71% явагдаж байна.
5	Алтай-Баянхонгор чиглэлийн 128 км хатуу хучилттай авто зам	"Шинжиан Шин Фа" ХХК	2010	2013	48,638.0	27,200.0	8,455.9	Ажиллах хүч гаалиар орж ирэх бэлтгэл ажил хангаж байна. Засгийн газрын тогтоол албажин гарсан. 2013.04.25-наас замын барилгын ажил эхлэхээр төлөвлөж байна. Барилгын ажлын явц 78% явагдаж байна.

6	Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн 163 км хатуу хучилттай авто зам	"Шинжиан Констракшн Инженеринг" ХХК	2010	2013	69,275.0	34,637.5	34,637.5	2013.04.19-ны байдлаар талбайд 100 ажилтан, 86 машин механизм тоног төхөөрөмж байршаад байна. Ажиллах хүч оруулж ирэх зөвшөөрлийн дагуу өдөр бүр 20-30 хүн хилээр орж ирж байна. 2013.04.15-наас замын барилгын ажил эхэлсэн. Талбайд бэлтгэл ажил болон засвар үйлчилгээ хийгдэж байна. Барилгын ажлын явц 51% явагдаж байна.
7	Улаангом-Наранбулаг чиглэлийн 90 км хатуу хучилттай авто зам	"Шинжиан Шин Фа" ХХК	2012	2013	49,490.1	29,279.0	20,210.9	Ажиллах хүч гаалиар орж ирэх бэлтгэл хангаж байна. Засгийн газрын тогтоол албажин гарсан. Хяналтийн инженер ажиллуулах бичгийг АЗХЭШСТ-д өгсөн. 2013.04.25-наас замын барилгын ажил эхлэхээр төлөвлөж байна. Барилгын ажлын явц 17% явагдаж байна.
8	Улаангом/Тээлийн гүүр/-Хяргас нуур чиглэлийн 15 км хатуу хучилттай авто зам	"Шинжиан Шин Фа" ХХК	2011	2013	7,011.1	7,011.1	-	Ажиллах хүч гаалиар орж ирэх бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Засгийн газрын тогтоол албажин гарсан. Хяналтийн инженер ажиллуулах бичгийг АЗХЭШСТ-д өгсөн. 2013.04.25-наас замын барилгын ажил эхлэхээр төлөвлөж байна. Барилгын ажлын явц 49.8% явагдаж байна.
9	Улаангом/Тээлийн гүүр/-Хяргас нуур чиглэлийн 85 км хатуу хучилттай авто зам	"Шинжиан Шин Фа" ХХК	2011	2013	37,979.9	37,979.9	-	Ажиллах хүч гаалиар орж ирэх бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Засгийн газрын тогтоол албажин гарсан. Хяналтийн инженер ажиллуулах бичгийг АЗХЭШСТ-д өгсөн. 2013.04.25-наас замын барилгын ажил эхлэхээр төлөвлөж байна. Барилгын ажлын явц 39.6% явагдаж байна.
10	Халзанбүргэдэй-Солонготын даваа чиглэлийн 100 км хатуу хучилттай зам	-	-	-	37,231.0	-	-	Зам тээврийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2013.04.02-ны өдрийн 3/1889 тоот албан бичгээр ажлын гүйцэтгэгч болох "Монроуд ХХК"-д гэрээ байгуулах мэдэгдлийг өгсөн. Гэрээ байгуулагдаагүй байна.
11	Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн 127.1 км хатуу хучилттай авто зам	"Хурдны зам" ХХК	2012	2013	62,900.0	13,207.1	14,792.9	Талбайд хөрс хуулалт, ухмал, далангийн бүүргэлт хийгдэж эхэлж байна. Хяналтын зөвлөх "Мөнхөд ашдын зам" ХХК 2013.04.03-нд ажилдаа гарсан. Талбайд замын чиг сэргээх ажил, ухмалын ажил хийгдэж байна. Барилгын ажлын явц 8%-тай явагдаж байна.

12	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 67 км хатуу хучилттай авто зам	"Тэнгэр Уул Констракшн" ХХК	2012	2013	38,295.0	27,079.3	11,216.7	2013.03.01-нээс замын барилгын ажил эхэлсэн. Одоогоор 60 хүн талбайд ажиллаж байна. Хиймэл байгууламжийн төмөр каракас зангидаж дууссан. 2013.04.05-наас хоолойн цутгалт эхэлсэн. Талбайд түншлэлтэйгээ нийлээд 133 машин механизм, тоног төхөөрөмж болон 91 ажиллах хүч байрлаж байна. Ухмалын ажил болон чулуу бутлуур ажиллаж байна. Материалын хувьд 910м3 хайрга, 213тн цемент, 187тн арматур бэлэн байгаа бөгөөд бусад бэлтгэл ажил хангагдаж байна. Барилгын ажлын явц 17% явагдаж байна.
13	Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн 104 км хатуу хучилттай авто зам	"Монголын хурдны зам" ХХК	2012	2013	49,168.0	36,301.6	12,866.9	Замын барилгын ажлын талбайд 2013.04.01-нээс эхний бригад ажилдаа гарсан. Тэсэлгээний баг өрөмдлөг хийхээр цооног ухаж байгаа бөгөөд хуучин хоолойг ухаж, чиг сэргээх, ухмалын ажлууд хийгдэж байна. Талбайд хайрга 1800м3 татаад байна. Бутлуур угсарч чулуу батлаж байна. Талбайд 68 машин, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ хийгдэж байна. Зөвлөх 2013.04.11-нд ажилдаа гарсан. Цемент 440тн, хайрга 4030м3 татсан, туршилтын журмаар 100м3 чулуу буталсан. Барилгын ажлын явц 17.1% явагдаж байна.
14	Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн 100 км хатуу хучилттай авто зам	"Шинжиан Констракшн Инженеринг" ХХК	2010	2012	42,500.0	1,934.1	19,217.3	Барилгын ажил дууссан техникийн болон улсын комисс ажиллана.
15	Мөрөн-Тариалан чиглэлийн 79 км хатуу хучилттай авто зам	"Эйч Кэ Би Интернэшнл холдинг" ХХК болон "Түм арвижих" ХХК-ийн түншлэл	2012	2013	36,960.0	29,308.4	7,651.6	Талбайд Гүйцэтгэгчийн 129 ажилтан, 68 машин механизм байрлаж байна. Асфальтбетон завод, шигшүүр, цементээр бэхжүүлсэн суурь холих үйлдвэрийн угсралтын ажил хийгдэж байна. Талбайд хөрс хуулалт, далан, ухмалын ажил хийгдэж байна. Хяналтын зөвлөхийн "Хязгааргүй хөдөлгөөн" ХХК-ийн баг 2013.04.10-наас ажилдаа гарсан. Талбай дээр битум 756тн, арматур 283тн, цемент 1027тн татаад байна. Барилгын ажлын явц 18.2%
16	Өндөрхаан-Баруун-Урт чиглэлийн 132.6 км хатуу хучилттай авто зам	"Арж капитал" ХХК	2012	2014	66,298.0	31,440.3	14,819.3	Гүйцэтгэгч 2013.03.29-нд, Хяналтын зөвлөх "Эм Ай Эл" ХХК 2013.04.05-нд ажилдаа гарсан. Талбайд 114 ажилтан, 53 машин механизм байрлаж байна. Кемп нүүлгэн шилжүүлэх, чулуу бутлуур угсрах, тэсэлгээ хийх болон бусад бэлтгэл ажлууд хийгдэж байна. Барилгын ажил 2.88%
	Дүн				694,977.1	358,233.0	166,606.5	

*2.Гэрээ байгуулах шатанд байгаа төсөл, хөтөлбөрүүд*

17	Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун Урт чиглэлийн 45.3 км хатуу хучилттай авто зам	Түм аривжих ХХК	2013	2014	21,500.0	10,750.0		
18	Халзанбүргэдэй-Солонготын даваа чиглэлийн 100 км хатуу хучилттай зам	Монроуд ХХК	2013	2014	37,231.0			
	Дүн				58,731.0	10,750.0	0.0	

*3.2013 онд шинээр эхлүүлэх төсөл хөтөлбөрүүд*

19	Мөрөн-Тариалан чиглэлийн 32 км авто зам	Шууд гэрээ байгуулах	2013	2013	17,120.0	17,120.0		
20	Мөрөн-Тариалан чиглэлийн 25 км авто зам		2013	2013	13,125.0	13,125.0		
21	Мөрөн-Тариалан чиглэлийн 29.3 км авто зам		2013	2013	15,382.5	15,382.5		
22	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 27км авто зам		2013	2013	14,310.0	14,310.0		
23	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 30км авто зам		2013	2013	15,750.0	15,750.0		
24	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 27.75км авто зам		2013	2013	14,707.5	14,707.5		
25	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 10.65км авто зам		2013	2013	5,751.0	5,751.0		
26	Мандалговь-Даланзадгадын 25 км авто зам		2013	2013	13,250.0	13,250.0		
27	Мандалговь-Даланзадгадын 25 км авто зам		2013	2013	13,250.0	13,250.0		
	Дүн					122,646.0	122,646.0	
	<b>НИЙТ</b>				<b>876,354.08</b>	<b>491,628.99</b>	<b>166,606.45</b>	