



**МОНГОЛ УЛСЫН  
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМ**

14251 Улаанбаатар хот,  
Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,  
Утас: 6226-3168, Факс: (976-11) 31-23-15,  
E-mail: info@mrt.gov.mn, http://www.mrt.gov.mn

2014.04.03 № 2/1516

танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

**МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ЭДИЙН  
ЗАСГИЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ ДАРГА  
Б.ГАРАМГАЙБААТАР ТАНАА**

Зам, тээврийн сайдын багцын хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн мэдээг 2014 оны 3 дугаар сарын 31-ний байдлаар гарган хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт. 9 хуудас.

ДЭД САЙД



Х.ЕРЖАН

08 991

**БАТЛАВ:**  
**ТӨРИЙН НАРИЙН БИЦГИЙН**  
**ДАРГА**

**Б.БАТЗАЯА**

Улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 2014 оны 3 дугаар сарын мэдээ

Хугацаа: /2014.01.01-2014.03.31/

/сая төгрөг/

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2014 онд санхүүжих	Санхүүжилт ийн гүйцэтгэл	Нийт ажлын гүйцэтгэлийн хувь	2013 оны санхүүжлтийн хувь	1.Төндөр заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVIII	ЗАМ ТЭЭВРИЙН САЙД		331,109.8	112,109.6	5,015.0	31.7	4.5	-		
XVIII.1	I.Хөрөнгө оруулалт		322,709.8	104,809.6	5,015.0	31.7	4.8	-		
	Авто зам, Гүүр		285,489.6	76,896.0	4,980.4	45.6	6.5	-		
	Шилжих		158,970.2	39,478.2	4,980.4	45.6	12.6	-		
	Гадаад зээлээр хэрэгжүүлэх төслийн дотоод эх үүсвэр		115,447.3	29,450.5	-	40.1	-	-		
XVIII.1.1	Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бус нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн 62.2 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	2007 2014	3,592.8	538.3		54.9	-	1.2012.01.05 2.2012.07.17	Чайна машинери индастри констракшн групп	Барилга угсралтын ажил дууссан.
XVIII.1.2	Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бус нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай замаас Өргөн сум хүртэлх 18.25 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	2007 2014	2,301.2	500.0		-	-	1.2013.04.01 2.2013.11.26	"Шинэ хөгжил зам" ХХК	2013 онд гэрээ байгуулсан. Ажил эхэлсэн.
XVIII.1.3	Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 110.8 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/	2008 2014	26,460.0	4,355.9		57.2	-	1.2011.08.03 2.2010.12.22	"Чайна Жиансу Жианда Констракшн" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл 41.9 хувьтай байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2014 онд санхүүжих	Санхүүжилт ийн гүйцэтгэл	Нийт ажлын гүйцэтгэлийн хувь	2013 оны санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVIII.1.4	Германы сэргээн босголт банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Нийслэл хотын хүнсний найдвартай байдлыг хангах орон нутгийн тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл"-ийн 78.8 км хатуу хучилттай авто зам /Төв, Борнуур, Жаргалант, Партизан, Батсүмбэр/	2010 2014	14,772.1	5,692.1		42.1	-	2.2012.02.01, 2.2013.12.09	"КТК" ХХК, "China railway first group"	2 дугаар багц буюу 32.2 км - ийн гүйцэтгэгч "КТК" ХХК-ийн ажлын гүйцэтгэл 98.0 хувьтай байна. 3 багц буюу 29.3 км авто замын ажил эхэлж байна.
XVIII.1.5	Кувейтийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Уньт-Гариалан чиглэлийн 88 км хатуу хучилттай авто зам /Булган/	2010 2014	20,526.2	8,283.1		40.4	-	1.2010.08.05 2.2012.04.23 2.2013.10.25	"Эйч Кэ Би интернэшнл" ХХК	2 Багц болгож хуваасан. 1 дүгээр багца буюу БНСУ-ын - "Вэс Сок" ХХК-ийн гүйцэтгэж байсан 48 км-ийн 25.9 хувь, үлдсэн 40 км авто замын гүйцэтгэгч "Эйч Кэ Би интернэшнл" ХХК-ийн гүйцэтгэл 9 хувьтай байна.
XVIII.1.6	Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 103.3 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/	2012 2016	31,460.0	7,681.1		20.5	-	1.2012.08.03 2.2012.08.16	"Чайна Жиансу Жианда Констракшн" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл 19.8 %-тай байна.
XVIII.1.7	Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих "Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл" /Дорноговь/	2011 2015	16,335.0	2,400.0		69.4	-	1.2012.11.01 2.2013.04.26	"Ийстерн роуд" ХХК	Гүүрийн байгууламжийн ажил 86.9 хувьтай байна.
	<b>Дотоодын хөрөнгөөр баригдах авто зам</b>		<b>19,044.3</b>	<b>1,616.8</b>	<b>1,187.7</b>	<b>49.0</b>	<b>73.5</b>	-	-	-
	Шилжих		19,044.3	1,616.8	1,187.7	49.0	73.5	-	-	-
XVIII.1.8	Өндөрдов-Зуунмод чиглэлийн 3.8 км замын засвар, шинэчлэл /Төв/	2012 2014	1,252.3	626.6	531.7	49.9	84.9	2.2012.08.06	"Төв АЗЗА" ХХК	Барилгын ажил хийгдэж байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2014 онд санхүүжих	Санхүүжилт ийн гүйцэтгэл	Нийт ажлын гүйцэтгэлийн хувь	2013 оны санхүүжлийн хувь	1.Төндөр заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVIII.1.9	Асгат чиглэлийн авто зам /Баян-Өлгий/	2012	2014	3,700.0	357.5	292.3	98.2	81.8	2.2012.10.17	Зэвсэгт хүчний 340 дүгээр анги	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XVIII.1.10	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2011	2014	1,492.0	80.0		99.9	-	2.2011.03.25	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилгын ажил бүрэн дууссан.
XVIII.1.11	Мянгадын гүүрээс Сархайран чиглэлд барих 20 км хатуу хучилттай авто замын ажил /Ховд/	2012	2014	8,400.0	363.7	363.7	29.0	100.0	2.2013.08.05	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Барилгын ажлын явц 29%-тай байна.
XVIII.1.12	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Дорноговь/	2012	2014	1,200.0	184.2		94.8	-	2.2012.05.30	"Дорноговь АЗЗА" ТӨХК	Орон нутагт эрх шилжсэн.
XVIII.1.13	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Увс/	2012	2014	3,000.0	4.8		98.3	-	2.2013.03.07	"Увс АЗЗА" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Ажил дуусч комисс хүлээн
XVIII.1.14	Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/ Үүнээс: -20 км хатуу хучилттай авто зам, -40 км замын үлдэгдэл санхүүжилт	2008	2014	-	-		28.1		2013.04.12- 2013.06.25	"Жиансу жунжиан жианшин" ХХК	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 28.1 хувьтай байна.
XVIII.1.15	Элсэн тасархай-Хархорины Орхоны гүүр чиглэлийн 77 км хатуу хучилттай замын шинэчлэл /Өвөрхангай/	2012	2014	-	-		35.5		2.2012.05.28	"Хурдны зам" ХХК	Барилгын ажлын явц 35.8 хувьтай байна.
XVIII.1.16	Элсэн тасархай-Арвайхээр чиглэлийн 40 км замын хэсэгчилсэн шинэчлэл /Өвөрхангай/	2012	2014	-	-		82.3		2.2012.10.10	"Үйлсийн зам" ХХК, "Суурь" ХХК, "Оч наран" ХХК-иудын түншлэл	Барилгын ажлын явц 82.3 хувьтай байна.
XVIII.1.17	Яармагийн гүүрээс Нисэхийн товчоо /1 дүгээр хэсэг/ Сонсголонгийн замын уулзвараас Яармагийн товчоо /2 дугаар хэсэг/ хүртэлх 13.7 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар/	2012	2014	-	-		48.5		2.2012.05.24	"Эйч Кэ Би Интернэшнл" ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 48.5 хувьтай байна.
XVIII.1.18	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Сэлэнгэ/	2012	2014	-	-		100.0			"Сэлэнгэ АЗЗА" ХК	Барилгын ажил дууссан.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2014 онд санхүүжих	Санхүүжилт ийн гүйцэтгэл	Нийт ажлын гүйцэтгэлийн хувь	2013 оны санхүүжлтийн хувь	1.Төндөр заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVIII.1.19	Шарга морьт-Жигжидийн уулзвараас Гүнтийн даваа чиглэлийн 5 км авто зам /Улаанбаатар/	2012 2014	-	-		82.0		2.2012.11.01	"Жи Кэй Си" ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн.Ажлын гүйцэтгэл 82.7 хувьтай
XVIII.1.20	МТ-ын шатахуун түгээх станцын уулзвараас Хайлаастын эцэс хүртэлх 3.1 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 16 дугаар хороо/	2013 2014	-	-						Нийслэлд эрх шилжсэн.
	Гүүр		22,449.3	7,297.6	3,018.8	50.8	41.4	-	-	
XVIII.1.21	Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Хэнтий, Баянмөнх сум/	2011 2014	3,800.0	800.0		28.5	-	2.2013.07.19	"Замч ирээдүй" ХХК	Барилгын ажлын явц 28.5 %-тай байна.
XVIII.1.22	Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Хөлөнбуйр сум/	2012 2014	5,089.5	2,000.0	452.7	18.9	22.6	2.2013.07.19	"ЗМЗ" ХХК	Гүүрийн барилгын ажил 18.9 %-тай байна.
XVIII.1.23	Тэсийн голын 127 у/м төмөр бетон гүүр /Увс, Тэс сум/	2012 2014	3,000.0	500.0		-	-	2.2013.08.09	"Эйч Кэ Би Интернэшнл холдинг" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн.
XVIII.1.24	Хүдэрийн голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/	2012 2014	2,989.3	800.0	800.0	34.6	100.0	2.2012.06.30	"Эйч Кэ Би Интернэшнл холдинг" ХХК	Барилгын ажлын явц 37.1 %-тай байна.
XVIII.1.25	Тамирын голын бетон гүүр /Архангай, Батцэнгэл сум/	2012 2014	3,885.5	2,112.6	700.8	56.6	33.2	1. 2013.01.17 2.2013.04.12	"Гангүүр" ХХК	Барилгын ажлын явц 45.5% байна.
XVIII.1.26	Ховд голын Могойтын төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/	2012 2014	3,685.0	1,085.0	1,065.3	99.6	98.2	2.2012.07.20	"Жол" ХХК	Барилгын ажил дуусч Улсын комисс хүлээж авсан.
XVIII.1.27	Аймгийн төвийн Гашууны голын 75 у/м төмөрбетон гүүрийг уртасгах, их засвар /Увс/	2013 2014	-	-						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
XVIII.1.28	Үүрийн голын 326.55 у/м төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр сум/	2011 2014	-	-		97.1		2.2011.04.11	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилгын ажлын явц 91.7%-тай байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2014 онд санхүүжих	Санхүүжилт ийн гүйцэтгэл	Нийт ажлын гүйцэтгэлийн хувь	2013 оны санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVIII.1.29	Сэлэнгэ мөрний Сацын булангийн төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Рашаант сум/	2011	2014	-	-		34.2		2.2013.07.10	Эрдэнэт суварга ХХК	Барилгын ажлын явц 34.2 %-тай байна.
XVIII.1.30	Сэлэнгэ мөрнийг гатлах явган зорчигчийн 2 хэсэг 422.5 у/м гүүр /Булган, Сэлэнгэ/	2012	2014	-	-		38.6		2.2012.04.02	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилгын ажлын явц 45.3 %-тай байна.
XVIII.1.31	Шивэрийн голын модон гүүр /Увс, Ховд сум/	2012	2014	-	-						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
XVIII.1.32	Хуурай хөндийн 18 у/м төмөрбетон гүүрийн барилгын ажил /Дорнод/	2013	2014	-	-						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
	Авто замын сүлжээ, гүүрний засвар, арчлалт, шинэчлэл			2,029.3	1,113.3	773.9	54.4	69.5	-	-	
XVIII.1.33	Ховд голын 186 у/м төмөрбетон гүүрийн их засвар /Баян-Өлгий/	2013	2014	1,116.0	700.0	585.6	37.3	83.7	2.2013.08.01	"Тэнгэрлэг хийц" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл 37.3 хувьтай байна.
XVIII.1.34	Тамирын голын 240.3 у/м төмөрбетон гүүрийн их засвар /Архангай, Их тамир сум/	2013	2014	913.3	413.3	188.3	75.4	45.6	2.2013.02.26	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилгын ажил хийгдэж байна.
XVIII.1.35	Онон гол дээрх төмөр бетон гүүрэнд их засвар хийх /Хэнтий, Дадал/	2013	2014	-	-						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
	Шинэ:			126,519.4	37,417.8	-	-	-			
	Гадаад зээлээр хэрэгжүүлэх төслийн дотоод эх үүсвэр			96,711.2	10,400.0	-	-	-			
XVIII.1.36	АХБ-ны зээлээр хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн Өлгий-Ховд чиглэлийн авто замын үргэлжлэл хатуу хучилттай авто зам 189.7 км /Ховд/	2014	2016	96,311.2	10,000.0						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
XVIII.1.37	Мянганы сорилын сангийн буцалтгүй тусламжийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн Чойр-Сайншанд чиглэлийн 176.4 км замын баталгаат хугацаанд ажиллах хяналтын зөвлөх үйлчилгээний зардал /Дорноговь, Сайншанд сум/	2014	2014	400.0	400.0						Гүйцэтгэгч шалгараагүй

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2014 онд санхүүжих	Санхүүжилт ийн гүйцэтгэл	Нийт ажлын гүйцэтгэлийн хувь	2013 оны санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
	<b>Дотоодын хөрөнгөөр баригдах авто зам</b>		<b>7,167.0</b>	<b>4,376.6</b>						
XVIII.1.38	Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	2014	1,782.0	1,000.0						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
XVIII.1.39	Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Ховд, Зэрэг сум/	2014	1,785.0	1,226.6						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
XVIII.1.40	Сагиулын гүүрнээс сумын төв хүртэлх 7 км хайрган хучилттай зам /Увс, Сагил сум/	2014	700.0	700.0						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
XVIII.1.41	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5 км /Ховд, Жаргалант сум/	2014	2,900.0	1,450.0						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
	<b>Авто замын сүлжээ, гүүрний засвар, арчлалт, шинэчлэл</b>		<b>22,641.2</b>	<b>22,641.2</b>						
XVIII.1.42	Улсын чанартай авто зам, гүүрний засвар, арчлалт, шинэчлэл	2014	22,641.2	22,641.2						Төрийн өмчит АЗЗА ХК-иуд
	Тээвэр		37,220.2	27,913.6	34.6	101.1	0.1			
	<b>Авто тээвэр</b>		<b>962.0</b>	<b>319.0</b>	<b>34.6</b>	<b>70.5</b>	<b>10.8</b>			
	Шилжих		962.0	319.0	34.6	70.5	10.8			Барилга угсралтын ажлын 76.9 хувь хийгдсэн.
XVIII.1.43	Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, оношлогооны төвийн барилга, гадна тохижилт /Дархан-Уул/	2012	962.0	319.0	34.6	70.5	10.8	2.2012.04.16	"Бизнес фокус" ХХК	
	<b>Иргэний нисэх</b>		<b>34,758.2</b>	<b>26,094.6</b>		<b>30.7</b>				
	Шилжих		24,585.3	15,921.7		30.7				
XVIII.1.44	MASCOM-VSAT сансрын холбооны төв станц болон 11 алсын станцын хамт IDU төхөөрөмжүүдийг нийлүүлж суурилуулах 11 ком /Баян-Өлгий, Ховд, Ховдын Булган, Завхан Доной, Хөвсгөл Хатгал, Баянхонгор, Хархорин, Мандалговь, Даланзадгад, Хатгал, Баруун-Туруун Улаанбаатар/	2013	1,200.0	600.0				1.2013/05/10 1.2013-08-07 2.2013.11.06	"ГССТ" ХХК	Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан.
XVIII.1.45	Зай хэмжих төхөөрөмж (DME) нийлүүлж суурилуулах /10 ком/	2013	2,000.0	1,200.0				1.2013/05/17 1.2013-08-01 2.2013.11.05	"Тридум э-секьюрити" ХХК	Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2014 онд санхүүжих	Санхүүжилт ийн гүйцэтгэл	Нийт ажлын гүйцэтгэлийн хувь	2013 оны санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVIII.1.46	Ажиллалтын радиолокаторийн тоног төхөөрөмж 2 иж бүрдлийг нийлүүлж суурилуулах, түүний барилга байгууламж, дэд бүтэцтэй холбоотой ажлыг гүйцэтгэх	2013 2014	14,000.0	13,000.0				1.2013.07.26	"Саммит технолги" ХХК	Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан.
XVIII.1.47	Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Говь-Алтай/	2008 2014	7,385.3	1,121.7		75.7		1.2007.09.28 2.2008.02.21	"Заабар" ХХК	Гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэж байна.
XVIII.1.48	Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан Монголын талын гүйцэтгэх төсөл арга хэмжээ /Гөв, Хөшигийн хөндий/	2012 2015	-	-	-	33.0				
XVIII.1.48.1	Үерийн далангын ажил					89.7			"Боорчи" ХХК	Гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэж байна.
XVIII.1.48.2	Дэд бүтцийн ажил					31.0			Mitsubishi-Chiyoda Joint Venture	Гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэж байна.
XVIII.1.49	Аймгийн нисэх буудлын аэродромын өргөтгөл, хүчигээлийн ажил, 2 дугаар үе шат /Хөвсгөл/	2013 2014	-	-						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
XVIII.1.50	Гурван сайхан нисэх буудлын аэродромыг өргөтгөх, хүчигтэх ажил /Өмнөговь/	2013 2014	-	-						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
XVIII.1.51	Аймгийн нисэх буудлын барилгын өргөтгөл /Баян-Өлгий/	2013 2014	-	-						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
	Шинэ		10,172.9	10,172.9	-	-	-			
XVIII.1.52	Нисэх буудлуудын цаг уурын автомат системийг шинэчлэх /Орон нутаг/	2014	1,712.2	1,712.2						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
XVIII.1.53	Алсын удирдлага бүхий хэт богино долгионы 2 сувгийн радио станцын (RCAG) шинэчлэл, суурилуулалт, 6 иж бүрдэл /Улаанбаатар, орон нутаг/	2014	1,364.5	1,364.5						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
XVIII.1.54	Ажиллалтын ADS/B-ES /dual channel/ систем, түүний зангилаа төв систем, программ хангамжийг суурилуулах, 5 ширхэг /Улаанбаатар, орон нутаг/	2014	1,900.0	1,900.0						Гүйцэтгэгч шалгараагүй



Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2014 онд санхүүжих	Санхүүжилт ийн гүйцэтгэл	Нийт ажлын гүйцэтгэлийн хувь	2013 оны санхүүжлийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVIII.1.55	Агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүдийн цахилгаан тэжээлийн хангалтын иж бүрэн системчилсэн тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлж суурилуулах /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2014	1,000.0	1,000.0						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
XVIII.1.56	Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын аэродромд босоо хуйлралттай салхины шилжлэг хэмжигч төхөөрөмж нийлүүлж суурилуулах, 1 иж бүрдэл /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2014	900.0	900.0						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
XVIII.1.57	Ховд, Мөрөн, Гурвансайхан, Чойбалсан, Ханбумбат нисэх буудлуудын аэродромын зураглалын өгөгдлийн сан (AMDB)-г бүрдүүлэх /Орон нутаг/	2014	650.0	650.0						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
XVIII.1.58	Булган, Ханбумбат, Овоот, Налайх, Тавантолгой нисэх буудлуудын Бүс 2-ын саадын өгөгдлийн бүрдүүлэх /Орон нутаг/	2014	250.0	250.0						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
XVIII.1.59	Монгол Улсын Бүс 1-ийн саадын өгөгдлийн сан бүрдүүлэх /Улсын хэмжээнд/	2014	185.0	185.0						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
XVIII.1.60	Чингис Хаан олон улсын нисэх буудлын буух зурвасын хүчитгэл /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2014	2,111.2	2,111.2						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
XVIII.1.61	Нисэх буудлын шинэ байршлын судалгааны зардал /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2014	100.0	100.0						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
	<b>Төмөр замын тээвэр</b>		<b>1,500.0</b>	<b>1,500.0</b>						
	Шинэ		1,500.0	1,500.0						
XVIII.1.62	Замын-Үүдийн дэд бүтцийг сайжруулах төслийн хүрээнд хийгдэж буй 90 мВт дулааны станцыг нүүрсээр хангах төмөр замын ажил /Дорноговь, Замын-Үүд сум/	2014	1,500.0	1,500.0						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
XVIII.2	<b>II.Их засвар</b>		<b>1,300.0</b>	<b>1,300.0</b>						
	Шинэ		1,300.0	1,300.0						

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2014 онд санхүүжих	Санхүүжилт ийн гүйцэтгэл	Нийт ажлын гүйцэтгэлийн хувь	2013 оны санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		2014	2014								
XVIII.2.1	Хөөрч буух зурвасын их засвар /Орон нутаг/	2014	2014	1,000.0	1,000.0						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
XVIII.2.2	Зам, тээврийн яамны барилгын их засвар /Улаанбаатар/	2014	2014	300.0	300.0						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
XVIII.3	III. Тоног төхөөрөмж			7,100.0	6,000.0	-	-	-	-		
	Шилжих			2,100.0	1,000.0	-	-	-	-		
XVIII.3.1	Шинээр ашиглалтанд орох автовокзалуудын тавилга, тоног төхөөрөмж	2013	2014	2,100.0	1,000.0						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
	Шинэ			5,000.0	5,000.0	-	-	-	-		
XVIII.3.2	Навигацийн тоног төхөөрөмж, техник, технологийн шинэчлэлт /Улсын хэмжээнд/	2014	2014	4,000.0	4,000.0						Гүйцэтгэгч шалгараагүй
XVIII.3.3	Авто замын хяналт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны төвийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2014	2014	1,000.0	1,000.0						Гүйцэтгэгч шалгараагүй

Гүйцэтгэл хянаж боловсруулсан:

1. Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга ..... *З.Цэрэнчимэг* 3.Цэрэнчимэг

2. Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн ..... *Н.Баярсайхан* Н.Баярсайхан