



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД**

14251 Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,
Утас: 6226 3168, Факс: (976-11) 312 315,
E-mail: info@mrt.gov.mn, http://www.mrt.gov.mn


2015.10.02 № 01/4225

танай _____-ны № _____-т

**МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН
ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ
ДАРГА Ж.БАТСУУРЬ ТАНАА**

Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн Зам, тээврийн сайдын багцын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийн мэдээг 2015 оны 09 дүгээр сарын 30-ны байдлаар гарган хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт..... хуудас.



081024

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА

Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний 2015 оны 09 дүгээр сарын мэдээ

Хугацаа: /2015.01.01-2015.09.30/

/сая.төгрөгөөр/

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | 2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүжилтийн хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------|--|---------|--------|--------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|-----------------------------|--|---|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | |
| X | ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД | | | 308,175.4 | 54,864.0 | 24,654.6 | 26,069.8 | 60.0 | 44.9 | | | |
| X.1 | Авто зам, гүүр | | | 281,174.2 | 52,571.3 | 24,255.7 | 25,785.3 | 56.9 | 46.1 | | | |
| X.1.1 | I.Хөрөнгө оруулалт | | | 263,174.2 | 34,571.3 | 14,406.6 | 13,101.1 | 61.8 | 41.7 | | | |
| | Шилжих | | | 263,174.2 | 34,571.3 | 14,406.6 | 13,101.1 | 61.8 | 41.7 | | | |
| X.1.1.1 | Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн Өлгий-Ховд чиглэлийн авто замын үргэлжлэл хатуу хучилттай авто зам, 189.7 км /Ховд/ | 2014 | 2016 | 96,311.2 | 500.0 | - | - | - | - | | | |
| X.1.1.1.1 | Шургын гүүр-Ховд чиглэлийн 53.9 км хатуу хучилттай авто зам /Багц 2/ | | | 96,311.2 | 500.0 | - | - | - | - | 1.2015.08.22 2.2015.08.04 | Эйч Кэ Би Интернэшнл Холдинг ХХК Сангийн яаманд хүргүүлсэн. | Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа гаргаж ирүүлсэн. Хүсэлтийг Сангийн яаманд хүргүүлсэн. |
| X.1.1.1.2 | Хашаатын даваа -Шургын гүүр чиглэлийн 50.0 км хатуу хучилттай авто зам /Багц 1/ | | | | | | | | | 1.2015.08.22 2.2015.08.04 | | |
| X.1.1.1.3 | Хашаатын даваа Толбо сум чиглэлийн 60.0 км хатуу хучилттай авто зам /Багц 3/ | | | | | | | | | 1.2015.08.22 2.2015.08.04 | China Huashi Enterprises company Ltd | Гэрээ байгуулсан. |
| X.1.1.1.4 | Цагаан нуур-Улаанбайшинт чиглэлийн 25.8 км хатуу хучилттай авто зам /Багц-4/ | | | | | | | | | 1.2015.08.22 2.2015.08.31 | | |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | 2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүжилтийн хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------|--|---------|--------|--------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | |
| X.1.1.2 | Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн 62.2 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/ | 2007 | 2016 | 3,592.8 | 400.0 | | | 87.3 | - | 1.2012.01.05 2.2012.07.17 | Чайна машинери индастри констракшн групп | Барилга угсралтын ажил дуусч, 2015.04.13-ны өдрийн 02/10/15 тоот Улсын комиссын актаар хүлээн авсан. |
| X.1.1.3 | Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай замаас Өргөн сум хүртэлх 18.25 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/ | 2007 | 2016 | 2,301.2 | 750.0 | 263.7 | 263.7 | 35.4 | 35.2 | 1.2013.04.01 2.2013.11.26 | "Шинэ хөгжил зам" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 70 %-тай байна. |
| X.1.1.4 | Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 110.8 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/ | 2008 | 2016 | 26,460.0 | 7,424.4 | 2,110.0 | 1,356.3 | 75.8 | 28.4 | 1.2010.08.03 2.2010.12.22 | "Чайна Жиансу Жианда Констракшн" ХХК | Хучилтын ажил бүрэн дуусч, хөдөлгөөн нээсэн. |
| X.1.1.5 | Германы сэргээн босголт банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Нийслэл хотын хүнсний найдвартай байдлыг хангах орон нутгийн тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл"-ийн 78.8 км хатуу хучилттай авто зам /Лөв, Борнуур, Жаргалант, Партизан, Батсүмбэр сумд/ | 2010 | 2016 | 14,772.1 | 1,269.6 | 1,041.4 | 1,935.5 | 67.5 | 82.0 | | | 2 дугаар багц буюу 29.3 км замын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 95.0 %-тай байна. Хөдөлгөөн нээсэн. |
| X.1.1.5.1 | 2 дугаар багц буюу 29.3 буюу Жаргалант-Батсүмбэр чиглэлийн 29.3 км авто зам | | | 8,132.1 | 1,269.6 | 1,041.4 | 1,935.5 | 67.5 | 82.0 | 1.2013.06.21 2.2013.12.09 | "China realway first group" | |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | 2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүж илтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------|--|---------|--------|--------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | |
| X.1.1.6 | Кувейтийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх Уньт-Гариалан чиглэлийн 88 км хатуу хучилттай авто зам /Булган/ | 2010 | 2016 | 20,526.2 | 2,899.6 | 1,294.8 | 2,793.9 | 93.6 | 44.7 | | | |
| X.1.1.6.1 | 1 дүгээр багц буюу 48 км авто зам | | | 9,437.20 | 1,449.8 | | 1,732.4 | 86.6 | - | 2.2014.06.27 | "Эйч Кэ Би интернэшл" ХХК | Барилга угсралтын ажил дуусч, 2015.08.01-нд Улсын комисс хүлээн авсан |
| X.1.1.6.2 | 2 дугаар багц буюу 40 км авто зам | | | 11,089 | 1,449.8 | 1,294.8 | 1,061.5 | 99.6 | 39.3 | 1.2012.04.23 2.2013.10.25 | "Эйч Кэ Би интернэшл" ХХК | Барилга угсралтын ажил дуусч, 2015.08.01-нд Улсын комисс хүлээн авсан |
| X.1.1.7 | Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 103.3 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/ | 2012 | 2016 | 31,460.0 | 6,000.0 | 2,356.6 | 2,660.7 | 73.2 | | | | |
| X.1.1.7.1 | Уртын гол-Хавчигийн хавцал чиглэлийн 50.0 км авто зам /Хэсэг-3/ | | | 15,227.0 | | 969.9 | 1,298.0 | 65.2 | | | | Хэсэг-3 /50км/-ын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 80 %-тай байна. |
| X.1.1.7.2 | Бага улаан даваа-Уртын гол чиглэлийн 25.0 км хатуу хучилттай авто зам | | | 7,613.5 | 6,000.0 | 834.0 | 821.4 | 81.5 | | 1.2012.07.03 2.2012.08.16 | "Чайна Жиансу Жианда Констракшн" ХХК | Улсын комисс хүлээн авсан. |
| X.1.1.7.3 | Хавчигийн хавцал-Манхан сүм чиглэлийн 28.3 км авто зам | | | 8,619.5 | | 552.7 | 541.3 | 84.1 | | | | Улсын комисс хүлээн авсан. |
| X.1.1.8 | Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Бус нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл" /Дорноговь/ | 2011 | 2016 | 16,335.0 | 2,807.5 | 722.6 | 722.4 | 62.6 | 25.7 | | | |
| X.1.1.8.1 | Ложистикийн төвийн гадна цахилгаан хангамжийн ажил /110кВ ЦДАШ, дэд станцын өргөтгөл, Ложистикийн төвийн дэд станц/ | 2015 | 2016 | 3,840.4 | 2,083.1 | - | - | - | - | 1.2015.05.29 2.2015.09.11 | "Багануур энерги" ХХК | Гүйцэтгэлтэй гэрээ байгуулсан. |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | 2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------|--|---------|--------|--------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | |
| X.1.1.8.2 | Улсын АН-3 замаас Ложистикийн төв хуртэлх 1.6 км авто зам болон төмөр зам дээгүүр баригдах 19.0 у/м гүүрийн барилга угсралтын ажлын үлдэгдэл санхүүжилт | 2013 | 2015 | 5,789.7 | 574.2 | 572.4 | 572.4 | 100.2 | 99.7 | 1.2012.11.01 2.2013.04.26 | "Ийстерн роуд" ХХК | 2015 оны 3 сард Улсын комисс хүлээж авсан |
| X.1.1.8.3 | Ложистикийн төвийн гадна холбоо хангамжийн ажлын үлдэгдэл санхүүжилт | 2014 | 2015 | 370.1 | 150.2 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 100.0 | 1.2014-06-06 2.2014.09.08 | "Лийд линк" ХХК | 2015 оны 3 дугаар сард Улсын комисс хүлээн авсан. |
| X.1.1.9 | Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн 131.2 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/ | 2006 | 2015 | 3,609.0 | 363.5 | 363.5 | 363.5 | 97.0 | 100.0 | | "Чайна жео инженеринг" ХХК | 2012 онд Улсын комисс хүлээн авсан. Үлдэгдэл санхүүжилтийг АХБ-аас санхүүжүүлэхээр зөвшөөрсөн. |
| X.1.1.10 | Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Баруун бүсийн авто замыг хөгжүүлэх төсөл" Манхан-Ховдын 85.3 км, Өлгий-Хашаатын даваа 60 км /Ховд, Баян-Өлгий/ | 2010 | 2016 | 12,477.2 | 894.4 | 469.3 | 32.1 | 92.2 | 52.5 | 2.2010.08.04 | "Чайна Гэзоуба" групп | Барилга угсралтын ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан. |
| X.1.1.11 | Элсэн тасархай-Арвайхээр чиглэлийн 40 км замын хэсэгчилсэн шинэчлэл /Өвөрхангай/ | 2012 | 2016 | 13,272.6 | 2,391.2 | 980.0 | 1,396.7 | 99.8 | 41.0 | 1.2012.06.12 2.2012.10.10 | "Үйлсийн зам" ХХК, "Суурь" ХХК, "Оч наран" ХХК-иудын түншлэл | Барилга угсралтын ажил дууссан. Улсын комисс хүлээн авахаар ажиллаж байна. |
| X.1.1.12 | Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Тосонцэнгэл сум/ | 2014 | 2016 | 1,782.0 | 391.0 | 352.5 | 352.5 | 74.9 | 90.2 | 1.2014.02.21 1.2014.04.04 2.2014.08.26 | "Завхан АЗЗА" ТӨХК | Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэл 75%-тай байна. |
| X.1.1.13 | Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Ховд, Зэрэг сум/ | 2014 | 2016 | 1,785.0 | 558.4 | 558.3 | 558.3 | 100.0 | 100.0 | 1.2014.07.03 1.2014.08.19 2.2014.10.10 | "Алтайн зам" ХК | Барилга угсралтын ажил 2014 онд дуусч Улсын комисс хүлээн авсан. |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | 2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүж илтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------|---|---------|--------|--------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | |
| X.1.1.14 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5 км /Ховд, Жаргалант сум/ | 2014 | 2016 | 2,900.0 | 725.0 | 425.0 | 838.9 | 78.1 | 58.6 | 1.2014.05.27 2.2014.09.09 | "Түмдэлгэрэ х" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 78 %-тай байна. |
| X.1.1.15 | 1.5 км авто замын шинэчлэлийн ажлын дуусгал /Төв, Зуунмод сум, Баянхошуу баг/ | 2013 | 2015 | 311.3 | 244.2 | | | 21.6 | - | 1.2013.05.03 2.2013.06.20 | "Гиацинт" ХХК | Орон нутагт 2013 онд эрх шилжсэн. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 21.6 %-тай байна. |
| X.1.1.16 | Аймгийн төвийн 2 км авто зам /Баянхонгор/ | 2012 | 2015 | 910.3 | 228.0 | | | | - | 1.2012.05.25 | "Их Монгол барилга" ХХК | Орон нутагт 2013 онд орон нутагт эрх шилжсэн. |
| X.1.1.17 | Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Хөленбуир сум/ | 2012 | 2016 | 5,089.5 | 1,290.8 | 1,290.8 | 748.3 | 76.2 | 100.0 | 1.2013.01.30 1.2013.04.09 2.2013.07.19 | "ЗМЗ" ХХК | Гүүрийн барилгын ажил ажил дууссан. Улсын комисс хүлээн авахаар ажиллаж байна. |
| X.1.1.18 | Тэсийн голын 127 у/м төмөр бетон гүүр /Увс, Тэс сум/ | 2012 | 2015 | 3,000.0 | 2,498.7 | | | 16.8 | - | 2.2013.08.09 | "Эйч Кэ Би Интернэшнл холдинг" ХХК | Барилга угсралтын ажил дууссан. Улсын комисс хүлээн авахаар ажиллаж байна. |
| X.1.1.19 | Хүдэрийн голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/ | 2012 | 2015 | 2,989.3 | 1,955.0 | 1,902.5 | | 98.2 | 97.3 | 1.2013.01.30 1.2013.04.09 2.2012.06.30 | "Эйч Кэ Би Интернэшнл холдинг" ХХК | Барилга угсралтын ажил 2014 онд дуусч Улсын комисс хүлээн авсан. |
| X.1.1.20 | Идэрийн голын 169.08 у/м төмөр бетон гүүр /Завхан, Их - Уул сум/ | 2011 | 2015 | 2,089.5 | 380.0 | 275.6 | | 95.0 | 72.5 | 2.2011.07.18 | "Тосгол" ХХК | Барилга угсралтын ажил дууссан. Улсын комисс хүлээн авсан. |
| X.1.1.21 | Шивэрийн голын төмөр бетон гүүр /Увс, Ховд сум/ | 2012 | 2016 | 1,200.0 | 600.0 | | | | - | | | 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд хасах саналаа Сангийн яаманд 2015.09.01-ний өдрийн 01/3779 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн |
| X.1.2 | II.Их засвар | | | 18,000.0 | 18,000.0 | 9,849.1 | 12,684.2 | | 54.7 | | | |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | 2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүж илтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|---------|---|---------|--------|--------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------------|--|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | |
| X.1.2.1 | Улсын чанартай авто зам, гүүрний засвар, арчлалт, шинэчлэлт | 2015 | 2015 | 18,000.0 | 18,000.0 | 9,849.1 | 12,684.2 | 92.2 | 54.7 | | | Бодит ажлын гүйцэтгэл 92.2 хувьтай байна. |
| X.2 | Тээвэр | | | 27,001.2 | 2,292.7 | 398.9 | 284.5 | 81.3 | 17.4 | | | |
| X.2.1 | Хөрөнгө оруулалт | | | 27,001.2 | 2,292.7 | 398.9 | 284.5 | 81.3 | 17.4 | | | |
| | Шилжих | | | 27,001.2 | 2,292.7 | 398.9 | 284.5 | 81.3 | 17.4 | | | |
| X.2.1.1 | MASCOM-VSAT сансрын холбооны төв станц болон 11 алсын станцын хамт IDU төхөөрөмжүүдийг нийлүүлж суурилуулах 11 ком /Баян-Өлгий, Ховд, Ховдын Булган, Завхан Доной, Хөвсгөл Хатгал, Баянхонгор, Хархорин, Мандалговь, Даланзадгад, Хатгал, Баруун-Туруун, Улаанбаатар/ | 2013 | 2015 | 1,200.0 | 284.5 | | 284.5 | 100.0 | - | 1.2013/05/10 1.2013.08.07 2.2013.11.06 | "ГССТ" ХХК | Тоног төхөөрөмж нийлүүлж, суурилуулах ажил дуусч комисс хүлээн авсан. |
| X.2.1.2 | Зай хэмжих төхөөрөмж (DME) нийлүүлж суурилуулах /10 ком/ | 2013 | 2015 | 2,000.0 | 398.9 | 398.9 | | 100.0 | 100.0 | 1.2013/05/17 1.2013.08.01 2.2013.11.05 | "Тридум э-секьюрити" ХХК | 2014 онд тоног төхөөрөмж нийлүүлж, суурилуулах ажлыг Комисс хүлээн авсан. |
| X.2.1.3 | Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Говь-Алтай/ | 2008 | 2016 | 7,385.3 | 492.1 | | | 86.4 | - | 1.2007.09.28 2.2008.02.21 | "Заабар" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 86.4 %-тай байна. |
| X.2.1.4 | Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Завхан/ | 2008 | 2015 | 8,651.5 | 344.9 | | | 73.1 | - | 1.2007.09.28 2.2008.01.24 | "Хурдны зам" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 73.1 %-тай байна. Нэмэлт гэрээ байгуулж ажил дуусгах хугацааг сунгасан. |
| X.2.1.5 | Бүсийн нислэг хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа/ | 2011 | 2016 | 6,759.5 | 321.5 | | | 81.5 | - | 1.2010.12.17 2.2011.06.14 | "Үүрэг трейд" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 81.5 %-тай байна. |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | 2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|---------|---|---------|--------|--------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | |
| X.2.1.6 | Бүсийн нислэг хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилгын дэд өртөө, гадна цахилгаан холбооны ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа/ | 2012 | 2015 | 1,004.9 | 450.7 | | | 55.1 | - | 2.2012.05.21 | "Үүрэг трейд" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 55.1 %-тай байна. |

Хянасан:

СБТХАГ-агзын Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга

Сайдын багцын ерөнхий нягтлан бодогч

Боловсруулсан:


СБТХАГ-агзын Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн



З.Цэрэнчимэг



Ч.Ренчиндамба



Н.Баярсайхан

Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний 2015 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Гадаад эх үүсвэр/

Хууцаа: /2015.01.01-2015.09.30/

| № | Төслийн нэр | Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Төсөвт өртөг МУТ /сая төгрөг/ | Барилгын ажлын гэрээний нийт дүн /мянган ам.доллар | Ханш | Барилгын ажлын гэрээний дүн | | 2015 он хүртэлх санхүүжилт | | Нийт санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэл | | 2015 оны батлагдсан төлөвлөгөө | 2015 оны гүйцэтгэл | 2015 оны санхүүжилт |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------------------|--|----------|-----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | Гадаад мянган ам.доллар | ЗГ сая төгрөг | Гадаад сая төгрөг | ЗГ сая төгрөг | | Гадаад сая төгрөг | ЗГ сая төгрөг | | | |
| 1 | "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл" /АХБ-Буцалтгүй тусламж, Тэмээн хүзүү-Бага улаан даваа чиглэлийн 110.8км авто зам/ | "Чайна Жиансу Жианда Констракшн" ХХК | 26,460.0 | 52,186.2 | 1,419.7 | 33,700.0 | 26,460.0 | 39,309.3 | 18,696.5 | 42,626.9 | 43,386.0 | 19,240.8 | 13,412.3 | 4,076.7 | 3,317.6 |
| 2 | "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл-189.7км-ын "Шургын гүүр-Ховд чиглэлийн 53.9 км хатуу хучилттай авто | "Эйч Кэ Би Холдинг" ХХК | 96,311.2 | 27,421.6 | 1,834.5 | 22,787.3 | 8,501.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,180.4 | 850.2 | 13,412.3 | 4,180.4 | |
| 3 | "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл" /БНХАУ-ын хөнгөлтэй зээл, Өлгий-Хашаат чиглэлийн 60км, Ховд-Манхан | "Чайна Гэзоуба" групп | 12,477.2 | 58,820.0 | 1,410.0 | 50,000.0 | 12,477.2 | 60,353.9 | 11,469.6 | 62,110.7 | 62,110.7 | 11,938.9 | 3,314.0 | 1,756.8 | 1,756.8 |
| 4 | "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл" /АХБ-ны хөнгөлтэй зээл, Бага улаан даваа-Манхан чиглэлийн 103.3км авто зам/ | "Чайна Жиансу Жианда Констракшн" ХХК | 31,460.0 | 55,635.3 | | 40,057.4 | 26,773.0 | 34,447.6 | 13,172.0 | 44,108.2 | 44,108.2 | 14,357.6 | 18,670.0 | 9,660.6 | 9,660.6 |
| 4.1 | Бага улаан даваа уртын гол чиглэлийн 25 км | | | 14,003.2 | 1,393.13 | 10,082.3 | 6,683.2 | 9,335.2 | 3,564.0 | 11,977.0 | 11,977.0 | 4,093.8 | | 2,641.8 | 2,641.8 |

сая төгрөгөөр/

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|-----------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.2 | Уртын гол- Хавчгийн хавцал чиглэлийн 50 км | | 30,307.1 | 1,393.13 | 21,821.1 | 14,695.2 | 16,945.8 | 6,482.9 | 22,263.9 | 22,263.9 | 6,829.8 | | 5,318.1 | 5,318.1 |
| 4.3 | Хавчгийн хавцал- Манхан сум чиглэлийн 28.262км | | 11,325.0 | 1,393.13 | 8,154.0 | 5,394.6 | 8,166.6 | 3,125.2 | 9,867.3 | 9,867.3 | 3,434.1 | | 1,700.7 | 1,700.7 |
| 5 | Германы сэргээн босголт банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Нийслэл хотын хүнсний найдвартай байдлыг хангах орон нутгийн тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл"-ийн 78.8 км хатуу хучилттай авто зам /Гөв, Борнуур. | 14,772.1 | | тухайн үеийн ханшаа р | 7,138.4 | 7,139.1 | 8,351.0 | 3,555.8 | 14,060.1 | 16,259.4 | 3,869.3 | 3,924.1 | 7,908.4 | 5,709.1 |
| 5.1 | Батсүмбэр чиглэлийн 29.3 км авто зам | 7,139.1 | 10,197.7 | | 7,138.4 | 7,139.1 | 8,351.0 | 3,555.8 | 14,060.1 | 16,259.4 | 3,869.3 | | 7,908.4 | 5,709.1 |
| 6 | Кувейтийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Уньт- Тариалан чиглэлийн 88 км хатуу хучилттай | 20,526.2 | 33,486.7 | тухайн үеийн ханшаа р | 19,087.4 | 22,842.2 | 24,260.9 | 16,993.3 | 31,494.1 | 31,494.1 | 19,702.2 | 4,375.1 | 7,233.2 | 7,233.2 |
| 6.1 | 48 км авто зам | | 19,159.1 | | 10,920.7 | 11,680.2 | 12,975.8 | 9,043.6 | 17,004.6 | 17,004.6 | 10,776.0 | | 4,028.8 | 4,028.8 |
| 6.2 | 40 км авто зам | | 14,327.6 | | 8,166.8 | 11,162.0 | 11,285.1 | 7,949.7 | 14,489.5 | 14,489.5 | 8,926.2 | | 3,204.4 | 3,204.4 |
| 7 | Олон улсын Нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөл | | 443,279.2 | 16.7 | 443,279.2 | | 318,179.3 | 26,355.0 | 394,334.5 | 413,947.4 | 26,355.0 | 69,900.0 | 95,768.1 | 76,155.2 |
| | Нийт | | | | 616,049.7 | 104,193.0 | 484,902.0 | 90,242.2 | 588,734.5 | 615,486.2 | 96,314.0 | 127,007.8 | 130,584.2 | 103,832.5 |

Хянасан:

СЭЗХ-ийн дарга
СЭЗХ-ийн сайдын багцын
ерөнхий нягтлан бодогч

3.Цэрэнчимэг

Ч.Ренчиндамба

Боловсруулсан:

СЭЗХ-ийн мэргэжилтэн

Б.Одонтуяа

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА

Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ

Улсын төсвөөс өргэн төлөгдөх нөхцөлтэй Хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний 2015 оны 08 дугаар сарын мэдээ

| Хугацаа: /2015.01.01-2015.08.31/ | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, баяршил | Хугацаа | | 2015 онд санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2015 он хүртэл/ | 2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүжилтийн хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------------------------|--|---------|--------|------------------------|--------------|------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | |
| X | ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД | | | 397,174.2 | 1,491,154.6 | 80,630.1 | 667,367.5 | 97,210.1 | 51.3 | 20.3 | | | |
| X.1 | Авто зам, гүүр | | | 397,174.2 | 1,491,154.6 | 80,630.1 | 667,367.5 | 97,210.1 | 51.3 | 20.3 | | | |
| II.1 | I.Хөрөнгө оруулалт | | | 397,174.2 | 1,491,154.6 | 80,630.1 | 667,367.5 | 97,210.1 | 51.3 | 20.3 | | | |
| II.1.7 | Элсэн тасархай-Хархорин Орхоны гүүр чиглэлийн 77 км хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Бөөрхангай/ | 2012 | 2015 | 17,020.2 | 26,965.1 | 6,411.9 | 16,363.8 | 1,843.6 | 67.5 | 0.4 | | "Хурдны зам" ХХК | Барилгын ажил эхэлсэн ба барилгын ажлын нийт гүйцэтгэл 84 хувьтай явагдаж байна. |
| II.1.8 | Ханх-Мондын чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Ханх сум/ | 2012 | 2015 | 9,352.0 | 14,340.4 | 130.8 | 5,018.1 | 130.8 | 35.9 | 0.0 | | "Хөвсгөл зам" ХХК | Барилгын ажил эхэлсэн ба барилгын ажлын нийт гүйцэтгэл 45 хувьтай явагдаж байна. |
| II.1.9 | Мөрөн сумын дунд тойргийн 9.8 км хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ | 2012 | 2015 | 3,000.0 | 7,950.0 | 900.0 | | 1,910.5 | 24.0 | 0.3 | 1.2015.05.27 2.2015.07.31 | "Хотгор зам" ХХК | Урьдчилгаа санхүүжилтийн хүсэлтийг Сангийн яаманд хүргүүлсэн. |
| | Нийт | | | 38,000.0 | 4,053.0 | - | - | 3,903.0 | - | - | | | |
| | 1. Монгол Улсын төсвөөс санхүүжих нэмэлт санхүүжилт /МОН-Р8 зээлийн гэрээ/ | 2013 | 2016 | 36,363.0 | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 2. Улаанбаатар хотод Олон улсын шинэ нисэх буудал барих төслийн хүрээнд Монголын талын 2015 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ | | | 18,000.0 | 18,000.0 | | | | | | | | 2.1, 2.2, 2.3-ийн нийлбэр |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Гэрээний дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2015 он хүртэл/ | 2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүжилтийн хувь | 1.Төндөр зарласан өгнөө 2. Гэрээ байгуулсан өгнөө | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|---------|--|---------|--------|--------------|------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | |
| | 2.3 Өндөр довын жуулчны бааз чиглэлийн авто замын засвар, шинэчлэлт, Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудлыг Өндөр довын жуулчны бааз чиглэлийн авто замтай холбох хатуу хучилттай авто зам, Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто замыг Өндөр довын жуулчны баазын авто замтай холбох хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл | | | | 140.5 | | | | | | | |
| | Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан монголын талын гүйцэтгэх төсөл, арга хэмжээ /Гөв, Сэргэлэн сум, Хөшигийн хөндий/ | | | | | | | | | | | |
| II.1.10 | 3. Засгийн газрын 2015 оны 328 дугаар тогтоолын дагуу хийх төсвийн зохицуулалт | 2015 | 2016 | | 10,191.8 | | 10,191.8 | | | | | |
| | 4. Засгийн газрын 2015 оны 309 дүгээр тогтоолын дагуу хийх төсвийн зохицуулалт | 2015 | 2017 | | 4,063.7 | | 16,370.0 | | | | | |
| | 5. Зээлийн үүргийн урьдчилсан хураамж нэмэлт зээлийн гэрээний дүнгийн 0.2 % /Front-end-Fee/ | 2015 | 2017 | | 1,253.0 | | 1,253.0 | | | | | |
| | 6. Үерийн хамгаалалтын далагчийн барилга | 2012 | 2015 | | 149.4 | | 2,800.0 | | | | | Барилгын ажил дууссан. Улсын комисст хүлээлгэн өгч байна. |
| | 7. Ачаа, шуудан, тээврийн үйлчилгээний барилга | 2013 | 2016 | | 1,700.8 | | 5,669.1 | | | | | Худалдан авах ажиллагааны газраас Ви Эинд Энд Би ХХК, Есүй ордон ХХК-уудын |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2015 он хүртэлх/ | 2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүжилтийн хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар | |
|--------|---|---------|--------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | | |
| | 8. Захираганы барилга | 2013 | 2016 | 2,982.3 | 894.7 | | | | | | | | | | |
| | 9. Нисэх буудлын үйлчилгээний барилга | 2013 | 2016 | 5,821.9 | 1,746.6 | | | | | | | | | | |
| | 10. Хучилтын барилгын ажил | 2013 | 2016 | 2,308.8 | - | | | | | | | | | | |
| | 11. Дамжих хүзүүвчний барилга | 2016 | 2016 | 250.4 | - | | | | | | | | | | |
| | 12. Хамгаалалтын байр | 2016 | 2016 | 258.7 | - | | | | | | | | | | |
| | 13. Харуулын байр | 2016 | 2016 | 15.9 | - | | | | | | | | | | |
| | 14. Автомашины төлбөр хураах цэг | 2016 | 2016 | 73.3 | - | | | | | | | | | | |
| | 15. Ачаа шуудан тээврийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмж | 2016 | 2016 | 952.2 | - | | | | | | | | | | |
| | 16. Нисэх буудлын засварын тоног төхөөрөмж | 2016 | 2016 | 5,215.8 | - | | | | | | | | | | |
| | 17. Ландшафт /нисэх буудлын гадна тохиолт/ | 2016 | 2016 | 4,570.0 | - | | | | | | | | | | |
| | 18. Зүлэгжүүлэх | 2016 | 2016 | 4,660.3 | - | | | | | | | | | | |
| | 19. Цахилгаан дамжуулах дэд өргөө | 2016 | 2016 | 525.0 | - | | | | | | | | | | |
| | 20. Хэт богино долгионы холбоо | 2016 | 2016 | 450.0 | - | | | | | | | | | | |
| | 21. Хэт богино долгионы холбооны дэд бүтэц | 2016 | 2016 | 391.4 | - | | | | | | | | | | |
| | 22. Хэт богино долгионы холбооны байгууламж | 2015 | 2015 | 392.9 | - | | | | | | | | | | |
| | 23. Хэт богино долгионы радио | 2016 | 2016 | 930.0 | - | | | | | | | | | | |

Түншлэлтэй гэрээ байгуулах эрх олгохоор шийдвэрлэсэн. Гэрээ байгуулах хэлцэл хийгдэж байна.

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2015 он хүртэл/ | 2015 оны угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүжүүлсний хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|---------|---|---------|--------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| | 24. Навигацийн тоног төхөөрөмж | 2016 | 2016 | 2,428.4 | - | | | | | | | | | |
| | Нийт | | | 19,242.0 | 14,200.0 | 18,528.0 | - | - | 962.5 | 5.2 | - | | | |
| II.1.11 | Гүүр, 4 ширхэг /Сэлэнгэ мөрний 422.5 у/м төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Ереө сум/ бетон гүүр, Сэлэнгэ мөрний дөрөө хангинахын хөвдөг гүүр, Дэлгэрмөрөн голын хөвдөг гүүр, Бирваазын шинэчлэл, Ереө голын төмөр бетон гүүр/ Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх, Их-Уул сум/ | 2015 | 2016 | 4,902.0 | 4,902.0 | 4,526.2 | | | | | | 1.2015.05.19 /Ереө голын гүүр/ 2.2015.07.31 | Гангүүр ХХК, 33Б ХХК-ын түншлэл | урьдчилгаа төлбөр авах хуасалтгүй тус яаманд ирүүлсэн. |
| | | 2015 | 2016 | 11,221.9 | 6,179.9 | 11,221.9 | | | | | | | 1.2015.05.19 /Сэлэнгэ мөрний гүүр/ 2.2015.07.31 | Хотгор Зам ххк, |
| II.4.1 | Аймгийн төвөөс хилийн боомтууд чиглэлийн хатуу хучилттай авто замуудын техник, эдийн засгийн үндэслэл зураг, төсөл боловсруулах /Дорнод, Харлан сум, Баянхошуу боомт, Хавиргын боомт, Ульхан боомт/ | 2015 | 2015 | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,700.0 | | | | | | 1.2015.06.18 /Хангинахын хөвдөг гүүр, Дэлгэрмөрөн голын гүүр/ 2.2015.08.20 | Залан мөнх ХХК | Гэрээ байгуулагдсан. Эхний гүйцэтгэлээ ирүүлсэн. |
| | | 2015 | 2015 | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,700.0 | | | | | | | | |
| IV.1 | Мөрөн-Тариалан чиглэлийн 32 км авто зам | 2013 | 2015 | 17,120.0 | 954.6 | 17,120.0 | | 16,765.4 | 255.2 | 99.4 | 1.0 | 2.1 2013.06.14 2.2 2014.08.28 | "Хотгор зам" ХХК | 2014 онд Улсын комиссын акт гарсан. Улсын комиссын акт гарсан. 2015 онд Магадлашгүй ажлын гүйцэтгэл болон ЗТС-ын 154 дүгээр тушаалын дагуу суутгалыг буцаан олгов. |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2015 он хүртэлх/ | 2015 оны угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүжилтийн хувь | 1.Төндөр зарласан өгнөө 2. Гэрээ байгуулсан өгнөө | Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|--------|---|---------|--------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| IV.2 | Мөрөн-Тариалан чиглэлийн 25 км авто зам | 2013 | 2015 | 13,125.0 | 624.8 | 13,125.0 | 623.5 | 13,087.9 | 35.9 | 100.0 | 1.0 | 2.1 2013.07.25 2.2 2014.04.16 2.3 2014.08.21 | "Их монгол барилга" ХХК | 2015 онд Улсын комисс хүлээн авсан. 2015 онд ЗТС-нй 154-р тушаалын дагуу суутгалыг буцаан олгов. |
| IV.3 | Өндөрхаан Чойбалсан чиглэлийн авто зам 30 км | 2013 | 2015 | 15,750.0 | 1,064.2 | 15,750.0 | 787.5 | 15,473.3 | | 98.2 | 0.7 | 2.1 2013.06.2.2 2014.05.12 2.3 2014.08.21 | "Насны зам" ХХК | 2014 онд Улсын комиссын акт гарсан. 2015 онд Зам, тээврийн сайдын 154 дүгээр тушаалын дагуу суутгалыг буцаан олгов. |
| IV.4 | Өндөрхаан Чойбалсан чиглэлийн авто зам 27 км | 2013 | 2015 | 14,310.0 | 846.6 | 14,310.0 | 422.7 | 13,813.9 | 72.2 | 97.0 | 0.5 | 2.1 2013.06.14 2.2 2014.04.10 | "Хансуун зам" ХХК | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 98 хувьтай. 2015 онд Магадлашгүй ажлын гүйцэтгэл болон 154 дүгээр тушаалын дагуу суутгалыг буцаан олгов. |
| IV.5 | Өндөрхаан Чойбалсан чиглэлийн авто зам 27.75 км | 2013 | 2015 | 14,707.5 | 867.5 | 14,707.5 | 867.5 | 14,575.4 | 132.1 | 100.0 | 1.0 | 1. 2013.06.14 2. 2014.04.10 2.3 2014.08.21 | "Ташууны гол" ХХК | 2014 онд Улсын комиссын акт гарсан. Үлдэгдэл санхүүжилтийг олгов. |
| IV.6 | Өндөрхаан Чойбалсан чиглэлийн авто зам 10.65 км | 2013 | 2015 | 7,651.0 | 534.7 | 7,651.0 | 534.7 | 7,572.0 | 79.0 | 100.0 | 1.0 | 1. 2013.06.14 2. 2014.06.02 | "ЗЗБ" ХХК | 2014 онд Улсын комиссын акт гарсан. 2015 онд эцсийн санхүүжилтийг олгов. |
| IV.7 | Мандалговь Даланзадгад чиглэлийн авто зам 25 км | 2013 | 2015 | 13,250.0 | 698.3 | 13,250.0 | 673.0 | 13,214.2 | 10.4 | 99.8 | 1.0 | 1. 2013.07.25 2. 2014.04.10 | "Мадимос" ХХК | 2014 онд Улсын комиссын акт гарсан. 2015 онд эцсийн санхүүжилт болон 154 дүгээр тушаалын дагуу суутгалыг буцаан олгов. |
| IV.8 | Мандалговь Даланзадгад чиглэлийн авто зам 25 км | 2013 | 2015 | 13,250.0 | 662.5 | 13,250.0 | 650.0 | 13,019.9 | 217.6 | 99.9 | 1.0 | 1. 2013.06.14 2. 22014.04.10 3. 2014.08.21 | "Эсто" ХХК | 2014 онд Улсын комиссын акт гарсан. 2015 онд Магадлашгүй ажлын гүйцэтгэл болон 154 дүгээр тушаалын дагуу суутгалыг буцаан олгов. |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн сэн | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2015 он хүртэлх/ | 2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүж илтийн хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|--------|---|---------|--------|--------------|------------------------|--------------|----------------------------|---|--|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| IV.9 | Наранбулаг-Хяргас чиглэлийн авто зам 15 км | 2013 | 2015 | 7,011.1 | 350.6 | 7,011.1 | 224.7 | 6,885.3 | | 98.2 | 0.6 | 1. 2013.06.11 2. 2014.05.12 | "Шинжлэн Шинфра" ХХК | 2014 онд Улсын комиссын акт гарсан. Улсын комиссын акт гарсан. Зам, тээврийн сайдын 154 дүгээр тушаалын дагуу суутгалыг буцаан олгов. |
| IV.10 | Өндөрхаан-Цойбалсан чиглэлийн авто зам 143 км | 2013 | 2015 | 38,609.0 | 27,425.6 | 60,775.0 | 3,654.1 | | | - | 0.1 | 1. 2010.07.05 2. 2013.07.30 | "Насны зам" ХХК-ын түншлэл шалгаран гэрээ байгуулсан. Бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа. Барилга угсралтын ажил 73.2 хувьтай. "Хансуун Зам" ХХК - 2,593.4 сая төгрөг, "Насны Зам" ХХК - 4,769.0 сая төгрөгийн урьдчилгаа төлбөр хүсэлт ирүүлсэн. | "Насны зам" ХХК-ын түншлэл шалгаран гэрээ байгуулсан. Бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа. Барилга угсралтын ажил 73.2 хувьтай. "Хансуун Зам" ХХК - 2,593.4 сая төгрөг, "Насны Зам" ХХК - 4,769.0 сая төгрөгийн урьдчилгаа төлбөр хүсэлт ирүүлсэн. |
| IV.11 | Манхан Дарви чиглэлийн авто зам 100 км | 2013 | 2015 | 21,511.1 | 7.3 | 42,981.0 | | 42,973.8 | | 100.0 | - | 1. 2013.07.24 2. 2014.05.12 | "Алтайн зам" ХХК | 2014 онд Улсын комиссын акт гарсан |
| IV.12 | Аравайхэр Баянхонгор чиглэлийн авто зам 57 км | 2013 | 2015 | 12,004.0 | 420.5 | 24,008.0 | 217.3 | 23,804.8 | | 99.2 | 0.5 | 1. 2013 2. 2014.05.12 | "Шинжлэн Бэйшин зам гүүрийн барилга" ХХК | 2014 онд Улсын комиссын акт гарсан. 2014 оны гүйцэтгэлийг барилга" ХХК 2015 онд олгов. |
| IV.13 | Аравайхэр Баянхонгор чиглэлийн авто зам 50 км | 2013 | 2015 | 10,733.5 | 202.5 | 21,467.0 | | 21,264.5 | | 99.1 | - | 1. 2013 2. 2014.05.12 | "Нэйшл дөвөлсөр" ХХК | Ажил бүрэн дууссан, 2015 онд Улсын комиссын акт гарсан |
| IV.14 | Наранбулаг-Хяргас чиглэлийн авто зам 85 км | 2013 | 2015 | 30,431.5 | 1,903.2 | 37,978.9 | 1,227.9 | 37,363.5 | | 98.4 | 0.6 | 1. 2013.06.11 | "Шинжлэн Шинфра" ХХК | 2014 онд Улсын комиссын акт гарсан. Улсын комиссын акт гарсан. Зам, тээврийн сайдын 154 дүгээр тушаалын дагуу суутгалыг буцаан олгов. |
| IV.15 | Мөрөн-Тармалан чиглэлийн авто зам 79 км | 2013 | 2015 | 29,308.2 | 2,020.0 | 36,930.0 | | 34,940.0 | | 94.6 | - | 1. 2012.05.03 2. 2013.06.11 | "Энч Кей Би интернэшл" ХХК | 2014 онд Улсын комиссын акт гарсан |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн сэж | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2015 он хүртэлх/ | 2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүжүүлсний илтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|--------|---|---------|--------|--------------|------------------------|--------------|----------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| IV.16 | Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн авто зам 67 км | 2014 | 2015 | 27,078.4 | 20,976.9 | 38,295.1 | | | | - | - | 2. 2012.06.29 | "Насны зам" ХХК | 2015.08.15-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Ажил эхлээгүй байгаа. |
| IV.17 | Наранбулаг-Улаангом чиглэлийн авто зам 90 км | 2013 | 2015 | 29,279.0 | 6,667.9 | 49,490.1 | 2,253.8 | 44,980.1 | | 90.9 | 0.3 | 1. 2012.09.05.2. 2013.06.11 | "Шинжиян Шинфра" ХХК | 2014 онд Улсын комиссын акт гарсан. Улсын комиссын акт гарсан. Зам, тээврийн сайдын 154 дүгээр тушаалын дагуу сууцталыг буцаан олгов. |
| IV.18 | Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто зам 127.1 км | 2014 | 2015 | 48,107.0 | 35,448.1 | 62,900.0 | 10,837.1 | 24,326.9 | | 78.8 | 0.3 | 1. 2012.05.16.2. 2013.05.10 | "Хурдны зам" ХХК | Барилгын ажил 83 хувьтай, гүүр хоолойн ажил хийгдэж байна. 2015 онд магадлалгүй ажил болон үнийн магадлалгүй ажлын гүйцэтгэлүүдийг олгов. Урьдчилгааны эргэн төлөлтөд 2.8 тэрбум төгрөг сууглав. Гүйцэтгэл №13, 14-ийн санхүүжилт олгогдоогүй байна. |
| IV.19 | Улаанбаатар-Мандагчиг чиглэлийн авто зам 104 км | 2013 | 2015 | 36,301.6 | 3,139.4 | 49,168.5 | 1,234.2 | 46,929.6 | | 95.4 | 0.4 | 1. 2012.07.20.2. 2013.06.11.3 2014.08.21 | "Монголын хурдны зам" ХХК | 2015 онд 154 дүгээр тушаалын дагуу сууцталыг буцаан олгов. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 99 хувьтай. |
| IV.20 | Говь-Алтай-Баянхонгор чиглэлийн авто зам 128 км | 2013 | 2015 | 27,200.0 | 2,721.9 | 54,400.0 | | 53,449.0 | | 98.3 | - | 1. 2013.06.14 | "Шинжиян Шинфра" ХХК | 2014 онд Улсын комиссын акт гарсан |
| IV.21 | Мандагчиг-Даланзадгад чиглэлийн авто зам 163 км | 2013 | 2015 | 34,637.5 | 1,213.4 | 69,275.0 | | 66,578.3 | | 96.1 | - | 1. 2013 | "Шинжиян констракшн инженеринг" ХХК | 2013 онд энхий хэсэг болгох 76.2 км замыг, 2014 онд үлдсэн хэсэг болгох 86.8 км замыг тус тус хэсэгчилж улсын комисс хүлээн авсан. |
| IV.22 | Мандагчиг-Даланзадгад чиглэлийн авто замын хяналт 63 км | 2013 | 2015 | 1,974.7 | 180.5 | 1,974.7 | 134.6 | 1,794.2 | | 97.7 | 0.7 | 1. 2012.07.23.2. 2013.06 | Эс Ар Пи Инженер Консалтинг Монголиа" ХХК | 2014 онд Улсын комиссын акт гарсан |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2015 он хүртэлх/ | 2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүжүүлтийн хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|--------|---|---------|--------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|---|--|---------------------------------|------------------------------|--|---|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| IV.23 | Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн авто замын хяналт 67 км | 2014 | 2015 | 2,063.7 | 731.1 | 2,063.7 | 425.6 | 1,332.2 | 64.6 | 64.6 | 0.6 | 1. 2012.12.05.2. 2013.06.11 | "Гендай инженеринг" ХХК | Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан. 2014 оны гүйцэтгэлийг 2015 онд олгов. |
| IV.24 | Улаанбаатар-Мандаглов чиглэлийн авто замын хяналт 104 км | 2013 | 2015 | 2,480.7 | 253.3 | 2,480.7 | 67.9 | 2,227.4 | 92.5 | 92.5 | 0.3 | 1. 2013.06 | Эс Ар Пи Шнайдер энд Партнер Инженер Консалт" ХХК | Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажиллаж байна |
| IV.25 | Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто замын хяналт 32 км | 2013 | 2015 | 513.6 | 64.4 | 513.6 | 63.4 | 449.2 | 99.8 | 99.8 | 1.0 | 1. 2013.07.10 | "Ростов" ХХК | Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан. 2014 оны гүйцэтгэлийг 2015 онд олгов. |
| IV.26 | Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто замын хяналт 25 км | 2013 | 2015 | 393.8 | 53.6 | 393.8 | 53.6 | 393.7 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 1. 2013.07.25 | "Эм Ай Эл" ХХК | Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан. 2014 оны гүйцэтгэлийг 2015 онд олгов. |
| IV.27 | Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто замын хяналт 29.3 км | 2013 | 2015 | 461.5 | 0.8 | 461.5 | | 461.5 | 100.0 | 100.0 | - | 1. 2013.07.25 | "Мөнхөд ашдын зам" ХХК | Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан. |
| IV.28 | Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто замын хяналт 95.4 км | 2013 | 2015 | 2,345.3 | 335.8 | 2,634.4 | 148.3 | 2,298.6 | 90.0 | 90.0 | 0.4 | 1. 2012.07.09.2. 2013.06 | "Ар Си Эс Си" ХХК | Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан. 2014 оны гүйцэтгэлийг 2015 онд олгов. |
| IV.29 | Мандаглов-Даламзадгад чиглэлийн авто замын хяналт 20 км /25 км/ | 2013 | 2015 | 397.5 | 48.1 | 397.5 | 47.4 | 397.5 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 2.1 2013.07.25 | "Ростов" ХХК | Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан. 2014 оны гүйцэтгэлийг 2015 онд олгов. |
| IV.30 | Мандаглов-Даламзадгад чиглэлийн авто замын хяналт 20 км /25 км/ | 2013 | 2015 | 348.5 | 0.6 | 348.5 | | 347.9 | 99.8 | 99.8 | - | 2.1 2013.09.10 | "Дөрвөн тэнхлэг" ХХК | Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан. |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2015 он хүртэл/ | 2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүжлтийн хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|--------|--|---------|--------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| IV.31 | Тариалан-Мерен чиглэлийн авто замын хяналт 79 км | 2013 | 2015 | 1,586.2 | 52.1 | 2,158.3 | | 2,106.2 | | 97.6 | - | 1. 2012.07.09.2. 2013.06.11 | "Хязгааргүй хөдөлгөөн" ХХК | Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан. |
| IV.32 | Наранбулаг-Улаангом чиглэлийн авто замын хяналт 90 км | 2013 | 2015 | 1,462.8 | 64.0 | 2,285.7 | | 2,221.7 | | 97.2 | - | 1. 2013.06.11 | "Эн Би Си Си" ХХК | Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан. |
| IV.33 | Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун-Урт чиглэлийн авто замын хяналт 45.3 км | 2013 | 2015 | 1,124.8 | 31.8 | 1,124.8 | | 1,093.1 | | 97.2 | - | 1. 2013.08 | "Ар Си Эс Си" ХХК | Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан. |
| IV.34 | Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замын хяналт 127.1 км | 2014 | 2015 | 3,399.2 | 1,439.1 | 3,399.2 | 652.5 | 1,960.1 | 428.9 | 70.3 | 0.5 | 1. 2013.06.14 | "Мөнхөд ашдын зам" ХХК | Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажиллаж байна. 2014 оны гүйцэтгэлийг 2015 онд олгов. |
| IV.35 | Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам 20 км | 2013 | 2015 | 10,000.0 | 216.7 | 10,000.0 | | 9783.3 | | 97.8 | - | 1. 2013.09 | "Шинжлэн констракшн инженеринг" ХХК | 2014 онд Улсын комиссын акт гарсан |
| IV.36 | Даланзадгад-Мандалговь чиглэлийн авто зам 20 км | 2013 | 2015 | 10,000.0 | 175.7 | 10,000.0 | | 9,824.3 | | 98.2 | - | 1. 2013.10.09 | "Шинжлэн констракшн инженеринг" ХХК | 2014 онд Улсын комиссын акт гарсан |
| IV.37 | Халзанбүргэдэй-Солонготын даваа чиглэлийн авто замын хяналт 100 км | 2014 | 2015 | 1,576.1 | 707.6 | 1,576.1 | 283.6 | 868.6 | 159.4 | 65.2 | 0.4 | 1. 2013.10.02 | "Гео зураглал" ХХК | Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажиллаж байна |
| IV.38 | Атар өргөөгийн уулзвараас Яармагийн гүүр 1 км авто замын барилгын ажил | 2014 | 2015 | 1,895.6 | 172.8 | 1,895.6 | | | | - | - | | "Монроуд" ХХК | Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. |
| IV.39 | 100 айлын уулзварын барилгын ажил | 2014 | 2015 | 1,458.6 | 350.0 | 1,458.6 | | | | - | - | | "Паблицроуд" ХХК | Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2015 он хүртэлх/ | 2015 оны Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүж илтийн хувь | 1.Төндөр зарласан өгнөө 2.Гэрээ байгуулсан өгнөө | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|--------|---|---------|--------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|---|--|---------------------------------|------------------------------|---|--|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| IV.40 | Дулааны цахилгаан станц 3-ын баруун хойд замаас Яармагийн гүүр хүртэл 1.5 км авто замын барилгын ажил | 2014 | 2015 | 7,068.7 | 1,432.6 | 7,068.7 | 1,432.6 | 3,437.6 | 1432.6 | 68.9 | 1.0 | | "Эрдэнэ зам" ХХК | 2015 оны барилгын ажлын санхүүжилт төсөвт тусгагдаагүй тул ажил эхлээгүй. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай байна. 2014 оны санхүүжилт олгов. |
| IV.41 | "Просолмуд" ХХК Яармаг хүртэл 3 км авто замын барилгын ажил | 2014 | 2015 | 12,859.5 | 10,863.3 | 12,859.5 | 3,522.5 | 3,907.4 | 3,522.5 | 57.8 | 0.3 | | "Арц суврага" ХХК | Барилгын ажил эхлэн явагдаж байна. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 74 хувьтай байна. |
| IV.42 | Архангай аймгийн цэцэрлэг хотын төвийн | 2014 | 2015 | 12,774.1 | 6,857.6 | 12,774.1 | 1,963.1 | | 3,463.1 | 27.1 | 0.3 | | "Бадрах Ойг" ХХК | Барилгын ажил эхлэн явагдаж байна. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай байна. |
| IV.43 | Ажилчны гудамжаас Дулааны цахилгаан станц 3 хүртэлх авто замын барилгын ажил | 2014 | 2015 | 5,406.2 | 4,790.9 | 5,406.2 | 741.8 | 626.4 | 741.8 | 25.3 | 0.2 | | "Тэргүүн саруул" ХХК, "Бэринг" ХХК иудын түншлэл | Барилгын ажил эхлэн явагдаж байна. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай байна. |
| IV.44 | Цэцэг төвийн урд уулаварын барилгын ажил | 2014 | 2015 | 2,249.5 | 1,434.8 | 2,249.5 | 1,366.1 | 829.6 | | 36.9 | 1.0 | | "Экспресс зам" ХХК | Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай байна. |
| IV.45 | Ахуйн үйлчилгээний уулаварын зам барилгын ажил | 2014 | 2015 | 6,154.5 | 3,126.1 | 6,154.5 | 2,505.4 | 2,738.4 | 2,356.1 | 82.8 | 0.8 | | "Наранбулаг Хан" ХХК | Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. Хашеений ажил хийгдэж байгаа. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 95 хувьтай байна. |
| IV.46 | Хан-Уул дүүргийн арын уулаварын барилгын ажил | 2014 | 2015 | 1,844.9 | 303.7 | 1,844.9 | | | | - | - | | "Алтайн балыш" ХХК | Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай байна. |
| IV.47 | Ботаникаас Шархад хүртэлх 2,36 км авто замын барилгын ажил | 2014 | 2015 | 3,902.2 | 510.7 | 3,902.2 | | | | - | - | | "Билэгт зам" ХХК | Нэмэлт ажлууд хийгдэж байна. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 96 хувьтай байна. |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2015 он хүртэл/ | 2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүжүүлтийн хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|--------|--|---------|--------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| IV.49 | Хан-Уул дүүргийн арын уулзварын барилгын ажил | 2014 | 2015 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | | | | - | - | | "Мөнхийн тод зам" ХХК | Зураг төсөлд магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн. |
| IV.50 | Амарсанаагийн гудамж, Бөмбөгөрийн уулзвар Баянзүрх дүүрэг, Зүүн 4 замын уулзвар | 2014 | 2015 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | | | | - | - | | "Тарванченб Уулэн" ХХК | Зүүн 4 замын уулзварын зураг төслийн бүрдэлт дулуу, Бөмбөгөрийн уулзварын зураг төсөл цуцлагдсан, 80 хувийн гүйцэтгэлтэй. |
| IV.51 | Энэбишийн өргөн чөлөө, Ахуйн үйлчилгээний уулзвар | 2014 | 2015 | 63.5 | 44.8 | 63.5 | | | | - | - | | "Дөрвөн тэнхлэг" ХХК | Зураг төсөлд магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн, Ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай. |
| IV.52 | Монел, Урбанек худалдааны төвийн баруун урд, Хатамбаатар Магсаржавын гудамж, "Тоса" худалдааны төвийн арын, Нарны зам, 5 дугаар хороо, Загийн 24 дугаар байрны зүүн урд уулзварын зураг төсөл | 2014 | 2015 | 110.5 | 77.9 | 110.5 | | | | - | - | | "Тамил санаа" ХХК | Ажил 100 хувийн гүйцэтгэлтэй, Магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарсан. |
| IV.53 | Улиастайн Гүүрний баруун талаар Ботаникаас Улаанхуаран - Улиастай чиглэлийн замтай огтлолцох авто замтай холбох авто замын барилгын ажил, Бээжингийн гудамжийг 64 дүгээр дэлгүүрийн зүүн талаар урагш Энхтайваны өргөн чөлөө хүртэлх авто замтай холбох авто замын зураг төсөл | 2014 | 2015 | 40.8 | 28.8 | 40.8 | | | | - | - | | "Кадсүрвэй" ХХК | Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн, Гүйцэтгэл 100 хувьтай. |
| IV.54 | Гурвалжингийн гүүр доогуур баригдах 0.8 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл | 2014 | 2015 | 42.1 | 29.7 | 42.1 | | | | - | - | | "Кадсүрвэй" ХХК | Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн, Гүйцэтгэл 100 хувьтай. |
| IV.55 | Цэцэг төвийн уулзвар, Таван шарын автобусны буудлын зогсоол болон авто замын өргөтгөл хийж, Богино тойруу үүсгэх замын зураг төсөл | 2014 | 2015 | 78.0 | 55.0 | 78.0 | | | | - | - | | "Эйн Ай Би" ХХК | Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн, Гүйцэтгэл 100 хувьтай. |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, дүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн сан | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2015 он хүртэлх/ | 2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүжүүлтийн хувь | 1. Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|--------|---|---------|--------|--------------|------------------------|--------------|----------------------------|---|--|---------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| IV.56 | Баянзүрх дүүрэг, Дандарбаатарын гудамжнаас баруун тийш Офицерын ордны араар явуулж ШУТИС-ийн ХМС-ийн урд замтай холбох авто зам, Хилчний гудамжыг үргэлжлүүлэн Б.Доржийн гудамжтай холбох авто зам, 13 дугаар хороолол, Манлай-Баатар Дамдинсүрэнгийн гудамжийг хороолол дундуур Нарны замтай холбох авто замын зураг төсөл | 2014 | 2015 | 75.4 | 53.2 | 75.4 | 75.4 | | | - | - | | "Ай Си Ти Сайн консалтинг" ХХК | Ажил 40 хувийн гүйцэтгэлтэй. |
| IV.57 | Темер замын 5 дугаар цэцэрлэгийн баруун талаар Нарны замын туслах болон хорооллын доторх замыг холбосон авто зам, "Хермис" төвийн зүүн талын замаас зүүн тийш Баянгол дүүргийн баруун талын замтай холбох зам, 6 дугаар Бичил хорооллын урд зам 40 дугаар сургуулийн баруун талаар "Ард-Аюул" өргөн чөлөө хүртэл (Хуучнаар Москва рестораны холбосон зам, Москва рестораны өмнө Ард Аюулийн гудамжнаас Дилав хутагт Жамсранжавын гудамж хүртэл авто замын зураг төсөл | 2014 | 2015 | 49.9 | 35.2 | 49.9 | 49.9 | | | - | - | | "Дөрвөн тэнхлэг" ХХК | Ажил 78.3 хувийн гүйцэтгэлтэй. |
| IV.58 | Орчил рашаан сувиллын уулзвараас "Жалан таун" хотхон хүртэлх авто замын өргөтгөл шинэчлэл, Чингисийн өргөн чөлөө, Баянгол зочид буудлын зүүн уулзварын зураг төсөл | 2014 | 2015 | 64.2 | 45.3 | 64.2 | 64.2 | | | - | - | | "Танил санаа" ХХК | Ажил 45 хувийн гүйцэтгэлтэй. |
| IV.59 | Дугааны 3 дугаар цахилгаан станцын баруун хойд замаас Яармалын гүүр хүртэл 1.5 км авто замын зураг төсөл | 2014 | 2015 | 41.0 | 28.9 | 41.0 | 41.0 | | | - | - | | "Ар Си Эс Си" ХХК | Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн. Гүйцэтгэл 100 хувьтай. |
| IV.60 | Халдвартын буудлаас Энхтайвны өргөн чөлөө хүртэлх авто замын зураг төсөл | 2014 | 2015 | 77.6 | 54.7 | 77.6 | 77.6 | | | - | - | | "Ялгуусан" ХХК | Шугам сүлжээний хэрэглэгч байгууллага болон зураг төсөлд зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллагуудтай зөвшилцөх шатандаа, 65 хувийн гүйцэтгэлтэй. |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2015 он хүртэлх/ | 2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүж илтийн хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|--------|---|---------|--------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|---|--|---------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| IV.61 | Сонгино хайрхан дүүрэг, 3 хороо, Буяны замын зүүн эргэлтийн 0.4 км авто зам, Нарны замаас Амгалан руу Гагуртын замтай холбох авто замыг урагш эргүүлэн төмөр зам доогуур Дунжингарав худалдааны төвөөс зүүн тийш явсан замтай холбох нүхэн гарц (авто замын хамт) зураг төсөл | 2014 | 2015 | 77.0 | 54.3 | 77.0 | | | | - | - | | "Ар Си Эс Си" ХХК | Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн. Гүйцэтгэл 100 хувьтай. |
| IV.62 | Увс аймаг, Улаангом сумын авто зам, уулаварын зураг төсөл | 2013 | 2015 | 291.4 | 205.5 | 291.4 | | | | - | - | | "Ар Си Эс Си" ХХК | Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн. Гүйцэтгэл 100 хувьтай. |
| IV.63 | Хэнтий аймаг, Хэрлэн сумын авто замын зураг | 2014 | 2015 | 261.1 | 184.1 | 261.1 | | | | - | - | | "Гео зураглал" ХХК | Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн. Гүйцэтгэл 100 хувьтай. |
| IV.64 | Архангай аймаг, Цэцэрлэг хотын төвийн 8.5 км авто зам, 7 уулаварын зураг төсөл | 2013 | 2015 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | | | | - | - | | "Танил санаа" ХХК, "Мон-Аз" ХХК | Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн. Гүйцэтгэл 100 хувьтай. |
| IV.65 | Бөхийн өргөөний уулаараас урагш хороолол Дундуур Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн гудамжтай холбох 0.7 км авто зам | 2014 | 2015 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | | | | - | - | | "Ай Си Ти Сайн консалтинг" ХХК | Ажил 95 хувийн гүйцэтгэлтэй. |
| IV.66 | "Манлай трейд" ХХК-ийн шатахуун түгээх станцын уулаараас 10 дугаар хорооллын арын далайгийн урдуур явж Өнөр хорооллын арын уулавартай холбох авто замын үерийн хамгаалалтын далан, сүвгийн шилжүүлэлт | 2014 | 2015 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | | | | - | - | | "Монхидроко нстракшин" ХХК | Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн. Гүйцэтгэл 100 хувьтай. |
| IV.67 | Архангай аймгийн төв дэх 3.63 км авто замын барилгын ажил | 2013 | 2015 | 5,089.7 | 1,559.9 | 5,089.7 | 710.8 | | | - | 0.5 | | "ОДНД" ХХК | Улсын комисс хүлээн авсан. Гүйцэтгэл 100 хувьтай. |
| IV.68 | Архангай аймгийн төв дэх 1.51 км авто замын барилгын ажил | 2013 | 2015 | 5,067.8 | 3,318.5 | 5,067.8 | 1,767.3 | | | - | 0.5 | | "Авто зам" ХК түншлэл | Улсын комисс хүлээн авсан. Гүйцэтгэл 100 хувьтай. |
| IV.69 | Архангай аймгийн төв дэх 6.25 км авто замын барилгын ажил | 2013 | 2015 | 8,056.2 | 3,130.7 | 8,056.2 | 2,032.0 | | | - | 0.6 | | "Готикголд" ХХК | Улсын комисс хүлээн авсан. Гүйцэтгэл 100 хувьтай. |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл (2015 он хүртэл) | 2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүжилтийн хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|--------|---|---------|--------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| IV.70 | Увс аймгийн төвийн авто замын барилгын ажил | 2014 | 2015 | 27,400.5 | 7,455.6 | 27,400.5 | | 7452.9 | 27.2 | - | - | | "Шинжян Шинфа" ХХК | Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн. |
| IV.71 | Туул голын дагуу баригдах 35 км хурдны замын зураг төсөл боловсруулах | 2014 | 2015 | 6,576.3 | 843.6 | 6,576.3 | | | - | - | - | | "Эм Си Пи Си жи ар" ХХК | Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн. Гүйцэтгэл 100 хувьтай. |
| IV.72 | Гудамж төслийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ | 2013 | 2017 | 13,879.9 | 2,100.0 | 13,879.9 | | | - | - | - | | "Гудамж" төсөл | |
| IV.73 | Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн үйл ажиллагааны зардал | 2013 | 2017 | 7,991.1 | 1,868.4 | 7,991.1 | 992.9 | 992.9 | 24.8 | 0.5 | | | "Гудамж" төсөл | |
| IV.150 | Ухаа худаг-Гашуун сухайт чиглэлийн 267 км төмөр зам төсөл | 2013 | 2016 | 350,000.0 | 1,837.5 | 350,000.0 | 1,837.5 | | - | 1.0 | | | "Монголын төмөр зам" ТӨХК | Ухаахудаг – Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын барилгын нийт ажил 51.84%-тай. Тавангологийн гэрээний асуулаас болоод 2015 оны барилгын ажил зогсонги байна. |
| IV.154 | Ховд-Улаангом чиглэлийн авто зам зураг 190 км | 2013 | 2015 | 458.4 | 7.1 | 458.4 | 7.1 | | - | 1.0 | | | | Магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарсан. |
| IV.155 | Хумирт-Төвхөн хийд-Улаанцутгалан чиглэлийн авто зам барилга 90.1 | 2013 | 2015 | 3,184.1 | 118.1 | 3,184.1 | | | - | - | | | | Гэрээ цуцлагдсан. |
| IV.156 | Улаанбаатар-Мандагчовь чиглэлийн авто замын барилга 100 км | 2013 | 2015 | 23,276.4 | 2,125.0 | 42,500.0 | 2,125.0 | 41,623.4 | 97.9 | 1.0 | 1. 2010.07.07 | | "Шинжян констракшн инженеринг" ХХК | 2013 онд Улсын комисс хүлээн авсан. |
| IV.157 | Замын Үүдийн хилийн боомтын 11 км зам 48000 м2 талбайн өргөтгөл | 2013 | 2015 | 2,113.0 | 1,904.8 | | | | - | - | | | | Төндөр зарлагдаагүй. |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2015 он хүртэлх/ | 2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүжилтийн хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|--------|--|---------|--------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| IV.158 | Халзанбүргэдэй-Солонготын даваа чиглэлийн авто зам 100 км | 2014 | 2015 | 23,177.2 | 12,580.6 | 46,354.4 | 6,618.8 | 4,651.5 | 11,455.3 | 34.7 | 0.5 | 1. 2013.09.30.2. 2014.05.23 | "Монроуд" ХХК | Талбайд 205 ажиллах хүч, 111 машин механизм ажиллаж байна. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 86.1 хувьтай. Материалын урьдчилгаа болон урьдчилгаа төлбөрийн эргэн төлөлтийн 4.8 тэрбум төгрөгийг хасав. |
| IV.159 | Сэлэнгэ мөрний Сацын булангийн төмөр бетон гүүр | 2014 | 2015 | 4,104.2 | 1,379.3 | 4,104.2 | 591.0 | 2,724.8 | 1,219.7 | 96.1 | 0.4 | 1. 2014.08.28 | "Эрдэнэт суврага" ХХК | Барилгын ажил эхэлсэн. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай явагдаж байна. |
| IV.160 | Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто замын барилга 50 км | 2013 | 2015 | 6,789.6 | 757.8 | 6,789.6 | | 6,660.0 | | 98.1 | - | 1. 2014.08.28 | "Чайна Гео инженеринг" ХХК | Барилгын ажил бүрэн дууссан. Улсын комиссоос зарим үүрэг даалгаврыг өгсөн. |
| IV.161 | Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто замын барилга 10.65 км | 2013 | 2015 | | | | | | | | - | | | IV.6-тай нэг ажил |
| IV.162 | Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун-Урт чиглэлийн авто зам 132.6 км | 2014 | 2015 | 20,038.4 | 4,536.2 | 66,298.0 | 3,235.9 | 3,235.9 | 7,750.5 | 16.6 | 0.7 | 1. 2012.10.15 2.2 2013.06.14 2.3 2014.03.31 | "Арж капитал" ХХК | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай. Комиссын акт гарсан. Урьдчилгаа төлбөр болон материалын урьдчилгаа төлбөрийн эргэн төлөлтөд 3.6 тэрбум төгрөг суугтасан. Сүүлийн 2 гүйцэтгэлийн санхүүжилт олгогдоогүй. |
| IV.163 | Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн авто замын барилга 60 км | 2014 | 2015 | 12,811.3 | 9,832.6 | 17,806.2 | 8,719.0 | 4,994.9 | 8,719.0 | 77.0 | 0.9 | 1. 2014.06.28 | "Жиансу Жунжиан Жиаши" ХХК | Барилгын ажил эхэлсэн. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 68 хувьтай явагдаж байна. |
| IV.164 | Цагаан-Үүр сумын Үүрийн голын төмөр бетон гүүр | 2013 | 2015 | 384.4 | 367.4 | 384.4 | 280.3 | 322.6 | | 83.9 | 0.8 | 1. 2014.06.28 | "Хөвсгөл зам" ХХК | Барилгын ажил эхэлсэн. Барилгын 100 хувьтай явагдаж байна. |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2015 он хүртэлх/ | 2015 оны Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүжилтийн хувь | 1.Төндөр зарласан өгнөө 2. Гэрээ байгуулсан өгнөө | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|--------|---|---------|--------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| IV.165 | Лүн-Эрдэнэсанг-Аравхайр а0301 авто замын засвар | 2013 | 2015 | 2,636.0 | 175.7 | 2,636.0 | 173.3 | 2,460.3 | 46.2 | 95.1 | 1.0 | 2. 2014.10.14 | "Эрдэнэсанг АЗЗА" ТӨХК | Барилгын ажил эхэлсэн.Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай явагдаж байна. 2015 онд Магадлашгүй ажлын гүйцэтгэлийг олгов. |
| IV.166 | Улаанбаатар-Баянчандмань чиглэлийн авто замын засварын ажил | 2013 | 2015 | 2,305.0 | 208.1 | 2,305.0 | 2,096.8 | | | 91.0 | - | 2. 2014.10.14 | "Баянчандмань нь АЗЗА" ТӨХК | Барилгын ажил эхэлсэн.Барилгын ажлын гүйцэтгэл 91 хувьтай явагдаж байна. |
| IV.167 | Орон нутаг-Багануур-Улаанбаатар-Зуунмод а0201 чиглэлийн авто зам "Баянчандмань АЗЗА" ТӨХК | 2013 | 2015 | 7,559.0 | 503.8 | 7,559.0 | 452.8 | 7,055.2 | 81.4 | 94.4 | 0.9 | 2. 2014.10.14 | "Төв АЗЗА" ТӨХК | Барилгын ажил эхэлсэн.Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай явагдаж байна. 2015 онд Магадлашгүй ажлын гүйцэтгэлийг олгов. |
| IV.168 | Орон нутаг-Багануур-Улаанбаатар-Дархан а0401 Дархан чиглэлийн авто зам "Баянчандмань АЗЗА" ТӨХК | 2013 | 2015 | 5,100.0 | 499.8 | 5,100.0 | | 4,600.2 | | 90.2 | - | 2. 2014.10.14 | "Дархан АЗЗА" ТӨХК | Барилгын ажил эхэлсэн.Барилгын ажлын гүйцэтгэл 90.2 хувьтай явагдаж байна. |
| IV.169 | Өндөрхаан-Мөнххан-Баруун-Урт чиглэлийн авто замын хяналт 132.6 км | 2014 | 2015 | 1,000.6 | 371.8 | 2,699.5 | 480.0 | 2,496.7 | 56.5 | 94.6 | 1.3 | 1. 2012.07.09 2. 2013.06 | "Эм Ай Эл" ХХК | Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан. 2014 оны гүйцэтгэлийг 2015 онд олгов. |
| IV.170 | Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замын хяналт 127.1 км | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | IV.34-тэй нэг ажил |
| IV.171 | Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замын барилга 127.1 км | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | IV.18-тэй нэг ажил |
| IV.172 | Шарга морьт-Жижигхидийн уулзвараас Гүнтгийн даваа чиглэлийн 5 км авто замын ажил | 2013 | 2015 | 1,019.8 | 167.9 | | | | | | | | | Зам, гэврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн. |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2015 он хүртэл/ | 2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүжилтийн хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|--------|--|---------|--------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| IV.173 | Ярмалын гүүр – Нисэхийн товчоо, Сонсголгийн уулсвараас Ярмалын товчоо хүртэлх 13.7 км авто замын барилгын ажил | 2013 | 2015 | 12,341.0 | 4,031.5 | | | | | | - | | | Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн. |
| IV.174 | "Малнай трейд"-ын шатахуун түгээх станцын уулсвараас Хайлаастын эцэс хүртэлх 3.1 км авто зам | 2013 | 2015 | 1,749.7 | 326.8 | | | | | | - | | | Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн. |
| IV.175 | Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Нисэхийн товчооноос – Био комбинат-Шувуун фабриг чиглэлийн 22.5 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил | 2013 | 2015 | 13,489.7 | 4,568.7 | | | | | | - | | | Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн. |
| IV.176 | Шинээр барих зүүн хэсгийн туслах гудамж зам /Нарны замаас Амгалан руу Энхтайваны өргөн чөлөөтэй холбох 3.3 км авто зам/ /Цайз захын зүүн талын хойшоо явах 0.5 км авто зам/ /Улаанхуарангийн эцсээс урагш Энхтайвны өргөн чөлөө хүртэлх 0.8 км авто зам/ | 2013 | 2015 | 17.8 | 7.0 | | | | | | - | | | Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн. |
| IV.177 | Далангийн шинэ замаас хогийн цэг хүртэлх 1.2 км авто замын зураг төсөл | 2013 | 2015 | 9.6 | 9.6 | | | | | | - | | | Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн. |
| IV.178 | Баруун талаас буюу шинэ хотын төвөөс төмөр замын урддур ТЭЦ 4-н авто замтай холбогдсон 1.4 км авто замын зураг төсөл | 2013 | 2015 | 98.0 | 98.0 | | | | | | - | | | Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн. |
| IV.179 | Баянголлын авто замын баруун талаас 22-н товчооны баруун талын гарц хүртэлх авто замын зураг төсөл | 2013 | 2015 | 62.4 | 62.4 | | | | | | - | | | Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн. |
| IV.180 | Багахангай дүүрэг, Багахангай өргөнөөрс Улаанбаатар-Чойр чиглэлийн авто зам хүртэлх 1.9 км авто замын зураг төсөл | 2013 | 2015 | 14.2 | 14.2 | | | | | | - | | | Төндөр зарлагдаагүй. |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн сэн | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2015 он хүртэл/ | 2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүжүүлсний хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|--------------|------------------------|--------------|----------------------------|--|--|---------------------------------|---|--|--|---|---|------|------|-------|-------|--|--|--|--|--|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.186 | Аймаг, дүүргийн доторх Гудамж, зам, талбайн тохижилт, шинэчлэл /Улаанбаатар, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Ховд/ | 2015 | 2015 | 5,450.0 | 5,450.0 | - | 1,418.21 | 1,162.34 | 0.3 | | | 1.2015.06.03 /Хэнтий/ 2.2015.07.08 /Өвөрхангай/ 2.2015.07.22 /Завхан/ | Их Богд Зам ХХК, Өндөрсант хайрхан ХХК түншлэл зэрэг 7 компани | Зам, тээврийн сайдын Соны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрх шилжүүлсэн мөн сайдын 2015 оны 01/1312 дугаар албан бичгээр Завхан, Өвөрхангай аймгуудад эрхийг шилжүүлсэн. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Дүүргийн доторх Гудамж, зам, талбайн тохижилт, шинэчлэл /Улаанбаатар/ | 2015 | 2015 | 170.0 | 170.0 | | | | | | Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрх шилжүүлсэн. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аймгийн төв доторх Гудамж, зам, талбайн тохижилт, шинэчлэл /Өвөрхангай/ | 2015 | 2015 | 3,200.0 | 3,200.0 | | 1,275.60 | 1,046.40 | | | | Их Богд Зам ХХК, Өндөрсант хайрхан ХХК, Багц 2 Гандан-Бумбат - Эвт-Уул ХХК, Багц 3 хайрхан ХХК Хобби худалдааны төв - түншлэл, Эвт-Баттубик ХХК шалгарч Уул ХХК, Баттубик ХХК гэрээ байгуулсан. | Багц 1 9-р баг - Их Богд Зам ХХК, Өндөрсант хайрхан ХХК түншлэл, Багц 2 Гандан-Бумбат - Эвт-Уул ХХК, Багц 3 хайрхан ХХК Хобби худалдааны төв - түншлэл, Эвт-Баттубик ХХК шалгарч Уул ХХК, Баттубик ХХК гэрээ байгуулсан. | | | | | | | | | | | | | |
| | Аймгийн төв доторх Гудамж, зам, талбайн тохижилт, шинэчлэл /Хэнтий/ | 2015 | 2015 | 520.0 | 520.0 | | | | | | | 1.2015.06.02.2 2015.07.28 | Саруул Харгуй ХХК | Гэрээ байгуулагдсан. Гүйцэтгэл ирүүлээгүй. | | | | | | | | | | | |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2015 онд санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2015 он хүртэл/ | 2015 оны Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүжүүлтийн хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|--------|---|---------|--------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------|---|--|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| | Аймгийн төв доторх Гудамж зам, талбайн тохижилт, шинэчлэл /Ховд/ | 2015 | 2015 | 525.0 | 525.0 | | | | | | | | | Тус төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг Ховд аймаг зохион байгуулах чиглэлийг 2015 оны 8-р сарын 25-ны өдөр 01/3690 дугаар албан бичгээр өгсөн болно. Төндөрт зарлагдсан. |
| IV.192 | Явган хүний гүүр, 6 ширхэг /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2015 | 2015 | 1.200.0 | 1.200.0 | | | | 964.8 | | | 1. 2015.05.27 2. 2015.07.31 | "Тангуйр" ХХК | |
| IV.194 | Хотын зам, тохижилт, ногоон байууламж /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ | 2014 | 2015 | 2.000.0 | 500.0 | | | | 178.1 | | | 2. 2015.07.08 | "Өвөрхангай" АЗЗА | Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 01/1312 дугаартай албан бичгээр Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрхийг шилжүүлсэн. |
| IV.203 | Аймгийн төвийн авто замын дуусгалт, 5.78 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/ | 2013 | 2015 | 1.581.7 | 1,004.7 | | | | | | | 1. 2015.05.27 | "Жавхлан харуй" ХХК | Үнэлгээний хороо байгуулагдаж төндөр зарлагдсан ба гэрээ байгуулах эрхийг 2015.07.10-ны өдөр олгосон. |
| IV.204 | Аймгийн төвийн авто замын үлдэгдэл санхүүжилт 5.08 км /Орхон, Баян-Өндөр сум Дэнж баг/ | 2013 | 2015 | 1.895.8 | 895.8 | | | | 296.7 | | | 2. 2015.08.25 | "Сэлэнгэ есөн эрдэнэ" ХХК | |
| IV.206 | Мянгадын гүүрээс Сархайрхан чиглэлд барих 20 км хатуу хучилттай авто замын ажил /Ховд/ | 2012 | 2016 | 8.388.7 | 6,388.7 | | 1,184.21 | | 3,550.37 | | 0.2 | | "Түм Дэлгэрэх" ХХК | Барилгын ажил эхэлсэн ба гүйцэтгэл 75 хувьтай явагдаж байна. |
| IV.207 | Сумын төвийн гэрээлгүүлэг, авто зам, тохижилт /Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн, Мянгад, Манхан, Ховд, Мөст, Чандмань сумдад/ | 2015 | 2015 | 2,470.0 | 2,470.0 | | | | | | | 1. 2015.05.27 2. 2015.07.30. 2015.07.31 | Могоблос ХХК, Мастер энэрги хөх-ий түншлэл | 2 багц болгон төндөр заралсан ба 2 багцад 1 гүйцэтгэгч шалгарсан. |

| Дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Гэрээний дүн | 2015 онд санхүүжүүлсэн | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2015 он хүртэл/ | 2015 оны Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь | 2015 оны санхүүжилтийн хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2.Тэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|--------|--|---------|--------|--------------|------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | |
| IV.208 | Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Хэнтий, Баянмөнх сум/ | 2011 | 2015 | | 572.37 | 1,953.9 | | | 0.3 | | "Замч ирээдүй" ХХК | Барилгын ажил эхэлсэн ба ажлын гүйцэтгэл 83 хувьтай байна. |
| IV.209 | Орбитын уулаараас Толгойтын эцэс Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж хүртэлх авто замын өргөтгөл шинэчлэл 3.6 км | 2015 | 2016 | | | | | | | | | Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн. |

Хянасан:
СБТХАГ-аарын Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга
Сайдын багцын ерөнхий нягтлан бодогч
Боловсруулсан:
СБТХАГ-аарын Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн мэргэжилтэн

3.Цэрэнчимэг
Ц.Ренчиндамба
Г.Эрдэмбилэг