



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД**

14251 Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,
Утас: 6226 3168, Факс: (976-11) 312 315,
E-mail: info@mrt.gov.mn, http://www.mrt.gov.mn

2015.07.06 № 01/2990

танай _____-ны № _____-г

Хөрөнгө оруулалтын мэдээ
хүргүүлэх тухай

Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн Зам, тээврийн сайдын багцын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийн мэдээг 2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны байдлаар гарган хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт 35 хуудастай.



Н.ТӨМӨРХҮҮ

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА

Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний 2015 оны 06 дугаар сарын мэдээ

Хугацаа: /2015.01.01-2015.06.30/

/сая.төгрөгөөр/

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл эдийн хувь	2015 оны санхүүж илтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
X	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД			308,175.4	54,864.0	14,440.4	8,131.1	67.9	26.3			
X.1	Авто зам, гүүр			281,174.2	52,571.3	14,041.5	8,131.1	65.6	26.7			
X.1.1	I.Хөрөнгө оруулалт			263,174.2	34,571.3	9,191.5	6,862.0	72.2	26.6			
	Шилжих			263,174.2	34,571.3	9,191.5	6,862.0	72.2	26.6			
X.1.1.1	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн Өлгий-Ховд чиглэлийн авто замын үргэлжлэл хатуу хучилттай авто зам, 189.7 км /Ховд/	2014	2016	96,311.2	500.0				-	1.2014.08.22		Үнэлгээний эцсийн тайланг 2015-06-17 ны өдрийн 06/98 албан бичгээр АХБанкинд хүргүүлсэн. Мөн тендерийн хүчинтэй хугацааг 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хурлын шийдвэрээр 8 дугаар сарын 31 хүртэл 62 хоногоор сунгасан.
X.1.1.2	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн 62.2 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	2007	2016	3,592.8	400.0	17.3		87.3	4.3	1.2012.01.05 2.2012.07.17	Чайна машинери индастри констракшн групп	Барилга угсралтын ажил дуусч, 2015.04.13-ны өдрийн 02/10/15 тоот УК-ын актаар хүлээн авсан.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
X.1.1.3	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай замаас Өргөн сум хүртэлх 18.25 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	2007	2016	2,301.2	750.0	263.7	263.7	35.4	35.2	1.2013.04.01 2.2013.11.26	"Шинэ хөгжил зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 35%-тай байна.
X.1.1.4	Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 110.8 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/	2008	2016	26,460.0	7,424.4	1,891.0	544.3	72.7	25.5	1.2010.08.03 2.2010.12.22	"Чайна Жиансу Жианда Констракшн" ХХК	Хучилтын ажил бүрэн дуусч, хөдөлгөөн нээсэн.
X.1.1.5	Германы сэргээн босголт банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Нийслэл хотын хүнсний найдвартай байдлыг хангах орон нутгийн тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл"-ийн 78.8 км хатуу хучилттай авто зам /Төв, Борнуур, Жаргалант, Партизан, Батсүмбэр сумд/	2010	2016	14,772.1	1,269.6	48.5	313.5	47.6	3.8			
X.1.1.5.1	2 дугаар багц буюу 29.3 буюу Жаргалант- Батсүмбэр чиглэлийн 29.3 км авто зам			8,132.1	1,269.6	48.5	313.5	47.6	3.8	1.2013.06.21 2.2013.12.09	"China realway first group"	2 дугаар багц буюу 29.3 км замын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 47.6 %-тай байна.
X.1.1.6	Кувейтийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх Уньт-Тариалан чиглэлийн 88 км хатуу хучилттай авто зам /Булган/	2010	2016	20,526.2	2,899.6	-	2,708.9	93.2	-			
X.1.1.6.1	1 дүгээр багц буюу 48 км авто зам			9,437.20	1,449.8		1,732.4	86.6	-	2.2014.06.27	"Эйч Кэ Би интернэшнл" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 86.6 хувьтай байна. Гэрээний хугацаа дуусч, 2015.08.01 хүртэл сунгасан.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжүүлтийн хувь	1. Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
X.1.1.6.2	2 дугаар багц буюу 40 км авто зам			11,089	1,449.8		976.5	98.9		1.2012.04.23 2.2013.10.25	"Эйч Кэ Би интернэшнл" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 98.9 хувьтай байна. Гэрээний хугацаа дуусч, 2015.08.01 хүртэл сунгасан.
X.1.1.7	Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 103.3 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/	2012	2016	31,460.0	6,000.0	1,185.6	1,185.6	66.2	19.8			
X.1.1.7.1	Уртын гол-Хавчигийн хавцал чиглэлийн 50.0 км авто зам /Хэсэг-3/			15,227.0	529.8		346.9	57.2				Хэсэг-3 /50км/-ын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 80 %-тай байна.
X.1.1.7.2	Бага улаан даваа-Уртын гол чиглэлийн 25.0 км хатуу хучилттай авто зам			7,613.5	308.9		529.8	79.3		1.2012.07.03 2.2012.08.16	"Чайна Жиансу Жианда Констракшн" ХХК	Улсын комисс хүлээн авсан.
X.1.1.7.3	Хавчигийн хавцал-Манхан сум чиглэлийн 28.3 км авто зам			8,619.5	346.9		308.9	73.9				Улсын комисс хүлээн авсан.
X.1.1.8	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл" /Дорноговь/	2011	2016	16,335.0	2,807.5	711.7	711.5	100.0	25.4			
X.1.1.8.1	Ложистикийн төвийн гадна цахилгаан хангамжийн ажил /110кВ ЦДАШ, дэд станцын өргөтгөл, Ложистикийн төвийн дэд станц/	2015	2016	3,840.4	2,094.1	-	-	-	-			Үнэлгээний хороо 2015.06.29-ний өдөр төндөрийн нээлт хийсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
X.1.1.8.2	Улсын АН-3 замаас Ложистикийн төв хүртэлх 1,6 км авто зам болон төмөр зам дээгүүр баригдах 19,0 у/м гүүрийн барилга угсралтын ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	2013	2015	5,789.7	563.2	561.5	561.5	100.0	99.7	1.2012.11.01 2.2013.04.26	"Ийстерн роуд" ХХК	2015 оны 3 сард Улсын комисс хүлээж авсан

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
X.1.1.8.3	Ложикийн төвийн гадна холбоо хангамжийн ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	2014	2015	370.1	150.2	150.2	150.0	100.0	100.0	1.2014.06.06 2.2014.09.08	"Лийд линк" ХХК	2015 оны 3 дугаар сард Улсын комисс хүлээн авсан.
X.1.1.9	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн 131.2 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	2006	2015	3,609.0	363.5			97.0	-		"Чайна жео инженеринг" ХХК	2012 онд Улсын комисс хүлээн авсан. Үлдэгдэл санхүүжилтийг АХБ-аас санхүүжүүлэхээр зөвшөөрсөн.
X.1.1.10	Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Баруун бүсийн авто замыг хөгжүүлэх төсөл" Манхан-Ховдын 85.3 км, Өлгий-Хашаатын даваа 60 км /Ховд, Баян-Өлгий/	2010	2016	12,477.2	894.4	469.4	32.1	92.2	52.5	2. 2010.08.04	"Чайна Гэзоуба" групп	Барилга угсралтын ажлын явц 92%-тай байна.
X.1.1.11	Элсэн тасархай-Арвайхээр чиглэлийн 40 км замын хэсэгчилсэн шинэчлэл /Өвөрхангай/	2012	2016	13,272.6	2,391.2	980.0		89.3	41.0	1.2012.06.12 2.2012.10.10	"Үйлсийн зам" ХХК, "Суурь" ХХК, "Оч наран" ХХК-иудын түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 89.3 %-тай байна.
X.1.1.12	Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	2014	2016	1,782.0	391.0			55.1	-	1.2014.02.21 1.2014.04.04 2.2014.08.26	"Завхан АЗЗА" ТӨХК	Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэл 56 %-тай байна.
X.1.1.13	Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Ховд, Зэрэг сум/	2014	2016	1,785.0	558.4	558.3		100.0	100.0	1.2014.07.03 1.2014.08.19 2.2014.10.10	"Алтайн зам" ХК	Барилга угсралтын ажил 2014 онд дуусч комисс хүлээн авсан.
X.1.1.14	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5 км /Ховд, Жаргалант сум/	2014	2016	2,900.0	725.0		838.9	78.1	-	1.2014.05.27 2.2014.09.09	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 78 %-тай байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
X.1.1.15	1.5 км авто замын шинэчлэлийн ажлын дуусгал /Төв, Зуунмод сум, Баянхошуу баг/	2013	2015	311.3	244.2			21.6	-	1.2013.05.03 2.2013.06.20	"Гиацинт" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 21.6 %-тай байна.
X.1.1.16	Аймгийн төвийн 2 км авто зам /Баянхонгор/	2012	2015	910.3	228.0				-	1.2012.05.25	"Их Монгол барилга" ХХК	2013 онд орон нутагт эрх шилжсэн.
X.1.1.17	Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Хөленбуур сум/	2012	2016	5,089.5	1,290.8	888.0	263.5	66.7	68.8	1.2013.01.30 1.2013.04.09 2.2013.07.19	"ЗМЗ" ХХК	Гүүрийн барилгын ажил 67.0 %-тай байна.
X.1.1.18	Тэсийн голын 127 у/м төмөр бетон гүүр /Увс, Тэс сум/	2012	2015	3,000.0	2,498.7			16.8	-	2.2013.08.09	"Эйч Кэ Би Интернэшнл холдинг" ХХК	2013 онд орон нутагт эрх шилжсэн. Барилгын ажил 98 хувьтай байна.
X.1.1.19	Хүдэрийн голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/	2012	2015	2,989.3	1,955.0	1,902.5		98.2	97.3	1.2013.01.30 1.2013.04.09 2.2012.06.30	"Эйч Кэ Би Интернэшнл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил 2014 онд дуусч комисс хүлээн авсан.
X.1.1.20	Идэрийн голын 169.08 у/м төмөр бетон гүүр /Завхан, Их - Уул сум/	2011	2015	2,089.5	380.0	275.6		95.0	72.5	2.2011.07.18	"Тосгол" ХХК	Барилга угсралтын ажил 95.0 хувийн биелэлттэй байна
X.1.1.21	Шивэрийн голын төмөр бетон гүүр /Увс, Ховд сум/	2012	2016	1,200.0	600.0				-			Их хурлаар 2015 оны төсөв хэлэлцэх үед модон гүүрийг төмөр бетон болгон өөрчилсөн тул зураг төсвийг шинээр боловсруулж, экспертизийн дүгнэлт гарсан. Холбогдох бичиг баримтыг ХААГ азарт хүргүүлсэн.
X.1.2	II.Их засвар			18,000.0	18,000.0	4,850.0	1,269.1		26.9			

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
X.1.2.1	Улсын чанартай авто зам, гүүрний засвар, арчлалт, шинэчлэлт	2015	2015	18,000.0	18,000.0	4,850.0	1,269.1	9.2	26.9			Төрийн өмчийн 20 АЗЗА, хувийн хэвшлийн 6 гүйцэтгэгч компанитай гэрээ байгуулагдсан. Урьдчилгаа санхүүжилт авсан.
X.2	Тээвэр			27,001.2	2,292.7	398.9	-	80.3	17.4			
X.2.1	I.Хөргөнгө оруулалт			27,001.2	2,292.7	398.9	-	80.3	17.4			
	Шилжих			27,001.2	2,292.7	398.9	-	80.3	17.4			
X.2.1.1	MASCOM-VSAT сансрын холбооны төв станц болон 11 алсын станцын хамт IDU төхөөрөмжүүдийг нийлүүлж суурилуулах 11 ком /Баян-Өлгий, Хөвд, Ховдын Булган, Завхан Доной, Хөвсгөл Хатгал, Баянхонгор, Хархорин, Мандалговь, Даланзадгад, Хатгал, Баруун-Туруун, Улаанбаатар/	2013	2015	1,200.0	284.5			76.0	-	1.2013/05/10 1.2013.08.07 2.2013.11.06	"ГССТ" ХХК	Тоног төхөөрөмж нийлүүлж, суурилуулах ажлын гүйцэтгэл 76.0 % -тай байна.
X.2.1.2	Зай хэмжих төхөөрөмж (DME) нийлүүлж суурилуулах /10 ком/	2013	2015	2,000.0	398.9	398.9		100.0	100.0	1.2013/05/17 1.2013.08.01 2.2013.11.05	"Тридум э-секьюрити" ХХК	2014 онд тоног төхөөрөмж нийлүүлж, суурилуулах ажлыг Комисс хүлээн авсан.
X.2.1.3	Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Говь-Алтай/	2008	2016	7,385.3	492.1			86.4	-	1.2007.09.28 2.2008.02.21	"Заабар" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 86.4 %-тай байна.
X.2.1.4	Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Завхан/	2008	2015	8,651.5	344.9			73.1	-	1.2007.09.28 2.2008.01.24	"Хурдны зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 73.1 %-тай байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
X.2.1.5	Бүсийн нислэг хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа/	2011	2016	6,759.5	321.5			81.5	-	1.2010.12.17 2.2011.06.14	"Үүрэг трейд" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 81.5 %-тай байна.
X.2.1.6	Бүсийн нислэг хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилгын дэд өртөө, гадна цахилгаан холбооны жил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа/	2012	2015	1,004.9	450.7			55.1	-	2.2012.05.21	"Үүрэг трейд" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 55.1 %-тай байна.

Танилцсан:

Стратегийн бодлого, төлөвлөлт, хамтын ажиллагааны газрын дарга

Хянасан:

СБТХАГ газрын Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга

Сайдын багцын ерөнхий нягтлан бодогч

Боловсруулсан:

СБТХАГ газрын Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

С.Адъяасүрэн

З.Цэрэнчимэг

Ч.Ренчиндамба

Н.Баярсайхан

БАТЛАВ:

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА

Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ

Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй Хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний 2015 оны 06 дугаар сарын мэдээ

Хугацаа: /2015.01.01-2015.06.30/

/сая.төгрөгөөр/

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
X	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД			1,361,615.5	321,524.2	31,210.3	8,500.5	80.6	9.7			
X.1	Авто зам, гүүр			1,361,615.5	321,524.2	31,210.3	8,500.5	80.6	9.7			
II.1	I.Хөрөнгө оруулалт			1,361,615.5	321,524.2	31,210.3	8,500.5	80.6	9.7			
II.1.7	Элсэн тасархай-Хархорин Орхоны гүүр чиглэлийн 77 км хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Өвөрхангай/	2012	2015	26,965.1	17,020.2						"Хурдны зам" ХХК	Барилгын ажил эхэлсэн ба барилгын ажлын нийт гүйцэтгэл 61 хувьтай явагдаж байна. 2014 оны 6.6 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэлийг Сангийн яаманд хүргүүлсэн.
II.1.8	Ханх-Мондын чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Ханх сум/	2012	2015	14,340.4	9,352.0						"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилгын ажил эхэлсэн ба барилгын ажлын нийт гүйцэтгэл 35 хувьтай явагдаж байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн сэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжээлийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
II.1.9	Мөрөн сумын дунд тойргийн 9.8 км хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2012	2015	8,300.0	3,000.0					1.2015.05.27		Үнэлгээний хороо байгуулагдаж тендер зарлан, тендерийг 2015.06.26-ны өдөр нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж байгаа.
II.1.10	Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан монголын талын гүйцэтгэх төсөл, арга хэмжээ /Төв, Сэргэлэн сум, Хөшигийн хөндий/	2012	2016	122,874.2	38,000.0							Худалдан авах ажиллагааны газраас Ви Эйч Энд Би ХХК, Есүй ордон ХХК- уудын түншлэлтэй гэрээ байгуулах эрх олгохоор шийдвэрлэсэн.
II.1.11	Гүүр, 4 ширхэг /Сэлэнгэ мөрний 422.5 у/м төмөр бетон гүүр, Сэлэнгэ мөрний дөрвө хангинахын хөвдөг гүүр, Дэлгэрмөрөн голын хөвдөг гүүр, бираазын шинэчлэл, Ерөө голын төмөр бетон	2013	2015	19,242.0	14,200.0					1.2015.05.19 /Сэлэнгэ мөрний гүүр/ 1.2015.05.20 /Ерөө голын гүүр/		Үнэлгээний хороо байгуулагдаж тендер зарлан, тендерийг нээн үнэлгээ хийгдэж байна.
II.4.1	Аймгийн төвөөс хилийн боомтууд чиглэлийн хатуу хучилттай авто замуудын техник, эдийн засгийн үндэслэл зураг, төсөл боловсруулах /Дорнод, Хэрлэн сум, Баянхошуу боомт, Хавиргын боомт, Ульхан боомт/	2015	2015	1,700.0	1,700.0							Худалдан авах ажиллаганы газар хэвийн явагдаж байгаа болно. Тендерийн ирсэн материал системийн алдаа гарсан тул хүчингүй болсон, иймд тендерийг

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн сэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжлийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.1	Мөрөн-Тариалан чиглэлийн 32 км авто зам	2013	2015	17,120.0	954.6	855.2	255.2	99.4	89.6	2.1 2013.06.14 2.2 2014.08.28	"Хотгор зам" ХХК	2014 онд Улсын комиссын акт гарсан. Улсын комиссын акт гарсан. 2015 онд Магадлашгүй ажлын гүйцэтгэл болон ЗТС-ын 154 дүгээр тушаалын дагуу суутгалыг буцаан олгов.
IV.2	Мөрөн-Тариалан чиглэлийн 25 км авто зам	2013	2015	13,125.0	624.8	623.5	35.9	100.0	99.8	2.1 2013.07.25 2.2 2014.04.16 2.3 2014.08.21	"Их монгол барилга" ХХК	2015 онд Улсын комисс хүлээн авсан. 2015 онд ЗТС-ын 154-р тушаалын дагуу суутгалыг буцаан олгов.
IV.3	Өндөрхаан Чойбалсан чиглэлийн авто зам 30 км	2013	2015	15,750.0	1,064.2	787.5		98.2	74.0	2.1 2013.06 2.2 2014.05.12 2.3 2014.08.21	"Насны зам" ХХК	2014 онд Улсын комиссын акт гарсан. 2015 онд Зам, тээврийн сайдын 154 дүгээр тушаалын дагуу суутгалыг буцаан олгов.
IV.4	Өндөрхаан Чойбалсан чиглэлийн авто зам 27 км	2013	2015	14,310.0	846.6	422.7	72.2	97.0	49.9	2.1 2013.06.14 2.2 2014.04.10	"Хансуун зам" ХХК	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 98 хувьтай. 2015 онд Магадлашгүй ажлын гүйцэтгэл болон 154 дүгээр тушаалын дагуу суутгалыг буцаан олгов.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.5	Өндөрхаан Чойбалсан чиглэлийн авто зам 27.75 км	2013	2015	14,707.5	867.5	867.5	132.1	100.0	100.0	2.1 2013.06.14 2.2 2014.04.10 2.3 2014.08.21	"Гашууны гол" ХХК	2014 онд Улсын комиссын акт гарсан. Үлдэгдэл санхүүжилтийг олгов.
IV.6	Өндөрхаан Чойбалсан чиглэлийн авто зам 10.65 км	2013	2015	7,651.0	534.7	534.7	79.0	100.0	100.0	2.1 2013.06.14 2.2 2014.06.02	"ЗЗБ" ХХК	2014 онд Улсын комиссын акт гарсан. 2015 онд эцсийн санхүүжилтийг олгов.
IV.7	Мандалговь Даланзадгад чиглэлийн авто зам 25 км	2013	2015	13,250.0	698.3	673.0	10.4	99.8	96.4	2.1 2013.07.25 2.2 2014.04.10	"Мадимос" ХХК	2014 онд Улсын комиссын акт гарсан. 2015 онд эцсийн санхүүжилт болон 154 дүгээр тушаалын дагуу суутгалыг буцаан олгов.
IV.8	Мандалговь Даланзадгад чиглэлийн авто зам 25 км	2013	2015	13,250.0	662.5	650.0	217.6	99.9	98.1	2.1 2013.06.14 2.2 2014.04.10 2.3 2014.08.21	"Эсто" ХХК	2014 онд Улсын комиссын акт гарсан. 2015 онд Магадлашгүй ажлын гүйцэтгэл болон 154 дүгээр тушаалын дагуу суутгалыг буцаан олгов.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн сэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжүүлтийн хувь	1. Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.9	Наранбулаг-Хяргас чиглэлийн авто зам 15 км	2013	2015	7,011.1	350.6	224.7		98.2	64.1	2.1 2013.06.11 2.2 2014.05.12	"Шинжиан Шинфа" ХХК	2014 онд Улсын комиссын акт гарсан. Улсын комиссын акт гарсан. Зам, тээврийн сайдын 154 дүгээр тушаалын дагуу суутгалыг буцаан олгов.
IV.10	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам 143 км	2013	2015	38,609.0	27,425.6	3,654.1		-	13.3	2.1 2010.07.05 2.2 2013.07.30		"Насны зам" ХХК-ын түншлэл шалгаран гэрээ байгуулах мэдэгдэл өгсөн. Захиргааны хэргийн дүгээр шийдвэрийн дагуу гэрээ цуцлагдахаас өмнөх үеийн тооцсон алдангийг санхүүжилтийг
IV.11	Манхан Дарви чиглэлийн авто зам 100 км	2013	2015	21,511.1	7.3			100.0	-	2.1 2013.07.24 2.2 2014.05.12	"Алтайн зам" ХХК	2014 онд Улсын комиссын акт гарсан
IV.12	Арвайхээр Баянхонгор чиглэлийн авто зам 57 км	2013	2015	12,004.0	420.5	217.3		99.2	51.7	2.1 2013 2.2 2014.05.12	"Шинжиан Бэйшин зам" Гүүрийн барилга" ХХК	2014 онд Улсын комиссын акт гарсан. 2014 оны гүйцэтгэлийг 2015 онд олгов.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжлтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.13	Арвайхээр Баянхонгор чиглэлийн авто зам 50 км	2013	2015	10,733.5	202.5			99.1	-	2.1 2013 2.2 2014.05.12	"Нэйшнл девелопер" ХХК	Ажил бүрэн дууссан, 2015 онд Улсын комиссын акт гарсан.
IV.14	Наранбулаг-Хяргас чиглэлийн авто зам 85 км	2013	2015	30,431.5	1,903.2	1,227.9		98.4	64.5	2.1 2013.06.11	"Шинжиян Шинфа" ХХК	2014 онд Улсын комиссын акт гарсан. Улсын комиссын акт гарсан. Зам, тээврийн сайдын 154 дүгээр тушаалын дагуу суутгалыг буцаан олгов.
IV.15	Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто зам 79 км	2013	2015	29,308.2	2,020.0			94.6	-	2.1 2012.05.03 2.2 2013.06.11	"Эйч Кей Би интернэшнл" ХХК	2014 онд Улсын комиссын акт гарсан
IV.16	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн авто зам 67 км	2014	2015	27,078.4	20,976.9			-	-	2.1 2012.06.29		Гүйцэтгэгч болох "Насны зам" ХХК-тай гэрээ байгуулж байна.
IV.17	Наранбулаг-Улаангом чиглэлийн авто зам 90 км	2013	2015	29,279.0	6,667.9	2,253.8		90.9	33.8	2.1 2012.09.05 2.2 2013.06.11	"Шинжиян Шинфа" ХХК	2014 онд Улсын комиссын акт гарсан. Улсын комиссын акт гарсан. Зам, тээврийн сайдын 154 дүгээр тушаалын дагуу суутгалыг буцаан олгов.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.18	Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто зам 127.1 км	2014	2015	48,107.0	35,448.1	5,101.7	1,612.2	41.2	14.4	2.1 2012.05.16 2.2 2013.05.10	"Хурдны зам" ХХК	Барилгын ажил 74.2 хувьтай, гүүр хоолойн ажил хийгдэж байна. 2015 онд магадлашгүй ажил болон үнийн магадлашгүй ажлын гүйцэтгэлүүдийг мөн 2014 оны 6 дугаар гүйцэтгэлийг олгов. 2015 онд 154 дүгээр тушаалын дагуу суутгалыг буцаан олгов. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 99 хувьтай.
IV.19	Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто зам 104 км	2013	2015	36,301.6	3,139.4	1,234.2		95.4	39.3	2.1 2012.07.20 2.2 2013.06.11 2.3 2014.08.21	"Монголын хурдны зам" ХХК	2014 онд Улсын комиссын акт гарсан
IV.20	Говь-Алтай-Баянхонгор чиглэлийн авто зам 128 км	2013	2015	27,200.0	2,721.9			98.3	-	2.1 2013.06.14	"Шинжиян Шинфа" ХХК	2013 онд энхий хэсэг болох 76.2 км замыг, 2014 онд үлдсэн хэсэг болох 86.8 км замыг тус тус хэсэгчилж улсын комисс хүлээн авсан.
IV.21	Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам 163 км	2013	2015	34,637.5	1,213.4			96.1	-	2.1 2013	"Шинжиян констракшн инженеринг" ХХК	2014 онд Улсын комиссын акт гарсан
IV.22	Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто замын хяналт 83 км	2013	2015	1,974.7	180.5	105.8	105.8	96.2	58.6	2.1 2012.07.23 2.2 2013.06	ЭС Ар Ги Инженер Консалтинг Монголиа	

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн сэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжлтийн хувь	1. Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.23	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн авто замын хяналт 67 км	2014	2015	2,063.7	731.1	425.6		64.6	58.2	2.1 2012.12.05 2.2 2013.06.11	"Гендай инженеринг" ХХК	Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан. 2014 оны гүйцэтгэлийг 2015 онд олгов.
IV.24	Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто замын хяналт 104 км	2013	2015	2,480.7	253.3			89.8	-	2.1 2013.06	Эс Ар Пи Шнайдер энд Партнер Инженер Консалт" ХХК	Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажиллаж байна
IV.25	Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто замын хяналт 32 км	2013	2015	513.6	64.4	63.4		87.5	98.4	2.1 2013.07.10	"Ростов" ХХК	Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан. 2014 оны гүйцэтгэлийг 2015 онд олгов.
IV.26	Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто замын хяналт 25 км	2013	2015	393.8	53.6	53.6		100.0	100.0	2.1 2013.07.25	"Эм Ай Эл" ХХК	Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан. 2014 оны гүйцэтгэлийг 2015 онд олгов.
IV.27	Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто замын хяналт 29.3 км	2013	2015	461.5	0.8			100.0	-	2.1 2013.07.25	"Мөнхөд ашдын зам" ХХК	Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжлтийн хувь	1. Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.28	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто замын хяналт 95.4 км	2013	2015	2,345.3	335.8	75.5	75.5	90.1	22.5	2.1 2012.07.09 2.2 2013.06	"Ар Си Эс Си" ХХК	Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан.
IV.29	Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто замын хяналт 20 км /25 км/	2013	2015	397.5	48.1	47.4		100.0	98.5	2.1 2013.07.25	"Ростов" ХХК	Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан. 2014 оны гүйцэтгэлийг 2015 онд олгов.
IV.30	Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто замын хяналт 20 км /25 км/	2013	2015	348.5	0.6			99.8	-	2.1 2013.09.10	"Дөрвөн тэнхлэг" ХХК	Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан.
IV.31	Тарилан-Мөрөн чиглэлийн авто замын хяналт 79 км	2013	2015	1,586.2	52.1			97.6	-	2.1 2012.07.09 2.2 2013.06.11	"Хязгааргүй хөдөлгөөн" ХХК	Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан.
IV.32	Наранбулаг-Улаангом чиглэлийн авто замын хяналт 90 км	2013	2015	1,462.8	64.0			97.2	-	2.1 2013.06.11	"Эн Би Си Си" ХХК	Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.33	Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун-Урт чиглэлийн авто замын хяналт 45.3 км	2013	2015	1,124.8	31.8			97.2	-	2.1 2013.08	"Ар Си Эс Си" ХХК	Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан.
IV.34	Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замын хяналт 127.1 км	2014	2015	3,399.2	1,439.1	412.6		57.7	28.7	2.1 2013.06.14	"Мөнхөд ашдын зам" ХХК	Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажиллаж байна. 2014 оны гүйцэтгэлийг 2015 онд олгов.
IV.35	Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам 20 км	2013	2015	10,000.0	216.7			97.8	-	2.1 2013.09	"Шинжиян констракшн инженеринг" ХХК	2014 онд Улсын комиссын акт гарсан
IV.36	Даланзадгад-Мандалговь чиглэлийн авто зам 20 км	2013	2015	10,000.0	175.7			98.2	-	2.1 2013.10.09	"Шинжиян констракшн инженеринг" ХХК	2014 онд Улсын комиссын акт гарсан
IV.37	Халзанбүргэдэй-Солонготын даваа чиглэлийн авто замын хяналт 100 км	2014	2015	1,576.1	707.6			55.1	-	2.1 2013.10.02	"Гео зураглал" ХХК	Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажиллаж байна
IV.38	Атар өргөөгийн уулзвараас Яармагийн гүүр 1 км авто замын барилгын ажил	2014	2015	1,895.6	172.8				-		"Монроуд" ХХК	Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
IV.39	100 айлын уулзварын барилгын ажил	2014	2015	1,458.6	350.0				-		"Паблицроуд" ХХК	Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжлийн хувь	1. Тендер зарласан огноо 2. Тэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.40	Дулааны цахилгаан станц 3-ын баруун хойд замаас Яармагийн гүүр хүртэл 1.5 км авто замын барилгын ажил	2014	2015	7,069.7	1,432.6				-		"Эрдэнэ зам" ХХК	2015 оны төсөвт тусгагдаагүй тул ажил эхлээгүй. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай байна.
IV.41	"Просолиуд" ХХК Яармаг хүртэл 3 км авто замын барилгын ажил	2014	2015	12,859.5	10,863.3				-		"Арц суврага" ХХК	Барилгын ажил эхлэн явагдаж байна. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 63 хувьтай байна.
IV.42	Моносын уулзвараас "Просолиуд" ХХК хүртэлх 2.5 км авто замын барилгын ажил	2014	2015	12,774.1	6,857.6				-		"Бадрах Ойл" ХХК	Барилгын ажил эхлэн явагдаж байна. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 60 хувьтай байна.
IV.43	Ажилчны гудамжаас Дулааны цахилгаан станц 3 хүртэлх авто замын барилгын ажил	2014	2015	5,406.2	4,790.9				-		"Тэргүүн саруул" ХХК, "Бэринг" ХХК-иудын түншлэл	Барилгын ажил эхлэн явагдаж байна. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувьтай байна.
IV.44	Цэцэг төвийн урд уулзварын барилгын ажил	2014	2015	2,249.5	1,434.8				-		"Экспресс зам" ХХК	Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжлтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.45	Ахуйн үйлчилгээний уулзварын зам барилгын ажил	2014	2015	6,154.5	3,126.1				-		"Наранбулаг Хан" ХХК	Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. Хөшөөний ажил хийгдэж байгаа. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 92 хувьтай байна.
IV.46	Хан-Уул дүүргийн арын уулзварын барилгын ажил	2014	2015	1,844.9	303.7				-		"Алтайн балыш" ХХК	Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай байна.
IV.47	Ботаникаас Шархад хүртэлх 2,36 км авто замын барилгын ажил	2014	2015	3,902.2	510.7				-		"Билэгт зам" ХХК	Нэмэлт ажлууд хийгдэж байна. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 96 хувьтай байна.
IV.49	Хан-Уул дүүргийн арын уулзварын барилгын ажил	2014	2015	24.0	24.0				-		"Мөнхийн тод зам" ХХК	Зураг төсөлд магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн.
IV.50	Амарсанаагийн гудамж, Бөмбөгөрийн уулзвар Баянзүрх дүүрэг, Зүүн 4 замын уулзвар	2014	2015	33.4	33.4				-		"Тарванченбу үлэн" ХХК	Зүүн 4 замын уулзварын зураг төслийн бүрдэлт дууу. Бөмбөгөрийн уулзварын зураг төсөл цуцлагдсан. 80 хувийн гүйцэтгэлтэй.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.51	Энэбишийн өргөн чөлөө, Ахуйн үйлчилгээний уулзвар	2014	2015	63.5	44.8						"Дөрвөн тэнхлэг" ХХК	Зураг төсөлд магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн. Ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай.
IV.52	Монел, Урбанек худалдааны төвийн баруун урд, Хатанбаатар Магсаржавын гудамж, "Тоса" худалдааны төвийн арын, Нарны зам, 5 дугаар хороо, Загийн 24 дугаар байрын зүүн урд уулзварын зураг төсөл	2014	2015	110.5	77.9						"Танил санаа" ХХК	Ажил 72.5 хувийн гүйцэтгэлтэй.
IV.53	Улиастайн гүүрний баруун талаар Ботаникаас Улаанхуаран - Улиастай чиглэлийн замтай огтлолцох авто замтай холбох авто замын барилгын ажил, Бээжингийн гудамжийг 64 дүгээр дэлгүүрийн зүүн талаар урагш Энхтайваны өргөн чөлөө хүртэлх авто замтай холбох авто замын зураг төсөл	2014	2015	40.8	28.8						"Кадсүрвэй" ХХК	Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн. Гүйцэтгэл 100 хувьтай.
IV.54	Гурвалжингийн гүүр доогуур баригдах 0.8 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл	2014	2015	42.1	29.7						"Кадсүрвэй" ХХК	Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн. Гүйцэтгэл 100

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжүүлтийн хувь	1. Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.55	Цэцэг төвийн уулзвар, Таван шарын автобусны буудлын зогсоол болон авто замын өргөтгөл хийж, богино тойруу үүсгэх замын зураг төсөл	2014	2015	78.0	55.0						"Кадсүрвэй" ХХК	Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн. Гүйцэтгэл 100 хувьтай.
IV.56	Баянзүрх дүүрэг, Дандарбаатарын гудамжнаас баруун тийш Офицерын ордны араар явуулж ШУТИС-ийн ХМС-ийн урд замтай холбох авто зам, Хилчний гудамжыг үргэлжлүүлэн Б.Доржийн гудамжтай холбох авто зам, 13 дугаар хороолол, Манлай-баатар Дамдинсүрэнгийн гудамжийг хороолол дундуур Нарны замтай холбох авто замын зураг төсөл	2014	2015	75.4	53.2						"Ай Си Ти Сайн консалтинг" ХХК	Ажил 40 хувийн гүйцэтгэлтэй.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжилтийн хувь	1. Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.57	Төмөр замын 5 дугаар цэцэрлэгийн баруун талаар Нарны замын туслах болон хорооллын доторх замыг холбосон авто зам, "Хермэс" төвийн зүүн талын замаас зүүн тийш Баянгол дүүргийн баруун талын замтай холбох зам, 6 дугаар Бичил хорооллын урд зам 40 дугаар сургуулийн баруун талаар "Ард-Аюуш" өргөн чөлөө хүртэл (Хуучнаар Москва ресторан) холбосон зам, Москва рестораны өмнө Ард Аюушийн гудамжнаас Дилав хугагт Жамсранжавын гудамж хүртэл авто замын зураг төсөл	2014	2015	49.9	35.2						"Дөрвөн тэнхлэг" ХХК	Ажил 71.6 хувийн гүйцэтгэлтэй.
IV.58	Оргил рашаан сувиллын уулзвараас "Жапан таун" хотхон хүртэлх авто замын өргөтгөл шинэчлэл, Чингисийн өргөн чөлөө, Баянгол зочид буудлын зүүн уулзварын зураг төсөл	2014	2015	64.2	45.3						"Танил санаа" ХХК	Ажил 45 хувийн гүйцэтгэлтэй.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн сэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.59	Дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын баруун хойд замаас Яармагийн гүүр хүртэл 1.5 км авто замын зураг төсөл	2014	2015	41.0	28.9						"Ар Си Эс Си" ХХК	Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн. Гүйцэтгэл 100 хувьтай.
IV.60	Халдвартын буудлаас Энхтайвны өргөн чөлөө хүртэлх авто замын зураг төсөл	2014	2015	77.6	54.7						"Ялгуусан" ХХК	Шугам сүлжээний хэрэглэгч байгууллага болон зураг төсөлд зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллагуудтай зөвшилцөх шатандаа. 65 хувийн гүйцэтгэлтэй.
IV.61	Сонгино хайрхан дүүрэг, 3 хороо, Буяны замын зүүн эргэлтийн 0.4 км авто зам, Нарны замаас Амгалан руу Гачууртын замтай холбох авто замыг урагш эргүүлэн төмөр зам доогуур Дүнжингарав худалдааны төвөөс зүүн тийш явсан замтай холбох нүхэн гарц (авто замын хамт) зураг төсөл	2014	2015	77.0	54.3						"Ар Си Эс Си" ХХК	Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн. Гүйцэтгэл 100 хувьтай.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжлийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.62	Увс аймаг, Улаангом сумын авто зам, уулзварын зураг төсөл	2013	2015	291.4	205.5						"Ар Си Эс Си" ХХК	Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн. Гүйцэтгэл 100 хувьтай.
IV.63	Хэнтий аймаг, Хэрлэн сумын авто замын зураг	2014	2015	261.1	184.1						"Гео зураглал" ХХК	Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн. Гүйцэтгэл 100 хувьтай.
IV.64	Архангай аймаг, Цэцэрлэг хотын төвийн 8.5 км авто зам, 7 уулзварын зураг төсөл	2013	2015	145.0	145.0						"Танил санаа" ХХК, "Мон-Аз" ХХК	Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн. Гүйцэтгэл 100 хувьтай.
IV.65	Бөхийн өргөөний уулзвараас урагш хороолол дундуур Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн гудамжтай холбох 0.7 км авто зам	2014	2015	31.7	31.7						"Ай Си Ти Сайн консалтинг" ХХК	Ажил 80 хувийн гүйцэтгэлтэй.
IV.66	"Магнай трейд" ХХК-ийн шатахуун түгээх станцын уулзвараас 10 дугаар хорооллын арын далангийн урдуур явж Өнөр хорооллын арын уулзвартай холбох авто замын үерийн хамгаалалтын далан, сувгийн шилжүүлэлт	2014	2015	19.6	19.6						"Монхидроко нстракшн" ХХК	Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн. Гүйцэтгэл 100 хувьтай.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжүүлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.67	Архангай аймгийн төв дэх 3,63 км авто замын барилгын ажил	2013	2015	5,089.7	1,559.9						"ОДНД" ХХК	Улсын комисс хүлээн авсан. Гүйцэтгэл 100 хувьтай.
IV.68	Архангай аймгийн төв дэх 1,51 км авто замын барилгын ажил	2013	2015	5,067.8	3,318.5						"Авто зам" ХК туншлал	Улсын комисс хүлээн авсан. Гүйцэтгэл 100 хувьтай.
IV.69	Архангай аймгийн төв дэх 6,25 км авто замын барилгын ажил	2013	2015	8,056.2	3,130.7						"Готикголд" ХХК	Улсын комисс хүлээн авсан. Гүйцэтгэл 100 хувьтай.
IV.70	Увс аймгийн төвийн авто замын барилгын ажил	2014	2015	27,400.5	7,455.6						"Шинжман Шинфа" ХХК	Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн.
IV.71	Туул голын дагуу баригдах 35 км хурдны замын зураг төсөл боловсруулах	2014	2015	6,576.3	843.6						"Эм Си Пи Си жи ар" ХХК	Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдсэн. Гүйцэтгэл 100 хувьтай.
IV.72	Гудамж төслийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	2013	2017	13,879.9	2,100.0				-			
IV.73	Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн үйл ажиллагааны зардал	2013	2017	7,991.1	1,868.4	784.2			42.0			

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.150	Ухаа худаг-Гашуун сухайт чиглэлийн 267 км төмөр зам төсөл	2013	2016	350,000.0	1,837.5	1,837.5			100.0		"Монголын төмөр зам" ТӨХК	Ухаахудаг – Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын барилгын нийт ажил 51.84%-тай. Тавантолгойн гэрээний асуудлаас болоод 2015 оны барилгын ажил зогсонги байна.
IV.154	Ховд-Улаангом чиглэлийн авто зам зураг 190 км	2013	2015	458.4	7.1							Магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарсан.
IV.155	Хужирт-Төвхөн хийд-Улаанцутгалан чиглэлийн авто зам барилга 90.1	2013	2015	3,184.1	118.1							Гэрээ цэцэцэглэгдсэн.
IV.156	Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто замын барилга 100 км	2013	2015	23,276.4	2,125.0			97.9	-	2.1 2010.07.07	"Шинжиан констракшн инженеринг" ХХК	2013 онд Улсын комисс хүлээн авсан.
IV.157	Замын Үүдийн хилийн боомтын 11 км зам 48000 м2 талбайн өргөтгөл	2013	2015	2,113.0	1,904.8							Тендер зарлагдаагүй.
IV.158	Халзанбүргэдэй-Солонготын даваа чиглэлийн авто зам 100 км	2014	2015	23,177.2	12,580.6	3,865.0	3,865.0	62.2	30.7	2.1 2013.09.30 2.2 2014.05.23	"Монроуд" ХХК	Талбайд 205 ажиллах хүч, 111 машин механизм ажиллаж байна. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 63.9 хувьтай.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжлтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.159	Сэлэнгэ мөрний Сацын булангийн төмөр бетон гүүр	2014	2015	4,104.2	1,379.3		239.10	72.2	-	2.1 2014.08.28	"Эрдэнэт суврага" ХХК	Барилгын ажил эхэлсэн. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 57 хувьтай явагдаж байна.
IV.160	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто замын барилга 50 км	2013	2015	6,789.6	757.8			98.1	-	2.1 2014.08.28	"Чайна Гео инженеринг" ХХК	Барилгын ажил бүрэн дууссан. Улсын комиссоос зарим үүрэг даалгаврыг өгсөн.
IV.161	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто замын барилга 10.65 км	2013	2015									IV.6-тай нэг ажил
IV.162	Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун-Урт чиглэлийн авто зам 132.6 км	2014	2015	20,038.4	4,536.2	1,673.7	379.2	82.8	36.9	2.1 2012.10.15 2.2 2013.06.14 2.3 2014.03.31	"Арж капитал" ХХК	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 95.6 хувьтай явагдаж байна. 2015.04.25-нд барилгын ажил эхэлсэн. Ажлын талбайд 105 машин механизм, 222 ажиллах хүч байна.
IV.163	Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн авто замын барилга 60 км	2014	2015	12,811.3	9,832.6	1,293.8	1,293.8	49.1	13.2	2.1 2014.08.28	"Жилансу Жунжиян Жиашин" ХХК	Барилгын ажил эхэлсэн. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 59 хувьтай явагдаж байна.
IV.164	Цагаан-Үүр сумын Үүрийн голын төмөр бетон гүүр	2013	2015	384.4	367.4	280.3		83.9	76.3	2.1 2014.08.28	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилгын ажил эхэлсэн. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 99 хувьтай явагдаж байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжилтийн хувь	1. Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.165	Лүн-Эрдэнэсант-Арвайхээр а0301 авто замын засвар	2013	2015	2,636.0	175.7	173.3	46.2	95.1	98.6	2. 2014.10.14	"Эрдэнэсант АЗЗА" ТӨХК	Барилгын ажил эхэлсэн.Барилгын ажлын гүйцэтгэл 93.3 хувьтай явагдаж байна. 2015 онд Магадлашгүй ажлын гүйцэтгэлийг олгов.
IV.166	Улаанбаатар-Баянчандмань чиглэлийн авто замын засварын ажил	2013	2015	2,305.0	208.1			91.0	-	2. 2014.10.14	"Баянчандмань АЗЗА" ТӨХК	Барилгын ажил эхэлсэн.Барилгын ажлын гүйцэтгэл 91 хувьтай явагдаж байна.
IV.167	Орон нутаг-Багануур-Улаанбаатар-Зуунмод а0201 чиглэлийн авто зам "Баянчандмань АЗЗА" ТӨХК	2013	2015	7,559.0	503.8	452.8	81.4	94.4	89.9	2. 2014.10.14	"Төв АЗЗА" ТӨХК	Барилгын ажил эхэлсэн.Барилгын ажлын гүйцэтгэл 94.4 хувьтай явагдаж байна. 2015 онд Магадлашгүй ажлын гүйцэтгэлийг олгов.
IV.168	Орон нутаг-Багануур-Улаанбаатар-Дархан а0401 Дархан чиглэлийн авто зам "Баянчандмань АЗЗА" ТӨХК	2013	2015	5,100.0	499.8			90.2	-	2. 2014.10.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Барилгын ажил эхэлсэн.Барилгын ажлын гүйцэтгэл 90.2 хувьтай явагдаж байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжлтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.169	Өндөрхаан-Мөнххан-Баруун-Урт чиглэлийн авто замын хяналт 132.6 км	2014	2015	1,000.6	371.8	338.2		92.5	91.0	2.1 2012.07.09 2.2 2013.06	"Эм Ай Эл" ХХК	Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан. 2014 оны гүйцэтгэлийг 2015 онд олгов.
IV.170	Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замын хяналт 127.1 км	2014	2015									IV.34-тэй нэг ажил
IV.171	Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замын барилга 127.1 км	2014	2015									IV.18-тай нэг ажил
IV.172	Шарга морьт-Жигжидийн уулзвараас Гүнтийн даваа чиглэлийн 5 км авто замын ажил	2013	2015	1,019.8	167.9							Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн.
IV.173	Яармагийн гүүр – Нисэхийн товчоо, Сонсоломгийн уулзвараас Яармагийн товчоо хүртэлх 13.7 км авто замын барилгын ажил	2013	2015	12,341.0	4,031.5							Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн.
IV.174	"Магнай трейд"-ын шатахуун түгээх станцын уулзвараас Хайлаастын эцэс хүртэлх 3,1 км авто зам	2013	2015	1,749.7	326.8							Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжлтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.175	Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Нисэхийн товчооноос – Био комбинат-Шувуун фабрик чиглэлийн 22.5 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил	2013	2015	13,489.7	4,568.7							Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн.
IV.176	Шинээр барих зүүн хэсгийн туслах гудамж зам /Нарны замаас Амгалан руу Энхтайваны өргөн чөлөөтэй холбох 3.3 км авто зам/ /Цайз захын зүүн талын хойшоо явах 0.5 км авто зам/ /Улаанхуурангийн эцсээс урагш Энхтайвны өргөн чөлөө хүртэлх 0.8 км авто зам/	2013	2015	17.8	7.0							Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн.
IV.177	Далангийн шинэ замаас хотийн цэг хүртэлх 1.2 км авто замын зураг төсөл	2013	2015	9.6	9.6							Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн.
IV.178	Баруун талаас буюу шинэ хотын төвөөс төмөр замын урдур ТЭЦ 4-н авто замтай холбогдсон 14 км авто замын зураг төсөл	2013	2015	98.0	98.0							Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.179	Баянголын авто замын баруун талаас 22-н товчооны баруун талын гарц хүртэлх авто замын зураг төсөл	2013	2015	62.4	62.4							Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн.
IV.180	Багахангай дүүрэг, Багахангай өртөөнөөс Улаанбаатар-Чойр чиглэлийн авто зам хүртэлх 1.9 км авто замын зураг төсөл	2013	2015	14.2	14.2							Тендер зарлагдаагүй.
IV.186	Аймаг, дүүргийн доторх гудамж, зам, талбайн тохижилт, шинэчлэл /Улаанбаатар, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Ховд/	2015	2015	5,450.0	5,450.0							Зам, тээврийн сайдын 201 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрх шилжүүлсэн мөн сайдын 2015 оны 01/1312 дугаар албан бичгээр Завхан, Өвөрхангай аймгуудад эрхийг шилжүүлсэн.
IV.192	Явган хүний гүүр, 6 ширхэг /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2015	2015	1,200.0	1,200.0					1.2015.06.03 /Хэнтий/		Үнэлгээний хороо байгуулагдаж тендер зарлагдсан ба тендерийг 2015.06.26-ны өдөр нээсэн, үнэлгээ хийгдэж байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжүүлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.194	Хотын зам, тохижилт, ногоон байгууламж /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2014	2015	2,000.0	500.0							Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 01/1312 дугаартай албан бичгээр Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрхийг шилжүүлсэн.
IV.203	Аймгийн төвийн авто замын дуусгалт, 5.78 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2013	2015	1,581.7	1,004.7					1.2015.05.27		Үнэлгээний хороо байгуулагдаж тендер зарлагдсан ба тендерийн нээлтийг 2015.06.26-нд хийсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
IV.204	Аймгийн төвийн авто замын үлдэгдэл санхүүжилт 5.08 км /Орхон, Баян-Өндөр сум Дэнж баг/	2013	2015	1,895.8	895.8							Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байна.
IV.206	Мянгадын гүүрээс Сархайрхан чиглэлд барих 20 км хатуу хучилттай авто замын ажил /Ховд/	2012	2016	8,388.7	6,388.7						"Түм дэлгэрэх" ХХК	Барилгын ажил эхэлсэн ба гүйцэтгэл 30 хувьтай явагдаж байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн	2015 онд санхүүжүүлсэн	2015 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2015 оны санхүүжлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
IV.207	Сумын төвийн гэрэлтүүлэг, авто зам, тохижилт /Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн, Мянгад, Манхан, Ховд, Мөст, Чандмань сумдад/	2015	2015	2,470.0	2,470.0					1.2015.05.27		Үнэлгээний хороо байгуулагдаж тендер зарлагдсан ба тендерийг 2015.06.26-ны өдөр нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
IV.208	Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Хэнтий, Баянменх сум/	2011	2015	3,800.0	2,000.0						"Замч ирээдүй" ХХК	Барилгын ажил эхэлсэн ба ажлын гүйцэтгэл 62.4 хувьтай байна.
IV.209	Орбитын уулзвараас Толгойтын эцэс Үйлдвэрчний эвлэлийн Гудамж хүртэлх авто замын өргөтгөл шинэчлэл 3.6 км	2015	2016	14,961.5	7,475.1							Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн.

Танилцсан:

Стратегийн бодлого, төлөвлөлт, хамтын ажиллагааны газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Хянасан:

СБТХАГазрын Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга

Сайдын багцын ерөнхий нягтлан бодогч

Боловсруулсан:

СБТХАГазрын Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн мэргэжилтэн

С.Адъяасурэн

З.Цэрэнчимэг

Ц.Ренчиндамба

Д.Золзаяа