



МОНГОЛ УЛСЫН  
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД

14251 Улаанбаатар хот,  
Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,  
Утас: 6226-3168, Факс: (976-11) 31-23-15,  
E-mail: info@mrt.gov.mn, http://www.mrt.gov.mn

2014. 01. 03 № 1/23

танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ЭДИЙН  
ЗАСГИЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ ДАРГА  
Б.ГАРАМГАЙБААТАР ТАНАА

Зам, тээврийн сайдын багцын хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн мэдээг 2013 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар гарган хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт 20 хуудас



А.ГАНСҮХ

*Монгол улс  
Зам тээврийн сайд*

*2014. 07. 16.*

08

008

*сүхбаатар дүүрэг  
2014/7/16*

**БАТЛАВ:  
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН  
ДАРГА**



**Б.БАТЗАЯА**

**Улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 2013 оны мэдээ**

Хугацаа: /2013.01.01-2013.12.31/

/сая төгрөг/

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжилтийн гүйцэтгэл	Нийт ажлын гүйцэтгэлийн хувь	2013 оны санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД			771,596.6	332,753.9	260,679.3	68.6	78.3			
XIX.1	Хөрөнгө оруулалт:			749,300.0	314,467.9	249,752.2	67.7	79.4			
XIX.1.1	Авто зам, гүүр			553,282.1	269,949.9	220,931.1	69.0	81.8			
XIX.1.1.1	Гадаад зээлээр хэрэгжүүлэх төслийн дотоод эх үүсвэр			128,488.4	32,799.7	26,186.7	48.4	79.8			
	Шилжих:			128,488.4	32,799.7	26,186.7	48.4	79.8			
XIX.1.1.1.1	Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй "Баруун бүсийн авто замыг нутгийн иргэдийн оролцоотой хөгжүүлэх төсөл"	2008	2013	2,100.0	140.0			0.0	2.2011.12.09	"Ховд АЗЗА" ХХК, "Жол" ХХК	Барилгын ажил дууссан. Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
XIX.1.1.1.2	Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн 131.2 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	2006	2013	3,609.0	488.0		97.0	0.0		Чайна Жио Инженеринг	2012 онд Улсын комисс хүлээн авсан. Баталгаат хугацаа барьцаа хөрөнгө 2013 оны төсөвт батлагдсан.
XIX.1.1.1.3	Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн 62.2 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	2007	2014	3,592.8	1,922.4	974.2	69.1	50.7	1. 2012.01.05 2. 2012.07.17	Чайна машинери индастри констракшн групп	Барилга угсралтын ажил дууссан.
XIX.1.1.1.4	Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 110.8 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/	2008	2014	26,460.0	6,495.3	6,495.3	41.9	100.0	1. 2011.08.03 2. 2010.12.22	Чайна Жиансү Жианда Констракшн	Ажлын гүйцэтгэл 41.9 хувьтай байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.1.1.5	Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай замаас Эрдэнэ сум хүртэлх 15.5 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	2010	2013	735.8	21.4		95.2	0.0		Чайна Жео Инженеринг	2012 онд Улсын комисс хүлээн авсан. Баталгаат хугацаа барьцаа хөрөнгө 2013 оны төсөвт батлагдсан.
XIX.1.1.1.6	Германы сэргээн босголт банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Нийслэл хотын хүнсний найдвартай байдлыг хангах орон нутгийн тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл"-ийн 78.8 км хатуу хучилттай авто зам /Төв, Борнуур, Жаргалант, Партизан, Батсүмбэр/	2010	2014	11,192.4	2,520.1	2,520.1	100.0	100.0	1. 2010.08.05 2. 2012.02.01, 2012.01.31	"КТК" ХХК, "Төгс зам" ХХК	Барилгын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.1.7	Кувейтийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Уньт-Тариалан чиглэлийн 88 км хатуу хучилттай авто зам /Булган/	2010	2014	20,526.2	10,114.2	6,158.4	6.6	60.9	1. 2010.08.05 2. 2012.04.23	"Бэк Сок Констракшн" ХХК	2 Багц болгож хуваасан. Ажил гэрээний дагуу хийгдэж байна.
XIX.1.1.1.8	Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн авто замыг хөгжүүлэх төсөл". Манхан-Ховдын 85.3 км, Өлгий-Хашаатын даваа 60 км /Ховд, Баян-Өлгий/	2010	2013	12,477.2	220.0	188.49	92.9	85.7	2. 2010.08.04	Чайна Гөжоуба групп, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч "Эн Би Си Си" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.1.9	Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 103.3 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/	2012	2015	31,460.0	5,178.3	4,301.1	19.8	83.1	1. 2012.08.03 2. 2012.08.16	Чайна Жиансү Жианда Констракшн	Ажлын гүйцэтгэл 19.8 %-тай байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.1.1.10	Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих "Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл" /Дорноговь/	2011	2015	16,335.0	5,700.0	5,549.1	86.9	97.4		"Хангилцаг" ХХК, "Ви Эйч Энд Би" ХХК, "Катод гал" ХХК, "Монвеком" ХХК, "Ийстерн роуд" ХХК	Цэвэр усны шугам, цахилгаан, хашаа барих ажлууд дууссан. Гүүрийн байгууламжийн ажил 86.9 хувьтай байна.
XIX.1.1.2	<b>Дотоодын хөрөнгөөр баригдах авто зам</b>			<b>338,617.1</b>	<b>192,832.2</b>	<b>159,276.1</b>					
	Шилжих:			282,736.3	137,234.9	110,247.2					
XIX.1.1.2.1	Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/ Үүнээс: -20 км хатуу хучилттай авто зам, -40 км замын үлдэгдэл санхүүжилт	2008	2014	17,868.4	6,000.0	4,994.9	28.1	83.2	2013.06.27-2014.09.15	Жиансу жунжиан жианшин ХХК	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 28.1 хувьтай байна.
XIX.1.1.2.2	Өлгий-Цагааннуур чиглэлийн 40 км хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий/	2009	2013	13,295.0	2,642.5	1,027.4	98.2	38.9	2.2009.08.31	Алтайн зам ХХК, "Ховд АЗЗА" ХХК түншлэл	Барилгын ажил бүрэн дууссан.
XIX.1.1.2.3	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий/	2012	2014	12,603.0	6,260.0	5,775.6	80.3	92.3		Чайна Жио Инженеринг	Барилгын ажлын явц 80.3 хувьтай байна.
XIX.1.1.2.4	Улиастай-Донойн хөндийн нисэх онгоцны буудал хүртэлх 29.5 км хатуу хучилттай авто зам /Завхан/	2011	2013	10,300.0	3,940.0	3,500.1	96.8	88.8	2.2012.04.21	"Хотгор зам" ХХК	Барилгын ажил дууссан.
XIX.1.1.2.5	Сайншанд-Хамрын хийд чиглэлийн 42 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	2011	2013	17,640.0	12,072.0	10,457.6	100.0	86.6	2.2012.02.27	"Хангин хойд хошууны хинчан хотын барилга" ХХК	Барилгын ажил бүрэн дууссан.
XIX.1.1.2.6	Баянхонгор-Нарийнтээл чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто замын үлдэгдэл санхүүжилт	2013	2013	3,102.5	3,102.5	2,791.9	100.0	90.0	2.2008.04.11	"Улаанбаатар АЗЗА" ХХК	Барилгын ажил бүрэн дууссан.
XIX.1.1.2.7	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн/	2011	2013	1,492.0	442.0	440.9	100.0	99.8	2.2011.03.25	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилгын ажил бүрэн дууссан.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.1.2.8	Аймгийн төвийн 2 км авто зам /Баянхонгор/	2012	2013	910.3	228.0		74.9	0.0		"Их Монгол барилга" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн.
XIX.1.1.2.9	Элсэн тасархай-Хархорины Орхоны гүүр чиглэлийн 77 км хатуу хучилттай замын шинэчлэл /Өвөрхангай/	2012	2014	27,102.9	9,500.0	7,599.2	35.8	80.0	2.2012.05.28	"Хурдны зам" ХХК	Барилгын ажлын явц 35.8 хувьтай байна.
XIX.1.1.2.10	Элсэн тасархай-Арвайхээр чиглэлийн 40 км замын хэсэгчилсэн шинэчлэл /Өвөрхангай/	2012	2013	13,971.2	12,022.6	8,259.5	82.3	68.7	2.2012.10.10	"Үйлсийн зам" ХХК, "Суурь" ХХК, "Оч наран" ХХК-иудын түншлэл	Барилгын ажлын явц 82.3 хувьтай байна.
XIX.1.1.2.11	Налайх /4 дүгээр зөрлөг/-Зуунмод чиглэлд 25 км хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар/	2012	2013	14,475.2	10,859.4	9,544.3	98.2	87.9	2.2012.07.18	"БНХАУ-ын Барилга, хот байгуулалтын 3-р барилга байгууламж" ХХК	Барилгын ажил бүрэн дууссан.
XIX.1.1.2.12	Яармагийн гүүрээс Нисэхийн товчоо /1 дүгээр хэсэг/ Сонголонгийн замын уулзвараас Яармагийн товчоо / 2 дугаар хэсэг/ хүртэлх 13.7 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар/	2012	2013	28,279.3	9,227.3		48.5	0.0	2.2012.05.24	"Эйч Кэ Би Интернэшнл" ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 48.5 хувьтай байна.
XIX.1.1.2.13	Зүүн салааны 3.6 км авто замыг шинэчилж, шинээр 1.2 км авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2012	2013	3,193.1	1,648.1	1,632.8	99.6	99.1	2.2012.09.27	"ОДНД" ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн. Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.2.14	Доржийн гудамж, Туул жин пангийн уулзвараас зүүн тийш - Цайз зах хүртэлх 2.8 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 22 дугаар хороо/	2012	2013	5,700.0	2,700.0	2,067.40	100.0	76.6	2.2012.12.19	Беринг ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн. Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.2.15	Дархан-Сүхбаатар чиглэлийн авто замаас Орхон сумын төв хүртэлх 8,23 км хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул/	2012	2013	2,586.4	599.4	392.1	98.7	65.4	2.2012.05.28	"Очирням" ХХК	Барилгын ажил бүрэн дууссан.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.1.2.16	2 км авто зам /Булган, Булган, 1 дүгээр баг/	2012	2013	853.6	213.0	144.1	91.9	67.7		1-р багц "Булган АЗЗА" ХХК, 2-р багц "Хур ноёд" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн.
XIX.1.1.2.17	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Завхан/	2012	2013	1,950.0	488.0	488	100.0	100.0	2.2013.06.14	"Завхан АЗЗА" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.2.18	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Дорноговь/	2012	2013	1,200.0	300.0	300	52.5	100.0	2.2012.05.30	"Дорноговь АЗЗА" ТӨХК	Орон нутагт эрх шилжсэн.
XIX.1.1.2.19	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Увс/	2012	2013	3,000.0	750.0	736.8	98.3	98.2	2. 2013.03.07	"Увс АЗЗА" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.2.20	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Сүхбаатар/	2012	2013	1,519.0	19.0		100.0	0.0	2.2013.05.24-	"Би Би сервис" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.2.21	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Сэлэнгэ/	2012	2013	2,000.0	500.0	499.2	99.8	99.8		"Сэлэнгэ АЗЗА" ХХК, "Дакон констракшн" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Ажил дуусч Улсын комисс ажилласан.
XIX.1.1.2.22	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Ховд/	2012	2013	3,000.0	716.1	695.8	98.5	97.2	1.2012.05.07 2.2012.06.26	"Ховд АЗЗА" ХХК, "Түмэндэлгэрэх" ХХК, "Телехап" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.2.23	Өндөрдов-Зуунмод чиглэлийн 3.8 км замын засвар, шинэчлэл /Төв/	2012	2013	1,252.3	313.0	313.0	49.9	100.0	2.2012.08.06	"Төв АЗЗА" ХХК	Барилгын ажил дууссан.
XIX.1.1.2.24	Авто замын сан /төлбөр хураах цэг/-ийн хөрөнгө оруулалт	2012	2013	450.0	113.0	59.2	52.4	52.4			АЗЗА ХК-иуд гүйцэтгэж байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.1.2.25	Авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2012	2013	1,600.0	1,600.0	1183.7	74.7	74.0	2.2012.12.12	"Мижид" ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн.Ажлын гүйцэтгэл 74.7 хувьтай байна.
XIX.1.1.2.26	Налайх-Агуйтийн хөтөл чиглэлийн 24.1 км замын шинэчлэл /Улаанбаатар/	2012	2013	8,389.6	6,780.0	5,922.0	100.0	87.3	2.2012.10.10	"Замын битум" ХХК	Барилгын ажил дууссан.
XIX.1.1.2.27	Налайх-Тэрэлж чиглэлийн 30.2 км авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар/	2012	2013	13,032.8	10,540.4	9,071.5	98.2	86.1	2.2012.07.23	"Дафенг хулдаа экспорт импорт" ХХК	Барилгын ажил дууссан.
XIX.1.1.2.28	Шарын гол-Жавхлант сум хүртэлх 7 км хатуу хучилттай авто зам /Сэлэнгэ/	2012	2013	3,000.0	2,728.1	2,679.0	98.3	98.2	2.2012.08.06	"Мегастракчер" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.2.29	Бэлхийн 5 км авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2012	2013	2,810.1	560.1	378.7	100.0	67.6		"Үйлсийн зам" ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн. Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.2.30	Шарга морьт-Жигжидийн уулзвараас Гүнтийн даваа чиглэлийн 5 км авто зам /Улаанбаатар/	2012	2013	3,495.7	1,697.4	1478.5	82.0	87.1	2.2012.11.01	"Жи Кэй Си" ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн.Ажлын гүйцэтгэл 82.7 хувьтай байна.
XIX.1.1.2.31	Нисэх буудал чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дорнод, Хэрлэн/	2012	2013	2,000.0	1,918.0	1,918.0	100.0	100.0	2.2013.05.16	"Чандмань тал" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.2.32	Хорооллын доторх барилга, засвар, авто зам, хот тохижилт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2012	2013	700.0	400.0	361.7	94.7	90.4		"Хангайн зам" ХХК, "Смарт Солушн" ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн.Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.2.33	Орон нутгийн хот, сумын доторхи хатуу хучилттай авто зам болон явган хүний зорчих зам, замын байгууламж /Сүхбаатар/	2012	2013	1,113.0	113.0	113	100.0	100.0		"Дөрвөлж" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.2.34	Ханх-Мондын чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Ханх/	2012	2014	14,340.9	5,000.0	4850.6	33.8	97.0	1.2013.01.17 2.2013.04.19	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилгын ажлын явц 33.8 %-тай байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.1.2.35	Асгат чиглэлийн авто зам /Баян-Өлгий/	2012	2013	3,700.0	2,500.0	2,498.0	98.2	99.9	2.2012.10.17	Зэвсэгт хүчний 340 дүгээр анги	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.2.36	Мянгадын гүүрээс Сархайран чиглэлд барих 20 км хатуу хучилттай авто замын зураг төслийг боловсруулж, авто замын ажил эхлүүлэх /Ховд/	2012	2013	8,400.0	2,000.0	1398.9	29.0	69.9	2.2013.08.05	Түмэндэлгэрэх ХХК	Барилгын ажлын явц 29%-тай байна.
XIX.1.1.2.37	Сумын төвийн доторх 3 км замыг хатуу хучилттай болгох /Завхан, Тосонцэнгэл/	2012	2013	1,920.0	1,742.0	1,742.0	96.2	100.0	2.2013.08.30	Завхан-А33А	Орон нутагт эрх шилжсэн. Ажлын гүйцэтгэл 96.2 хувьтай байна.
XIX.1.1.2.38	Нисэхийн товчоо-Биокомбинат-Шувуун фабрик чиглэлийн 22.5 км авто замын өргөтгөл /Улаанбаатар/	2012	2014	30,490.0	15,000.0	14,931.8	70.0	99.5	2.2012.10.24	"Тотал Инж" ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн. Ажлын гүйцэтгэл 70.0 хувьтай байна.
	Шинэ:			55,880.8	55,597.3	49,028.9	90.2	88.2			
XIX.1.1.2.39	39 дүгээр сургуулийн зүүн урд талын уулзвараас Хүчит шонхор зах-эцсийн буудал хүртэлх 1.6 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2013	2013	1,350.0	1,350.0	1219.9	100.0	90.4		Баткубик ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн. Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.2.40	Баянбүрдийн тойргоос 32 тойрог хүртэлх 1.7 км авто замын шинэчлэлт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2013	2013	2,570.0	2,570.0	1,771.5	100.0	68.9	1.2013.04.04 2.2013.06.12	Наранбулаг хан ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн. Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.2.41	Бэлхийн шинээр баригдсан 5 км авто замын үргэлжлэл болох 0.7 км авто замыг шинээр барих, нийт 5.7км авто замын нийт уртад гэрэлтүүлэг хийх /Улаанбаатар/	2013	2013	1,800.0	1,701.2	1511.7	100.0	88.9	2.2013.06.17	Үйлсийн зам ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн. Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.2.42	Төв аймгийн А25 кодтой замаас эмнэлгийн 4 замын уулзвар хүртэлх авто зам, 1.6 км /Төв, Зуунмод/	2013	2013	943.8	887.8	886.1	99.9	99.8	2.2013.06.19	Экспресс зам ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.



Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.1.2.43	Аймгийн төвийн доторх 6.6 км замыг хатуу хучилттай болгох /Архангай/	2013	2013	1,800.0	1,671.3	1671.3	100.0	100.0	2.2012.07.07	Өлзийхутагийн наран ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.2.44	Аймгийн төв доторх 3.2 км авто замын сүлжээний шинэчлэл /Сүхбаатар/	2013	2013	1,600.0	1,600.0	1,585.6	99.6	99.1	2.2012.05.24	Би Би Сервис ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.2.45	1.5 км авто замын шинэчлэлийн ажлын дуусгал /Төв, Зуунмод, Баянхошуу баг/	2013	2013	317.0	317.0	67.1	21.6	21.2	2.2013.06.20	Гиацинт ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Ажлын гүйцэтгэл 21.6 хувьтай байна.
XIX.1.1.2.46	Өмнөх онуудад баригдсан авто замын үнийн зөрүү	2013	2013	45,500.0	45,500.0	40,315.7	88.6	88.6			Гүйцэтгэгч байгууллагуудад санхүүжилт олгосон
<b>XIX.1.1.3</b>	<b>Өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэн дараа төлөгдөх нөхцөлтэйгээр баригдаж байгаа авто замын барилга, байгууламж</b>			<b>474.5</b>	<b>474.5</b>	<b>40.0</b>					
	Шинэ:			474.5	474.5	40.0					
XIX.1.1.3.1	Арвайхээр - Баянхонгор чиглэлийн 107 км хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл болох 1.3 км авто зам /Өвөрхангай/	2013	2013	474.5	474.5	40	93.3	8.4	2. 2012	"Шинжан вэйшин констракшн"	Барилгын ажил бүрэн дууссан.
<b>XIX.1.1.4</b>	<b>Авто замын сүлжээ, гүүрийн засвар, арчлалт, шинэчлэл</b>			<b>24,930.1</b>	<b>21,675.0</b>	<b>17,964.8</b>	81.6	82.9			
	Шилжих:			3,900.8	1,759.0	1,624.8	97.2	92.4			
XIX.1.1.4.1	Дархан сумын 4.1 км замын засвар шинэчлэл /Дархан-Уул/	2012	2013	1,547.7	387.0	309.4	91.3	79.9		"Дархан АЗЗА" ХХК, "Хотын зам" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.4.2	Түйн голын 216 у/м төмөр бетон гүүрийн засвар, шинэчлэл /Баянхонгор/	2012	2013	453.1	113.0	112.2	115.3	99.3	2.2012.04.02	"Гангүүр" ХХК	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		2012	2013								
XIX.1.1.4.3	Давст-Хандгайтын эхийн 7.1 км замын засвар /Увс, Давст/	2012	2013	400.0	100.0	97.2	99.5	97.2		"Увс АЗЗА" ХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.4.4	Аймгийн төвийн автозам засвар /Дорнод, Хэрлэн/	2012	2013	1,500.0	1,159.0	1,106.0	91.3	95.4	2.2013.06.01	"Дорнод авто зам" ХК, "Авто агро" ХХК-ийн түншлэл	Орон нутагт эрх шилжсэн.
	Шинэ:			21,029.3	19,916.0	16,340.0					
XIX.1.1.4.5	Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт, шинэчлэлт	2013	2013	19,000.0	19,000.0	15,715.2	82.8	82.7	2.2013.02.26	Төрийн өмчийн 19 компани, хувийн 4 компани	Нийт 23 компани ажил гүйцэтгэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 82.8 хувьтай.
XIX.1.1.4.6	Ховд голын 186 у/м төмөрбетон гүүрийн их засвар /Баян-Өлгий/	2013	2014	1,116.0	416.0	124.8	37.3	30.0	2.2013.08.01	Тэнгэрлэг хийц ХХК	Ажлын гүйцэтгэл 37.3 хувьтай байна.
XIX.1.1.4.7	Тамирын голын 240.3 у/м төмөрбетон гүүрийн их засвар Архангай, Их тамир/	2013	2014	913.3	500.0	500	75.4	100.0	2.2013.02.26	Тэргүүн саруул зам ХХК	Барилгын ажил дууссан.
<b>XX.1.1.5</b>	<b>Гүүр</b>			<b>60,772.0</b>	<b>22,168.5</b>	<b>17,463.5</b>					
	Шилжих:			60,672.0	22,068.5	17,386.3					
XIX.1.1.5.1	Идэрийн голын 169.08 у/м төмөр бетон гүүр /Завхан, Их -Уул/	2011	2013	2,089.5	700.0	320.0	86.8	45.7	2.2011.07.18	"Тосгол" ХХК	Барилгын ажлын явц 86 %-тай байна.
XIX.1.1.5.2	Нарийний голын 325 у/м төмөр бетон гүүр /Увс,Тэс/	2011	2013	5,380.2	1,284.2	1,220.1	100.0	95.0		"Эйч Кэ Би Интернэшнл холдинг" ХХК	Барилгын ажил бүрэн дуусч 2012 онд улсын ашиглалтад хүлээж авсан.
XIX.1.1.5.3	Хэрлэн голын 211.2 у/м төмөр бетон гүүр /Хэнтий, Баян-Овоо/	2011	2013	3,800.0	1,960.0	1,957.4	100.0	99.9	2.2011.08.31	"Гангүүр" ХХК	Барилгын ажил бүрэн дууссан. Улсын комисс 9 сарын 28-ны өдөр ажилласан.
XIX.1.1.5.4	Үүрийн голын 326.55 у/м төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр/	2011	2013	8,163.8	2,719.0	1,147.5	91.7	42.2	2.2011.04.11	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилгын ажлын явц 91.7%-тай байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		2011	2014								
XIX.1.1.5.5	Сэлэнгэ мөрний Сацын булангийн төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Рашаант/	2011	2014	5,893.6	1,758.8	1,758.0	34.2	100.0	2.2013.07.10	Эрдэнэт суварга ХХК	Барилгын ажлын явц 34.2 %-тай байна.
XIX.1.1.5.6	Орхон голын 235.2 у/м төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Хушаат/	2011	2013	3,750.0	1,745.7	1,407.4	100.0	80.6	2.2011.06.14	"Эрин интернэшнл" ХХК	Барилгын ажил дууссан.
XIX.1.1.5.7	Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Хэнтий, Баянмөнх/	2011	2014	3,800.0	1,000.0	1,000.0	28.5	100.0	2.2013.07.19	Замч ирээдүй ХХК	Барилгын ажлын явц 28.5 %-тай байна.
XIX.1.1.5.8	Сэлэнгэ мөрнийг гатлах явган зорчигчийн 2 хэсэг 422.5 у/м гүүр /Булган, Сэлэнгэ/	2012	2013	2,843.0	490.7	490.7	45.3	100.0	2.2012.04.02	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилгын ажлын явц 45.3 %-тай байна.
XIX.1.1.5.9	Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Хөлөнбуйр/	2012	2014	5,091.9	518.4	507.3	18.9	97.9	2.2013.07.19	ЗМЗ ХХК	Гүүрийн барилгын ажил 18.9 %-тай байна.
XIX.1.1.5.10	Тэсийн голын 240.26 у/м төмөр бетон гүүр /Завхан, Тэс/	2012	2013	3,800.0	2,900.0	2,527.4	100.0	87.2	2.2012.07.20	"Эйч Кэ Би Интернэшнл холдинг" ХХК	Барилгын ажил дууссан.
XIX.1.1.5.11	Тэсийн голын 127 у/м төмөр бетон гүүр /Увс, Тэс/	2012	2014	3,000.0	500.0		0.0	0.0	2.2013.08.09	"Эйч Кэ Би Интернэшнл холдинг" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн.
XIX.1.1.5.12	Хүдэрийн голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Хүдэр/	2012	2014	3,000.0	1,155.0		37.1	0.0	2.2012.06.30	"Эйч Кэ Би Интернэшнл холдинг" ХХК	Барилгын ажлын явц 37.1 %-тай байна.
XIX.1.1.5.13	Тамирын голын бетон гүүр /Архангай, Батцэнгэл/	2012	2014	3,980.0	1,772.9	1,499.1	45.7	84.6	1. 2013.01.17 2.2013.04.12	"Гангүүр" ХХК	Барилгын ажлын явц 45.5% байна.
XIX.1.1.5.14	Ховд голын Могойтын төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Цэнгэл/	2012	2014	4,500.0	2,500.0	2,500.0	100.0	100.0	2.2012.07.20	"Жол" ХХК	Барилгын ажил дуусч Улсын комисс 9 сарын 14-нд ажиллаж байнгын ашиглалтад хүлээж авсан.
XIX.1.1.5.15	Цагаанчулуутын модон гүүр /Баян-Өлгий, Алтанцөгц/	2012	2013	480.0	380.0	378.8	100.0	99.7	2.2012.05.01	"Жол" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн.
XIX.1.1.5.16	Суман голын гүүр /Архангай, Тариат/	2012	2013	1,100.0	683.8	672.5	100.0	98.3		Авто зам ХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
	Шинэ:			100.0	100.0	77.2	59.3	77.2			

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.1.5.17	Туул голын модон гүүрийн засвар /Төв, Алтанбулаг/	2013	2013	100.0	100.0	77.2	59.3	77.2			Орон нутагт эрх шилжсэн.Барилгын ажлын явц 59.2% байна.
XIX.1.2	Тээвэр			196,017.9	44,518.0	28,821.1	60.8	64.7			
XIX.1.2.1	Авто болон усан замын тээвэр			14,598.4	8,034.9	4,330.7	75.6	53.9			
	Шилжих:			14,085.4	7,521.9	3,818.4	74.7	50.8			
XIX.1.2.1.1	Зорчигч тээврийн автовокзал /Дорноговь, Замын-үүд/	2012	2013	6,116.5	3,491.5	134.2	45.9	3.8	2.2012.08.10	"Бридж констракшн" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл 45.9 хувьтай байна.
XIX.1.2.1.2	Автовокзал, оношлогооны төвийн барилга /Өмнөговь, Даланзадгад/	2012	2013	4,599.2	3,429.2	3,422.9	100.0	99.8	2.2012.09.27	"Сайн констракшн" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай байна.
XIX.1.2.1.3	Автовокзал, оношлогооны төвийн барилга /Сэлэнгэ/	2012	2013	848.0	171.7	171.7	100.0	100.0	2.2012.04.17	"Зострейд" ХХК	Барилгын ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIX.1.2.1.4	Замын-Үүд-Эрээн чиглэлийн улс хоорондын тээврийн 8ш автобус шинэчлэх /Дорноговь/	2012	2013	1,080.0	270.0		100.0	0.0		"Хьюндай моторс монгол" ХХК	2012 онд хүлээн авсан.
XIX.1.2.1.5	Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, оношлогооны төвийн барилга, гадна тохижилт /Дархан-Уул/	2012	2013	843.2	11.0	11.0	76.9	100.0	2.2012.04.16	"Бизнес фокус" ХХК	Барилга угсралтын ажлын 76.9 хувь хийгдсэн.
XIX.1.2.1.6	Нийслэл хотоос орж, гарч байгаа автозамын зам, тээврийн хяналтын цэгүүд дээр авто пүү суурилуулах /Улаанбаатар/	2012	2013	598.5	148.5	78.6	100.0	52.9	2.2012.07.30	"Ган хэмжүүр" ХХК	Ажил дууссан. Комисс хүлээн авсан.
	Шинэ:			513.0	513.0	512.3	100.0	99.9			
XIX.1.2.1.7	Явуулын оношлогооны 11 ширхэг автомашин тоног төхөөрөмжийн хамт /орон нутагт/	2013	2013	513.0	513.0	512.3	100.0	99.9	2013.05.17-2013.07.10	"Хурд авто" ХХК	Авто машин хүлээлгэн өгсөн.
XIX.1.2.2	Иргэний нисэх			181,419.5	36,483.1	24,490.4					
	Шилжих:			156,219.5	33,991.1	22,790.4					
XIX.1.2.2.1	Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Завхан/	2008	2013	8,651.5	90.9		81.6	0.0	1.2007.09.28 2.2008.01.24	"Хурдны зам" ХХК	Гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэж байна.
XIX.1.2.2.2	Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Говь-Алтай/	2008	2013	7,385.3	17.5		75.7	0.0	1.2007.09.28 2.2008.02.21	"Заабар" ХХК	Гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэж байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.2.2.3	Бүсийн нислэг хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2011	2013	6,759.5	643.0		81.9	0.0	1.2010.12.17 2.2011.06.14	"Үүрэг трейд" ХХК	Гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэж байна.
XIX.1.2.2.4	Бодит ажиглалтын систем нийлүүлэх, суурилуулах /Баруун, Зүүн бүс/	2011	2013	9,544.1	4,531.1	4,531.1	100.0	100.0	1.2011.03.15 2.2011.07.06	"Бодь интернэшнл" ХХК	Гэрээний дагуу хүлээн авах Улсын комисс ажилласан
XIX.1.2.2.5	Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан Монголын талын гүйцэтгэх төсөл арга хэмжээ /Төв, Хөшигийн хөндий/	2012	2015	122,874.2	28,078.7	18,080.1	61.8	64.4	2.2012.04.04	"Боорчи" ХХК	Гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 65.8 хувьтай байна.
XIX.1.2.2.6	Бүсийн нислэг хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилгын дэд өртөө, гадна цахилгаан холбооны ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа/	2012	2013	1,004.9	629.9	179.2	55.1	28.4		"Үүрэг трейд" ХХК	Гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 55.1 хувьтай байна.
	Шинэ:			25,200.0	2,492.0	1,700.0		68.2	-	-	-
XIX.1.2.2.7	Аймгийн нисэх буудлын аэродромын өргөтгөл, хүчитгэлийн ажил, 2 дугаар үе шат /Хөвсгөл/	2013	2014	8,000.0	792.0					Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Нээлттэй тендер зарласан 10-р сарын 02-нд нээсэн үнэлгээ хийгдэж байна.
XIX.1.2.2.8	Ажиглалтын радиолокаторийн тоног төхөөрөмж 2 иж бүрдлийг нийлүүлж суурилуулах, түүний барилга байгууламж, дэд бүтэцтэй холбоотой ажлыг гүйцэтгэх	2013	2014	14,000.0	1,000.0	1,000.0		100	1.2013.07.26	Саммит технолги ХХК	Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан.
XIX.1.2.2.9	MASCOM-VSAT сансрын холбооны төв станц болон 11 алсын станцын хамт IDU төхөөрөмжүүдийг нийлүүлж суурилуулах 11 ком /Баян-Өлгий, Ховд, Ховдын Булган, Завхан Доной, Хөвсгөл Хатгал, Баянхонгор, Хархорин, Мандалговь, Даланзадгад, Хатгал, Баруун-Туруун Улаанбаатар/	2013	2014	1,200.0	300.0	300.0		100	1.2013/05/10 1.2013-08-07 2.2013.11.06	"ГССТ" ХХК	Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан.
XIX.1.2.2.10	Зай хэмжих төхөөрөмж (DME) нийлүүлж суурилуулах, /10 ком/	2013	2014	2,000.0	400.0	400.0		100	1.2013/05/17 1.2013-08-01 2.2013.11.05	"Тридум э-секьюрити" ХХК	Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан.
XIX.2	Их засвар:			1,092.0	1,092.0	908.2					

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		2013	2013								
XIX.2.1	Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын их засвар	2013	2013	285.0	285.0	232.3					
XX.2.1.1	Завхан нисэх буудлын барилгын их засварын ажил			50.0	50.0	43.1	100.0	86.2		"Завхан харуул" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XX.2.1.2	Булган нисэх буудлын барилгын дотоод засварын ажил /Булган/			40.0	40.0			0.0		"Булган АЗЗ" ХК	Гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэж байна.
XX.2.1.3	Карго-ын барилгын дотор засвар /Улаанбаатар/			46.8	46.8	46.8	100.0	100.0	1.2013.06.24 2.2013.08.24	"Ахмед интернэшнл моторс"ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XX.2.1.4	Чингис хаан ОУБ-ын ариун цэврийн ерөөний засвар /6ш/			88.7	88.7	87.1	98.2	98.2	1.2013.06.24 2.2013.08.24	"Өлзийн зам" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XX.2.1.5	Сайншанд дахь ДВОР/ДМЕ станцын хамгаалалтын хашааг барих			49.5	49.5	47.1	95.3	95.2	1.2013.06.24 2.2013.08.24	"Эл Эл Эс Эм Жи Эл" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XX.2.1.6	Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын хэвлэх цехийн барилгын засварын ажл			10.0	10.0	8.2	98.8	82.0		"Наран босголт" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIX.2.2	Хөөрч буух зурвасын их засвар /хот, орон нутагт/	2013	2013	420.0	420.0	315.9	77.4	75.2			
XX.2.2.1	Сүхбаатар аймгийн нисэх буудлын хөөрч буух шорон зурвасны засвар хийх			90.0	90.0	84.6	99.4	94.0	1.2013/03/13 1.2013-05-06 2.2013.09.03	"Талын зам" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XX.2.2.2	Хэнтий аймгийн нисэх буудлын хөөрч буух шорон зурвасны засвар хийх			90.0	90.0		0.0	0.0	1.2013/03/13 1.2013-05-06 2.2013.09.09	"Талын зам" ХХК	Тендерийг зарлаад 2013.04.15-нд нээсэн шаардлагад нийцсэн нэг ч газар ирээгүй дахин нээлттэй зарласан 6-р сарын 06 нээсэн шаардлагад нийцсэн нэгч газар ирээгүй үнэлгээний хорооноос "Талын зам" ХХК шууд гэрээ байгуулсан гэрээний дагуу гүйцэтгэж байна
XX.2.2.3	Дундговь аймгийн нисэх буудлын хөөрч буух шорон зурвасны засвар хийх			80.0	80.0	76.7	96.0	95.9	1.2013/03/13 1.2013-05-06 2.2013.09.03	"Булган АЗЗ" ХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XX.2.2.4	Увс аймгийн аэродромын явгалах замын хөвөөг бэхжүүлэх ажил			64.0	64.0	61.4	95.9	95.9	1.2013/03/13 1.2013-05-06 2.2013.08.27	"Шинжан шинпан" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XX.2.2.5	Булган аймгийн нисэх буудлын хөөрч буух шорон зурвасны засвар хийх			96.0	96.0	93.2	97.6	97.1	1.2013/03/13 1.2013-05-06 2.2013.09.03	"Булган АЗЗА" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIX.2.3	Тээврийн оношлогооны салбар төвүүдийн барилга, лабораторийн их засвар	2013	2013	387.0	387.0	360.0					
XX.2.3.1	Дээврийн их засварын ажил			60.0	60.0	41.1	100.0	68.5	2.2013.05.15	Хаппи Бьюлдинг ХХК	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Комисс хүлээн авсан.
XX.2.3.2	СХД-ийн Эталон лабораторийн их засварын ажил			118.0	118.0	118.0	50.9	100.0	2.2013.07.01	"ДБСД" ХХК	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Комисс хүлээн авсан.
XX.2.3.3	Сонгинохайрхан салбарын их засварын ажил			40.9	40.9	39.2	100.0	95.8	2.2013.05.21	"Зулсант"	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Комисс хүлээн авсан.
XX.2.3.4	Баянзүрх салбарын их засварын ажил			45.0	45.0	42.3	100.0	94.0	2.2013.06.17	"Баянбридж" ХХК	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Комисс хүлээн авсан.
XX.2.3.5	Говь-Алтай аймаг дахь салбарын их засварын ажил			17.8	17.8	16.6	100.0	93.3	2.2013.06.21	Люмекс ХХК.	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Комисс хүлээн авсан.
XX.2.3.6	Дундговь аймаг дахь салбарын их засварын ажил			11.0	11.0	11.0	100.0	100.0	2.2013.05.21	"Тааны амт" ХХК	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Комисс хүлээн авсан.
XX.2.3.7	Замын-Үүд дэх салбарын их засварын ажил			50.0	50.0	48.3	100.0	96.6	2.2013.06.21	Зулсант ХХК.	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Комисс хүлээн авсан.
XX.2.3.8	Увс аймаг дахь салбарын их засварын ажил			2.4	2.4	2.4	100.0	100.0	-	Мөнхийн ундраа ХХК	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Комисс хүлээн авсан.
XX.2.3.9	Ховд аймаг дахь салбарын их засварын ажил			11.9	11.9	11.8	100.0	99.2	2.2013.06.21	"Авга ач нар" ХХК.	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Комисс хүлээн авсан.
XX.2.3.10	Сүхбаатар аймаг дахь салбарын их засварын ажил			20.0	20.0	20.0	100.0	100.0		"Тод прогресс" ХХК	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Комисс хүлээн авсан.
XX.2.3.11	СХД-ийн Эталон лабораторийн 20 машины гаражийн их засварын ажил			10.0	10.0	9.3	100.0	93.0		"Их Онги" ХХК	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Комисс хүлээн авсан.
XIX.3	<b>Тоног төхөөрөмж:</b>			<b>17,784.6</b>	<b>13,774.0</b>	<b>7,948.4</b>					
XIX.3.1	Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж	2012	2013	4,984.6	3,474.0	3,394.0					

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XX.3.1.1	"Чингис хаан" ОУБ-д онгоц зогсох хоолой нийлүүлэх, суурилуулах			1,990.1	1,319.1	1,299.8	99.0	98.5	2.2012.03.19	"Гацуурт"ХХК	Гэрээний дагуу хүлээн авсан
XX.3.1.2	Хэрэглэлээр буулт үйлдэх системийг (ILS) нийлүүлж суурилуулах			1,379.5	979.9	919.2	100.0	93.8	2.2012.07.23	"Бодь интернэшнл" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан
XX.3.1.3	ИНЕГ-ын тархмал удирдлагатай нисэхийн технологийн холбооны электрон станц болон төлбөр тооцооны системийн шинэчлэлт			595.0	445.0	445.0	99.8	100.0	1.2012.03.05 2.2012.04.05	"Ньютелеком" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан
XX.3.1.4	Нислэгийн мэдээлэл үйлчилгээний автомат системийн 3 дахь шат eMap/echart			1,020.0	730.0	730.0	100.0	100.0	1.2012.05.30 2.2012.08.27	"AVITECH AG" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан
XIX.3.2	Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хяналтын нэгдсэн системийн тоног төхөөрөмж	2012	2013	6,000.0	4,500.0	2,504.7	100.0	55.7	2.2012.11.13	"Констракс" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай байна.
XIX.3.3	Навигацийн тоног төхөөрөмж, техник, технологийн шинэчлэлт	2013	2013	4,000.0	4,000.0	1,361.7	94.2	34.0			
XIX.3.3.1	Шинэ нислэгийн хөдөлгөний удирдлагын төвийг тоноглох зорилгоор GAREX системийн гурван нод (дууны сувгийн холболтын зангилаа төхөөрөмж) шинээр нийлүүлж суурилуулах			1,290.0	1,290.0			0.0		Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Нээлттэй тендер зарласан 2013-07-08-нээсэн үнэлж байна шаардлагад нийцсэн нэг ч газар ирээгүй дахин нээлттэй тендер зарласан 2013-09-19 нээсэн шаардлагад нийцсэн нэг ч газар ирээгүй шууд гэрээ байгуулаж байна
XIX.3.3.2	RAIM төхөөрөмж 3 иж бүрдлийг нийлүүлж суурилуулах			300.0	300.0	300.0	100.0	100.0		"IPS Sales and Service" Co.,LTd	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан
XIX.3.3.3	Алсын удирдлага хяналтын AMS-2 систем нийлүүлж суурилуулах /Улаан-Баатар/			93.1	93.1			0.0		Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Нээлттэй тендер зарласан 2013-06-29-нээсэн нэг ч оролцогч ирээгүй дахин нээлттэй тендер зарласан 8-р сарын 29-нд нээсэн шаардлагад нийцсэн нэг ч газар ирээгүй шууд гэрээ байгуулах зөвлөмж гарсан.



Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.3.3.4	Вакуум таслуур 10кВ-4ш-г нийлүүлж суурилуулах 4 ком		140.0	140.0			0.0		Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Нээлттэй тендер зарласан 2013-06-29-нээсэн нэг ч оролцогч ирээгүй дахин нээлттэй тендер зарласан 8-р сарын 29-нд нээсэн шаардлагад нийцсэн нэг ч газар ирээгүй шууд гэрээ байгуулах зөвлөмж гарсан.
XIX.3.3.5	Мөрөн, Ховд, Чойбалсан нисэх буудлуудад цаг уурын автомат станц нийлүүлж, суурилуулах 3 ком		450.0	450.0			0.0		Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Тендер зарласан 2013.07.015-нд хугацаа сунаж 22 нд нээсэн 8-р сарын 6-ны үнэлгээний хорооны хурлаас дахин нээлттэй зарласан 9-р сарын 19-нд нээсэн гэрээ байгуулаж байна.
XIX.3.3.6	ATN router нийлүүлж суурилуулах /үндсэн /нөөц/		120.0	120.0			0.0		Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Тендер зарласан 2013.07.15-нд нээсэн шаардлагад нийцсэн нэг ч газар ирээгүй дахин тендер зарласан 9-р сарын 19-нд нээсэн шаардлагад нийцсэн нэгч газар ирээгүй шууд гэрээ байгуулах зөвлөмж гарсан
XIX.3.3.7	Чингис Хаан ОУБ-д шингэн дэлбэрэх бодис илрүүлэгч төхөөрөмж худалдан авах /2 ш/		23.0	23.0	23.0	100.0	100.0		"Бит ТНН" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан
XIX.3.3.8	"Чингис хаан" ОУБ-д Аэродромын заадас өргөсгөгч тоног төхөөрөмж худалдан авах		27.0	27.0	26.9	100.0	99.6		"АЧ, СВС" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан
XIX.3.3.9	"Чингис хаан" ОУБ-ын зорчигчдын ирэх заалны транспортыг нийлүүлж суурилуулах		247.8	247.8	247.8	100.0	100.0		"Бит ТНН" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан
XIX.3.3.10	Хөвсгөл, Увс аймгийн нисэх буудлуудад бага оврын зориулалтын засварын багаж авах - 2 ком		113.8	113.8	111.6	102.0	98.1		"Эйшнлайн" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан


Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.3.3.11	Орон нутгийн нисэх буудал болон "Чингис хаан" ОУБ-д шувуу үргээх пиротехникийн иж бүрдэл худалдан авах /дохионы буу 10 ш, хийн төхөөрөмж 5ш/			28.0	28.0	27.1	100.0	96.8		"Хорсмэн клаб" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан
XIX.3.3.12	Мөрөн, Өмнөговь, Баянхонгор, Ховд, Дорнод, Увс, Өлгий, Завхан аймгийн нисэх буудлуудын перрон дээр агаарын хөлгийн газардуулга хийх			47.5	47.5	47.5	100.0	100.0		"АЧ, СВС" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан
XIX.3.3.13	"Чингис хаан" ОУБ-д туузан ременьт ачигч авто машин- 2ш худалдан авах			159.5	159.5	156.9	100.0	98.4		"АЧ, СВС" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан
XIX.3.3.14	"Чингис хаан" ОУБ-д карго ачаа өргөгч 1 ширхэгийг			58.6	58.6	58.5	100.0	99.8		"АЧ, СВС" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан
XIX.3.3.15	Төвийн алба салбаруудын болон орон нутгийн хэрэгцээнд микро автобус - 4ширхэг			173.4	173.4	173.4	100.0	100.0		"Монгол Хьюндай" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан
XIX.3.3.16	Газрын тусгай үйлчилгээний албанд пургон автомашин - 3 ширхэг			81.0	81.0	81.0	0.0	100.0		Хурд авто ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан
XIX.3.3.17	"Чингис хаан" ОУБ-д зорчигчдын ачаа тээшний тэргэнцэр 240 ширхэг			202.4	202.4			0.0		Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2014 оны 07-р сарын 31-нд ЗТСайдын 17 дугаар тушаалд өөрчлөлт орсон ХААГ-т техникийн тодорхойлолт хүргүүлсэн 9-р сарын 26-нд нээсэн үнэлгээний хороо ажиллаж байна.
XIX.3.3.18	"Чингис хаан" ОУБ-д аэродром талбайн зорчигч тээврийн автобус 2 ширхэг			334.9	334.9			0.0		Гүйцэтгэгч шалгараагүй	нээлттэй зарласан 2013-07-8-нд нээсэн нэг ч оролцогч ирээгүй дахин нээлттэй зарлаж байна. 9-р сарын 11-нд нээсэн шаардлагад нийцсэн нэгч тендер ирээгүй шууд гэрээ байгуулах зөвлөмж гарсан
XIX.3.3.19	"Чингис хаан" ОУБ-д камерийн системийг IP технологи руу шилжүүлэх /Эхний шат/			110.0	110.0	108.0	100.0	98.2		Ай Ти Зон ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан
XIX.3.4	Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хяналтын нэгдсэн системийн тоног төхөөрөмж	2013	2013	550.0	550.0	538.0	100.0	97.8	1.2013.05.24 2.2013.08.05	Жигс-Ундарга ХХК	Гэрээ байгуулагдсан ажил гүйцэтгэж байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		2013	2014								
XIX.3.5	Шинээр ашиглалтанд орох авто вокзалуудын тавилга, тоног төхөөрөмж	2013	2014	2,100.0	1,100.0						
XIX.3.6	Зам тээврийн яамны тоног төхөөрөмж	2013	2013	150.0	150.0	150.0					
XX.3.6.1	Компьютер, тоног төхөөрөмж			87.8	87.8	87.8	100	100	1.2013.03.07 2.2013.06.14	"Саммит электроникс" ХХК	Тоног төхөөрөмжөө нийлүүлсэн.
XX.3.6.2	Тавилга, эд хогшил			19.3	19.3	19.3	100	100	1.2013.03.06 2.2013.04.15	"Амгалан-Уртуу" ХХК	
XX.3.6.3	Хурлын өрөөний техник, тоног төхөөрөмж			7.4	7.4	7.4	100	100	1.2013.03.06 2.2013.04.08	"Гэрлийн өнцөг" ХХК	
XX.3.6.4	Архивын өрөөний тавилга, эд хогшил			9.0	9.0	9.0	100	100	1.2013.02.26 2.2013.03.07	"То системс" ХХК	
XX.3.6.5	Нууцын өрөөний техник, тоног төхөөрөмж			2.1	2.1	2.1	100	100	1.2013.02.26 2.2013.03.07	"Мероспид" ХХК	
XX.3.6.6	Суурин телефоны аналог хэрэглэгчийн тоног төхөөрөмж			11.5	11.5	11.5	100	100	1.2013.05.24 2.2013.06.27	"Бодь-Электроникс" ХХК	
XX.3.6.7	Вирусын программ			5.7	5.7	5.7	100	100	2.2013.04.16	"Софтлайн-Амар" ХХК	
XX.3.6.8	Агаар сэлгэгч			4.2	4.2	4.2	100	100	2.2013.08.08	"Синус Дочи" ХХК	
XX.3.6.9				3.0	3.0	3.0	-	100		БСБ Мегастор ХХК	
XIX.4	Техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл:			3,420.0	3,420.0	2,070.5					
XIX.4.1	Шинээр баригдах зам, гүүрийн зураг төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах	2013	2013	3,000.0	3,000.0	1,741.9					
XX.4.1.1	Сонгино сум-Хяргас нуурын зүүн хаяа чиглэлийн 172 км хатуу хучилттай авто зам			550.4	550.4	450.4	100.0	81.8	1.2013.03.05	"Аварга зам" ХХК	Зураг хүлээж авсан.
XX.4.1.2	Даланзадгад-Тавантолгой-Оюутолгой чиглэлийн 156.1 км хатуу хучилттай авто зам			468.3	468.3		100.0	0.0	1.2013.03.05	"ICTсайн консальтинг" ХХК	Зураг хүлээж авсан.
XX.4.1.3	Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн 277.3 км хатуу хучилттай авто зам			831.9	831.9	621.1	100.0	74.7	1.2013.03.05	RCSC" ХХК, "Мон аз" ХХК-ийн түншлэл	Зураг хүлээж авсан.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XX.4.1.4	Орхон голын Өгийн доод 220 у/м төмөрбетон гүүр /Архангай, Өлзийт/			231.0	231.0	209.6	100.0	90.7	1.2013.03.05	"ГБЭТ" ХХК	Зураг хүлээж авсан.
XX.4.1.5	Галын голын 30 у/м төмөр бетон гүүр /Чойбалсан, Баян-Уул/			33.0	33.0		100.0	0.0	1.2013.03.05	"ХЗТ" ХХК	Зураг хүлээж авсан.
XX.4.1.6	Хуурай хөндийн 18 у/м төмөр бетон гүүр /Дорнод, Баян-Уул/			19.8	19.8		100.0	0.0	1.2013.01.14 1.2013.06.03	"ГБЭТ" ХХК	Зураг хүлээж авсан.
XX.4.1.7	Онон голын 238.9 у/м төмөр бетон гүүрийн их засвар /Хэнтий, Дадал/			179.2	179.2	164.6	99.9	91.9	1.2013.03.05	"ГБЭТ" ХХК	Зураг хүлээж авсан.
XX.4.1.8	Хэрлэн голын Хэрлэнгийн доод 264 у/м төмөр бетон гүүрийн их засвар /Дорнод, Хэрлэн			184.8	184.8		100.0	0.0	1.2013.03.05	"ХЗТ" ХХК	Зураг хүлээж авсан.
XX.4.1.9	Цалгар уулын 126.8 у/м төмөр бетон гүүрийн их засвар /Улаангом-Хандгайт чиглэлд/			96.6	96.6	85.4	100.0	88.4	1.2013.03.05	"ГБЭТ" ХХК	Зураг хүлээж авсан.
XX.4.1.10	Түргэний голын 160.8 у/м төмөр бетон гүүрийн их засвар /Улаангом-Хандгайт чиглэлд/			112.6	112.6	111.7	100.0	99.2	1.2013.03.05	"ГБЭТ" ХХК	Зураг хүлээж авсан.
XX.4.1.11	Онгийн голын 162.9 у/м төмөр бетон гүүрийн их засвар /Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлд/			114.0	114.0	99.1	99.1	86.9	1.2013.03.05	"ИСТсайн консалтинг" ХХК	Зураг хүлээж авсан.
XX.4.1.12	Улсын авто замын сүлжээг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол			178.4	178.4			0.0	1.2013.07.08	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	
XIX.4.2	Автовокзал, тээврийн хэрэгслийн оношлогооны төвийн барилга байгууламж	2013	2013	420.0	420.0	328.6					
XX.4.2.1	Автовокзал, тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийн төв (24x24)-ийн барилгын зураг төсөл /Говьсүмбэр-Чойр/, Холболтын зураг /Хэнтий-Өндөрхаан, Архангай-Цэцэрлэг, Баянхонгор-Баянхонгор, Төв-Зуунмод/			170.0	170.0	159.0	99.8	93.5	1.2013.03.07 2.2013.06.12	"Форум Арт" ХХК-	Зураг хүлээж авсан.
XX.4.2.2	Зорчигч тээврийн автовокзал (42x18)-ын барилгын зураг төсөл /Сэлэнгэ-Сүхбаатар/, Холболтын зураг /Дундговь-Мандалговь, Хөвсгөл- Мөрөн/			120.0	120.0	109.0	100.0	90.8	1.2013.03.07 2.2013.06.12	"Форум Арт" ХХК	Зураг хүлээж авсан.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
ХХ.4.2.3	Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийн төв (24x18)-ийн зураг төсөл /Улаанбаатар-Сонгинохайрхан/ Холболтын зураг /Дорноговь- Замын-Үүд/		70.0	70.0	20.4	100.0	29.1	1.2013.03.07 1.2013.06.17	"Актас" ХХК	Зураг хүлээж авсан.
ХХ.4.2.4	Авто зам дагуух үйлчилгээний цогцолборын зураг төсөл		60.0	60.0	40.2	100.0	67.0	1.2013.03.07 1.2013.06.17	"Актас" ХХК	Зураг хүлээж авсан.

Гүйцэтгэл хянаж боловсруулсан:

1. Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга ...  ... 3.Цэрэнчимэг

2. Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн  ... Н.Баярсайхан