

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА

Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний 2016 оны 3 дугаар сарын мэдээ

Хугацаа: /2016.01.01-2016.03.31/

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 онд санхүүжүүлсэн	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2016 он хүртэлх/	2016 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	2016 оны санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XIII	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД			518,126.9	77,193.2	5,793.7	253,157.2	1,449.0	86.7	7.5	-		
XIII.1	Авто зам			480,235.9	60,485.2	5,793.7	233,941.9	1,449.0	86.5	9.6	-		
XIII.1.1	I.Хөрөнгө оруулалт			372,125.1	44,054.0	3,616.5	229,300.5	1,449.0	88.3	8.2	-		
	Гадаад зээлээр хэрэгжүүлэх төслийн дотоод эх үүсвэр			220,642.9	32,818.8	1,971.6	85,267.8	-	74.6	6.0	-		
	Шилжих			220,642.9	32,818.8	1,971.6	85,267.8	-	74.6	6.0	-		
XIII.1.1.1	Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн Өлгий Ховд чиглэлийн авто замын үргэлжлэл хатуу хучилттай авто зам 189.7 км /Ховд/												
X.1.1.1.1	Шургын гүүр-Ховд чиглэлийн 53.9 км хатуу хучилттай авто зам /Багц 2/											Эйч Кэ Би Интернэшл Холдинг ХХК	Барилга угсралтын ажлын явц газар дээрээ 5 %-тай байна.
X.1.1.1.2	Хашаатын даваа -Шургын гүүр чиглэлийн 50.0 км хатуу хучилттай авто зам /Багц 1/	2014	2018	96,311.2	18,430.9								Урьдчилгаа санхүүжилтийг АХБ-аас 100% санхүүжүүлдсэн.
X.1.1.1.3	Хашаатын даваа Толбо сум чиглэлийн 60.0 км хатуу хучилттай авто зам /Багц 3/											China Huashi Enterprises company Ltd	Урьдчилгаа санхүүжилтийг АХБ-аас 100% санхүүжүүлдсэн.
X.1.1.1.4	Цагаан нуур-Улаанбайшинт чиглэлийн 25.8 км хатуу хучилттай авто зам /Багц-4/												Гэрээ байгуулсан боловч тендерт оролцогч гомдол гаргасан тул шүүхийн шатанд явж байна.
XIII.1.1.2	Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 110.8 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/	2008	2016	26,460.0	339.0		23,380.6		89.09	0.00	1.2010.08.03 2.2010.12.22	"Чайна Жиансу Жианда Констракшн" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч 2015 оны 11 дүгээр сард улсын комисс хүлээн авсан. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 98% тай байна.

XIII.1.1.3	Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай замаас Өргөн сум хүртэлх 18.25 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	2007	2016	2,301.2	750.0	334.1	1,524.0		76.71	44.55	1.2013.04.01 2.2013.11.26	"Шинэ хөгжил зам" ХХК	2015 оны төсвөөс давсан гүйцэтгэл болох 334.1 сая төгрөгийг санхүүжүүлсэн. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 77 хувьтай байна.
XIII.1.1.4	Германы сэргээн босголт банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Нийслэл хотын хүнсний найдвартай байдлыг хангах орон нутгийн тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл"-ийн 78.8 км хатуу хучилттай авто зам /Гөв, Борнуур, Жаргалант, Партизан, Батсүмбэр/	2010	2016	14,772.1	2,294.0		5,856.1		72.01	0.00	1.2013.06.21 2.2013.12.09	"China realway first group"	Барилга угсралтын ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан. 2015 оны төсвөөс давсан 1,030.7 сая төгрөг Сангийн яамнаас эрх нээгдээгүй байна.
XIII.1.1.5	Кувейтийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Уньт-Тариалан чиглэлийн 88 км хатуу хучилттай авто зам /Булган/	2010	2016	20,526.2	200.0		20,450.6		99.63	0.00	1.2012.04.23 2.2013.10.25	"Эйч Кэ Би интернэшнл" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч, 2015.08.01-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
XIII.1.1.6	Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 103.3 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/	2012	2017	31,460.0	7,454.3	1,302.0	20,444.3		94.20	17.47	1.2012.07.03 2.2012.08.16	"Чайна Жиансу Жианда Констракшн" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч 2015 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр Улсын комисс хүлээн авсан.
XIII.1.1.7	Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн авто замыг хөгжүүлэх төсөл". Манхан-Ховдын 85.3 км, Өлгий-Хашаатын даваа 60 км /Ховд, Баян-Өлгий/	2010	2016	12,477.2	350.6	335.5	11,529.1		92.40	95.70	2. 2010.08.04	"Чайна Гэзоуба" групп	Барилга угсралтын ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIII.1.1.8	Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих "Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл" /Дорноговь/	2011	2017	16,335.0	3,000.0		2,083.10		57.65	0.00	1.2015.05.29 2.2015.09.11	"Багануур энерги" ХХК	Талбай дээр ажлын гүйцэтгэл 60%-тай байна. Гүйцэтгэлийн 2015 онд хийсэн ажлын 2083.1 сая төгрөгийг векселээр олгосон.
	Дотоодын хөрөнгөөр баригдах авто зам			125,653.5	8,162.9	514.0	123,038.1	400.0	99.2	6.3	-		
	<i>Шилжих</i>			<i>125,653.5</i>	<i>8,162.9</i>	<i>514.0</i>	<i>123,038.1</i>	<i>400.0</i>	<i>99.2</i>	<i>6.3</i>	-		
XIII.1.1.9	Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	2014	2016	1,957.7	566.7		1,335.0		74.79	0.00	1.2014.02.21 1.2014.04.04 2.2014.08.26	"Завхан АЗЗА" ТӨХК	Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэл газар дээрээ 75 %-тай байна.
XIII.1.1.10	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5 км /Ховд, Жаргалант сум/	2014	2016	2,900.0	725.0	514.0	2,262.5	400.0	94.24	70.89	1.2014.05.27 2.2014.09.09	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэл 71 %-тай байна.

XIII.1.1.11	Нисэх буудал чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дорнод, Хэрлэн/	2013	2016	1,950.0	32.0		1,950.0		100.00	0.00	2.2013.05.16	"Чандмань тал" ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. 3Г-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
XIII.1.1.12	Сайншанд-Хамрын хийд чиглэлийн 42 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	2011	2016	17,632.8	1,657.3		17,626.8		99.97	0.00	2.2012.02.27	Хангин хойд хошууны хинчан хотын барилга угсралт" ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. 3Г-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
XIII.1.1.13	Өлгий-Цагааннуур чиглэлийн 40 км хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий/	2009	2016	13,295.0	830.5		13,294.7		100.00	0.00	2.2009.08.31	"Алтайн зам" ХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. 3Г-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
XIII.1.1.14	Улиастай-Донойн хөндийн нисэх онгоцны буудал хүртэлх 29.5 км хатуу хучилттай авто зам /Завхан/	2011	2016	10,300.0	439.9		10,300.0		100.00	0.00	2.2012.04.21	Хотгор зам ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. 3Г-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
XIII.1.1.15	Налайх-Тэрэлж чиглэлийн 30.2 км авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар/	2012	2016	12,790.4	947.4		12,789.2		99.99	0.00	2.2012.07.23	Дафенг ХХК	Ажил дууссан. Улсын комисс хүлээн аваагүй байна.
XIII.1.1.16	Налайх-Аугийн хөтөл чиглэлийн 24.1 км замын шинэчлэл /Улаанбаатар/	2012	2016	8,280.0	501.4		8,280.0		100.00	0.00	2.2012.10.10	Замын битум ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. 3Г-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
XIII.1.1.17	Налайх /4 дүгээр зөрлөг/-Зуунмод чиглэлд 25 км хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар/	2012	2016	13,109.4	1,084.9		12,879.4		98.25	0.00	2.2012.07.18	"БНХАУ-ын Барилга, хот байгуулалтын 3 дугаар барилга" ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. 3Г-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
XIII.1.1.18	Мөрөн-Хатгалын 98.8 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Хатгал сум/	2008	2016	19,371.1	811.2		19,363.4		99.96	0.00	2.2008.10.06	Аржипитал ХХК, Ялгуусан ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. 3Г-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.

XIII.1.1.19	Дархан-Сүхбаатар чиглэлийн авто замаас Орхон сумын төв хүртэлх 8,23 км хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул/	2012	2016	2,586.4	194.4		2,586.3		100.00	0.00	2.2012.05.28	Очирням ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
XIII.1.1.20	Арвайхээр - Баянхонгор чиглэлийн 107 км хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл болох 1.3 км авто зам /Өвөрхангай/	2013	2016	474.5	77.9		466.1		98.23	0.00	2.2012.08.26	"Шинжиян бейшин роуд энд бридж консстракшн" ХХК	Улсын комисс хүлээн авсан. Үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
XIII.1.1.21	Хархорин, Хужирт сумын төвд тус бүр 1 км хатуу хучилттай авто зам барих /Өвөрхангай/	2011	2016	720.0	13.1		713.8		99.14	0.00		Саруул жим ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
XIII.1.1.22	Баянхонгор-Нарийнтээл чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто замын үлдэгдэл санхүүжилт	2013	2016	3,102.5	17.3		3,102.4		100.00	0.00	2.2008.04.11	Налайх АЗЗА ТӨХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
XIII.1.1.23	2 км авто зам /Булган, Булган, 1 дүгээр баг/	2012	2016	846.9	2.1		160.3		100.00	0.00		Булган АЗЗА ТӨХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
XIII.1.1.24	Авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2012	2016	1,584.9	74.2		1,481.5		93.48	0.00	2.2012.12.12	Мижид ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
XIII.1.1.25	Хорооллын доторх барилга, засвар, авто зам, хот тохижилт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2012	2016	700.0	0.8		395.0		99.10	0.00		Хангайн зам ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилт батлагдсан.
XIII.1.1.26	Баянбүрдийн тойргоос 32 тойрог хүртэлх 1.7 км авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2013	2016	2,490.7	83.5		2,490.7		100.00	0.00	1.2013.04.04 2.2013.06.12	Наранбулаг хан ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.

ХIII.1.1.27	Бэлхийн шинээр баригдсан 5 км авто замын үргэлжлэл болох 0.7 км авто замыг шинээр барих, нийт 5.7 км авто замын нийт уртад гэрэлтүүлэг хийх /Улаанбаатар/	2013	2016	1,701.2	12.7		1,701.2		1,701.2			100.00	0.00	2.2013.06.17	Үйлсийн зам ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
ХIII.1.1.28	Доржийн гудамж, Туул жин пангийн уулзвараас зүүн тийш - Цайз зах хүртэлх 2.8 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 22 дугаар хороо/	2012	2016	5,700.0	73.4		5,700.0		5,700.0			100.00	0.00	2.2012.12.19	Беринг ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
ХIII.1.1.29	39 дүгээр сургуулийн зүүн урд талын уулзвараас Хүчит шонхор зах-эцсийн буудал хүртэлх 1.6 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2013	2016	1,350.0	15.1		1,349.8		1,349.8			99.99	0.00	2.2013.07.25	Баткубик ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
ХIII.1.1.30	Бэлхийн 5 км авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2012	2016	2,810.0	2.1		2,810.0		2,810.0			100.00	0.00	2.2012.06.30	Үйлсийн зам ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
	Гүүр			25,828.7	3,072.3	1,130.9	20,994.6	1,049.0	1,049.0		98.3	36.8				
	<i>Шилжих</i>			<i>25,828.7</i>	<i>3,072.3</i>	<i>1,130.9</i>	<i>20,994.6</i>	<i>1,049.0</i>	<i>1,049.0</i>		<i>98.3</i>	<i>36.8</i>				
ХIII.1.1.31	Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Хөлөнбуйр сум/	2012	2016	5,089.5	1,290.8	1,130.9	3,880.1	1,049.0	3,880.1		96.86	87.61	1.2013.01.30 1.2013.04.09 2.2013.07.19	"ЗМЗ" ХХК	Гүүрийн барилгын ажил ажил дуусч, Улсын комисс хүлээн авсан.	
ХIII.1.1.32	Шивэрийн голын төмөр бетон гүүр /Увс, Ховд сум/	2014	2017	3,124.5	1,000.0							0.00	0.00	1.2016.01.08 2.2016.03.18	Эйч Кэ би интернэшнл холдинг ХХК	Гэрээ байгуулагдсан.
ХIII.1.1.33	Тамирын голын бетон гүүр /Архангай, Батцэнгэл сум/	2012	2016	3,885.5	205.6		3,816.5		3,816.5		98.22	0.00	1.2013.01.17 2.2013.04.12	Гангүүр ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.	
ХIII.1.1.34	Тээлийн голын 75 у/м төмөр <u>бетон</u> гүүр /Увс/	2011	2016	799.0	13.7		771.3		771.3		98.24	0.00		Эйч Кэ би интернэшнл холдинг ХХК	2012 онд Улсын комисс хүлээн авсан.	
ХIII.1.1.35	Нарийн голын 325 у/м төмөр бетон гүүр /Увс, Тэс/	2011	2016	5,380.2	64.3		5,286.1		5,286.1		98.80	0.00		Эйч Кэ би интернэшнл холдинг ХХК	2012 онд Улсын комисс хүлээн авсан.	

XIII.1.1.36	Орхон голын 235.2 у/м төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Хушаат/	2011	2016	3,750.0	254.5			3,484.5		98.72	0.00	2.2011.06.14	Эрин интернэшл ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
XIII.1.1.37	Тэсийн голын 240.26 у/м төмөр бетон гүүр /Завхан, Тэс/	2012	2016	3,800.0	243.4			3,756.1		99.13	0.00	2.2012.07.20	Эйч Кэ би интернэшл холдинг ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
XIII.1.2	II.Их засвар			108,110.8	16,431.2			4,641.4		42.2	13.3			
	Авто замын сүлжээ, гүүрний засвар, арчлалт, шинэчлэл /Нийслэл, орон нутаг/			108,110.8	16,431.2			4,641.4		42.2	13.3			
	Шилжих			45,360.8	681.2			2,464.2		65.7	-			
XIII.1.2.1	Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт, шинэчлэл /2014 оны үлдэгдэл/ улсын хэмжээнд/	2013	2016	41,641.2	219.8						0.00		Төрийн өмчит АЗЗА-нууд	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
XIII.1.2.2	Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт, шинэчлэл /2013 оны үлдэгдэл/ улсын хэмжээнд/	2014	2016	370.3	20.4					0.00	0.00		Төрийн өмчит АЗЗА-нууд	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
XIII.1.2.3	Аймгийн төвийн авто зам засвар /Дорнод, Хэрлэн/	2012	2016	1,220.0	112.3			1,218.2		99.85	0.00	2.2013.06.01	Дорнод авто зам ХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
XIII.1.2.4	Тамирын голын 240.3 у/м төмөр бетон гүүрийн их засвар /Архангай, Их тамир сум/	2013	2016	913.3	14.6					0.00	0.00	1.2013.01.17 2.2013.04.12	Гангүүр ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
XIII.1.2.5	Туул голын модон гүүрийн засвар /Төв, Алтанбулаг/	2013	2016	100.0	22.8			130.0		99.92	0.00		Ойл рөүд ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.

XIII.1.2.6	Ховд голын 186 у/м төмөр бетон гүүрийн их засвар /Баян-Өлгий/	2013	2016	1,116.0	291.3		1,116.0	100.00	0.00	2.2013.08.01	Тэнгэрлэг хийц ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. 3Г-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
	<i>Шинэ</i>			62,750.0	15,750.0		2,177.2		13.8			
XIII.1.2.7	Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /Улсын хэмжээнд/	2016	2017	55,000.0	8,000.0		2,177.2		27.22		АЗЗА ТӨХК, ХХК	Гэрээ байгуулсан засвар арчлалтын төрийн өмчийн 20, хувийн хэвшлийн 8, нийт 28 компанид урьдчилгаа санхүүжилт олгосон.
XIII.1.2.8	Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /Хэнтий/	2016	2016	7,500.0	7,500.0				0.00	1.2016.01.30		Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засварын зураг төсөл боловсруулах ажлыг эхний эзлүүнд хийхээр болж 98 сая төгрөгийг баталсан. 2016.01.30-ны өдөр нээлттэй тендер зарласан. 2016.02.29-ний өдөр нээлт хийсэн.Дэлгэрэнгүй жагсаалт үүсгэн санал авсан. Хураангуй жагсаалт үүсгэн 7 компанид саналын урилга хүргүүлээд байна.
XIII.1.2.9	Хүннүгийн гудамжны авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2016	2016	250.0	250.0				0.00			Зам, тээврийн Сайдын 2016.02.24-ний 42 дугаар тушаалаар Нийслэлийн авто замын газарт эрх шилжсэн.
XIII.1.4	IV.Техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл			646.2	51.8		-		100.0			
	<i>Шилжих</i>			646.2	51.8		-		100.0			
XIII.1.4.1	Шинээр баригдах зам, гүүрийн зураг төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах	2013	2016	420.0	31.6		420.0	100.00	0.00		ГБЭТ ХХК, Ай Си Ти сайн консалтинг ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. 3Г-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.

XIII.1.4.2	Их засвар, шинэчлэлийн ажлын зураг төсвийн үнийн үлдэгдэл санхүүжилт	2013	2016	226.2	20.2		226.2				100.00	0.00	ХЗТ авто зам ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
XIII.2	Тээвэр			37,244.8	16,656.2	-	18,569.1	-			89.2	-		
XIII.2.1	Иргэний нисэх			27,644.8	14,635.1	-	11,890.8	-			84.1	-		
XIII.2.1.1	I.Хөрөнгө оруулалт			14,144.8	1,135.1	-	11,890.8	-			84.1	-		
	Шилжих			14,144.8	1,135.1	-	11,890.8	-			84.1	-		
XIII.2.1.1.1	Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зураас, үерийн далан /Говь-Алтай/	2008	2016	7,385.3	492.1		6,379.2				86.38	0.00	"Заабар" ХХК	Гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэж байна.
XIII.2.1.1.2	Бүсийн нислэг хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа/	2011	2016	6,759.5	643.0		5,511.6				81.54	0.00	"Үүрэг трейд" ХХК	Гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэж байна.
XIII.2.1.3	III.Тоног төхөөрөмж			13,500.0	13,500.0		-				-	-		
	Шинэ			13,500.0	13,500.0		-				-	-		
XIII.2.1.3.1	АСЕМ-ын чуулга уулзалтын аюулгүй байдлыг хангах зориулалттай Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж	2016	2016	13,500.0	13,500.0		-				-	0.00		Зам тээврийн сайдын 2016 оны 10 дугаар тушаалаар ИНЕГ-т эрх шилжүүлсэн.
XIII.2.2	Авто тээвэр			9,600.0	2,021.1	-	6,678.3	-			100.0	-		
XIII.2.2.1	I.Хөрөнгө оруулалт			3,600.0	71.0	-	723.6	-			100.0	-		
	Шилжих			3,600.0	71.0	-	723.6	-			100.0	-		
XIII.2.2.1.1	Нийслэл хотоос орж, гарч байгаа автозамын тээврийн хангалтын цэгүүд дээр авто пүү суурилуулах	2012	2016	600.0	6.3		598.5				100.00	0.00	Ган хэмжүүр ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
XIII.2.2.1.2	Автовазал, тээврийн хэрэгслийн оношлогооны төвийн барилга байгууламж	2013	2016	3,000.0	64.7		125.1				100.00	0.00	Актас ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг векселээр олгосон.
XIII.2.2.3	III.Тоног төхөөрөмж			6,000.0	1,950.1	-	5,954.7	-			100.0	-		
	Шилжих			6,000.0	1,950.1	-	5,954.7	-			100.0	-		

XIII.2.2.3.1	Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хяналтын нэгдсэн системийн тоног төхөөрөмж	2012	2016	6,000.0	1,950.1	5,954.7	100.00	0.00	Контракс ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан. ЗГ-ын 2015 оны 282 дугаар тогтоолоор үлдэгдэл санхүүжилтийг вежсэлээр олгосон.
--------------	------------------------------------------------------------------------	------	------	---------	---------	---------	--------	------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Хянасан:

СБТХАГазрын Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга

Сайдын багцын ерөнхий нягтлан бодогч

Боловсруулсан:

СБТХАГазрын Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

СБТХАГазрын Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн мэргэжилтэн

Д.Занданбат

Ч.Ренчиндамба

Н.Баярсайхан

Б.Одонтуяа

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА

Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ

Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй Хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний 2016 оны 03 дугаар сарын мэдээ

Хугацаа: /2016.01.01-2016.03.31/

/сая төгрөгөөр/

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 онд санхүүжүүлсэн	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2016 он хүртэлх/	2016 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь	2016 оны санхүүжилтийн хувь	1. Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД			1,127,789.7	201,354.7	31,303.5	618,500.9	27,467.2	81.0	15.5			
	Авто зам, гүүр			1,127,789.7	201,354.7	31,303.5	618,500.9	27,467.2	81.0	15.5			
	I.Хөрөнгө оруулалт			1,127,789.7	201,354.7	31,303.5	618,500.9	27,467.2	81.0	15.5			
1	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам 27 км	2013	2016	14,310.0	423.8	-	13,886.1	-	97.0	-	1. 2013.06.14 2. 2014.04.10	"Хансуун зам" ХХК	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 98 хувьтай.
2	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам 143 км	2013	2016	80,122.9	14,704.8	11,274.3	37,003.5	-	85.8	76.7	1. 2010.07.05 2. 2013.07.30	Насны зам ХХК болон бусад компаниудын түншлэл	Барилга угсралтын ажил 86 хувьтай.
3	Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн авто зам 50 км	2013	2016	10,733.5	202.5	-	21,264.5	-	99.1	-	1. 2013 2. 2014.05.12	"Нэйшл девелопер" ХХК	Ажил бүрэн дууссан, 2015 онд Улсын комисс хүлээн авсан.
4	Тариалан-Мөрөн чиглэлийн авто зам 79 км	2013	2016	29,308.4	2,020.0	-	34,940.0	-	94.6	-	1. 2012.05.03 2. 2013.06.11	"Эйч Кей Би интернэшнл" ХХК	Ажил бүрэн дууссан, 2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 онд санхүүжүүлсэн	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2016 он хүртэлх/	2016 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь	2016 оны санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
5	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн авто зам 67 км	2013	2016	27,078.4	15,452.3	-			-	-	2. 2015.08.15	"Насны зам" ХХК	Өмнөх гүйцэтгэгч гэрээ цуцалсан. 2015.08.15-ны өдөр гэрээ "Насны зам" ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар ажлын гүйцэтгэл 56.6 хувьтай байна.
6	Улаангом-Наранбулаг чиглэлийн авто зам, барилга 90 км	2013	2016	29,279.0	4,414.2	-	44,980.1		90.9	-	1. 2012.09.05 2. 2013.06.11	"Шинжиан Шинфа" ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан.
7	Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто зам 104 км	2015	2016	36,301.6	952.5	-	47,263.4		96.1	-	1. 2012.07.20 2. 2013.06.11 3. 2014.08.21	"Монголын хурдны зам" ХХК	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 99 хувьтай.
8	Баянхонгор-Алтай чиглэлийн авто зам 128 км	2015	2016	27,200.0	952.8	-	53,449.0		98.3	-	2. 2013.06.14	"Шинжиан Шинфа" ХХК	2014 онд Улсын комиссын акт гарсан
9	Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам 169.5 км	2014	2016	34,637.5	1,213.4	-	66,578.3		96.1	-	2. 2013.06.15	"Шинжиан констракшн инженеринг" ХХК	2013 онд энхий хэсэг болох 76.2 км замыг, 2014 онд үлдсэн хэсэг болох 86.8 км замыг тус тус хэсэгчилж улсын комисс хүлээн авсан.
10	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.2 км, /Завхан, Улиастай сум/	2013	2016	3,640.0	3,640.0	-				-			ХААГ азарт төндөрийн үйл ажиллагаа явагдаж байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 онд санхүүжүүлсэн	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2016 он хүртэлх/	2016 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь	2016 оны санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
11	Хатуу хучилттай авто зам 1.79 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо, Хонхор тосгон/	2016	2016	1,911.2	1,911.2					-			ХААГазарт тендер зарласан, үнэлгээ хийгдэж байна.
13	Хорооллын доторх зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2016	2016	2,500.0	2,500.0					-			Төсөв хэтэрсэн тул тодотголд санал оруулах шаардлагатай болсон.
14	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам хяналтын зөвлөх үйлчилгээ/95.4	2013	2016	2,345.3	93.7	-	2,567.2	-	97.4	-	1. 2012.07.09 2. 2013.06.10	"Ар Си Эс Си" ХХК	Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан.
15	Тариалан-Мөрөн чиглэлийн авто замын хяналтын зөвлөх үйлчилгээ/79 км/	2013	2016	1,586.2	52.1		2,106.2		97.6		1. 2012.07.09 2. 2013.06.11	"Хязгааргүй хөдөлгөөн" ХХК	Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан.
16	Наранбулаг-Улаангом чиглэлийн авто замын хяналтын зөвлөх үйлчилгээ/90 км/	2013	2016	1,462.8	64.0		2,221.7		97.2		1. 2013.06.11	"Эн Би Си Си" ХХК	Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан.
17	Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун Урт чиглэлийн авто зам хяналтын зөвлөх үйлчилгээ /45.3 км/	2013	2016	1,124.8	31.7		1,093.1		97.2		1. 2013.08.20	"Ар Си Эс Си" ХХК	Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан.
18	Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам 20 км	2013	2016	10,000.0	216.7		9,783.3		97.8		1. 2013.09.12	"Шинжиан констракшн инженеринг" ХХК	2014 онд Улсын комисс хүлээн авсан.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 онд санхүүжүүлсэн	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2016 он хүртэлх/	2016 оны угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь	2016 оны санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
19	Дулааны цахилгаан станц 3-ын баруун хойд замаас Яармагийн гүүр хүртэл 1.5 км авто замын барилгын ажил	2014	2016	7,069.7	2,260.7	-	4,929.5	0	69.7	-	1. 2013.07.13 2. 2013.12.16, 2014.08.01, 2015.07.06	"Эрдэнэ зам" ХХК	Хучилтын ажил 1.15 км хийгдсэн. Ажлын гүйцэтгэл 72 хувьтай.
20	Ажилчны гудамжаас Дулааны цахилгаан станц 3 хүртэлх авто замын барилгын ажил	2014	2016	5,406.2	2,031.3	-	3,386.0	133.2	65.1	-	1. 2014.07.30 2. 2014.11.12	"Тэргүүн саруул" ХХК, "Бэринг" ХХК-мудын түншлэл	Хучилтын ажил 0.375 км хийгдсэн. Төмөр бетон гүүрийн ажил 94 хувь хийгдсэн. Ажлын гүйцэтгэл 66 хувьтай.
22	Амарсанаагийн гудамж, Бөмбөгөрийн уулзвар, Баянзурх дүүрэг, Зүүн 4 замын уулзварын өргөтгөл, шинэлчлэлтийн ажлын зураг төсөл	2014	2016	33.4	33.4	-	24.8	-	74.3	-	1. 2013.04.10 2. 2013.05.24	"Тарванченб үүлэн" ХХК	Зүүн 4 замын уулзварын зураг төслийн магадлал хийгдсэн. Бөмбөгөрийн уулзварын зураг цуцлагдсан.
23	Монел, Урбанек худалдааны төвийн баруун урд, Хатанбаатар Магсаржавын гудамж, "Тоса" худалдааны төвийн арын, Нарны зам, 5 дугаар хороо, Загийн 24 дугаар байрын зүүн урд уулзварын зураг төсөл	2014	2016	110.5	39.0	-	98.4	-	89.0	-	1. 2014.01.10 2. 2014.03.27	"Танил санаа" ХХК	Ажлын гүйцэтгэлийн 100 хувьтай. Магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарсан.
24	Увс аймгийн төвийн авто замын барилгын ажил	2014	2017	27,400.5	4,807.8	-	7,452.9	1,173.4	85.4	-	1. 2014.07.30 2. 2015.08.31	"Шинжлан Шинфа" ХХК	Улсын комисс хүлээн авсан. Ажлын гүйцэтгэл 74 хувьтай байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 онд санхүүжүүлсэн	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2016 он хүртэлх/	2016 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь	2016 оны санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерг шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
25	Гудамж төслийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	2013	2016	13,879.9	1,700.0	-	8,370.0	-	60.3	-	1. 2013.04.10 2. 2013.06.17, 2015.11.16	"Гудамж" төсө.1	2015.12.31-нд гэрээт ажлын хугацаа дууссан бөгөөд 2015 оны төсөвт тусгагдсан зөвлөхийн ажлын төлбөр болох 1,044.5 мянга ам долларын санхүүжилт хүлээгдэж байна.
26	Гудамж төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн үйл ажиллагааны зардал	2013	2016	7,991.1	1,868.4	353.6	4,881.4	353.6	65.5	18.9		"Гудамж" төсөл	Гудамж төслийн үйл ажиллагааны зардлыг олгосон.
55	Хужирт-Төвхөн Хийд-Улаанцутгалан чиглэлийн авто зам барилга 90,1 км	2013	2016	3,184.1	118.1				-	-			Гэрээ цуцлагдсан.
56	Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто зам барилга 100 км	2013	2016	23,276.4	876.5	-	41,623.4		97.9	-	1. 2010.07.07	"Шинжиан констракшн инженеринг" ХХК	2013 онд Улсын комисс хүлээн авсан.
57	Замын Үүдийн хилийн боомтын 11 км зам 48000 м2 талбайн өргөтгөл	2013	2016	2,113.0	1,904.8					-			Тендер зарлагдаагүй.
58	Сэлэнгэ мөрний Сацын булангийн төмөрбетон гүүр	2014	2016	4,104.2	159.6	90.7	5,862.2	68.8	101.2	56.8	1. 2014.08.28	"Эрдэнэт суврага" ХХК	Улсын комисс 2015 онд хүлээн авсан.
59	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто замын барилга 50 км	2013	2016	6,789.6	757.8		6,660.0		98.1	-	1. 2014.08.28	"Чайна Гео инженеринг" ХХК	Барилгын ажил бүрэн дууссан. Улсын комиссоос зарим үүрэг даалгаврыг өгсөн.
60	Улаанбаатар-Баянчандмань чиглэлийн авто замын засварын ажил	2013	2016	2,305.0	208.1	208.1	2,096.8		91.0	100.0	2. 2014.10.14	"Баянчандмань АЗЗА" ТӨХК	Барилгын ажил эхэлсэн. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 91 хувьтай явагдаж байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 онд санхүүжүүлсэн	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2016 он хүртэлх/	2016 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь	2016 оны санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
61	Орон нутаг-Багануур-Улаанбаатар-Зуунмод а0201 чиглэлийн авто зам "Баянчандмань АЗЗА" ТӨХК	2013	2016	7,559.0	50.9	50.9	449.2	63.4	99.8	100.0	1. 2013.07.10	"Ростов" ХХК	Барилга угсралтын ажилд гэрээний дагуу хяналт тавин ажилласан.
62	Орон нутаг-Багануур-Улаанбаатар-Дархан а0401-Дархан чиглэлийн авто зам "Баянчандмань АЗЗА" ТӨХК	2013	2016	5,100.0	499.8		4,600.2	55.0			2. 2014.10.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Барилгын ажил эхэлсэн.Барилгын ажлын гүйцэтгэл 90.2 хувьтай явагдаж байна.
63	Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто зам барилга 127.1 км	2014	2016	34,899.9	13,147.3	7,045.00	54,484.60	-	86.6	53.6	1. 2012.05.16 2. 2013.05.10	Хурдны зам ХХК	Ажлын гүйцэтгэл 87 хувьтай байна.
64	Яармагийн гүүр – Нисэхийн товчоо, Сонстолонгийн уулзвараас Яармагийн товчоо хүртэлх 13.7 км авто замын барилгын ажил	2013	2016	12,341.0	4,031.5		28,279.30		100.0	-	2.2012.05.24	Эйч кэ би интернэшл холдинг ХХК	Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн. 2015 онд Улсын комисс хүлээн авсан.
65	Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Нисэхийн товчооноос – Био комбинат-Шувуун фабрик чиглэлийн 22.5 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил	2013	2016	13,489.7	4,568.7		30,489.7		100.0	-	2.2012.10.24	Тотал инж ХХК	Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн. 2015 онд Улсын комисс хүлээн авсан.
67	Аймаг, дүүргийн доторх гудамж, зам, талбайн тохижилт, шинэчлэл /Улаанбаатар, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Ховд/	2015	2016	5,450.0	3,126.6	1,192.90	4,811.60	-	94.6	38.2			

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 онд санхүүжүүлсэн	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2016 он хүртэлх/	2016 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн эдийн хувь	2016 оны санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
67.1	Дүүргийн доторх гудамж, зам, талбайн тохижилт, шинэчлэл /Улаанбаатар/	2015	2016	170.0	156.6		161.11		97.7	-	2.2015.09.10	Туурайн жим ХХК	2015 онд ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан
		2015	2016	985.4	568.9	83.6	965.8		98.0	14.7			
67.2	Завхан аймгийн Улиастай сумын Цэнгэлдэх хүрээлэнгээс төв авто зам хүртэлх 400 метр хатуу хучилттай зам барих, Улиастай сумын 3 багт 4 ширхэг ус зайлуулах хоолой барих /Жаргалант, Товцог, Өлзийтбаг/	2015	2016	470.6	328.0	23.30	464.36		98.7	7.1	1.2015.05.11 2.2015.07.20	Тэнгэр уул ХХК	2015 онд ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан
		2015	2016	345.7	118.6		339.99		98.4	-		1.2015.05.11 2.2015.07.22	Тэсийн бүрд ХХК
	Завхан аймгийн Улиастай хотын авто зам дагуух авто зогсоолууд байгуулах ажил, Улиастай сумын дэвшил сургуулийн өмнөх авто зогсоолд хурд сааруулагч хийх, товцог багийн 800 м авто замд хашлага хийх ажил	2015	2016	169.2	122.3	60.30	161.42		95.4	49.3	1.2015.05.11 2.2015.07.22	Өлзий хутгийн наран ХХК	2015 онд ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан
		2015	2016	3,182.9	1,808.7	1,049.3	3,139.0		98.6	58.0			

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 онд санхүүжүүлсэн	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2016 он хүртэлх/	2016 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь	2016 оны санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
67.3	Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын Хобби худалдааны төвийн уулзвараас 48 айлын орон сууцны гэрлэн дохиотой уулзвер дуустал 0.543 км хатуу хучилттай авто зам барих ажил	2015	2016	764.0	300.0	99.00	763.95		100.0	33.0	1. 2015.04.08 2. 2015.07.08	Баткубик ХХК	2015 онд ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан
		2015	2016	819.0	465.4	450.30	803.97		98.2	96.8	1. 2015.04.08 2. 2015.07.08	Эвт-Уул ХХК	2015 онд ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан
		2015	2016	1,600.0	1,043.3	500.00	1,571.10		98.2	47.9	1. 2015.04.08 2. 2015.07.08	Их Богд Зам ХХК, Өндөрсант хайрхан ХХК түншлэл	2015 онд ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан
67.4	Аймгийн төв доторх гудамж, зам, талбайн тохижилт, шинэчлэл /Хэнтий/	2015	2016	485.3	278.2		407.42		84.0	-	1. 2015.06.02 2. 2015.07.28	Саруул Харгуй ХХК	Барилга угсралтын ажил 100 хувьтай.
67.5	Аймгийн төв доторх гудамж, зам, талбайн тохижилт, шинэчлэл /Ховд/	2015	2016	471.7	314.2	60.0	260.1	90.8	74.4	19.1			
		2015	2016	124.4	124.4		90.79		73.0	-	1. 2015.08.28 2. 2015.12.08	Ховд-шинэ-асар" ХХК	Барилгын ажил дууссан.
		2015	2016	108.8	60.0	60.00	90.99		83.6	100.0	1. 2015.08.28 2. 2015.10.23	"Инжид төр" ХХК	Барилгын ажил дууссан.
	Жаргалант сумын Цамбагараа уулзварын замын уулзварын ажил	2015	2016	238.5	129.8		169.08		70.9	-	1. 2015.08.28 2. 2015.10.23	"Женалхап" ХХК	Барилгын ажил 71.0 хувьтай байна

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 онд санхүүжүүлсэн	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2016 он хүртэлх/	2016 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн эхийн хувь	2016 оны санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
73	Явган хүний 10 ширхэг гүүр, авто тээврийн гүүр 1 ширхэг зураг төсөл, барилгын ажил Улаанбаатар.	2015	2016	1,200.0	166.9		1,177.90	18.6	99.9	-	1. 2015.05.27 2. 2015.07.31	"Гангүүр" ХХК	2015 онд барилгын ажил дууч Улсын комисс хүлээн авсан.
74	Хотын зам, тохижилт, ногоон байгууламж /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2014	2016	2,000.0	855.4	351.80	589.80		100.0	41.1	1.2015.04.09 2.2015.07.08	"Өвөрхангай" АЗЗА ТӨХК	2015 онд барилгын ажил дууч Улсын комисс хүлээн авсан.
80	Аймгийн төвийн автозамын дуусгалт, 5.87 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2013	2016	1,581.7	713.3	522.40	799.50		82.3	73.2	1. 2015.05.27 2. 2015.07.31	"Жавхлан харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил 86.5 хувьтай.
81	Аймгийн төвийн автозамын үлдэгдэл санхүүжилт 5.08 км /Орхон, Баян-Өндөр сум Дэнж баг/	2013	2016	1,895.8	636.0	36.90	296.70		27.0	5.8	1.2015.06.30 2. 2015.08.25	"Сэлэнгэ есөн эрдэнэ" ХХК	Барилга угсралтын ажил 27 хувьтай явагдаж байна.
83	Мянгадын гүүрээс Сархайран чиглэлд барих 20 км хатуу хучилттай авто замын ажил /Ховд/	2012	2016	8,388.7	3,695.2		8,241.77		98.2	-	2.2013.08.05	"Түм дэлгэрэх" ХХК	2015 онд барилгын ажил дууч Улсын комисс хүлээн авсан.
84	Сумын төвийн гэрэлтүүлэг, авто зам, тохижилт /Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн, Мянгад, Манхан,	2015	2016	2,470.0	653.4	653.40	1,788.20		72.5	100.0	1. 2015.05.27 2. 2015.07.30	Мотоблок ХХК	Барилга угсралтын ажил 72.5 хувьтай явагдаж байна.
85	Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Хэнтий, Баянмөнх сум/	2011	2016	3,800.0	736.3		3,067.0		80.7	-	1.2013.05.07 2.2013.07.10	"Замч ирээдүй" ХХК	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 84.5 хувьтай байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 онд санхүүжүүлсэн	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2016 он хүртэлх/	2016 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь	2016 оны санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
86	Орбитын уулзвараас Толгойтын эцэс Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж хүртэлх авто замын өргөтгөл шинэчлэл 3.6 км	2015	2017	14,961.5	3,486.4								Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 129 дүгээр тушаалаар Нийслэлд эрхийг шилжүүлсэн. 2015 онд төндөр 3 удаа зарласан боловч шаардлага хангасан материал ирээгүй тул энэ онд дахин төндөр зарласан байна.
109	Элсэн тасархай-Хархорины Орхоны гүүр чиглэлийн 77 км хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Өвөрхангай/	2012	2016	26,965.1	5,117.9		23,603.1		87.5	-	2.2012.05.28	"Хурдны зам" ХХК	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 87.5 хувьтай явагдаж байна.
110	Төв замаас Говдог хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/	2016	2016	1,300.0	1,300.0						1.2016.02.05		Төндөр зарласан. Үнэлгээ хийгдэж байна.
111	Дарь Эх цогцолборын авто замын ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21-р хороо/	2016	2017	650.0	200.0								Хуулийн нэр төслийн нэрээс зөрүүтэй байгаа тул төндөр зарлах хугацааг хойшуулаад байна.
112	ФМ-104.5 радиогийн хажуугийн 250 м замыг асфальтан зам болгох, сансарын колонкийн арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016	2016	500.0	500.0						1.2016.02.05		Төндөр зарласан. Үнэлгээ хийгдэж байна.
113	Ханх-Мондын чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Ханх сум/	2012	2016	14,340.4	7,000.0		6,756.9		47.1	-	1.2013.01.30 2.2013.04.19	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50.2 хувьтай байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 онд санхүүжүүлсэн	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2016 он хүртэлх/	2016 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт ирүүлсэн н гүйцэтгэлийн хувь	2016 оны санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
114	Мөрөн сумын дунд тойргийн 9.8 км хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2012	2016	8,300.0	6,791.0	1,064.5	2,573.5		32.4	15.7	1.2015.05.27 2.2015.07.31	"Хотгор зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил 32 хувьтай явагдаж байна.
115	Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан монголын талын гүйцэтгэх төсөл, арга хэмжээ Засгийн газрын 2015 оны 313, 328 тоот тогтоолын хүрээнд хийгдэх авто зам, гудамж төсөл /Төв, Хөшигийн хөндий/	2012	2016	122,874.2	36,975.1		9,168.8	2,720.7	68.3	-			
115.1	Монгол Улсын төсвөөс санхүүжих нэмэлт санхүүжилт /МОН-Р8 зээлийн гэрээ/	2013	2016	49,895.4	-		-						
115.2	Улаанбаатар хотод Олон улсын шинэ нисэх буудал барих төслийн хүрээнд Монголын талын 2015 онд	2015	2016	14,608.8	8,003.3	-	6,518.8	1,467.7	188.7	-			

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 онд санхүүжүүлсэн	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2016 он хүртэлх/	2016 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь	2016 оны санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
115.2.1	Өндөр довын жуулчны бааз чиглэлийн авто замын засвар, шинэчлэлт, Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудлыг Өндөр довын жуулчны бааз чиглэлийн авто замтай холбох хатуу хучилттай авто зам, Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто замыг Өндөр довын жуулчны баазын авто замтай холбох хатуу хучилттай авто зам			11,979.8	6,662.5		5,320.6	667.7	50.0	-	2.2015.8.25	Ялгуусан ХХК	Застийн газрын 2015 оны 313 тогтоолоор хэрэгжүүлэх Өндөрдөв Зуунмод чиглэлийн ажлын гүйцэтгэл 50 % байна.
115.2.2	Өндөр довын жуулчны бааз чиглэлийн авто замын засвар, шинэчлэлт, Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудлыг Өндөр довын жуулчны бааз чиглэлийн авто замтай холбох хатуу хучилттай авто зам, Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто замыг Өндөр довын жуулчны баазын авто замтай холбох хатуу хучилттай авто замын хяналт			1,029.0	540.8		398.2		38.7	-	2.2015.8.25	Эм Ай Эл ХХК	Гэрээ байгуулагдсан. 398.2 сая төгрөгийн гүйцэтгэл ирүүлсэн.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 онд санхүүжүүлсэн	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2016 он хүртэлх/	2016 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт ирүүлсэн н гүйцэтгэл элийн хувь	2016 оны санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
115.2.3	Өндөр довын жуулчны бааз чиглэлийн авто замын засвар, шинэчлэлт, Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудлыг Өндөр довын жуулчны бааз чиглэлийн авто замтай холбох хатуу хучилттай авто зам, Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто замыг Өндөр довын жуулчны баазын авто замтай холбох хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл			1,600.0	800.0		800.0	800.0	100.0	-	2.2015.09.20	Шинэ нисэх буудлын хурдны зам ХХК	Техник эдийн засгийн үндэслэл бүрэн хийгдэж дуусч хүлээн авсан.
115.3	Улаанбаатар хотод Олон улсын шинэ нисэх буудал барих төслийн навигацийн үйлчилгээний бэлтгэл ажлыг хангах тоног төхөөрөмж	2016	2016	1,181.8	1,181.8								Зам, тээврийн сайдын 2016 оны 32 дугаар тушаалаар ИНЕГ-г эрх шилжүүлсэн. Төндөрийн үйл ажиллагаа явагдаж байна.
115.4	Олон улсын шинэ нисэх буудлын навигацийн тоног төхөөрөмж болон шинээр зохиогдох нислэгийн журмыг шалгалтын нислэгээр баталгаажуулалт, гэрчилгээжүүлэлт	2016	2016	1,000.0	1,000.0								Зам, тээврийн сайдын 2016 оны 32 дугаар тушаалаар ИНЕГ-г эрх шилжүүлсэн. Төндөрийн үйл ажиллагаа явагдаж байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 онд санхүүжүүлсэн	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2016 он хүртэлх/	2016 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт ирүүлсэн н гүйцэтгэлийн хувь	2016 оны санхүүжилтийн хувь	1. Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
115.5	Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуулийн 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан "Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 2016 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ барилга байгууламжийн жагсаалт"-ын 115 дүгээр жагсаалтын хүрээнд хэрэгжүүлэх авто замын барилгын ажил /Засгийн газрын 2015 оны 328 дугаар тогтоол/	2015	2016	10,191.8	6,867.3								Санхүүжилтийг шийвэрлэх тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл бэлтгэж ЗГХЭГ-аас хургуулсан.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 онд санхүүжүүлсэн	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2016 он хүртэлх/	2016 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь	2016 оны санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
115.6	Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуулийн 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан "Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 2016 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ барилга байгууламжийн жагсаалт"-ын 115 дүгээр жагсаалтын хүрээнд хэрэгжүүлэх авто замын барилгын ажил /Засгийн газрын 2015 оны 328 дугаар тогтоол/	2015	2016	5,300.0	5,300.0			1,253.0		-			Санхүүжилтийг шийвэрлэх тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл бэлтгэж байна.
115.7	Үерийн хамгаалалтын далангийн барилга	2012	2015	2,800.0	149.4		2,650.0		94.6	-	2.2012.04.04	"Боорчи" ХХК	Барилгын ажил дууссан.
115.8	Ачаа, шуудан, тээврийн үйлчилгээний барилга	2013	2016	5,669.1	5,669.1					-			Худалдан авах ажиллагааны газраас Ви Эйч Энд Би ХХК, Есүй ордон ХХК- уудын түншлэлтэй гэрээ байгуулах эрх олгохоор шийдвэрлэсэн. Гэрээ байгуулах хэлцэл хийгдэж байна.
115.9	Захиргааны барилга	2013	2016	2,982.3	2,982.3					-			
115.10	Нисэх буудлын үйлчилгээний барилга	2013	2016	5,821.9	5,821.9					-			
115.11	Хучилтын барилгын ажил	2013	2016	2,308.8	-					-			
115.12	Дамжих хүрээний барилга	2016	2016	250.4	-					-			
115.13	Хамгаалалтын байр	2016	2016	258.7	-					-			
115.14	Харуулын байр	2016	2016	15.9	-					-			

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 онд санхүүжүүлсэн	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2016 он хүртэлх/	2016 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь	2016 оны санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
115.15	Автомашинны телбөр хураах цэг	2016	2016	73.3	-	-				-			
115.16	Ачаа шуудан тээврийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмж	2016	2016	952.2	-	-				-			
115.17	Нисэх буудлын засварын тоног төхөөрөмж	2016	2016	5,215.8	-	-				-			
115.18	Ландшафт /нисэх буудлын гадна тохижилт	2016	2016	4,570.0	-	-				-			
115.19	Зүлэжүүлэх	2016	2016	4,660.3	-	-				-			
115.20	Цахилгаан дамжуулах дэд өртөө	2016	2016	525.0	-	-				-			
115.21	Хэт богино долгионы холбоо	2016	2016	450.0	-	-				-			
115.22	Хэт богино долгионы холбооны дэд бүтэц	2016	2016	391.4	-	-				-			
115.23	Хэт богино долгионы холбооны байгууламж	2015	2015	392.9	-	-				-			
115.24	Хэт богино долгионы радио	2016	2016	930.0	-	-				-			
115.25	Навигацийн тоног төхөөрөмж	2016	2016	2,428.4	-	-				-			
116	Гүүр, 4 ширхэг /Сэлэнгэ мөрний төмөр бетон 437.02 у/м гүүр, зураг, төсөл Сэлэнгэ мөрний дөрөө хангинахын хөвдөг гүүр, Дэлгэрмөрөн голын хөвдөг гүүр, Бирваазын шинэчлэл, Ерөө голын төмөр бетон гүүр/ /Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх, Их-Ерөө голын 272.7 у/м төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	2013	2016	19,242.0	9,798.0	930.5	5,397.4	862.4	33.8	9.5			
116.1				4,902.0	5,393.7		2,104.3		46.5	-	1.2015.05.19 2.2015.07.31	Гангүүр ХХК, ЗЭБ ХХК-ын түншлэл	Барилга угсралтын ажил 46 хувьтай явагдаж байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 онд санхүүжүүлсэн	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2016 он хүртэлх/	2016 оны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Нийт ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хувь	2016 оны санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
116.2	Сэлэнгэ мөрний 422.5 ум төмөр бетон гүүр /Булган, Сэлэнгэ сум/			11,221.9	2,586.9	930.5	2,330.6		20.8	36.0	1.2015.05.19 2.2015.07.31	Хотгор зам ХХК	Барилга угсралтын ажил 20.8 хувьтай явагдаж байна.
116.3	Сэлэнгэ мөрний Дөрвө хангинахын хөвдөг гүүр, Дэлгэрмөрөн голын хөвдөг гүүр, Бирваазын шинэчлэл /Хөвсгөл, Их-			3,118.1	1,817.4		962.5		34.6	-	1.2015.06.18 2.2015.08.20	Залан мөнх ХХК	Барилга угсралтын ажил 35 хувьтай явагдаж байна
117	Аймгийн төвөөс хилийн боомтууд чиглэлийн хатуу хучилттай авто замуудын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах /Дорнод, Хэрлэн сум, Баянхошуу боомт, Хавиргын боомт, Ульхан боомт/	2015	2016	1,700.0	1,500.0	235.1	235.2	862.4	64.6	15.7	1.2015.07.21 2.2015.10.02	Эм Си Пи Си жи ар ХХК	ТЭЗҮ боловсруулж дууссан. Нарийвчласан зураг төсөв боловсруулах ажлын дунд шатны тайлан ирүүлсэн.

Хянасан:

СБТХАГ-аарын Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга

Сайдын багцын ерөнхий нягтлан бодогч

Боловсруулсан:

СБТХАГ-аарын Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

СБТХАГ-аарын Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн мэргэжилтэн

Д.Занданбат

Ч.Ренчиндамба

Н.Баярсайхан

Б.Одонтуяа