



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЕРӨНХИЙ АУДИТОР**

210646 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Бага тойруу, Засгийн газрын IV байр
Утас: 26-04-37, Факс: 32-32-66

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА
З.ЭНХБОЛД ТАНАА

2014.02.28 № 284
танай _____-ны № _____-т

Тайлан хүргүүлэх тухай

Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай УИХ-ын 2013 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 63 дугаар тогтоолоор өгөгдсөн үүргийн дагуу Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуульд "0.0" дүнтэй тусгагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөг нэмэгдсэн, гүйцэтгэл удааширсан шалтгааныг тогтоох, гүйцэтгэл, хэрэгжилтийн явц байдалд хийсэн дүн шинжилгээний аудитын тайланг хүргүүлж байна.

Танилцаж, холбогдох арга хэмжээ авна уу.

Хүндэтгэсэн,

МОНГОЛ УЛСЫН
ЕРӨНХИЙ АУДИТОР



А.ЗАНГАД

070097



МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР

Улсын Их Хурлын 2013 оны 63 дугаар тогтоолын дагуу
гүйцэтгэсэн ажлын тайлан

**МОНГОЛ УЛСЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД “0.0”
ДҮНТЭЙ ТУСГАГДСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА
ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ НЭМЭГДСЭН, ГҮЙЦЭТГЭЛ
УДААШИРСАН ШАЛТГААНЫГ ТОГТООХ, ГҮЙЦЭТГЭЛ,
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ БАЙДАЛД ХИЙСЭН
ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ**

АГУУЛГА

Тайлан бэлтгэсэн:			
	Товчилсон үгийн тайлбар		3
Үндэсний аудитын газар	Дүн шинжилгээний аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, арга зүй		4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Гүйцэтгэлийн аудитын газар ▪ Нийцлийн аудитын газар ▪ Аймаг, нийслэлийн аудитын газар 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Үндсэн мэдээлэл ▪ Зураг, төсөв, техникийн нөхцөл, газрын зөвшөөрөлгүй төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна..... ▪ Худалдан авах ажиллагааг хууль журмын дагуу зохион байгуулж чадахгүй байна..... ▪ Захиалагч гэрээний хэрэгжилт, барилга угсралтын ажилд хяналт тавьж чадахгүй байна..... ▪ Гүйцэтгэгчийн санхүүгийн болон хүний нөөц, ажлын хариуцлага хангалтгүй байна..... ▪ Барилга байгууламжийн байршил, хийц, талбайн хэмжээнээс шалтгаалан төсөвт өртөг харилцан адилгүй байна ▪ Барилга угсралтын ажлын бодит гүйцэтгэл санхүүжилтээс зөрүүтэй байна..... ▪ Барилгын төсөв зохиох норм, норматив, барилгын үнэ бүрдэлтийн журмыг 2012 онд өөрчилж шинэчилсэн нь барилгын төсөвт өртгийг нэмэгдүүлсэн байна..... 		5 6 10 11 12 13 14 15
2014 оны 2 дугаар сар			
Уг тайланг УАГ-ын Веб сайт-аас үзнэ үү.			
www.mnao.mn			
Аудитын тайлан, дүгнэлттэй холбоотой асуудлаар нэмж тодруулах, асууж лавлах зүйл байвал 263806, 261675 дугаарын утас, 323266 дугаарын факсаар харилцана уу			
ХАЯГ:	Дүгнэлт санал		19
Үндэсний аудитын газар Засгийн газрын IV байр, Бага тойруу-6, Улаанбаатар-46 Монгол Улс	Нэг. Дүн шинжилгээнд хамрагдсан төсөл, арга хэмжээг цаашид хэрэгжүүлэх талаар		19
	Хоёр. Гүйцэтгэл удааширсан, төсөвт өртөг нэмэгдсэн шалтгаан, цаашид авах арга хэмжээний талаар		20
	ХАВСРАЛТУУД:		22

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР

УИХ	Улсын Их Хурал
БШУС	Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд
БХБС	Барилга, хот байгуулалтын сайд
БХС	Батлан хамгаалахын сайд
БОНХС	Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд
БУА	Барилга угсралтын ажил
БЗА	Барилга захиалагчийн алба
БЗД	Баянзүрх дүүрэг
ЕБС	Ерөнхий боловсролын сургууль
ЗТБХБС	Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд
ЗТС	Зам, тээврийн сайд
ЗДТГ	Засаг даргын Тамгын газар
МХГ	Мэргэжлийн хяналтын газар
ХЗС	Хууль зүйн сайд
СЯ	Сангийн яам
ССАЖС	Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайд
СХД	Сонгинохайрхан дүүрэг
ТЕЗ	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч
ТЭЗҮ	Техник, эдийн засгийн үндэслэл
ТБОНӨХБАҮХАТХ	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
ТНЖБТХ	Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай хууль
ҮХААС	Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд
ҮАГ	Үндэсний аудитын газар
СБД	Сүхбаатар дүүрэг
ХС	Хөдөлмөрийн сайд
ХАХНХС	Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
ЭЗХС	Эдийн засгийн хөгжлийн сайд
ЭМС	Эрүүл мэндийн сайд
ЧД	Чингэлтэй дүүрэг
ШС	Шадар сайд
ШУТИС	Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АУДИТЫН ЗОРИЛТ, ХАМАРСАН ХҮРЭЭ, АРГА ЗҮЙ

1. Дүн шинжилгээ хийсэн үндэслэл

“Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай” УИХ-ын 2013 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 63 дугаар тогтоолоор өгөгдсөн үүрэг, Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон ҮАГ-ын бүрэн эрхийн хүрээнд энэхүү дүн шинжилгээний ажлыг хийлээ.

2. Дүн шинжилгээний ажлын зорилт

Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуульд “0.0” дүнтэй тусгагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөг нэмэгдсэн, гүйцэтгэл удааширсан шалтгаан нөхцлийг нарийвчлан тогтоох, гүйцэтгэл, хэрэгжилтийн явц байдалд дүн шинжилгээ хийх, цаашид авах арга хэмжээний талаар дүгнэлт гаргаж УИХ-д танилцуулахад дүн шинжилгээний ажлын зорилт чиглэгдэв.

Дүн шинжилгээний ажлыг дараах дэд зорилтын хүрээнд гүйцэтгэлээ.Үүнд:

- Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуульд “0.0” дүнтэй тусгагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөг нэмэгдсэн шалтгааныг нарийвчлан судалж тогтоох.
- Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуульд “0.0” дүнтэй тусгагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл удааширсан шалтгааныг нарийвчлан судалж тогтоох.

3. Хамарсан хүрээ

Энэ аудитад СЯ, ХЗЯ, БХБЯ, БХЯ, БШУЯ, ЗТЯ, ССАЖЯ, ҮХААЯ, ХАХНХЯ, ЭМЯ зэрэг яам, зарим агентлаг, газар, төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгч байгууллагууд хамрагдлаа. 21 аймаг, нийслэл, 9 дүүрэг, 130 сумын нутаг дэвсгэрт баригдаж буй барилга байгууламж, зам гүүр, тоног төхөөрөмж, их засварын 272 төсөл, арга хэмжээг шалгаж, бодит гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийлээ.

4. Арга зүй

Дүн шинжилгээнд Төрийн хяналт шалгалтын стандарт, гүйцэтгэлийн аудитын арга зүйг ашиглахын зэрэгцээ захиалагч байгууллагуудын улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлтийн баримт материалд судалгаа хийн хариуцсан албан тушаалтантай ярилцлага хийж, асуулга лавлагаа, тодруулга авч, гүйцэтгэгч байгууллагын тайлан, ажлын гүйцэтгэлийн баримт материалд тулгуурлан баталгаажуулалт хийж, үнэлэлт дүгнэлт өглөө.

Аудитад мэргэжлийн шинжээчээр ШУТИС-ийн доктор, зөвлөх инженер Я.Дүйнхэржав, доктор, зөвлөх инженер З.Биндэрьяа, барилгын мэргэшсэн төсөвчид, инженер техникийн ажилтнуудыг оролцуулав.

Аудитын дүн, дүгнэлтэд дэмжлэг болох нотлох зүйлс, барилга байгууламжийн гүйцэтгэл, төсөвт өртгийг хянасан дүгнэлт, объект тус бүрийн хувийн хэрэг, хавсралт судалгааг цахим болон биетээр хэлбэрээр ажлын баримт материалд хавсаргав.

Үндсэн мэдээлэл

1.1 Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтад “0.0” дүнтэй тусгагдсан хөрөнгө оруулалтын 243 төсөл, арга хэмжээг хариуцсан төсвийн ерөнхийлөн захирагчдаар авч үзвэл дараах байдалтай байна.

№	ТЕЗ	Төсөл, арга хэмжээний тоо	Дэд арга хэмжээний тоо	Төсөл, арга хэмжээний тоонд эзлэх хувь	Нийт төсөвт өртөг	Хүснэгт №1
						Төсөвт өртөгт эзлэх хувь
1	БШУС	126	7	48.9	156 092.1	20.5
2	ССАЖС	39	-	14.3	79 953.5	10.5
3	БХБС	24	20	16.2	123 936.4	16.2
4	ЗТС	18	-	6.6	265 849.5	34.8
5	ЭМС	10	-	3.7	54 125.0	7.1
6	ХЗС	5	-	1.8	43 402.0	5.7
7	ҮХААС	4	-	1.5	3 500.0	0.5
8	ХС	4	-	1.5	2 523.3	0.3
9	СС	4	2	2.2	12 950.0	1.7
10	ШС	4	-	1.5	4 238.0	0.6
11	ХАХНХС	3	-	1.1	4 691.0	0.6
12	БХС	1	-	0.4	1 750.0	0.2
13	БОНХС	1	-	0.4	10 000.0	1.3
Нийт дүн		243	29	100	763 010.8	100

1.2 Дээрх төсөл, арга хэмжээг байршлаар нь үзүүлбэл:

ТЕЗ	Нийслэлд		Аймгийн төвд		Суманд	
	тоо	Төсөвт өртөг	тоо	Төсөвт өртөг	тоо	Төсөвт өртөг
	<i>(тоо, сая төгрөг)</i>					
БШУС	20	29 602.2	36	54 944.8	77	71 545.1
ССАЖС	2	22 492.0	15	39 716.9	22	17 744.6
БХБС	10	49 032.7	25	38 875.7	9	36 028.0
ЗТС	3	33 625.0	8	170 426.0	7	61 798.5
ЭМС	4	45 504.6	4	7 918.9	2	701.5
ХЗС	4	43 402.0	1	-	-	-
ҮХААС	3	1 500.0	1	2 000.0	-	-
ХС	-	-	3	2 253.3	1	270.0
СС	-	-	-	-	6	12 950.0
ШС	2	2 420.0	-	-	2	1 818.0
ХАХНХС	-	-	3	4 691.0	-	-
БХС	1	1 750.0	-	-	-	-
БОНХС	1	10 000.0	-	-	-	-
Бүгд	50	239 328.5	96	320 826.6	126	202 855.7

1.3 Төсөл, арга хэмжээг зориулалтаар нь төрөлжүүлж харуулбал дараах байдалтай байна.

Хүснэгт №3

Төсөл, арга хэмжээ бүгд	Сургуулийн барилга, өргөтгөл	Цэцэрлэгийн барилга, өргөтгөл	Соёлын төв	Спорт цогцолбор, спорт заал	Дотуур байр	Цэвэр, бохир усны шугам	Авто зам, замын өргөтгөл	Театр, урлагийн заал, цэцэрлэгт хүрээлэн	Эмнэлэг, төрөх эмнэлэг	Бусад
272	51	52	21	20	17	19	12	9	10	61
100	18.8	19.1	7.7	7.4	6.2	7.0	4.4	3.3	3.7	22.4

1.4 Дээрх төсөл, арга хэмжээнээс ажил нь дууссан 26, 90-ээс дээш хувийн гүйцэтгэлтэй 6, эхлээгүй 99, үргэлжилж байгаа 141 байна.

1.5 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын эдгээр 272 төсөл, арга хэмжээг эхэлсэн хугацаагаар ангилж харуулбал дараах байдалтай байна:

Хүснэгт №4

№	ТЭЗ	Төсөл, арга хэмжээний тоо	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	БШУС	133	2	2	1	11	74	41	2
2	ССАЖС	39	2	-	2	6	28	1	
3	БХБС	44	1	-	1	6	11	24	1
4	ЗТС	18	1	-	-	2	7	8	
5	ЭМС	10	-	-	1	4	2	3	
6	ХЗС	5	-	1	-	-	1	2	1
7	ҮХААС	4	-	-	-	-	3	1	
8	ХС	4	-	-	-	-	1	3	
9	СС	6	-	-	-	-	1	5	
10	ШС	4	1	-	2	1	-	-	
11	ХАХНХС	3	-	-	-	-	1	2	
12	БХС	1	-	-	-	-	1	-	
13	БОНХС	1	-	-	-	-	1	-	
Нийт дүн		272	7	3	7	30	131	90	4

1.6 Судалгаанаас үзэхэд 3-6 жил үргэлжилж байгаа 47 объект байгаагийн дийлэнх нь БШУС, БХБС, ЭМС, ЗТС, ССАЖС-ын багцад хамаарч байна.

Зураг, төсөв, техникийн нөхцөл, газрын зөвшөөрөлгүй төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна

1.7 Төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад дараах хууль, тогтоомжийн заалтууд зөрчигдсөн байна. Үүнд:

- Төсвийн тухай хуулийн 29.4-ийн "Хөрөнгө оруулалтын төсөвт ТЭЗҮ хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, хууль заасан бусад зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгана",
- Барилгын тухай хуулийн 15.2-ын "Зураг төсөлгүй барилга байгууламжийг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгахыг хориглоно",
- Иргэний хуулийн 350.1.1-ийн "Гэрээнд заасан ажлыг тогтоосон хугацаанд гүйцэтгэнэ",

- ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.4-т “Тендер шалгаруулалтын журмыг сонгохдоо тухайн бараа ажил үйлчилгээний нийт төсөвт өртгийг үндэслэл болгоно”,
- ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 46.1.8-ын Барилга, зам, инженерийн шугам сүлжээ зэрэг тодорхой улиралд гүйцэтгэх онцлог шинж чанартай бараа, ажил үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг тухайн жилийн 1 дүгээр сарын 15-ны дотор эхлүүлэх,
- Барилгын тухай хуулийн 13.2-ийн “... улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх, ... магадлал заавал хийлгэнэ,
- 13.5-ын “... зураг төсөлд магадлал хийлгээгүй тохиолдолд барилгын ажил эхлэхийг хориглоно,
- 15.1.1-ийн “Барилга байгууламж барих, газрын зөвшөөрөл авах, техникийн нөхцөл бүрдүүлэх, зураг, төсөл, захиалах,
- 15.1.2-ын “Барилгын ажлын явц, чанарт хяналт тавих, фото зургаар баримтжуулсан ил, далд ажлын актыг баталгаажуулах,
- 15.1.6-ын “Барилгын зураг, төсөл, барилгын ажилд хөндлөнгийн хяналт хийлгэх”,
- 17.1.3-ын “... барилгын ажлын явцад зохиогчийн хяналт тавих гэх мэт заалт зөрчигдөж байна.

1.8 Дээрх хуулийн заалтуудыг зөрчсөн байдлыг ТЕЗ-даар харуулбал:

Хүснэгт №5

ТЕЗ	Нийт арга хэмжээ	Төсвийн тухай хуулийн 29.4, (СС-ын 2010 оны 135 дугаар тушаалаар баталсан журам)	Барилгын тухай хуулийн 15.2	Иргэний хууль 350.1.1	Барилгын тухай хууль			ТБОНӨХБАҮХАТХ	
					13.2	13.5	17.1.3	8.4	46.1.8
БШУС	133	104	104	45	14	23	20	39	18
ССАЖС	39	36	35	13	5	1	7	18	4
БХБС	44	18	19	15	9	10	8	4	2
ЗТС	18	11	9	6	3	7	1	-	-
ЭМС	10	8	4	3	1	2	-	3	1
ХЗС	5	3	3	-	-	-	-	-	-
ҮХААС	4	1	2	-	-	-	-	2	1
ХС	4	3	2	-	1	2	-	1	-
СС	6	4	1	1	1	1	2	-	-
ШС	4	3	-	-	1	1	1	-	-
ХАХНХС	3	3	2	-	1	2	-	-	-
БХС	1	1	1	-	-	-	-	-	-
БОНХС	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Нийт	272	196	196	83	36	49	39	67	26

1.9 Дүн шинжилгээнд хамрагдсан 272 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад хууль, тогтоомж, журмын 51 заалт нийтлэг байдлаар зөрчигдсөн ба давхардсан тоогоор 1034 зөрчил бүртгэгдлээ.

1.10 Төсвийн тухай хуулийн 29.4, Барилгын тухай хуулийн 15.2 дахь заалтыг зөрчиж, зураг, төсөл нь бэлэн болоогүй нийт 196 төсөл, арга хэмжээг төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад тусгаж баталсан нь дээрх 272 объектын дийлэнх буюу 72.1 хувийг эзэлж байна.

1.11 Гүйцэтгэх хугацаа нь удааширч 3-6 жил үргэлжилж байгаа 47 төсөл, арга хэмжээний 13 нь зураг төсөвгүйгээр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад батлагдсан байна.

1.12 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад зураг төсөвгүй батлагдсан 196 төсөл, арга хэмжээний 18 нь одоо болтол баталгаажсан зураг төсөвгүй байна.

1.13 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад зураг төсөвгүйгээр батлагдсан объектоос магадлалын ерөнхий дүгнэлттэй төсөл, арга хэмжээг судалж үзэхэд зураг төсвийг боловсруулж, баталгаажуулахад 3 сар хүртэл 7, 3-6 сар хүртэл 27, 6-12 сар хүртэл 75, нэг жилээс дээш хугацаа зарцуулсан 53 төсөл, арга хэмжээ байна.

1.14 Барилгын ажлын явц, чанарт хяналт тавих, гүйцэтгэлийг баталгаажуулах, барилгын зураг, төсөл, барилгын ажилд хөндлөнгийн хяналт тавих, баталгаат хугацаанд илэрсэн зөрчлийг арилгуулах зэрэг хяналтын чиг үүргээ захиалагч байгууллагууд хангалтгүй хэрэгжүүлсэн дутагдал бүх объект дээр нийтлэг байгаагийн дээр Барилгын тухай хуулийн 15.1.2, 15.1.6, 15.1.7 дах заалтыг зөрчсөн тохиолдол хэрэгжиж буй объектын 32.7 хувьд бүртгэгдсэн байна.

1.15 Хуульд нэр, байршил, хүчин чадал, ажлын тоо хэмжээг буруу тусгаснаас хэрэгжих боломжгүй болсон дараах тохиолдол гарсан байна:

- Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур сумын 150 хүүхдийн дотуур байрны барилгын ажлыг Хөвсгөл аймгийн Ханх суманд гэж,
- Дундговь аймгийн ШШГА-ны нэг цэгийн үйлчилгээтэй нэгдсэн контор, цагдан хорих байрыг Өмнөговь аймагт гэж,
- Төв аймгийн Баяндэлгэр сумын соёлын төвийн барилга (250 суудал) нэрээр төсвийн тухай хуульд тусгагдсан боловч, зураг төсөв нь соёлын төвийн засвар, уурын зуух шинээр барих, өргөтгөл хийх гэж тус тус батлагдсан,
- Сэлэнгэ аймгийн авто замын шинэчлэл нэрээр 500.0 сая төгрөгийг 2014 онд санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн нь хийгдсэн ажилд хөрөнгө төсөвлөсөн.
- Түүнчлэн Хөвсгөл аймгийн гаальчдын 8 айлын орон сууц (Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сум) гэсэн нэрээр төсвийн тухай хуульд тусгагдсан объект бодит байдалд Хөвсгөл аймгийн Ханх суманд барихаар төлөвлөсөн баригдаж байна.

1.16 Хэрэгцээ шаардлагыг зөв тодорхойлоогүй, тухайн орон нутгийн хүн амын тоо, хүчин чадалтай уялдаагүй, ашиглалтын үед гарах зардал, санхүүжилтийг тооцоолоогүй дараах төсөл, арга хэмжээ байна:

- Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул сумын Рашаант тосгонд 250 суудалтай соёлын төв, 15 албан хаагч байрлах конторын барилгын төсөвт өртөг 1,383.7 сая төгрөг байна. Цаашид энэ өртгийг өсгөхөөр санал өгсөн,
- Дорнод аймгийн Баянтүмэн сум нь аймгийн төвөөс 10 км зайд оршдог бөгөөд 1,000.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй урлаг спортын цогцолбор баригдсан,
- Булган аймгийн Булган суманд баригдаж буй 640 суудалтай сургуулийн барилга нь анх 520 суудалтай батлагдсан ч орон нутгийн санаачлага, БШУЯ-ны хүсэлтээр суудлын тоог нэмэгдүүлсэн ч зураг нь гараагүй, шинээр төсөв боловсруулсан,
- Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Дэнж багт баригдаж буй 250 суудалтай соёлын

төвийн барилгын ажлын төсөвт өртөг нэмэгдсэн ч захиалагчаас баталгаажуулж, гэрээг шинэчлээгүй,

- Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 2 дугаар багт баригдаж буй спортын цогцолбор гэх мэт.

1.17 Барилгын тухай хуулийн 15.1.1 дэх заалтыг зөрчиж барилгын инженерийн гадна шугам сүлжээ, техникийн нөхцлийг бүрэн шийдвэрлээгүй барилга байгууламжийг төсөвт тусгасан, барилгын ажлыг эхлүүлсэн, улмаар гүйцэтгэл удааширч, төсөвт өртөг нэмэгдэж ашиглалтад орох хугацаа тодорхойгүй болсон объектууд байна. Тухайлбал, нийслэлийн Хан-Уул дүүрэгт баригдаж буй 300 ортой төрөх эмнэлэг, Геронтологийн төв, Үндэсний төв архивын нэгдсэн байрны барилгын ажлыг 2010-2011 онд эхэлсэн боловч инженерийн байгууламжийн техникийн нөхцөл 2014 онд ч шийдвэрлэгдэхээргүй байна.

1.18 Мөн зарим төсөл, арга хэмжээнд барилга барих газрын зөвшөөрөлгүй болон гэрчилгээг давхардуулан олгосон, газрын маргаан үүссэнээс шалтгаалан хэрэгжих хугацаа нь удааширсан, төсөвт өртөг нэмэгдсэн тохиолдол гарсан байна. Тухайлбал,

- Сонгинохайрхан дүүргийн 640 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилгын газар олголт айлын газартай давхардсанаас байршил өөрчлөгдөн зураг төсөвт өөрчлөлт орж, 390.0 сая төгрөгийн нэмэлт ажлын гэрээ байгуулсан,
- Баянзүрх дүүргийн 640 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга баригдах газар нь эцэслэн шийдвэрлэгдээгүй байхад төсөвт тусгаснаас газрын маргаан үүссэн,
- Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын дунд сургуулийн спорт заалны барилга барих газар нь автомашины гарааш, айлын газар, байгууллагын эзэмшил газартай хэсэгчилсэн байдлаар давхардсан,
- Архангай аймгийн Хангай сумын 320 суудалтай сургуулийн барилга барих талбай нь иргэдэд олгосон газартай давхардсан,
- Булган аймгийн Булган сумын 150 ортой цэцэрлэгийн барилга 2012 оны төсөвт тусгагдсан ч газрын маргаан гарч ажил оройтож эхэлсэн гэх мэт.

1.19 Барилгын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 2.8-д “магадлал хийх иргэн, хуулийн этгээдийг өрсөлдөөний журмаар сонгох” заалтын дагуу сонгон шалгаруулатад оролцож эрх аваагүй “Эм Си Си корпорейшн” ХХК нэр бүхий 9 барилга байгууламжид магадлал хийсэн байна.

Хүснэгт №6

№	Хуульд	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЭЗ	Төсөвт өртөг, сая төгрөг	Баталгаажуулсан огноо	Төсөвт магадлал хийсэн төсөвчний нэр
1	XVII.1.1.35	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Чандмань сум/	БШУС	1,241.8	2012.06.20	Ж.Лхагвасүрэн
2	XVII.1.1.96	Сургуулийн спорт заалны барилга /Хөвсгөл, Мөрөн, 2 дугаар сургууль/	БШУС	1,015.3	2013.05.09	МССС корпораци
3	XVII.1.1.134	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	БШУС	4,661.7	2013.05.02	Ж.Цээлээ
4	XVII.1.1.136	Сургуулийн барилга, 640 суудал, /Дорнод, Баян-Уул сум/	БШУС	1,990.0	2013.04.26	Ж.Зундуй

5	XVII.1.1.145	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Цагаанчулуут сум/	БШУС	952.1	2013.05.23	Ж.Зундуй
6	XVII.1.1.158	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Хархорин, Эрдэнэ-Зуу, Шашны сургууль/	БШУС	1,841.7	2012.10.23	МССС корпораци
7	XIX.1.1.4	Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилга /Архангай/	ССАЖС	9,948.3	2012.11.12	А.Эрдэнэчимэг
8	XIX.1.1.12	Хан-Хэнтий чуулгын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/	ССАЖС	8,353.7	2012.05.02	Ж.Лхагвасүрэн
9	XIX.1.1.26	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Төв, Баяндэлгэр сум/	ССАЖС	443.9	2013.05.03	А.Эрдэнэчимэг
ДҮН				30,448.5		

Худалдан авах ажиллагааг хууль журмын дагуу зохион байгуулж чадахгүй байна

1.20 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг шалгаруулсан журмыг хэрхэн сонгосныг доорхи хүснэгтэд харуулав.

Үзүүлэлт	Төсөл арга хэмжээний тоо	НТШ	Шууд гэрээ	ХТШ	Тендер зарлаагүй
Тоо	272	180	16	6	70
Хувь	100	66.2	5.9	2.2	25.7

1.21 Түүнчлэн төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтад зарцуулсан /тухайн төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулагдсан өдрөөс, гэрээ байгуулах зөвлөмж өгсөн/ хугацаанд судалгаа хийж үзэхэд дараах байдалтай байна.

Хүснэгт №7

ТЭЗ-ийн нэрийн товчлол	Төсөл арга хэмжээ	Зарцуулсан хоног, үүнээс					Тендер зарлаагүй
		1-30	31-60	61-90	91-180	181-ээс дээш	
Тоо	272	10	31	33	65	63	70
Хувь	100	3.7	11.4	12.1	23.6	23.2	25.7

1.22 Захиалагч ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8 дугаар зүйлийн 4-т “Тендер шалгаруулалтын журмыг сонгохдоо тухайн бараа, ажил, үйлчилгээний нийт төсөвт өртгийг үндэслэл болгоно” гэснийг зөрчиж, иж бүрнээр нь бус хэсэгчилсэн байдлаар тендер зарлах, төсвийн тухай хуульд ажил эхлүүлэх байдлаар тусгуулсан бага өртөг, тухайн жилийн төсвийн хуульд батлагдсан санхүүжилтийн дүнгээр гэрээ байгуулсан тохиолдол 67 объектод гарсан байна.

1.23 Дээрх тохиолдол бүрт анх батлагдсан төсөвт өртөг нэмэгдсэн байна. Тухайлбал,

- ССАЖЯ-наас Гандантэгчилэн хийдийн өргөтгөлийн барилга (1080 суудал)-ын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тендерийг тухайн жилийн төсөвт батлагдсан дүнтэй уялдуулан 5 удаа тендер зарласан ба анх батлагдсан төсөвт өртөг 5.2 дахин буюу 12,892.0 сая төгрөг болж өссөн,
- Геронотологийн эмнэлгийн үндсэн барилгын зарим хэсгийг үлдээж тендер зарлан

гэрээ байгуулснаас гүйцэтгэл 3-4 жил үргэлжилсэн ба уг барилга нь 4 блоктор, анхны төсөвт өртөг нь 4,724.6 сая төгрөгөөр экспертизээр баталгаажсан,

- Алтай чуулгын барилгыг зураг төсөвгүйгээр 2007 оны төсвийн тухай хуульд 1,000.0 сая төгрөгөөр баталсан бөгөөд хэсэгчилсэн зураг, төсвийг 3 удаа баталгаажуулан тухай бүрд нь тендер зарлан төсөвт өртөг 6,295.9 сая төгрөг болсон гэх мэт.

1.24 Баталгаажуулсан зураг төсөвгүй, ажлын тоо хэмжээг бууруулан тендер зарлаж буй тохиолдол цөөнгүй байна. Тухайлбал,

- Дорноговь аймгийн Айраг сумын Аврах гал унтраах ангийн барилга,
- Улаанбаатар хотын Хог боловсруулах үйлдвэр,
- Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын үйлчилгээний төвийн барилга,
- Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын үйлчилгээний төвийн барилга,
- Ховд аймгийн Жаргалант сумын цэвэр усны шугам, өргөлтийн станцын шинэчлэл,
- Дорноговь аймагт хэрэгжиж буй "Шинэ сум" төсөл гэх мэт.

Захиалагч гэрээний хэрэгжилт, барилга угсралтын ажилд хяналт тавьж чадахгүй байна

1.25 Иргэний хуулийн 350.1.1 дэх заалтыг зөрчиж, гэрээнд заасан хугацаанд барилга объектыг ашиглалтад өгөөгүй 83 гүйцэтгэгч байгаа бөгөөд тэдгээр нь доорхи ТЕЗ-дын багцад хамаарч байна. Үүнд:

- БШУС-ын багцад 45,
- Сангийн сайдын багцад 1,
- ЭМС-ын багцад 3,
- Зам, тээврийн сайдын багцад 6,
- ССАЖС-ын багцад 13,
- БХБС-ын багцын 15 төсөл, арга хэмжээ байна.

1.26 Захиалагч зургийн даалгаврыг иж бүрэн боловсруулаагүй, барилга угсралтын үе шатны ажилд хяналт тавьж чадаагүй, нэмэлт ажил захиалснаас төсөвт өртөг нэмэгдсэн, үргэлжлүүлэх боломжгүй барилга байгууламжууд байна. Тухайлбал,

- Дархан-Уул аймгийн Дархан суманд 2200 суудалтай спорт цогцолбор 2011 онд 11,052.9-сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй батлагдаж байсан бол 2013 онд 21,495.9 сая төгрөг болж өссөн байна. Энэ нь ажлын зураг тусгагдаагүй ажлууд нэмэгдсэн ба тэдгээрийн дотор зураг төсөвт гаднах инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажил, зарим тоног төхөөрөмжийг тусгаагүй, барилгын хийц өөрчлөгдсөн, нэг блок барилгын гадна ханын өөрчлөлт хийсэн учир нэмэлт ажлын зураг хийснээр нийт ажлын төсөвт өртөг 10,443.0 сая төгрөгөөр нэмэгдэхээр болсон,
- Завхан аймгийн Улиастай сумын Хөгжимт жүжгийн театрын барилгын инженер геологийн дүгнэлтийг "Гурван тэс" компани гаргахдаа 3.5 метрийн гүнд хөрсний ус илэрсэн гэж тусгасан боловч, суурийн ажил эхлэх үед хөрсний ус 1.5 метрээс гарсан,
- Хөвсгөл аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн технологи хоцрогдсон, аймгийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу шинэ суурьшлын бүсэд 100 м ойрхон учраас үргэлжүүлэх шаардлагагүй болсон,
- Ховд аймгийн төвийн цэвэр усны шугам, өргөлтийн станцын шинэчлэлийн төсөл

арга хэмжээний гүйцэтгэгч Хүчит чулуу ХХК гэрээний хугацаанд ажлаа дуусаагүй, гэрээг 3 удаа хугацаа сунгасан, цутгасан усан сангийн хананд цууралт үүссэн, чанаргүй гүйцэтгэлтэй,

- Дорнод аймгийн төвийн усан бассейныг 1990-ээд оны хуучин барилгын суурин дээр байгуулахаар төлөвлөсөн боловч барилгын төмөр хийц технологийн шаардлага хангахгүйгээс барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон гэх мэт.

Гүйцэтгэгчийн санхүүгийн болон хүний нөөц, ажлын хариуцлага хангалтгүй байна

1.27 Гүйцэтгэгчид барилга угсралтын ажлын технологийн горим зөрчсөн, батлагдсан зураг төсвийн дагуу ажлаа гүйцэтгээгүй, үе шатны ажлаа баримтжуулаагүй тохиолдол байна. Тухайлбал,

- Хэнтий аймгийн Биндэр сумын 640 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилгын сууринд ан цав гарсан тул нэмэлт ажил хийх шинжээчийн дүгнэлт гарсан,
- Сүхбаатар аймгийн 700 суудалтай спорт цогцолборын барилгыг барих явцад технологийн горим зөрчиж, хучилтыг хөлдөөснөөс барилга угсралтын ажлыг зогсоох дүгнэлтийг мэргэжлийн хяналтын газраас гаргасан,
- Хэнтий аймгийн Хан Хэнтий чуулгын барилгыг зургийн дагуу хийгээгүйгээс чанарын шаардлага хангаагүй гэсэн шинжээчийн дүгнэлт гарсан,
- Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын үйлчилгээний төвийн барилгын суурийн цутгалтын чанар хангалтгүй, арматурын хамгаалалт хийгээгүйгээс цаашид ажилбар явуулах боломжгүй болсон гэх мэт.

1.28 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийг хэд хэдээр нь давхардуулан авсан, ажлын гүйцэтгэл нь хангалтгүй ААН-үүд байна. Тухайлбал,

- “Нийслэл-Өргөө” ХХК нь 3 объектод 30.5 тэрбум төгрөгийн гэрээ байгуулсан,
- “Алтанбулаг трейд” ХХК нь 3 объектод 8.8 тэрбум төгрөгийн гэрээ байгуулсан,
- “Бүтээл шинэ сонголт” ХХК нь 3 объектод 3.2 тэрбум төгрөгийн гэрээ байгуулсан,
- Мөн нэр бүхий 15 ААН тус бүр 2 объектод 36.4 тэрбум төгрөгийн гэрээ байгуулсан гэх мэт.

1.29 Гүйцэтгэгчийн ажил гүйцэтгэх чадвар, хүчин чадал, хариуцлагаас шалтгаалж, ажил удааширч гэрээний хугацаанд төсөл, арга хэмжээг гүйцэтгэх боломжгүй байдалд хүргэж байна. Тухайлбал,

- Үе шатны ажлын графикийг батлуулаагүй болон мөрдөж ажиллаагүй 45,
- Тендерийн баримт бичигт заасан ажиллах хүчин болон инженер, техникийн ажилтнуудыг ажиллуулаагүй 15,
- Тендерийн баримт бичигт заасан машин механизм ашиглаагүй 6,
- Давхар ажил гүйцэтгэж буй 18,
- Чанаргүй болон зураг төсөвт заасан барилгын материал ашиглаагүй, материалын орц нормыг баримтлаагүй 14,
- Санхүүжилтийг зориулалт бусаар зарцуулсан, ажлын гүйцэтгэлийг хуурамчаар гаргасан 7,
- Батлагдсан зураг төсвийн дагуу ажиллаагүй, зураг төсвийг санаатайгаар

өөрчилсөн, барилгын норм дүрэм, технологийг баримтлаагүй 14 гүйцэтгэгч байна.

1.30 Захиалагч болон гүйцэтгэгч байгууллагууд батлагдсан зураг, төсвийг дур мэдэн өөрчилдөг, технологийн горим зөрчдөг, зураг, төсөвт дүгнэлт гаргаж буй байгууллагууд сайтар хянадаггүй, алдаа зөрчлийг илрүүлдэггүй нь тухайн төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэл удаашрахад нөлөөлдөг нь илэрхий байна.

Барилга байгууламжийн байршил, хийц, талбайн хэмжээнээс шалтгаалан төсөвт өртөг харилцан адилгүй байна

1.31 Ижил төрлийн төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөг харилцан адилгүй, ам.метр талбайн үнэ ихээхэн зөрүүтэй байна.

Хүснэгт №9

Дүн шинжилгээнд хамрагдсан төсөл, арга хэмжээний					/сая төгрөг, м2/ Мөрдөж буй эрхийн актаар	
Барилга, байгууламжийн төрөл	Төсөвт өртгийн дүн	Нэгж талбайн дундаж өртөг		Нэг ор, суудалд ногдох өртөг	Нэгж талбайн төсөвт өртгийн жишиг ¹	Нэгж хүчин чадалд ногдох төсвийн жишиг ²
		Тэнхлэгээрх	Ашиг-тай			
Цэцэрлэгийн байр	893.7	1.16	1.37	8.75	0.84	4.25
Сургуулийн дотуур байр	1 151.9	1.11	1.38	10.92	0.64	4.35
Соёлын төвийн барилга	1 371.8	1.04	1.23	5.15	0.65	-
Театр, чуулгын барилга	8 639.5	0.98	1.18	13.89	0.75	-
Спорт заалтай сургууль	2 980.3	0.95	1.12	6.28	0.66	-
Сургуулийн барилга	2 677.6	0.80	1.00	5.23	0.63	1.71

1.32 Дэлгэрэнгүй тайлбарыг доорхи жишээнээс харна уу. Үүнд:

- **Цэцэрлэгийн барилгын хувьд:** Тэнхлэгээрх тооцсон нэгж талбайд ногдох төсөвт өртөг дунджаар 1.2 сая төгрөг байгаа ба хамгийн бага өртгөөр Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын өртөгтөгөл 0.7 сая төгрөг, хамгийн өндөр өртгөөр Сүхбаатар аймгийн Асгат суманд баригдаж буй 100 ортой цэцэрлэгийн нэгж талбайн өртөг 3.6 сая төгрөг байна.

Эдгээрээс 20 цэцэрлэг дунджаас доогуур өртөгтэй баригдаж байгаа бол 17 барилга дунджаас дээш буюу 0.2-2.4 сая төгрөгөөр илүү, харилцан адилгүй үнэ өртөгтэй баригдаж байгааг харж болно.

Түүнчлэн төсөвт өртөгийн дунджыг бүс нутгийн байдлаар авч үзвэл нийслэлд 1.53, зүүн бүс 1.45, баруун бүс 1.31, төвийн бүс 1.07, хангайн бүс 1.0 сая төгрөг буюу орон нутагт хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийг нарийвчлан тооцох, жишиг өртгийг гаргах шаардлагатайг харуулж байна.

¹ ЗТБХБС-ын 2012 оны "Барилга угсралтын ажлын үнийн өсөлтийн 2011 оны индекс батлах тухай" 109 дүгээр тушаал

² Засгийн газрын 2010 оны "Барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг, төсвийн жишиг үнэлгээ батлах тухай" 336 дугаар тогтоол

- **Соёлын төвийн барилгын хувьд:** Тэнхлэгээрх тооцсон нэгж талбайд ногдох төсөвт өртөг дунджаар 1.4 сая төгрөг байгаа бол хамгийн бага өртөгтэй буюу Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын 250 суудалтай барилга 0.52 сая төгрөг, харин өндөр өртөгтэй буюу Өмнөговь аймгийн Баяндалай суманд баригдаж буй 200 суудалтай барилгын нэгж талбайн өртөг 1.71 сая төгрөг байна.
- **Дотуур байрны барилгын хувьд:** Тэнхлэгээрх тооцсон нэгж талбайд ногдох төсөвт өртөг дунджаар 1.11 сая төгрөг бол хамгийн бага өртөгөөр Хэнтий аймгийн Батноров сумын 50 ортой дотуур байр 0.44 сая төгрөг байхад хамгийн өндөр өртөгтэй Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын 150 ортой дотуур байрны барилгын нэгж талбайн өртөг 2.39 сая төгрөгөөр зохиогдсон байна.
- **Спорт цогцолборын барилгын хувьд:** Дунджаар 1100 хүний суудалтай нийт 7 спорт цогцолборын барилгаас судалгаанд хамрагдсан 6 барилгын тэнхлэгээрх нэгж талбайд ногдох дундаж дундаж нь 1.76 сая төгрөг. Дундаж өртөгөөс дээш төсөвт өртөгтэй 2 доош төсөвт өртөгтэй 4 барилга байна.

1.33 Барилга байгууламжийн нэр төрлөөр болон тэнхлэгээрх талбай, нэгж талбайд ногдох төсөвт өртөгт хийсэн судалгааг тайланд хавсаргав.

Барилга угсралтын ажлын бодит гүйцэтгэл санхүүжилтээс зөрүүтэй байна

1.34 Гүйцэтгэгчийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлээ гарган санхүүжилт хүссэн хугацаанаас санхүүжилтийг олгосон хүртэлх хугацаанд судалгаа хийхэд нэгж санхүүжилтэд дунджаар 30 хүртэл, хамгийн их нь 120 орчим хоног зарцуулсан байна. Тухайлбал,

- Архангай аймгийн Багшийн коллежийн барилгын санхүүжилтийг 2009 онд олгоод, 2010 онд өгөөгүй алгассан,
- Говь-Алтай аймгийн Алтай чуулгын барилгын санхүүжилтийг 2010, 2011 онд санхүүжилтийг олгоогүй 2 жил завсардсан,
- Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын соёлын төвийн барилгын санхүүжилт 72 хоног,
- Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар суманд баригдаж буй усан бассейны санхүүжилт 116 хоног,
- Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын Хөххөтөл багт баригдаж буй сургуулийн дотуур байрны барилгын санхүүжилт 120 хоног,
- Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэгт баригдаж буй геронтологийн төвийн барилгын санхүүжилт 124 хоног,
- Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын Үүрийн голын гүүрийн барилгын ажлын санхүүжилт 185 хоног,
- Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын гүүрийн барилгын санхүүжилт 46-117 хоног,
- Дархан-Уул аймгийн спорт цогцолборын барилгын санхүүжилт 20-101 хоногийн дараа олгогджээ.

1.35 Түүнчлэн гүйцэтгэгчээс санхүүжилт хүссэн, захиалагчийн хяналт хийж санхүүжилтийн эрх хүссэн, Сангийн яамнаас хяналт хийж эрх нээсэн, төрийн сангаас гүйцэтгэгчид шилжүүлсэн дүн харилцан адилгүй хянагдаж, санхүүжилт олгогджээ. Тухайлбал,

- Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын төвийн шинэчлэл ажлын гүйцэтгэл 1,830.4 сая, захиалагчийн хяналт хийж санхүүжилт хүссэн 1,830.4 сая, Сангийн яамнаас

хяналт хийж эрх нээсэн 457.6 сая төгрөг,

- Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын Үүрийн голын гүүрийн ажлын гүйцэтгэл 355.8 сая, захиалагч, Сангийн яамнаас 355.8 сая төгрөгөөр хянасан боловч төрийн сангаас 147.5 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон,
- Хэнтий аймгийн Биндэр сумын 640 суудалтай сургуулийн барилгын гүйцэтгэл 1,530.0 сая төгрөг байхад төрийн сангаас 1,188.2 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон,
- Хэнтий аймгийн Батноров сумын 150 ортой дотуур байрны барилгын гүйцэтгэл 1,016.1 сая төгрөг гарсан байхад 225.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон,
- Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын 320 суудалтай сургуулийн барилгын ажлын гүйцэтгэл 1,079.8 сая төгрөг байхад, захиалагчийн хяналт 812.3 сая, төрийн сангаас 797.3 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон,
- Өмнөговь аймгийн Бичигтийн боомтын гаалийн 8 айлын орон сууцны барилгын ажлын гүйцэтгэл 511.1 сая төгрөг байхад, олгосон санхүүжилт 38.8 сая төгрөгөөр өсч 549.9 сая төгрөг олгогдсон,
- Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын 500 суудалтай соёлын төвийн барилгын гүйцэтгэл 2,901.4 сая, захиалагчийн хяналт хийгдсэн дүн 2,726.0 сая төгрөг бол Сангийн яам 2,114.5 сая төгрөгөөр тус тус хянасан байна.

1.36 Ажлын гүйцэтгэл, олгосон санхүүжилт ихээхэн зөрүүтэй байна. Үүнийг дараах хүснэгтээр харуулав.

ТЭЗ	Төсөл, арга хэмжээний тоо	Гэрээний үнийн тоо	Олгосон санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл		Санхүүжилт				Гэрээний дүнгээс илүү
				Захиалагч баталгаажуулсан	Бодит	Захиалагчийн баталгаажуулсан дүнгээс		Хөндлөнгийн шинжээчийн бодит гүйцэтгэлээс		
						Дутуу	Илүү	Дутуу	Илүү	
ШС	4	3 493.0	4 171.8	5 743.0	4 335.3	1 571.2		951.5	788.0	742.3
СС	3	2 552.9	915.3	932.6	936.1	418.1	400.8	451.8	431.0	
ХЗС	4	41 024.1	25 139.6	35 050.3	35 743.3	9 910.7		10 806.9	203.2	
БХБС	15	58 749.6	31 717.3	32 049.2	35 321.0	1 785.1	1 453.2	5 723.8	2 120.1	
БШУС	67	81 706.1	47 578.0	52 233.2	50 458.6	6 073.0	1 417.8	8 869.3	5 988.6	1 976.4
ЗТС	9	108 368.3	42 702.0	53 187.3	52 916.7	10 668.0	182.7	10 906.1	691.5	
ССАЖ С	22	57 978.4	42 848.3	44 300.6	43 526.4	2 210.5	758.3	3 962.7	3 284.6	325.9
ҮХААС	1	650.0	225.0	225.0	225.0					
ХС	1	600.0	390.0				390.0			
ЭМС	6	39 163.1	28 423.6	28 610.5	25 833.9	186.9		1 454.9		
ДҮН	132	394 285.5	224 110.9	252 317.7	249 296.3	32 823.5	4 602.8	43 127.0	13 507.0	3 044.6

1.37 Үүнээс үзэхэд гүйцэтгэгч байгууллага барилга угсралтын ажлын бодит гүйцэтгэлийг өсгөх, захиалагч болон Сангийн яамнаас бодит байдлыг бүрэн хянаагүй, санхүүжилт илүү дутуу хийгдэх тохиолдол нийтлэг байна. Санхүүжилтийг дутуу хийх, санхүүжилт хийх хугацааг удаашруулах зэрэг нь гүйцэтгэгчийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй байх, ажлаа зогсоох шалтаг болдог байна.

Барилгын төсөв зохиох норм, норматив, барилгын үнэ бүрдэлтийн журмыг 2012 онд өөрчилж шинэчилсэн нь барилгын төсөвт өртгийг нэмэгдүүлсэн байна

1.38 Барилгын норм, норматив тогтоох, үнэ, төсөв бүрдүүлэх чиглэлээр хууль тогтоомжийн дараах эрх зүйн зохицуулалт үйлчилж байна. Тухайлбал:

Засгийн газрын бүрэн эрх:

- Барилгын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.7-д "Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо, барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг, төсвийн жишиг үнэлгээ, үнийн индексийг батлах, зарлах" гэсэн,
- Засгийн газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3-т "Төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэр, хууль тогтоомжид нийцэж буй эсэхэд хяналт тавина" гэсэн,

Барилгын асуудал эрхлэсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх:

- Барилгын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2-т "барилгын норм, дүрэм батлах, стандарт хянах, мөрдүүлэх" гэсэн заалттай байна.

1.39 Засгийн газар 2010 оны "Барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг, төсвийн жишиг үнэлгээ батлах тухай" 336 дугаар тогтоолыг Барилгын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.7-д заасан бүрэн эрхийн дагуу гаргасан байна.

1.40 Уг тогтоолоор барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг, төсвийн жишиг үнэлгээг "... хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулахад ашиглах"-аар тогтоосон байх бөгөөд "... барилгын материал, түүхий эд, хийц эдлэлийн зах зээлийн үнэ, авто тээвэр, машин механизмын үйлчилгээний тариф, ажилчдын цалин хөлсний өсөлттэй уялдуулан барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг, нэгж хүчин чадлын төсвийн жишиг үнэлгээнд хэрэглэх барилга угсралтын ажлын үнийн өсөлтийн индексийг Үндэсний статистикийн хороотой зөвшилцөн жил бүр баталж, нийтэд мэдээлж байх"-ыг ЗТБХБС-д үүрэг болгосон байна.

1.41 ЗТБХБС-ын 2012 оны 109 дүгээр тушаалаар "Барилга угсралтын ажлын үнийн өсөлтийн 2011 оны индексийг баталсан байна.

1.42 Барилгын төсөв зохиоход хэрэглэх "Зам, барилгын ажилчдын цагийн тарифт цалингийн жишиг"-ийг БХБС 2007 оны 210 дугаар тушаалаар шинэчлэн баталж, 2008 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс мөрдүүлснээр барилгын төсвийн бүтэц дэх цалингийн зардлыг 1.9 дахин нэмэгдүүлсэн байна.

1.43 Мөн энэ тушаалаар төсөв зохиох журам, аргачлалын дагуу цалингаас тодорхой итгэлцүүрээр тооцдог зардлууд болох "бусад шууд зардал", "нэмэгдэл зардал", "төлөвлөгөөт хуримтлал"-ыг шинэчилсэн тарифт цалингийн жишгийг 0.52 гэсэн итгэлцүүрээр бууруулан хэрэглэж байхаар шийдвэрлэсэн нь цалингийн өсөлтийг дагаж гарах эдгээр зардлуудын өсөлтийг дээрх итгэлцүүрийн дагуу бууруулах хязгаарлалт болсон байна. .

1.44 Түүнчлэн барилгын төсөв зохиоход хэрэглэх "Зам, барилгын ажилчдын цагийн тарифт цалингийн жишиг"-ийг ЗТБХБС-ын 2009 оны 263 дугаар тушаалаар дахин шинэчлэн баталсны дүнд барилгын төсвийн бүтэц дэх цалингийн зардлыг тухай үед байсан түвшингээс 2 дахин нэмэгдүүлжээ. Ингэхдээ дээр дурдсан 0.52-ыг 0.26 болгож бууруулахаар шийдвэрлэсэн байна.

1.45 ЗТБХБС 2012 онд "Барилгын дүрмүүд батлах тухай" 18 дугаар, "Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай" 181 дүгээр тушаалуудыг тус тус баталсан байна.

1.46 Барилгын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2-т заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд гаргасан ЗТБХБС-ын 2012 оны 18 дугаар тушаалаар "Барилгын машин ашиглалтын нэг машин цагийн жишиг үнэ тодорхойлох аргачлал", "Барилгын технологийн тээврийн автомашины цагийн болон тонн километрийн жишиг үнэ"-ийг өөрчлөн баталсны дүнд барилгын төсөвт өртгийн бүтэц дэх "машин механизм"-ын зардал 4 дахин өссөн байна.

1.47 Мөн тушаалаар дээр дурдсан 0.26 гэсэн итгэлцүүрийг хүчингүй болгосон байна. Ингэснээр барилгын төсөвт өртгийн бүтэц дэх цалингаас тодорхой итгэлцүүлээр тооцдог зардлууд болох "бусад шууд зардал", "нэмэгдэл зардал", "төлөвлөгөөт ашиг" зэрэг зардлуудын төсөв 3.8 дахин нэмэгдэх болсон байна.

1.48 ЗТБХБС-ын 2012 оны 18 дугаар тушаалаар барилгын төсөв зохиох норм, нормативт орсон дээрх өөрчлөлтүүдийн дүнд барилгын төсөвт өртөг нийт дүнгээрээ 2012 оныхоос 40 гаруй хувиар өсөх нөхцөл бүрдсэн байна.

1.49 Барилгын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2-т заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд 2012 онд гаргасан ЗТБХБС-ын "Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай" 181 дүгээр тушаалаар "Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм", "Барилгын төсөв зохиох дүрэм"-ийг шинээр баталж, 2012 оны 9 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн мөрдүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна.

1.50 Энэ тушаалаар батлагдсан шинэ журмын дагуу барилгын төсөвт өртгийг тооцох аргачлал, журам нормчлолд хэд хэдэн зарчмын өөрчлөлт оруулжээ. Тухайлбал, барилгын төсвийн бүтцэд цалингийн 58.4 хувиар тооцож оруулдаг байсан "Бусад шууд зардал" гэсэн зардлыг байхгүй болгож, оронд нь "талбайн инженер техникийн ажилчдын цалин", "нэмэгдэл цалин", "ажлын багаж, хувцас хэрэгслэл" гэсэн зардлын шинэ төрлүүд бий болгож, "Төлөвлөгөөт ашиг"-ийг цалингийн зардлаас 95 хувиар тооцдог байсныг өөрчлөн шууд зардлын дүнгээс 15.0 хувиар тооцдог болгосон байна.

1.51 Дээрх тушаалаар орсон өөрчлөлтүүдийн дүнд барилгын төсөвт өртөг ойролцоогоор 11.0 хувиар нэмэгдэх нөхцөл бүрдсэн гэж мэргэжилтнүүд тооцоолсон байна.

1.52 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад орсон барилга, объектын төсөвт өртгийг өсгөж, төсвөөс нэмэлт эх үүсвэр шаардагдах үр дагавартай дээрх тушаалуудыг гаргахдаа Сангийн яамтай зөвшилцөх, улмаар Засгийн газарт танилцуулах үйл ажиллагаа хийгдээгүй, төсвийн норм нормативуудыг тогтоохдоо Засгийн газрын 2012 оны 336 дугаар тогтоолоор баталсан барилгын нэгж талбайн төсөвт өртгийг чиг баримжаа болгон харгалзаж үзээгүй байна.

1.53 Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4-т "санхүү, төсвийг зохистой удирдаж, авлага, өр төлбөр үүсгэхгүй байх", Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2.5-д "төсвийн жилийн дундуур орлого

бууруулах, зарлага нэмэгдүүлэх үр дагавартай бодлогын аливаа шийдвэр гаргасан бол түүнийг дараагийн төсвийн жилээс хэрэгжүүлдэг байх"-аар заасан байна.

1.54 ЗТБХБС-ын 2012 оны 181 дүгээр тушаалд мөрдөх хугацааг мөн оны 9 дүгээр сарын 1-нээс хэрэгжихээр тогтоосон нь хуулийн дээрх заалттай зөрчилдсөн, 18 дугаар тушаал нь Засгийн газрын 2010 оны 119 дүгээр тогтоолоор баталсан "Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах журам"-д заасан шаардлагыг хангаагүй байна.

Дүгнэлт:

Дүн шинжилгээний аудитаар хэрэгжүүлсэн арга зүй, горим, судалгааны дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтийг хийж байна.

Нэг. Дүн шинжилгээнд хамрагдсан төсөл, арга хэмжээг цаашид хэрэгжүүлэх талаар:

- 1.1 Дүн шинжилгээнд хамрагдсан 272 төсөл, арга хэмжээнээс 518.3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 146 төсөл, арга хэмжээ 2014 оны төсвийн тухай хуулийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад тусгаж хэрэгжүүлэх боломжтой. Үүнээс 79.2 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 37 объект 2014 онд ашиглалтад орох боломжтой байна.
- 1.2 Улсын Их хурлын 2013 оны 63 дугаар тогтоолын 1.5 дахь заалтын дагуу санхүүжилтийн эх үүсвэрийг Хөгжлийн банкаар дамжуулан шийдвэрлэх шаардлагатай 121.6 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий зам, гүүрийн 15 төсөл, арга хэмжээ байна.
- 1.3 Төсвийн болон Барилгын тухай хуульд заасан шаардлагыг хангаж зураг төсөв, техникийн нөхцөл бэлэн болгосны үндсэн дээр 2015 оны төсвийн тухай хуульд тусгах боломжтой 81 төсөл, арга хэмжээ байна.
- 1.4 Дүн шинжилгээнд хамрагдсан төсөл, арга хэмжээнд улсын төсвөөс санхүүжилт төлөвлөх шаардлагагүй нийт 24.7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 23 объект байна.
- 1.5 Дүн шинжилгээнд хамрагдсан төсөл, арга хэмжээнээс 58.9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 7 объектын зориулалтыг өөрчилж, худалдах замаар улсын төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийг нөхөн төвлөрүүлэх асуудлыг судалж, хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх шаардлагатай.
- 1.6 Техникийн нөхцлөөс шалтгаалан Хан-Уул дүүргийн 300 ортой 4 дүгээр төрөх 2014 онд ашиглалтад орох боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн учраас 2014 оны төсөвт 3 дугаар төрөхийн барилга угсралтын ажлын үлдэгдэл санхүүжилтийг төлөвлөж ашиглалтад оруулах нь зүйтэй.
- 1.7 Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн харъяа Түлэнхийн төвийн барилгын зураг төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг хянаж дахин боловсруулсны үндсэн дээр Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн барилгын өргөтгөл хэлбэрээр шийдвэрлэх боломжийг судлах, одоогийн байршил дээр хүүхдийн эмнэлэг барих ТЭЗҮ, зургийн даалгавар боловсруулах нь зүйтэй.

Хоёр. Гүйцэтгэл удааширсан, төсөвт өртөг нэмэгдсэн шалтгаан, цаашид авах арга хэмжээний талаар:

- 2.1 Хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах, хянаж баталгаажуулах, техникийн нөхцөл хангах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, барилга объектыг барьж ашиглалтад оруулах ажлыг зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих зэрэг хөрөнгө оруулалтыг эзэмших бүх үе шатанд нэгдсэн бодлого зохицуулалтгүй, мөрдөж буй хууль, журам, стандартууд уялдаа холбоогүй байгаагийн зэрэгцээ захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсвийн болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд, төрийн албан хаагчдын ажил хариуцах чадвар, хариуцлага сул, хууль журам мөрддөггүй, хяналт тавьж хариуцлага тооцдоггүй байдал давамгайлж ужгирсан нь хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл удаашрах үндсэн шалтгаан болж байна.
- 2.2 Дүн шинжилгээний аудитын дүнд илэрч бүртгэгдсэн хууль, журам, гэрээний зөрчлүүд нь ажил хариуцсан төрийн албан хаагчид, байгууллагуудын санаачилга, мэргэжлийн ур чадвар, гүйцэтгэлийн сахилга бат, хариуцлагатай холбоотой учир Засгийн газар тодорхой дүгнэлт хийж холбогдох арга хэмжээ авах шаардлагатай.
- 2.3 Хуульд заасан шаардлагыг хангаагүй объектыг төсвийн тухай хуулийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад тусгаснаас зураг төсвийг боловсруулах, баталгаажуулах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах зэрэг үйл ажиллагаанд бүтээн байгуулалтын хугацааны бараг тэн хагасыг зарцуулж байгаа нь төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хуульд заасан хугацааг хойшлуулахад хүргэж байна.
- 2.4 Барилгын төсвийн, гэрээний болон санхүүжилтийн тогтолцоонд барилга объектийг хуульд заасан хугацаанд нь төсөвт өртгийг нэмэгдүүлэхгүйгээр барьж дуусгахыг урамшуулсан хөшүүрэг, зохицуулалт, үнэлгээ, хариуцлагын механизм байхгүй нь төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэх хугацаа удаашрах, төсөвт өртөг нэмэгдэх нөхцлийг бүрдүүлж байна.
- 2.5 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хуульд заасан хугацаа удааширч байгаа нь төсөвт өртөг нэмэгдэх нэг гол шалтгаан болж байна. Иймд хөрөнгө оруулалтыг хэрэгжүүлэх, ялангуяа ашиглалтад оруулах хугацааг зөв тооцоолж, оновчтой төлөвлөх, гүйцэтгэлийн сахилга батыг чандлах чиглэлээр хууль эрх зүйн зохицуулалт, арга зүй, зохион байгуулалтын шинэчлэл хийх шаардлагатай болсон байна.
- 2.6 Төсөл, арга хэмжээний зургийн даалгавар, зураг төсөл, төсөвт өртгийг алдаатай тооцоолж дутуу боловсруулах, нэмэгдэл зураг төсөв зохиох, тэдгээрт дур зоргоороо өөрчлөлт оруулах замаар төсөвт өртгийг нэмэгдүүлж дараа оны төсвийн тухай хуульд тусгуулах жишиг тогтсон байна.
- 2.7 Түүнчлэн тендерт бага үнээр ялж, гэрээ байгуулах, хэрэгжилтийг хангаж зохион байгуулах шатанд захиалагчийн хяналтыг сулруулж, захиалагч, гүйцэтгэгч,

зураг төсөв зохиогч, баталгаажуулагч байгууллагууд хамтран төсөвт өртгийг нэмэгдүүлдэг, зарим тохиолдолд гүйцэтгээгүй ажлыг баталгаажуулж санхүүжилт олгодог явдал байна. Барилгын төсөвт өртгийг нэмэгдүүлдэг эдгээр зохисгүй үзэгдлийг таслан зогсоох шаардлагатай.

- 2.8 Засгийн газрын 2010 оны 336, 2012 оны 109 дүгээр тогтоол, БХБС-ын 2007 оны 210, ЗТБХБС-ын 2012 оны 263, 18, 181 дүгээр тушаалуудаар барилгын төсөвт өртгийг нэмэгдүүлэх шийдвэр гарч хэрэгжсэн нь төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөг их хэмжээгээр нэмэгдэх бас нэг гол шалтгаан болсон байна.
- 2.9 Үүний дотор, ЗТБХБС-ын 2012 оны 18, 181 дүгээр тушаалаар батлагдсан шийдвэрүүд нь 2013 оноос эхлэн барилга объектын төсөвт өртгийг ихээхэн хэмжээгээр өсгөж, цаашид улсын төсвийн ачааллыг нэмэгдүүлэхээр байгаа тул дээрх тушаалуудыг Засгийн газрын түвшинд хянан үзэж, оновчтой шийдвэр гаргах шаардлагатай гэж үзэж байна.
- 2.10 Мөн ЗТБХБС-ын 2012 оны 181 дүгээр тушаалаар баталсан "Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм", "Барилгын төсөв зохиох дүрэм", түүнчлэн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээний зохицуулалт болон санхүүжүүлэх, хяналт тавих журмыг барилга объектийг хуульд заасан хугацаанд нь төсөвт өртгийг нэмэгдүүлэхгүйгээр барьж дуусгахыг урамшуулсан эдийн засгийн хөшүүрэг, зохицуулалт, үнэлгээ хариуцлагын механизм бий болгох чиглэлээр шинэчлэн боловсруулж хуулийн зохицуулалтын түвшинд шийдвэрлэх шаардлагатай байна.

ХОЙШЛУУЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ

Дэд арга хэмжээний дугаар	Хуульд тусгагдсан код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЕЗ	Байршил		Гэрээний		код	3.1	3.2	3.3	3.4
				Аймаг, нийслэл	Гүйцэтгэгч компани	Анхны			Хойшлуулах			
						Огноо	Мөнгөн дүн		Хуульд нийцүүлээд дахин төлөвлөх	Дэд бүтцийн асуудлыг шийдсэний дараа үргэлжлүүлэх	Хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан дахин төлөвлөх	Цаашид ашиглах боломжтой эсэхэд дүнлэлт гаргуулах
1	XIII.3.1.1	Шалган нэвтрүүлэх цогцолбор /Увс, Давст сум, Боршоо боомт/	СС	Увс	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
2	XIV.5.1.1	Үндэсний төв архивын нэгдсэн байрны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	ХЗС	УБ	Нийслэл Өргөө ХК	2010.08.27	7 721,0	3.2		1		
3	XV.1.33	Шинээр барилгын материалын лаборатори байгуулах /Дорноговь, Дорнод, Өмнөговь, Ховд, Орхон/	БХБС	Өмнөговь				3.3			1	
4			БХБС	УБ				3.1	1			
5	XV.1.45	Аймаг нийслэлийн бүсийн тулгуур төвүүдэд барилгын материалын жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж барилгын материалын иж бүрэн лаборатори байгуулах	БХБС	УБ				3.1	1			
6	XV.1.46	Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх /орон нутагт/	БХБС	Дорноговь	Фронт гейт ХХК	2013.06.06	5 844,1	3.5				1
7	XV.1.48	"ХХI зуун" хорооллын гадна цэвэр бохир ус, дулаан, холбоо цахилгааны шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил /Завхан, Улиастай сум/	БХБС	Завхан	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
8	XV.3.33	Улаанбаатар хотын барилгын материалын төв лабораторийн тоног төхөөрөмж	БХБС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
9	XVII.1.1.28	Дэлхийн банкны "Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл" төслийн Монголын талын хөрөнгө	БШУС	УБ	Экс инженеринг ХХК	2012.12.30	961,9	3.1	1			
10				Сэлэнгэ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
11	XVII.1.1.42	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 150 ор /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	БШУС	Дархан-Уул	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
12	XVII.1.1.46	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Мандал сум/	БШУС	Сэлэнгэ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
13	XVII.1.1.48	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Эрдэнэбулган, 2 дугаар цэцэрлэг/	БШУС	Архангай	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
14	XVII.1.1.49	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Сэлэнгэ, Мандал сум, Хэрх тосгон/	БШУС	Сэлэнгэ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
15	XVII.1.1.50	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Хэрлэн сум, 6 дугаар баг/	БШУС	Дорнод	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
16	XVII.1.1.51	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Өмнөговь, Цогт-Овоо сум/	БШУС	Өмнөговь	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
17	XVII.1.1.52	Сургуулийн өргөтгөл, шинэчлэлт /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 6 дугаар сургууль/	БШУС	Сэлэнгэ	Комп трэйд ХХК	2013.11.08	486,2	3.3			1	
18	XVII.1.1.56	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 80 ор /Өмнөговь, Хүрмэн сум/	БШУС	Өмнөговь	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
19	XVII.1.1.62	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Эрдэнэ баг/	БШУС	Орхон	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
20	XVII.1.1.65	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дундговь, Дэлгэрхангай сум/	БШУС	Дундговь	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
21	XVII.1.1.68	Дотуур байрны барилга, 80 ор /Хэнтий, Баянмөнх сум/	БШУС	Хэнтий	Хөлөг од ХХК	2013.08.19	500,0	3.4				1
22	XVII.1.1.71	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор / Дорнод, Баян-Уул сум/	БШУС	Дорнод	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
23	XVII.1.1.72	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Луус сум/	БШУС	Дундговь	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Гэрээ байгуулагдаагүй		3.3			1	
24	XVII.1.1.88	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	БШУС	Сүхбаатар	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
25	XVII.1.1.95	Дотуур байрны барилга, 120 ор /Дорнод, Баяндун сум/	БШУС	Дорнод	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
26	XVII.1.1.96	Сургуулийн спорт заалны барилга /Хөвсгөл, Мөрөн, 2 дугаар сургууль/	БШУС	Хөвсгөл	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	

27	XVII.1.1.97	Дотуур байрны барилга 100 ор /Хөвсгөл, Цагааннуур сум/	БШУС	Хөвсгөл	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
28	XVII.1.1.98	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Хэрлэн, 11 дүгээр цэцэрлэг/	БШУС	Дорнод	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
29	XVII.1.1.100	Спорт заалны барилга /Дундговь, Сайнцагаан, "Говийн ирээдүй" цогцолбор сургууль/	БШУС	Дундговь	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
30	XVII.1.1.101	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Сүхбаатар, Асгат сум/	БШУС	Сүхбаатар	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
31	XVII.1.1.104	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Говьсүмбэр, Сүмбэр, 1 дүгээр цэцэрлэг/	БШУС	Говьсүмбэр	Оточ ноёд ХХК	2013.08.20	1 001,4	3.4				1
32	XVII.1.1.107	Дотуур байрны барилга, 100 ор /Дундговь, Өндөршил сум/	БШУС	Дундговь	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
33	XVII.1.1.108	Дотуур байрны барилга, 120 ор /Төв, Батсүмбэр сум/	БШУС	Төв	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
34	XVII.1.1.109	Дотуур байрны барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар, 25 дугаар тусгай сургууль/	БШУС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
35	XVII.1.1.110	Спорт заалны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 60 дугаар сургууль/	БШУС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
36	XVII.1.1.112	Сургуулийн дотуур байрны барилга /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Согор баг/	БШУС	Баян-Өлгий	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
37	XVII.1.1.114	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11 дүгээр сургууль/	БШУС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
38	XVII.1.1.115	Цэцэрлэгийн барилга, /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	БШУС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
39	XVII.1.1.118	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Лаборатори сургууль/	БШУС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
40	XVII.1.1.119	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 104 дүгээр сургууль/	БШУС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
41	XVII.1.1.120	Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 8 дугаар хороо/	БШУС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
42	XVII.1.1.121	Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо/	БШУС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
43	XVII.1.1.130	Дотуур байрны барилга, 100 ор /Дорнод, Дашбалбар сум/	БШУС	Дорнод	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
44	XVII.1.1.148	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/	БШУС	Баян-Өлгий	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
45	XVII.1.1.149	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Эрдэнэбулган, 3 дугаар цэцэрлэг/	БШУС	Архангай	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
46	XVII.1.1.156	Спорт заалны барилга /Өмнөговь, Манлай сум/	БШУС	Өмнөговь	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
47	XVII.1.1.164	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	БШУС	Завхан	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
48	XVII.1.1.165	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, их засвар /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	БШУС	Сүхбаатар	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
49	XVII.1.1.166	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Говь-Алтай, Тайшир сум/	БШУС	Говь-Алтай	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
50	XVII.1.1.167	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хэнтий, Хэрлэн сум/	БШУС	Хэнтий	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
51	XVII.1.1.168	Сургууль, цэцэрлэгийн гадна бохирын байгууламж /Улаанбаатар/	БШУС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3,1	1			
52	XIX.1.1.13	Соёлын төвийн болон Захирагчийн албаны барилга /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум, Рашаант/	ССАЖС	Сэлэнгэ	Тарнийн арцат уул ХХК	2012.09.04	1 000,0	3,3			1	
53	XIX.1.1.22	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Увс, Тэс сум/	ССАЖС	Увс	Гэрээ байгуулагдаагүй			3,3			1	
54	XIX.1.1.24	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Цэцэн-Уул сум/	ССАЖС	Завхан	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	

55	XIX.1.1.25	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дундговь, Дэлгэрцогт сум/	ССАЖС	Дундговь	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1
56	XIX.1.1.26	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Төв, Баяндэлгэр сум/	ССАЖС	Төв	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1
57	XIX.1.1.27	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Увс, Зүүнговь сум/	ССАЖС	Увс	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1
58	XIX.1.1.29	Ардын язгуур урлагийн төвийн барилга/ Увс, Улаангом сум/	ССАЖС	Увс	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1
59	XIX.1.1.30	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/	ССАЖС	Сэлэнгэ	Талст Өргөө ХХК	Гэрээ байгуулагдаагүй		3.3			1
60	XIX.1.1.32	Соёлын төв, 300 суудал /Завхан, Түдэвтэй сум/	ССАЖС	Завхан	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1
61	XIX.1.1.33	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Завхан, Баянтэс сум/	ССАЖС	Завхан	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1
62	XIX.1.1.34	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Завхан, Эрдэнэхайрхан сум/	ССАЖС	Завхан	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1
63	XIX.1.1.35	Соёлын төвийн барилга, 400 суудал /Завхан, Отгон сум/	ССАЖС	Завхан	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1
64	XIX.1.1.37	Урлагийн заалны өргөтгөл /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум, "Тэмүүлэл" цогцолбор сургууль/	ССАЖС	Сүхбаатар	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1
65	XIX.1.1.38	Соёлын төвийн барилга /Өмнөговь, Баяндалай сум/	ССАЖС	Өмнөговь	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1
66	XIX.2.1.11	Спорт цогцолбор, 700 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	ССАЖС	Сүхбаатар	Лайт капитал хаус ХХК	2010.08.11	1 351,6	3.4			1
67	XIX.2.1.12	Дүүргийн өвлийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	ССАЖС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1		
68	XIX.2.1.15	Спорт цогцолбор, усан бассейн /Увс, Улаангом/	ССАЖС	Увс	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1
69	XXI.1.4	Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд боловсруулах үйлдвэрийн цэвэрлэх байгууламж /Ховд/	ҮХААС	Ховд	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1
70	XXI.1.5	Хөнгөн үйлдвэрийн салбарт нано биотехнологи нутагшуулах	ҮХААС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1
71	XXII.1.2.6	МСҮТ-ийн биеийн тамирын заалны барилга /Архангай/	ХС	Архангай	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1
72	XXII.2.1.3	Ахуйн үйлчилгээний төвийн барилга /Завхан, Улиастай сум/	ХС	Завхан	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1
73	XXII.3.2.1	Хөдөлмөрийн нөхцөл мэргэжлийн өвчин судлалын үндэсний төвийн их засвар /Улаанбаатар/	ХС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1		
74	XXIII.1.1.2	Ахмадын сувиллын барилга /Увс, Улаангом сум/	ХАХНХС	Увс	Гэрээ байгуулагдаагүй			3,1	1		
75	XXIII.1.1.4	Хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэн /Төв, Зуунмод сум/	ХАХНХС	Төв	Б софт ХХК	2013.12.12	3 784,8	3.3			1
76	XXV.1.1	Төрөх эмнэлэг, 300 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	ЭМС	УБ	Нийслэл Өргөө ХК, Пума ХХК түншлэл	2012.12.27	18 707,2	3.2		1	
77	XXV.1.4	Геронтологийн төв, 60 ор /Улаанбаатар/	ЭМС	УБ	Арвис-Интернэйшнл ХХК	2011.00.00	2 995,1	3.2		1	
78	XXV.1.26	Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн өргөтгөл /Орхон/	ЭМС	Орхон	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1		
79	XXV.1.27	Хүүхдийн эмнэлгийн барилга /Орхон, Баян-Өндөр/	ЭМС	Орхон	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1		
80	XXV.1.29	Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Баянхонгор, Баянцагаан сум/	ЭМС	Баянхонгор	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1
81	XIX.1.1.4	Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилга /Архангай/	ССАЖС	Архангай				3.3			1

ХӨРӨНГӨ ДАХИН ТӨЛӨВЛӨХ ШААРДЛАГАГҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА

Дэд арга хэмжээний дугаар	Хуульд тусгагдсан код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЕЗ	код	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
					Хөрөнгө төлөвлөх шаардлагагүй					
					Дууссан ажил	Захиалагчийн урсгал төсвөөс хасч санхүүжүүлэх	Төлөвлөлийн алдаанаас нэр солигдсон, бусад	Орон нутгийн хөрөнгөөр шийдвэрлэх	Худалдах	Зам Гүүрийн барилга, байгууламж
1	IX.1.1.1	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Гачуурт тосгон/	ШС	2.1	1					
2	X.1.1.4	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Дорноговь, Айраг сум/	ШС	2.1	1					
3	IX.1.1.5	Аврах гал унтраах 14, 30, 55 дугаар ангиудын барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	ШС	2,2		1				
4	XIII.3.1.2	Гаалийн ажилчдын 8 байрыг цахилгаанаар хангаж байгаа цахилгааны кабель шугамуудыг шинэчлэн солих, 15 машины гаражийн барилгын дээвэр засварлах, конторын барилгын цахилгаанаар халаах тогоог шинэчлэх, гадна цэвэр усны шугам солих, цахилгааны тэжээлийн кабель утсыг солих /Дорноговь, Замын-Үүд/	СС	2,3			1			
5	XIII.3.1.4	Гаальчдын 8 айлын орон сууц нийт 24 айлын орон сууц 3 байршилд барих /Сүхбаатар, Бичигт; Ховд, Булган; Хөвсгөл, Мөрөн/	СС	2.1	1					
6	XIV.2.1.2	Нэг цэгийн үйлчилгээтэй нэгдсэн контор, цагдан хорих байр барих /Өмнөговь/	ХЗС	2.3			1			
7	XV.1.29	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй "Хот байгуулалтын салбар" төсөл /Монголын талын хөрөнгө/	БХБС	2.1						1
8			БХБС	2.1	1					
9			БХБС	2.1	1					
10	XV.1.33	Шинээр барилгын материалын лаборатори байгуулах /Дорноговь, Дорнод, Өмнөговь, Ховд, Орхон/	БХБС	2.1	1					
11	XV.1.34	Бохир усны шугамын шинэчлэл, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	БХБС	2.5					1	
12	XV.1.39	2 аймгийн төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх /Баян-Өлгий, Сэлэнгэ/	БХБС	2.4				1		
13			БХБС	2.3			1			
14	XV.1.41	Цэвэр, бохир усны шугам /Дорноговь/	БХБС	2,4				1		
15	XV.1.42	Орчны тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	БХБС	2.1	1					
16	XV.1.44	Шинэ Яармагийн орон сууцны хорооллын цэвэр усны насос станц, усан сан, гүний худгийн гадна цахилгаан дамжуулах агаарын 10 кВ шугам татах /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	БХБС	2.1	1					
32	XV.3.2	Орон нутгийн нийтийн аж ахуйн тусгай зориулалтын машин механизм, тоног төхөөрөмж	БХБС	2.1	1					
17	XVI.1.8	Батлан хамгаалах яамны харьяа "Бага баян" төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын амралтын газрын авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар/	БХС	2.1	1					
18	XVII.1.1.28	Дэлхийн банкны "Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл" төслийн Монголын талын хөрөнгө		2,1	1					
19				2.1	1					
20	XVII.1.1.154	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 3 дугаар хороо/	БШУС	2.1	1					
21	XVII.2.1.2	Биологийн идэвхтэй бэлдмэлийн үйлдвэрлэл, туршилтын цех /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	БШУС	2.5					1	
22	XVIII.1.14	Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/ Үүнээс: -20 км хатуу хучилттай авто зам, -40 км замын үлдэгдэл санхүүжилт	ЗТС	2.6						1
23	XVIII.1.15	Элсэн тасархай-Хархорины Орхоны гүүр чиглэлийн 77 км хатуу хучилттай замын шинэчлэл /Өвөрхангай/	ЗТС	2.6						1
24	XVIII.1.16	Элсэн тасархай-Арвайхээр чиглэлийн 40 км замын хэсэгчилсэн шинэчлэл /Өвөрхангай/	ЗТС	2.6						1
25	XVIII.1.17	Яармагийн гүүрээс Нисэхийн товчоо /1 дүгээр хэсэг/ Сонсголонгийн замын уулзвараас Яармагийн товчоо / 2 дугаар хэсэг/ хүртэлх 13.7 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар/	ЗТС	2.6						1
26	XVIII.1.18	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Сэлэнгэ/	ЗТС	2.1	1					
27	XVIII.1.19	Шарга морьт-Жигжидийн уулзвараас Гүнтийн даваа чиглэлийн 5 км авто зам /Улаанбаатар/	ЗТС	2.6						1

28	XVIII.1.20	МТ-ын шатахуун түгээх станцын уулзвараас Хайлаастын эцэс хүртэлх 3.1 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 16 дугаар хороо/	ЗТС	2.6						1
29	XVIII.1.27	Аймгийн төвийн Гашууны голын 75 у/м төмөрбетон гүүрийг уртасгах, их засвар /Увс/	ЗТС	2.6						1
30	XVIII.1.28	Үүрийн голын 326.55 у/м төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр сум/	ЗТС	2.6						1
31	XVIII.1.29	Сэлэнгэ мөрний Сацын булангийн төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Рашаант сум/	ЗТС	2.6						1
32	XVIII.1.30	Сэлэнгэ мөрнийг гатлах явган зорчигчийн 2 хэсэг 422.5 у/м гүүр /Булган, Сэлэнгэ/ 15	ЗТС	2.6						1
33	XVIII.1.31	Шивэрийн голын модон гүүр /Увс, Ховд сум/	ЗТС	2.6						1
34	XVIII.1.32	Хуурай хөндийн 18 у/м төмөрбетон гүүрийн барилгын ажил /Дорнод/	ЗТС	2.6						1
35	XVIII.1.35	Онон гол дээрх төмөр бетон гүүрэнд их засвар хийх /Хэнтий, Дадал/	ЗТС	2.6						1
36	XVIII.1.49	Аймгийн нисэх буудлын аэродромын өргөтгөл, хүчитгэлийн ажил, 2 дугаар үе шат /Хөвсгөл/	ЗТС	2.6						1
37	XVIII.1.50	Гурван сайхан нисэх буудлын аэродромыг өргөтгөх, хүчитгэх ажил /Өмнөговь/	ЗТС	2.6						1
38	XIX.1.1.11	Хөгжимт жүжгийн театрын барилга, 800 суудал /Завхан/	ССАЖС	2.5						1
39	XIX.1.1.15	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Баянхайрхан сум/	ССАЖС	2.1	1					
40	XIX.2.1.8	Спорт цогцолбор, 2200 суудал /Дархан-Уул/	ССАЖС	2.5						1
41	XIX.2.1.10	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, 2 дугаар баг/	ССАЖС	2.5						1
42	XIX.2.1.13	Спорт цогцолборын өргөтгөл, усан бассейн /Дорнод, Хэрлэн сум/	ССАЖС	2.5						1
43	XXI.1.3	Мал эмнэлгийн эмийн сорилт баталгаажуулалтын улсын төв /Хан-Уул дүүрэг/	ҮХААС	2.3			1			
44	XXII.2.1.4	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэх /Ховд/	ХС	2.5						1
45	XXV.1.6	Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Завхан, Улиастай сум/	ЭМС	2.4				1		
46	XXV.1.20	Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн харьяа түлэнхийн төвийн барилга /Улаанбаатар/	ЭМС	2.5						1
47	XIX.2.1.7	Усан бассейн, Сэлэнгэ, Сүхбаатар	ССАЖС	2.5						1

ЦААШИД ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА-1

№	Хуульд тусгагдсан код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЭЗ	Байршил		Гэрээний		2014 оны Төсвийн тухай хуульд оруулах санал	код	1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11							
				Аймаг, нийслэл	Гүйцэтгэгч компани	Анхны				Үргэлжлүүлэх							
						Огноо	Мөнгөн дүн			Төсөвт өртөг	Батлагдсан төсөвт өртгөөр	Гэрээний үнийн дүнгээр	Хөндлөнгүйн шинжээчийн баталгаажуулсан дүнгээр	Зураг төсвийг өөрчлөн боловсруулах	Гэрээ байгуулах эрх олгосон дүнгээр	Улдзах ажлын өртөгт тооцолол хийж, үргэлжлүүлэх эсэхийг шийдэх	Технологийн горим зөрчигдсөнөөс хүчигтэх шаардлагатай
1	XIII.3.1.3	Шивээхүрэн боомтод 32 айлын орон сууц барих /Өмнөговь/	СС	Өмнөговь	Жугамт өргөө ХХК	2013.09.12	1 396,1	1 396,1	1.6		1						
2	XIV.2.1.1	Нэгдсэн хорих анги 1500 хүн /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	ХЗС	УБ	ШШГЕГ	2013.02.08	3 855,5	37 074,1	1.5	1							
3	XIV.6.1.2	Хичээлийн байрны барилга, 3000 сонсогч /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	ХЗС	УБ	Грийн рэсурс констракшн ХХК	2013.05.20	25 943,7	35 468,4	1.5	1							
4	XV.1.29	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй "Хот байгуулалтын салбар" төсөл /Монголын талын хөрөнгө/	БХБС	Өвөрхангай	Одкон холдинг ХХК	2012.11.08	472,1	472,1	1.6		1						
5				УБ		997,5	572,3	1.6	1								
6	XV.1.30	Шинээр тавигдахаар төлөвлөж байгаа төмөр замын дагуу GPS-ийн сүлжээ байгуулах, 1:25000 масштабтай байр зүйн зураглал хийх	БХБС	УБ	Геосан ХХК	2011.07.18	14 100,0	14 100,0	1.6		1						
7	XV.1.33	Шинээр барилгын материалын лаборатори байгуулах /Дорноговь, Дорнод, Өмнөговь, Ховд, Орхон/	БХБС	Дорноговь	Жин мандал ХХК	2013.09.23	825,6	790,1	1.7			1					
8	XV.1.35	Цэвэр усны шугам, өргөлтийн станцын шинэчлэл /Ховд, Жаргалант сум/	БХБС	Ховд	Хүчит чулуут ХХК	2012.04.16	1 477,5	2 276,7	1.6		1						
9	XV.1.37	Сумын төвийн төвлөрсөн ус хангамжийн 13 км шугам сүлжээний шинэчлэл /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	БХБС	Сүхбаатар	Дөрвөлж ОНӨҮГ	2013.09.12	2 235,5	2 235,5	1.6		1						
10	XV.1.43	Бүгд Найрамдах Чех Улсын хөрөнгө оруулалтаар эргэн төлөгдөх нөхцлөөр хэрэгжүүлэх "Евро Эко Төгөл" төсөл /Орхон/	БХБС	Орхон	Их хаадын цуваа ХХК	2014.01.07	8 926,2	8 926,2	1.6		1						
11	XV.1.45	Аймаг нийслэлийн бүсийн тулгуур төвүүдэд барилгын материалын жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж барилгын материалын иж бүрэн лаборатори байгуулах	БХБС	Архангай	Гурван тамир ХХК	2013.11.08	539,4	539,4	1.6		1						
12	XV.1.45	Аймаг нийслэлийн бүсийн тулгуур төвүүдэд барилгын материалын жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж барилгын материалын иж бүрэн лаборатори байгуулах	БХБС	Өвөрхангай	Мөнхурд ХХК	2013.09.12	810,9	810,9	1.6		1						
13	XV.1.46	Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх /орон нутагт/	БХБС	Дорноговь	Арвис интернэйшнл ХХК	2013.07.04	4 273,6	4 273,6	1.10						1		
14				Дорноговь	Индустр ХХК	2013.07.22	3 578,3	3 578,3	1.6		1						
15				Дорноговь	Аглут ХХК	2013.06.10	960,0	960,0	1.6		1						
16	XV.1.47	Гэр хороололд бохир усны шугам, бага хүчин чадлын цэвэрлэх байгууламж шинээр барих /Улаанбаатар/	БХБС	УБ	Үндэсний барилга концерциум	2013.09.27	3 000,0	3 000,0	1.6		1						
17	XV.1.49	Бохирын 980м Ø500 мм-ийн 12АБ коллекторын өргөтгөл /Улаанбаатар, Сансарын туннэлээс зүүн 4 замын уулзвар хүртэл/	БХБС	УБ	Гикон ХХК			1 007,1	1.5	1							
18	XV.1.50	Цэвэр, бохир усны итгэмжлэгдсэн болон зөөврийн лаборатори байгуулах /орон нутагт/	БХБС	УБ	Цэцүүх трэйд ХХК		948,8	948,8	1.6		1						
19	XV.3.2	Орон нутгийн нийтийн аж ахуйн тусгай зориулалтын машин механизм, тоног төхөөрөмж	БХБС	УБ	Өлзийт төв ХХК, Рэс ХХК		2 530,6	2 530,6	1.6		1						
20	XVII.1.1.24	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Биндэр сум/	БШУС	Хэнтий	Бүтээлч шинэ сонголт ХХК	2009.08.11	1 380,0	1 830,0	1.6		1						
21	XVII.1.1.28	Дэлхийн банкны "Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл" төслийн Монголын талын хөрөнгө	БШУС	Говьсүмбэр	Хялганат нуга ХХК	2012.12.31	452,5	452,5	1.6		1						
22				Дундговь	Бридж констракшн ХХК	2011.12.20	299,2	299,2	1.6		1						
23	XVII.1.1.32	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	БШУС	Баянхонгор	Их наяд хөгжил ХХК	2013.08.26	2 906,8	2 906,8	1.6		1						

24	XVII.1.1.33	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	БШУС	Говь-Алтай	Гэрээ байгуулагдаагүй			5 426,9	1,5	1								
25	XVII.1.1.34	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Жаргалант сум, 1 дүгээр сургууль/	БШУС	Ховд	Улаан дел ХХК	2013.07.08	1 487,2	2 240,1	1,5	1								
26	XVII.1.1.35	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Чандмань сум/	БШУС	Ховд	БЯЦО ХХК	2012.12.31	749,9	1 241,8	1,5	1								
27	XVII.1.1.36	Сургуулийн барилга /Сэлэнгэ, Сант сум/	БШУС	Сэлэнгэ	Хөх бүрдний эх ХХК	2013.11.27	1 499,7	2 699,1	1,5	1								
28	XVII.1.1.37	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, /Увс, Улаангом сум, Чандмань-Эрдэм сургууль/	БШУС	Увс	Гэрээ байгуулагдаагүй			2 826,3	1,5	1								
29	XVII.1.1.38	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Увс, Тариалан сум/	БШУС	Увс	Идэр Чандамань ХХК	2012.09.19	2 500,0		1,8				1					
30	XVII.1.1.39	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөххөтөл баг/	БШУС	Баян-Өлгий	Ганбарс ХХК	2013.07.16	960,6	960,6	1,6		1							
31	XVII.1.1.40	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Увс, Малчин сум/	БШУС	Увс	Дэглий цагаан ХХК	2013.08.29	665,4	970,1	1,5	1								
32	XVII.1.1.41	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Дундговь, Сайнцагаан сум/	БШУС	Дундговь	Хэра констракшн ХХК	2012.12.20	2 960,0	3 356,3	1,7				1					
33	XVII.1.1.43	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Мандал сум/	БШУС	Сэлэнгэ	Улаанбаатар хотын Барилга зам гүүрийн корпораци	2012.09.21	700,0	1 265,9	1,5	1								
34	XVII.1.1.44	Спорт заалны барилга /Ховд, Ховд сум/	БШУС	Ховд	Цагаан бөлбөө ХХК	2012.04.06	446,5	849,3	1,5	1								
35	XVII.1.1.45	Спорт заалны барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, Спортын дунд сургууль/	БШУС	Сэлэнгэ	Сэлэнгэ таван хан ХХК	2012.09.18	600,0	857,5	1,9						1			
36	XVII.1.1.47	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	БШУС	Дундговь	Бум констракшн ХХК	2012.10.09	700,0	954,4	1,8				1					
37	XVII.1.1.53	Цэцэрлэгийн барилга /Баянхонгор, Бөмбөгөр сум/	БШУС	Баянхонгор	Хаш гоёо ХХК	2012.08.03	791,2	791,2	1,6		1							
38	XVII.1.1.55	Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны барилга /Улаанбаатар/	БШУС	УБ	Нийслэл Өргөө ХХК	2013.09.27	4 115,3		1,8						1			
39	XVII.1.1.57	Сургуулийн барилга /Хэнтий, Өндөрхаан хот, 1 дүгээр сургууль/	БШУС	Хэнтий	Алтан булаг трейд ХХК	2013.07.05	3 000,0	3 000,0	1,6		1							
40	XVII.1.1.58	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Төв, Эрдэнэ сум/	БШУС	Төв	Тусгал төв ХХК	2013.09.12	1 605,8	1 605,8	1,6		1							
41	XVII.1.1.59	Бага сургуулийн барилга /Хэнтий, Бэрх тосгон/	БШУС	Хэнтий	Суварга эв ХХК	2012.03.29	449,2	761,2	1,5	1								
42	XVII.1.1.60	Сургуулийн хичээлийн байр, спорт заалны барилга, 320 суудал /Архангай, Хангай сум/	БШУС	Архангай	Мон Инж Эм Жи ХХК	2013.10.07	1 600,0	2 848,8	1,7				1					
43	XVII.1.1.61	Сургуулийн барилга, 240 суудал /Дундговь, Баянжаргалан сум/	БШУС	Дундговь	Гэрээ байгуулагдаагүй			1 074,1	1,7				1					
44	XVII.1.1.63	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хэнтий, Батширээт сум/	БШУС	Хэнтий	Гэрээ байгуулагдаагүй			1 687,5	1,5	1								
45	XVII.1.1.64	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дундговь, Гурвансайхан сум/	БШУС	Дундговь	Мөнхийн үргэлжлэл ХХК	2013.09.30	1 184,2		1,8						1			
46	XVII.1.1.66	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Булган сум/	БШУС	Архангай	Гурван тамир ХХК	2013.10.01	1 179,6	1 179,6	1,6		1							
47	XVII.1.1.67	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, спорт заалны барилга /Хэнтий, Өндөрхаан, "Хан-хэнтий" цогцолбор/	БШУС	Хэнтий	Гэрээ байгуулагдаагүй			2 401,8	1,5	1								

48	XVII.1.1.69	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хөлөнбуйр сум/	БШУС	Дорнод	Дорнын Оч ХХК	2013.10.30	342,2		1,8			1					
49	XVII.1.1.70	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Баянхонгор, Шинэжинст сум/	БШУС	Баянхонгор	Ган Мөнжин ХХК	2013.06.03	450,0	611,0	1,5	1							
50	XVII.1.1.73	Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Хэнтий, Мөрөн сум/	БШУС	Хэнтий	Тэгш Хүрээ ХХК	2013.08.19	330,0	654,7	1,5	1							
51	XVII.1.1.74	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Архангай, Ихтамир сум/	БШУС	Архангай	РСТ ХХК	2013.10.17	998,0	998,0	1,6		1						
52	XVII.1.1.75	Сургуулийн хичээлийн байрны барилга, /Дархан-Уул, Дархан, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн харъяа сургууль/	БШУС	Дархан-Уул	Жи Ди ХХК	2013.08.28	3 006,9	3 006,9	1,6		1						
53	XVII.1.1.76	Багшийн хөгжлийн ордны барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	БШУС	Хөвсгөл	Тэмзэн ХХК	2013.11.05	879,4	879,4	1,6		1						
54	XVII.1.1.77	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	БШУС	Өвөрхангай	ӨВМТХ ХХК	2012.07.26	1 388,7	2 020,7	1,5	1							
55	XVII.1.1.78	Сургуулийн хичээлийн барилга, 120 суудал /Архангай, Цахир сум/	БШУС	Архангай	Од-Да тайж ХХК	2013.04.16	372,6	381,1	1,7		1						
56	XVII.1.1.79	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 2 дугаар сургууль/	БШУС	Баян-Өлгий	АГАЙЫН ХХК	2013.09.18	2 299,9	2 299,9	1,6		1						
57	XVII.1.1.81	Сумын урлаг, спортын заалны барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/	БШУС	Дорнод	ЦОДММ ХХК	2012.09.28	299,7		1,8			1					
58	XVII.1.1.82	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Үенч сум/	БШУС	Ховд	Гэрээ байгуулагдаагүй			2 095,2	1,5	1							
59	XVII.1.1.85	Спорт заалны барилга /Дорнод, Матад сум/	БШУС	Дорнод	ДОЦ ХХК	2012.08.31	390,0	611,2	1,7			1					
60	XVII.1.1.86	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Увс, Өмнөговь сум/	БШУС	Увс	Цэлмэг Ази констракшн ХХК	2012.12.31	500,0	983,9	1,5	1							
61	XVII.1.1.87	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Шаамар сум/	БШУС	Сэлэнгэ	Цо Би А ХХК	648,9	2012.12.10	880,9	1,6		1						
62	XVII.1.1.91	Цэцэрлэгийн барилга /Хэнтий, Жаргалтхаан сум/	БШУС	Хэнтий	Оч манлай ХХК	2012.08.29	437,1	653,8	1,7			1					
63	XVII.1.1.93	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	БШУС	УБ	Сити палас ХХК	2011.12.14	2 499,0	2 499,0	1,6		1						
64	XVII.1.1.94	Спортын гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургуулийн барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	БШУС	Архангай	Хера констракшн ХХК	2013.10.03	1 200,0		1,8				1				
65	XVII.1.1.102	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон/	БШУС	Сэлэнгэ	Карголэнд ХХК	2012.11.12	759,2	759,2	1,6		1						
66	XVII.1.1.103	Спорт заалны барилга /Өвөрхангай, Нарийнтээл сум/	БШУС	Өвөрхангай	ДШЛ ХХК	2013.07.17	500,0	500,0	1,6		1						
67	XVII.1.1.105	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	БШУС	Сүхбаатар	Морин сувд ХХК	2011.05.04	1 800,0	2 300,0	1,6		1						
68	XVII.1.1.106	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	БШУС	УБ	Интеко инженеринг ХХК	2010.09.03	1 529,0	1 529,0	1,6		1						
69	XVII.1.1.113	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар сургууль/	БШУС	УБ	Алтан булаг трейд ХХК	2013.12.25	3 044,0	6 759,3	1,5	1							
70	XVII.1.1.131	Сургуулийн барилга, спорт заал, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийн харъяа анагаах ухааны коллеж/	БШУС	Говь-Алтай	Гэрээ байгуулагдаагүй			5 184,7	1,5	1							
71	XVII.1.1.133	Сургуулийн барилга, 928 суудал /Дорнод, Хэрлэн сум, "Хан-Уул" цогцолбор/	БШУС	Дорнод	Чандмань Тал ХХК	2011.12.27	2 700,0	3 587,6	1,7			1					
72	XVII.1.1.134	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	БШУС	Архангай	Голомт констракшн ХХК	2013.08.26	1 596,4		1,8				1				
73	XVII.1.1.135	Сургуулийн барилга, 640 суудал, /Булган, Булган сум/	БШУС	Булган	Зос трейд ХХК	2012.07.05	1 849,0	1 849,0	1,6		1						
74	XVII.1.1.136	Сургуулийн барилга, 640 суудал, /Дорнод, Баян-Уул сум/	БШУС	Дорнод	Сүжжин ХХК	2012.08.27	1 990,0	1 990,0	1,6		1						
75	XVII.1.1.139	Спорт заалны барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 61 дүгээр сургууль/	БШУС	УБ	Вайтмүүд ХХК	2012.08.14	550,0		1,8				1				
76	XVII.1.1.140	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баянхонгор, Гурванбулаг сум/	БШУС	Баянхонгор	Унага трейд ХХК	2012.08.14	700,0	913,5	1,5	1							
77	XVII.1.1.141	Цэцэрлэгийн барилга /Ховд, Мест сум/	БШУС	Ховд	БИСЭТ ХХК	2012.11.28	772,6	772,6	1,6		1						

78	XVII.1.1.142	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	БШУС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			1 097,8	1.5	1								
79	XVII.1.1.143	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Эрдэнэбулган сум/	БШУС	Хөвсгөл	Их Үен ХХК	2012.07.16	649,0	923,2	1.5	1								
80	XVII.1.1.144	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Галт сум/	БШУС	Хөвсгөл	Мөнх-Өргөө ХХК	2012.07.12	50,0	882,3	1.5	1								
81	XVII.1.1.145	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Цагаанчулуут сум/	БШУС	Завхан	Гэрээ байгуулагдаагүй			952,1	1.5	1								
82	XVII.1.1.147	Цэцэрлэгийн барилга /Хэнтий, Галшар сум/	БШУС	Хэнтий	Хасу Мегаватт ХХК	2013.08.20	399,7	655,0	1.5									
83	XVII.1.1.150	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Ховд, Жаргалант сум/	БШУС	Ховд	Буянтын боргио ХХК	2012.09.26	673,5	673,5	1.6		1							
84	XVII.1.1.153	Сургуулийн барилга, спорт заал 640 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Их залуу баг/	БШУС	Орхон	Ураглал ХХК	2011.04.19	1 720,0	1 720,0	1.6		1							
85	XVII.1.1.155	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	БШУС	Дундговь	Эн Ди трейд ХХК	2012.12.31	650,0		1.8			1						
86	XVII.1.1.158	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Хархорин, Эрдэнэзуу, Шашны сургууль/	БШУС	Өвөрхангай	Хархорин өргөө ХХК	2011.12.09	848,6	1 841,6	1.6		1							
87	XVII.1.1.159	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	БШУС	УБ	Немон ХХК	2011.12.27	2 186,9	3 266,8	1.5	1								
88	XVII.1.1.160	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хэрлэн, 6 дугаар сургууль/	БШУС	Дорнод	ЦОДММ ХХК	2012.08.29	405,0	938,3	1.6		1							
89	XVII.1.1.161	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Булган, Булган сум, 1 дүгээр цэцэрлэг/	БШУС	Булган	Чин Ван констракшн ХХК	2012.09.18	800,0	1 340,3	1.5	1								
90	XVII.1.1.162	Сургуулийн спорт заалны барилга /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	БШУС	Архангай	Макс майнд ХХК				1.8				1					
91	XVII.1.1.163	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Говь-Угтаал сум/	БШУС	Дундговь	Бат хэрэйд ХХК	2013.06.06	649,6	649,6	1.6		1							
92	XVII.1.1.169	Сургуулийн барилга 320 суудал /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/	БШУС	Хөвсгөл	Хөх тэнгэр Хөвсгөл ХХК	2011.05.05	50,0	1 940,0	1.6		1							
93	XVIII.1.48	Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан Монголын талын гүйцэтгэх төсөл арга хэмжээ /Төв, Хөшигийн хөндий/	ЗТС	Төв	Azusa sekkei, Mitsubishi chiyoda нэгдэл		122 889,2	122 889,2	1.6		1							
94	XVIII.1.51	Аймгийн нисэх буудлын барилгын өргөтгөл /Баян-Өлгий/	ЗТС	Баян-Өлгий	Гэрээ байгуулагдаагүй			650,0	1.5	1								
95	XIX.1.1.9	Гандангачилэн хийдийн өргөтгөлийн барилга, 1080 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	ССАЖС	УБ	Си эйч си ХХК	2009.07.31	14 276,3	28 552,6	1.6		1							
96	XIX.1.1.10	Соёлын төвийн барилга, 500 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	ССАЖС	Завхан	Монре констракшн ХХК	2011.08.17	2 199,9	2 435,7	1.6		1							
97	XIX.1.1.12	Хан-Хэнтий чуулгын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/	ССАЖС	Хэнтий	Хөвсгөл геологи ХХК	2012.05.23	3 500,0	3 500,0	1.6		1							
98	XIX.1.1.17	Соёлын төвийн барилга /Архангай, Батцэнгэл сум/	ССАЖС	Архангай	Их хашаат ХХК	2012.08.13	830,0	830,0	1.6		1							
99	XIX.1.1.21	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Сэлэнгэ, Шаамар сум/	ССАЖС	Сэлэнгэ	Бизнес фокус ХХК	2012.08.01	750,0	1 072,9	1.6		1							
100	XIX.1.1.23	Номын сангийн өргөтгөл /Булган, Төв номын сан/	ССАЖС	Булган	Булган барилга ХХК	2013.09.25	342,6		1.8				1					
101	XIX.1.1.28	Соёл, спортын цогцолборын барилга, /Ховд, Жаргалант сум/	ССАЖС	Ховд	Гэрээ байгуулагдаагүй			1 283,1	1.5	1								
102	XIX.1.1.31	Урлаг, спортын цогцолбор төв байгуулах, 500 суудал /Ховд, Үенч сум/	ССАЖС	Ховд	Гэрээ байгуулагдаагүй			1 638,5	1.5	1								
103	XIX.2.1.9	Спорт цогцолбор /Ховд, Манхан сум/	ССАЖС	Ховд	Жаргалант луу ХХК	2012.08.07	570,1	2 128,2	1.5	1								
104	XIX.2.1.14	Спорт цогцолборын барилга /Дорноговь, Хатанбулаг сум/	ССАЖС	Дорноговь	Арвин сүлжээ ХХК	2013.09.11	913,4	913,4	1.6		1							
105	XXI.1.2	Мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	ҮХААС	УБ	Ди Си Эйч ХХК	2013.05.14	650,0	650,0	1.6		1							
106	XXV.1.2	Улсын клиникийн 1 дүгээр нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөл /Улаанбаатар/	ЭМС	УБ	Гангар инвест ХХК	2011.08.19	12 780,0	12 780,0	1.5	1								
107	XXV.1.30	Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	ЭМС	Говь-Алтай	Лайт капитал хаус ХХК	2011.06.08	1 888,8	2 898,9	1.7			1						
ДҮН								409 270,6		33	50	11	11	1	2	1		

ЦААШИД ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА-2

№	Хуульд тусгагдсан код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЕЗ	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээ байгуулсан	2014 оны Төсвийн тухай хуульд оруулах санал			код	Үлдэгдлийг санхүүжүүлэх		
						Санхүүжих өртөг	Санхүүжсэн дүн	Үлдэгдэл		1.1	1.2	1.3
										Батлагдсан төсөвт өртгөөр	Гэрээний үнийн дүнгээр	Хөндлөнгүйн шинжээчийн баталгаажуулсан төсөвт өртгийн дүнгээр
1	IX.1.1.2	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Ховд, Булган сум/	ШС	Алтайн буйлаас ХХК	2011.06.14	1 061,3	839,8	221,5	1.4			
2	XI.1.3	Хог боловсруулах үйлдвэр /Улаанбаатар/	БОНХС	Органик солионс монголия ХХК	12.08.09	9 723,2	5 741,6	3 981,6	1.2		1	
3	XIII.3.1.4	Гаальчдын 8 айлын орон сууц нийт 24 айлын орон сууц 3 байршилд барих /Сүхбаатар, Бичигт, Ховд, Булган; Хөвсгөл, Мөрөн/	СС	Сант Өндөр ХХК	2013.09.09	582,7	175,5	407,2	1.2		1	
4	XIII.3.1.4	Гаальчдын 8 айлын орон сууц нийт 24 айлын орон сууц 3 байршилд барих /Сүхбаатар, Бичигт, Ховд, Булган; Хөвсгөл, Мөрөн/	СС	Тэнгэр хишиг ХХК	2013.09.09	574,1	339,0	235,1	1.2		1	
5	XIV.6.1.1	Сонсоч оюутны дотуур байр, 850 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	ХЗС	Интеко инженеринг ХХК	2012.05.21	3 503,9	3 480,0	23,9	1.2		1	
6	XV.1.29	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй "Хот байгуулалтын салбар" төсөл /Монголын талын хөрөнгө/	БХБС	Силена ХХК	2013.05.00	52,3	39,2	13,1	1.2		1	
7	XV.1.29	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй "Хот байгуулалтын салбар" төсөл /Монголын талын хөрөнгө/	БХБС	Одкон холдинг ХХК		572,3	477,5	94,8	1.2		1	
8	XV.1.31	Үйлчилгээний төвийн барилга /Сэлэнгэ, Түшиг сум/	БХБС	Зориг конструктор ХХК	2012.10.29	247,9	187,0	60,9	1.2		1	
9	XV.1.32	Үйлчилгээний төвийн барилга /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	БХБС	СБУ ХХК	2012.08.27	249,6	187,0	62,6	1.2		1	
10	XV.1.36	Гадна ус хангамж, цэвэр усны шугамын шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан сум/	БХБС	Комфорт-импекс ХХК	2012.06.11	4 223,8	3 300,0	923,8	1.3			1
11	XV.1.38	Дархан хотын нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шат шинэчлэх /Дархан-Уул/	БХБС	Цамхаг констракшн ХХК	2012.09.07	431,2	375,0	56,2	1.2		1	
12	XV.1.40	Гэр хорооллын цэвэр усны 2.8 км, бохир усны 2.4 км шугам, усан сан /Сэлэнгэ, Сайхан сум, Хөтөл тосгон/	БХБС	Бурхант хясаат ХХК	2012.05.14	244,2	158,6	85,6	1.2		1	
13	XV.1.40	Гэр хорооллын цэвэр усны 2.8 км, бохир усны 2.4 км шугам, усан сан /Сэлэнгэ, Сайхан сум, Хөтөл тосгон/	БХБС	Зориг конструктор ХХК	2012.05.17	239,0	234,1	4,9	1.2		1	
14	XV.1.45	Аймаг нийслэлийн бүсийн тулгуур төвүүдэд барилгын материалын жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж барилгын материалын иж бүрэн лаборатори байгуулах	БХБС	Идэр чандмань ХХК		472,9	463,1	9,8	1.2		1	
15	XV.1.45	Аймаг нийслэлийн бүсийн тулгуур төвүүдэд барилгын материалын жижиг дунд үйлдвэр	БХБС	Морин сувд ХХК		455,0	452,7	2,3	1.2		1	
16	XV.1.46	Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх /орон нутагт/	БХБС	Их модун ХХК, туслан гүйцэтгэгч ТТН ХХК	2013.05.10	30 566,3	18 372,6	12 193,7	1.1	1		
17	XV.1.46	Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх /орон нутагт/	БХБС						1.1	1		
18	XVII.1.1.28	Дэлхийн банкны "Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл" төслийн Монголын талын хөрөнгө	БХБС	АТА трейд ХХК	2011.12.21	396,0	356,4	39,6	1.2		1	
19	XVII.1.1.28	Дэлхийн банкны "Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл" төслийн Монголын талын хөрөнгө	БХБС	Карголенд ХХК	2011.12.21	414,5	403,0	11,5	1.2		1,0	
20	XVII.1.1.29	Сургуулийн барилга /Архангай, Багшийн коллеж/	БШУС	Алтан булаг трейд ХХК	2008.12.26	3 740,7	3 146,0	594,7	1.3			1
21	XVII.1.1.54	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 80 ор, /Дорноговь, Сайншанд сум, Төмөр замын 3 дугаар сургууль/	БШУС	Инкозон ХХК	2012.11.22	954,1	625,0	329,1	1.2		1	
22	XVII.1.1.80	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Дөргөн сум/	БШУС	Ховдын хаш өргөө ХХК	2012.12.31	1 220,2	367,5	852,7	1.1	1		
23	XVII.1.1.83	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийн 2 дугаар байр/	БШУС	ПГС ХХК	2012.09.05	1 530,0	1 126,4	403,6	1.2		1	
24	XVII.1.1.84	Спорт заалны барилга /Дорнод, Дашбалбар сум/	БШУС	Аригун ХХК	2012.08.29	602,2	299,5	302,7	1.2		1	

25	XVII.1.1.90	Цэцэрлэгийн барилга /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	БШУС	Мөнх хутаг ХХК	2012.09.03	719,8	200,0	519,8	1.1	1		
26	XVII.1.1.92	Дотуур байрны барилга /Хэнтий, Галшар сум/	БШУС	Баялаг хурх ХХК	2012.03.15	566,8	342,0	224,8	1.3			1
27	XVII.1.1.99	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	БШУС	Самасон ХХК	2009.12.07	3 289,9	3 210,0	79,9	1.2		1	
28	XVII.1.1.129	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Завхан, Отгон сум/	БШУС	Эй Эн И И ХХК, Ар Угтаал ХХК түншлэл	2010.07.20	950,0	906,8	43,2	1.2		1	
29	XVII.1.1.132	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Сүхбаатар, Асгат сум/	БШУС	Мон инж бар ХХК	2010.06.04	880,0	797,3	82,7	1.2		1	
30	XVII.1.1.137	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 150 ор /Хэнтий, Батноров сум/	БШУС	ӨВМТХ ХХК	2012.06.28	1 141,5	941,5	200,0	1.2		1	
31	XIX.1.1.14	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Увс, Наранбулаг сум/	ССАЖС	Амарсанаа ХХК	2012.08.06	700,0	695,0	5,0	1.2		1	
32	XIX.1.1.16	Соёлын төвийн барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж баг/	ССАЖС	Вайтмүүд лайтХХК	2012.07.18	1 127,5	741,4	386,1	1.3			1
33	XIX.1.1.18	Алтай чуулгын барилга, 500 суудал /Говь-Алтай/	ССАЖС	Заг ХХК	2007.12.25	5 266,8	4 603,1	663,7	1.2		1	
34	XIX.1.1.19	Соёлын төвийн барилга /Өвөрхангай, Уянга сум/	ССАЖС	Бүтээлч шинэ сонголт ХХК	2010.12.17	1 260,0	1 131,4	128,6	1.2		1	
35	XIX.1.1.20	Соёл, урлагийн заал /Дорнод, Баянтүмэн сум/	ССАЖС	Аглут ХХК		1 023,4	755,9	267,5	1.1	1		
36	XXIII.1.1.3	Баруун бүсийн хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэнгийн ажлын өргөтгөл /Ховд/	ХАХНХС	Алтайн трейст ХХК	2010.09.23	347,1	319,5	27,6	1.2		1	
				Алтайн зам ХХК	2010.12.01	406,8	370,3	36,5				
				Ховдын өргөө ХХК	2011.06.06	748,0	604,5	143,5				
				Ховд аргим ХХК	2010.12.01	275,4	209,9	65,5				
37	XXV.1.28	Эхчүүдийн амрах байрны барилга /Архангай, Төвшрүүлэх сум/	ЭМС	Эко сүндэр ХХК	2013.08.20	35,0	-	35,0	1.2		1	
Нийт дүн						80 795,4	56 975,1	23 820,3		5	28	4

48	XVII.1.1.169	Сургуулийн барилга 320 суудал /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/	БШУС	2011	50,0	2011.11.02	2 264,2	2 214,2	4 428,4
49	XVIII.1.14	Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/ Үүнээс: -20 км хатуу хучилттай авто зам, -40 км замын үлдэгдэл санхүүжилт	ЗТС	2008	6 800,0	2006.10.27	17 868,4	11 068,4	162,8
50	XIX.1.1.4	Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилга /Архангай/	ССАЖС	2012	5 100,0	2012.11.12	9 948,3	4 848,3	95,1
51	XIX.1.1.10	Соёлын төвийн барилга, 500 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	ССАЖС	2011	1 000,0	2011.10.29	2 124,6	1 124,6	112,5
52	XIX.1.1.11	Хөгжимт жүжгийн театрын барилга, 800 суудал /Завхан/	ССАЖС	2011	3 500,0	2011.10.18	7 140,3	3 640,3	104,0
53	XIX.1.1.12	Хан-Хэнтэй чуулгын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/	ССАЖС	2011	3 500,0	2012.05.02	8 353,7	4 853,7	138,7
54	XIX.1.1.17	Соёлын төвийн барилга /Архангай, Батцэнгэл сум/	ССАЖС	2012	350,0	2012.06.29	1 085,5	735,5	210,1
55	XIX.1.1.19	Соёлын төвийн барилга /Өвөрхангай, Уянга сум/	ССАЖС	2010	450,0	2010.11.02	996,0	546,0	121,3
56	XIX.1.1.20	Соёл, урлагийн заал /Дорнод, Баянтүмэн сум/	ССАЖС	2012	470,0	2013.06.12	1 023,4	553,4	117,7
57	XIX.1.1.22	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Увс, Тэс сум/	ССАЖС	2012	650,0	2013.01.28	1 518,5	868,5	133,6
58	XIX.1.1.23	Номын сангийн өргөтгөл /Булган, Төв номын сан/	ССАЖС	2012	350,0	2012.08.08	671,7	321,7	91,9
59	XIX.1.1.27	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Увс, Зүүнговь сум/	ССАЖС	2012	650,0	2013.01.28	1 693,8	1 043,8	160,6
60	XIX.1.1.28	Соёл, спортын цогцолборын барилга, /Ховд, Жаргалант сум/	ССАЖС	2012	600,0	2011.12.22	1 283,1	683,1	113,9
61	XIX.1.1.31	Урлаг, спортын цогцолбор төв байгуулах, 500 суудал /Ховд, Үенч сум/	ССАЖС	2012	382,0	2013.05.10	1 638,5	1 256,5	328,9
62	XIX.1.1.33	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Завхан, Баянтэс сум/	ССАЖС	2013	600,0	2013.00.00	1 193,6	593,6	98,9
63	XIX.1.1.34	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Завхан, Эрдэнэхайрхан сум/	ССАЖС	2013	600,0	2013.00.00	1 563,4	963,4	160,6
64	XIX.1.1.38	Соёлын төвийн барилга /Өмнөговь, Баяндалай сум/	ССАЖС	2012	600,0	2012.12.28	1 226,9	626,9	104,5
65	XIX.2.1.7	Усан бассейны барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	ССАЖС	2011	800,0	2013.07.01	3 527,8	2 727,8	341,0
66	XIX.2.1.9	Спорт цогцолбор /Ховд, Манхан сум/	ССАЖС	2012	600,0	2012.09.27	2 128,2	1 528,2	254,7
67	XIX.2.1.10	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, 2 дугаар баг/	ССАЖС	2012	453,0	2013.05.25	999,7	546,7	120,7
68	XIX.2.1.13	Спорт цогцолборын өргөтгөл, усан бассейн /Дорнод, Хэрлэн сум/	ССАЖС	2011	650,0	2012.11.02	1 770,3	1 120,3	172,4
69	XIX.2.1.15	Спорт цогцолбор, усан бассейн /Увс, Улаангом/	ССАЖС	2012	1 200,0	2013.01.07	4 145,0	2 945,0	245,4
70	XXI.1.2	Мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	ҮХААС	2012	650,0	2012.12.18	1 351,3	701,3	107,9
71	XXV.1.20	Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн харьяа түлэнхийн төвийн барилга /Улаанбаатар/	ЭМС	2013	8 000,0	2013.07.05	26 051,0	18 051,0	225,6

ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА-СУРГУУЛИЙН БАРИЛГА

/сая төгрөг/

№	Хуульд тусгагдсан код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Талбайн хэмжээ		Нэгж талбайд ногдох		Нийт төсөвт өртөг
			Тэнхлэгээрх	Ашигтай	Тэнхлэгээрх	Ашигтай	
1	XVII.1.1.29	Сургуулийн барилга /Архангай, Багшийн коллеж/	5 152,5	4 273,6	0,55	0,67	3 759,8
2	XVII.1.1.32	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	6 267,7	5 811,7	0,75	0,81	4 693,5
3	XVII.1.1.33	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	8 985,6	8 087,0	0,60	0,671	5 426,9
4	XVII.1.1.34	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Жаргалант сум, 1 дүгээр сургууль/	4 179,6	2 403,1	0,54	0,93	2 240,1
5	XVII.1.1.35	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Чандмань сум/	985,9	904,9	1,26	1,37	1 241,8
6	XVII.1.1.36	Сургуулийн барилга /Сэлэнгэ, Сант сум/	4 732,8	4 259,5	0,57	0,63	2 699,1
7	XVII.1.1.37	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, /Увс, Улаангом сум, Чандмань-Эрдэм сургууль/	2 352,0	2 116,8	1,20	1,34	2 826,3
8	XVII.1.1.38	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Увс, Тариалан сум/	4 185,0	3 766,5	1,09	1,21	4 573,3
9	XVII.1.1.41	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Дундговь, Сайнцагаан сум/	8 985,6	5 061,4	0,50	0,88	4 461,0
10	XVII.1.1.52	Сургуулийн өргөтгөл, шинэчлэлт /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 6 дугаар сургууль/	1 085,5	809,5	1,02	1,37	1 111,6
11	XVII.1.1.55	Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны барилга /Улаанбаатар/	6 555,0	6 205,0	1,01	1,07	6 635,0
12	XVII.1.1.57	Сургуулийн барилга /Хэнтий, Өндөрхаан хот, 1 дүгээр сургууль/	3 327,4	3 054,2	1,34	1,46	4 448,3
13	XVII.1.1.58	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Төв, Эрдэнэ сум/	2 382,0	1 902,2	1,12	1,40	2 668,6
14	XVII.1.1.59	Бага сургуулийн барилга /Хэнтий, Бэрх тосгон/	864,0	703,5	0,88	1,08	761,2
15	XVII.1.1.61	Сургуулийн барилга, 240 суудал /Дундговь, Баянжаргалан сум/	1 170,0	1 042,8	0,99	1,12	1 163,0
16	XVII.1.1.62	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Эрдэнэ баг/	6 984,0	6 285,6	0,61	0,68	4 265,0
17	XVII.1.1.63	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хэнтий, Батширээт сум/	1 950,6	1 755,5	0,87	0,96	1 687,5
18	XVII.1.1.64	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дундговь, Гурвансайхан сум/	2 113,6	1 902,2	1,23	1,37	2 605,5
19	XVII.1.1.66	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Булган сум/	1 867,1	1 745,1	0,76	0,81	1 418,7
20	XVII.1.1.75	Сургуулийн хичээлийн байрны барилга, /Дархан-Уул, Дархан, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн харъяа сургууль/	756,0	680,4	4,29	4,76	3 242,0
21	XVII.1.1.78	Сургуулийн хичээлийн барилга, 120 суудал /Архангай, Цахир сум/	656,0	490,1	0,58	0,77	378,3
22	XVII.1.1.79	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 2 дугаар сургууль/	5 149,2	3 286,5	0,73	1,15	3 770,7
23	XVII.1.1.80	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Дөргөн сум/	985,9	904,9	1,24	1,35	1 220,2
24	XVII.1.1.82	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Үенч сум/	1 440,0	1 184,6	1,46	1,77	2 095,2
25	XVII.1.1.83	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийн 2 дугаар байр/	2 025,0	1 796,7	0,89	1,01	1 811,8
26	XVII.1.1.93	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	6 984,0	4 485,9	0,55	0,85	3 810,7
27	XVII.1.1.94	Спортын гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургуулийн барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	4 844,0	4 669,0	1,09	1,13	5 287,4
28	XVII.1.1.99	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	4 677,4	4 209,6	0,91	1,02	4 273,3
29	XVII.1.1.105	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	6 984,0	4 485,9	0,32	0,50	2 265,0
30	XVII.1.1.113	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар сургууль/	11 316,7	7 294,6	0,60	0,93	6 759,3
31	XVII.1.1.119	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 104 дүгээр сургууль/	4 536,0		0,69		3 110,5
32	XVII.1.1.129	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Завхан, Отгон сум/	1 439,4	1 295,1	0,67	0,74	958,9
33	XVII.1.1.132	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Сүхбаатар, Асгат сум/	1 188,0	660,6	1,37	2,46	1 624,1
34	XVII.1.1.133	Сургуулийн барилга, 928 суудал /Дорнод, Хэрлэн сум, "Хан-Уул" цогцолбор/	3 702,6	3 054,2	1,05	1,27	3 885,9
35	XVII.1.1.134	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	5 940,0	4 485,9	0,78	1,04	4 661,7
36	XVII.1.1.135	Сургуулийн барилга, 640 суудал, /Булган, Булган сум/	4 124,1	3 628,0	0,46	0,52	1 902,5
37	XVII.1.1.136	Сургуулийн барилга, 640 суудал, /Дорнод, Баян-Уул сум/	6 984,0	4 465,9	0,28	0,45	1 990,0
38	XVII.1.1.154	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 3 дугаар хороо/	3 912,0	3 736,8	0,50	0,52	1 959,4
39	XVII.1.1.158	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Хархорин, Эрдэнэзуу, Шашны сургууль/	1 816,6	1 661,4	1,01	1,11	1 841,7
40	XVII.1.1.159	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	4 627,2	4 164,5	0,71	0,78	3 266,8
41	XVII.1.1.169	Сургуулийн барилга 320 суудал /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/	3 662,1	3 386,7	0,75	0,81	2 756,7

ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА-СПОРТ ЗААЛТАЙ СУРГУУЛИЙН БАРИЛГА

№	Хуульд тусгагдсан код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Талбайн хэмжээ		Нэгж талбайд ногдох		Нийт төсөвт өртөг
			Тэнх-лэгээрх	Ашигтай	Тэнх-лэгээрх	Ашигтай	
42	XVII.1.1.67	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, спорт заалны барилга /Хэнтий, Өндөрхаан, "Хан-хэнтий" цогцолбор/	2 191,4	1 972,3	1,10	1,22	2 401,8
43	XVII.1.1.60	Сургуулийн хичээлийн байр, спорт заалны барилга, 320 суудал /Архангай, Хангай сум/	1 277,1	1 125,7	2,26	2,56	2 882,1
44	XVII.1.1.96	Сургуулийн спорт заалны барилга /Хөвсгөл, Мөрөн, 2 дугаар сургууль/	1 036,4	998,5	0,98	1,02	1 015,3
45	XVII.1.1.153	Сургуулийн барилга, спорт заал 640 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Их залуу баг/	3 690,0	3 286,5	0,48	0,54	1 784,9
46	XVII.1.1.162	Сургуулийн спорт заалны барилга /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	900,0	810,0	0,97	1,08	875,6

ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА-СПОРТ ЗААЛНЫ БАРИЛГА

/сая төгрөг/

№	Хуульд тусгагдсан код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Талбайн хэмжээ		Нэгж талбайд ногдох		Нийт төсөвт өртөг
			Тэнх-лэгээрх	Ашигтай	Тэнх-лэгээрх	Ашигтай	
47	XVII.1.1.69	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хөлөнбуйр сум/	418,8	388,1	1,60	1,72	668,7
48	XVII.1.1.44	Спорт заалны барилга /Ховд, Ховд сум/	1 389,2	649,2	0,61	1,31	849,3
49	XVII.1.1.45	Спорт заалны барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, Спортын дунд сургууль/	1 519,6	963,7	0,61	0,96	924,3
50	XVII.1.1.81	Сумын урлаг, спортын заалны барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/	922,7	831,2	1,27	1,41	1 172,5
51	XVII.1.1.84	Спорт заалны барилга /Дорнод, Дашбалбар сум/	827,1	718,3	0,89	1,03	738,1
52	XVII.1.1.85	Спорт заалны барилга /Дорнод, Матад сум/	418,8	388,1	1,62	1,75	677,3
53	XVII.1.1.100	Спорт заалны барилга /Дундговь, Сайнцагаан, "Говийн ирээдүй" цогцолбор сургууль/	1 098,0	643,8	0,65	1,11	716,9
54	XVII.1.1.103	Спорт заалны барилга /Өвөрхангай, Нарийнтээл сум/	900,0	900,0	0,93	0,93	840,4
55	XIX.2.1.10	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, 2 дугаар баг/	540,0	519,2	1,85	1,93	999,7
56	XVII.1.1.139	Спорт заалны барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 61 дүгээр сургууль/	574,0	516,6	0,96	1,06	550,0
57	XVII.1.1.160	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хэрлэн, 6 дугаар сургууль/	540,0	519,2	1,82	1,89	983,3

ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА-ДОТУУР БАЙРНЫ БАРИЛГА

/сая төгрөг/

№	Хуульд тусгагдсан код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Талбайн хэмжээ		Нэгж талбайд ногдох		Нийт төсөвт өртөг
			Тэнх-лэгээрх	Ашигтай	Тэнхлэгээрх	Ашигтай	
58	XVII.1.1.137	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 150 ор /Хэнтий, Батноров сум/	1 706,3	1 487,2	0,44	0,51	753,4
59	XVII.1.1.130	Дотуур байрны барилга, 100 ор /Дорнод, Дашбалбар сум/	1 080,0	710,3	0,66	1,01	716,3
60	XVII.1.1.43	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Мандал сум/	1 485,0	1 360,4	0,85	0,93	1 265,9
61	XVII.1.1.112	Сургуулийн дотуур байрны барилга /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Соргог баг/	1 370,7	1 151,3	0,88	1,05	1 204,9
62	XVII.1.1.39	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөхөтөл баг/	1 653,0	1 215,0	0,95	1,29	1 567,6
63	XVII.1.1.40	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Увс, Малчин сум/	952,4	857,2	1,02	1,13	970,1
64	XVII.1.1.68	Дотуур байрны барилга, 80 ор /Хэнтий, Баянмөнх сум/	990,0	871,5	1,05	1,20	1 042,4
65	XVII.1.1.95	Дотуур байрны барилга, 120 ор /Дорнод, Баяндун сум/	1 080,0	710,3	1,06	1,60	1 139,5
66	XVII.1.1.54	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 80 ор, /Дорноговь, Сайншанд сум, Төмөр замын 3 дугаар сургууль/	792,0	697,2	1,13	1,29	898,0
67	XVII.1.1.92	Дотуур байрны барилга /Хэнтий, Галшар сум/	648,0	393,6	1,15	1,89	745,0
68	XVII.1.1.56	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 80 ор /Өмнөговь, Хүрмэн сум/	1 176,0	836,9	1,23	1,73	1 447,1
69	XVII.1.1.155	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	1 032,0	929,3	1,33	1,48	1 371,7
70	XVII.1.1.97	Дотуур байрны барилга 100 ор /Хөвсгөл, Цагааннуур сум/	1 107,4	983,9	1,36	1,53	1 502,5
71	XVII.1.1.42	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 150 ор /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	628,6	565,7	2,39	2,65	1 501,9

ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА-ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА

/сая төгрөг/

№	Хуульд тусгагдсан код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Талбайн хэмжээ		Нэгж талбайд ногдох		Нийт төсөвт өртөг
			Тэнх-лэгээрх	Ашигтай	Тэнх-лэгээрх	Ашигтай	
72	XVII.1.1.70	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Баянхонгор, Шинэжинст сум/	869,8	610,3	0,70	1,00	611,0
73	XVII.1.1.71	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор / Дорнод, Баян-Уул сум/	1 165,6	904,2	0,76	0,98	886,6
74	XVII.1.1.102	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон/	950,4	601,7	0,83	1,31	786,6
75	XVII.1.1.48	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Эрдэнэбулган, 2 дугаар цэцэрлэг/	1 713,6	1 219,8	0,85	1,19	1 454,7
76	XVII.1.1.50	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Хэрлэн сум, 6 дугаар баг/	1 296,0	991,8	0,91	1,19	1 179,2
77	XVII.1.1.87	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Шаамар сум/	950,4	823,5	0,93	1,07	880,9
78	XVII.1.1.163	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Говь-Угтаал сум/	720,0	659,3	0,93	1,01	668,0
79	XVII.1.1.140	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баянхонгор, Гурванбулаг сум/	633,6	602,5	0,93	0,98	591,9
80	XVII.1.1.53	Цэцэрлэгийн барилга /Баянхонгор, Бөмбөгөр сум/	928,0	791,1	0,94	1,10	868,4
81	XVII.1.1.161	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Булган, Булган сум, 1 дүгээр цэцэрлэг/	1 404,0	1 249,2	0,95	1,07	1 340,3
82	XVII.1.1.28	Дэлхийн банкны "Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл" төслийн Монголын талын хөрөнгө	528,0	466,1	0,99	1,12	521,8
83	XVII.1.1.150	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Ховд, Жаргалант сум/	720,0	544,8	0,99	1,31	713,8
84	XVII.1.1.73	Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Хэнтий, Мөрөн сум/	660,0	557,0	0,99	1,18	654,7
85	XVII.1.1.90	Цэцэрлэгийн барилга /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	720,0	544,7	1,00	1,32	719,8
86	XVII.1.1.149	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Эрдэнэбулган, 3 дугаар цэцэрлэг/	1 520,6	1 485,9	1,03	1,05	1 565,2
87	XVII.1.1.28	Дэлхийн банкны "Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл" төслийн Монголын талын хөрөнгө	632,6	575,0	1,04	1,14	656,7
88	XVII.1.1.49	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Сэлэнгэ, Мандал сум, Хэрх тосгон/	864,0	777,6	1,06	1,17	913,6
89	XVII.1.1.46	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Мандал сум/	720,0	659,3	1,07	1,17	771,2
90	XVII.1.1.91	Цэцэрлэгийн барилга /Хэнтий, Жаргалтхаан сум/	691,2	601,7	1,09	1,25	752,0
91	XVII.1.1.141	Цэцэрлэгийн барилга /Ховд, Мест сум/	720,0	544,7	1,13	1,49	812,3
92	XVII.1.1.144	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Галт сум/	748,8	544,8	1,18	1,62	882,3
93	XVII.1.1.167	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хэнтий, Хэрлэн сум/	727,8	544,8	1,19	1,59	863,5
94	XVII.1.1.51	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Өмнөговь, Цогт-Овоо сум/	720,0	648,0	1,19	1,33	858,8
95	XVII.1.1.104	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Говьсүмбэр, Сүмбэр, 1 дүгээр цэцэрлэг/	845,6	610,3	1,19	1,65	1 008,8
96	XVII.1.1.147	Цэцэрлэгийн барилга /Хэнтий, Галшар сум/	782,0	660,0	1,22	1,45	956,4
97	XVII.1.1.86	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Увс, Өмнөговь сум/	802,4	722,2	1,23	1,36	983,9
98	XVII.1.1.72	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Луус сум/	720,0	544,8	1,25	1,65	896,5
99	XVII.1.1.47	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	936,0	786,0	1,31	1,56	1 229,2
100	XVII.1.1.145	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Цагаанчулуут сум/	714,2	642,7	1,33	1,48	952,1
101	XVII.1.1.148	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/	802,4	660,0	1,42	1,72	1 136,3
102	XVII.1.1.74	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Архангай, Ихтамир сум/	720,0	651,7	1,42	1,57	1 022,7
103	XVII.1.1.98	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Хэрлэн, 11 дүгээр цэцэрлэг/	921,6	832,2	1,46	1,62	1 348,9
104	XVII.1.1.142	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	720,0	685,1	1,52	1,60	1 097,8
105	XVII.1.1.120	Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 8 дугаар хороо/	720,0	648,0	1,53	1,70	1 100,0
106	XVII.1.1.166	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Говь-Алтай, Тайшир сум/	292,3	263,1	1,77	1,96	516,1
107	XVII.1.1.88	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	702,0	631,8	2,33	2,59	1 637,1
108	XVII.1.1.101	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Сүхбаатар, Асгат сум/	286,0	257,4	3,55	3,94	1 014,0

ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА-СПОРТ ЦОГЦОЛБОРЫН БАРИЛГА

/сая төгрөг/

№	Хуульд тусгагдсан код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Талбайн хэмжээ		Нэгж талбайд ногдох		Нийт төсөвт өртөг
			Тэнх-лэгээрх	Ашигтай	Тэнх-лэгээрх	Ашигтай	
109	XIX.2.1.8	Спорт цогцолбор, 2200 суудал /Дархан-Уул/	20 261,8	15 819,2	0,97	1,24	19 645,3
110	XIX.2.1.9	Спорт цогцолбор /Ховд, Манхан сум/	1 790,5	1 454,4	1,19	1,46	2 128,2
111	XIX.2.1.11	Спорт цогцолбор, 700 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2 374,6	1 890,9	0,67	0,85	1 602,6
112	XIX.2.1.13	Спорт цогцолборын өргөтгөл, усан бассейн /Дорнод, Хэрлэн сум/	648,0	614,0	3,15	3,32	2 040,3

113	XIX.2.1.14	Спорт цогцолборын барилга /Дорноговь, Хатанбулаг сум/	825,0	825,0	1,18	1,18	971,4
114	XIX.2.1.15	Спорт цогцолбор, усан бассейн /Увс, Улаангом/	1 201,2	1 081,1	3,45	3,83	4 145,0

ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА-СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА

№	Хуульд тусгагдсан код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Талбайн хэмжээ		Нэгж талбайд ногдох		Нийт төсөвт өртөг
			Тэнх-лэгээрх	Ашигтай	Тэнх-лэгээрх	Ашигтай	
115	XIX.1.1.30	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/	2 134,8	1 201,5	0,52	-	
116	XIX.1.1.33	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Завхан, Баянтэс сум/	1 702,8	1 532,5	0,70	0,78	1 192,0
117	XIX.1.1.16	Соёлын төвийн барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж баг/	1 562,5	1 250,8	0,75	0,94	1 171,9
118	XIX.1.1.14	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Увс, Наранбулаг сум/	932,5	839,2	0,76	0,84	708,7
119	XIX.1.1.17	Соёлын төвийн барилга /Архангай, Батцэнгэл сум/	1 296,0	743,4	0,84	1,46	1 088,6
120	XIX.1.1.24	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Цэцэн-Уул сум/	1 419,7	1 377,7	0,84	0,87	1 192,5
121	XIX.1.1.25	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дундговь, Дэлгэрцогт сум/	1 104,0	771,6	0,85	1,22	938,4
122	XIX.1.1.26	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Төв, Баяндэлгэр сум/	900,0	810,0	0,86	0,96	774,0
123	XIX.1.1.10	Соёлын төвийн барилга, 500 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	3 900,4	3 510,0	0,89	0,99	3 471,4
124	XIX.1.1.32	Соёлын төв, 300 суудал /Завхан, Түдэвтэй сум/	1 813,2	1 631,9	0,92	1,02	1 668,1
125	XIX.1.1.34	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Завхан, Эрдэнэхайрхан сум/	1 702,8	1 532,5	0,92	1,02	1 566,6
126	XIX.1.1.15	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Баянхайрхан сум/	864,0	777,6	1,25	1,39	1 080,0
127	XVII.1.1.81	Сумын урлаг, спортын заалны барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/	922,7	831,2	1,27	1,41	1 171,8
128	XIX.1.1.22	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Увс, Тэс сум/	1 137,6	1 023,8	1,33	1,48	1 513,0
129	XIX.1.1.21	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Сэлэнгэ, Шаамар сум/	791,0	771,6	1,36	1,39	1 075,7
130	XIX.1.1.27	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Увс, Зүүнговь сум/	1 137,6	1 023,8	1,49	1,66	1 695,0
131	XIX.1.1.19	Соёлын төвийн барилга /Өвөрхангай, Уянга сум/	1 086,6	836,8	1,49	1,93	1 619,0
132	XIX.1.1.38	Соёлын төвийн барилга /Өмнөговь, Баяндалай сум/	717,6	645,9	1,71	1,90	1 227,2

ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА-ТЕАТРЫН БАРИЛГА

№	Хуульд тусгагдсан код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Талбайн хэмжээ		Нэгж талбайд ногдох		Нийт төсөвт өртөг
			Тэнх-лэгээрх	Ашигтай	Тэнх-лэгээрх	Ашигтай	
133	XIX.1.1.11	Хөгжимт жүжгийн театрын барилга, 800 суудал /Завхан/	10 322,4	10 219,2	0,96	0,97	9 960,0
134	XIX.1.1.4	Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилга /Архангай/	10 637,9	7 617,0	0,94	1,31	9 948,3
135	XIX.1.1.12	Хан-Хэнтий чуулгын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/	10 772,9	7 617,7	0,78	1,10	8 353,7
136	XIX.1.1.18	Алтай чуулгын барилга, 500 суудал /Говь-Алтай/	7 700,0	7 664,2	0,82	0,82	6 295,9

ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА-ЭМНЭЛГИЙН БАРИЛГА

№	Хуульд тусгагдсан код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Талбайн хэмжээ		Нэгж талбайд ногдох		Нийт төсөвт өртөг
			Тэнх-лэгээрх	Ашигтай	Тэнх-лэгээрх	Ашигтай	
137	XXV.1.2	Улсын клиникийн 1 дүгээр нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөл /Улаанбаатар/	22 390,3	22 086,0	2,10	2,12	46 915,3
138	XXV.1.1	Төрөх эмнэлэг, 300 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	32 277,6	28 711,4	0,59	0,66	18 972,0
139	XXV.1.20	Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн харьяа түлэнхийн төвийн барилга /Улаанбаатар/	14 672,5	9 735,0	1,78	2,68	26 051,0
140	XXV.1.4	Геронтологийн төв, 60 ор /Улаанбаатар/	12 546,0	10 383,9	0,59	0,71	7 392,9
141	XXV.1.6	Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Завхан, Улиастай сум/	2 640,0	2 376,0	0,83	0,92	2 179,2
142	XXV.1.30	Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	3 680,0	3 379,8	0,89	0,97	3 288,6
143	XXV.1.29	Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Баянхонгор, Баянцагаан сум/	806,4	792,6	0,73	0,75	591,9

ГҮЙЦЭТГЭЛ УДААШИРСАН, ОЛОН ЖИЛ ҮРГЭЛЖИЛЖ БҮЙ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЭЗ	Хуульд заасан хэрэгжих хугацаа		Хуулиар баталсан төсөвт өртөг	Баталгаа-жуулсан төсөвт өртөг	Нийт олгосон санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл /хувиар/	Гүйцэтгэгч компани
			Эхлэх	Дуусах					
1	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Гачуурт тосгон/	ШС	2010	2012	1646.1	2 808,8	1 646,0	97,0	Цамхаг констракшн ХХК
2	Үндэсний төв архивын нэгдсэн байрны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	ХЗС	2009	2013	7722.0	10 716,3	7 721,0	69,0	Нийслэл Өргөө ХК
3	Шинээр тавигдахаар төлөвлөж байгаа төмөр замын дагуу GPS-ийн сүлжээ байгуулах, 1:25000 масштабтай байр зүйн зураглал хийх	БХБС	2011	2013	14140.2	-	3 260,1	45,0	Геосан ХХК
4	Бохир усны шугамын шинэчлэл, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	БХБС	2011	2013	3875.6	1 937,4	360,1	13,2	Хөвсгөл геологи ХХК
5	Цэвэр усны шугам, өргөлтийн станцын шинэчлэл /Ховд, Жаргалант сум/	БХБС	2011	2013	2276.1	1 489,6	1 750,3	14,1	Хүчит чулуут ХХК
6	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Биндэр сум/	БШУС	2009	2013	1830.0	-	1 380,0	60,0	Бүтээлч шинэ сонголт ХХК
7	Сургуулийн барилга /Архангай, Багшийн коллеж/	БШУС	2008	2013	3150.0	3 755,8	3 146,0	100,0	Алтан булаг трейд ХХК
8	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	БШУС	2011	2013	2600.0	3 810,7	1 957,1	65,0	Сити палас ХХК
9	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	БШУС	2008	2012	3290.0	4 273,3	3 210,0	76,9	Самасон ХХК
10	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	БШУС	2011	2012	2300.0	2 265,0	1 238,3	55,0	Морин сувд ХХК
11	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	БШУС	2009	2012	1990.0	3 638,7	1 878,3	60,0	Интеко инженеринг ХХК
12	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Завхан, Отгон сум/	БШУС	2011	2013	950.0	958,9	906,8	85,0	Эй Эн И И ХХК, Ар Угтаал ХХК түншлэл
13	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Сүхбаатар, Асгат сум/	БШУС	2010	2013	880.0	1 624,1	797,3	95,0	Мон инж бар ХХК
14	Сургуулийн барилга, 928 суудал /Дорнод, Хэрлэн сум, "Хан-Уул" цогцолбор/	БШУС	2011	2013	2900.0	3 885,9	2 496,1	74,1	Чандмань Тал ХХК
15	Сургуулийн барилга, спорт заал 640 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Их залуу баг/	БШУС	2011	2013	1800.0	1 784,9	1 578,7	65,0	Ураглах ХХК
16	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Хархорин, Эрдэнэзуу, Шашны сургууль/	БШУС	2011	2013	1841.7	1 841,7	848,8	70,0	Хархорин өргөө ХХК
17	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	БШУС	2011	2013	2200.0	3 266,8	1 358,8		Немон ХХК
18	Сургуулийн барилга 320 суудал /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/	БШУС	2011	2013	1990.0	2 756,7	1 340,0	28,0	Хөх тэнгэр Хөвсгөл ХХК
19	Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/ Үүнээс: -20 км хатуу хучилттай авто зам, -40 км замын үлдэгдэл санхүүжилт	ЗТС	2008	2014	17868.8	17 868,4	4 659,8	34,3	Жиансу Жунжиан Жианшин ХХК
20	Үүрийн голын 326.55 у/м төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр сум/	ЗТС	2011	2013	8163.8	8 134,0	6 292,3	71,6	Хөвсгөл зам ХХК
21	Сэлэнгэ мөрний Сацын булангийн төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Рашаант сум/	ЗТС	2011	2013	5893.6	5 863,0	1 758,0	30,0	Эрдэнэт суврага ХХК
22	Гандантэгчилэн хийдийн өргөтгөлийн барилга, 1080 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	ССАЖС	2008	2013	12892.0	18 354,7	10 460,7	65,0	Си эйч си ХХК
23	Соёлын төвийн барилга, 500 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	ССАЖС	2011	2013	2200.0	3 311,2	2 114,1	65,0	Монре констракшн ХХК
24	Хөгжимт жүжгийн театрын барилга, 800 суудал /Завхан/	ССАЖС	2011	2013	3000.0	9 960,0	2 209,2	22,1	Эл Си Би ХХК
25	Хан-Хэнтий чуулгын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/	ССАЖС	2011	2013	3500.0	8 353,7	2 650,0	33,0	Хөвсгөл геологи ХХК
26	Алтай чуулгын барилга, 500 суудал /Говь-Алтай/	ССАЖС	2008	2013	4700.0	6 295,9	4 603,1	95,0	Зар ХХК
27	Соёлын төвийн барилга /Өвөрхангай, Уянга сум/	ССАЖС	2010	2013	1300.0	1 402,3	1 131,4	88,1	Бүтээлч шинэ сонголт ХХК
28	Усан бассейны барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	ССАЖС	2011	2013	1000.0	5 613,8	601,0	62,1	Жаанар ХХК
29	Спорт цогцолбор, 2200 суудал /Дархан-Уул/	ССАЖС	2011	2013	11041.0	19 645,3	10 117,1	49,0	Химон констракшн ХХК,
30	Спорт цогцолбор, 700 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	ССАЖС	2010	2013	1602.6	1 602,6	1 177,5	35,0	Лайт капитал хаус ХХК
31	Спорт цогцолборын өргөтгөл, усан бассейн /Дорнод, Хэрлэн сум/	ССАЖС	2011	2013	1770.3	2 040,3	384,4		Билэг ХХК
32	Төрөх эмнэлэг, 300 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	ЭМС	2010	2013	19000.0	18 972,0	17 782,9	68,0	Нийслэл Өргөө ХК, Пума ХХК түншлэл
33	Улсын клиникийн 1 дүгээр нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөл /Улаанбаатар/	ЭМС	2011	2013	13780.0	46 915,3	4 173,6	88,7	Гангар инвест ХХК
34	Геронтологийн төв, 60 ор /Улаанбаатар/	ЭМС	2011	2013	4724.6	7 392,9	2 658,0	39,6	Арвис-Интернэйшнл ХХК
35	Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Завхан, Улиастай сум/	ЭМС	2011	2013	2200.0	2 179,2	2 044,4	94,9	РСТ ХХК
36	Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	ЭМС	2011	2013	2218.9	3 288,6	1 764,7	74,4	Лайт капитал хаус ХХК
	ДҮН					248 301,4	113 455,8		

ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ДАВХАР ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙГАА АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН СУДАЛГАА

№	Гүйцэтгэгч компаний нэр	ТЕЗ-ийн нэрийн товчлол	Хуульд тусгасан код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Гэрээний тоо	Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээний үнийн дүн	Нийт дүн
1	Нийслэл Өргөө ХК	ХЗС	XIV.5.1.1	Үндэсний төв архивын нэгдсэн байрны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	3	2010.08.27	7 721,0	30 543,5
		БШУС	XVII.1.1.55	Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны барилга /Улаанбаатар/		2013.09.27	4 115,3	
	Нийслэл Өргөө ХК, Пума ХХК түншлэл	ЭМС	XXV.1.1	Төрөх эмнэлэг, 300 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/		2012.12.27	18 707,2	
2	Алтан булаг трейд ХХК	БШУС	XVII.1.1.29	Сургуулийн барилга /Архангай, Багшийн коллеж/	3	2008.12.26	2 796,0	8 840,0
		БШУС	XVII.1.1.57	Сургуулийн барилга /Хэнтий, Өндөрхаан хот, 1 дүгээр сургууль/		2013.07.05	3 000,0	
		БШУС	XVII.1.1.113	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар сургууль/		2013.12.25	3 044,0	
3	Бүтээлч шинэ сонголт ХХК	ШС	X.1.1.4	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Дорноговь, Айраг сум/	3	2010.09.01	810,0	3 150,0
		БШУС	XVII.1.1.24	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Биндэр сум/		2009.08.11	1 380,0	
		ССАЖС	XIX.1.1.19	Соёлын төвийн барилга /Өвөрхангай, Уянга сум/		2010.12.17	960,0	
4	Арвис интернэйшл ХХК	БХБС	XV.1.46	Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх	2	2013.07.04	4 056,0	7 051,1
		ЭМС	XXV.1.4	Геронтологийн төв, 60 ор /Улаанбаатар/		2011.00.00	2 995,1	
5	Интеко инженеринг ХХК	ХЗС	XIV.6.1.1	Сонсогч оюутны дотуур байр, 850 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2	2012.05.21	3 503,9	5 032,9
		БШУС	XVII.1.1.106	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/		2010.09.03	1 529,0	
6	Хөвсгөл геологи ХХК	БХБС	XV.1.34	Бохир усны шугамын шинэчлэл, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2	2011.08.26	945,0	4 445,0
		ССАЖС	XIX.1.1.12	Хан-Хэнтий чуулгын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/		2012.05.23	3 500,0	
7	Лайт капитал хаус ХХК	ССАЖС	XIX.2.1.11	Спорт цогцолбор, 700 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2	2010.08.11	1 351,6	3 240,5
		ЭМС	XXV.1.30	Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/		2011.06.08	1 888,8	
8	РСТ ХХК	БШУС	XVII.1.1.74	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Архангай, Ихтамир сум/	2	2013.10.17	998,0	3 042,5
		ЭМС	XXV.1.6	Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Завхан, Улиастай сум/		2011.06.27	2 044,5	
9	Бридж констракшн ХХК	БШУС	XVII.1.1.28	Дэлхийн банкны Бүх нийтийн болосролын үр дүнд түргэн хүрэх хөтөлбөр	2	2011.12.20	344,1	2 841,2
		БШУС	XVII.1.1.154	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 3 дугаар хороо/		2011.05.30	2 497,1	
10	ӨВМТХ ХХК	БШУС	XVII.1.1.77	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2	2012.07.26	1 388,7	2 238,7
		БШУС	XVII.1.1.137	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 150 ор /Хэнтий, Батноров сум/		2012.06.28	850,0	
11	Гурван тамир ХХК	БХБС	XV.1.45	Аймаг нийслэлийн бүсийн тулгуур төвүүдэд барилгын материалын жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж барилгын материалын иж бүрэн лаборатори байгуулах	2	2013.11.08	539,4	1 719,0
		БШУС	XVII.1.1.66	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Булган сум/		2013.10.01	1 179,6	
12	Карголанд ХХК	БШУС	XVII.1.1.28	Дэлхийн банкны Бүх нийтийн болосролын үр дүнд түргэн хүрэх хөтөлбөр	2	2011.12.21	414,5	1 173,7
		БШУС	XVII.1.1.102	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон/		2012.11.12	759,2	
13	Аглут ХХК	БХБС	XV.1.46	Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх	2	2013.06.10	960,0	1 430,0
		ССАЖС	XIX.1.1.20	Соёл, урлагийн заал /Дорнод, Баянтүмэн сум/			470,0	

14	Цамхаг констракшн ХХК	ШС	IX.1.1.1	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Гачуурт тосгон/	2	2010.05.05	908,4	1 339,6
		БХБС	XV.1.38	Дархан хотын нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шат шинэчлэх /Дархан-Уул/		2012.09.07	431,2	
15	Вайтмүүд ХХК	БШУС	XVII.1.1.139	Спорт заалны барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 61 дүгээр сургууль/	2	2012.08.14	550,0	1 399,3
	Вайтмүүд лайт ХХК	ССАЖС	XIX.1.1.16	Соёлын төвийн барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж баг/		2012.07.18	849,3	
16	Дорнын Оч ХХК	БШУС	XVII.1.1.69	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хөлөнбуйр сум/	2	2013.10.30	342,2	751,4
		ССАЖС	XIX.2.1.10	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, 2 дугаар баг/		2012.08.29	409,1	
17	ЦОДММ ХХК	БШУС	XVII.1.1.81	Сумын урлаг, спортын заалны барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/	2	2012.09.28	299,7	704,7
		БШУС	XVII.1.1.160	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хэрлэн, 6 дугаар сургууль/		2012.08.29	405,0	
18	Зориг конструктор ХХК	БХБС	XV.1.31	Үйлчилгээний төвийн барилга /Сэлэнгэ, Түшиг сум/	2	2012.10.29	248,9	487,9
		БХБС	XV.1.40	Гэр хорооллын цэвэр усны 2.8 км, бохир усны 2,4 км шугам, усан сан /Сэлэнгэ, Сайхан сум, Хөтөл тосгон/		2012.05.17	239,0	

ҮЕ ШАТНЫ АЖЛЫН ГРАФИК БАТЛУУЛААГУЙ, МӨРДӨӨГҮЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН СУДАЛГАА

ТАХ-ний		Төсөл, арга хэмжээний нэр	Гүйцэтгэчийн нэр	Гэрээнд заасан хугацаа		Ажил эхэлсэн огноо	Үе шатны ажлын графикуудыг батлуулаагүй	Үе шатны ажлын графикуудыг мөрдөөгүй
Д.д	Код			Эхлэх	Дуусах			
1	IX.1.1.4	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Дорноговь, Айраг сум/	Шинэ бүтээлч сонголт ХХК	10.09.05	10.12.01		1	1
				10.12.03	11.11.15			
				12.12.21	13.07.01			
2	XIV.5.1.1	Үндэсний архивын газар, Үндэсний төв архивын нэгдсэн байрны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	Нийслэл Өргөө ХК	05.07.02	05.07.05	10.09.07		1
3	XV.1.31	Үйлчилгээний төвийн барилга (Сэлэнгэ, Түшиг сум)	Зориг конструктор ХХК	12.11.01	13.10.01	13.09.16	1	1
4	XV.1.32	Үйлчилгээний төвийн барилга (Сэлэнгэ, Ерөө сум)	СБУ ХХК	12.09.05	13.07.01	12.09.05	1	1
5	XV. 1. 29	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй "Хот байгуулалтын салбар" төсөл /Монголын талын хөрөнгө/ Булган / Усан хангамж, ариутгах татуургын сайжруулах барилгын МОН-2301 төсөл	Одкон холдинг ХХК	12.11.08	13.11.30	2013.01 сар		1
6	XV.1.33	Шинээр барилгын материалын лаборатори байгуулах /Дорноговь/	Жин мандал ХХК	13.09.23	14.02.21	13.10.07		1
7	XVII.1.1.143	Цэцэрлэгийн барилга 100 ор /Хөвсгөл Эрдэнэбулган сум/	"Их Үен" ХХК	12.07.16	13.11.01	12.09.21		1
8	XVII.1.1.28	Дэлхийн банкны "Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл" төслийн Монголын талын хөрөнгө	Хялганат нуга ХХК	12.12.28	13.08.02	13.05.01		1
			"Бридж консракшн" ХХК	11.12.20	12.04.30	12.04.21		1
			Хөвсгөл суврага ХХК	11.07.10	12.07.10	2012.5 сар		1
9	XVII.1.1.105	Баруун урт сум 640 суудалтай сургуулийн барилга	Моринсүвд ХХК	11.05.15	12.08.25	11.05.15		1
10	XVII.1.1.132	Асгат 320 Сурагчтай сургуулийн барилга	Мон Инж Бар ХХК	10.06.04	11.08.30	10.07.15	1	1
11	XV.1.46	Замын-Үүд сумын 960 хүүхдийн сургуулийн барилгын ажил	Индустр ХХК Атта чр ХХК-н түншлэл	13.07.25	13.12.25	13.08.08	1	1
12	XVII.1.1.104	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Говьсүмбэр, Сүмбэр, 1 дүгээр цэцэрлэг/	Оточ ноёдууд ХХК	05.07.05	05.07.06	13.08.28	1	1
13	XVII.1.1.158	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Хархорин, Эрдэнэ-Зуу, Шашны сургууль/	Хархорин өргөө ХХК	11.12.09	12.10.10	12.04.03	1	1
14	XVII.1.1.94	Спортын гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургуулийн барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	Хера констракшн ХХК	13.10.04	14.06.30	13.10.25		1
15	XVIII.1.48	Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан Монголын талын гүйцэтгэх төсөл арга хэмжээ /Төв, Хөшигийн хөндий/	"Боорчи" ХХК	05.07.04	05.07.04	2012		1
16	XVIII.1.15	Элсэн тасархай-Хархорины Орхоны гүүр чиглэлийн 77 км хатуу хучилттай замын шинэчлэл /Өвөрхангай/	Хурдны зам ХХК	12.06.10	13.10.30	12.07.01		1
17	XVIII.1.16	Элсэн тасархай-Арвайхээр чиглэлийн 40 км замын хэсэгчилсэн шинэчлэл /Өвөрхангай/	Үйлсийн зам, Очнاران, Суурь ХХК-ийн түншлэл	12.10.20	13.10.30	2012.10.22 2013.06.28		1
18	XV.1.46	Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх /орон нутагт/ ажлын хүрээнд Замын-Үүд суманд баригдах "Соёл, спортын цогцолбор"-ын барилга угсралтын ажил	ФронтГэйт ХХК	13.06.10	13.11.30	13.06.30	1	1
19	XIX.1.1.19	Соёлын төвийн барилга /Өвөрхангай, Уянга сум/	Бүтээлч шинэ сонголт ХХК	10.12.20	11.06.30	11.01.03	1	1
				12.12.15	13.10.30			
20	XIX.1.1.11	800 хүний суудалтай Хөгжимт драмын театрын барилга /Завхан Улиастай/	Эл Си Би ХХК	05.07.03	05.07.06		1	1
21	XIX.1.1.10	Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын 500 хүний суудалтай Соёлын төв	Монре констракшн ХХК	11.09.24	13.11.25	11.09.24	1	1
22	XIX.2.1.11	Сүхбаатар Баруун-Урт сум 700 суудалтай спорт цогцолборын барилга	Лайт капитал хаус ХХК	10.09.15	12.08.15	10.08.15	1	1
23	XIX.2.1.14	Спорт цогцолборын барилга /Дорноговь, Хатанбулаг сум/	Арвин сүлжээ ХХК	13.09.16	13.06.30	13.09.16	1	
24	XIX.2.1.8	Спорт цогцолбор, 2200 суудал /Дархан-Уул/	ХИМОН констракшн ба НЭМБАР ХХК түншлэл	11.06.30	12.12.30	11.07.08	1	
25	XI.1.3	Хог боловсруулах үйлдвэр	"Органик солюшнс монголия"	12.08.25	13.12.01	2012-10 сар	1	1
26	XXV.1.6	50 ортой төрөх эмнэлэг /Завхан Улиастай/	Монре констракшн ХХК	11.09.24	13.11.25	11.09.24	1	1
27	XXV.1.1	Эрүүл мэндийн яам, Төрөх эмнэлэг, 300 ор	Нийслэл Өргөө ХК, Пума" ХХК	05.07.02	05.07.05	11.03.21		1

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ МАГАДЛАЛ ХИЙСЭН ЗУРАГ ТӨСВИЙН КОМПАНИ

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Дугаар	Нэр
		Эхлэх	Дуусах		
МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД					
1	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Гачуурт тосгон/	2010	2014		Арт инженеринг ХХК
2	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Ховд, Булган сум/	2011	2014	ЕД-366/2011	"Ориентплюс" ХХК
3	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Дорноговь, Айраг сум/	2010	2014		Арт инженеринг ХХК
4	Аврах гал унтраах 14, 30, 55 дугаар ангиудын барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2008	2014	ЕД-23/2010	"Ориентплюс" ХХК
САНГИЙН САЙД					
5	Шалган нэвтрүүлэх цогцолбор /Увс, Давст сум, Боршоо боомт/	2011	2014	ЕД- 410/2012	"Арт констракшн" ХХК
6	Шивээхүрэн боомтод 32 айлын орон сууц барих /Өмнөговь/	2013	2014	ЕД-1137/2013	"Хангайн нар" ХХК
7	Гаальчдын 8 айлын орон сууц нийт 24 айлын орон сууц 3 байршилд барих /Сүхбаатар, Бичигт; Ховд, Булган; Хөвсгөл, Мөрөн/	2013	2014	ЕД-1059/2013,1058	"Балданс" ХХК
ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД					
8	Нэгдсэн хорих анги 1500 хүн /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2013	2015	ЕД-631/2013	"МОГУМБ констракшн" ХХК
9	Үндэсний төв архивын нэгдсэн байрны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2010	2014	ЕД-173/2010	Проект-Икс ХХК
10	Сонсогч оюутны дотуур байр, 850 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2012	2014	ЕД-274/2013	"Зуун найм" ХХК
11	Хичээлийн байрны барилга, 3000 сонсогч /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2013	2014	ЕД-176/2013	"Балданс" ХХК
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД					
12	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй "Хот байгуулалтын салбар" төсөл /Монголын талын хөрөнгө/	2008	2014	ЕД-852/2013	"Инж байгууламж" ХХК
13	Үйлчилгээний төвийн барилга /Сэлэнгэ, Түшиг сум/	2012	2014		Зураг төсөл "Өрх" ХХК-д боловсруулсан магадлал хийгдээгүй
14	Үйлчилгээний төвийн барилга /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	2012	2014		Зураг төсөл "Өрх" ХХК-д боловсруулсан магадлал хийгдээгүй
15	Шинээр барилгын материалын лаборатори байгуулах /Дорноговь, Дорнод, Өмнөговь, Ховд, Орхон/	2011	2014		"Оргил төсөл" ХХК-д зураг төсөл боловсруулсан магадлал хийгдээгүй.
16	Бохир усны шугамын шинэчлэл, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2011	2014	ЕД1191/2013	Гарди хаус ХХК Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум
17	Цэвэр усны шугам, өргөлтийн станцын шинэчлэл /Ховд, Жаргалант сум/	2011	2014	ЕД-586/2013	"Алтайн газрын хүч" ХХК Ховдын зураг төсөл магадлал хийгдсэн
18	Гадна ус хангамж, цэвэр усны шугамын шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан сум/	2012	2014	ЕД- 278/2011	Инж байгууламж ХХК
19	Сумын төвийн төвлөрсөн ус хангамжийн 13 км шугам сүлжээний шинэчлэл /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2012	2014	2013.04.23 1/1210 тоот албан бичиг	ИЗМНГ ХХК
20	Цэвэр, бохир усны шугам /Дорноговь/	2012	2014	ЕД-334/2011	"Санни сервис" ХХК
21	Бүгд Найрамдах Чех Улсын хөрөнгө оруулалтаар эргэн төлөгдөх нөхцлөөр хэрэгжүүлэх "Евро Эко Төгөл" төсөл /Орхон/	2013	2015	2013.05.28-ны өдрийн Х/13-665 тоот гэрээ	Каркас зураг ХХК
22	Аймаг нийслэлийн бүсийн тулгуур төвүүдэд барилгын материалын жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж барилгын материалын иж бүрэн лаборатори байгуулах	2013	2014	ЕД-586/2012	Алтай газрын хүч ХХК
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД					
23	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Биндэр сум/	2009	2014	ЕД-292/2009	Эдшил ХХК
24	Сургуулийн барилга /Архангай, Багшийн коллеж/	2008	2014	ЕД-592/2010	"Өрнөл проект" ХХК
25	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2012	2015	ЕД-578/2012	"Барилга байгууламж" ХХК

26	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2012	2015	ЕД-1/995 2013/04/09 тоот албан бичиг	"Одкон холдинг" ХХК
27	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Жаргалант сум, 1 дүгээр сургууль/	2012	2014	ЕД-644/2012	"Нарт дизайн" ХХК
28	Сургуулийн барилга /Сэлэнгэ, Сант сум/	2012	2014	ЕД-673/2012	"Аслаан" ХХК
29	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, /Увс, Улаангом сум, Чандмань-Эрдэм сургууль/	2012	2014	ЕД-558/2011	"Гандирс орд" ХХК
30	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Увс, Тариалан сум/	2012	2014	ЕД-115/2013	"Түшээт" ХХК
31	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөххөтөл баг/	2012	2014	ЕД-582/2011	"АЕСН" ХХК
32	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Увс, Малчин сум/	2012	2014	ЕД-685/2012	"Орхон констракшн" ХХК
33	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2012	2014	ЕД-2013/239	"Одкон холдинг" ХХК
34	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 150 ор /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2012	2014	ЕД-265/2013	"Марал проект" ХХК
35	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2012	2014	ЕД-495/2012	"Өрх" ХХК
36	Спорт заалны барилга /Ховд, Ховд сум/	2012	2014	ЕД-875/2013	"Алтайн татах хүч" ХХК
37	Спорт заалны барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, Спортын дунд сургууль/	2012	2014	ЕД-590/2012	"Өрнөл проект" ХХК
38	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2012	2014	ЕД-65/2013	"Барилга байгууламж" ХХК
39	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2012	2014	ЕД-150/2013	"Орхон констракшн" ХХК
40	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Эрдэнэбулган, 2 дугаар цэцэрлэг/	2013	2014	ЕД-585/2013	"Өрх" ХХК
41	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Сэлэнгэ, Мандал сум, Хэрх тосгон/	2012	2014	ЕД-202/2013	"Өрх" ХХК
42	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Хэрлэн сум, 6 дугаар баг/	2012	2014	ЕД-693/2012	"Аслаан" ХХК
43	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Өмнөговь, Цогт-Овоо сум/	2012	2014	ЕД-66/2013	"Барилга байгууламж" ХХК
44	Сургуулийн өргөтгөл, шинэчлэлт /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 6 дугаар сургууль/	2012	2014	ЕД-590/2012	"Өрнөл проект" ХХК
45	Цэцэрлэгийн барилга /Баянхонгор, Бөмбөгөр сум/	2012	2014	2012-03-05 106/2012 тоот албан бичиг	"Алтандуулга хауз" ХХК
46	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 80 ор, /Дорноговь, Сайншанд сум, Төмөр замын 3 дугаар сургууль/	2012	2014	/2012 он/ 1/2262 тоот албан бичиг	"Инкозон" ХХК
47	Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны барилга /Улаанбаатар/	2012	2015	ЕД-187/2013	"Эрчим төсөл" ХХК
48	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 80 ор /Өмнөговь, Хүрмэн сум/	2012	2014	ЕД-227/2012	"Сэнзо констракшн" ХХК
49	Сургуулийн барилга /Хэнтий, Өндөрхаан хот, 1 дүгээр сургууль/	2012	2014		"Автор" ХХК
50	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Төв, Эрдэнэ сум/	2012	2014	ЕД-688/2012	"Чулуутын багш" ХХК
51	Бага сургуулийн барилга /Хэнтий, Бэрх тосгон/	2012	2014	ЕД-366/2012	"Өрх" ХХК
52	Сургуулийн хичээлийн байр, спорт заалны барилга, 320 суудал /Архангай, Хангай сум/	2013	2014	ЕД-586/2013	"Өрх" ХХК
53	Сургуулийн барилга, 240 суудал /Дундговь, Баянжаргалан сум/	2013	2014	ЕД-199/2013	"Аслаан" ХХК
54	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Эрдэнэ баг/	2013	2014	ЕД-287/2009	"Мон Мос барилга" ХХК
55	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хэнтий, Батширээт сум/	2013	2014	ЕД-778/2013	"Эл энд Эйч констракшн" ХХК
56	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дундговь, Гурвансайхан сум/	2013	2014	ЕД-418/2013	"Чулуутын багш" ХХК
57	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дундговь, Дэлгэрхангай сум/	2013	2014	ЕД-776/2013	"Марал проект" ХХК
58	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Булган сум/	2013	2014		Зураг төсөл магадлал хийгдээгүй байна.
59	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, спорт заалны барилга /Хэнтий, Өндөрхаан, "Хан-хэнтий" цогцолбор/	2013	2014	ЕД-134/2013	"Автор" ХХК
60	Дотуур байрны барилга, 80 ор /Хэнтий, Баянмөнх сум/	2013	2014	ЕД-431/2013	"Өрх" ХХК
61	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хөлөнбуйр сум/	2013	2014	ЕД-514/2013	"ДОЗТ" ХХК
62	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Баянхонгор, Шинэжинст сум/	2013	2014	ЕД-25/2011	"Гандирс-Од" ХХК
63	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор / Дорнод, Баян-Уул сум/	2013	2014	2013.04.12 1/1251 тоот албан бичиг	"ДОЗТ" ХХК

64	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Луус сум/ ю	2013	2014	ЕД-478/2013	ТЭТҮ ХХК
65	Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Хэнтий, Мөрөн сум/	2013	2014	ЕД-34/2013	"Даль жигүүр" ХХК
66	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Архангай, Ихтамир сум/	2013	2014	ЕД-242/2013	"Цац суварга интернэшнл" ХХК
67	Сургуулийн хичээлийн байрны барилга, /Дархан-Уул, Дархан, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн харьяа сургууль/	2013	2015	ЕД-369/2012	"Сэнзо констракшн" ХХК
68	Багшийн хөгжлийн ордны барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2013	2014	ЕД-789/2013	"Хөвсгөл сууц" ХХК
69	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2012	2014	ЕД-856/2013 ЕД-133/2012	"Балданс" ХХК
70	Сургуулийн хичээлийн барилга, 120 суудал /Архангай, Цахир сум/	2012	2014	ЕД-108/2013	"ОСИБ-3Т" ХХК
71	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 2 дугаар сургууль/	2012	2014	ЕД-725/2013	"Монмос барилга" ХХК
72	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Дөргөн сум/	2012	2014		МССС корпорейшн ХХК-иар магадлал хийгдсэн
73	Сумын урлаг, спортын заалны барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/	2012	2014	ЕД-755/2013	"ДОЗТ" ХХК
74	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Үенч сум/	2012	2014	2013/04/18 1/1180 тоот албан бичиг	"Марал проект" ХХК
75	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийн 2 дугаар байр/	2012	2014	ЕД-432/2013	"Гандирс-Од" ХХК
76	Спорт заалны барилга /Дорнод, Дашбалбар сум/	2012	2014	ЕД-167/2013	"ДОЗТ" ХХК
77	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Увс, Өмнөговь сум/	2012	2014	ЕД-411/2013	"Хангайн нар" ХХК
78	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Шаамар сум/	2012	2014	ЕД-496/2012	"Өрх" ХХК
79	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	2012	2014	ЕД-181/2013	"Бат проект" ХХК
80	Цэцэрлэгийн барилга /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2012	2014	ЕД-767/2012	"ТЭТҮ" ХХК
81	Цэцэрлэгийн барилга /Хэнтий, Жаргалтхаан сум/	2012	2014	ЕД-367/2012	"Өрх" ХХК
82	Дотуур байрны барилга /Хэнтий, Галшар сум/	2012	2014	ЕД-735/2012	Чулуутын багш ХХК
83	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2011	2014	ЕД-644/2011	"Цэнхэр төхөм" ХХК
84	Спортын гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургуулийн барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	2013	2015	ЕД-483/2013	"Тулга проект" ХХК
89	Сургуулийн спорт заалны барилга /Хөвсгөл, Мөрөн, 2 дугаар сургууль/	2013	2014		МССС корпорейшн ХХК-иар магадлал хийгдсэн
90	Дотуур байрны барилга 100 ор /Хөвсгөл, Цагааннуур сум/	2013	2014	ЕД-874/2013	"БАББ" ХХК
91	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Хэрлэн, 11 дүгээр цэцэрлэг/	2013	2014	ЕД-693/2012	"Аслаан" ХХК
92	Спорт заалны барилга /Дундговь, Сайнцагаан, "Говийн ирээдүй" цогцолбор сургууль/	2013	2014	ЕД-250/2013	"Алһаа" ХХК
93	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Сүхбаатар, Асгат сум/	2013	2014	ЕД-630/2013	"Зэд прожект" ХХК
94	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон/	2012	2014	ЕД-453/2012	"Өрх" ХХК
95	Спорт заалны барилга /Өвөрхангай, Нарийнтээл сум/	2013	2014	ЕД-933/2013	"Автор" ХХК
96	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Говьсүмбэр, Сүмбэр, 1 дүгээр цэцэрлэг/	2013	2014	ЕД-450/2013	"Гандирс-Од" ХХК
97	Сургуулийн дотуур байрны барилга /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Согог баг/	2013	2014	ЕД-1043/2013	"Хангайн нар" ХХК
98	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар сургууль/	2012	2014	ЕД-1263/2013	"Эй Эн И И" ХХК
99	Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 8 дугаар хороо/	2012	2014	2013.11.05 өдөр Х/13-1511 тоот гэрээ хийж эксперт томилсон	"БАЛДАНС" ХХК
100	Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2012	2014		"БАЛДАНС" ХХК
101	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Завхан, Отгон сум/	2010	2014		Зураг төсөл магадлал хийгдээгүй байна.
102	Дотуур байрны барилга, 100 ор /Дорнод, Дашбалбар сум/	2013	2014	ЕД-2011/417	"ДОЗТ" БГБХН
103	Сургуулийн барилга, спорт заал, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийн харьяа анагаах ухааны коллеж/	2013	2015	2013 оны 1/995 тоот албан бичиг	"Одкон холдинг" ХХК, "Од тэнхлэг" зураг төслийн групп
104	Сургуулийн барилга, 928 суудал /Дорнод, Хэрлэн сум, "Хан-Уул" цогцолбор/	2011	2014	ЕД-2013/134	"Автор" ХХК
105	Сургуулийн барилга, 640 суудал, /Булган, Булган сум/	2012	2014	2013.11.21 өдөр Х/13-1556 тоот гэрээ	"Өлзий иш" ХХК

106	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 150 ор /Хэнтий, Батноров сум/	2012	2014	ЕД-185/2010	"Өрх" ХХК
107	Спорт заалны барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 61 дүгээр сургууль/	2012	2014		Зураг төсөл магадлал хийгдээгүй байна.
108	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баянхонгор, Гурванбулаг сум/	2012	2014	ЕД-647/2011	"Гурван тэс" ХХК
109	Цэцэрлэгийн барилга /Ховд, Мөст сум/	2012	2014	ЕД-101/2013	"Тэгү" ХХК
110	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	2012	2014	ЕД-1316/2013	"Тэгү" ХХК
111	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Эрдэнэбулган сум/	2012	2014	2013.09.25 өдөр Х/13-1348 тоот гэрээ	"ТЭТҮ" ХХК
112	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Галт сум/	2012	2014	ЕД-774/2013	"Тэгү" ХХК
113	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Цагаанчулуут сум/	2012	2014		МССС корпорейшн ХХК-иар магадлал хийгдсэн
114	Цэцэрлэгийн барилга /Хэнтий, Галшар сум/	2013	2014	ЕД-393/2013	"Хангай нар" ХХК
115	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/	2013	2014	ЕД-1042/2013	"Хангай нар" ХХК
116	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Эрдэнэбулган, 3 дугаар цэцэрлэг/	2013	2014	ЕД-585/2013	"Өрх" ХХК
117	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Ховд, Жаргалант сум/	2012	2014	ЕД-131/2013	"Тэгү" ХХК
118	Сургуулийн барилга, спорт заал 640 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Их залуу баг/	2011	2014	ЕД-287/2009	
119	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	2012	2014	ЕД-1083/2013	УБТЗ-ын Техникийн бодлого, Зураг төслийн төв
120	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Хархорин, Эрдэнэ-Зуу, Шашны сургууль/	2011	2014	-	"МССС корпорейшн ХХК"-д магадлал хийгдсэн
121	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2011	2014	ЕД-1159/2013	"Мон мос барилга" ХХК
122	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хэрлэн, 6 дугаар сургууль/	2012	2014	ЕД-757/2013	"ДОЗТ" ХХК
123	Сургуулийн спорт заалны барилга /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2012	2014	ЕД-160/2013	"Эл энд Эйч констракшн" ХХК
124	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, их засвар /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	2012	2014	ЕД-181/2013	"Бат проект" ХХК
125	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Говь-Алтай, Тайшир сум/	2013	2014	ЕД-455/2013	"Тоонот констракшн" ХХК
126	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2013	2014	ЕД-275/2013	"Тэгү" ХХК
127	Сургуулийн барилга 320 суудал /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/	2011	2014	ЕД-7122013	"ТЭТҮ" ХХК
ЗАМ ТЭЭВРИЙН САЙД					
128	Шарга морьт-Жигжидийн уулзвараас Гүнтийн даваа чиглэлийн 5 км авто зам /Улаанбаатар/	2012	2014	ЕД-579/2013	Ти Ай Би ХХК
129	Онон гол дээрх төмөр бетон гүүрэнд их засвар хийх /Хэнтий, Дадал/	2013	2014	2013-05-17 1/1777 тоот албан бичиг	ГБЭТ ХХК
130	Аймгийн нисэх буудлын аэродромын өргөтгөл, хүчитгэлийн ажил, 2 дугаар үе шат /Хөвсгөл/	2013	2014	ЕД-982/2013	ЭЗТ ХХК
131	Гурван сайхан нисэх буудлын аэродромыг өргөтгөх, хүчитгэх ажил /Өмнөговь/	2013	2014	ЕД-46/2012	ЭЗТ ХХК
132	Аймгийн нисэх буудлын барилгын өргөтгөл /Баян-Өлгий/	2013	2014	ЕД-842/2013	Уран-Асар ХХК
СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД					
133	Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилга /Архангай/	2012	2015		МССС корпорейшн ХХК-иар магадлал хийгдсэн
134	Гандантэгчилэн хийдийн өргөтгөлийн барилга, 1080 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2008	2014	2013/03/28 1/857 тоот албан бичиг	
135	Соёлын төвийн барилга, 500 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	2011	2014	ЕД-710/2011	"Сензо констракшн" ХХК
136	Хөгжимт жүжгийн театрын барилга, 800 суудал /Завхан/	2011	2015	ЕД-685/2011	"Монмос барилга" ХХК
137	Хан-Хэнтий чуулгын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2011	2015		МССС корпорейшн ХХК-иар магадлал хийгдсэн
138	Соёлын төвийн болон Захирагчийн албаны барилга /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум, Рашаант/ 17	2012	2014	ЕД-229/2013	"Өрнөл проект" ХХК
139	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Увс, Наранбулаг сум/	2012	2014	2013/01/08 1/74 тоот албан бичиг	"Эрэл ЗТТ" ХХК
140	Соёлын төвийн барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж баг/	2012	2014		"Аслаан" ХХК
141	Соёлын төвийн барилга /Архангай, Батцэнгэл сум/	2012	2014	ЕД-348/2012	"Өрнөл проект" ХХК
142	Алтай чуулгын барилга, 500 суудал /Говь-Алтай/	2008	2014	ЕД-597/2013	"Кон-Инженерс" ХХК
143	Соёл, урлагийн заал /Дорнод, Баянтүмэн сум/	2012	2014	2013.06.12 1/2061 тоот албан бичиг	"ДОЗТ" БГБХН

144	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Сэлэнгэ, Шаамар сум/	2012	2014	ЕД-264/2012	"Аслаан" ХХК
145	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Увс, Тэс сум/	2012	2014	ЕД-50/2013	"*ёсёё-Ёө" ХХК
146	Номын сангийн өргөтгөл /Булган, Төв номын сан/	2012	2014	ЕД-462/2012	"Өрх" ХХК
147	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Цэцэн-Уул /	2012	2014	ЕД-838/2013	"INĒĀ-ᠴᠣ" ХХК
148	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дундговь, Дэлгэрцогт сум/	2012	2014	ЕД-459/2012	"Аслаан" ХХК
149	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Увс, Зүүнговь сум/	2012	2014	ЕД-49/2013	"*ёсёё-Ёө" ХХК
150	Соёл, спортын цогцолборын барилга, /Ховд, Жаргалант сум/	2012	2014	ЕД-631/2012	"Барилга байгууламж" ХХК
151	Ардын язгуур урлагийн төвийн барилга/ Увс, Улаангом сум/	2012	2014	ЕД-221/2012	"Өлзий Иш" ХХК
152	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/	2012	2014	ЕД-663/2012	"Барилга байгууламж" ХХК
153	Урлаг, спортын цогцолбор төв байгуулах, 500 суудал /Ховд, Үенч сум/	2012	2014	ЕД-371/2013	"Марал проект" ХХК
154	Соёлын төв, 300 суудал /Завхан, Түдэвтэй сум/	2012	2014	ЕД-426/2013	"Гандирс Од" ХХК
155	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Завхан, Баянтэс сум/	2012	2014	ЕД-425/2013	"Гандирс Од" ХХК
156	Соёлын төвийн барилга, 400 суудал /Завхан, Отгон сум/	2012	2014	ЕД-427/2013	"Гандирс Од" ХХК
157	Урлагийн заалны өргөтгөл /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум, "Тэмүүлэл" цогцолбор сургууль/	2012	2014		"Түмд" ХХК
159	Соёлын төвийн барилга /Өмнөговь, Баяндалай сум/	2012	2014	2012.12.28 1/667 тоот албан бичиг	"Одкон холдинг" ХХК
160	Усан бассейны барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2011	2014	ЕД-582/2013	"Нарт дизайн" ХХК
161	Спорт цогцолбор, 2200 суудал /Дархан-Уул/	2011	2015	ЕД-855/2013	"Идеал групп" ХХК
162	Спорт цогцолбор /Ховд, Манхан сум/	2012	2014	ЕД-535/2012	"Барилга байгууламж" ХХК
163	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, 2 дугаар баг/	2012	2014	ЕД-757/2013	"ДОЗТ" ХХК
164	Дүүргийн өвлийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2010	2015	ЕД-832/2011	Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн
165	Спорт цогцолборын өргөтгөл, усан бассейн /Дорнод, Хэрлэн сум/	2011	2014	ЕД-732/2013	"Ньюкон" ХХК
166	Спорт цогцолборын барилга /Дорноговь, Хатанбулаг сум/	2013	2014	ЕД-736/2013	"ТГТ" ХХК
167	Спорт цогцолбор, усан бассейн /Увс, Улаангом/	2012	2014	ЕД-246/2013	"Татах хүч" ХХК
ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД					
168	Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн биеийн тамирын заалны барилга /Архангай/	2013	2014	ЕД-629/2013	"Эл энд Эйч констракшн" ХХК
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД					
169	Төрөх эмнэлэг, 300 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2010	2014	ЕД-422/2010	
170	Улсын клиникийн 1 дүгээр нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөл /Улаанбаатар/	2011	2015	ЕД-1249/2013	Тэнхлэг тулгуур ХХК
171	Геронтологийн төв, 60 ор /Улаанбаатар/	2011	2014	ЕД-47/2011	"Лайт капитал хаус" ХХК
172	Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн харьяа түлэнхийн төвийн барилга /Улаанбаатар/	2013	2015	ЕД-652/2013	ЭЗТ ХХК
173	Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2013	2014	ЕД-902/2013	"ЭЗТ" ХХК

**ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТООЦООЛОЛ НЬ АЛДААТАЙ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛСАН ТӨСӨВЧИН БОЛОН МАГАДЛАЛ ХИЙСЭН
ЭКСПЕРТИЙН НЭРСҮЙН ЖАГСААЛТ**

№	Хуульд тусгагдсан код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЕЗ	Төсөв зохиосон төсөвчний нэр	Магадлал хийсэн төсөвний нэр	Магадлалын дүгнэлтээр		Өртгийн тооцоололд гарсан алдааны талаарх тайлбар болон хөндлөнгийн шинжээчийн дүгнэлт
						Анхны	Нэмэлт	
1	XIV.5.1.1	Үндэсний төв архивын нэгдсэн байрны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	ХЗС	Д.Жаргал	А.Эрдэнэчимэг	8 705,2	10 716,3	Анхны төсөвт арматурын тоог дутуу, цалинг буруу тооцоолсноос өртөг нэмэгдсэн.
2	XIV.6.1.1	Сонсогч оюутны дотуур байр, 850 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	ХЗС	С.Оюунчимэг	Б.Норовсүрэн	3 609,1	4 701,4	Ашиглалтанд орсон барилгын өртөгт нэмэлт тооцоолол хийсэн.
3	XV.1.33	Шинээр барилгын материалын лаборатори байгуулах /Дорноговь, Дорнод, Өмнөговь, Ховд, Орхон/	БХБС	С.Цэнд	Д.Долсонжав	837,3		Төсөвт өртгийн тооцооллыг 47.2 сая төгрөгийн алдаатай илэрхийлсэн.
4	XV.1.36	Гадна ус хангамж, цэвэр усны шугамын шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан сум/	БХБС	Б.Норовсүрэн		4 756,7		Өртгийг 263.8 сая төгрөгөөр илүү тооцсон.
5	XV.1.45	Аймаг нийслэлийн бүсийн тулгуур төвүүдэд барилгын материалын жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж барилгын материалын иж бүрэн лаборатори байгуулах	БХБС	Ч.Давааням		816,4		Захиалагчийн албаны хяналтын зардлын хувийг буруу тооцож өртгийг 5.5 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн.
6	XVII.1.1.29	Сургуулийн барилга /Архангай, Багшийн коллеж/	БШУС	Р.Цэрэнпил	Л.Цэрэнбалтав	2 856,1	3 755,8	Өртөгт ажлын тоо хэмжээг 15.1 сая төгрөгөөр илүү тооцсон.
7	XVII.1.1.47	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	БШУС	Г.Пэлээсүрэн	Ч.Мөнхтуяа			Гадна цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөлд өөрчлөлт оруулж, дахин тооцоолол хийх шаардлагатай.
8	XVII.1.1.50	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Хэрлэн сум, 6 дугаар баг/	БШУС	Л.Долгормаа		1 179,2		Өртөгт ажлын тоо хэмжээг 142.4 сая төгрөгөөр илүү тооцсон.
9	XVII.1.1.60	Сургуулийн хичээлийн байр, спорт заалны барилга, 320 суудал /Архангай, Хангай сум/	БШУС	Ч.Давааням	Н.Доржпалам	2 882,1		Үнэ нь төлөгдсөн инженер геологийн судалгааны 33.3 сая төгрөгийг өртөгт оруулж тооцон нэмэгдүүлсэн.
10	XVII.1.1.61	Сургуулийн барилга, 240 суудал /Дундговь, Баянжаргалан сум/	БШУС	А.Уранчимэг	П.Ёндонгомбо	1 163,0		Материалын үнийг 88.9 сая төгрөгөөр илүү тооцсон.
11	XVII.1.1.64	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дундговь, Гурвансайхан сум/	БШУС	Л.Мөнхжаргал	Ч.Мөнхтуяа	2 605,5		Материалын үнийг 172.2 сая төгрөгөөр илүү тооцсон.
12	XVII.1.1.69	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хөлөнбуйр сум/	БШУС	Ч.Лхагвасүрэн	З.Нямаа	668,7		Өртөгт ажлын тоо хэмжээг 105.7 сая төгрөгөөр илүү тооцсон.
13	XVII.1.1.72	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Луус сум/	БШУС	Д.Жаргал	М.Байгалмаа	896,5		Өртөгт материалын үнийг дутуу тооцсон.
14	XVII.1.1.74	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Архангай, Ихтамир сум/	БШУС	Р.Батбаяр	С.Нямаа	1 022,7		Өмнө нь хийлгэсэн инженер геологийн судалгааны үнийг өртөгт 14.0 сая төгрөгөөр нэмж оруулсан.
15	XVII.1.1.75	Сургуулийн хичээлийн байрны барилга, /Дархан-Уул, Дархан, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн харъяа сургууль/	БШУС	Р.Цэцэггарав	Л.Оюунгэрэл	3 242,0		Төсөвт өртгийг 235.1 сая төгрөгөөр илүү тооцсон.
16	XVII.1.1.78	Сургуулийн хичээлийн барилга, 120 суудал /Архангай, Цахир сум/	БШУС	Х.Өлзийтугас	П.Ёндонгомбо	378,3		Өртгийн тооцоололд ажлын тоо хэмжээг дутуу тусгаж, магадлашгүй ажлын зардлыг 3%, захиалагчийн зардлыг 5%-аар илүү тооцсон.
17	XVII.1.1.81	Сумын урлаг, спортын заалны барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/	БШУС	Ч.Лхагвасүрэн	С.Нямаа	1 172,5		Ажлын тоо хэмжээг 214.8 сая төгрөгөөр илүү тооцсон.
18	XVII.1.1.84	Спорт заалны барилга /Дорнод, Дашбалбар сум/	БШУС	Ч.Лхагвасүрэн	Ч.Мөнхтуяа	738,1		Ажлын тоо хэмжээг 26.9 сая төгрөгөөр илүү тооцсон.
19	XVII.1.1.85	Спорт заалны барилга /Дорнод, Матад сум/	БШУС	Ч.Лхагвасүрэн	Ч.Мөнхтуяа	677,3		Ажлын тоо хэмжээг 66.1 сая төгрөгөөр илүү тооцсон.
20	XVII.1.1.86	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Увс, Өмнөговь сум/	БШУС	Ц.Гэндэн	Б.Норовсүрэн	983,9		Гадна ханын эмульсээр будах ажлыг 15.6 сая төгрөгөөр дутуу тооцсон, тээвэрлэлтийн зай, материалын үнийг зөрүүтэй тооцсон.
21	XVII.1.1.91	Цэцэрлэгийн барилга /Хэнтий, Жаргалтхаан сум/	БШУС	Ч.Давааням	Н.Доржпалам	752,0		Өртгийг 98.2 сая төгрөгөөр илүү тооцсон.
22	XVII.1.1.92	Дотуур байрны барилга /Хэнтий, Галшар сум/	БШУС	Д.Жаргал	Б.Норовсүрэн	745,0		Өртгийг 178.2 сая төгрөгөөр илүү тооцсон.

23	XVII.1.1.94	Спортын гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургуулийн барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	БШУС	С.Нэргүйбаатар	Н.Доржпалам	5 287,4		Өртөгт материалын зардлыг 95.9 сая төгрөгөөр илүү тооцсон.
24	XVII.1.1.95	Дотуур байрны барилга, 120 ор /Дорнод, Баяндун сум/	БШУС	Д.Ганчимэг		1 139,5		Өртөгт ажлын тоо хэмжээг 261.4 сая төгрөгөөр илүү тооцсон.
25	XVII.1.1.98	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Хэрлэн, 11 дүгээр цэцэрлэг/	БШУС	Д.Ганчимэг		1 348,9		Өртөгт ажлын тоо хэмжээг 113.4 сая төгрөгөөр илүү тооцсон.
26	XVII.1.1.100	Спорт заалны барилга /Дундговь, Сайнцагаан, "Говийн ирээдүй" цогцолбор сургууль/	БШУС	А.Уранчимэг	Ч.Мөнхтуяа	716,9		Материал, механизмын зардлыг 69.1 сая төгрөгөөр илүү тооцсон.
27	XVII.1.1.103	Спорт заалны барилга /Өвөрхангай, Нарийнтээл сум/	БШУС	Ж.Оюун-Эрдэнэ	.09-89	840,4		Үнийг алдаатай тооцоолсноос өртөг 28.9 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн.
28	XVII.1.1.130	Дотуур байрны барилга, 100 ор /Дорнод, Дашбалбар сум/	БШУС	Ж.Чимэд		716,3		Ажлын тоо хэмжээг 288.5 сая төгрөгөөр дутуу тооцсон.
29	XVII.1.1.133	Сургуулийн барилга, 928 суудал /Дорнод, Хэрлэн сум, "Хан-Уул" цогцолбор/	БШУС	Ж.Чимэд		985,9	3 885,9	Эхний төсөвт гадна дулааны ажлын төсвийг орхигдуулсан, нэмэлт төсөвт 298.3 сая төгрөгөөр ажлын тоо хэмжээг илүү тооцсон.
30	XVII.1.1.134	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	БШУС	А.Сэмжид	Ж.Цээлээ	4 661,7		Материалын зардлыг 144.7 сая төгрөгөөр илүү тооцсон.
31	XVII.1.1.136	Сургуулийн барилга, 640 суудал, /Дорнод, Баян-Уул сум/	БШУС	Л.Долгормаа	Ж.Зундуй	1 990,0		Өртөг ажлын тоо хэмжээг илүү тооцсон.
32	XVII.1.1.148	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/	БШУС	Ц.Гэндэн	Ж.Өлзийбаяр	1 136,3		Төсөвт ажлын тоо хэмжээ буруу тооцогдсон тул дахин төсөв боловсруулах шаардлагатай.
33	XVII.1.1.153	Сургуулийн барилга, спорт заал 640 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Их залуу баг/	БШУС	Л.Эрдэнэбаатар	П.Ёндонгомбо	1 784,9		Ажлын гүйцэтгэлээрх үнийн өсөлтийг 46.5 сая төгрөгийн зөрүүтэй баталсан.
34	XVII.1.1.155	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	БШУС	Г.Вандандагва	Т.Норовжав	1 371,7		Халаалтын тогоог өөр маркийн тогоогоор солиход 44.0 сая, материал, механизмын үнийг 192.3 сая, нийт 236.3 сая төгрөгөөр өртгийг илүү тооцсон.
35	XVII.1.1.158	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Хархорин, Эрдэнэзуу, Шашны сургууль/	БШУС	Ч.Алимаа	МССС корпораци	1 841,7		Өртгийг 35.7 сая төгрөгөөр алдаатай тооцоолсон.
36	XVII.1.1.160	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хэрлэн, 6 дугаар сургууль/	БШУС	Ч.Лхагвасүрэн	С.Нямаа	983,3		Ажлын тоо хэмжээг 152.2 сая төгрөгөөр илүү тооцсон.
37	XVII.1.1.161	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Булган, Булган сум, 1 дүгээр цэцэрлэг/	БШУС	Б.Баатарчулуун	А.Эрдэнэчимэг	1 340,3		Үнийн өсөлтийг буруу тооцооноос өртөг 420.3 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн.
38	XVII.1.1.162	Сургуулийн спорт заалны барилга /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	БШУС	Л.Пагам	Л.Лхагвасүрэн	875,6		Материалын үнийг 47.1 сая төгрөгөөр илүү тооцсон.
39	XVII.1.1.163	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Говь-Угтаал сум/	БШУС	Ч.Баттөр	Ж.Лхагвасүрэн	450,4	668,0	Улсын экспертиз, зураг, төсвийн, геолог хайгуулын зардал 2.5 сая төгрөгийг өртөгт оруулан тооцсон.
40	XVII.1.1.169	Сургуулийн барилга 320 суудал /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/	БШУС	Д.Жаргал	Л.Лхагвасүрэн, С.Нямаа	2 264,2	2 756,7	Төсөвт бохирын цроногийн үнийг орхигдуулан тооцсон.
41	XIX.1.1.4	Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилга /Архангай/	ССАЖС	Ж.Чимгээ	А.Эрдэнэчимэг	9 948,3		Захиалагчийн зардал, магадлашгүй ажил, нэмэгдэл ажлын зардлыг илүү хувиар тооцооноос өртөг 333.7 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн.
42	XIX.1.1.11	Хөгжимт жүжгийн театрын барилга, 800 суудал /Завхан/	ССАЖС	Ж.Чимгээ	Т.Норовжав	7 140,3	9 960,0	Ажлын тоо хэмжээг 131.8 сая төгрөгөөр илүү тооцсон.
43	XIX.1.1.16	Соёлын төвийн барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж баг/	ССАЖС	А.Уранчимэг	П.Ёндонгомбо	873,6	1 174,9	Тооцооллыг 47.4 сая төгрөгийн алдаатай хийсэн. Төмөр дам нуруутай сандвичан дээврийг төсөвт тусгаагүй, дахин магадлал хийгдээгүй.
44	XIX.1.1.17	Соёлын төвийн барилга /Архангай, Батцэнгэл сум/	ССАЖС	Ч.Батдэлгэр	Б.Норовсүрэн	1 085,5		Зургийн дагуу технологи, материалын сонголтыг хийгээгүйгээс өртгийн тооцоолол 213.0 сая төгрөгийн алдаатай.
45	XIX.1.1.20	Соёл, урлагийн заал /Дорнод, Баянүмэн сум/	ССАЖС	Ч.Лхагвасүрэн	Ж.Лхагвасүрэн	1 023,4		Ажлын тоо хэмжээг 1.0 сая төгрөгөөр дутуу тооцсон.

46	XIX.1.1.22	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Увс, Тэс сум/	ССАЖС	Д.Ганчимэг	Ч.Мөнхтуяа	1 518,5		Өртгийн тооцоололд 5.24 тонн арматурыг илүү тооцоноос өртөг 8.8 сая төгрөгөөр илүү илэрхийлэгдсэн.
47	XIX.1.1.24	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Цэцэн-Уул сум/	ССАЖС	Ц.Мөнх-Эрдэнэ	Х.Өлзий-Утас	1 193,6		Өртгийн тооцоолол зургийн дааврын дагуу хийгдээгүй тул дахин боловсруулах шаардлагатай.
48	XIX.1.1.25	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дундговь, Дэлгэрцогт сум/	ССАЖС	А.Уранчимэг	П.Ёндонгомбо	941,0		Материалын үнийн тооцооллын алдаатайгаас, өртгийг 54.6 сая төгрөгөөр илүү тооцсон.
49	XIX.1.1.27	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Увс, Зүүнговь сум/	ССАЖС	Д.Ганчимэг	Ч.Мөнхтуяа	1 693,8		Зурагт зааснаас арматурыг 6.42 тонноор дутуу тусгаснаас өртөг 10.8 сая төгрөгөөр дутуу илэрхийлэгдсэн.
50	XIX.1.1.32	Соёлын төв, 300 суудал /Завхан, Түдэвтэй сум/	ССАЖС	Б.Цэндсүрэн	П.Ёндонгомбо	1 659,9		Зургийн дааврын дагуу хийгдээгүй тул дахин боловсруулах шаардлагатай.
51	XIX.2.1.8	Спорт цогцолбор, 2200 суудал /Дархан-Уул/	ССАЖС	Ч.Баттөр	Х.Өлзий-Утас	11 053,0	21 496,3	Шинэчилсэн төсөвт хийгдсэн ажлын өртгийг нэмэгдүүлэн тооцоноос өртгийг 12.0 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн.
52	XIX.2.1.10	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, 2 дугаар баг/	ССАЖС	Ч.Лхагвасүрэн	С.Нямаа	999,7		Ажлын тоо хэмжээг илүү тооцоноос өртөг 322.3 сая төгрөгөөр илүү илэрхийлэгдсэн.
53	XIX.2.1.14	Спорт цогцолборын барилга /Дорноговь, Хатанбулаг сум/	ССАЖС	Г.Пэлзэсүрэн	Б.Норовсүрэн	971,4		Гадна цахилгааны ажил өртгийн тооцоололд орхигдсон.
54	XXII.1.2.6	МСҮТ-ийн биеийн тамирын заалны барилга /Архангай/	ХС	Л.Пагам	С.Нямаа	637,0		Ажлын объектыг дутуу тооцоолсноос өртөг 21.3 сая төгрөгөөр дутуу илэрхийлэгдсэн.
55	XXV.1.30	Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	ЭМС	С.Бээжин	Ч.Мөнхтуяа	2 218,9	3 288,6	Нэмэлт тооцооллыг хийхдээ ажлын гүйцэтгэлийг илүү тооцож өртгийг 465.6 сая төгрөгөөр илүү илэрхийлсэн.
						113 381,1	62 403,9	