

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ 2013 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХИЙГДЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ

(сая төгрөгөөр)

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Гүйцэтгэгч компанийн нэр	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжилтийн гүйцэтгэл	барилгын ажлын бэлтгэлийн явц	Тайлбар
XX	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД				837,258.6	421,415.3	55,069.5		
XX.1	Хөрөнгө оруулалт:				809,122.6	398,779.3	55,069.5		
XX.1.1	Авто зам, гүүр				583,850.7	334,235.7	54,441.2		
XX.1.1.1	Гадаад зээлээр хэрэгжүүлэх төслийн дотоод эх үүсвэр				142,453.0	53,080.3	2,000.0		
	Шилжих:				142,453.0	53,080.3	2,000.0		
XX.1.1.1.1	Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй "Баруун бүсийн авто замыг нутгийн иргэдийн оролцоотой хөгжүүлэх төсөл"	Ховд АЗЗА ТӨХК, Жол ХХК	2008	2013	2,100.0	140.0			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.1.2	Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн 131.2 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	Чайна Жио Инженеринг	2006	2013	3,609.0	488.0			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.1.3	Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн 62.2 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	Чайна машинери индустри констракшн групп	2007	2014	3,592.8	1,922.4		Гүйцэтгэгч "China Machinery Industry Construction Group Inc" компани нь инженер техникийн ажилтан оруулах хүсэлтээ гаргасны дагуу Хөдөлмөр үйлчилгээний төв-д хандаж хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн урилгын аваад байна. Одоогоор ажлын талба дээр 5 гададын, 20 дотоодын хүн түр ажлын болон сууцны байр барих ажлын бэлтгэл хангаж ажиллаж байна.	Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.1.4	Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай замаас Өргөн сум хүртэлх 18.25 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2007	2014	2,301.2	1,500.0		Тендер зарлах хүсэлт, зураг төслийг Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлээд байна.	ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.1.1.5	Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 110.8 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/	Чайна Жиансү Жианда Констракшн	2008	2014	26,460.0	11,919.6			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.1.6	Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай замаас Эрдэнэ сум хүртэлх 15.5 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	Чайна Жио Инженеринг	2010	2013	735.8	21.4			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй

XX.1.1.1.7	Германы сэргээн босголт банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Нийслэл хотын хүнсний найдвартай байдлыг хангах орон нутгийн тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл"-ийн 78.8 км хатуу хучилттай авто зам /Төв, Борнуур, Жаргалант, Партизан, Батсүмбэр/	"КТК" ХХК, "Төгс зам" ХХК, Анандын зам ХХК, Билэгт зам ХХК	2010	2014	11,192.4	5,368.1		Нүүлгэн шилжүүлэлт, кемпийн тохижилт, зөөврийн бутлууруудын суурилуулалт, Асфальт бетон заводын ын бэлтгэл ажил, цахилгааны холболтууд зэрэг бэлтгэл ажлуудаа үндсэнд нь хийгээд дууссан.. Борнуурын хэсэгт 75 м3/цаг-ийн хүчин чадалтай зөөврийн бутлуур 4-р сарын 8-наас эхлэн ажилласан. 4-р сарын 10-наас хэмжилтийн ажилдаа орсон. Борнуурт: Зөөврийн бутлуур-1, экскаватор-2, ачигч-1, самосвал-1, түлшний машин-1, ажилтан-5 Жаргалантад: зөөврийн бутлуур болон суурийн бутлуур тус бүр 1, экскаватор-2, ачигч-2, түлшний машин-1, самосвал-1, кран-1, ажилтан -12, инженер-1, даамал-1 байна. Борнуур, Жаргалант сумдын төвийн замуудын гарцны байршлуудыг сумдын Засаг дарга нартай хамтран газар дээр нь үзлэг хийж эцэслэн тогтоосон. Гарцуудын ажлын зураг төсөл хийгдэж байна.	Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.1.8	Кувейтийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Уньт-Тариалан чиглэлийн 88 км хатуу хучилттай авто зам /Булган/	"Бэк Сок Констракшн" ХХК	2010	2014	20,526.2	10,114.2	2,000.0	Кемпийн дотоод заслын болон кемпийн газрын тэгшилгээний болон бетон цутгах ажлууд хийгдэж байна. Холбооны шугмыг шилжүүлэх ажилд зориулан шонгийн модыг худалдан авч ажлын талбай руу зөөвөрлөсөн бөгөөд ирэх долоо хоногт шилжүүлэх ажлаа эхэлнэ. Чулуу бутлуур болон бетон зуурмагын завод, тоног төхөөрөмж Эрдэнэтэд орж ирсэн ба тоног төхөөрөмж болон машиныг талбай руу зөөвөрлөж байна. Чулуу бутлуур, бетон зуурмагын үйлдвэрийг угсралтын баг, хэмжилт лабораторын, оффис болон хангалт хариуцсан инженер техникийн ажилчид ажлын талбай дээр очсон байгаа. Гуравдагч орон болох Энэтхэг, Вьетнамаас хүн хүч авах хүсэлт тавьсан бөгөөд энэхүү орнуудад ажиллах хүч байгаа гэсэн хариу ирсэн. Одоо хэлэлцээрийн шатанд явж байна.	Урьдчилгаа санхүүжилт авсан
XX.1.1.1.9	Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн авто замыг хөгжүүлэх төсөл", Манхан-Ховдын 85.3 км, Өлгий-Хашаатын даваа 60 км /Ховд, Баян-Өлгий/	Чайна Гэжоуба групп	2010	2013	12,477.2	220.0			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.1.10	Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 103.3 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/	Чайна Жиансү Жианда Констракшн	2012	2015	31,460.0	8,178.3			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй

XX.1.1.1.11	Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих "Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл" /Дорноговь/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2011	2015	16,335.0	9,200.0			Тендер зарлахаар бэлтгэж байна
XX.1.1.1.12	Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй "Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр" төсөл	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2016	11,663.4	4,008.3			Эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас хэрэгжүүлэх "Гудамж" төсөлтэй хамт гүйцэтгэхээр болсон УИХ-аар эцэслэн шийдэгдээгүй байна
XX.1.1.2	Дотоодын хөрөнгөөр баригдах авто зам				350,107.1	226,233.6	44,635.7		
	Шилжих:				282,736.3	163,502.8	2,300.5		
XX.1.1.2.1	Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/ Үүнээс: -20 км хатуу хучилттай авто зам, -40 км замын үлдэгдэл санхүүжилт	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2008	2014	17,868.4	8,000.0		Замын барилгын ажлын гэрээ цуцлагдсан. Худалдан авах ажиллагааны газраас тендер зарлаж гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг явуулж байна. Гүйцэтгэгч албан ёсоор тодроогүй байна.	Замын барилгын ажлын гэрээ цуцлагдсан. Худалдан авах ажиллагааны газраас тендер зарлаж гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг явуулж байна. Гүйцэтгэгч албан ёсоор тодроогүй байна.
XX.1.1.2.2	Өлгий-Цагааннуур чиглэлийн 40 км хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий/	Алтайн зам ХХК, "Ховд АЗЗА" ХХК түншлэл	2009	2013	13,295.0	2,642.5		2012 оны гэрээ дүгнэсэн хурлаар нэмэлт гэрээ байгуулахаар болсон барилгын ажлын бэлтгэл ажлууд хийгдэж эхлээд байна. Үүнд: Чулуу бутлах ажил эхэлсэн, 300 тн битум, мөн тэсэлгээний материалыг талбай дээр татсан. Талбай дээр 8 ш тоног төхөөрөмж, механизм, 25 ажилчид ажиллаж байна. Хяналтын инженер томилогдон ажиллаж байна. Барилгын ажлын явц 57%	
XX.1.1.2.3	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2012	2014	12,603.0	6,260.0			Тендерийг 2013.03.11-нд нээсэн, үнэлгээ хийж байна
XX.1.1.2.4	Улиастай-Донойн хөндийн нисэх онгоцны буудал хүртэлх 29.5 км хатуу хучилттай авто зам /Завхан/	"Хотгор зам" ХХК	2011	2013	10,300.0	3,940.0	304.9	2013 оны график төлөвлөгөөг батлуулсан. Засварын ажлыг хийхээр гүйцэтгэгч ажлаа эхлүүлсэн. Талбай дээр 22 ш машин, тоног төхөөрөмж, 40 ажилчид ажиллаж байна. Хяналтын инженер томилогдсон. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 66.0%	2012 онд хийсэн ажлын гүйцэтгэлд олгосон
XX.1.1.2.5	Сайншанд-Хамрын хийд чиглэлийн 42 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	"Хангин хойд хошууны хинчан хотын барилга" ХХК	2011	2013	17,640.0	12,072.0	1118.5	2013 оны график төлөвлөгөөг батлуулсан. Барилгын бэлтгэл ажлууд хийгдэж эхлээд байна. Үүнд: Чулуу бутлах ажил эхэлсэн, битум, мөн тэсэлгээний материалыг талбай дээр татсан. Талбай дээр 35 ш тоног төхөөрөмж, механизм, 10 ажилчид ажиллаж байна. Хяналтын инженер томилогдон ажиллаж байна. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 60%	2012 онд хийсэн ажлын гүйцэтгэл. 574 сая төгрөгийг аваагүй байгаа, 2013 оны санхүүжилтийн хувиараар санхүүжилт 4 сард олгогдох болсон
XX.1.1.2.6	Арвайхээр -Нарийнтээл чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто замын үлдэгдэл санхүүжилт	"Улаанбаатар АЗЗА" ХХК	2013	2013	3,102.5	3,102.5		2013 оны график төлөвлөгөөг батлуулсан. Засварын ажлыг хийхээр гүйцэтгэгч ажлаа эхлүүлсэн. Талбай дээр 15 ш машин, тоног төхөөрөмж, 25 ажилчид ажиллаж байна. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 98%	
XX.1.1.2.7	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн/	"Хөвсгөл зам" ХХК	2011	2013	1,492.0	442.0	105.5	Замын трасс дулааны шугамтай давхцсан тул 1.007 км авто замын барилга угсралтын ажлыг 2012 онд гүйцэтгэх боломжгүй болсон. Үлдэгдэл 3.493 км замын Улсын комисс 2012 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр авсан. Гэрээ дүгнэх ажлын хэсгийн хурлаар үлдэж буй замын трассын орон нутгийн хүсэлтийн дагуу өөр газар шилжүүлж нэмэлт гэрээ байгуулахаар санал оруулаад байна. барилгын ажлын гүйцэтгэл 76.3%	2012 онд хийсэн ажлын гүйцэтгэлд олгосон

XX.1.1.2.8	Аймгийн төвийн 2 км авто зам /Баянхонгор/	"Их Монгол барилга" ХХК	2012	2013	910.3	228.0			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.2.9	Элсэн тасархай-Хархорины Орхоны гүүр чиглэлийн 77 км хатуу хучилттай замын шинэчлэл /Өвөрхангай/	"Хурдны зам" ХХК	2012	2014	27,102.9	14,500.0	137.1	2013 оны график төлөвлөгөөг батлуулсан. Бэлтгэл ажил 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй АБЗ-ын тохируулга, цахилгааны ажил хийгдэж байна. Хяналтын инженер томилогдсон. Талбай дээр АБЗ 120тн/ц, чулуу бутлуур 60 тн/ц ,үйлчилгээний машин-2 байна. Гадаадаас нийт 30 ажилтан 4-р сарын 15 гэхэд орж ирсэн байна. барилгын ажлын гүйцэтгэл 5%	2012 оны гүйцэтгэл, 2013 онд батлагдаж ирсэн
XX.1.1.2.10	Элсэн тасархай-Арвайхээр чиглэлийн 40 км замын хэсэгчилсэн шинэчлэл /Өвөрхангай/	"Үйлсийн зам" ХХК, "Суурь" ХХК, "Оч наран" ХХК-иудын түншлэл	2012	2013	13,971.2	12,271.2		Бэлтгэл ажил АБЗ, бутлуурыг гадаадаас оруулж ирэх ажил хийгдэж байна. Ресайклер машин Вагнер Ази компаниас авахаар худалдааны гэрээ хийгдсэн. Талбай дээр 9 ш машин, тоног төхөөрөмж, 20 гаруй ажилчид ажиллана. Шинэчлэлийн ажлыг хүйтнээр дахин боловсруулах шинэ технологиор хийхээр салбарын ШУТЗ-өөр хэлэлцүүлж дэмжлэг авч, зурагт өөрчлөлт оруулах ажил хийгдэж байна. барилгын ажлын гүйцэтгэл 2%	Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.2.11	Налайх /4 дүгээр зөрлөг/-Зуунмод чиглэлд 25 км хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар/	"БНХАУ-ын Барилга, хот байгуулалтын 3-р барилга байгууламж" ХХК	2012	2013	14,475.2	12,225.2		Хоолойн суурийн нүх ухах, худаг гаргах, хэмжилт хийх зэрэг барилгын бэлтгэл ажлууд хийгдэж байна. Хяналтын инженер барилгын ажлын талбай дээр ажиллаж байна. Талбай дээр 10 ш тоног төхөөрөмж, механизм, 13 ажилчид гаруй ажиллаж байна. Гадаадаас оруулж ирэх ажиллах хүч болон машин, тоног төхөөрөмж хил дээр хүлээгдэж байна. барилгын ажлын гүйцэтгэл 2.5%	Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.2.12	Яармагийн гүүрээс Нисэхийн товчоо /1 дүгээр хэсэг/ Сонсголонгийн замын уулзвараас Яармагийн товчоо / 2 дугаар хэсэг/ хүртэлх 13.7 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2012	2013	28,279.3	17,949.7			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.1.2.13	Зүүн салааны 3.6 км авто замыг шинэчилж, шинээр 1.2 км авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2012	2013	3,193.1	1,648.1			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.1.2.14	Доржийн гудамж, Туул жин пангийн уулзвараас зүүн тийш - Цайз зах хүртэлх 2.8 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 22 дугаар хороо/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2012	2013	5,700.0	2,700.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.1.2.15	Дархан-Сүхбаатар чиглэлийн авто замаас Орхон сумын төв хүртэлх 8,23 км хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул/	"i-ёdiyi" ООЁ	2012	2013	2,586.4	599.4	335.1	2013 оны график төлөвлөгөөг батлуулсан. Засварын ажлыг хийхээр гүйцэтгэгч ажлаа эхлүүлсэн. Талбай дээр 8 ш машин, тоног төхөөрөмж, 17 ажилчид ажиллаж байна. Хяналтын инженер томилогдсон. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100%	2012 онд хийсэн ажлын давсан гүйцэтгэл
XX.1.1.2.16	2 км авто зам /Булган, Булган, 1 дүгээр баг/	1-р багц "Булган АЗЗА" ТӨХК, 2-р багц "Хур ноёд" ХХК	2012	2013	853.6	213.0			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.2.17	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Завхан/	"Завхан АЗЗА" ТӨХК	2012	2013	1,950.0	488.0			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.2.18	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Дорноговь/	"Дорноговь АЗЗА" ТӨХК	2012	2013	1,200.0	300.0			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.2.19	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Увс/	"Увс АЗЗА" ТӨХК	2012	2013	3,000.0	750.0			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.2.20	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Сүхбаатар/	"Би Би сервис" ХХК	2012	2013	1,519.0	19.0			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй

XX.1.1.2.21	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Сэлэнгэ/	"Сэлэнгэ АЗЗА" ХХК	2012	2013	2,000.0	1,000.0	299.4		Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.2.22	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Ховд/	"Ховд АЗЗА" ХХК, "Түмэндэлгэрэх" ХХК, "Телехал" ХХК	2012	2013	3,000.0	1,500.0			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.2.23	Өндөрдов-Зуунмод чиглэлийн 3.8 км замын засвар, шинэчлэл /Төв/	"Төв АЗЗА" ХХК	2012	2013	1,252.3	313.0		2013 оны график төлөвлөгөөг батлуулсан. Чулуу бутлах ажил явагдаж бэлтгэл ажил хийгдэж байна.Талбай дээр 25 ш машин,тоног төхөөрөмж, 36 гаруй ажилчид ажиллана. Барилгын ажил 2013.5.1-нд эхэлнэ. Барилгын ажлын явц 25%	Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.2.24	Авто замын сан /төлбөр хураах цэг/-ийн хөрөнгө оруулалт	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2012	2013	450.0	113.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.1.2.25	Авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2012	2013	1,600.0	1,600.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.1.2.26	Налайх-Агуйтийн хөтөл чиглэлийн 24.1 км замын шинэчлэл /Улаанбаатар/	"Замын битум" ХХК	2012	2013	8,389.6	6,889.6		2013 оны график төлөвлөгөөг батлуулсан. Бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Виртген группын Ресайклер машиныг борлуулагч Хера экуйпмент компаниас авахаар гэрээ хийгдсэн. Талбай дээр 22ш машин,тоног төхөөрөмж, 28 гаруй ажилчид ажиллана.Шинэчлэлийн ажлыг хүйтнээр дахин боловсруулах шинэ технологиор хийхээр салбарын ШУТЗ-өөр хэлэлцүүлж дэмжлэг авч, зурагт өөрчлөлт оруулах ажил хийгдэж байна. барилгын ажлын гүйцэтгэл 5%	
XX.1.1.2.27	Налайх-Тэрэлж чиглэлийн 30.2 км авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар/	"Дафенг хулдаа экспорт импорт" ХХК	2012	2013	13,032.8	10,782.8		2013 оны ажлын график төлөвлөгөөг батлуулсан. Талбайд дурандлагын ажил хийгдэж реперүүдээ бэхэлж дууссан.Ажиллах хүчний зөвшөөрөл гарсан. Гадаадаас эхний ээлжийн 20 ажилтан орж ирсэн. Бутлуур луу цахилгаан татах ажил хийгдэж байна. Хяналтын инженер 3 сарын 4нд томилогдсон. Талбай дээр 31 ш машин, тоног төхөөрөмж ажиллана. АБЗ, бутлуурын угсралтын ажлууд хийгдэж байна.барилгын ажлын явц 12%	
XX.1.1.2.28	Шарын гол-Жавхлант сум хүртэлх 7 км хатуу хучилттай авто зам /Сэлэнгэ/	"Мегастракчер" ХХК	2012	2013	3,000.0	2,900.0		2013 оны график төлөвлөгөөг батлуулсан. Барилгын ажлыг хийхээр гүйцэтгэгч ажлаа эхлүүлсэн. Барилгын ажлын явц 1.5%	
XX.1.1.2.29	Бэлхийн 5 км авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	"Үйлсийн зам" ХХК	2012	2013	2,810.1	560.1			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.2.30	Шарга морьт-Жигжидийн уулзвараас Гүнтийн даваа чиглэлийн 5 км авто зам /Улаанбаатар/	"Жи Ки Си" ХХК	2012	2013	3,495.7	2,745.7			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.2.31	Нисэх буудал чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дорнод, Хэрлэн/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2012	2013	2,000.0	1,968.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.1.2.32	Хорооллын доторх барилга, засвар, авто зам, хот тохижилт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	"Хангайн зам" ХХК, "Смарт Солушн" ХХК	2012	2013	700.0	400.0			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй

XX.1.1.2.33	Орон нутгийн хот, сумын доторхи хатуу хучилттай авто зам болон явган хүний зорчих зам, замын байгууламж /Сүхбаатар/	"Дөрвөлж" ХХК	2012	2013	1,113.0	113.0			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.2.34	Ханх-Мондын чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Ханх/	Хөвсгөл зам ХХК	2013	2014	14,340.9	5,000.0			Хөвсгөл зам ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан
XX.1.1.2.35	Асгат чиглэлийн авто зам /Баян-Өлгий/	Зэвсэгт хүчний 340 дүгээр анги	2012	2013	3,700.0	2,500.0		2013 оны график төлөвлөгөөг батлуулсан. Барилгын ажлыг хийхээр гүйцэтгэгч ажлаа эхлүүлсэн. Талбай дээр 10 ш машин, тоног төхөөрөмж, 45 ажилчид ажиллаж байна. Хяналтын инженер томилогдсон. Барилгын ажлын явц 22.7%	
XX.1.1.2.36	Мянгадын гүүрээс Сархайран чиглэлд барих 20 км хатуу хучилттай авто замын зураг төслийг боловсруулж, авто замын ажил эхлүүлэх /Ховд/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2012	2013	8,400.0	8,025.0		Замын барилгын ажлын гэрээ цуцлагдсан. Худалдан авах ажиллагааын газраас тендер зарлаж гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг явуулж байна. Гүйцэтгэгч албан ёсоор тодроогүй байна.	ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.1.2.37	Сумын төвийн доторх 3 км замыг хатуу хучилттай болгох /Завхан, Тосонцэнгэл/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2012	2013	1,920.0	1,742.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.1.2.38	Нисэхийн товчоо-Биокомбинат-Шувуун фабрик чиглэлийн 22.5 км авто замын өргөтгөл /Улаанбаатар/	Тотал Инж ХХК	2012	2014	30,490.0	15,000.0		Бэлтгэл ажлаа эхлүүлэн , урьдчилгаа санхүүжилт авах гэж байна	
	Шинэ:				67,370.8	62,730.8	42335.2		
XX.1.1.2.39	39 дүгээр сургуулийн зүүн урд талын уулзвараас Хүчит шонхор зах-эцсийн буудал хүртэлх 1.6 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	1,350.0	1,350.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.1.2.40	Баянбүрдийн тойргоос 32 тойрог хүртэлх 1.7 км авто замын шинэчлэлт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	2,570.0	2,570.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.1.2.41	МТ-ын шатахуун түгээх станцын уулзвараас Хайлаастын эцэс хүртэлх 3.1 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 16 дугаар хороо/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	1,850.0	1,850.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.1.2.42	Бэлхийн шинээр баригдсан 5 км авто замын үргэлжлэл болох 0.7 км авто замыг шинээр барих, нийт 5.7км авто замын нийт уртад гэрэлтүүлэг хийх /Улаанбаатар/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	1,800.0	1,800.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.1.2.43	Зайсангийн 224 у/м гүүрийн өргөтгөл шинэчлэлт /Улаанбаатар/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2014	9,640.0	5,000.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа

XX.1.1.2.44	Төв аймгийн А25 кодтой замаас эмнэлгийн 4 замын уулзвар хүртлэх авто зам, 1.6 км /Төв, Зуунмод/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	943.8	943.8			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.1.2.45	Аймгийн төвийн доторх 6.6 км замыг хатуу хучилттай болгох /Архангай/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	1,800.0	1,800.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.1.2.46	Аймгийн төв доторх 3.2 км авто замын сүлжээний шинэчлэл /Сүхбаатар/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	1,600.0	1,600.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.1.2.47	1.5 км авто замын шинэчлэлийн ажлын дуусгал /Төв, Зуунмод, Баянхошуу баг/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	317.0	317.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.1.2.48	Өмнөх онуудад баригдсан авто замын үнийн зөрүү		2013	2013	45,500.0	45,500.0	42,335.2		
XX.1.1.3	Өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэн дараа төлөгдөх нөхцөлтэйгээр баригдаж байгаа авто замын барилга, байгууламж				474.5	474.5	-		
	Шинэ:				474.5	474.5	0		
XX.1.1.3.1	Арвайхээр - Баянхонгор чиглэлийн 107 км хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл болох 1.3 км авто зам /Өвөрхангай/	"Шинжан бэйшин констракшн"	2013	2013	474.5	474.5			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.4	Авто замын сүлжээ, гүүрийн засвар, арчлалт, шинэчлэл				25,820.1	22,631.0	3,991.7		
	Шилжих:				3,900.8	1,825.0	77.2		
XX.1.1.4.1	Дархан сумын 4.1 км замын засвар шинэчлэл /Дархан-Уул/	"Дархан АЗЗА" ХХК, "Хотын зам" ХХК	2012	2013	1,547.7	387.0			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.4.2	Түйн голын 216 у/м төмөр бетон гүүрийн засвар, шинэчлэл /Баянхонгор/	"Гангүүр" ХХК	2012	2013	453.1	113.0	77.2		2012 онд хийсэн ажлын давсан гүйцэтгэл
XX.1.1.4.3	Давст-Хандгайтын эхийн 7.1 км замын засвар /Увс, Давст/	"Увс АЗЗА" ХК	2012	2013	400.0	100.0			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.4.4	Аймгийн төвийн автозам засвар /Дорнод, Хэрлэн/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2012	2013	1,500.0	1,225.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
	Шинэ:				21,919.3	20,806.0	3914.5		
XX.1.1.4.5	Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт, шинэчлэлт	Төрийн өмчийн 18 компани, хувийн 4 компани	2013	2013	19,000.0	19,000.0	3914.5	Улсын чанартай авто замын өвлийн арчлалтын ажлууд хийгдэж байна. 22 компанид урьдчилгаа санхүүжилт олгоод байна. Зуны урсгал засвар болон ээлжит засварын ажлын тоо хэмжээг тогтоохоор ажиллаж байна	
XX.1.1.4.6	Аймгийн төвийн Гашууны голын 75 у/м төмөрбетон гүүрийг уртасгах, их засвар /Увс/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	890.0	890.0			Тендерийг 2013.04.08-нд нээсэн 1 компани оролцсон төсөвт өртгөөс өндөр үнэтэй байсан тул шалгараагүй, дахин зарлахаар бэлтгэж байна
XX.1.1.4.7	Ховд голын 186 у/м төмөрбетон гүүрийн их засвар /Баян-Өлгий/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2014	1,116.0	416.0			Тендерийг 2013.04.08-нд нээж үнэлгээ хийсэн боловч шалгарах компани байсангүй тул дахин зарлахаар бэлтгэж байна

XX.1.1.4.8	Тамирын голын 240.3 у/м төмөрбетон гүүрийн их засвар Архангай, Их тамир/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2014	913.3	500.0			Тендерийг 2013.02.25-нд нээсэн шаардлагад нийцэх тендер ирээгүй бөгөөд дахин зарлаж 2013.04.15-нд нээж үнэлгээ хийж байна
XX.1.1.5	Гүүр				64,996.0	31,816.3	3,813.7		
	Шилжих:				61,072.0	27,892.3	3,813.7		
XX.1.1.5.1	Идэрийн голын 163.08 у/м төмөр бетон гүүр /Завхан, Их -Уул/	"Тосгол" ХХК	2011	2013	2,089.5	700.0	103.8	2013 оны график төлөвлөгөөг батлуулсан. Талбай арматур зангидах, хэв хашмал угсрах, хийц хоорондын холбоос хийх ажлууд хийгдэж байна. Талбай дээр 8 ш машин, тоног төхөөрөмж, 38 ажилчид ажиллаж байна. Хяналтын инженер томилогдсон. Барилгын ажлын явц 71.5%	2012 онд хийсэн ажлын давсан гүйцэтгэл
XX.1.1.5.2	Нарийний голын 325 у/м төмөр бетон гүүр /Увс,Тэс/	Шинжан шин Фа ХХК	2011	2013	5,380.2	1,314.2			
XX.1.1.5.3	Хэрлэн голын 211.2 у/м төмөр бетон гүүр /Хэнтий, Баян-Овоо/	"Гангүүр" ХХК	2011	2013	3,800.0	1,960.0	377.03	Хэв хашмалыг шинээр нэмж хийх, буталсан чулууг татах зэрэг ажил бэлтгэл ажлууд хийгдэж байна. Хяналтын инженер барилгын ажлын талбай дээр ажиллаж байна. Талбай дээр 7 ш машин,тоног төхөөрөмж, 30 гаруй ажилчид ажиллаж байна. Барилгын ажлын явц 58.3%	2012 онд хийсэн ажлын давсан гүйцэтгэл
XX.1.1.5.4	Үүрийн голын 350 у/м төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр/	"Хөвсгөл зам" ХХК	2011	2013	8,163.8	3,019.0		2013 оны график төлөвлөгөөг батлуулсан. Захын болон завсрын тулгуур цутгасан. Нийт 35 ш дам нуруунаас 6ш цутгах дутуу. Өвөл ажил тасралтгүй явагдаж байгаа. Арматур хүчитгэх ажил-60%, хайс, дугуй цохигч 50% цутгасан. Талбай дээр 12 ш тоног төхөөрөмж, механизм, 24 ажилчид ажиллаж байна. Хяналтын инженер томилогдсон. барилгын ажлын явц 65.6%	
XX.1.1.5.5	Сэлэнгэ мөрний Сацын булангийн төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Рашаант/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2011	2014	5,893.6	2,263.8			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.1.5.6	Орхон голын 200 у/м төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Хушаат/	"Эрин интернэшнл" ХХК	2011	2013	3,750.0	1,966.0	282.74	2013 оны график төлөвлөгөөг батлуулсан. Талбай арматур зангидах, хэв хашмал угсрах, хийц хоорондын холбоос хийх ажлууд хийгдэж байна. Талбай дээр 6 ш машин, тоног төхөөрөмж, 18 ажилчид ажиллаж байна.Хяналтын инженер томилогдсон.	2012 оны хийсэн ажлын давсан гүйцэтгэл
XX.1.1.5.7	Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Хэнтий, Баянмөнх/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2011	2014	3,800.0	2,000.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.1.5.8	Сэлэнгэ мөрнийг гатлах явган зорчигчийн 2 хэсэг 422.5 у/м гүүр /Булган, Сэлэнгэ/	"Тэмүүн холдинг" ХХК	2012	2013	2,843.0	2,343.0	188.9	2013 оны график төлөвлөгөөг батлуулсан. Талбай хэв зангидах болон бэлтгэл ажлууд хийгдэж байна. Талбай дээр 14 ш тоног төхөөрөмж, механизм, 20 ажилчид ажиллаж байна.Хяналтын инженер томилогдсон.	2012 оны хийсэн ажлын давсан гүйцэтгэл
XX.1.1.5.9	Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Хөлөнбуйр/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2012	2014	5,091.9	1,018.4			Тендерийг 2013.03.01-нд нээсэн боловч тендерт шаардлагад ницсэн нэгч тендер ирээгүй тул дахин зарласан 2013.05.08-нд нээнэ
XX.1.1.5.10	Тэсийн голын 200 у/м төмөр бетон гүүр /Завхан, Тэс/	"Эйч Кэ Би Интернэшнл холдинг" ХХК	2012	2013	3,800.0	2,900.0	1,220.1		Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.5.11	Шивэрийн голын модон гүүр /Увс, Ховд/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2012	2013	400.0	400.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.1.5.12	Тэсийн голын 108 у/м төмөр бетон гүүр /Увс, Тэс/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2012	2014	3,000.0	1,500.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа

XX.1.1.5.13	Хүдэрийн голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Хүдэр/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2012	2014	3,000.0	1,155.0			Тендерийг 2013.03.01-нд нээсэн боловч тендерт шаардлагад ницсэн нэгч тендер ирээгүй тул дахин зарласан 2013.05.08-нд нээнэ
XX.1.1.5.14	Тамирын голын бетон гүүр /Архангай, Батцэнгэл/	Гангүүр ХХК	2013	2014	3,980.0	1,772.9			Гангүүр ХХК шалгарч гэрээ байгуулав
XX.1.1.5.15	Ховд голын Могойтын төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Цэнгэл/	"Жол" ХХК	2012	2014	4,500.0	2,500.0	1,641.2		2012 онд хийэ ажлын давсан гүйцэтгэл
XX.1.1.5.16	Цагаанчулуутын модон гүүр /Баян-Өлгий, Алтанцөгц/	"Жол" ХХК	2012	2013	480.0	380.0			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.1.5.17	Суман голын гүүр /Архангай, Тариат/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2012	2013	1,100.0	700.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
	Шинэ:				3,924.0	3,924.0	0		
XX.1.1.5.18	Хуурай хөндийн 18 у/м төмөрбетон гүүрийн барилгын ажил /Дорнод/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	324.0	324.0			Зураг төсөлгүйгээр төсөвт тусгагдсан. Зураг төслийн зөвлөхийн тендер шалгаруулалт явагдаж байна
XX.1.1.5.19	Онон гол дээрх төмөр бетон гүүрэнд их засвар хийх /Хэнтий, Дадал/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	3,500.0	3,500.0			Зураг төсөлгүйгээр төсөвт тусгагдсан. Зураг төслийн зөвлөхийн тендер шалгаруулалт явагдаж байна
XX.1.1.5.20	Туул голын модон гүүрийн засвар /Төв, Алтанбулаг/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	100.0	100.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.2	Тээвэр				225,271.9	64,543.6	628.3		
XX.1.2.1	Авто болон усан замын тээвэр				25,956.4	13,244.9	628.3		
	Шилжих:				14,445.4	7,931.9	628.3		
XX.1.2.1.1	Зорчигч тээврийн автовокзал /Дорноговь, Замын-үүд/	"Бридж констракшн" ХХК	2012	2013	6,116.5	3,491.5			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.2.1.2	Автовокзал, оношлогооны төвийн барилга /Өмнөговь, Даланзадгад/	"Сайн констракшн" ХХК	2012	2013	4,599.2	3,599.2	500.0	Урьдчилгаа олгоод байна	Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.2.1.3	Автовокзал, оношлогооны төвийн барилга /Сэлэнгэ/	"Зострейд" ХХК	2012	2013	848.0	171.7	49.7		2012 онд хийсэн ажлын гүйцэтгэл гүйцэтгэл
XX.1.2.1.4	Замын-Үүд-Эрэн чиглэлийн улс хоорондын тээврийн 8ш автобус шинэчлэх /Дорноговь/	"Хьюндай моторс монгол" ХХК	2012	2013	1,080.0	270.0			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.2.1.5	Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, оношлогооны төвийн барилга, гадна тохижилт /Дархан-Уул/	"Бизнес фокус" ХХК	2012	2013	843.2	11.0			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.2.1.6	Хилийн боомтын авто тээврийн хяналтын улсын байцаагчийн болон тээвэр зохицуулагч нарын ажиллах ажлын байр барих /18 боомт/	"Жыак" ХХК, "Ариун шар бүрд" ХХК, Ирмүүн аргамаг" ХХК	2012	2013	360.0	240.0			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.2.1.7	Нийслэл хотоос орж, гарч байгаа автозамын зам, тээврийн хяналтын цэгүүд дээр авто пүү суурилуулах /Улаанбаатар/	"Ган хэмжүүр" ХХК	2012	2013	598.5	148.5	78.6		2012 онд хийсэн ажлын гүйцэтгэл гүйцэтгэл

	Шинэ:				11,511.0	5,313.0	0		
XX.1.2.1.8	Зорчигч тээврийн автовокзал, тээврийн хэрэгслийн оношлогооны төвийн барилга, тоног төхөөрөмжийн хамт /Баян-Өлгий/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2014	1,998.0	800.0			Зураг төслийн экспертизээр батлагдсан хяналтын төсөв нь хуулиар батлагдсан төсөвт өртгөөсөө 5-с дээш хувиар хэтэрсэн тул Засгийн газрын хуралдааны 2013.03.16-ны өдрийн 13-р тэмдэглэлийн дагуу тендер зарлах асуудлыг хойшлуулаад байна.
XX.1.2.1.9	Тээврийн хэрэгслийн авто оношлогооны төвийн барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	800.0	800.0			Зураг төсөл боловсруулах тендерийг яамнаас зарласан, 2013.06.15-нд зураг төсөл бэлэн болно.
XX.1.2.1.10	Нийтийн тээврийн хэрэгслийн үзлэг, оношлогооны төвийн барилга, тоног төхөөрөмжийн хамт /Улаанбаатар/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2014	2,800.0	1,200.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.2.1.11	Явуулын оношлогооны 11 ширхэг автомашин тоног төхөөрөмжийн хамт /орон нутагт/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	513.0	513.0			Тендер нээсэн, шаардлагад нийцсэн тендер ирээгүй тул дахин зарлахаар бэлтгэж байна.
XX.1.2.1.12	30 дуобус буюу электробус шинээр үйлдвэрлэх /Улаанбаатар/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2015	5,400.0	2,000.0			тендерийг 2013.04.08-нд нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж шаардлага хангасан тендер ирээгүй тул дахин тендер зарлахаар бэлтгэж байна.
XX.1.2.2	Иргэний нисэх				199,315.5	51,298.7	0		
	Шилжих:				156,219.5	35,748.7	0		
XX.1.2.2.1	Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Завхан/	"Хурдны зам" ХХК	2008	2013	8,651.5	90.9			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.2.2.2	Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Говь-Алтай/	"Заабар" ХХК	2008	2013	7,385.3	17.5			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.2.2.3	Бүсийн нислэг хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	"Үүрэг трейд" ХХК	2011	2013	6,759.5	643.0			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.2.2.4	Бодит ажиглалтын систем нийлүүлэх, суурилуулах /Баруун, Зүүн бүс/	"Бодь интернэшнл" ХХК	2011	2013	9,544.1	4,531.1			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.2.2.5	Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан Монголын талын гүйцэтгэх төсөл арга хэмжээ /Төв, Хөшигийн хөндий/	"Боорчи" ХХК	2012	2015	122,874.2	29,836.3			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.1.2.2.6	Бүсийн нислэг хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилгын дэд өртөө, гадна цахилгаан холбооны ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа/	"Үүрэг трейд" ХХК	2012	2013	1,004.9	629.9			Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
	Шинэ:				43,096.0	15,550.0	0		
XX.1.2.2.7	Аймгийн нисэх буудлын аэродромын өргөтгөл, хүчитгэлийн ажил, 2 дугаар үе шат /Хөвсгөл/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2014	8,000.0	3,500.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа

XX.1.2.2.8	Гурван сайхан нисэх буудлын аэродромыг өргөтгөх, хүчитгэх ажил /Өмнөговь/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2014	17,246.0	3,000.0		Тендерийг зарлаад 2013.03.25-нд нээсэн, "Монроуд"ХХК, "Арц суварга" ХХК санал ирүүлсэн боловч тендерийн шаардлагад нийцээгүй тул тендерийг дахин зарлахаар ажиллаж байна.
XX.1.2.2.9	Аймгийн нисэх буудлын барилгын өргөтгөл /Баян-Өлгий/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	650.0	650.0		Зураг төсөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан тул дахин боловсруулж экспертизээр хянагдаж байгаа
XX.1.2.2.10	Ажиглалтын радиолокаторийн тоног төхөөрөмж 2 иж бүрдлийг нийлүүлж суурилуулах, түүний барилга байгууламж, дэд бүтэцтэй холбоотой ажлыг гүйцэтгэх	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2014	14,000.0	7,000.0		ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.1.2.2.11	MASCOM-VSAT сансрын холбооны төв станц болон 11 алсын станцын хамт IDU төхөөрөмжүүдийг нийлүүлж суурилуулах 11 ком /Баян-Өлгий, Ховд, Ховдын Булган, Завхан Доной, Хөвсгөл Хатгал, Баянхонгор, Хархорин, Мандалговь, Даланзадгад, Хатгал, Баруун-Туруун Улаанбаатар/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2014	1,200.0	600.0		Техникийн тодорхойлолтонд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байна.
XX.1.2.2.12	Зай хэмжих төхөөрөмж (DME) нийлүүлж суурилуулах, /10 ком/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2014	2,000.0	800.0		ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.2	Их засвар:				1,092.0	1,092.0		
XX.2.1	Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын их засвар	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	285.0	285.0		ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.2.2	Хөөрч буух зурвасын их засвар /хот, орон нутагт/	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	420.0	420.0		ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.2.3	Тээврийн оношлогооны салбар төвүүдийн барилга, лабораторийн их засвар	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	387.0	387.0		ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.3	Тоног төхөөрөмж:				23,624.0	18,124.0	0	
XX.3.1	Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2012	2013	6,474.0	3,474.0		ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.3.2	Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хяналтын нэгдсэн системийн тоног төхөөрөмж	"Констракс" ХХК	2012	2013	6,000.0	4,500.0		Барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй
XX.3.3	Навигацийн тоног төхөөрөмж, техник, технологийн шинэчлэлт	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	8,350.0	8,350.0		ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.3.4	Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хяналтын нэгдсэн системийн тоног төхөөрөмж	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	550.0	550.0		ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.3.5	Шинээр ашиглалтанд орох автовокзалуудын тавилга, тоног төхөөрөмж	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2014	2,100.0	1,100.0		ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа

XX.3.6	Зам тээврийн яамны тоног төхөөрөмж	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	150.0	150.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа
XX.4	Техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл:				3,420.0	3,420.0	0		
XX.4.1	Шинээр баригдах зам, гүүрийн зураг төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	3,000.0	3,000.0			Авто замын барилга, гүүрийн их засварын ажлын зөвлөх үйлчилгээний 12 ажлын тендер шалгаруулалт явагдаж байна
XX.4.2	Автовокзал, тээврийн хэрэгслийн оношлогооны төвийн барилга байгууламж	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2013	2013	420.0	420.0			ХАА-д тендер шалгаруулалт явагдаж байгаа