



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ**

15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Нэгдсэн үндэстний гудамж 5/1, Засгийн газрын II байр,
Утас/Факс: (976-51) 26-33-33, E-mail: info@med.gov.mn,
http://www.med.gov.mn

2013.08.15 № 3/1518
танай 2013.08.07. -ны № 11/5062 -Т

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ЭДИЙН
ЗАСГИЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ ДАРГА
Б.ГАРАМГАЙБААТАР ТАНАА

Тоотын хариу

Засгийн газрын "Чингис" бондын арилжаагаар төвлөрсөн хөрөнгийн эх үүсвэрээс санхүүжүүлэхээр сонгосон төсөл, хөтөлбөрүүдийн санхүүжилт, ажлын явц байдлын талаар, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2012 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 28/20 дугаар зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаар Эдийн засгийн хөгжлийн яам болон Бодлогын зөвлөлөөс зохион байгуулж байгаа ажлын явц, үр дүн, "Чингис" бондын хүүгийн төлбөр зэрэг мэдээллүүдийг гарган хүргүүлж байна.

Хавсралт 10 хуудас.

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА



Б.ШИНЭБААТАР

Зовдох Байсанхай
Тамир

2013.08.20.

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2012 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 28/20 дугаар зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхээр 2012 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2013 оны 7 дугаар сарын 08-ны хооронд Бодлогын зөвлөл нийт 12 удаагийн хуралдааныг хийж дараах төслүүдийг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж холбогдох зөвлөмжийг Монгол Улсын Засгийн газарт өгсөн. Үүнд:

ЧИНГИС БОНДООР САНХҮҮЖИХ ТӨСЛҮҮД

7/31/2013

№	Төслийн нэр	ЗГ-ын тогтоол	
		№	Дүн
Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх			
1	Авто зам	2013-124, 2013-81	675.2
	1 Авто замын барилга - орон нутаг	2013-124	373.3
	2 Авто замын хяналт - орон нутаг	2013-124	13.5
	3 Авто зам-Гудамж төсөл	61	288.4
2	Дэд бүтэц	2013-118	200.9
	1 Дэд бүтцийн төслийн нэгж	2013-118	-
	2 Дэд бүтэц-Эрчим хүч төслийн нэгж	2013-118	-
	3 Орон сууцны хотхон, хороололын дэд бүтэц	2013-118	115.1
	4 Гэр хорооллын дэд бүтэц	2013-118	85.8
3	Цахилгаан станц	2013-80	75.1
	1 Таван толгойн цахилгаан станц	2013-80	75.1
4	Төмөр зам	2013-82	300.3
	1 Шинэ төмөр зам	2013-82	300.3
	Бүлгийн дүн		1,441.7
Төслийн орлогоос эргэн төлөгдөх			
5	Техник, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх санхүүжилт	2013-126, 2013-141	258.8
	1 Ноолуурын салбарт	2013-126	103.3
	2 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл	2013-141	41.6
	3 Хүлэмжийн аж ахуй	2013-141	26.1
	4 Ноосон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл	2013-141	67.6
	5 Оёмол бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл	2013-141	20.3
6	Барилгын материалын үйлдвэрлэл	2013-180	21.0
	1 Байшин үйлдвэрлэх комбинат-1	2013-180	21.0
7	Агаарын тээвэр		37.5
	1 МИАТ	0	37.5
8	Уул уурхай		75.1
	1 Төмрийн хүдэр ангижруулах үйлдвэр	0	75.1
9	Орон сууцны барилга	2013-263	150.1
	1 ТОСК	2013-263	150.1
	Бүлгийн дүн		542.6
	НИЙТ ДҮН		1,984.4

(тэрбум.төгрөг)

ЧИНГИС БОНДЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ЯВЦЫН ТАЙЛАН

2013.08.15

№	Төслүүд	Төслийн ерөнхий явц	Олгосон санхүүжилтийн дүн
1	Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх төслүүд		
1.1.	Орон нутгийн авто замын төслүүд	<p>Он дамжин хэрэгжиж буй төслүүд:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ЗТЯ, Хөгжлийн банк, Гүйцэтгэгч компаниудын хооронд ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажиллаж байна. - Хөгжлийн банк нь ажлын гүйцэтгэл ирүүлсэн 15 төслийн 87.9 тэрбум төгрөгийг Чингис бондоос санхүүжүүлээд байна. <p>Шинээр хэрэгжиж буй төслүүд:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2013 онд шинээр эхэлсэн Өмнөговь, Хөвсгөл, Дорнод аймгийн Улаанбаатар хоттой хатуу хучилттай замаар холбох 9 төслийн барилгын Гүйцэтгэгч компанитай ажлын гэрээ байгуулсан. Зам, тээврийн яамнаас ирүүлсэн нэхэмжлэлийн дагуу санхүүжилт олгон ажиллаж байна. - Өнөөдрийн байдлаар эдгээр төслүүдийн урьдчилгаа төлбөр болон эхний ээлжийн санхүүжилтэд зориулж нийт 24.6 тэрбум төгрөгийг олгоод байна. - Эдгээр төслүүдэд хяналт тавьж буй хяналтын зөвлөх 1 компанитай гэрээ үргэлжлүүлэн ажиллаж байгаа ба шинээр сонгогдсон 4 компани ажлаа эхлүүлсэн. Хяналтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх Гүйцэтгэгч компани сонгогдоогүй Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн 25 км авто замын хувьд Захиалагч болох Зам, тээврийн яамнаас Гүйцэтгэгч компанийг сонгон ирүүлснээр холбогдох судалгааг хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна. 	116.17
1.2.	Гудамж төсөл	<ul style="list-style-type: none"> - Төслийн нэгж байгуулагдсан. - 2013.05.01-нд Ерөнхий гэрээг ЭЗХЯ, Гудамж төслийн нэгж болон Хөгжлийн банк хооронд байгуулсан. - Төслийн нэгжээс зураг төслийн 9 гүйцэтгэгч компанийг сонгон ирүүлсэн. Экспертизээр хянагдсан зураг 1 байгаа бөгөөд бусад зураг төслийн хувьд техникийн нөхцөл авах, экспертизээр хянуулж байна. - Өргөө кинотеатрын урд уулзвар, Саппорогийн уулзвар, НТВ урд уулзвар, Дамба, Дарь эх болон Төмөр замын дээд сургуулийн уулзварын ажил дууссан ба Гэмтэл, 3, 4 хорооллын эцсийн уулзвар болон 10 дугаар хорооллын уулзварын барилгын ажил эхлээд байна. - Хүй 7 худагийн гүйцэтгэгч 13 компанитай Ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан, Төслийн ажил 100 хувь дууссан бөгөөд Улсын комисс хүлээн авснаар үлдэгдэл санхүүжилтийг олгоно. -Төслийн нэгжийн 2 болон 3 дугаар улирлын үйл ажиллагааны зардалд зориулж 2.7 тэрбум төгрөг, Төслийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа уулзварууд, Хүй 7 худагт хэрэгжиж байгаа авто зам, авто зогсоол, худалдаа үйлчилгээний талбайн барилга, зураг төсөл боловсруулах болон хяналтын зөвлөх үйлчилгээний төсөл болон Туул голын хурдны замын зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний төсөлд зориулж нийт 16.6 төгрөгийн санхүүжилт олгоод байна. 	19.27

№	Төслүүд	Төслийн ерөнхий явц	Олгосон санхүүжилтийн дүн
1.3.	Дэд бүтцийн төслүүд	- 2 Төслийн нэгж байгуулагдсан. - ЭХЯ, БХБЯ, ЭЗХЯ, Хөгжлийн банкны хооронд Ерөнхий гэрээ байгуулагдсан. - Төслийн нэгжээс ирүүлсэн 21 төслийн гүйцэтгэгч компанийг судлаж 131.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг Зээлийн хороонд танилцуулж шийдвэрлэсэн. Өнөөдрийн байдлаар 11.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгоод байна.	11.14
1.4.	Таван толгойн цахилгаан станц	- ЭХЯ-аас төслийн нэгжийг байгуулсан - Төслийн нэгжийн үйл ажиллагааны санхүүжилтийг шийдвэрлэж төслийн нэгжид шилжүүлсэн. - Хууль, санхүү, техникийн зөвлөхүүдийн сонгон шалгаруулалт явагдаж байна.	2.98
1.5.	Төмөр зам	- МТЗ ТӨХК-д Ухаа худаг - Гашуунсухайт чиглэлийн замын барилгын ажлын урьдчилгаа төлбөрт зориулан 83.3 сая ам.долларыг олгосон. Төслийн явцтай газар дээр нь танилцсан. ХБ-ны өмнө олгосон 55.0 сая ам.долларын эх үүсвэрээр төслийн зөвлөхүүдтэй гэрээ байгуулан ажиллаж байна.	130.81
	Бүлгийн дүн		280.37
2.	Төслийн орлогоос эргэн төлөгдөх төслүүд		
2.1.	Ноолуурын салбар		
2.2.	Ноосон бүтээгдэхүүн	Үйлдвэрлэлийг дэмжих, технологийн шинэчлэл хийхэд зориулан ноолууран, ноосон, оёмол, сүү сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл болон хүлэмжийн аж ахуйн салбарт үндсэн хөрөнгийн 250 гаруй төслийн санхүүжилтэд зориулж нийт 269.03 тэрбум төгрөгийг арилжааны банкаар дамжуулан зээлдүүлэхээр төсөл санхүүжүүлэх гэрээ байгуулсны үндсэн дээр санхүүжилтийг шилжүүлээд байна.	269.03
2.3.	Хүлэмжийн аж ахуй		
2.4.	Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн		
2.5.	Оёмол бүтээгдэхүүн		
2.6.	Орон сууцны үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай	"Байшин үйлдвэрлэх комбинат-1" төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 14,000,000 ам.долларыг 2013 оны 8 сарын 7-ны өдрийн зээлийн хороо, 2013 оны 8 дугаар сарын 15-ны ТУЗ-ын тогтоолоор олгохоор баталсан. Төсөл хэрэгжүүлэгч Эрэл ХХК-тай зээлийн болон холбогдох бусад гэрээг байгуулан барьцааг зохих газраар бүртгүүлэн олголтыг хийхээр төлөвлөж байна.	-
2.7.	ТОСК төсөл	ТОСК-ийн дүрмийг БХБЯ боловсруулж ЗГ газарт танилцуулан батлуулахаар ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл албан ёсоор ТОСК байгуулагдаагүй тул дараагийн шатны ажил эхлээгүй байна.	-
2.8.	Төмөрлөгийн үйлдвэрийг дэмжих	Засгийн газрын тогтоол баталгаажиж гараагүй байна. Тогтоолын төсөлд "Монгол Метал Майнинг Холдинг" ХХК, "Мон-Лаа" ХХК, "Бэрэнгрупп" ХХК-ийн барилгын арматурын үйлдвэр байгуулах төсөл, "Монголросцвемет" ХК-ийн Баргилтын уурхайг түшиглэн төмрийн хүдрийг нойтон аргаар баяжуулах үйлдвэрийн төслүүдийг санхүүжүүлэх талаар мэдээлэл аван төслүүдийг хүлээн аван танилцаж байна.	-
2.9.	Агаарын хөлгийн төсөл	МИАТ ХК олгох 25 сая ам.долларын зээлийн хүсэлтийг 2013 оны 8 сарын 6-ны зээлийн хороогоор шийдвэрлээд байна.	-
	Бүлгийн дүн		269.03
	НИЙТ ДҮН		549.41

Эдийн засгийн хөгжлийн яамны 2013 оны
8 сарын 18 өдрийн 7 тоотын хавсралт

2013.08.15

ЧИНГИС БОНДЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ЯВЦЫН ТАЙЛАН

(Тэрбум төгрөг)

№	Төслийн нэр	ЗГ-ын тогтоол		ХБ гэрээ байгуулсан		ХБ-аас нийт олгосон		Санхүүжилтийн төлөвлөгөө		
		Дүн	Төсөл	Дүн	Төсөл	2013.08.15-ны байдлаар	Гэрээ байгуулснаас олгосон %	3-р улирал /2013.08.16-09.30/	4-р улирал /2013.10.01-12.31/	Нийт /2013.08.16-12.31/
Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх										
1	Авто зам									
1	Авто замын барилга - орон нутаг	543.6	27	525.0	26	112.5	21.4%	158.6	272.5	431.1
	1 Мандалговь - Даланзадгад 83 км ЧБ	41.5	1	41.5	1	8.3	20.0%	13.28	19.92	33.2
	2 Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто зам 32	17.1	1	17.1	1	4.0	23.2%	4.93	8.22	13.2
	3 Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто зам 25	13.1	1	13.1	1	1.3	10.0%	4.73	7.09	11.8
	4 Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто зам 29.3	15.4	1	15.4	1	6.9	44.5%	2.07	6.46	8.5
	Өндөрхаан Чойбалсан чиглэлийн авто зам									
5	30	15.8	1	15.8	1	4.7	30.0%	4.41	6.62	11.0
	Өндөрхаан Чойбалсан чиглэлийн авто зам									
6	27	14.3	1	14.3	1	2.9	20.0%	4.58	6.87	11.4
	Өндөрхаан Чойбалсан чиглэлийн авто зам									
7	27.75	14.7	1	14.7	1	2.0	13.7%	5.08	7.61	12.7
	Өндөрхаан Чойбалсан чиглэлийн авто зам									
8	10.65	5.8	1	5.8	1	1.0	17.4%	2.38	2.38	4.8
	Мандалговь Даланзадгад чиглэлийн авто зам 25									
9	13.3	13.3	1	13.3	1	1.9	14.3%	4.54	6.81	11.4
	Мандалговь Даланзадгад чиглэлийн авто зам 25									
10	13.3	13.3	1	13.3	1	-	-	7.69	5.57	13.3
	Халзанбүргэдэй - Солонготын даваа чиглэлийн 100 км ЧБ									
11	18.6	1	-	-	0	-	-	10.24	8.38	18.6
	Улаангом - Хяргас нуур чиглэлийн 15 км ЧБ									
12	7.0	1	7.0	1	1	3.4	48.9%	-	3.58	3.6
	Өндөрхаан - Чойбалсан чиглэлийн 143 км ЧБ									
13	38.6	1	38.6	1	11.2	29.0%	29.0%	9.79	17.64	27.4
	Манхан - Дарви чиглэлийн 100 км ЧБ									
14	21.5	1	21.5	1	8.3	38.4%	38.4%	-	13.25	13.3
	Арвайхээр - Баянхонгор чиглэлийн 57 км ЧБ									
15	12.0	1	12.0	1	-	-	-	12.00	-	12.0
	Арвайхээр - Баянхонгор чиглэлийн 50 км ЧБ									
16	10.7	1	10.7	1	6.0	55.9%	55.9%	4.73	-	4.7
	Улаангом - Хяргас нуур чиглэлийн 85 км ЧБ									
17	30.4	1	30.4	1	7.2	23.7%	23.7%	10.37	12.85	23.2

№	Төслийн нэр	ЗГ-ын тогтоол		ХБ гэрээ байгуулсан		ХБ-аас нийт олгосон			Санхүүжилтийн төлөвлөгөө					
		Дүн	Төсөл	Дүн	Төсөл	2013.08.15-ны байдлаар	Гэрээ байгуулснаас олгосон %	3-р улирал /2013.08.16-09.30/	4-р улирал /2013.10.01-12.31/	Нийт /2013.08.16-12.31/				
											Дүн	Төсөл	Дүн	Төсөл
	18 Тариалан - Мөрөн 79 км ЧБ	29.3	1	29.3	1	9.1	31.2%	5.80	14.38	20.2				
	19 Тосонцэнгэл - Улиастай 67 км ЧБ	27.1	1	27.1	1	1.6	5.8%	12.68	12.81	25.5				
	20 ЧБ Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун Урт 132.6 км	31.4	1	31.4	1	1.7	5.5%	14.85	14.85	29.7				
	21 Наранбулаг - Улаангом 90 км ЧБ	29.3	1	29.3	1	3.9	13.2%	8.47	16.94	25.4				
	22 Цахир-Тосонцэнгэл 127.1 км ЧБ	13.2	1	13.2	1	1.0	7.8%	6.09	6.09	12.2				
	23 Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун Урт 45.3 км ЧБ	10.8	1	10.8	1	4.3	40.0%	3.23	3.23	6.5				
	24 Улаанбаатар-Мандалговь 104 км ЧБ	36.3	1	36.3	1	9.3	25.7%	6.67	20.31	27.0				
	25 Баянхонгор - Алтай чиглэлийн 128 км ЧБ	27.2	1	27.2	1	11.1	40.9%	-	16.07	16.1				
	26 ЧБ Мандалговь - Даланзадгад чиглэлийн 163 км	34.6	1	34.6	1	-	-	-	34.64	34.6				
	27 Өндөрхаан - Чойбалсан 94 км-ЧБ	1.4	1	1.4	1	1.4	100.0%	-	-	-				
	2 Авто замын хяналт - орон нутаг	21.7	14	18.2	12	3.7	20.2%	7.5	8.9	16.4				
	1 Мандалговь - Даланзадгад 83 км хяналт	1.97	1	2.0	1	0.4	20.0%	0.79	0.79	1.6				
	2 Тосонцэнгэл - Улиастай 67 км хяналт	2.23	1	2.3	1	0.6	27.8%	0.89	0.72	1.6				
	3 Улаанбаатар-Мандалговь 104км хяналт	2.47	1	2.5	1	0.8	31.3%	0.74	0.95	1.7				
	4 Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто зам хяналт	1.0	1	0.5	1	-	-	0.21	0.31	0.5				
	5 Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто зам хяналт	0.8	1	0.4	1	-	-	0.16	0.24	0.4				
	6 Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто зам хяналт	0.9	1	0.5	1	-	-	0.18	0.28	0.5				
	Өндөрхаан Чойбалсан чиглэлийн авто зам хяналт 95.4	2.6	1	2.6	1	-	-	1.05	1.58	2.6				
	8 зам хяналт Мандалговь Даланзадгад чиглэлийн авто	0.8	1	0.4	1	-	-	0.16	0.24	0.4				
	9 зам хяналт Мандалговь Даланзадгад чиглэлийн авто	0.8	1	-	0	-	-	0.32	0.48	0.8				
	10 Тариалан - Мөрөн 79 км хяналт ЧБ	1.6	1	1.6	1	0.4	27.4%	0.38	0.77	1.2				
	Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун Урт 132.6 км хяналт ЧБ	1.6	1	1.6	1	0.6	37.3%	0.47	0.53	1.0				
	12 Наранбулаг - Улаангом 90 км хяналт ЧБ	1.5	1	1.5	1	0.4	24.6%	0.58	0.52	1.1				
	Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун Урт 45.3 км хяналт ЧБ	1.1	1	-	0	-	-	0.57	0.57	1.1				
	14 Цахир-Тосонцэнгэл 127.1 км хяналт ЧБ	2.4	1	2.4	1	0.5	19.8%	0.96	0.96	1.9				
	3 Авто зам-Гудамж төсөл	314.1	38	42.6	40	19.3	45.3%	153.4	138.2	291.6				

№	Төслийн нэр	ЗГ-ын тогтоол		ХБ гэрээ байгуулсан		ХБ-аас нийт олгосон			Санхүүжилтийн төлөвлөгөө		
		Дүн	Төсөл	Дүн	Төсөл	2013.08.15-ны байдлаар	Гэрээ байгуулснаас олгосон %	3-р улирал /2013.08.16-09.30/	4-р улирал /2013.10.01-12.31/	Нийт /2013.08.16-12.31/	
											Дүн
1	Гудамж төслийн нэгж	272.9	1	0.7	1	2.7	378.6%	134.63	134.63	269.3	
2	Өргөө кино театрын урд уулзвар	1.6	1	1.6	1	1.3	79.8%	0.32	-	0.3	
3	Саппорогийн аюулгүйн тойргийн өргөтгөл - гудамж төсөл	2.4	1	2.4	1	2.1	86.8%	0.32	-	0.3	
4	3, 4-р хорооллын эхлэл, ахуйн үйлчилгээний уулзвар	-	0	-	0	-	-	-	-	-	
5	3, 4-р хорооллын эцсийн уулзвар	-	0	-	0	-	-	-	-	-	
6	Дарь эхийн уулзвар	1.4	1	1.4	1	1.0	71.5%	0.39	-	0.4	
7	ТЭЦ-3 урд 4 замын уулзвар	-	0	-	0	-	-	-	-	-	
8	10-р хорооллын уулзвар	0.3	1	0.3	1	0.3	100.0%	-	-	-	
9	Тасганы овооны уулзвар	0.3	1	0.3	1	0.3	100.0%	-	-	-	
10	Халдвартын уулзвар	0.3	1	0.3	1	0.3	100.0%	-	-	-	
11	Өргөөгийн зүүн хорь уулзвар	-	0	-	0	-	-	-	-	-	
12	100 айлын уулзвар	-	0	-	0	-	-	-	-	-	
13	19-р хорооллын NTB телевизийн арын уулзвар	1.0	1	1.0	1	1.0	93.8%	0.06	-	0.1	
14	Автолазагийн 3 замын уулзвар	-	0	-	0	-	-	-	-	-	
15	25-р эмийн сангийн уулзвар	-	0	-	0	-	-	-	-	-	
16	Бөхийн өргөөний уулзвар	0.3	1	0.3	1	0.3	100.0%	-	-	-	
17	Оргил рашаан сувилалын баруун уулзвар	-	0	-	0	-	-	-	-	-	
18	Гурвалжингийн гүүр даваад байрлах 4 замын уулзвар	0.3	1	0.3	1	0.3	100.0%	-	-	-	
19	Өгөөжийн уулзвар	-	0	-	0	-	-	-	-	-	
20	Урт цагааны уулзвар	-	0	-	0	-	-	-	-	-	
21	Вокзалын арын уулзвар	-	0	-	0	-	-	-	-	-	
22	Циркийн хойд уулзвар	-	0	-	0	-	-	-	-	-	
23	Гэмтлийн эмнэлгийн баруун урд уулзвар	-	0	-	0	-	-	-	-	-	
24	МУИС-ийн баруун урд уулзвар	-	0	-	0	-	-	-	-	-	
25	Төмөр Замын Дээд Сургуулийн урд уулзвар	-	0	0.4	1	0.3	66.2%	0.13	-	0.1	
26	Модны 2-ын уулзвар	-	0	-	0	-	-	-	-	-	
27	Дилав хутагт Жамсранжавын уулзвар 25 эмийн сангаас өгсөөд хорооллын дунд замтай огтлолцох уулзвар	-	0	-	0	-	-	-	-	-	
28	Бөмбөгөрийн уулзвар (Амарсанаагийн гудамж)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	
29	Зүүн 4 замын уулзвар	-	0	-	0	-	-	-	-	-	


№	Төслийн нэр	ЗГ-ын тогтоол		ХБ гэрээ байгуулсан		ХБ-аас НИЙТ олгосон			Санхүүжилтийн төлөвлөгөө					
		Дүн	Төсөл	Дүн	Төсөл	2013.08.15-ны байдлаар	Гэрээ байгуулснаас олгосон %	3-р улирал /2013.08.16-09.30/	4-р улирал /2013.10.01-12.31/	Нийт /2013.08.16-12.31/				
											Дүн	Төсөл	Дүн	Төсөл
	Нарны замын баруун хэсгээс суудлын вагон деп уруу салдаг уулзвар	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Дамбын хуучин эцсийн 3 замын уулзвар	-	0	0.3	1	0.3	78.0%	0.07	-	-	-	-	-	0.1
31	Гудамж төсөл-Туул голын даланг дагуулан барих хурдны замын зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ	6.6	1	6.6	1	0.5	7.6%	6.08	-	-	-	-	-	6.1
32	Гудамж төсөл-Хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	12.5	1	12.5	1	-	-	5.96	3.53	-	-	-	-	9.5
33	Хурдны зам 1	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Хурдны зам 2	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Зураг төсөл	0.7	9	0.7	9	0.2	30.5%	0.48	-	-	-	-	-	0.5
36	1 ГУДАМЖ ТӨСӨЛ-ЗУРАГ-ТИ АЙ БИ ХХК	0.1	1	0.1	1	0.0	30.0%	0.05	-	-	-	-	-	0.0
	2 ГУДАМЖ ТӨСӨЛ-ЗУРАГ-АР СИ ЭС СИ	0.1	1	0.1	1	0.0	30.0%	0.08	-	-	-	-	-	0.1
	3 ГУДАМЖ ТӨСӨЛ-ЗУРАГ-РОСТОВ ХХК	0.1	1	0.1	1	0.0	48.2%	0.05	-	-	-	-	-	0.0
	4 ГУДАМЖ ТӨСӨЛ-ЗУРАГ-ТАНИЛ САНАА ХХК	0.1	1	0.1	1	0.0	30.0%	0.09	-	-	-	-	-	0.1
	ГУДАМЖ ТӨСӨЛ-ЗУРАГ-ЭМ СИ ПИ СИ ЖИ													
	5 АР ХХК	0.1	1	0.1	1	0.0	30.0%	0.05	-	-	-	-	-	0.0
	ГУДАМЖ ТӨСӨЛ-ЗУРАГ-МӨНХИЙН ТОД													
	6 ЗАМ ХХК	0.1	1	0.1	1	0.0	14.7%	0.08	-	-	-	-	-	0.1
	ГУДАМЖ ТӨСӨЛ-ЗУРАГ-ДӨРВӨН ТЭНХЛЭГ													
	7 ХХК	0.0	1	0.0	1	0.0	30.0%	0.01	-	-	-	-	-	0.0
	ГУДАМЖ ТӨСӨЛ-ЗУРАГ-ТАРВАЧЕНЬҮҮЛЭН													
	8 ХХК	0.0	1	0.0	1	0.0	30.0%	0.03	-	-	-	-	-	0.0
	9 ГУДАМЖ ТӨСӨЛ-ЗУРАГ-ЭЙЧ АЙ БИ ХХК	0.0	1	0.0	1	0.0	30.0%	0.03	-	-	-	-	-	0.0
	37 Хүй долоон худаг	13.6	17	13.6	0.0	8.6	63.4%	5.0	-	-	-	-	-	5.0
	Гудамж төсөл - Хүй долоон худаг - "Наранбулаг хан" ХХК	0.9	1	0.9	1	0.6	63.8%	0.33	-	-	-	-	-	0.3
	Гудамж төсөл - Хүй долоон худаг - "Эрдэнэ зам" ХХК	1.0	1	1.0	1	0.6	63.8%	0.37	-	-	-	-	-	0.4
	Гудамж төсөл - Хүй долоон худаг - "ОДНД" ХХК	1.0	1	1.0	1	0.6	63.8%	0.35	-	-	-	-	-	0.3
	Гудамж төсөл - Хүй долоон худаг - "Тэгш плант" ХХК	1.0	1	1.0	1	0.6	63.8%	0.36	-	-	-	-	-	0.4
	Гудамж төсөл - Хүй долоон худаг - "Экспресс зам" ХХК	0.7	1	0.7	1	0.5	63.8%	0.27	-	-	-	-	-	0.3

№	Төслийн нэр	ЗГ-ын тогтоол		ХБ гэрээ байгуулсан		ХБ-аас нийт олгосон		Санхүүжилтийн төлөвлөгөө		
		Дүн	Төсөл	Дүн	Төсөл	2013.08.15-ны байдлаар	Гэрээ байгуулснаас олгосон %	3-р улирал /2013.08.16-09.30/	4-р улирал /2013.10.01-12.31/	Нийт /2013.08.16-12.31/
6	Гудамж төсөл - Хүй долоон худаг - "Дагшин харгуй" ХХК	0.6	1	0.6	1	0.4	63.8%	0.22	-	0.2
7	Гудамж төсөл - Хүй долоон худаг - Ростов ХХК	0.1	1	0.1	1	0.0	76.2%	0.01	-	0.0
8	Гудамж төсөл - Хүй долоон худаг - БСМ ХХК	0.9	1	0.9	1	0.6	63.8%	0.34	-	0.3
9	Гудамж төсөл - Хүй долоон худаг - Хомын тал ХХК	1.9	1	1.9	1	1.2	63.8%	0.67	-	0.7
10	Гудамж төсөл - Хүй долоон худаг - Билтэ ХХК	0.9	1	0.9	1	0.6	63.8%	0.34	-	0.3
11	Гудамж төсөл - Хүй долоон худаг - Танил санаа ХХК /хяналтын зөвлөх/	0.1	1	0.1	1	0.0	64.4%	0.03	-	0.0
12	Гудамж төсөл - Хүй долоон худаг - Төгс гүрэн ХХК	0.5	1	0.5	1	0.3	63.7%	0.20	-	0.2
13	Гудамж төсөл - Хүй долоон худаг - Бөөн улиас ХХК	0.6	1	0.6	1	0.4	58.9%	0.25	-	0.3
14	Гудамж төсөл - Хүй долоон худаг - Саран инж ХХК	0.5	1	0.5	1	0.3	58.8%	0.21	-	0.2
15	Гудамж төсөл - Хүй долоон худаг - Дэвжих Эрдэнэ ХХК	0.9	1	0.9	1	0.5	63.8%	0.31	-	0.3
16	Гудамж төсөл - Хүй долоон худаг - Тавнан Эрдэнэ ХХК	1.0	1	1.0	1	0.7	63.8%	0.38	-	0.4
17	Гудамж төсөл - Хүй долоон худаг - Ган Эрдэнэ ХХК	1.0	1	1.0	1	0.6	63.7%	0.35	-	0.3
2 Дэд бүтэц		200.0	91	131.2	22	11.1	8.5%	127.7	63.68	191.4
1	Дэд бүтцийн төслийн нэгж	-	-	0.6	1	0.5	76.3%	-	0.14	0.1
2	Дэд бүтэц-Эрчим хүч төслийн нэгж	-	-	1.3	1	0.8	56.6%	0.59	-	0.6
3	Орон сууцны хотхон, хороололын дэд бүтэц	114.8	41	87.3	16	7.3	8.3%	66.0	41.5	107.5
4	Гэр хорооллын дэд бүтэц	85.8	50	41.9	4	2.6	6.3%	61.1	22.0	83.1
3 Цахилгаан станц		78.5	1	3.0	1	3.0	100.0%	32.8	42.72	75.5
1	Таван толгойн цахилгаан станц	78.5	1	3.0	1	3.0	100.0%	32.8	42.7	75.5
4 Төмөр зам		314.1	1	314.1	1	130.8	41.7%	96.7	86.58	183.3
1	Шинэ төмөр зам	314.1	1	314.1	1	130.8	41.7%	96.7	86.58	183.3
Бүлгийн дүн		1,472.0	172	1,034.0	102	280.4	27.1%	576.7	612.6	1,189.3
Төслийн орлогоос эргэн төлөгдөх										
5 Техник, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх санхүүжилт		270.7	5	270.7	5	269.0	99.4%	1.7	-	1.7
1	Ноолуурын салбар	108.0		108.0	1	106.3	98.4%	1.7	-	1.7

№	Төслийн нэр	ЗГ-ын тогтоол		ХБ гэрээ байгуулсан		ХБ-аас нийт олгосон		Санхүүжилтийн төлөвлөгөө		
		Дүн	Төсөл	Дүн	Төсөл	2013.08.15-ны байдлаар	Гэрээ байгуулснаас олгосон %	3-р улирал /2013.08.16-09.30/	4-р улирал /2013.10.01-12.31/	Нийт /2013.08.16-12.31/
	2 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл	43.5		43.5	1	43.5	100.0%	-	-	-
	3 Хүлэмжийн аж ахуй	27.3		27.3	1	27.3	100.0%	-	-	-
	4 Ноосон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл	70.7		70.7	1	70.7	100.0%	-	-	-
	5 Оёмол бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл	21.2		21.2	1	21.2	100.0%	-	-	-
	6 Барилгын материалын үйлдвэрлэл	22.0	1	-	0	-	-	22.0	-	22.0
	1 Байшин үйлдвэрлэх комбинат-1	22.0		-	0	-	-	22.0	-	22.0
	7 Агаарын тээвэр	39.3	1	-	0	-	-	39.3	-	39.3
	1 МИАТ	39.3		-	0	-	-	39.3	-	39.3
	8 Уул уурхай	78.5	1	-	0	-	-	31.4	47.11	78.5
	1 Төмрийн хүдэр ангижруулах үйлдвэр	78.5		-	0	-	-	31.4	47.11	78.5
	9 Орон сууцны барилга	157.0	1	-	0	-	-	9.4	147.61	157.0
	1 ТОСК	157.0		-	0	-	-	9.4	147.61	157.0
	Бүлгийн дүн	567.5	9	270.7	5	269.0	99.4%	103.8	194.7	298.5
	НИЙТ ДҮН /гэрбум төгрөгөөр/	2,039.5	181	1,304.7	107	549.4	42.1%	680.4	807.3	1,487.7
	НИЙТ ДҮН /сая ам.доллараар/	1,298.8	181	830.9	107	349.9	42.1%	433.3	514.1	947.4

Ашигласан ханш - 1570.32

Эдийн засгийн хөгжлийн яамны 2013 оны 8 сарын 25 өдрийн 7/578 тоотын хавсралт



ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГАДААД БОНДЫН ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭ

2013.07.31

Дугаар	Огноо	Ханш	Үндсэн валют	Төгрөг
CHINGIS-1.0	2013.06.04	1441.83	25,625,000.0	36,946,893,750.00
CHINGIS-0.5	2013.07.04	1451.11	12,030,000.0	17,456,853,300.00
CHINGIS-0.5	2013.08.06	1506.94	1,250.0	1,883,675.00
Нийт дүн			37,656,250.0	54,405,630,725.0

САНГИЙН ЯАМНЫ МЭДЭЭЛЭЛ