



МОНГОЛ УЛСЫН  
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД

14251 Улаанбаатар хот,  
Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,  
Утас: 7011-2333, Факс: (976-11) 31-23-15,  
E-mail: info@mrt.gov.mn, http://www.mrt.gov.mn


2013.11.15 № 1/6696

танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-г

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ЭДИЙН  
ЗАСГИЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ ДАРГА  
Б.ГАРАМГАЙБААТАР ТАНАА

Зам, тээврийн сайдын багцын хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн мэдээг 2013 оны 10 дугаар сарын 30-ны байдлаар гарган хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт 19 хуудас



А.ГАНСҮХ

*Бүрэлдэж тусгаж авч*

*2013.11.26*

08 3519

**ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА**

**Б.БАТЗАЯА**

Улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 2013 оны 10 дугаар сарын мэдээ

сая төгрөг

Дугаар	Төрөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадан, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД		775,946.6	332,753.9	234,029.2	62.2	70.3			
XIX.1	Хөрөнгө оруулалт:		749,300.0	314,467.9	226,012.3	62.1	71.9			
XIX.1.1	Авто зам, гүүр		553,282.1	269,949.9	202,305.3	63.0	74.9			
XIX.1.1.1	Гадаад зээлээр хэрэгжүүлэх төслийн дотоод эх үүсвэр		128,488.4	32,799.7	23,284.1	45.4	71.0			
	Шилжих:		128,488.4	32,799.7	23,284.1	45.4	71.0			
XIX.1.1.1.1	Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй "Баруун бүсийн авто замыг нутгийн иргэдийн оролцоотой хөгжүүлэх төсөл"	2008-2013	2,100.0	140.0		100.0	0.0	2.2011.12.09	"Ховд АЗЗА" ХХК, "Жол" ХХК	Барилгын ажил дууссан. Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
XIX.1.1.1.2	Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн 131.2 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	2006-2013	3,609.0	488.0		100.0	0.0		Чайна Жио Инженеринг	2012 онд Улсын комисс хүлээн авсан. Баталгаат хугацаа барьцаа хөрөнгө 2013 оны төсөвт батлагдсан.
XIX.1.1.1.3	Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн 62.2 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	2007-2014	3,592.8	1,922.4	796	44.3	41.4	1. 2012.01.05 2. 2012.07.17	Чайна машинери индастри констракшн групп	Хучилтын ажил бүрэн дууссан. Заслын ажил хийгдэж байна. Нийт ажлын гүйцэтгэл 85 хувьтай байна.
XIX.1.1.1.4	Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 110.8 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/	2008-2014	26,460.0	6,495.3	4,904.1	39.1	75.5	1. 2011.08.03 2. 2010.12.22	Чайна Жиансу Жианда Констракшн	Талбай дээр одоогоор 389 тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл байгаа ба БНХАУ-ын 197 ажилтан ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл 63,36%-тай байна.



Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.1.1.5	Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Уд чиглэлийн хатуу хучилттай замас Эрдэнэ сум хүртэлх 15.5 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	2010-2013	735.8	21.4		100.0	0.0		Чайна Жию Инженеринг	2012 онд Улсын комисс хүлээн авсан. Баталгаат хугацаа бараацаа хөрөнгө 2013 оны төсөвт батлагдсан.
XIX.1.1.1.6	Германы сэргээн босголт банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Нийслэл хотын хүнсний найдвартай байдлыг хангах орон нутгийн төсвийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл" ийн 78.8 км хатуу хучилттай авто зам /Гөв, Борнуур, Жаргалант, Партизан, Батсүмбэр/	2010-2014	11,192.4	2,520.1	2,003.5	70.1	79.5	1. 2010.08.05 2. 2012.02.01, 2012.01.31	"КТК" ХХК, "Гөгс зам" ХХК	32 км авто замын барилгын ажил бүрэн дууссан бөгөөд ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Нийт гүйцэтгэл 100 хувь. 17 км-ын авто замын училтын ажил дууссан. Нийт гүйцэтгэл 98.6 хувь.
XIX.1.1.1.7	Кувейтийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Унхт-Гармалан чиглэлийн 88 км хатуу хучилттай авто зам /Булган/	2010-2014	20,526.2	10,114.2	6,589.7	6.6	65.2	1. 2010.08.05 2. 2012.04.23	"Бэк Сок Констракшн" ХХК	Барилгын ажлын явц 65% байхаас 17.22%-тай байна. Ажиллах хүч-216 Машин механизм-124
XIX.1.1.1.8	Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн авто замыг хөгжүүлэх төсөл". Манхан-Ховдын 85.3 км, Өлгий-Хашаатын даваа 60 км /Ховд, Баян-Өлгий/	2010-2013	12,477.2	220.0	159.59	92.9	72.5	2. 2010.08.04	Чайна Гөжоуба групп, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч "Эн Би Си Си" ХХК	85.3 км зам: Ажлын гүйцэтгэл 82,4%-тай байна. Нийт хучилтийн ажил бүрэн дуусаад байна. 60 км зам: Ажлын гүйцэтгэл 87.8 %-тай байна
XIX.1.1.1.9	Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 103.3 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/	2012-2015	31,460.0	5,178.3	3,708.8	17.1	71.6	1. 2012.08.03 2. 2012.08.16	Чайна Жиансу Жианда Констракшн	Ажлын гүйцэтгэл 28,30%-тай байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжүүлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.1.1.10	Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих "Бус нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл" /Дорноговь/	2011-2015	16,335.0	5,700.0	5,122.4	86.9	89.9		"Хангилац" ХХК, "Ви Эйч Энд Би" ХХК, "Катод гал" ХХК, "Монвеком" ХХК, "Ийстерн роуд" ХХК	Цэвэр усны шугам, цахилгаан, хашаа барих ажлууд дууссан. Гүүрийн байгууламжийн ажил 67.1 хувьтай байна.
XIX.1.1.2	Дотоодын хөрөнгөөр баригдах авто зам		338,617.1	192,832.2	149,507.6					
	Шилжих:		282,736.3	137,234.9	101,888.8					
XIX.1.1.2.1	Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/ Үүнээс: -20 км хатуу хучилттай авто зам, -40 км замын үлдэгдэл санхүүжилт	2008-2014	17,868.4	6,000.0	4,944.9	28.1	82.4	2013.06.27-2014.09.15	Жиансу жунжиян жианшин ХХК	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 58 хувьтай байна.
XIX.1.1.2.2	Өлгий-Цагаануур чиглэлийн 40 км хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий/	2009-2013	13,295.0	2,642.5	724.4	85.6	27.4	2.2009.08.31	Алтайн зам ХХК, "Ховд АЗЗА" ХХК туншлэл	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 99 хувьтай байна.
XIX.1.1.2.3	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий/	2012-2014	12,603.0	6,260.0	4,720.7	22.0	75.4		Чайна Жियो Инженеринг	Барилгын ажлын явц 72.8 хувьтай байна.
XIX.1.1.2.4	Улиастай-Донойн хөндийн нисэх онгоцны буудал хүртэлх 29.5 км хатуу хучилттай авто зам /Завхан/	2011-2013	10,300.0	3,940.0	3,500.0	96.8	88.8	2.2012.04.21	"Хотгор зам" ХХК	Барилгын ажил бүрэн дууссан.
XIX.1.1.2.5	Сайншанд-Хамрын хийд чиглэлийн 42 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	2011-2013	17,640.0	12,072.0	8,664.1	89.8	71.8	2.2012.02.27	"Хангин хойд хошууны хинчан хотын барилга" ХХК	Барилгын ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллах бэлтгэл хийгдэж байна.



Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжигдлийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.1.2.6	Баянхонгор-Нарийнтээл чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто замын үлдэгдэл санхүүжилт	2013	3,102.5	3,102.5	3,102.5	100.0	100.0	2.2008.04.11	"Улаанбаатар АЗЗА" ХХК	Барилгын ажил бүрэн дууссан. ТАТ-н дүгнэлт гарсан. Комисс ажиллаж тодорхой үүрэг даалгавар өгсөн байна.
XIX.1.1.2.7	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн/	2011-2013	1,492.0	442.0	424.0	100.6	95.9	2.2011.03.25	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилгын ажил бүрэн дууссан. ТАТ тогтоох судалгааны дүгнэлт гарсан. Комисс 2013 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр ажилласан байна. Комиссын зүгээс өгсөн үүрэг даалгавруудыг бүрэн хийж дуусгаад байна.
XIX.1.1.2.8	Аймгийн төвийн 2 км авто зам /Баянхонгор/	2012	910.3	228.0		74.9	0.0		"Их Монгол барилга" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн.
XIX.1.1.2.9	Элсэн тасархай-Хархорины Орхоны гүүр чиглэлийн 77 км хатуу хучилттай замын шинэчлэл /Өвөрхангай/	2012	27,102.9	9,500.0	7,659.9	30.1	80.6	2.2012.05.28	"Хурдны зам" ХХК	Барилгын ажлын явц 72.0 хувьтай байна.
XIX.1.1.2.10	Элсэн тасархай-Арвайхээр чиглэлийн 40 км замын хэсэгчилсэн шинэчлэл /Өвөрхангай/	2012	13,971.2	12,022.6	8,259.5	71.6	68.7	2.2012.10.10	"Үйлсийн зам" ХХК, "Суурь" ХХК, "Оч наран" ХХК-мудын туншлэл	Барилгын ажлын явц 78.5 хувьтай байна.
XIX.1.1.2.11	Налайх /4 дүгээр зөрлөг/-Зуунмод чиглэлд 25 км хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар/	2012	14,475.2	10,859.4	9,548.3	79.3	87.9	2.2012.07.18	"БНХАУ-ын Барилга, хот байгуулалтын 3-р барилга байгууламж" ХХК	Барилгын ажил бүрэн дууссан.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.1.2.12	Яармагийн гүүрээс Нисэхийн товчоо /1 дүгээр хэсэг/ Сонголонгийн замын уулзвараас Яармагийн товчоо / 2 дугаар хэсэг/ хүртэлх 13.7 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар/	2012 2013	28,279.3	9,227.3		46.9	0.0	2.2012.05.24	"Эйч Кэ Би Интернэшнл" ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн.
XIX.1.1.2.13	Зүүн салааны 3.6 км авто замыг шинэчилж, шинээр 1.2 км авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2012 2013	3,193.1	1,648.1	1,315.7	99.6	79.8	2.2012.09.27	"ОДНД" ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн.
XIX.1.1.2.14	Доржийн гудамж, Туул жин пангийн уулзвараас зүүн тийш - Цайз зах хүртэлх 2.6 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 22 дугаар хороо/	2012 2013	5,700.0	2,700.0	2,067.40	79.7	76.6	2.2012.12.19	Беринг ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн.
XIX.1.1.2.15	Дархан-Сүхбаатар чиглэлийн авто замаас Орхон сумын төв хүртэлх 8,23 км хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул/	2012 2013	2,566.4	599.4	335.1	89.8	55.9	2.2012.05.28	"Очирням" ХХК	Барилгын ажил бүрэн дууссан. ТАТ -ын судалгааны баг ажилласан.
XIX.1.1.2.16	2 км авто зам /Булган, Булган, 1 дүгээр баг/	2012 2013	853.6	213.0	144.1	91.9	67.7		1-р багц "Булган АЗЗА" ХХК, 2-р багц "Хур ноёд" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн.
XIX.1.1.2.17	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Завхан/	2012 2013	1,950.0	488.0	456.9	93.6	93.6	2.2013.06.14	"Завхан АЗЗА" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн.
XIX.1.1.2.18	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Дорноговь/	2012 2013	1,200.0	300.0	300	94.8	100.0	2.2012.05.30	"Дорноговь АЗЗА" ТӨХК	Орон нутагт эрх шилжсэн.
XIX.1.1.2.19	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Увс/	2012 2013	3,000.0	750.0	651.3		86.8	2.2013.03.07	"Увс АЗЗА" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн.
XIX.1.1.2.20	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Сүхбаатар/	2012 2013	1,519.0	19.0			0.0	2.2013.05.24-	"Би Би сервис" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн.



Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжигдлийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1. Төндөр заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.1.2.21	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Сэлэнгэ/	2012 2013	2,000.0	500.0	499.2	99.8	99.8	"Сэлэнгэ АЗЗА" ХХК, "Дакон констракшн" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Ажил дуусч Улсын комисс ажилласан.	
XIX.1.1.2.22	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Ховд/	2012 2013	3,000.0	716.1	553.4	88.3	77.3	1.2012.05.07 2.2012.06.26 "Ховд АЗЗА" ХХК, "Түмэндэлгэр эх" ХХК, "Телехаг" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн.	
XIX.1.1.2.23	Өндөрдов-Зуунмод чиглэлийн 3.8 км замын засвар, шинэчлэл /Төв/	2012 2013	1,252.3	313.0	313.0	49.9	100.0	Төв АЗЗА" ХХК	Барилгын ажил дууссан. Хөрс хуулалт, далан, хиймэл байгууламж, хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн, буталсан чулуун суурь дэвсэх, битум цацлага, асфальтобетон хучилт, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажлууд дууссан. Хөвөө байгуулж дууссан, нягтруулах болон заслын ажлууд хийгдэж байна.	
XIX.1.1.2.24	Авто замын сан /төлбөр хураах цэг/-ийн хөрөнгө оруулалт	2012 2013	450.0	113.0		0.0	0.0		АЗЗА ХК-иуд гүйцэтгэж байна.	
XIX.1.1.2.25	Авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2012 2013	1,600.0	1,600.0	859.4	39.1	53.7	2.2012.12.12	"Мижид" ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн.
XIX.1.1.2.26	Налайх-Агуйтийн хөтөл чиглэлийн 24.1 км замын шинэчлэл /Улаанбаатар/	2012 2013	8,389.6	6,780.0	5,922.0	90.3	87.3	2.2012.10.10	"Замын битум" ХХК	Барилгын ажлын явц 100%-тай байна. Комисс ажиллахад бэлэн болсон

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжилтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.1.2.27	Налайх-Тэрэлж чиглэлийн 30.2 км авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар/	2012-2013	13,032.8	10,540.4	9,071.5	82.6	86.1	2.2012.07.23	"Дафенг хулдаа экспорт импорт" ХХК	Барилгын ажлын явц 99.0%-тай байна. Шуудууны бэхлэгээний ажил, далангийн налууг хэлбэржүүлэх ажлууд тус тус хийгдэж байна. Хөвөө, тэмдэглэгээний ажлууд бүрэн дууссан.
XIX.1.1.2.28	Шарын гол-Жавхланта сум хүртэлх 7 км хатуу хучилттай авто зам /Сэлэнгэ/	2012-2013	3,000.0	2,728.1	2,469.9	90.9	90.5	2.2012.08.06	"Мегастракчер" ХХК	Барилгын ажил дууссан. ТАТ-ын баг ажилласан.
XIX.1.1.2.29	Бэлхийн 5 км авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2012-2013	2,810.1	560.1	378.7	93.5	67.6		"Үйлсийн зам" ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн. Хучилтын болон явган хүний замын ажил дууссан.
XIX.1.1.2.30	Шарга морьт-Жигжидийн уулзвараас Гүнтийн даваа чиглэлийн 5 км авто зам /Улаанбаатар/	2012-2013	3,495.7	1,697.4	1,200.4	64.9	70.7	2.2012.11.01	"Жи Кэй Си" ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн.
XIX.1.1.2.31	Нисэх буудал чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дорнод, Хэрлэн/	2012-2013	2,000.0	1,918.0	1,793.3	92.0	93.5	2.2013.05.16	"Чандмань тал" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн.
XIX.1.1.2.32	Хорооллын доторх барилга, засвар, авто зам, хот тохижилт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2012-2013	700.0	400.0	161.2	40.4	40.3		"Хангайн зам" ХХК, "Смарт Солушн" ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн.
XIX.1.1.2.33	Орон нутгийн хот, сумын доторхи хатуу хучилттай авто зам болон явган хүний зорчих зам, замын байгууламж /Сүхбаатар/	2012-2013	1,113.0	113.0					"Дөрвөлж" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн.
XIX.1.1.2.34	Ханх-Мондын чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Ханх/	2012-2014	14,340.9	5,000.0	2,229.9	15.5	44.6	1.2013.01.17 2.2013.04.19	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилгын ажлын явц 48 %-тай байна.



Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжигдлийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.1.2.35	Асгат чиглэлийн авто зам /Баян-Өлгий/	2012-2013	3,700.0	2,500.0	2,195.8	82.1	87.8	2.2012.10.17	Зөвсэгт хүчний 340 дүгээр анги	Барилгын ажил бүрэн дууссан. 2013 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр "Комисс" ажиллаж улсын ашиглалтанд хүлээн авсан байна.
XIX.1.1.2.36	Мянгадын гүүрээс Сархайран чиглэлд барих 20 км хатуу хучилттай авто замын зураг төслийг боловсруулж, авто замын ажил эхлүүлэх /Ховд/	2012-2013	8,400.0	2,000.0	1,466.3	17.5	73.3	2.2013.08.05	Түмэндэлгэрэ х ХХК	Барилгын ажлын явц 39%-тай байна.
XIX.1.1.2.37	Сумын төвийн доторх 3 км замыг хатуу хучилттай болгох /Завхан, Тосонцэнгэл/	2012-2013	1,920.0	1,742.0	1742	96.2	100.0	2.2013.08.30	Завхан-АЗЗА	Орон нутагт эрх шилжсэн.
XIX.1.1.2.38	Нисэхийн товчоо-Биокомбинат-Шувуун фабрик чиглэлийн 22.5 км авто замын өргөтгөл /Улаанбаатар/	2012-2014	30,400.0	15,000.0	14,214.0	55.5	94.8	2.2012.10.24	"Тотал Инж" ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн.
	Шинэ:		55,880.8	55,597.3	47,618.8	85.8	85.6			
XIX.1.1.2.39	39 дүгээр сургуулийн зүүн урд талын уулзвараас Хүчит шонхор зах-эцсийн буудал хүртэлх 1.6 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2013-2013	1,350.0	1,350.0	527.2	39.1	39.1		Баткубик ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн. Ажил дууссан.
XIX.1.1.2.40	Баянбүрдийн тойргоос 32 тойрог хүртэлх 1.7 км авто замын шинэчлэлт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2013-2013	2,570.0	2,570.0	1,771.5	71.1	68.9	1.2013.04.04 2.2013.06.12	Наранбулаг хан ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн. Ажил дууссан.
XIX.1.1.2.41	Бэлхийн шинээр баригдсан 5 км авто замын үргэлжлэл болох 0.7 км авто замыг шинээр барих, нийт 5.7 км авто замын нийт уртад гэрэлтүүлэг хийх /Улаанбаатар/	2013-2013	1,800.0	1,701.2	1257.7	73.9	73.9	2.2013.06.17	Үйлсийн зам ХХК	Нийслэлд эрх шилжсэн.
XIX.1.1.2.42	Төв аймгийн А25 кодтой замаас эмнэлгийн 4 замын уулзвар хүртэлх авто зам, 1.6 км /Төв, Зуунмод/	2013-2013	943.8	887.8	887.1	99.9	99.9	2.2013.06.19	Экспресс зам ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжигдлийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1. Төндөр заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.1.2.43	Аймгийн төвийн доторх 6.6 км замыг хатуу хучилттай болгох /Архангай/	2013	1,800.0	1,671.3	1319.2	78.9	78.9	2.2012.07.07	Өлзийхутагий н наран ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIX.1.1.2.44	Аймгийн төв доторх 3.2 км авто замын сүлжээний шинэчлэл /Сүхбаатар/	2013	1,600.0	1,600.0	1,473.3	92.6	92.1	2.2012.05.24	Би Би Сервис ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн.
XIX.1.1.2.45	1.5 км авто замын шинэчлэлийн ажлын дуусгал /Говь, Зуунмод, Баянхошуу баг/	2013	317.0	317.0	67.1	21.6	21.2	2.2013.06.20	Гиацинт ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн.
XIX.1.1.2.46	Өмнөх онуудад баригдсан авто замын үнийн зөрүү	2013	45,500.0	45,500.0	40,315.7	88.6	88.6			Гүйцэтгэгч байгууллагуудад санхүүжилт олгосон
XIX.1.1.3	Өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэн дараа төлөгдөх нөхцөлгүйгээр баригдаж байгаа авто замын барилга, байгууламж	2013	474.5	474.5	-	-	-			
	Шинэ:		474.5	474.5	-	-	-			
XIX.1.1.3.1	Арвайхээр - Баянхонгор чиглэлийн 107 км хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл болох 1.3 км авто зам /Өвөрхангай/	2013	474.5	474.5		0.0	0.0	2. 2012	"Шинжан вэйшин констракшн"	Барилгын ажил бүрэн дууссан. Улсын комисс 9 сарын 30-нд ажиллана.
XIX.1.1.4	Авто замын сүлжээ, гүүрийн засвар, арчлалт, шинэчлэл		24,930.1	21,675.0	14,688.7	78.9	67.8			
	Шилжих:		3,900.8	1,759.0	1,599.9	92.9	91.0			
XIX.1.1.4.1	Дархан сумын 4.1 км замын засвар шинэчлэл /Дархан-Уул/	2012	1,547.7	387.0	277	81.8	71.6		"Дархан АЗЗА" ХХК, "Хотын зам" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Ажил дууссан.
XIX.1.1.4.2	Түйн голын 216 у/м төмөр бетон гүүрийн засвар, шинэчлэл /Баянхонгор/	2012	453.1	113.0	112.2	100.0	99.3	2.2012.04.02	"Гангүүр" ХХК	Ажил гүйцэтгэж дууссан.
XIX.1.1.4.3	Давст-Хандгайтын эхийн 7.1 км замын засвар /Увс, Давст/	2012	400.0	100.0	97.2	99.5	97.2		"Увс АЗЗА" ХК	Орон нутагт эрх шилжсэн.



Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.1.4.4	Аймгийн төвийн автозам засвар /Дорнод, Хэрлэн/	2012-2013	1,500.0	1,159.0	1,113.5	91.3	96.1	2.2013.06.01	"Дорнод авто зам" ХК, "Авто агро" ХХК-ийн түншлэл	Орон нутагт эрх шилжсэн.
	Шинэ:		21,029.3	19,916.0	13,088.8					
XIX.1.1.4.5	Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт, шинэчлэлт	2013-2013	19,000.0	19,000.0	12,464.0	82.8	65.6	2.2013.02.26	Төрийн өмчийн 19 компани, хувийн 4 компани	Нийт 23 компани ажил гүйцэтгэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 74.0 хувьтай.
XIX.1.1.4.6	Хөвд, голын 186 у/м төмөрбетон гүүрийн их засвар /Баян-Өлгий/	2013-2014	1,116.0	416.0	124.8	0.0	30.0	2.2013.08.01	Тэнгэрлэг хийц ХХК	Гэрээ байгуулагдсан ажил гүйцэтгэж байна.
XIX.1.1.4.7	Тамирын голын 240.3 у/м төмөрбетон гүүрийн их засвар Архангай, Их тамир/	2013-2014	913.3	500.0	500	75.4	100.0	2.2013.02.26	Төргүүн саруул зам ХХК	Барилгын ажлын явц 100%-тай байна. Засал, цэвэрлэгээний ажил хийгдэж байна.
<b>XX.1.1.5</b>	<b>Гүүр</b>		<b>60,772.0</b>	<b>22,168.5</b>	<b>14,824.9</b>					
	Шилжих:		60,672.0	22,068.5	14,824.9					
XIX.1.1.5.1	Идэрийн голын 169.08 у/м төмөр бетон гүүр /Завхан, Их -Уул/	2011-2013	2,089.5	700.0	223.0	82.1	31.9	2.2011.07.18	"Тосгол" ХХК	Барилгын ажлын явц 86 %-тай байна.
XIX.1.1.5.2	Нарийний голын 325 у/м төмөр бетон гүүр /Увс, Тэс/	2011-2013	5,380.2	1,284.2	1,220.1	100.0	95.0		"Эйч Кэ Би Интернэшнл холдинг" ХХК	Барилгын ажил бүрэн дуусч 2012 онд улсын ашиглалтад хүлээж авсан.
XIX.1.1.5.3	Хэрлэн голын 211.2 у/м төмөр бетон гүүр /Хэнтий, Баян-Овоо/	2011-2013	3,800.0	1,960.0	1,957.4	100.0	99.9	2.2011.08.31	"Гангүүр" ХХК	Барилгын ажил бүрэн дууссан. Улсын комисс 9 сарын 28-ны өдөр ажилласан.
XIX.1.1.5.4	Үүрийн голын 326.55 у/м төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр/	2011-2013	8,163.8	2,719.0	1,147.5	77.9	42.2	2.2011.04.11	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилгын ажлын явц 85%-тай байна.
XIX.1.1.5.5	Сэлэнгэ мөрний Сацын булангийн төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Рашаант/	2011-2014	5,893.6	1,758.8	1,758.0	0.0	100.0	2.2013.07.10	Эрдэнэт суварга ХХК	Барилгын ажлын явц 20.0% байхаас 6%-тай байна.

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжигдлийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.1.5.6	Орхон голын 235.2 у/м төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Хушаат/	2011-2013	3,750.0	1,745.7	964.8	82.6	55.3	2.2011.06.14	"Эрин Интернэшнл" ХХК	Барилгын ажил дууссан.
XIX.1.1.5.7	Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Хэнтий, Баянмөнх/	2011-2014	3,800.0	1,000.0	442.9	11.7	44.3	2.2013.07.19	Замч ирээдүй ХХК	Барилгын ажлын явц 20 %-тай байна.
XIX.1.1.5.8	Сэлэнгэ мөрнийг гатлах явган зорчигчийн 2 хэсэг 422.5 у/м гүүр /Булган, Сэлэнгэ/	2012-2013	2,843.0	490.7	490.7	45.3	100.0	2.2012.04.02	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилгын ажлын явц 38%-тай байна.
XIX.1.1.5.9	Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Хөлөнбуйр/	2012-2014	5,091.9	518.4	507.3		97.9	2.2013.07.19	ЗМЗ ХХК	Гүүрийн барилгын ажил 4%-тай байна.
XIX.1.1.5.10	Тэсийн голын 240.26 у/м төмөр бетон гүүр /Завхан, Тэс/	2012-2013	3,800.0	2,900.0	1,086.5	54.0	37.5	2.2012.07.20	"Эйч Кэ Би Интернэшнл холдинг" ХХК	Барилгын ажил дууссан.
XIX.1.1.5.11	Тэсийн голын 127 у/м төмөр бетон гүүр /Увс, Тэс/	2012-2014	3,000.0	500.0		0.0	0.0	2.2013.08.09	"Эйч Кэ Би Интернэшнл холдинг" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн.
XIX.1.1.5.12	Хүдэрийн голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Хүдэр/	2012-2014	3,000.0	1,155.0			0.0	2.2012.06.30	"Эйч Кэ Би Интернэшнл холдинг" ХХК	Барилгын ажлын явц 20% байхаас 25 %-тай байна.
XIX.1.1.5.13	Тамирын голын бетон гүүр /Архангай, Батцэнгэл/	2012-2014	3,980.0	1,772.9	1,772.9	45.7	100.0	1. 2013.01.17 2.2013.04.12	"Гангүүр" ХХК	Барилгын ажлын явц 45% байхаас 50 %-тай байна.
XIX.1.1.5.14	Ховд голын Могойтын төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Цэнгэл/	2012-2014	4,500.0	2,500.0	2,500.0	100.0	100.0	2.2012.07.20	"Жол" ХХК	Барилгын ажил дуусч Улсын комисс 9 сарын 14-нд ажиллаж байнгын ашиглалтад хүлээж авсан.
XIX.1.1.5.15	Цагаанчулуутын модон гүүр /Баян-Өлгий, Алтанцэцэг/	2012-2013	480.0	380.0	378.8		99.7	2.2012.05.01	"Жол" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн.
XIX.1.1.5.16	Суман голын гүүр /Архангай, Тариат/	2012-2013	1,100.0	683.8	374.9	100.0	54.8		Авто зам ХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
	Шинэ:		100.0	100.0	-		0.0			



Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.1.5.17	Туул голын модон гүүрийн засвар /Төв, Алтанбулаг/	2013	100.0	100.0			0.0			Орон нутагт эрх шилжсэн.
XIX.1.2	Тээвэр		196,017.9	44,518.0	23,707.0	57.3	53.3			
XIX.1.2.1	Авто болон усан замын тээвэр		14,598.4	8,034.9	3,414.4	73.4	42.5			
	Шилжих:		14,085.4	7,521.9	3,014.4	72.3	40.1			
XIX.1.2.1.1	Зорчигч тээврийн автовокзал /Дорноговь, Замын-үүд/	2012	6,116.5	3,491.5	134.2	45.9	3.8	2.2012.08.10	"Бридж констракшн" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл 45.9 хувьтай байна.
XIX.1.2.1.2	Автовокзал, оношлогооны төвийн барилга /Өмнөговь, Даланзадгад/	2012	4,599.2	3,429.2	2,618.9	93.9	76.4	2.2012.09.27	"Сайн констракшн" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай байна.
XIX.1.2.1.3	Автовокзал оношлогооны төвийн барилга /Сэлэнгэ/	2012	848.0	171.7	171.7	105.9	100.0	2.2012.04.17	"Зострейд" ХХК	Барилгын ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIX.1.2.1.4	Замын-Үүд-Эрзэн чиглэлийн улс хоорондын тээврийн 8ш автобус шинэчлэх /Дорноговь/	2012	1,030.0	270.0		100.0	0.0		"Хьюндай моторс монгол" ХХК	2012 онд хүлээн авсан.
XIX.1.2.1.5	Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, оношлогооны төвийн барилга, гадна тохижилт /Дархан-Уул/	2012	843.2	11.0	11.0	76.9	100.0	2.2012.04.16	"Бизнес фокус" ХХК	2013 оны улсын төсвийн хуулинд техникийн алдаа гарч үлдэгдэл санхүүжилт болох 200.0 сая төгрөг дутуу тусгагдсан учир одоогоор барилга угсралтын ажил эхлээгүй байна. Барилга угсралтын ажлын 80 хувь хийгдсэн.
XIX.1.2.1.6	Нийслэл хотоос орж, гарч байгаа автозамын зам, тээврийн хяналтын цэгүүд дээр авто пүү суурилуулах /Улаанбаатар/	2012	598.5	148.5	78.6	101.5	52.9	2.2012.07.30	"Ган хэмжүүр" ХХК	Ажил дууссан.
	Шинэ:		513.0	513.0	400.0	100.0	78.0			
XIX.1.2.1.7	Явуулын оношлогооны 11 ширхэг автомашин тоног төхөөрөмжийн хамт /орон нутаг/	2013	513.0	513.0	400	100.0	78.0	2013.05.17-2013.07.10	"Хурд авто" ХХК	Авто машин хүлээлгэн өгсөн.
XIX.1.2.2	Иргэний нисэх		181,419.5	36,483.1	20,292.6					
	Шилжих:		156,219.5	33,991.1	20,292.6					

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.2.2.1	Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Завхан/	2008-2013	8,651.5	90.9		81.6	0.0	1.2007.09.28 2.2008.01.24	"Хурдны зам" ХХК	Гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэж байна.
XIX.1.2.2.2	Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Говь-Алтай/	2008-2013	7,385.3	17.5		75.7	0.0	1.2007.09.28 2.2008.02.21	"Заабар" ХХК	Гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэж байна.
XIX.1.2.2.3	Бүсийн нислэг хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2011-2013	6,759.5	643.0		81.9	0.0	1.2010.12.17 2.2011.06.14	"Үүрэг трейд" ХХК	Гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэж байна.
XIX.1.2.2.4	Бодит ажиглалтын систем нийлүүлэх, суурилуулах /Баруун, Зүүн бүс/	2011-2013	9,544.1	4,531.1	2,033.4	95.1	44.5	1.2011.03.15 2.2011.07.06	"Бодь интернэшнл" ХХК	Гэрээний дагуу хүлээн авах Улсын комисс ажилласан
XIX.1.2.2.5	Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан Монголын талын гүйцэтгэх төсөл арга хэмжээ /Гөв, Хөшигийн хөндий/	2012-2015	122,874.2	28,078.7	18080	36.4	64.4	2.2012.04.04	"Боорчи" ХХК	Гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 65.8 хувьтай байна.
XIX.1.2.2.6	Бүсийн нислэг хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилгын дэд өртөө, гадна цахилгаан холбооны ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа/	2012-2013	1,004.9	629.9	179.2	55.1	28.4		"Үүрэг трейд" ХХК	Гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэж байна
	Шинэ:		25,200.0	2,492.0	-		0.0	-		-
XIX.1.2.2.7	Аймгийн нисэх буудлын аэродромын өргөтгөл, хүчигтэлийн ажил, 2 дугаар үе шат /Хөвсгөл/	2013-2014	8,000.0	792.0			0.0		Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Нээлттэй тендер зарласан 10-р сарын 02-нд нээнэ
XIX.1.2.2.8	Ажиглалтын радиолокаторийн тоног төхөөрөмж 2 иж бүрдлийг нийлүүлж суурилуулах, түүний барилга байгууламж, дэд бүтэцтэй холбоотой ажлыг гүйцэтгэх	2013-2014	14,000.0	1,000.0			0.0	1.2013.07.26	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Нээлттэй тендер 7-р сарын 26-нд тендер зарласан 8-р сарын 27-нд нээсэн шаардлагат нийцсэн нэгч газар ирээгүй дахин нээлттэй зарласан 10-р сарын 16-нд нээсэн үнэлгээ хийгдэж байна.



Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.1.2.2.9	MASCOM-VSAT сансрын холбооны төв станц болон 11 алсын станцын хамт IDU төхөөрөмжүүдийг нийлүүлж суурилуулах 11 ком /Баян-Өлгий, Ховд, Ховдын Булган, Завхан Доной, Хөвсгөл Хатгал, Баянхонгор, Хархорин, Мандалговь, Даланзадгад, Хатгал, Баруун-Туруун Улаанбаатар/	2013 2014	1,200.0	300.0			0.0	1.2013/05/10 1.2013-08-07	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Гүйцэтгэгчээр шалгарсан "ГССТ" ХХК-тай гэрээ байгуулах ажил хийгдэж байна.
XIX.1.2.2.10	Зай хэмжих төхөөрөмж (DME) нийлүүлж суурилуулах, /10 ком/	2013 2014	2,000.0	400.0			0.0	1.2013/05/17 1.2013-08-01	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Гүйцэтгэгчээр шалгарсан "IT zone" ХХК-тай гэрээ байгуулах ажил хийгдэж байна.
XIX.2	Их засвар:		1,092.0	1,092.0	319.6	34.6	29.3			
XIX.2.1	Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын их засвар	2013 2013	285.0	285.0	46.8	25.3	16.4			
XX.2.1.1	Завхан нисэх буудлын барилгын их засварын ажил		50.0	50.0			0.0		"АТТ ЧР" ХХК	7-р сарын 3-нд харьцуулалтын аргаар тендер зарласан 7-р сарын 10-нд нээсэн "АТТ ЧР" ХХК шалгарсан болов ч гэрээг цуцалж байна
XX.2.1.2	Булган нисэх буудлын барилгын дотоод засварын ажил /Ховд/		40.0	40.0			0.0			Булган аймгийн НБ засвар хийх байсан болов ч тушаал Ховд гэж гарсан тул тушаалд өөрчлөлт оруулахаар саналаа өгсөн
XX.2.1.3	Карго-ын барилгын дотор засвар /Улаанбаатар/		50.0	50.0	46.8	100.0	93.6	1.2013.06.24 2.2013.08.24	"Ахмед интернэшнл моторс"ХХК	Нээлттэй тендер зарласан 7-р сарын 25-нд нээсэн "Ахмед интернэшнл моторс"ХХК гэрээ байгуулан гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэж байна

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжилтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XX.2.1.4	Цингис хаан ОУБ-ын ариун цэврийн ерөөний засвар /бш/		90.0	90.0		0.0	0.0	1.2013.06.24 2.2013.08.24	"Өлзийн зам" ХХК	Нээлттэй тендер зарласан 7-р сарын 25-нд нээсэн "Өлзийн зам" ХХК шалгаран гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэж байна
XX.2.1.5	Сайншанд дахь ДВОР/ДМЕ станцын хамгаалалтын хашааг барих		55.0	55.0		0.0	0.0	1.2013.06.24 2.2013.08.24	"Эл Эл Эс Эм Жи Эл" ХХК	Нээлттэй тендер зарласан 7-р сарын 25-нд нээсэн "Эл Эл Эс Эм Жи Эл" ХХК шалгаран гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэж байна
XIX.2.2	Хөөрч буух зурвасын их засвар /хот, орон нутаг/	2013	420.0	420.0	-	0.0	0.0			
XX.2.2.1	Сүхбаатар аймгийн нисэх буудлын хөөрч буух шорон зурвасны засвар хийх		90.0	90.0		0.0	0.0	1.2013/03/13 1.2013-05-06 2.2013.09.03	"Талын зам" ХХК	Тендерийг зарлаад 2013.04.15-нд нээсэн шаардлагад нийцсэн нэг ч газар ирээгүй дахин нээлттэй зарласан 6-р сарын 06 нээсэн шаардлагад нийцсэн нэгч газар ирээгүй үнэлгээний хорооноос "Талын зам" ХХК шууд гэрээ байгуулсан гэрээний дагуу гүйцэтгэж байна
XX.2.2.2	Хэнтий аймгийн нисэх буудлын хөөрч буух шорон зурвасны засвар хийх		90.0	90.0		0.0	0.0	1.2013/03/13 1.2013-05-06 2.2013.09.09	"Талын зам" ХХК	Тендерийг зарлаад 2013.04.15-нд нээсэн шаардлагад нийцсэн нэг ч газар ирээгүй дахин нээлттэй зарласан 6-р сарын 06 нээсэн шаардлагад нийцсэн нэгч газар ирээгүй үнэлгээний хорооноос "Талын зам" ХХК шууд гэрээ байгуулсан гэрээний дагуу гүйцэтгэж байна



Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжүүлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XX.2.2.3	Дундговь аймгийн нисэх буудлын хөөрч буух шорон зурвасны засвар хийх		80.0	80.0		0.0	0.0	1.2013/03/13 1.2013-05-06 2.2013.09.03	"Булган АЗЗ" ХХК	Тендерийг зарлаад 2013.04.15-нд нээсэн шаардлагад нийцсэн нэг ч газар ирээгүй дахин нээлттэй зарласан 6-р сарын 06 нээсэн шаардлагад нийцсэн нэгч газар ирээгүй үнэлгээний хорооноос "Булган АЗЗА" ХХК шууд гэрээ байгуулсан гэрээний дагуу гүйцэтгэж байна.
XX.2.2.4	Увс аймгийн аэродромын явгалах замын хөвөөг бэхжүүлэх ажил		64.0	64.0		0.0	0.0	1.2013/03/13 1.2013-05-06 2.2013.08.27	"Шинжэн Шинпан" ХХК	Тендерийг зарлаад 2013.04.15-нд нээсэн шаардлагад нийцсэн нэг ч газар ирээгүй дахин нээлттэй зарласан 6-р сарын 06 нээсэн "Шин жан шин пан" ХХК шалгарсан гэрээ байгуулсан гэрээний дагуу гүйцэтгэж байна
XX.2.2.5	Булган аймгийн нисэх буудлын хөөрч буух шорон зурвасны засвар хийх		96.0	96.0		0.0	0.0	1.2013/03/13 1.2013-05-06 2.2013.09.03	"Булган АЗЗА" ХХК	Тендерийг зарлаад 2013.04.15-нд нээсэн шаардлагад нийцсэн нэг ч газар ирээгүй дахин нээлттэй зарласан 6-р сарын 06 нээсэн шаардлагад нийцсэн нэгч газар ирээгүй үнэлгээний хорооноос "Булган АЗЗА" ХХК шууд гэрээ байгуулсан гэрээний дагуу гүйцэтгэж байна.
XIX.2.3	Тээврийн оношлогооны салбар төвүүдийн барилга, лабораторийн их засвар	2013	387.0	387.0	272.8	82.5	70.5			

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XX.2.3.1	Дээврийн их засварын ажил		71.0	71.0	41.1	100.0	57.9	2.2013.05.15	Халпи Бьюлдинг ХХК	Ажил гүйцэтгэж байна.
XX.2.3.2	СХД-ийн Эталон лабораторийн их засварын ажил		137.0	137.0	60.1	50.9	43.9	2.2013.07.01	"ДБСД" ХХК	Ажил гүйцэтгэж байна
XX.2.3.3	Сонгинохайрхан салбарын их засварын ажил		40.9	40.9	39.2	100.0	95.8	2.2013.05.21	"Зулсант"	Ажил гүйцэтгэж дууссан.
XX.2.3.4	Баянзүрх салбарын их засварын ажил		45.0	45.0	42.3	100.0	94.0	2.2013.06.17	"Баянбридж" ХХК	Ажил гүйцэтгэж дууссан.
XX.2.3.5	Говь-Алтай аймаг дахь салбарын их засварын ажил		17.8	17.8	16.6	100.0	93.3	2.2013.06.21	Люмекс ХХК.	Ажил гүйцэтгэж дууссан.
XX.2.3.6	Дундговь аймаг дахь салбарын их засварын ажил		11.0	11.0	11.0	100.0	100.0	2.2013.05.21	"Таэны амт" ХХК	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Комисс хүлээн авсан.
XX.2.3.7	Замын-Үүд дэх салбарын их засварын ажил		50.0	50.0	48.3	100.0	96.6	2.2013.06.21	Зулсант ХХК.	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Комисс хүлээн авсан.
XX.2.3.8	Увс аймаг дахь салбарын их засварын ажил		2.4	2.4	2.4	100.0	100.0	-	Мөнхийн ундраа ХХК	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Комисс хүлээн авсан.
XX.2.3.9	Ховд аймаг дахь салбарын их засварын ажил		11.9	11.9	11.8	100.0	99.2	2.2013.06.21	"Авга ач нар" ХХК.	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Комисс хүлээн авсан.
XIX.3	Тоног төхөөрөмж:		22,134.6	13,774.0	6,349.9					
XIX.3.1	Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж	2012 2013	4,984.6	3,474.0	3,088.0					
XX.3.1.1	"Чингис хаан" ОУБ-д онгоц зогсох хоолой нийлүүлэх, суурилуулах		1,990.1	1,319.1	1,299.8	99.0	98.5	2.2012.03.19	"Гацуурт"ХХК	Гэрээний дагуу хүлээн авсан
XX.3.1.2	Хэрэглэлээр буулт үйлдэх системийг (ILS) нийлүүлж суурилуулах		1,379.5	979.9	919.2	100.0	93.8	2.2012.07.23	"Бодь интернэшнл" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан
XX.3.1.3	ИНЕГ-ын тархмал удирдлагатай нисэхийн технологийн холбооны электрон станц болон төлбөр тооцооны системийн шинэчлэлт		595.0	445.0	445.0	99.8	100.0	1.2012.03.05 2.2012.04.05	"Ньютелеком" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан
XX.3.1.4	Нислэгийн мэдээлэл үйлчилгээний автомат системийн 3 дахь шат eMap/chart		1,020.0	730.0	424.0	70.0	58.1	1.2012.05.30 2.2012.08.27	"AVITECH AG" ХХК	Ажил дуусч комисс хүлээн авсан
XIX.3.2	Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хяналтын нэгдсэн системийн тоног төхөөрөмж	2012 2013	6,000.0	4,500.0	2,504.7	41.7	55.7	2.2012.11.13	"Констракс" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл 55 хувьтай байна.




Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжигдлийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIX.3.3	Навигацийн тоног төхөөрөмж, техник, технологийн шинэчлэлт	2013	8,350.0	4,000.0	610.2	100.0	15.3			
XIX.3.4	Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хяналтын нэгдсэн системийн тоног төхөөрөмж	2013	550.0	550.0				1.2013.05.24 2.2013.08.05	Жигс-Ундарга ХХК	Гэрээ байгуулагдсан ажил гүйцэтгэж байна.
XIX.3.5	Шинээр ашиглалтанд орох авто вокзалуудын тавилга, тоног төхөөрөмж	2013	2,100.0	1,100.0						
XIX.3.6	Зам тээврийн яамны тоног төхөөрөмж	2013	150.0	150.0	147.0					
XX.3.6.1	Компьютер, тоног төхөөрөмж		100.7	100.7	87.8			1.2013.03.07 2.2013.06.14	"Саммит электроникс" ХХК	
XX.3.6.2	Тавилга, эд хогшил		16.6	16.6	19.3			1.2013.03.06 2.2013.04.15	"Амгалан-Уртуу" ХХК	
XX.3.6.3	Хурлын өрөөний техник, тоног төхөөрөмж		7.5	7.5	7.4			1.2013.03.06 2.2013.04.08	"Гэрлийн өнцөг" ХХК	
XX.3.6.4	Архивын өрөөний тавилга, эд хогшил		9.6	9.6	9.0			1.2013.02.26 2.2013.03.07	"То системс" ХХК	Тоног төхөөрөмжөө нийлүүлсэн.
XX.3.6.5	Нууцын өрөөний техник, тоног төхөөрөмж		2.2	2.2	2.1			1.2013.02.26 2.2013.03.07	"Мероспид" ХХК	
XX.3.6.6	Суурин телефоны аналог хэрэглэгчийн тоног төхөөрөмж		2.9	2.9	11.5			1.2013.05.24 2.2013.06.27	"Бодь-Электроникс" ХХК	
XX.3.6.7	Вирусын программ		6.3	6.3	5.7			2.2013.04.16	"Софтлайн-Амар" ХХК	
XX.3.6.8	Агаар сэлгэгч		4.2	4.2	4.2			2.2013.08.08	"Синус Дочи" ХХК	
XIX.4	Техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл:		3,420.0	3,420.0	1,347.4					
XIX.4.1	Шинээр баригдах зам, гүүрийн зураг төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах	2013	3,000.0	3,000.0	1,159.8					
XX.4.1.1	Сонгино сум-Хяргас нуурын зүүн хаяа чиглэлийн 172 км хатуу хучилттай авто зам		550.4	550.4	135.1	30.0	24.5	1.2013.03.05	"Аварга зам" ХХК	Зураг төсөл боловсруулж байна.
XX.4.1.2	Даланзадгад-Тавантолгой-Оюутолгой чиглэлийн 156.1 км хатуу хучилттай авто зам		468.3	468.3			0.0	1.2013.03.05	"ICТсайн консальтинг" ХХК	Зураг төсөл боловсруулж байна.


Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XX.4.1.3	Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн 277.3 км хатуу хучилттай авто зам		831.9	831.9	621.1	100.0	74.7	1.2013.03.05	RCSC" ХХК, "Мон аз" ХХК-ийн түншлэл	Зураг төсөл боловсруулж байна.
XX.4.1.4	Орхон голын Өгийн доод 220 у/м төмөрбетон гүүр /Архангай, Өлзийт/		231.0	231.0	41.9		18.1	1.2013.03.05		Зураг төсөл боловсруулж байна.
XX.4.1.5	Галын голын 30 у/м төмөр бетон гүүр /Чойбалсан, Баян-Уул/		33.0	33.0			0.0	1.2013.03.05	"ХЗТ" ХХК	Зураг төсөл боловсруулж байна.
XX.4.1.6	Хуурай хөндийн 18 у/м төмөр бетон гүүр /Дорнод, Баян-Уул/		19.8	19.8			0.0	1.2013.01.14 1.2013.06.03	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Зураг төсөл боловсруулж байна.
XX.4.1.7	Онон голын 238.9 у/м төмөр бетон гүүрийн их засвар /Хэнтий, Дадал/		179.2	179.2	164.6	99.9	91.9	1.2013.03.05	"ГБЭТ" ХХК	Зураг төсөл боловсруулж байна.
XX.4.1.8	Хөрлэн голын Хэрлэнгийн доод 264 у/м төмөр бетон гүүрийн их засвар /Дорнод, Хэрлэн		184.8	184.8			0.0	1.2013.03.05	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Зураг төсөл боловсруулж байна.
XX.4.1.9	Цалгар уулын 126.8 у/м төмөр бетон гүүрийн их засвар /Улаангом-Хандгайт чиглэлд/		96.6	96.6	85.4	100.0	88.4	1.2013.03.05	"ГБЭТ" ХХК	Зураг төсөл боловсруулж дууссан
XX.4.1.10	Түргэний голын 160.8 у/м төмөр бетон гүүрийн их засвар /Улаангом-Хандгайт чиглэлд/		112.6	112.6	111.7	100.0	99.2	1.2013.03.05	"ГБЭТ" ХХК	Зураг төсөл боловсруулж дууссан
XX.4.1.11	Онгийн голын 162.9 у/м төмөр бетон гүүрийн их засвар /Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлд/		114.0	114.0			0.0	1.2013.03.05	"ICTсайн консальтинг" ХХК	Зураг төсөл боловсруулж байна.
XX.4.1.12	Улсын авто замын сүлжээг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол		178.4	178.4			0.0	1.2013.07.08	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Төндөрийг зарласан.
XIX.4.2	Автовокзал, тээврийн хэрэгслийн оношлогооны төвийн барилга байгууламж	2013	420.0	420.0	187.6					
XX.4.2.1	Автовокзал, тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийн төв (24x24)-ийн барилгын зураг төсөл /Говьсүмбэр-Цойр/, Холболтын зураг /Хэнтий-Өндөрхаан, Архангай-Цэцэрлэг, Баянхонгор-Баянхонгор, Төв-Зуунмод/		170.0	170.0	111.3	69.8	65.5	1.2013.03.07 2.2013.06.12	"Форум Арт" ХХК	Зураг төсөл боловсруулж байна.



Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	2013 онд санхүүжих	Санхүүжүүлтийн гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер заралсан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
ХХ.4.2.2	Зорчигч тээврийн автовокзал (42x18)-ын барилгын зураг төсөл /Сэлэнгэ-Сүхбаатар/, Холболтын зураг /Дундговь-Мандалговь, Хөвсгөл- Мөрөн/		120.0	120.0	76.3	70.0	63.6	1.2013.03.07 2.2013.06.12	"Форум Арт" ХХК	Зураг төсөл боловсруулж байна.
ХХ.4.2.3	Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийн төв (24x18)-ийн зураг төсөл /Улаанбаатар-Сонгинохайрхан/ Холболтын зураг /Дорноговь- Замын-Үүд/		70.0	70.0			0.0	1.2013.03.07 1.2013.06.17	"Актас" ХХК	Зураг төсөл боловсруулж байна.
ХХ.4.2.4	Авто зам дагуух үйлчилгээний цогцолборын зураг төсөл		60.0	60.0			0.0	1.2013.03.07 1.2013.06.17	"Актас" ХХК	Зураг төсөл боловсруулж байна.

Гүйцэтгэл хянаж боловсруулсан:

1. Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга ...  ... 3.Цэрэнчимэг

2. Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн ...  ... Н.Баярсайхан