

**ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН 2013 ОНЫ I УЛИРЛЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН /4 сарын 18-ны байдлаар/**

№	Хуулийн дугаар	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ хүчин чадал	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг./	Гэрээний дүн /сая.төг/	Гүйцэтгэлийн нэр гэрээний дугаар	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа					Тайлбар тодруулга
								Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо	e-procurement сайтад тендерийн урилга нийтлэгдсэн огноо	Сонин хэвлэлд нийтлэгдсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	Гэрээ дуусаж дүгнэсэн огноо	
I	II	III	IV	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
<b>11</b>	<b>XX</b>	<b>ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД</b>											
1	XX.1.1.1.10	АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 103.3 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/	31460.00	31460.00	-	-	НТШ	-	-	-	-	-	Яам нь 2012 онд гэрээ байгуулсан ажил
2	XX.1.1.1.11	АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжих "Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл" /Дорноговь/	16335.00	16335.00	-	-	НТШ	-	-	-	-	-	Зам, тээврийн сайдын 2013.03.29-ний өдрийн 76 дугаар тушаалаар жагсаалт батлагдсан. Зураг төсөл, холбогдох баримт бичиг яамнаас ирмэгц тендерийг зарлана.
3	XX.1.1.1.12	АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй "Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр" төсөл	11663.40	11663.40	-	-	НТШ	-	-	-	-	-	ЭЗХ-ийн яамнаас хэрэгжүүлж байгаа. "Гудамж" төсөлтэй хамт нь гүйцэтгэхээр болсон. УИХ-аар эцэслэн шийдэгдээгүй байна.
4	XX.1.1.2.1	Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/ Үүнээс: -20 км хатуу хучилттай авто зам, 40 км замын үлдэгдэл санхүүжилт	17868.40	17868.40	-	-	НТШ	2013-01-17	2013-02-06 2013-04-12	2013-02-06 2013-04-12	-	-	Тендерийг зарлаад 2013.03.11-нд нээсэн, тендерт шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул тендерийг дахин зарласан, 2013.05.13-нд нээнэ.
5	XX.1.1.2.3	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий/	12603.00	12603.00	-	-	НТШ	2013-01-17	-	-	-	-	Тендерийг зарлаад 2013.03.11-нд нээсэн, үнэлгээ хийсэн. Гэрээ байгуулах мэдэгдлийг хүргүүлэхээр бэлтгэж байна.
6	XX.1.1.2.34	Ханх-Мондын чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Ханх/	14340.90	14340.90	-	-	НТШ	2013-01-17	2013-02-04	2013-01-30	2013-04-01	-	Тендерийг зарлаад 2013.03.04-нд нээсэн, Тендерт "хамгийн сайн" үнэлэгдсэн тендерт оролцогч "Хөвсгөл зам" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдлийг 2013.04.01-нд хүргүүлж, 2013.04.19-нд гэрээ байгуулав.
7	XX.1.1.2.36	Мянгадын гүүрээс Сархайран чиглэлд барих 20 км хатуу хучилттай авто замын зураг төслийг боловсруулж авто замыг ажил эхлүүлэх /Ховд/	8400.00	8400.00	-	-	НТШ	2013-01-17	2013-01-30 2013-04-19	2013-01-30 2013-04-19	-	-	Тендерийг зарлаад 2013.03.04-нд нээсэн, тендерт шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул тендерийг дахин зарласан, 2013.05.20-нд нээнэ.
8	XX.1.1.2.43	Зайсангийн 224 у/м гүүрийн өргөтгөл шинэчлэлт /Улаанбаатар/	9640.00	9640.00	-	-	НТШ	2013-01-31	-	-	-	-	Зураг төслийн экспертизээр батлагдсан хяналтын төсөв нь хуулиар батлагдсан төсөвт өртгөөсөө 5-с дээш хувиар хэтэрсэн тул Засгийн газрын хуралдааны 2013.03.16-ны өдрийн 13-р тэмдэглэлийн дагуу тендер зарлах асуудлыг хойшуулаад байна.
9	XX.1.1.4.6	Аймгийн төвийн Гашууны голын 75 у/м төмөрбетон гүүрийг уртасгах, их засвар /Увс/	890.00	890.00	-	-	НТШ	2013-01-31	2013-03-07	2013-03-07	-	-	Тендерийг зарлаад 2013.04.08-нд нээсэн, "Тэнгэрлэг хийц ХХК ганцаараа материал ирүүлсэн, үнэлгээ хийхэд үнэ төсөвт өртгөөс 2.5 дахин өндөр байсан тул хүчингүй болж тендерийг дахин зарлах шатандаа
10	XX.1.1.4.7	Ховд голын 186 у/м төмөрбетон гүүрийн их засвар /Баян-Өлгий/	1116.00	1116.00	-	-	НТШ	2013-01-31	2013-03-07	2013-03-07	-	-	Тендерийг зарлаад 2013.04.08-нд нээсэн, "Тэнгэрлэг хийц ХХК" ганцаараа материал ирүүлсэн, үнэлгээ хийгдэж тендерт шалгарах компани байхгүй, дахин зарлана..

11	XX.1.1.4.8	Тамирын голын 240.3 у/м төмөрбетон гүүрийн их засвар Архангай, Их тамир/	913.30	913.30	-	-	НТШ	2013-01-17	2013.01.25 2013.03.15	2013.01.25 2013.03.15	-	-	Тендерийг зарлаад 2013.02.25-нд нээсэн, шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул тендерийг дахин зарлаад 2013.04.15-нд нээсэн, үнэлгээ хийж байна.
12	XX.1.1.5.5	Сэлэнгэ мөрний Сацын булангийн төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Рашаант/	5893.60	5893.60	-	-	НТШ	2013-01-17	2013.01.25 2013.03.04	2013.01.25 2013.03.01	-	-	Тендерийг зарлаад 2013.02.25-нд нээсэн, тендерт оролцогч материал ирүүлээгүй тул тендерийг дахин зарлаад 2013.04.01-нд нээсэн, шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй.
13	XX.1.1.5.7	Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Хэнтий, Баянмөнх/	3800.00	3800.00	-	-	НТШ	2013-01-17	2013.01.25 2013.03.07	2013.01.25 2013.03.07	-	-	Тендерийг зарлаад 2013.02.25-нд нээсэн, шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул тендерийг дахин зарласан 2013.04.08-нд нээсэн, тендерт оролцогч материал ирүүлээгүй.
14	XX.1.1.5.9	Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Хөлөнбуйр/	5091.90	5091.90	-	-	НТШ	2013-01-17	2013.01.30 2013.04.09	2013.01.30 2013.04.09	-	-	Тендерийг зарлаад 2013.03.01-нд нээсэн, тендерт шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул тендерийг дахин зарласан, 2013.05.08-нд нээсэн.
15	XX.1.1.5.13	Хүдэрийн голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Хүдэр/	3000.00	3000.00	-	-	НТШ	2013-01-17	2013.01.30 2013.04.09	2013.01.30 2013.04.09	-	-	Тендерийг зарлаад 2013.03.01-нд нээсэн, тендерт шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул тендерийг дахин зарласан, 2013.05.08-нд нээсэн.
16	XX.1.1.5.14	Тамирын голын бетон гүүр /Архангай, Батцэнгэл/	3980.00	3980.00	-	-	НТШ	2013-01-17	2013.01.30	2013.01.30	2013.04.02	-	Тендерийг зарлаад 2013.03.01-нд нээсэн, Тендерт "хамгийн сайн" үнэлэгдсэн тендерт оролцогч "Гангүүр" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдлийг 2013.04.02-нд хүргүүлж, 2013.04.19-нд гэрээ байгуулав
17	XX.1.1.5.18	Хуурай хөндийн 18 у/м төмөрбетон гүүрийн барилгын ажил /Дорнод/	324.00	324.00	-	-	НТШ	-	-	-	-	-	Зураг төсөлгүйгээр төсөвт тусгагдсан. Зураг төсөв бэлэн болсны дараа тендер зарлана
18	XX.1.1.5.19	Онон гол дээрх төмөр бетон гүүрэнд их засвар хийх /Хэнтий, Дадал/	3500.00	3500.00	-	-	НТШ	-	-	-	-	-	Зураг төсөлгүйгээр төсөвт тусгагдсан. Зураг төсөв бэлэн болсны дараа тендер зарлана
19	XX.1.2.1.8	Зорчигч тээврийн автовокзал, тээврийн хэрэгслийн оношлогооны төвийн барилга, тоног төхөөрөмжийн хамт /Баян-Өлгий/	1998.00	1998.00	-	-	НТШ	2013-01-25	-	-	-	-	Зураг төслийн экспертизээр батлагдсан хяналтын төсөв нь хуулиар батлагдсан төсөвт өртгөөсөө 5-с дээш хувиар хэтэрсэн тул Засгийн газрын хуралдааны 2013.03.16-ны өдрийн 13-р тэмдэглэлийн дагуу тендер зарлах асуудлыг хойшлуулаад байна.
20	XX.1.2.1.9	Тээврийн хэрэгслийн авто оношлогооны төвийн барилга /Улаанбаатар, Сонгино хайрхан /	800.00	800.00	-	-	НТШ	2013-01-25	-	-	-	-	Зураг төсөл боловсруулах тендерийг зарласан, 2013.06.15-нд зураг төсөл бэлэн болно.
21	XX.1.2.1.10	Нийтийн тээврийн хэрэгслийн үзлэг оношлогооны төвийн барилга, тоног төхөөрөмжийн хамт /Улаанбаатар/	2800.00	2800.00	-	-	НТШ	2013-01-25	-	-	-	-	Нийслэлийн тээврийн газраас зураг төсөл боловсруулж байгаа.
22	XX.1.2.1.11	Явуулын оношлогооны 11 ширхэг автомашин тоног төхөөрөмжийн хамт /Орон нутагт/	513.00	513.00	-	-	НТШ	2013.01.16	2013.02.27	2013.02.27	-	-	Тендерийг 2013.03.29-нд нээсэн, шаардлагад нийцсэн тендер ирээгүй тул дахин зарлахаар бэлтгэж байна.
23	XX.1.2.1.12	30 дуобус буюу электробус шинээр үйлдвэрлэх /Улаанбаатар/	5400.00	5400.00	-	-	НТШ	2013.02.14	2013.03.07	2013.03.07	-	-	Тендерийг 2013.04.08-нд нээсэн, үнэлгээ хийгдэж, шаардлага хангасан тендер ирээгүй учир дахин тендер зарлагдахаар болсон.
24	XX.1.2.2.5	Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан Монголын талын гүйцэтгэх төсөл арга хэмжээ /Төв, Хөшгийн хөндий/	122874.16	12287.16	-	-	НТШ	-	-	-	-	-	Зам, тээврийн сайдын 2013.04.04-ны өдрийн 84 дүгээр тушаалаар жагсаалт батлагдсан. Зураг төсөл, холбогдох баримт бичиг яамнаас ирмэгц тендерийг зарлана.
25	XX.1.2.2.7	Аймгийн нисэх буудлын аэродромын өргөтгөл, хүчитгэлийн ажил, 2 дугаар үе шат /Хөвсгөл/	8000.00	8000.00	-	-	НТШ	2013-02-06	-	-	-	-	Хяналтын төсвийн талаар тайлбарыг яамнаас албажуулж ирүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Тайлбар ирмэгц тендерийг зарлана.
26	XX.1.2.2.8	Гурван сайхан нисэх буудлын аэродромыг өргөтгөх, хүчитгэх ажил /Өмнөговь/	17246.00	17246.00	-	-	НТШ	2013-02-06	2013.02.22	-	-	-	Тендерийг зарлаад 2013.03.25-нд нээсэн, "Монроуд"ХХК, "Арц суварга" ХХК санал ирүүлсэн боловч тендерийн шаардлагад нийцээгүй тул тендерийг дахин зарлахаар ажиллаж байна.
27	XX.1.2.2.9	Аймгийн нисэх буудлын барилгын өргөтгөл хийх ажил /Баян-Өлгий/	650.00	650.00	-	-	НТШ	-	-	-	-	-	Зураг төсөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан тул дахин боловсруулж экспертизээр хянагдаж байгаа

28	XX.2.2	Хөөрч буух зурвасын их засвар /Хот, орон нутагт/	420.00	420.00	-	-	НТШ	2013-02-06	2013-03-14	2013-03-13	-	Тендерийг зарлаад 2013.04.15-нд нээсэн боловч Увс болон Хэнтий нисэх буудлуудад санал ирээгүй, бусад газруудад ирүүлсэн материал нь шаардлага хангаагүй учир дахин зарлахаар төлөвлөж байгаа болно.
29	XX.1.2.2.10	Ажиглалтын радиолокаторийн тоног төхөөрөмж 2 иж бүрдлийг нийлүүлж суурилуулах, түүний барилга байгууламж, дэд бүтэцтэй холбоотой ажлыг гүйцэтгэх	14000.00	14000.00			НТШ	2013.03.20				Уг ажил нь бараа, ажил, үйлчилгээг нийлүүлсэн нэг цогц худалдан авах ажил тул дээрх ажлын ерөнхий даалгаврыг салбарын Яамны төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулахаар боловсруулж байгаа ба дээрх ерөнхий даалгаврын хавсралт болох бусад барилга угсралтын болон гадна цахилгаан, шилэн кабель, холбоо, зураг төсөл боловсруулах зургийн даалгавар, техникийн нөхцөл, шаардлага зэргийн нэгтгэн боловсруулж Зам, тээврийн яаманд хүргүүлж байна.
30	XX.1.2.2.11	MASCOM - VSAT сансрын холбооны төв станц болон 11 алсын станцын хамт IDU төхөөрөмжүүдийг нийлүүлж суурилуулах 11 ком /Баян-Өлгий, Ховд, Ховдын Булган, Завхан Доной, Хөвсгөл Хатгал, Баянхонгор, Хархорин, Мандалговь, Даланзадгад, Хатгал, Баруун-Туруун Улаанбаатар/	1200.00	1200.00			НТШ	2013.03.20				Техникийн тодорхойлолтод нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар тогтсон. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байна.
31	XX.1.2.2.12	Зай хэмжих төхөөрөмж (DME) нийлүүлж суурилуулах, /10 ком/	2000.00	2000.00			НТШ	2013.03.20				Хуралдаагүй. /Үнэлгээний хорооны зарим гишүүд АЗ сертификат байхгүй гэсэн шалтгаанаар/.
	XX.3.3.1	Нислэгийн хөдөлгөөн удирдлагын автомат систем, RDCU-ийн хамт нийлүүлэх, суурилуулах /Улаанбаатар/	2000.00	2000.00			НТШ	2013.03.20				Техникийн тодорхойлолтод өөрчлөлт оруулж, баталгаажуулж ирүүлэхээр болсон.
	XX.3.3.10	"Чингис хаан" ОУБ-д Аэродромын заадаас өргөсгөгч тоног төхөөрөмж	27.00	27.00			НТШ	2013.03.20	2013.04.01	2013.04.01		Тендер зарласан 2013.05.01-нд нээнэ.
	XX.3.3.11	"Чингис хаан" ОУБ-ын зорчигчдын ирэх заалны транспортёрийг нийлүүлэх, суурилуулах	250.00	250.00			НТШ	2013.03.20	2013.03.27	2013.03.27		Тендер зарласан 2013.04.26-нд нээнэ.
	XX.3.3.12	Хөвсгөл, Увс аймгийн нисэх буудлуудад бага оврын зориулалтын засварын багаж / 2 ком/	120.00	120.00			НТШ	2013.03.20	2013.03.27	2013.03.27		Тендер зарласан 2013.04.26-нд нээнэ.
	XX.3.3.13	Орон нутгийн нисэх буудал болон "Чингис хаан" ОУБ-д шувуу үргэх пиротехникийн иж бүрдэл /дохियोны буу 10 ширхэг, хийн төхөөрөмж 5 ширхэг/	29.00	29.00			НТШ	2013.03.20	2013.03.27	2013.03.27		Тендер зарласан 2013.04.26-нд нээнэ.
	XX.3.3.14	Мөрөн, Өмнөговь, Баянхонгор, Ховд, Дорнод, Увс, Өлгий, Завхан аймгийн нисэх буудлуудын перрон дээр агаарын хөлгийн газардуулга хийх	48.00	48.00			НТШ	2013.03.20	2013.04.01	2013.04.01		Тендер зарласан 2013.05.01-нд нээнэ.
	XX.3.3.15	Баянхонгор, Говь-Алтай аймгийн нисэх буудалд аэродром талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээний машин /2 ширхэг/	300.00	300.00			НТШ	2013.03.20				2013 оны 04 сарын 12-ны өдрийн 15 цагт хуралдахаар төлөвлөсөн боловч хуралдаагүй.
	XX.3.3.16	Хөвсгөл, Ховд аймгийн нисэх буудлуудад газрын цахилгаан тэжээл бүхий агаарын хөлөг асаах төхөөрөмж /2 ширхэг/	104.00	104.00			НТШ	2013.03.20				2013 оны 04 сарын 12-ны өдрийн 15 цагт хуралдахаар төлөвлөсөн боловч хуралдаагүй.
	XX.3.3.17	"Чингис хаан" ОУБ-д туузан ременьт ачигч автомашин /2 ширхэг/	160.00	160.00			НТШ	2013.03.20				2013 оны 04 сарын 12-ны өдрийн 15 цагт хуралдахаар төлөвлөсөн боловч хуралдаагүй.
	XX.3.3.18	"Чингис хаан" ОУБ-д агаарын хөлөгт цэвэр ус цэнэглэх автомашин /1 ширхэг/	200.00	200.00			НТШ	2013.03.20				2013 оны 04 сарын 12-ны өдрийн 15 цагт хуралдахаар төлөвлөсөн боловч хуралдаагүй.
	XX.3.3.19	"Чингис хаан" ОУБ-д агаарын хөлгөөс бохир сорох, зөөвөрлөх автомашин /1 ширхэг/	200.00	200.00			НТШ	2013.03.20				2013 оны 04 сарын 12-ны өдрийн 15 цагт хуралдахаар төлөвлөсөн боловч хуралдаагүй.
	XX.3.3.2	Шинэ нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвийг тоноглох зорлигоор GAREX системийн 3 код /дууны сувгийн холболтын зангилаа төхөөрөмж/ шинээр нийлүүлэх, суурилуулах /Улаанбаатар/	1290.00	1290.00			НТШ	2013.03.20				2013 оны 04 сарын 12-ны өдрийн 15 цагт хуралдахаар төлөвлөсөн боловч хуралдаагүй.
	XX.3.3.20	"Чингис хаан" ОУБ-д карго, ачаа өргөгч /1 ширхэг/	70.00	70.00			НТШ	2013.03.20				2013 оны 04 сарын 12-ны өдрийн 15 цагт хуралдахаар төлөвлөсөн боловч хуралдаагүй.

32	XX.3.3.21	Төвийн алба салбаруудын болон орон нутгийн хэрэгцээнд микро автобус /4 ширхэг/	180.00	180.00			НТШ	2013.03.20				2013 оны 04 сарын 12-ны өдрийн 15 цагт хуралдахаар төлөвлөсөн боловч хуралдаагүй.
	XX.3.3.22	Газрын тусгай үйлчилгээний албанд пургон автомашин /2 ширхэг/ /Улаанбаатар/	50.00	50.00			НТШ	2013.03.20				2013 оны 04 сарын 12-ны өдрийн 15 цагт хуралдахаар төлөвлөсөн боловч хуралдаагүй.
	XX.3.3.23	"Чингис хаан" ОУБ-д PD тавиуртай ачаа зөөвөрлөх тэргэнцэр /10 ширхэг/	99.10	99.10			НТШ	2013.03.20				2013 оны 04 сарын 12-ны өдрийн 15 цагт хуралдахаар төлөвлөсөн боловч хуралдаагүй.
	XX.3.3.24	"Чингис хаан" ОУБ-д зорчигчдын ачаа тээшний тэргэнцэр /200 ширхэг/	103.00	103.00			НТШ	2013.03.20				2013 оны 04 сарын 12-ны өдрийн 15 цагт хуралдахаар төлөвлөсөн боловч хуралдаагүй.
	XX.3.3.25	"Чингис хаан" ОУБ-д аэродром талбайн зорчигч тээврийн автобус /2 ширхэг/	334.90	334.90			НТШ	2013.03.20				2013 оны 04 сарын 12-ны өдрийн 15 цагт хуралдахаар төлөвлөсөн боловч хуралдаагүй.
	XX.3.3.26	"Чингис хаан" ОУБ-ын камерын системийг IP технологи руу шилжүүлэх /эхний шат/	110.00	110.00			НТШ	2013.03.20				Хуралдаагүй. Үнэлгээний хорооны зарим гишүүд АЗ сертификатгүй
	XX.3.3.27	Өмнөговь нисэх буудлын шатахууны агуулахын тоног төхөөрөмжийн 50 м3-аар нэмэгдүүлэх	150.00	150.00			НТШ	2013.03.20				НБҮГ-ын 2013-04-19ний 62 тоот албан бичгийн дагуу шаардлагагүй гэж үзсэн тул үнэлгээний хороог цуцлах, Тус төсөл арга хэмжээг цуцлаж хөрөнгийг шилжүүлэн ашиглах талаар Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Зам, тээврийн сайдад уламжлан шийдвэрлүүлэх саналтай байна.
	XX.3.3.28	Тавилга, тоног төхөөрөмж	200.00	200.00			НТШ	2013.03.20				Техникийн тодорхойлолт ирээгүй.
	XX.3.3.3	РАИМ төхөөрөмж 3 иж бүрдлийг нийлүүлэх, сурилуулах /"Чингис хаан" ОУБ, Өлгий, Доной нисэх буудал/	300.00	300.00			НТШ	2013.03.20				Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байна.
	XX.3.3.4	Алсын удирдлагын хяналтын AMS-2 систем нийлүүлэх, суурилуулах /Улаанбаатар/	90.00	90.00			НТШ	2013.03.20				Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байна.
	XX.3.3.5	Вакуум таслуур 10кВ нийлүүлэх, суурилуулах /4ком/ /Улаанбаатар/	140.00	140.00			НТШ	2013.03.20				Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байна.
	XX.3.3.6	Мөрөн, Ховд, Чойбалсан нисэх буудлуудад цаг уурын автомат станц нийлүүлэх, суурилуулах /3 ком/	450.00	450.00			НТШ	2013.03.20				Хуралдаагүй. Үнэлгээний хорооны Төрийн бус байгууллагуудын 2 гишүүн нь АЗ сертификат байхгүй байгаа тул түр хүлээгдэж байна.
	XX.3.3.7	ATN router нийлүүлэх, суурилуулах/үндсэн/нөөц/ /Улаанбаатар/	120.00	120.00			НТШ	2013.03.20				Хуралдаагүй. Үнэлгээний хорооны Төрийн бус байгууллагуудын 2 гишүүн нь АЗ сертификат байхгүй байгаа тул түр хүлээгдэж байна.
XX.3.3.8	Аэронавигацийн тоног төхөөрөмжийн шалгалтын нислэг болон нислэгийн журмыг нислэгээр шалгах тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/	1200.00	1200.00			НТШ	2013.03.20				Хуралдаагүй. Үнэлгээний хорооны Төрийн бус байгууллагуудын 2 гишүүн нь АЗ сертификат байхгүй байгаа тул түр хүлээгдэж байна.	
XX.3.3.9	"Чингис хаан" ОУБ-д шингэн дэлбэрэх бодис илрүүлэгч төхөөрөмж /2 ширхэг/	25.00	25.00			НТШ	2013.03.20	2013.04.01	2013.04.01		Тендер зарласан 2013.05.01-нд нээнэ.	
33	XX.3.4	Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хяналтын нэгдсэн системийн тоног төхөөрөмж	550.00	550.00			НТШ	2013.01.16				Техникийн тодорхойлолт ирээгүй.
34	XX.3.5	Шинээр ашиглалтанд орох автовокзалуудын тавилга, тоног төхөөрөмж	2100.00	2100.00			НТШ	2013.01.16	2013.02.27	2013.02.28		Тендерийг 2013.03.29-нд нээсэн, нэгч компанийн үнийн санал ирээгүй тул дахин зарлахаар техникийн тодорхойлолтыг шинэчлэж байна
35	XX.4.1	1. Хуурай хөндийн 18 у/м төмөр бетон гүүр /Дорнод, Баян-Уул/	19.80	19.80			НТШ		2013.01.14	2013.01.14		ХЗТ автозам ХХК оролцож үнийн санал 5 хувиас хэтэрсэн тул дахин нээлттэй тендер зарлахаар шийдвэрлэсэн. Дахин зарлах шатандаа байна.
		2. Онон гол дээрх 238.9 у/м төмөр бетон гүүрийн их засварын ажил /Хэнтий, Дадал/	179.20	179.20	164.7	ГБЭТ ХХК	НТШ		2013.01.14	2013.01.14	2013.04.03	ГБЭТ ХХК хамгийн сайн тендерээр шалгарсан учир 2013.04.03 өдөр ЗТЯ болон ГБЭТ ХХК-д гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн. Яаман дээр гэрээ байгуулагдах шатандаа байна. Хугацаа 04.19-нд дуусна.
		3. Сонгино сум - Хяргас нуурын зүүн хаяа чиглэлийн 172 км хатуу хучилттай авто зам	550.40	550.40			НТШ		2013.02.21	2013.02.21		2013.04.15-ны өдөр тендерийг нээсэн, үнэлгээ хийж байна.
		4. Даланзадгад-Тавантолгой-Оюутолгой чиглэлийн 156.1 км хатуу хучилттай авто зам	468.30	468.30			НТШ		2013.02.21	2013.02.21		2013.04.15-ны өдөр тендерийг нээсэн, үнэлгээ хийж байна.
		5. Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн 277.3 км хатуу хучилттай авто зам	831.90	831.90			НТШ		2013.02.21	2013.02.21		2013.04.15-ны өдөр тендерийг нээсэн, үнэлгээ хийж байна.
		6. Галын голын 30 у/м төмөр бетон гүүр /Чойбалсан, Баян-Уул/	33.00	33.00			НТШ	2013.01.09	2013.02.21	2013.02.21		2013.04.15-ны өдөр тендерийг нээсэн, үнэлгээ хийж байна.
		7. Хэрлэн голын Хэрлэнгийн доод 264 у/м төмөр бетон гүүрийн их засварын ажил /Дорнод, Хэрлэн/	184.80	184.80			НТШ		2013.02.21	2013.02.21		2013.04.15-ны өдөр тендерийг нээсэн, үнэлгээ хийж байна.

		8. Цалгар Уулын 126.8 у/м төмөр бетон гүүрийн их засварын ажил /Улаангом Хандгайт чиглэлд/	96.60	96.60			НТШ		2013.02.21	2013.02.21			2013.04.15-ны өдөр тендерийг нээсэн, үнэлгээ хийж байна.
		9. Түргэний голын 160.8 у/м төмөр бетон гүүрийн их засварын ажил /Улаангом Хандгайт чиглэлд/	112.60	112.60			НТШ		2013.02.21	2013.02.21			2013.04.15-ны өдөр тендерийг нээсэн, үнэлгээ хийж байна.
		10. Онгийн голын 162.9 у/м төмөр бетон гүүрийн их засварын ажил /УБ-Арвайхээрийн чиглэлд/	114.00	114.00			НТШ		2013.02.21	2013.02.21			2013.04.15-ны өдөр тендерийг нээсэн, үнэлгээ хийж байна.
		11. Орхон голын Өгийг доод 220 у/м төмөр бетон гүүр /Архангай, Өлзийт/	<b>231.00</b>	<b>231.00</b>			НТШ						Ажлын даалгавар боловсруулагдаж ХААГ-т хүргүүлсэн
		12. Улсын авто замын сүлжээг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол	178.40	178.40			НТШ						Ажлын даалгавар боловсруулагдаж ирээгүй байна.
36	ХХ.4.2	Авто замын дагуух үйлчилгээний цогцолборын зураг төсөл боловсруулах ажил	60.00	60.00			#REF!	2013.01.16	2013.03.07	2013.03.07			2013 оны 04 дүгээр сарын 29 ны өдрийн 13 цаг 30 минут нээнэ
		Зорчигч тээврийн автовокзал (42х18)-ын барилгын зураг төсөл /Сэлэнгэ-Сүхбаатар/, Холболтын зураг /Дундговь-Мандалговь, Хөвсгөл-Мөрөн/ боловсруулах	120.00	120.00			#REF!			2013.03.07			2013 оны 04 дүгээр сарын 29 ны өдрийн 14 цаг 30 минут нээнэ.
		Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийн төв (24х18)-ийн зураг төсөл /Улаанбаатар-Сонгинохайрхан/, Холболтын зураг /Дорноговь-Замын-Үүд/ боловсруулах ажил	70.00	70.00			НТШ			2013.03.07			2013 оны 04 дүгээр сарын 23 ны өдрийн 15 цаг 30 минут нээнэ.
		Автовокзал, тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийн төв (24х24)-ийн барилгын зураг төсөл /Говьсүмбэр-Чойр/, болон холболтын зураг төсөл /Хэнтий-Өндөрхаан, Архангай-Цэцэрлэг, Баянхонгор-Баянхонгор, Төв-Зуунмод/	170.00	170.00			НТШ			2013.03.07			2013 оны 04 дүгээр сарын 29 ны өдрийн 16 цаг 30 минут нээнэ.













































































































































