

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2023 ОНД САНХҮҮЖИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН САНХҮҮЖИЛТ

(2023 оны эхний 2 сар)

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний зардалд 2023 онд нийт 2,695.0 тэрбум төгрөгийг санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. 2023 оны эхний 2 сарын гүйцэтгэлээр 134.2 тэрбум төгрөг зарцуулахаар төлөвлөснөөс 128.3 тэрбум төгрөгийг зарцуулж 95.6 хувийн гүйцэтгэлтэй гарчээ.

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Төсөвт өртөг	2023 ОН				
			Төсөв	ЭХНИЙ 2 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 2 САРЫН САНХҮҮ-ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
I	МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД	10,345.7	7,543.8	-	-	0.0	-
II	МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД БӨГӨӨД ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨГЖЛИЙН САЙД	55,634.1	43,193.8	-	-	0.0	-
III	МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА	84,828.5	23,091.1	2,246.7	2,246.7	0.0	100.0
IV	БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД	48,769.3	18,492.1	910.3	910.3	0.0	100.0
V	БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД	24,031.6	11,865.6	612.0	612.0	0.0	100.0
VI	САНГИЙН САЙД	494,518.5	245,402.0	2,489.9	0.0	2,489.9	-
VII	ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД	88,145.6	41,557.7	3,581.4	3,581.4	0.0	100.0
VIII	ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЫН САЙД	132,989.6	36,841.3	-	-	0.0	-
IX	БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД	974,575.9	345,152.5	16,566.1	16,566.1	0.0	100.0
X	БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД	1,634,389.2	529,281.5	48,510.1	47,831.1	679.0	98.6
XI	СОЁЛЫН САЙД	546,000.8	144,237.3	9,809.3	9,420.9	388.4	96.0
XII	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД	1,577,015.7	408,821.9	19,155.1	19,155.1	0.0	100.0
XIII	ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД	138,936.7	74,672.5	4,600.7	4,600.7	0.0	100.0
XIV	ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД	482,439.0	168,999.2	2,143.8	2,143.8	0.0	100.0
XV	ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД	469,278.3	172,118.7	13,207.7	10,878.4	2,329.4	82.4
XVI	УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР	27,644.4	13,093.9	2,673.9	2,673.9	0.0	100.0
XVII	САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА	572.5	458.0	-	-	0.0	-
XVIII	ЦАХИМ ХӨГЖИЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЙД	24,546.0	21,625.9	-	-	0.0	-
XIX	МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ОЛИМП, НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ҮНДСЭНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА	162,061.6	48,823.2	7,714.3	7,663.8	50.5	99.3
XX	МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТЫН АВТО ЗАМЫН ТҮГЖРЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ҮНДСЭНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА	408,523.1	339,743.2	-	-	0.0	-
	НИЙТ	7,385,246.2	2,695,015.3	134,221.3	128,284.0	5,937.3	95.6

2023 оны эхний 2 сарын гүйцэтгэлээр Барилга байгууламжид 113.9 тэрбум төгрөг буюу 95.6 хувийн, Их засварын ажилд 2.3 тэрбум төгрөг буюу 98.2 хувийн, Тоног төхөөрөмжийн зардалд 10.2 тэрбум төгрөг буюу 97.4 хувийн, Техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахад 2.5 тэрбум төгрөг буюу 86.7 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2023 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2023 ОН				
		Эхлэх	Дуусах		Жилийн төсөв	Эхний 2 сарын төсөв	Эхний 2 сарын санхүү-жилт	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
III	МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА			84,828.5	23,091.1	2,246.7	2,246.7	0.0	100.0
III.1	I. Барилга байгууламж			82,800.6	22,729.8	2,246.7	2,246.7	0.0	100.0
	<i>Шилжих</i>			82,800.6	22,729.8	2,246.7	2,246.7	0.0	100.0
III.1.6	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Чандмань сум/	2020	2023	1,411.0	211.3	211.30	211.30	0.0	100.0
III.1.11	Багийн цогцолбор барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Яргуйт баг/	2020	2023	2,539.0	493.0	493.00	493.00	0.0	100.0
III.1.12	Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн болон конторын барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/	2020	2023	2,781.4	342.4	342.36	342.36	0.0	100.0
III.1.19	Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2021	2024	6,974.5	1,975.7	1,200.0	1,200.0	0.0	100.0
IV	БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД			48,769.3	18,492.1	910.3	910.3	0.0	100.0
IV.1	I. Барилга байгууламж			41,920.3	13,263.1	851.2	851.2	0.0	100.0
	<i>Шилжих</i>			41,920.3	13,263.1	851.2	851.2	0.0	100.0
IV.1.4	Танга нуурын бохирдолт, ширгэлтээс хамгаалах, урсгыг сайжруулах /Сүхбаатар/	2019	2023	2,985.7	199.4	199.4	199.4	0.0	100.0
IV.1.7	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны харьяа байгууллагуудын нэгдсэн конторын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2020	2023	3,199.4	363.4	363.4	363.4	0.0	100.0
IV.1.11	Ногоон байгууламжийн усалгааны систем /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2022	2023	239.9	189.9	83.4	83.4	0.0	100.0
IV.1.14	Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төв /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2022	2023	405.0	205.0	205.0	205.0	0.0	100.0
IV.4	IV. ТЭЗҮ			1,369.5	909.5	59.2	59.2	0.0	100.0
	<i>Шилжих</i>			1,369.5	909.5	59.2	59.2	0.0	100.0
IV.4.4	Хот, суурин газрын ус хангамжийн эх үүсвэрийн нөөц тогтоох судалгаа, хайгуул /Товь-Алтай, Төгрөг сум, Дундговь, Эрдэнэдалай сум, Дорноговь, Дэлгэрэх сум, Өмнөговь, Сэврэй сум/	2022	2023	299.2	59.2	59.2	59.2	0.0	100.0
V	БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД			24,031.6	11,865.6	612.0	612.0	0.0	100.0
V.1	I. Барилга байгууламж			24,031.6	11,865.6	612.0	612.0	0.0	100.0
	<i>Шилжих</i>			24,031.6	11,865.6	612.0	612.0	0.0	100.0
V.1.1	Үндэсний Батлан Хамгаалах Их Сургуулийн номын сангийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2020	2023	3,812.0	612.0	612.00	612.00	0.0	100.0
VII	ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД			88,145.6	41,557.7	3,581.4	3,581.4	0.0	100.0
VII.4	Хил хамгаалах ерөнхий газар			47,639.1	15,314.7	3,324.9	3,324.9	0.0	100.0
VII.4.1	I. Барилга байгууламж			29,313.7	8,816.4	3,324.9	3,324.9	0.0	100.0
	<i>Шилжих</i>			29,313.7	8,816.4	3,324.9	3,324.9	0.0	100.0
VII.4.1.4	Хил хамгаалах ерөнхий газрын өргөтгөл, Шуурхай удирдлагын төв, Хилийн цэргийн төв архивын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2022	2023	6,500.0	4,700.0	3,324.9	3,324.9	0.0	100.0
VII.8	Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүүрэн			2,489.2	1,810.0	256.4	256.4	0.0	100.0
VII.8.1	I. Барилга байгууламж			2,489.2	1,810.0	256.4	256.4	0.0	100.0
	<i>Шилжих</i>			2,489.2	1,810.0	256.4	256.4	0.0	100.0
VII.8.1.1	Шүүхийн шинжилгээний албаны лабораторийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2022	2024	2,489.2	1,810.0	256.4	256.4	0.0	100.0
IX	БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД			974,575.9	345,152.5	16,566.1	16,566.1	0.0	100.0
IX.1	I. Барилга байгууламж			879,718.6	292,853.7	15,787.6	15,787.6	0.0	100.0
	<i>Шилжих</i>			879,718.6	292,853.7	15,787.6	15,787.6	0.0	100.0
IX.1.20	Улаанбаатар хотын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүүрэнд хийгдэх инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар/	2020	2023	3,404.7	335.9	37.6	37.6	0.0	100.0
IX.1.31	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны орцын их засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18, 19, 27, 29, 38 дугаар хороо/	2020	2023	751.0	56.2	56.2	56.2	0.0	100.0
IX.1.33	Барилга, хот байгуулалтын салбарын Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/	2020	2023	34,860.0	14,758.1	3,836.0	3,836.0	0.0	100.0
IX.1.40	Халуун усны барилга /Баян-Өлгий, Гасгай сум/	2020	2023	299.3	45.4	45.4	45.4	0.0	100.0

IX.1.46	Хорооны тохижилт, шинэчлэл/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 9, 17, 19, 22, 24 дүгээр хороо/	2020	2023	2,976.8	384.2	346.3	346.3	0.0	100.0
IX.1.50	Сумын төвийн цэвэр усны шугам/Өвөрхангай, Төгрөг сум/	2021	2024	2,692.5	1,292.5	646.0	646.0	0.0	100.0
IX.1.51	Гэр хорооллын хэсэгчилсэн инженерийн хангамжтай жишиг гудамж төсөл/Хөвсгөл, Мөрөн сум/2	2021	2023	1,780.2	946.9	295.9	295.9	0.0	100.0
IX.1.55	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байруудын дулаалга/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр хороо, 59 дүгээр байр, 15 дугаар хороо, 32 дугаар байр, 18 дугаар хороо, 43 дугаар байр/	2021	2023	1,419.8	381.3	381.3	381.3	0.0	100.0
IX.1.57	"Жишиг гудамж" төсөл/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 28 дугаар хороо/	2021	2023	2,672.9	190.9	171.8	171.8	0.0	100.0
IX.1.64	Инженерийн шугам сүлжээ бүхий гэр хорооллын төсөл/Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2021	2024	17,079.9	5,259.9	79.9	79.9	0.0	100.0
IX.1.70	Цэвэр усны гадна шугам сүлжээ/Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/	2021	2023	2,209.1	727.1	159.2	159.2	0.0	100.0
IX.1.77	Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ/Хэнтий, Хэрлэн сум/	2022	2024	51,279.6	18,316.4	4,638.3	4,638.3	0.0	100.0
IX.1.94	Гэр хорооллын цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ/Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2022	2024	25,328.3	6,425.6	3,718.9	3,718.9	0.0	100.0
IX.1.95	Хотын гэрэлүүдэг/Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	12,000.0	10,200.0	1,101.3	1,101.3	0.0	100.0
IX.1.124	Бохир усны шугам сүлжээ/Говь-Алтай, Халиун сум/	2022	2023	525.3	325.3	273.7	273.7	0.0	100.0
IX.2	II. Их засвар			54,216.0	36,506.4	193.5	193.5	0.0	100.0
	<i>Шилжих</i>			<i>54,216.0</i>	<i>36,506.4</i>	<i>193.5</i>	<i>193.5</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>
IX.2.8	Цэвэрлэх байгууламжийн засвар, шинэчлэл/Дархан-Уул, Хонгор сум/	2022	2023	444.4	355.4	193.5	193.5	0.0	100.0
IX.3	III. Тонгог төхөөрөмж			11,712.1	2,149.8	584.96	584.96	0.0	100.0
	<i>Шилжих</i>			<i>11,712.1</i>	<i>2,149.8</i>	<i>584.96</i>	<i>584.96</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>
IX.3.3	Эко жорлон/Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2024	1,780.3	1,120.3	585.0	585.0	0.0	100.0
X	БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД			1,634,389.2	529,281.5	48,510.1	47,831.1	679.0	98.6
X.1	Боловсрол			1,456,053.8	501,586.5	48,510.1	47,831.1	679.0	98.6
X.1.1	I. Барилга байгууламж			1,369,883.6	439,555.2	45,931.5	45,295.9	635.5	98.6
	<i>Шилжих</i>			<i>1,369,883.6</i>	<i>439,555.2</i>	<i>45,931.5</i>	<i>45,295.9</i>	<i>635.5</i>	<i>98.6</i>
X.1.1.2	Сургуулийн барилга, 220 суудал/Хөвсгөл, Цагаан-Үүр сум/	2014	2023	2,065.3	41.8	41.8	41.8	0.0	100.0
X.1.1.4	Сургуулийн барилга, 960 суудал/Сүхбаатар, Баруун-Урт сум, 5 дугаар сургууль/	2018	2023	9,993.3	3,864.8	1,182.6	1,182.6	0.0	100.0
X.1.1.7	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал/Говь-Алтай, Дэлгэр сум/	2018	2023	2,949.8	281.9	281.9	281.9	0.0	100.0
X.1.1.11	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 44 дүгээр сургууль/	2018	2023	4,197.2	709.5	709.5	709.5	0.0	100.0
X.1.1.13	Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 13 дугаар цэцэрлэг/	2018	2023	2,576.0	76.0	76.0	76.0	0.0	100.0
X.1.1.15	Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 34 дүгээр цэцэрлэг/	2018	2023	2,998.3	283.0	282.4	282.4	0.0	100.0
X.1.1.16	Сургуулийн барилга, 240 суудал/Хөвсгөл, Эрдэнэбулган сум/	2018	2023	1,378.9	42.9	42.8	42.8	0.0	100.0
X.1.1.26	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор/Говь-Алтай, Бигэр сум/	2019	2023	2,077.3	130.8	130.8	130.8	0.0	100.0
X.1.1.35	Сургуулийн барилга, 320 суудал/Говь-Алтай, Хөхморьт сум/	2019	2023	3,967.5	920.2	848.6	848.6	0.0	100.0
X.1.1.36	Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, урлаг, спорт заал, 320 суудал/Архангай, Чулуут сум/	2019	2023	3,692.8	493.9	309.3	309.3	0.0	100.0
X.1.1.37	Сургуулийн барилга, 320 суудал/Хөвсгөл, Цэцэрлэг сум/	2019	2023	4,694.1	1,194.1	743.0	743.0	0.0	100.0
X.1.1.40	Цэцэрлэгийн барилга/Дорнод, Хэрлэн сум, 3 дугаар баг, 6 дугаар цэцэрлэг/	2019	2023	1,978.5	91.2	91.2	91.2	0.0	100.0
X.1.1.41	Сургуулийн барилга, 640 суудал/Баян-Өлгий, Өлгий сум, Кутгы мекен хотхон/	2019	2023	5,708.5	1,858.5	504.0	504.0	0.0	100.0
X.1.1.44	Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 360 ор/Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 39 дүгээр цэцэрлэг/	2019	2023	4,249.5	353.5	352.8	352.8	0.0	100.0
X.1.1.48	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор/Дорнод, Баянтүмэн сум/	2019	2023	2,215.4	51.6	51.6	51.6	0.0	100.0
X.1.1.49	Бага сургуулийн барилга/Төв, Бүрэн сум/	2019	2023	1,177.7	89.0	40.1	40.1	0.0	100.0
X.1.1.57	Сургуулийн барилга буулгаж, барих, 160 суудал/Сүхбаатар, Онгон сум, 2 дугаар байр/	2019	2023	1,915.9	215.0	215.0	215.0	0.0	100.0
X.1.1.60	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Богд-Ар хороолол/	2019	2023	2,197.7	278.8	237.0	237.0	0.0	100.0
X.1.1.73	Сургуулийн барилга, 480 суудал/Хөвсгөл, Мөрөн сум, 14 дүгээр баг/	2019	2023	5,836.9	558.1	558.1	558.1	0.0	100.0
X.1.1.76	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор/Говь-Алтай, Дэлгэр сум/	2019	2023	1,518.2	153.5	134.0	134.0	0.0	100.0
X.1.1.80	Олон улсын стандартын сургуулийн барилга, 640 суудал/Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/	2019	2023	8,854.2	2,895.6	1,095.6	1,095.6	0.0	100.0
X.1.1.83	Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал/Хөвсгөл, Мөрөн сум, Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургууль/	2019	2023	3,723.6	123.6	123.6	123.6	0.0	100.0
X.1.1.86	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор/Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, Цагааннуур тосгон/	2020	2023	1,811.4	323.8	323.7	323.7	0.0	100.0
X.1.1.87	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор/Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/	2020	2023	1,626.2	228.6	228.6	228.6	0.0	100.0
X.1.1.90	Сургуулийн барилгын өргөтгөл/Архангай, Хашаат сум/	2020	2023	1,148.5	225.5	225.5	225.5	0.0	100.0
X.1.1.98	Сургуулийн барилга, 160 суудал/Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Согоог баг/	2020	2023	1,910.4	360.3	360.3	360.3	0.0	100.0
X.1.1.99	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор/Дорнод, Сэргэлэн сум/	2020	2023	2,042.7	301.3	301.3	301.3	0.0	100.0
X.1.1.100	"Алтай" чуулгын хуучин барилгыг "Багшийн хөгжлийн ордон" болгож өөрчлөх/Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2020	2023	854.9	92.1	92.1	92.1	0.0	100.0
X.1.1.101	Сургуулийн барилга, 640 суудал/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо, олон улсын сургалттай "Монгол тэмүүлдэг" сургууль/	2020	2023	9,292.3	803.3	754.4	754.4	0.0	100.0
X.1.1.102	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор/Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2023	4,693.0	1,226.4	1,226.4	1,226.4	0.0	100.0
X.1.1.117	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор/Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2020	2023	3,690.1	795.0	795.0	795.0	0.0	100.0
X.1.1.119	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор/Сэлэнгэ, Ерөө сум/	2020	2023	2,982.9	929.1	929.1	929.1	0.0	100.0
X.1.1.121	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор/Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2023	2,813.0	654.4	373.1	373.1	0.0	100.0
X.1.1.122	Сургуулийн барилга, 240 суудал/Ховд, Ховд сум/	2020	2023	2,498.6	648.6	648.6	648.6	0.0	100.0
X.1.1.124	Цэцэрлэгийн барилга/Завхан, Улиастай сум, 1 дүгээр цэцэрлэг/	2020	2023	2,318.2	440.7	440.7	440.7	0.0	100.0
X.1.1.131	Цэцэрлэгийн барилга, 320 ор/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2020	2023	5,450.1	848.0	848.0	848.0	0.0	100.0
X.1.1.133	Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор/Өвөрхангай, Хужирт сум/	2020	2023	527.0	77.1	77.0	77.0	0.0	100.0
X.1.1.134	Сургуулийн барилгын өргөтгөл/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо, 14 дүгээр сургууль/	2020	2023	5,236.5	1,501.1	975.7	975.7	0.0	100.0
X.1.1.136	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 440 суудал/Баянхонгор, Баянхонгор сум, Номгон ахлах сургууль/	2020	2023	5,467.9	1,847.4	1,845.4	1,845.4	0.0	100.0
X.1.1.138	Сургуулийн дотуур байрны барилга/Дундговь, Гурвансайхан сум/	2020	2023	1,303.8	283.8	283.8	283.8	0.0	100.0
X.1.1.139	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 100 ор/Дорнод, Хэрлэн сум/	2020	2023	2,349.7	976.7	976.7	976.7	0.0	100.0
X.1.1.140	Бага сургуулийн барилга, 240 суудал/Өвөрхангай, Сант сум/	2020	2023	1,806.1	306.6	306.5	306.5	0.0	100.0
X.1.1.143	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 19 дүгээр хороо, 26 дугаар цэцэрлэг/	2020	2023	1,832.7	439.6	256.3	256.3	0.0	100.0
X.1.1.146	Сургуулийн спорт заалны барилга/Увс, Сагил сум/	2020	2023	1,456.4	217.6	217.6	217.6	0.0	100.0
X.1.1.150	Цэцэрлэгийн барилга/Завхан, Улиастай сум, 9 дүгээр цэцэрлэг/	2020	2023	2,973.4	536.4	536.4	536.4	0.0	100.0
X.1.1.157	Дотуур байрны барилга, 100 ор/Дорнод, Хөлөнбуйр сум/	2020	2023	1,941.9	384.9	384.9	384.9	0.0	100.0
X.1.1.161	Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал/Увс, Тэс сум/	2020	2023	5,021.6	823.9	823.9	823.9	0.0	100.0
X.1.1.168	Сургуулийн спорт заалны барилга/Хэнтий, Хэрлэн сум, 4 дүгээр сургууль/	2020	2023	1,759.9	390.2	390.2	390.2	0.0	100.0
X.1.1.169	Сургуулийн барилгын өргөтгөл/Хэнтий, Баян-Адарга сум/	2020	2023	1,881.4	381.8	381.8	381.8	0.0	100.0
X.1.1.170	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал/Дорноговь, Сайншанд сум, 6 дугаар баг, 2 дугаар сургууль/	2020	2023	4,151.6	1,111.3	696.0	696.0	0.0	100.0
X.1.1.171	Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал/Хөвсгөл, Их-Уул сум/	2020	2023	4,853.1	716.0	385.0	385.0	0.0	100.0
X.1.1.173	Сургуулийн барилга, 320 суудал/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 10 дугаар хороо/	2020	2023	3,706.1	256.1	230.5	230.5	0.0	100.0
X.1.1.178	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор/Сүхбаатар, Дарьганга сум/	2021	2023	1,977.3	377.3	179.5	179.5	0.0	100.0
X.1.1.186	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл/Хэнтий, Баянмөнх сум/	2021	2023	977.7	126.9	126.9	126.9	0.0	100.0
X.1.1.188	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 50 ор, их засвар/Увс, Давст сум/	2021	2023	1,059.1	109.1	109.1	109.1	0.0	100.0
X.1.1.194	Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал/Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	2021	2023	5,154.3	659.8	659.8	659.8	0.0	100.0
X.1.1.197	Сургуулийн барилга, 320 суудал/Говь-Алтай, Тонхил сум/	2021	2023	3,514.7	714.7	451.2	451.2	0.0	100.0
X.1.1.200	Сургуулийн барилга, 320 суудал/Архангай, Батцэнгэл сум/	2021	2024	6,068.5	2,197.9	554.6	554.6	0.0	100.0
X.1.1.201	Сургуулийн барилга, 960 суудал/Дундговь, Сайнцагаан сум, Говийн ирээдүй цогцолбор/	2021	2023	5,987.9	491.5	299.7	299.7	0.0	100.0
X.1.1.202	Насан туршийн боловсролын төв, Боловсролын газрын барилга/Завхан, Улиастай сум/	2021	2023	2,179.1	467.1	467.1	467.1	0.0	100.0
X.1.1.206	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл/Увс, Улаангом сум, 6 дугаар баг, 8 дугаар цэцэрлэг/	2021	2023	1,045.0					

X.1.1.213	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Хэнтий, Биндэр сум/	2022	2023	4,095.3	2,932.1	200.0	200.0	0.0	100.0
X.1.1.234	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дорноговь, Хатанбулаг сум, 5 дугаар баг/	2022	2023	7,608.7	3,808.7	2,000.0	2,000.0	0.0	100.0
X.1.1.247	Дотуур байрны барилга буулгаж, шинээр барих, 160 ор /Төв, Бүрэн сум, 1 дүгээр баг/	2022	2023	3,330.8	3,130.8	182.6	182.6	0.0	100.0
X.1.1.249	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Ховд, Жаргалант сум, Алагтолгой баг/	2022	2023	1,909.8	1,109.8	429.8	429.8	0.0	100.0
X.1.1.262	Багшийн хөгжил, судалгааны арга зүйн төвийн барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	2022	2023	1,978.0	1,178.0	430.0	430.0	0.0	100.0
X.1.1.267	Сургуулийн барилга худалдаж авах, 480 суудал /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2022	2023	2,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	0.0	100.0
X.1.1.290	960 хүүхдийн ерөнхий боловсролын сургууль, 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, сургууль, цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж, гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын хамт худалдан авах /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо, Нарны хороолол/	2022	2023	18,444.0	13,344.0	13,344.0	13,344.0	0.0	100.0
X.1.1.318	Дотуур байрны барилга, 160 ор /Төв, Зуунмод сум, 1 дүгээр баг/	2022	2023	2,095.6	1,675.6	64.4	64.4	0.0	100.0
X.1.1.325	Сургуулийн барилга, спорт заал, 160 суудал /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 4 дүгээр сургууль/	2022	2023	3,834.4	3,634.4	97.2	97.2	0.0	100.0
X.1.2	II. Их засвар			17,127.9	6,510.0	1,470.8	1,427.3	43.5	97.0
	Шилжих			17,127.9	6,510.0	1,470.8	1,427.3	43.5	97.0
X.1.2.5	Дотуур байрны барилгын их засвар /Увс, Хяргас сум/	2021	2023	886.6	186.6	186.6	186.6	0.0	100.0
X.1.2.6	Сургуулийн барилгын их засвар /Булган, Гурванбулаг, Дашинчилэн сум/	2021	2023	656.7	68.7	65.0	65.0	0.0	100.0
X.1.2.7	Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засвар /Төв, Аргалант сум/	2021	2023	925.3	196.1	196.1	196.1	0.0	100.0
X.1.2.11	Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, 8 дугаар цэцэрлэг/	2021	2023	477.9	116.8	116.8	116.8	0.0	100.0
X.1.2.14	Сургуулийн барилгын их засвар /Говь-Алтай, Төгрөг сум/	2021	2023	589.9	109.9	109.9	109.9	0.0	100.0
X.1.2.16	Хөдөө, аж ахуйн их сургуулийн харьяа Агрэколог, бизнесийн сургуулийн барилгын их засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2024	2,899.1	1,649.9	752.9	752.9	0.0	100.0
X.1.3	III. Тоног төхөөрөмж			69,042.2	55,521.2	1,107.8	1,107.8	0.0	100.0
	Шилжих			69,042.2	55,521.2	1,107.8	1,107.8	0.0	100.0
X.1.3.12	Боловсролын байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Төв/	2022	2023	1,573.8	1,433.8	1,107.8	1,107.8	0.0	100.0
XI	СОЁЛЫН САЙД			546,000.8	144,237.3	9,809.3	9,420.9	388.4	96.0
XI.1	I. Барилга байгууламж			496,383.3	108,761.0	9,322.8	9,322.8	0.0	100.0
	Шилжих			496,383.3	108,761.0	9,322.8	9,322.8	0.0	100.0
XI.1.3	Хан-Хэнтий чуулгын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2011	2023	20,796.0	9,500.0	4,463.3	4,463.3	0.0	100.0
XI.1.6	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Хүрээмарал сум/	2019	2023	1,926.0	179.2	179.2	179.2	0.0	100.0
XI.1.10	Музейн барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2023	4,478.5	1,115.2	836.4	836.4	0.0	100.0
XI.1.12	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Идэр сум/	2019	2023	1,923.1	223.3	223.3	223.3	0.0	100.0
XI.1.13	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дорнод, Баян-Уул сум/	2019	2023	1,869.9	72.9	72.9	72.9	0.0	100.0
XI.1.28	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Өвлийн сум/	2020	2023	1,992.8	692.8	648.4	648.4	0.0	100.0
XI.1.31	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Архангай, Чулуут сум/	2020	2023	1,738.7	260.4	260.4	260.4	0.0	100.0
XI.1.38	Дуу бүжгийн "Боржигин" чуулгын барилга /Говьсүмбэр/	2020	2024	8,261.7	3,483.5	521.5	521.5	0.0	100.0
XI.1.46	Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Сүхбаатар, Баяндэлгэр сум/	2021	2023	2,334.3	345.8	117.4	117.4	0.0	100.0
XI.1.47	Саран хөхөө театрын барилга, 700 суудал /Дорноговь, Сайншанд сум, 7 дугаар баг/	2021	2024	18,503.1	8,169.3	2,000.0	2,000.0	0.0	100.0
XI.2	II. Их засвар			12,547.2	5,273.9	98.1	98.1	0.0	100.0
	Шилжих			12,547.2	5,273.9	98.1	98.1	0.0	100.0
XI.2.4	Соёлын төвийн барилгын дотор засвар /Хэнтий, Батноров сум/	2021	2023	695.9	98.1	98.1	98.1	0.0	100.0
XII	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			1,577,015.7	408,821.9	19,155.1	19,155.1	0.0	100.0
XII.1	Авто зам			1,498,744.2	390,774.6	18,801.7	18,801.7	0.0	100.0
XII.1.1	I. Барилга байгууламж			1,445,654.9	350,878.9	16,321.5	16,321.5	0.0	100.0
	Шилжих			1,445,654.9	350,878.9	16,321.5	16,321.5	0.0	100.0
XII.1.1.8	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай, Батцэнгэл сум/	2019	2024	71,070.5	19,572.4	2,010.2	2,010.2	0.0	100.0
XII.1.1.11	Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2019	2023	5,741.1	244.8	169.8	169.8	0.0	100.0
XII.1.1.23	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Сонсголлонгийн төв зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо	2020	2023	3,198.3	2,698.3	5.8	5.8	0.0	100.0
XII.1.1.28	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.3 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2023	10,398.2	5,975.0	447.9	447.9	0.0	100.0
XII.1.1.40	Зуунмод-Манушир чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 7.0 км /Төв, Зуунмод сум/	2020	2023	6,777.5	498.1	498.1	498.1	0.0	100.0
XII.1.1.45	Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2021	2023	6,182.3	2,552.8	6.6	6.6	0.0	100.0
XII.1.1.49	Хялганат-Хангал чиглэлийн эхлэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/	2021	2023	5,328.6	2,328.8	1,211.4	1,211.4	0.0	100.0
XII.1.1.51	Баруун-Урт сумын 5 дугаар тойргийн авто зам, 5.65 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	4,277.6	1,562.0	347.4	347.4	0.0	100.0
XII.1.1.52	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2023	4,784.3	1,284.3	217.5	217.5	0.0	100.0
XII.1.1.53	Баруун-Урт хотын 1 дүгээр баг, цэргийн анги, ахмадын амралт, сувилал орчмын хэсэгчилсэн авто зам, 3.03 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	3,081.0	211.7	211.7	211.7	0.0	100.0
XII.1.1.58	Сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 9.2 км /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/	2022	2023	8,541.4	5,841.4	133.6	133.6	0.0	100.0
XII.1.1.62	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын 2 дугаар хэсэг, 7 км /Архангай/	2022	2023	6,215.5	4,715.5	1,605.3	1,605.3	0.0	100.0
XII.1.1.64	Баруун чиглэлд авто замаас Аргалант сумын төв хүртэлх авто зам, 7.1 км /Төв/	2022	2023	8,424.1	7,124.1	1,604.7	1,604.7	0.0	100.0
XII.1.1.66	Ховд-Алтай чиглэлийн авто замаас Чандмань сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 56.9 км /Ховд/	2022	2024	43,063.0	19,130.1	361.3	361.3	0.0	100.0
XII.1.1.68	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2022	2024	9,964.3	4,274.8	592.2	592.2	0.0	100.0
XII.1.1.70	Аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2022	2024	7,995.2	4,195.2	881.5	881.5	0.0	100.0
XII.1.1.71	Төв аймгийн Угтаалцайд, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км /Төв, Угтаалцайд, Цээл, Заамар сум/	2022	2025	115,862.7	27,578.9	2,647.5	2,647.5	0.0	100.0
XII.1.1.77	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2022	2024	29,880.0	16,855.5	380.9	380.9	0.0	100.0
XII.1.1.83	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/	2022	2025	151,859.4	47,335.2	1,410.3	1,410.3	0.0	100.0
XII.1.1.84	Аймгийн төвийн авто замын ажил /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2022	2023	3,283.6	2,283.6	606.9	606.9	0.0	100.0
XII.1.1.85	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.9 км /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/	2022	2024	5,337.9	2,051.2	642.2	642.2	0.0	100.0
XII.1.1.86	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Дашинчилэн сум/	2022	2023	1,492.4	1,332.4	148.8	148.8	0.0	100.0
XII.1.1.88	Хужирт-Бат-Өвлийн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өвлийн сум/	2022	2025	67,941.3	11,222.7	180.0	180.0	0.0	100.0
XII.1.4	IV. ТЭЗҮ			4,389.1	2,602.6	2,480.2	2,480.2	0.0	100.0
	Шилжих			4,389.1	2,602.6	2,480.2	2,480.2	0.0	100.0
XII.1.4.1	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204.6 км авто замын техник эдийн засгийн үндэслэл болон инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	2017	2023	3,096.4	1,921.9	1,921.9	1,921.9	0.0	100.0
XII.1.4.2	Увс нуур-Улангом чиглэлийн 25.84 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	357.5	235.5	235.5	235.5	0.0	100.0
XII.1.4.3	Дүүрэгт шинээр баригдах авто замын зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2024	600.0	180.0	60.0	60.0	0.0	100.0
XII.1.4.4	Баруун 4 замын ууларзын өргөтгөл, 3 дугаар 10 жилийн тойрог хүртэлх авто замын шинэчлэлийн зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	74.2	64.2	64.2	64.2	0.0	100.0
XII.1.4.5	Хэрээтийн даваа, Бийжийн даваа, Бор бургасын давааны зам засварын зураг төсөв /Хөвсгөл, Цагаан-Уур, Чандмань-Өндөр сум/	2022	2023	260.9	200.9	198.6	198.6	0.0	100.0
XII.2	Гүүр			59,704.2	13,100.6	47.9	47.9	0.0	100.0
XII.2.1	I. Барилга байгууламж			59,704.2	13,100.6	47.9	47.9	0.0	100.0
	Шилжих			59,704.2	13,100.6	47.9	47.9	0.0	100.0
XII.2.1.6	Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2023	618.3	25.5	25.5	25.5	0.0	100.0
XII.2.1.15	Бэрхын голын төмөр бетон гүүр, 121.3 у/м, хайрган зам, 1.2 км /Хэнтий, Батширээт сум/	2022	2023	4,229.7	2,729.7	22.4	22.4	0.0	100.0
XII.3	Гэвэр			18,567.3	4,946.7	305.5	305.5	0.0	100.0
XII.3.1	I. Барилга байгууламж			18,567.3	4,946.7	305.5	305.5	0.0	100.0
	Шилжих			18,567.3	4,946.7	305.5	305.5	0.0	100.0
XII.3.1.1	Дэлүүн боддог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2023	9,095.3	620.0	305.5	305.5	0.0	100.0

ХШ	ХУНС, ХОДОО АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙДВЭРИЙН САЙД					138,936.7	74,672.5	4,600.7	4,600.7	0.0	100.0
ХШ.1	I. Барилга байгууламж					99,501.3	45,197.1	771.9	771.9	0.0	100.0
	<i>Шилжих</i>					<i>99,501.3</i>	<i>45,197.1</i>	<i>771.9</i>	<i>771.9</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>
ХШ.1.4	Мал эмнэлгийн хяналт, ариутгалын пункт /Сүхбаатар/	2020	2023			1,147.7	147.7	147.7	147.7	0.0	100.0
ХШ.1.8	Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн кластер байгуулах /Баянхонгор/	2021	2024			11,961.0	6,962.8	174.1	174.1	0.0	100.0
ХШ.1.15	Хөдөө аж ахуйн Кластер төслийн газар тариалан, малын тэжээлийн дэд төсөл /Баянхонгор/	2022	2024			10,000.0	4,201.4	168.0	168.0	0.0	100.0
ХШ.1.19	Бэлчээрийн усан хангамж /Улсын хэмжээнд/	2022	2023			3,114.2	2,814.2	282.2	282.2	0.0	100.0
ХШ.3	III. Төног төхөөрөмж					39,435.4	29,475.4	3,828.8	3,828.8	0.0	100.0
	<i>Шилжих</i>					<i>39,435.4</i>	<i>29,475.4</i>	<i>3,828.8</i>	<i>3,828.8</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>
ХШ.3.8	Орон нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тоног төхөөрөмж /Хөвсгөл/	2022	2023			220.4	160.4	160.4	160.4	0.0	100.0
ХШ.3.11	Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Сүхбаатар/	2022	2023			833.5	294.3	194.3	194.3	0.0	100.0
ХШ.3.12	Жижиг, дунд өрвөн усалгааны систем /Хөвсгөл, Галт, Бүрэнгогтох, Тосонцэнгэл, Рашаант, Эрдэнэбүдлэн, Түнэл, Жаргалант сум/	2022	2023			94.5	44.5	44.1	44.1	0.0	100.0
ХШ.3.15	Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Төв, 27 сум/	2022	2023			4,400.0	4,112.0	3,430.0	3,430.0	0.0	100.0
XIV	ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД					482,439.0	168,999.2	2,143.8	2,143.8	0.0	100.0
XIV.1	I. Барилга байгууламж					482,439.0	168,999.2	2,143.8	2,143.8	0.0	100.0
	<i>Шилжих</i>					<i>482,439.0</i>	<i>168,999.2</i>	<i>2,143.8</i>	<i>2,143.8</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>
XIV.1.19	110/35/6 кВ-ын Баянхонгор дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэл /Баянхонгор/	2022	2024			13,296.7	3,530.4	1,214.7	1,214.7	0.0	100.0
XIV.1.20	Дулаан дамжуулах сүлжээний ТК27-ТК39 хүртэлх дулааны шугамын өргөтгөл /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023			8,106.0	7,746.0	870.2	870.2	0.0	100.0
XIV.1.37	Дархан баг чиглэлийн дулааны шугамын өргөтгөл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2022	2023			941.0	752.7	58.9	58.9	0.0	100.0
XV	ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД					469,278.3	172,118.7	13,207.7	10,878.4	2,329.4	82.4
XV.1	I. Барилга байгууламж					414,614.3	146,692.9	7,709.9	5,655.4	2,054.6	73.4
	<i>Шилжих</i>					<i>414,614.3</i>	<i>146,692.9</i>	<i>7,709.9</i>	<i>5,655.4</i>	<i>2,054.6</i>	<i>73.4</i>
XV.1.7	Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Архангай, Хайрхан сум/	2019	2023			1,222.9	22.9	22.9	22.9	0.0	100.0
XV.1.9	Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, 7 дугаар баг/	2019	2023			1,642.7	142.7	142.7	142.7	0.0	100.0
XV.1.35	Эрүүл мэндийн төвийн салбар амбулаторийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2020	2023			4,440.3	942.6	717.8	717.8	0.0	100.0
XV.1.37	Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Төв, Ондрөршрээт сум/	2020	2023			1,557.8	259.9	259.9	259.9	0.0	100.0
XV.1.38	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2023			428.7	84.9	84.9	84.9	0.0	100.0
XV.1.40	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 14 дүгээр хороо/	2021	2023			1,506.1	168.2	168.2	168.2	0.0	100.0
XV.1.47	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 17 ор /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	2021	2023			2,426.4	500.7	402.2	402.2	0.0	100.0
XV.1.51	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл, 15 ор /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/	2022	2023			507.9	405.3	100.6	100.6	0.0	100.0
XV.1.62	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Мянгад сум/	2022	2023			1,704.1	1,204.1	711.4	711.4	0.0	100.0
XV.1.71	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга, 15 ор /Өвөрхангай, Бат-Өлгий сум, 5 дугаар баг/	2022	2023			1,356.4	756.4	623.8	623.8	0.0	100.0
XV.1.73	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 15 ор /Өвөрхангай, Сант сум/	2022	2023			1,389.5	989.5	680.7	680.7	0.0	100.0
XV.1.74	Нийслэлийн 2 дугаар төрөх "Хүрээ амаржих" газрын барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2022	2024			46,004.0	19,226.0	1,740.4	1,740.4	0.0	100.0
XV.2	II. Их засвар					39,510.9	13,460.7	594.1	594.1	0.0	100.0
	<i>Шилжих</i>					<i>39,510.9</i>	<i>13,460.7</i>	<i>594.1</i>	<i>594.1</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>
XV.2.6	Эх Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний төвийн барилгын их засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2024			28,511.6	11,440.0	594.1	594.1	0.0	100.0
XV.3	III. Төног төхөөрөмж					15,153.1	11,965.1	4,903.7	4,628.9	274.8	94.4
	<i>Шилжих</i>					<i>15,153.1</i>	<i>11,965.1</i>	<i>4,903.7</i>	<i>4,628.9</i>	<i>274.8</i>	<i>94.4</i>
XV.3.1	Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Төв/	2022	2023			1,700.0	1,560.0	1,492.1	1,492.1	0.0	100.0
XV.3.3	Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/	2022	2023			4,000.0	3,600.0	534.0	534.0	0.0	100.0
XV.3.4	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 26 дугаар хороо/	2022	2023			294.9	194.9	193.7	193.7	0.0	100.0
XV.3.5	Эрүүл мэндийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий/	2022	2023			300.0	240.0	235.9	235.9	0.0	100.0
XV.3.8	Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2022	2023			600.0	480.0	451.3	451.3	0.0	100.0
XV.3.9	Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах тоног төхөөрөмж /Булган/	2022	2023			500.0	400.0	365.5	365.5	0.0	100.0
XV.3.11	Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах тоног төхөөрөмж /Дундговь/	2022	2023			900.0	800.0	730.4	730.4	0.0	100.0
XV.3.13	Эрүүл мэндийн явуулын үзлэгийн автомашин, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2023			1,286.1	1,126.1	626.1	626.1	0.0	100.0
XVI	УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР					27,644.4	13,093.9	2,673.9	2,673.9	0.0	100.0
XVI.1	I. Барилга байгууламж					27,644.4	13,093.9	2,673.9	2,673.9	0.0	100.0
	<i>Шилжих</i>					<i>27,644.4</i>	<i>13,093.9</i>	<i>2,673.9</i>	<i>2,673.9</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>
XVI.1.2	Прокурорын газрын барилга /Увс, Улаангом сум/	2021	2023			2,821.6	984.6	735.4	735.4	0.0	100.0
XVI.1.3	Прокурорын газрын барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2021	2023			2,680.7	1,135.0	1,134.9	1,134.9	0.0	100.0
XVI.1.4	Улсын ерөнхий прокурорын газрын харьяа байгууллагуудын конторын барилга /Улсын хэмжээнд/	2021	2023			16,558.5	9,929.3	803.6	803.6	0.0	100.0
XIX	МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ОЛИМП, НИЙТИЙН БНЭЙН ТАМИР, СПОРТЫН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА					162,061.6	48,823.2	7,714.3	7,663.8	50.5	99.3
XIX.1	I. Барилга байгууламж					162,061.6	48,823.2	7,714.3	7,663.8	50.5	99.3
	<i>Шилжих</i>					<i>162,061.6</i>	<i>48,823.2</i>	<i>7,714.3</i>	<i>7,663.8</i>	<i>50.5</i>	<i>99.3</i>
XIX.1.3	Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2014	2023			9,206.9	401.5	201.5	201.5	0.0	100.0
XIX.1.7	Усан бассейний спорт цогцолборын барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2019	2023			11,944.4	2,944.4	2,944.4	2,944.4	0.0	100.0
XIX.1.8	Наадмын талбайн барилгын дуусгал /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2023			2,420.1	420.1	420.1	420.1	0.0	100.0
XIX.1.9	Спорт заалны барилга /Говь-Алтай, Цогт сум, Баянгоорой тосгон/	2019	2023			876.0	175.6	133.6	133.6	0.0	100.0
XIX.1.14	Спорт заалны барилга /Баянхонгор, Шинэжинет сум/	2020	2023			881.0	331.0	273.3	273.3	0.0	100.0
XIX.1.15	Спорт цогцолборын барилга /Увс, Тариалан сум/	2020	2023			1,463.7	314.1	314.1	314.1	0.0	100.0
XIX.1.21	Усан бассейний бүхий спорт цогцолборын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/	2021	2024			12,980.1	8,759.6	604.7	604.7	0.0	100.0
XIX.1.25	Спорт заалны барилга, 500 суудал /Ховд, Зэрэг сум/	2021	2023			3,425.0	1,425.0	290.8	290.8	0.0	100.0
XIX.1.27	Спорт заалны барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум, Өвнийт тосгон/	2021	2023			1,188.2	235.5	235.5	235.5	0.0	100.0
XIX.1.29	Усан бассейний бүхий спорт цогцолборын барилга /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2022	2024			12,840.4	4,826.8	1,951.7	1,951.7	0.0	100.0
XIX.1.31	Спорт цогцолборын барилга, 150 суудал /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг, 2 дугаар хороо/	2022	2024			2,412.9	815.6	294.1	294.1	0.0	100.0
НИЙТ						7,385,246.2	2,695,015.3	134,221.3	128,284.0	5,937.3	95.6
I. Барилга байгууламж						6,424,454.5	2,069,091.1	118,511.7	113,281.2	5,230.5	95.6
II. Их засвар						185,528.5	108,693.8	2,356.5	2,313.0	43.5	98.2
III. Төног төхөөрөмж						694,190.6	457,263.0	10,425.3	10,150.5	274.8	97.4
IV. ТЭЗҮ						81,072.7	59,967.4	2,927.8	2,539.4	388.4	86.7