

XV.1.1.8	Аялал жуулчлалын босоо тэнхлэгийн зам, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум хүртэлх хайрган хучилттай авто зам, 27 км /Завхан, Их-Уул сум, Хөвсгөл, Жаргалант сум/	2019	2021	5,500.0	1,059.5	1,059.5	463.2	596.3	43.7
XV.1.1.10	Баруун салааны автобусны эцсийн буудлаас Бумбатын рашаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 3.61 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2019	2021	3,610.0	891.0	891.0	635.1	256.0	71.3
XV.1.1.12	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2021	9,800.0	3,000.0	3,000.0	466.6	2,533.4	15.6
XV.1.1.13	Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/	2018	2021	20,900.0	226.3	226.3	226.3	0.0	100.0
XV.1.1.19	Зуунмод-Манжуур чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 7.0 км /Төв, Зуунмод сум/	2020	2021	6,576.9	4,729.5	4,729.5	1,455.4	3,274.1	30.8
XV.1.1.20	Мянганы босоо тэнхлэгийн замтай сумын төвийг холбох цементэн хучилттай авто зам, 0.95 км /Ховд, Мянгад сум/	2020	2021	300.0	300.0	300.0	275.6	24.4	91.9
XV.1.1.21	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2023	69,000.0	9,000.0	9,000.0	5,975.4	3,024.6	66.4
XV.1.1.23	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2022	7,400.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	0.0	100.0
XV.1.1.25	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2022	10,294.4	2,000.0	2,000.0	494.9	1,505.1	24.7
XV.1.1.27	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2021	913.0	763.0	763.0	148.5	614.5	19.5
XV.1.1.30	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/	2019	2021	2,200.0	670.0	670.0	207.9	462.1	31.0
XV.1.1.31	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Баян-Өлгий, Сагсай сум/	2019	2021	2,000.0	383.4	383.4	125.3	258.1	32.7
XV.1.1.35	Туул голын Сонгинын төмөр бетон 205.1 у/м гүүрийн 2 талын авто зам, нэмэлт ажлууд /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2020	2021	2,287.9	1,287.9	1,287.9	516.2	771.7	40.1
XV.1.1.37	Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны хатуу хучилттай авто замын төгсгөлөөс Төв аймгийн Алтанбулаг сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13.7 км /Төв, Алтанбулаг сум/	2019	2022	13,039.9	466.1	466.1	466.1	0.0	100.0
XV.1.1.38	Хонгор сумаас Салжит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2021	2,100.0	1,587.1	1,587.1	512.9	1,074.2	32.3
XV.1.1.43	Хүдэрний замаас Ерөө сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.7 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	2020	2021	2,500.0	1,375.0	1,375.0	1,321.3	53.7	96.1
XV.1.1.44	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2022	45,000.0	20,000.0	20,000.0	11,633.8	8,366.2	58.2
XV.1.1.45	Шар хоолойн хатуу хучилттай авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон/	2019	2021	4,858.0	1,950.8	1,950.8	97.8	1,853.0	5.0
XV.1.1.46	Шинэ суурьшлын бүсийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2020	2021	1,500.0	1,100.0	1,100.0	1,099.6	0.4	100.0
XV.1.2	II. Их засвар			13,617.0	9,205.0	9,205.0	636.7	55.3	92.0
	<i>Шилжих</i>			<i>12,397.0</i>	<i>8,485.0</i>	<i>8,485.0</i>	<i>636.7</i>	<i>55.3</i>	<i>92.0</i>
XV.1.2.7	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 12 дугаар хороо, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 дугаар байр/	2020	2021	542.0	442.0	442.0	386.7	55.3	87.5
XV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/	2020	2021	355.0	250.0	250.0	250.0	0.0	100.0
XV.2	Гүүр			48,318.3	23,135.4	15,751.4	4,771.3	10,980.1	30.3
XV.2.1	I. Барилга байгууламж			48,238.3	23,055.4	15,751.4	4,771.3	10,980.1	30.3
	<i>Шилжих</i>			<i>33,303.4</i>	<i>17,575.4</i>	<i>14,251.4</i>	<i>4,771.3</i>	<i>9,480.1</i>	<i>33.5</i>
XV.2.1.2	Онги голын төмөр бетон гүүр, 54.8 у/м /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	2020	2021	1,528.4	1,007.8	1,007.8	630.6	377.2	62.6
XV.2.1.3	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Биндэр сум/	2020	2021	6,400.0	5,900.0	5,900.0	2,211.3	3,688.7	37.5
XV.2.1.4	Орхон голын Онгоцгойн амын төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2019	2021	8,631.0	2,276.8	2,276.8	1,250.4	1,026.4	54.9
XV.2.1.6	Өлзийт голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум, 3 дугаар баг/	2019	2021	3,100.0	779.2	779.2	174.5	604.7	22.4
XV.2.1.7	Хануйн голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	2020	2021	3,500.0	3,000.0	3,000.0	304.4	2,695.6	10.1
XV.2.1.9	Чоно харайхын гүүр /Ховд, Доргон сум/	2020	2021	1,500.0	1,287.6	1,287.6	200.0	1,087.6	15.5
XVII	ХУНС, ХӨДӨӨ АЖ АХҮЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД			50,365.4	23,622.4	180.0	180.0	0.0	100.0
XVII.1	I. Барилга байгууламж			35,895.4	13,802.4	180.0	180.0	0.0	100.0
	<i>Шилжих</i>			<i>11,342.0</i>	<i>5,775.4</i>	<i>180.0</i>	<i>180.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>
XVII.1.1	Бэлчээрийн гүний худаг /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт, Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Рашант сум/	2020	2021	300.0	180.0	180.0	180.0	0.0	100.0
XVIII	ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД			153,017.5	39,052.8	8,619.8	3,120.7	5,499.1	36.2
XVIII.1	I. Барилга байгууламж			153,017.5	39,052.8	8,619.8	3,120.7	5,499.1	36.2
	<i>Шилжих</i>			<i>124,092.8</i>	<i>29,248.1</i>	<i>8,619.8</i>	<i>3,120.7</i>	<i>5,499.1</i>	<i>36.2</i>
XVIII.1.4	Баянбулаг хүүхдийн зусланг өндөр хүчдэлийн ЦДАШ-тай холбох /Ховд, Жаргалант сум/	2020	2021	890.0	690.0	690.0	596.1	93.9	86.4
XVIII.1.6	Дулааны станцын 2 дугаар хэлхээний шугам сүлжээний үргэлжлэл /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2020	2021	1,000.0	950.0	950.0	807.7	142.3	85.0
XVIII.1.7	Дулааны цахилгаан станцын өргөтгөл /Дорнод, Хэрлэн сум/	2020	2022	52,000.0	6,000.0	6,000.0	800.0	5,200.0	13.3
XVIII.1.8	Есөнзүйл сумын төвөөс орон нутгийн А-0301 Засмал зам хүртэлх 10.0 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Өвөрхангай, Есөнзүйл сум/	2020	2021	150.0	100.0	100.0	51.6	48.4	51.6
XVIII.1.9	Сумын өмчлөлд олгох 6 кВт-ын шугам, КТПН байгуулж, цахилгааны эх үүсвэр Товьсумбэр, Сүмбэр сум/	2019	2021	319.3	211.8	211.8	207.4	4.4	97.9
XVIII.1.13	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 0.4 кВт /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2020	2021	600.0	200.0	200.0	189.9	10.1	94.9
XVIII.1.15	12 а магистралын ТК-1211 цэгээс урагш гарсан 2 Ø 400 мм голтой шугамыг 2 Ø 500 мм болгон өргөтгөх, 3х500х70 хүчин чадалтай шинээр даралт өргөх насос станц барих, зургийн хамт /Улаанбаатар/	2015	2021	6,527.0	468.0	468.0	468.0	0.0	100.0
	НИЙТ			3,763,481.8	1,390,921.0	302,714.0	85,226.5	217,487.5	28.2
	I. Барилга байгууламж			3,279,222.9	1,112,174.5	294,585.6	80,942.7	213,642.9	27.5
	II. Их засвар			116,813.9	87,568.9	7,408.4	3,578.4	3,830.0	48.3
	III. Тогот төхөөрөмж			322,984.3	153,766.9	470.0	455.4	14.6	96.9
	IV. ТЭЗҮ			44,460.7	37,410.7	250.0	250.0	0.0	100.0

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗАР ТӨСВИЙН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС