

**УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ,
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2022 ОНЫ ЭХНИЙ 1 САРЫН МЭДЭЭ**

/Сая төгрөг/

Хуулийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		Төсөвт өртөг	2022 ОН				
		Эхлэх	Дуусах		Төсөв	ЭХНИЙ 1 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 1 САРЫН САНХҮҮ-ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
III	МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД			236,361.3	83,091.7	3,775.5	213.7	3,561.8	5.7
III.1	Биеийн тамир, спортын улсын хороо			235,161.3	81,891.7	3,625.5	213.7	3,411.8	5.9
III.1.1	I. Барилга байгууламж			232,430.3	79,321.0	3,254.8	213.7	3,041.2	6.6
	<i>Шилжих</i>			<i>142,285.8</i>	<i>44,565.2</i>	<i>3,254.8</i>	<i>213.7</i>	<i>3,041.2</i>	<i>6.6</i>
III.1.1.18	Спорт заалны барилга /Ховд, Мянгал сум/	2019	2022	1,000.0	213.7	213.7	213.7	0.0	100.0
VI	БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛТЫН САЙД			51,480.8	30,326.5	1,150.0	300.0	850.0	26.1
VI.1	I. Барилга байгууламж			40,780.8	23,476.5	600.0	300.0	300.0	50.0
	<i>Шилжих</i>			<i>22,923.1</i>	<i>7,068.8</i>	<i>600.0</i>	<i>300.0</i>	<i>300.0</i>	<i>50.0</i>
VI.1.1	"Монголын нууц товчоо" цогцолборын барилга /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/	2020	2022	1,586.8	886.8	300.0	300.0	0.0	100.0
VIII	ГАДААД ХАРИЦААНЫ САЙД			8,400.0	8,400.0	1,700.0	851.2	848.8	50.1
VIII.3	III. Тоног төхөөрөмж			3,300.0	3,300.0	1,200.0	851.2	348.8	70.9
	<i>Шинэ</i>			<i>3,300.0</i>	<i>3,300.0</i>	<i>1,200.0</i>	<i>851.2</i>	<i>348.8</i>	<i>70.9</i>
VIII.3.1	Элчин сайдын яам, дипломат төлөөлөгчийн газруудын тоног төхөөрөмж	2022	2022	3,300.0	3,300.0	1,200.0	851.2	348.8	70.9
XII	БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД			1,098,135.3	366,447.0	13,452.1	301.1	13,151.0	2.2
XII.1	I. Барилга байгууламж			926,612.4	284,255.3	6,387.2	301.1	6,086.0	4.7
	<i>Шилжих</i>			<i>396,052.1</i>	<i>105,926.8</i>	<i>6,387.2</i>	<i>301.1</i>	<i>6,086.0</i>	<i>4.7</i>
XII.1.12	Багийн тохижилт /Увс, Улаангом сум, 1, 2, 5, 6 дугаар баг/	2020	2022	1,000.0	121.5	121.5	100.0	21.5	82.3
XII.1.46	Сумын төвийн гадна цэвэр усны шугам, төвлөрсөн халаалт, цэвэрлэх байгууламж /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2022	1,400.0	202.7	201.1	201.1	0.0	100.0
XIII	БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД			1,462,595.9	504,424.8	26,020.6	7,213.7	18,806.9	27.7
XIII.1	Боловсрол			1,293,808.5	465,812.8	24,771.0	7,213.7	17,557.3	29.1
XIII.1.1	I. Барилга байгууламж			1,224,759.7	420,461.7	20,675.1	7,062.0	13,613.1	34.2
	<i>Шилжих</i>			<i>698,437.6</i>	<i>255,446.9</i>	<i>20,675.1</i>	<i>7,062.0</i>	<i>13,613.1</i>	<i>34.2</i>
XIII.1.1.17	Дотуур байрны барилга, 100 ор /Хэнтий, Баян-Адрага сум/	2019	2022	1,568.1	318.1	318.1	318.0	0.1	100.0
XIII.1.1.24	Дотуур байрны барилга, 80 ор /Дундговь, Луус сум/	2019	2023	973.0	259.9	259.9	182.2	77.6	70.1
XIII.1.1.27	Олон улсын стандартын сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/	2019	2022	5,962.9	1,553.9	202.9	202.9	0.0	100.0
XIII.1.1.36	Сургуулийн барилга, 1500 суудал /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2020	2023	19,698.4	6,750.0	3,375.0	3,339.7	35.3	99.0
XIII.1.1.50	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өмнөговь, Номгон сум/	2018	2022	4,748.0	234.0	234.0	232.3	1.8	99.2
XIII.1.1.59	Сургуулийн барилга, 440 суудал /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2021	2022	5,000.0	4,800.0	1,082.7	1,082.7	0.0	100.0
XIII.1.1.79	Сургуулийн барилга, спорт заал, 240 суудал /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, Цагааннуур тосгон/	2019	2022	2,300.0	475.5	475.5	471.7	3.8	99.2
XIII.1.1.194	Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2018	2022	3,339.0	1,309.0	1,309.0	1,000.0	309.0	76.4
XIII.1.1.216	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 100 ор /Дорнод, Хэрлэн сум/	2020	2022	1,373.0	234.9	234.9	232.4	2.5	98.9
XIII.1.2	II. Их засвар			14,368.8	4,811.1	1,882.6	151.7	1,730.9	8.1
	<i>Шилжих</i>			<i>7,418.8</i>	<i>3,361.1</i>	<i>1,882.6</i>	<i>151.7</i>	<i>1,730.9</i>	<i>8.1</i>
XIII.1.2.7	Сургуулийн барилгын их засвар /Говь-Алтай, Төгрөг сум/	2021	2022	480.0	180.0	180.0	151.7	28.3	84.3
XIV	СОЁЛЫН САЙД			537,760.7	155,843.1	5,762.3	47.4	5,714.9	0.8
XIV.2	II. Их засвар			14,134.5	8,997.8	1,062.0	47.4	1,014.6	4.5
	<i>Шилжих</i>			<i>5,012.0</i>	<i>1,062.0</i>	<i>1,062.0</i>	<i>47.4</i>	<i>1,014.6</i>	<i>4.5</i>
XIV.2.7	Соёлын төвийн барилгын их засвар /Говь-Алтай, Эрдэнэ сум/	2021	2022	150.0	50.0	50.0	47.4	2.6	94.8
XV	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			1,301,159.9	380,771.2	39,828.0	31,468.9	8,359.0	79.0
XV.1	Авто зам			1,238,511.0	344,022.9	37,501.7	29,392.6	8,109.0	78.4
XV.1.1	I. Барилга байгууламж			1,222,499.7	336,739.9	35,040.5	29,077.6	5,962.8	83.0
	<i>Шилжих</i>			<i>421,925.1</i>	<i>138,712.9</i>	<i>35,040.5</i>	<i>29,077.6</i>	<i>5,962.8</i>	<i>83.0</i>
XV.1.1.6	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2022	2,800.0	1,778.3	1,593.6	1,593.6	0.0	100.0
XV.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.3 км /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2019	2022	4,100.0	283.2	283.2	256.3	26.9	90.5
XV.1.1.8	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2022	2,894.0	248.6	248.6	176.6	72.0	71.1
XV.1.1.13	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2020	2022	1,395.5	595.5	595.5	594.6	0.9	99.8
XV.1.1.17	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2022	49,368.2	15,543.0	5,048.6	5,048.6	0.0	100.0
XV.1.1.19	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2023	6,158.9	25.9	16.3	16.3	0.0	100.0
XV.1.1.23	Зүүн салааны автобусны эцсийн буудлаас Богиньн ам, Ухнын амын уулзвар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2022	2,500.0	160.6	160.6	154.9	5.8	96.4
XV.1.1.24	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2023	69,000.0	10,100.0	124.4	124.4	0.0	100.0
XV.1.1.25	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	2023	5,843.2	1,115.8	44.9	44.9	0.0	100.0
XV.1.1.29	Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2021	2023	6,300.0	3,000.0	1,873.1	1,873.1	0.0	100.0
XV.1.1.32	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2022	913.0	112.0	17.4	17.4	0.0	100.0
XV.1.1.36	Толгойтын замаас Хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2022	1,200.0	50.0	50.0	46.8	3.2	93.6

XV.1.1.39	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/	2021	2023	6,000.0	2,700.0	1,772.4	1,772.4	0.0	100.0
XV.1.1.41	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүдэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2023	4,500.0	2,000.0	429.9	429.9	0.0	100.0
XV.1.1.47	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2022	46,006.1	23,506.1	16,927.8	16,927.8	0.0	100.0
XV.1.2	II. Их засвар			10,324.9	4,566.5	1,334.7	188.5	1,146.2	14.1
	<i>Шилжих</i>			<i>6,335.0</i>	<i>1,921.5</i>	<i>1,334.7</i>	<i>188.5</i>	<i>1,146.2</i>	<i>14.1</i>
XV.1.2.4	Гэр хорооллын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2022	500.0	45.0	45.0	20.5	24.5	45.4
XV.1.2.5	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2022	700.0	127.1	127.1	66.7	60.4	52.4
XV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/	2020	2022	355.0	101.4	101.4	101.4	0.0	100.0
XV.1.4	IV. ТЭВЭ			5,686.4	2,716.5	1,126.5	126.5	1,000.0	11.2
	<i>Шилжих</i>			<i>4,096.4</i>	<i>1,126.5</i>	<i>1,126.5</i>	<i>126.5</i>	<i>1,000.0</i>	<i>11.2</i>
XV.1.4.1	Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км авто замаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Завхан/	2021	2023	1,000.0	126.5	126.5	126.5	0.0	100.0
XV.2	I. Гүүр			44,236.3	27,724.5	2,076.3	2,076.3	0.0	100.0
XV.2.1	I. Барилга байгууламж			43,976.3	27,464.5	2,076.3	2,076.3	0.0	100.0
	<i>Шилжих</i>			<i>23,527.8</i>	<i>13,687.3</i>	<i>2,076.3</i>	<i>2,076.3</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>
XV.2.1.2	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Батширээт сум/	2021	2023	6,400.0	3,200.0	1,309.3	1,309.3	0.0	100.0
XV.2.1.3	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2022	5,500.0	4,500.0	594.8	594.8	0.0	100.0
XV.2.1.4	Улз голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2021	2022	2,500.0	1,797.8	172.3	172.3	0.0	100.0
XVII	ХУНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД			156,705.2	78,667.2	3,559.9	250.0	3,309.9	7.0
XVII.1	I. Барилга байгууламж			107,461.0	47,272.5	2,118.2	250.0	1,868.2	11.8
	<i>Шилжих</i>			<i>37,256.0</i>	<i>14,222.5</i>	<i>2,118.2</i>	<i>250.0</i>	<i>1,868.2</i>	<i>11.8</i>
XVII.1.14	Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн кластер байгуулах /Баянхонгор/	2021	2023	12,000.0	4,000.0	250.0	250.0	0.0	100.0
XVIII	ЭРЧИМ ХУЧНИЙ САЙД			343,256.9	127,239.3	3,424.7	164.9	3,259.8	4.8
XVIII.1	I. Барилга байгууламж			342,556.9	126,539.3	3,324.7	164.9	3,159.8	5.0
	<i>Шилжих</i>			<i>162,067.0</i>	<i>62,904.5</i>	<i>3,324.7</i>	<i>164.9</i>	<i>3,159.8</i>	<i>5.0</i>
XVIII.1.10	Сумын төвийн цахилгааны шугамыг СИП кабелиар солих /Увс, Баруунгуруун сум/	2021	2022	320.0	165.9	165.9	164.9	1.0	99.4
XIX	ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД			387,423.7	128,581.7	11,786.4	6,077.8	5,708.6	51.6
XIX.1	I. Барилга байгууламж			349,330.0	106,265.9	9,664.1	5,964.5	3,699.6	61.7
	<i>Шилжих</i>			<i>187,915.2</i>	<i>54,475.0</i>	<i>9,664.1</i>	<i>5,964.5</i>	<i>3,699.6</i>	<i>61.7</i>
XIX.1.10	Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2018	2023	11,143.3	1,300.0	1,300.0	1,300.0	0.0	100.0
XIX.1.11	Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 300 ор /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	2020	2023	21,368.9	10,000.0	500.0	500.0	0.0	100.0
XIX.1.13	Сум дундын эмнэлгийн барилга /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2018	2022	2,200.0	700.0	700.0	700.0	0.0	100.0
XIX.1.15	Сумын төвийн шинэчлэлт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, эмнэлэг, 100 ор /Дорноговь, Замын-Үүд сум/	2013	2022	8,058.0	1,651.9	1,651.9	1,651.9	0.0	100.0
XIX.1.18	Хавдрын эрт илрүүлгийн төвийн барилга худалдан авах /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2021	2022	1,400.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	100.0
XIX.1.35	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Богд сум/	2021	2022	1,000.0	800.0	700.0	700.0	0.0	100.0
XIX.1.36	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2021	2022	1,000.0	800.0	100.1	100.1	0.0	100.0
XIX.1.44	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Говь-Алтай, Алтай сум/	2019	2022	250.0	12.5	12.5	12.5	0.0	100.0
XIX.3	III. Тоног төхөөрөмж			20,849.6	14,755.4	1,311.9	113.3	1,198.6	8.6
	<i>Шилжих</i>			<i>3,974.6</i>	<i>1,900.4</i>	<i>1,311.9</i>	<i>113.3</i>	<i>1,198.6</i>	<i>8.6</i>
XIX.3.4	Сумдын эрүүл мэндийн төвийн лаборатори, тоног төхөөрөмж /Хөвсгөл/	2021	2022	787.0	587.0	113.3	113.3	0.0	100.0
	НИЙТ			6,325,226.5	2,218,053.4	135,567.7	46,888.7	88,678.9	34.6

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗАР ТӨСВИЙН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС