

**УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨД, АРГА ХЭМЖЭЭ,
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2022 ОНЫ ЭХНИЙ 2 САРЫН МЭДЭЭ**

Хуулийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		Төсөвт өртөг	2022 ОН				
		Эхлэх	Дуусах		Төсөв	ЭХНИЙ 2 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 2 САРЫН САНХҮҮ-ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
III	МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД			236,361.3	68,476.4	7,373.7	1,523.9	5,849.8	20.7
III.1	Биеийн тамир, спортын улсын хороо			235,161.3	67,276.4	7,223.7	1,523.9	5,699.8	21.1
III.1.1	I. Барилга байгууламж			232,430.3	64,705.7	6,853.0	1,523.9	5,329.1	22.2
	<i>Шилжих</i>			<i>142,285.8</i>	<i>38,909.9</i>	<i>6,753.0</i>	<i>1,523.9</i>	<i>5,229.1</i>	<i>22.6</i>
III.1.1.3	Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал/Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/	2010	2022	13,497.7	2,883.5	2,783.5	1,190.6	1,592.9	42.8
III.1.1.18	Спорт заалны барилга /Ховд, Мянгад сум/	2019	2022	1,000.0	213.7	213.7	213.7	0.0	100.0
III.1.1.131	Хөл бөмбөгийн талбай /Увс, Улаангом сум/	2020	2022	1,195.0	119.6	119.6	119.6	0.0	100.0
IV	МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД			38,808.4	14,645.4	1,700.0	100.0	1,600.0	5.9
IV.2	Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар			5,914.0	1,580.0	500.0	100.0	400.0	20.0
IV.2.1	I. Барилга байгууламж			5,592.5	1,258.5	400.0	100.0	300.0	25.0
	<i>Шилжих</i>			<i>5,592.5</i>	<i>1,258.5</i>	<i>400.0</i>	<i>100.0</i>	<i>300.0</i>	<i>25.0</i>
IV.2.1.1	Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн барилга /Өмнөговь, Даланзадгад сум/	2018	2022	3,153.5	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0
VI	БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛТЫН САЙД			51,480.8	30,326.5	2,096.2	346.1	1,750.1	16.5
VI.1	I. Барилга байгууламж			40,780.8	23,476.5	1,546.2	346.1	1,200.1	22.4
	<i>Шилжих</i>			<i>22,923.1</i>	<i>7,068.8</i>	<i>1,546.2</i>	<i>346.1</i>	<i>1,200.1</i>	<i>22.4</i>
VI.1.1	"Монголын нууц товчоо" цогцолборын барилга /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/	2020	2022	1,586.8	886.8	300.0	300.0	0.0	100.0
VI.1.8	Цаг уурын өргөөний барилга /Увс, Наранбулаг сум/	2020	2022	100.0	46.2	46.2	46.1	0.1	99.9
VIII	ГАДААД ХАРИЦААНЫ САЙД			8,400.0	8,400.0	2,150.0	1,621.9	528.1	75.4
VIII.3	III. Тоног төхөөрөмж			3,300.0	3,300.0	1,650.0	1,621.9	28.1	98.3
	<i>Шилжих</i>			<i>3,300.0</i>	<i>3,300.0</i>	<i>1,650.0</i>	<i>1,621.9</i>	<i>28.1</i>	<i>98.3</i>
VIII.3.1	Элчин сайдын яам, дипломат төлөөлөгчийн газруудын тоног төхөөрөмж	2022	2022	3,300.0	3,300.0	1,650.0	1,621.9	28.1	98.3
X	ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД			126,972.7	66,194.1	5,820.0	1,069.9	4,750.1	18.4
X.6	Цагдаагийн ерөнхий газар			20,568.3	11,170.3	1,150.0	1,069.9	80.1	93.0
X.6.1	I. Барилга байгууламж			20,177.2	10,859.2	1,070.0	1,069.9	0.1	100.0
	<i>Шилжих</i>			<i>7,135.7</i>	<i>4,421.7</i>	<i>1,070.0</i>	<i>1,069.9</i>	<i>0.1</i>	<i>100.0</i>
X.6.1.1	Цагдаагийн тасгийн барилга /Өвөрхангай, Богд сум/	2021	2022	300.0	200.0	200.0	200.0	0.0	100.0
X.6.1.3	Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2021	2022	2,789.3	1,323.8	870.0	869.9	0.1	100.0
XII	БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД			1,098,135.3	292,050.4	18,715.1	2,315.0	16,400.1	12.4
XII.1	I. Барилга байгууламж			926,612.4	227,412.2	10,161.9	1,662.5	8,499.4	16.4
	<i>Шилжих</i>			<i>396,052.1</i>	<i>98,551.2</i>	<i>10,161.9</i>	<i>1,662.5</i>	<i>8,499.4</i>	<i>16.4</i>
XII.1.2	"Жишиг гудамж" төсөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 28 дугаар хороо/	2021	2022	2,500.0	1,482.0	988.0	815.1	172.9	82.5
XII.1.12	Багийн тохижилт /Увс, Улаангом сум, 1, 2, 5, 6 дугаар баг/	2020	2022	1,000.0	121.5	121.5	102.0	19.5	84.0
XII.1.17	Биеийн тамир, хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2022	400.0	50.0	27.0	26.7	0.3	98.8
XII.1.26	Гэр хорооллын хэсэгчилсэн инженерийн хангамжтай жишиг гудамж төсөл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2021	2024	1,700.0	433.3	208.0	207.4	0.6	99.7
XII.1.46	Сумын төвийн гадна цэвэр усны шугам, төвлөрсөн халаалт, цэвэрлэх байгууламж /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2022	1,400.0	202.7	201.1	201.1	0.0	100.0
XII.1.68	Хилчин хотхоны инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30 дугаар хороо/	2020	2022	2,800.0	1,185.0	310.1	310.1	0.0	100.0
XII.2	II. Их засвар			73,582.7	29,969.0	4,477.6	275.9	4,201.7	6.2
	<i>Шилжих</i>			<i>21,555.1</i>	<i>5,509.6</i>	<i>4,477.6</i>	<i>275.9</i>	<i>4,201.7</i>	<i>6.2</i>
XII.2.2	Гудамжны тохижилт, шинэчлэл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 14 дүгээр хороо/	2020	2022	550.0	200.0	200.0	75.9	124.1	38.0
XII.2.10	Орон сууцны байруудын засвар /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 1, 2, 3, 12 дугаар хороо/	2020	2022	500.0	326.0	326.0	200.0	126.0	61.3
XII.4	IV. ТЭҮҮ			77,351.0	26,513.6	2,603.0	376.6	2,226.4	14.5
	<i>Шилжих</i>			<i>69,497.0</i>	<i>20,359.6</i>	<i>2,603.0</i>	<i>376.6</i>	<i>2,226.4</i>	<i>14.5</i>
XII.4.1	Инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2021	2022	800.0	400.0	400.0	156.5	243.5	39.1
XII.4.3	Сумын төвийн инженерийн барилга байгууламжийн судалгаа, техник, эдийн засгийн үндэслэл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2020	2022	300.0	49.0	49.0	39.0	10.0	79.6
XII.4.5	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дараа онуудад хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улсын хэмжээнд/	2020	2023	67,900.0	19,756.6	2,000.0	181.1	1,818.9	9.1
XIII	БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД			1,462,595.9	473,009.0	34,203.3	11,673.4	22,530.0	34.1
XIII.1	Боловсрол			1,293,808.5	447,397.0	32,315.7	11,673.4	20,642.3	36.1
XIII.1.1	I. Барилга байгууламж			1,224,759.7	402,045.9	27,761.4	11,521.7	16,239.7	41.5
	<i>Шилжих</i>			<i>698,437.6</i>	<i>246,842.3</i>	<i>27,561.4</i>	<i>11,324.4</i>	<i>16,237.0</i>	<i>41.1</i>
XIII.1.1.1	Бага сургуулийн барилга, 240 ор /Өвөрхангай, Өлзийт сум/	2021	2022	1,500.0	1,300.0	988.6	555.3	433.3	56.2
XIII.1.1.17	Дотуур байрны барилга, 100 ор /Хэнтий, Баян-Адрага сум/	2019	2022	1,568.1	318.1	318.1	318.0	0.1	100.0
XIII.1.1.24	Дотуур байрны барилга, 80 ор /Дундговь, Луус сум/	2019	2023	973.0	259.9	259.9	182.2	77.6	70.1
XIII.1.1.27	Олон улсын стандартын сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/	2019	2022	5,962.9	1,553.9	348.4	348.4	0.0	100.0
XIII.1.1.36	Сургуулийн барилга, 1500 суудал /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2020	2023	19,698.4	5,385.9	3,375.0	3,339.7	35.3	99.0
XIII.1.1.47	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Говь-Алтай, Хөхморьт сум/	2019	2022	3,200.0	71.7	71.7	71.7	0.0	100.0
XIII.1.1.50	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өмнөговь, Номгон сум/	2018	2022	4,748.0	234.0	234.0	232.3	1.8	99.2
XIII.1.1.59	Сургуулийн барилга, 440 суудал /Өвөрхангай, Баг-Өлзийт сум/	2021	2022	5,000.0	4,800.0	1,082.7	1,082.7	0.0	100.0
XIII.1.1.79	Сургуулийн барилга, спорт заал, 240 суудал /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, Цагааннуур тосгон/	2019	2022	2,300.0	475.5	475.5	471.7	3.8	99.2
XIII.1.1.91	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 34 дүгээр сургууль/	2021	2022	4,700.0	2,700.0	347.4	347.4	0.0	100.0
XIII.1.1.106	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	2019	2022	1,300.0	104.7	104.7	104.7	0.0	100.0
XIII.1.1.134	Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, сувиллын цэцэрлэг, яслийн 10 дугаар цогцолбор/	2018	2022	6,818.3	1,042.1	1,042.1	900.0	142.1	86.4
XIII.1.1.144	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 200 ор /Өмнөговь, Цогтцэцний сум/	2020	2022	1,155.0	700.0	700.0	700.0	0.0	100.0
XIII.1.1.164	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Яргуйт баг/	2018	2022	1,984.6	334.6	334.6	334.6	0.0	100.0
XIII.1.1.166	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2021	2022	1,300.0	1,100.0	670.0	660.2	9.8	98.5
XIII.1.1.194	Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2018	2022	3,339.0	1,309.0	1,309.0	1,288.9	20.1	98.5
XIII.1.1.209	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум, Рашаант тосгон/	2018	2022	1,169.9	249.9	50.0	45.1	4.9	90.3
XIII.1.1.216	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 100 ор /Дорнод, Хэрлэн сум/	2020	2022	1,373.0	234.9	234.9	232.4	2.5	98.9

XIII.1.1.227	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/ <i>Шилжэх</i>	2019	2023	1,619.2	296.5	108.9	108.9	0.0	100.0
XIII.1.1.259	Дотуур байрны барилга, 150 ор /Булган, Хутаг-Өндөр сум/ III. Их засвар	2022	2024	3,200.0	800.0	200.0	197.3	2.7	98.6
XIII.1.2	<i>Шилжэх</i>			14,368.8	4,811.1	1,882.6	151.7	1,730.9	8.1
XIII.1.2.7	Сургуулийн барилгын их засвар /Говь-Алтай, Төгрөг сум/ XIV СОЁЛЫН САЙД	2021	2022	480.0	180.0	180.0	151.7	28.3	84.3
XIV.2	III. Их засвар			505,269.9	117,516.0	5,762.3	47.4	5,714.9	0.8
	<i>Шилжэх</i>			14,134.5	8,997.8	1,062.0	47.4	1,014.6	4.5
XIV.2.7	Соёлын төвийн барилгын их засвар /Говь-Алтай, Эрдэнэ сум/ XV ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД	2021	2022	5,012.0	1,062.0	1,062.0	47.4	1,014.6	4.5
	XV.1 Авто зам			1,301,159.9	301,187.6	44,976.3	32,916.3	12,060.0	73.2
XV.1.1	I. Барилга байгууламж			1,238,511.0	265,479.3	42,579.9	30,840.0	11,739.9	72.4
	<i>Шилжэх</i>			1,222,499.7	258,196.3	40,011.0	30,417.5	9,593.6	76.0
XV.1.1.6	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.3 км /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2021	2022	2,800.0	1,778.3	1,593.6	1,593.6	0.0	100.0
XV.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2022	4,100.0	283.2	283.2	263.4	19.8	93.0
XV.1.1.8	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2022	2,894.0	248.6	248.6	176.6	72.0	71.1
XV.1.1.13	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2020	2022	1,395.5	595.5	595.5	594.6	0.9	99.8
XV.1.1.17	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2022	49,368.2	15,543.0	5,048.6	5,048.6	0.0	100.0
XV.1.1.19	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2023	6,158.9	25.9	16.3	16.3	0.0	100.0
XV.1.1.23	Зүүн салааны автобусны эцсийн буудлаас Богиньн ам, Ухнын амын уулзвар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2022	2,500.0	160.6	160.6	154.9	5.8	96.4
XV.1.1.24	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2023	69,000.0	6,109.7	124.4	124.4	0.0	100.0
XV.1.1.25	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	2023	5,843.2	1,115.8	726.9	726.9	0.0	100.0
XV.1.1.29	Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2021	2023	6,300.0	3,000.0	1,873.1	1,873.1	0.0	100.0
XV.1.1.31	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2023	4,597.5	1,494.3	267.0	267.0	0.0	100.0
XV.1.1.32	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2022	913.0	112.0	17.4	17.4	0.0	100.0
XV.1.1.36	Толгойтын замаас Хүнснийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2022	1,200.0	50.0	50.0	46.8	3.2	93.6
XV.1.1.39	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/	2021	2023	6,000.0	2,700.0	1,772.4	1,772.4	0.0	100.0
XV.1.1.40	Хонгор сумаас Сахилт баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2022	7,809.9	6,222.8	436.6	383.8	52.8	87.9
XV.1.1.41	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлгүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2023	4,500.0	2,000.0	429.9	429.9	0.0	100.0
XV.1.1.47	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2022	46,006.1	23,506.1	16,927.8	16,927.8	0.0	100.0
XV.1.2	II. Их засвар			10,324.9	4,566.5	1,442.4	296.0	1,146.4	20.5
	<i>Шилжэх</i>			6,335.0	1,921.5	1,442.4	296.0	1,146.4	20.5
XV.1.2.4	Гэр хорооллын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2022	500.0	45.0	45.0	20.5	24.5	45.4
XV.1.2.5	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2022	700.0	127.1	127.1	66.7	60.4	52.4
XV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/	2020	2022	355.0	101.4	101.4	101.4	0.0	100.0
XV.1.2.9	Хөх эргийн авто замын засвар /Увс, Өндөрхангай сум/	2020	2023	700.0	107.7	107.7	107.5	0.2	99.8
XV.1.4	IV. ТЭВЭ			5,686.4	2,716.5	1,126.5	126.5	1,000.0	11.2
	<i>Шилжэх</i>			4,096.4	1,126.5	1,126.5	126.5	1,000.0	11.2
XV.1.4.1	Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км авто замаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Завхан/	2021	2023	1,000.0	126.5	126.5	126.5	0.0	100.0
XV.2	Гүүр			44,236.3	26,684.5	2,146.4	2,076.3	70.1	96.7
XV.2.1	I. Барилга байгууламж			43,976.3	26,424.5	2,146.4	2,076.3	70.1	96.7
	<i>Шилжэх</i>			23,527.8	13,687.3	2,146.4	2,076.3	70.1	96.7
XV.2.1.2	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Батширээт сум/	2021	2023	6,400.0	3,200.0	1,309.3	1,309.3	0.0	100.0
XV.2.1.3	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2022	5,500.0	4,500.0	594.8	594.8	0.0	100.0
XV.2.1.4	Увс голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2021	2022	2,500.0	1,797.8	172.3	172.3	0.0	100.0
XV.2.1.4	XV.2 ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД			156,705.2	67,620.2	5,070.8	747.7	4,323.1	14.7
XV.2.1.4	XVII.1 I. Барилга байгууламж			110,461.0	39,395.5	2,987.5	747.7	2,239.8	25.0
	<i>Шилжэх</i>			37,256.0	11,835.5	2,987.5	747.7	2,239.8	25.0
XVII.1.3	Бэлчээрийн гүний худаг /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт, Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Рашаант сум/	2020	2022	300.0	120.0	120.0	120.0	0.0	100.0
XVII.1.14	Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн кластер байгуулах /Баянхонгор/	2021	2023	12,000.0	2,500.0	500.0	497.9	2.1	99.6
XVII.1.15	Худаг шинээр гаргах, цахилгаан татах /Увс, Улаангом сум, 1 дүгээр баг/	2020	2022	130.0	130.0	130.0	129.9	0.1	99.9
XVII.1.15	XVIII.1 ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД			343,256.9	99,953.5	7,731.3	4,358.3	3,373.0	56.4
XVII.1.15	XVIII.1 I. Барилга байгууламж			342,556.9	99,253.5	7,631.3	4,358.3	3,273.0	57.1
	<i>Шилжэх</i>			162,067.0	52,624.5	7,631.3	4,358.3	3,273.0	57.1
XVIII.1.2	Гэр хорооллын хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах шугам, дэд станц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 8, 13, 16 дугаар хороо/	2021	2022	1,500.0	1,363.1	1,024.7	570.3	454.4	55.7
XVIII.1.7	Дулааны цахилгаан станцын өргөтгөл /Дорнод, Хэрлэн сум/	2020	2023	52,000.0	12,000.0	3,529.6	3,529.6	0.0	100.0
XVIII.1.10	Сумын төвийн цахилгааны шугамыг СИП кабелиар солих /Увс, Баруунтуруун сум/	2021	2022	320.0	165.9	165.9	164.9	1.0	99.4
XVIII.1.12	Төмс, хүнсний ногоо тариалдаг хөдөөгийн багуудыг эрчим хүчинд холбох /Хөвсгөл, Бүрэнгогтох сум, Их-Уул, Эрчим баг/	2021	2022	500.0	297.6	97.6	93.4	4.2	95.7
XVIII.1.12	XIX.1 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД			387,423.7	110,239.3	15,642.9	8,019.4	7,623.6	51.3
XVIII.1.12	XIX.1 I. Барилга байгууламж			349,330.0	90,023.5	12,947.0	7,290.8	5,656.2	56.3
	<i>Шилжэх</i>			187,915.2	46,652.6	12,947.0	7,290.8	5,656.2	56.3
XIX.1.3	Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 200 ор /Дорнод, Хэрлэн сум/	2021	2023	9,380.0	2,400.0	1,694.9	621.2	1,073.7	36.7
XIX.1.7	Нийслэлийн ахмадын эмнэлэг, дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 3 дугаар амбулаторийн өргөтгөл, 150-200 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2019	2022	9,110.4	716.8	705.1	705.1	0.0	100.0

XIX.1.10	Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2018	2023	11,143.3	1,300.0	1,300.0	1,300.0	0.0	100.0
XIX.1.11	Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 300 ор /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	2020	2023	21,368.9	6,200.0	500.0	500.0	0.0	100.0
XIX.1.13	Сум дундын эмнэлгийн барилга /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2018	2022	2,200.0	700.0	700.0	700.0	0.0	100.0
XIX.1.15	Сумын төвийн шинэчлэлт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, эмнэлэг, 100 ор /Дорноговь, Замын-Үүд сум/	2013	2022	8,058.0	1,651.9	1,651.9	1,651.9	0.0	100.0
XIX.1.18	Хавдрын эрт илрүүлгийн төвийн барилга худалдан авах /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2021	2022	1,400.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	100.0
XIX.1.35	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Богд сум/	2021	2022	1,000.0	800.0	700.0	700.0	0.0	100.0
XIX.1.36	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2021	2022	1,000.0	800.0	100.1	100.1	0.0	100.0
XIX.1.44	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Говь-Алтай, Алтай сум/	2019	2022	250.0	12.5	12.5	12.5	0.0	100.0
XIX.3	III. Тоног төхөөрөмж			20,849.6	14,755.4	1,885.6	728.6	1,157.0	38.6
	<i>Шилжих</i>			<i>3,974.6</i>	<i>1,900.4</i>	<i>1,885.6</i>	<i>728.6</i>	<i>1,157.0</i>	<i>38.6</i>
XIX.3.1	Геронтологийн төвийн тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Дархан сум/	2020	2022	500.0	150.0	150.0	147.9	2.1	98.6
XIX.3.4	Сумдын эрүүл мэндийн төвийн лаборатори, тоног төхөөрөмж /Хөвсгөл/	2021	2022	787.0	587.0	587.0	471.6	115.4	80.3
XIX.3.5	Төрөх эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Дархан сум/	2020	2022	800.0	14.8	14.8	14.8	0.0	100.0
XIX.3.6	Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд мобайл технологийг нэвтрүүлэх /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ, Арбулаг, Бүрэнгогтох, Тариалан, Түнэл, Цагаан-Үүр, Цэцэрлэг, Чандмань-Өндөр, Шинэ-Идэр, Эрдэнэбулган сум/	2021	2022	300.0	100.0	100.0	94.3	5.7	94.3
	НИЙТ			6,292,735.7	1,894,634.2	175,057.8	64,739.1	110,318.7	37.0

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗАР ТӨСВИЙН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС