

ХН.2.1	I. Барилга байгууламж			56,848.4	22,838.7	2,223.0	1,689.9	533.1	76.0
	<i>Шилжих</i>			24,411.0	13,489.7	2,223.0	1,689.9	533.1	76.0
ХН.2.1.2	Онон голын төмөр бетон гүүр, 150.0 у/м /Хэнтий, Баян-Адрага сум/	2019	2020	4,500.0	2,500.0	1,990.0	1,457.3	532.7	73.2
ХН.2.1.3	Орхон голын Онгоцгой амы төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2019	2020	8,631.0	6,131.0	233.0	232.6	0.4	99.8
ХН.2.2	II. Их засвар			4,526.1	1,326.1	170.0	166.4	3.6	97.9
	<i>Шилжих</i>			4,526.1	1,326.1	170.0	166.4	3.6	97.9
ХН.2.2.1	Гашууны голын төмөр бетон гүүрийн их засвар, 72.0 у/м /Увс, Улаангом сум/	2018	2020	2,100.0	500.0	170.0	166.4	3.6	97.9
	НИЙТ			4,233,926.1	1,828,930.3	205,957.2	52,617.9	153,339.3	25.5
I. Барилга байгууламж				3,719,756.8	1,485,277.7	162,997.9	44,954.3	118,043.6	27.6
II. Их засвар				189,085.5	134,018.7	23,158.8	7,663.7	15,495.2	33.1

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН
ТӨСВИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБА