

**УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ,  
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2018 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ**

/сая төгрөг

ДУГААР	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2018 ОН				
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ		ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 08 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 08 САРЫН САНХҮҮ- ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
<b>I</b>	<b>МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА</b>			<b>770.7</b>	<b>770.7</b>	<b>770.7</b>	<b>604.3</b>	<b>166.4</b>	<b>78.4</b>
<b>I.2</b>	<b>II.Их засвар</b>			<b>500.0</b>	<b>500.0</b>	<b>500.0</b>	<b>350.0</b>	<b>150.0</b>	<b>70.0</b>
	<i>Шилэ</i>			<i>500.0</i>	<i>500.0</i>	<i>500.0</i>	<i>350.0</i>	<i>150.0</i>	<i>70.0</i>
I.2.1	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын ажлын өрөөнүүдийн их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2018	2018	500.0	500.0	500.0	350.0	150.0	<b>70.0</b>
<b>I.3</b>	<b>III.Тоног төхөөрөмж</b>			<b>270.7</b>	<b>270.7</b>	<b>270.7</b>	<b>254.3</b>	<b>16.4</b>	<b>94.0</b>
	<i>Шилэ</i>			<i>270.7</i>	<i>270.7</i>	<i>270.7</i>	<i>254.3</i>	<i>16.4</i>	<i>94.0</i>
I.3.1	Интернет сүлжээний тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2018	2018	170.7	170.7	170.7	157.1	13.6	<b>92.1</b>
I.3.2	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар,	2018	2018	100.0	100.0	100.0	97.2	2.8	<b>97.2</b>
<b>II</b>	<b>МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА</b>			<b>1,913.3</b>	<b>1,913.3</b>	<b>1,913.3</b>	<b>538.8</b>	<b>1,374.5</b>	<b>28.2</b>
<b>II.3</b>	<b>III.Тоног төхөөрөмж</b>			<b>1,913.3</b>	<b>1,913.3</b>	<b>1,913.3</b>	<b>538.8</b>	<b>1,374.5</b>	<b>28.2</b>
	<i>Шилэ</i>			<i>1,913.3</i>	<i>1,913.3</i>	<i>1,913.3</i>	<i>538.8</i>	<i>1,374.5</i>	<i>28.2</i>
II.3.1	Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газрын техник, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар,	2018	2018	1,913.3	1,913.3	1,913.3	538.8	1,374.5	<b>28.2</b>
<b>III</b>	<b>МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД</b>			<b>5,685.3</b>	<b>3,762.8</b>	<b>2,633.3</b>	<b>966.7</b>	<b>1,666.6</b>	<b>36.7</b>
<b>III.4</b>	<b>Моншамэ</b>			<b>300.0</b>	<b>300.0</b>	<b>300.0</b>	<b>297.3</b>	<b>2.7</b>	
<b>III.4.3</b>	<b>III.Тоног төхөөрөмж</b>			<b>300.0</b>	<b>300.0</b>	<b>300.0</b>	<b>297.3</b>	<b>2.7</b>	
	<i>Шилэ</i>			<i>300.0</i>	<i>300.0</i>	<i>300.0</i>	<i>297.3</i>	<i>2.7</i>	
III.4.3.1	МОНЦАМЭ агентлагийн хэвлэлийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/	2018	2018	300.0	300.0	300.0	297.3	2.7	
<b>III.5</b>	<b>Харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн</b>			<b>1,960.0</b>	<b>1,960.0</b>	<b>1,960.0</b>	<b>669.4</b>	<b>1,290.6</b>	
<b>III.5.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>1,960.0</b>	<b>1,960.0</b>	<b>1,960.0</b>	<b>669.4</b>	<b>1,290.6</b>	
	<i>Шилэ</i>			<i>1,960.0</i>	<i>1,960.0</i>	<i>1,960.0</i>	<i>669.4</i>	<i>1,290.6</i>	
III.5.1.1	Аллагдсан сумдын үүрэн холбооны сүлжээ /Баян-Өлгий, Алтанцогц, Дэлүүн сум/	2018	2018	210.0	210.0	210.0	151.2	58.8	
III.5.1.2	Шилэн кабелийн сүлжээнд холбох /Баян-Өлгий, Булган сум/	2018	2018	1,000.0	1,000.0	1,000.0	374.9	625.1	
III.5.1.3	Шилэн кабелийн сүлжээнд холбох /Завхан, Отгон сум/	2018	2018	550.0	550.0	550.0	143.3	406.7	
<b>IV</b>	<b>МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД</b>			<b>12,695.2</b>	<b>6,006.4</b>	<b>5,506.4</b>	<b>1,135.6</b>	<b>4,370.9</b>	<b>20.6</b>
<b>IV.1</b>	<b>Онцгой байдлын ерөнхий газар</b>			<b>6,906.3</b>	<b>2,662.2</b>	<b>2,162.2</b>	<b>686.4</b>	<b>1,475.8</b>	<b>31.7</b>
<b>IV.1.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>6,549.3</b>	<b>2,305.2</b>	<b>1,805.2</b>	<b>616.4</b>	<b>1,188.8</b>	<b>34.1</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>3,910.3</i>	<i>755.2</i>	<i>755.2</i>	<i>616.4</i>	<i>138.8</i>	<i>81.6</i>
IV.1.1.1	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/	2014	2018	1,820.9	570.9	570.9	466.4	104.5	<b>81.7</b>
IV.1.1.2	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/	2013	2018	2,089.4	184.3	184.3	150.0	34.3	<b>81.4</b>
	<i>Шилэ</i>			<i>2,639.0</i>	<i>1,550.0</i>	<i>1,050.0</i>	<i>0.0</i>	<i>1,050.0</i>	
<b>IV.1.2</b>	<b>II.Их засвар</b>			<b>357.0</b>	<b>357.0</b>	<b>357.0</b>	<b>70.0</b>	<b>287.0</b>	
	<i>Шилэ</i>			<i>357.0</i>	<i>357.0</i>	<i>357.0</i>	<i>70.0</i>	<i>287.0</i>	
IV.1.2.1	Онцгой байдлын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/	2018	2018	357.0	357.0	357.0	70.0	287.0	
<b>IV.2</b>	<b>Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар</b>			<b>5,062.9</b>	<b>2,998.2</b>	<b>2,998.2</b>	<b>449.2</b>	<b>2,549.0</b>	<b>15.0</b>
<b>IV.2.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>4,755.6</b>	<b>2,690.9</b>	<b>2,690.9</b>	<b>376.2</b>	<b>2,314.8</b>	<b>14.0</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>2,241.1</i>	<i>1,715.9</i>	<i>1,715.9</i>	<i>376.2</i>	<i>1,339.8</i>	<i>21.9</i>
IV.2.1.1	Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн	2017	2018	1,258.5	763.3	763.3	376.2	387.2	<b>49.3</b>
<b>IV.2.2</b>	<b>II.Их засвар</b>			<b>107.3</b>	<b>107.3</b>	<b>107.3</b>	<b>73.1</b>	<b>34.2</b>	
	<i>Шилэ</i>			<i>107.3</i>	<i>107.3</i>	<i>107.3</i>	<i>73.1</i>	<i>34.2</i>	
<b>V</b>	<b>ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА</b>			<b>23,920.9</b>	<b>11,881.8</b>	<b>8,248.0</b>	<b>2,794.0</b>	<b>5,453.9</b>	<b>33.9</b>
<b>V.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>21,045.9</b>	<b>9,656.8</b>	<b>6,223.0</b>	<b>2,253.3</b>	<b>3,969.7</b>	<b>36.2</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>9,371.0</i>	<i>2,471.9</i>	<i>1,573.0</i>	<i>627.7</i>	<i>945.3</i>	<i>39.9</i>
V.1.1	Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/	2011	2018	6,541.0	1,176.9	628.0	627.7	0.3	
	<i>Шилэ</i>			<i>11,674.9</i>	<i>7,184.9</i>	<i>4,650.0</i>	<i>1,625.6</i>	<i>3,024.4</i>	<i>35.0</i>
V.1.6	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Төв, Аргалант сум/	2018	2019	950.0	450.0	410.0	402.1	7.9	

V.1.7	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2018	2019	850.0	460.0	460.0	402.2	57.8	87.4
V.1.9	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	2018	2019	850.0	450.0	341.0	340.2	0.8	
V.1.19	Багийн төвийн барилга /Ховд, Цэцэг сум, Хөшөөт баг/	2018	2018	600.0	600.0	400.0	244.7	155.3	
V.1.20	Багийн төвийн барилга /Өвөрхангай, Сант сум, Цариг баг/	2018	2018	75.0	75.0	75.0	72.8	2.2	
V.1.21	Багийн төвийн барилга /Өвөрхангай, Есөнзүйл сум, Найрамдал баг/	2018	2018	75.0	75.0	75.0	72.5	2.5	
V.1.23	Багийн төвийн жишиг барилга /Төв, Батсүмбэр сум, Үдлэг баг/	2018	2018	180.0	180.0	180.0	46.6	133.4	
<b>V.2</b>	<b>II.Их засвар</b>			<b>2,012.0</b>	<b>1,512.0</b>	<b>1,312.0</b>	<b>220.2</b>	<b>1,091.8</b>	<b>16.8</b>
	<i>Шинэ</i>			<i>2,012.0</i>	<i>1,512.0</i>	<i>1,312.0</i>	<i>220.2</i>	<i>1,091.8</i>	<i>16.8</i>
V.2.1	Засаг даргын Тамгын газрын барилгын засвар /Завхан, Цагаанхайрхан сум/	2018	2018	37.0	37.0	37.0	18.5	18.5	49.9
V.2.3	Засаг даргын Тамгын газрын барилгын засвар /Дундговь, Өлзийт сум/	2018	2018	150.0	150.0	150.0	70.9	79.1	
V.2.5	Төрийн ордны барилгын их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2018	2018	1,000.0	1,000.0	800.0	130.8	669.2	16.4
<b>V.3</b>	<b>III.Тоног төхөөрөмж</b>			<b>863.0</b>	<b>713.0</b>	<b>713.0</b>	<b>320.6</b>	<b>392.4</b>	<b>45.0</b>
	<i>Шинэ</i>			<i>863.0</i>	<i>713.0</i>	<i>713.0</i>	<i>320.6</i>	<i>392.4</i>	<i>45.0</i>
V.3.1	Сумын Засаг даргын Тамгын газрын автомашин /улсын хэмжээнд/	2018	2018	500.0	500.0	500.0	208.7	291.3	
V.3.2	Сумын Засаг даргын Тамгын газрын автомашин /Увс, Наранбулаг, Ховд сум/	2018	2018	80.0	80.0	80.0	79.6	0.4	99.5
V.3.3	Багийн Засаг даргын автомашин /Увс, Баруунтуруун сум, Зүүнтуруун баг/	2018	2018	33.0	33.0	33.0	32.3	0.7	97.9
V.3.4	Багийн Засаг даргын мотоцикл /Ховд/	2018	2019	250.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0
<b>VI</b>	<b>БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД</b>			<b>12,789.5</b>	<b>10,389.5</b>	<b>3,784.0</b>	<b>738.1</b>	<b>3,045.9</b>	<b>19.5</b>
<b>VI.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>12,289.5</b>	<b>9,889.5</b>	<b>3,284.0</b>	<b>490.3</b>	<b>2,793.7</b>	<b>14.9</b>
	<i>Шинэ</i>			<i>12,289.5</i>	<i>9,889.5</i>	<i>3,284.0</i>	<i>490.3</i>	<i>2,793.7</i>	<i>14.9</i>
VI.1.2	Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газрын барилга /Увс, Улаангом сум/	2018	2018	1,243.4	1,243.4	360.0	352.3	7.7	
VI.1.3	Цаг уурын шинжилгээний өртөөний барилга /Баянхонгор, Баянговь сум/	2018	2018	98.0	98.0	98.0	45.7	52.3	46.6
VI.1.4	Цаг уурын шинжилгээний өртөөний барилга /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	2018	2018	98.0	98.0	98.0	45.8	52.2	46.7
VI.1.5	Цаг уурын шинжилгээний өртөөний барилга /Архангай, Тариат сум/	2018	2018	98.0	98.0	98.0	46.5	51.5	47.5
<b>VI.3</b>	<b>III.Тоног төхөөрөмж</b>			<b>500.0</b>	<b>500.0</b>	<b>500.0</b>	<b>247.8</b>	<b>252.2</b>	
	<i>Шинэ</i>			<i>500.0</i>	<i>500.0</i>	<i>500.0</i>	<i>247.8</i>	<i>252.2</i>	
VI.3.1	Усны хяналт шинжилгээний хэмжилтийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, 10 аймгийн төв/	2018	2018	500.0	500.0	500.0	247.8	252.2	
<b>VII</b>	<b>ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД</b>			<b>1,800.0</b>	<b>1,800.0</b>	<b>1,800.0</b>	<b>1,377.5</b>	<b>422.5</b>	<b>76.5</b>
<b>VII.2</b>	<b>II.Их засвар</b>			<b>1,350.0</b>	<b>1,350.0</b>	<b>1,350.0</b>	<b>927.5</b>	<b>422.5</b>	
	<i>Шинэ</i>			<i>1,350.0</i>	<i>1,350.0</i>	<i>1,350.0</i>	<i>927.5</i>	<i>422.5</i>	
VII.2.1	Элчин сайдын яамдын барилгын их засвар	2018	2018	1,000.0	1,000.0	1,000.0	577.5	422.5	
VII.2.2	Монгол дахь Кубын элчин сайдын яамны байрын их засвар /Улаанбаатар/	2018	2018	350.0	350.0	350.0	350.0	0.0	
<b>VII.3</b>	<b>III.Тоног төхөөрөмж</b>			<b>450.0</b>	<b>450.0</b>	<b>450.0</b>	<b>450.0</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>
	<i>Шинэ</i>			<i>450.0</i>	<i>450.0</i>	<i>450.0</i>	<i>450.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>
VII.3.1	Элчин сайдын яамдын тоног төхөөрөмж, автомашин	2018	2018	450.0	450.0	450.0	450.0	0.0	100.0
<b>VIII</b>	<b>САНГИЙН САЙД</b>			<b>78,098.1</b>	<b>32,810.0</b>	<b>15,670.0</b>	<b>6,337.2</b>	<b>9,332.8</b>	<b>40.4</b>
<b>VIII.1</b>	<b>Сангийн яам</b>			<b>52,874.1</b>	<b>19,900.0</b>	<b>6,000.0</b>	<b>1,673.7</b>	<b>4,326.3</b>	<b>27.9</b>
<b>VIII.1.4</b>	<b>IV.Техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг</b>			<b>16,000.0</b>	<b>16,000.0</b>	<b>6,000.0</b>	<b>1,673.7</b>	<b>4,326.3</b>	<b>27.9</b>
	<i>Шинэ</i>			<i>16,000.0</i>	<i>16,000.0</i>	<i>6,000.0</i>	<i>1,673.7</i>	<i>4,326.3</i>	<i>27.9</i>
VIII.1.4.1	Шинээр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын бэлтгэл ажил, техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /улсын хэмжээнд/	2018	2018	16,000.0	16,000.0	6,000.0	1,673.7	4,326.3	27.9
<b>VIII.2</b>	<b>Татварын ерөнхий газар</b>			<b>3,900.0</b>	<b>2,500.0</b>	<b>2,500.0</b>	<b>1,464.5</b>	<b>1,035.5</b>	<b>58.6</b>
<b>VIII.2.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>3,400.0</b>	<b>2,000.0</b>	<b>2,000.0</b>	<b>1,360.0</b>	<b>640.0</b>	<b>68.0</b>
	<i>Шинэ</i>			<i>3,400.0</i>	<i>2,000.0</i>	<i>2,000.0</i>	<i>1,360.0</i>	<i>640.0</i>	<i>68.0</i>
VIII.2.1.1	Татварын хэлтсийн барилга /Хэнтий, Хэрлэн	2018	2019	1,350.0	650.0	650.0	200.0	450.0	
VIII.2.1.2	Татварын хэлтсийн барилга /Ховд, Жаргалант	2018	2019	1,350.0	650.0	650.0	460.0	190.0	
VIII.2.1.3	Татварын хэлтсийн барилга /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2018	2018	700.0	700.0	700.0	700.0	0.0	100.0

VIII.2.2	<b>II.Их засвар</b>			500.0	500.0	500.0	104.5	395.5	
	<i>Шинэ</i>			500.0	500.0	500.0	104.5	395.5	
VIII.2.2.1	Аймаг, дүүргийн татварын хэлтсийн барилгын засвар /улсын хэмжээнд/	2018	2018	500.0	500.0	500.0	104.5	395.5	
VIII.4	<b>Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц төсөл</b>			4,300.0	1,300.0	750.0	125.8	624.2	
VIII.4.4	<b>IV.Техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг</b>			300.0	300.0	150.0	125.8	24.2	
	<i>Шинэ</i>			300.0	300.0	150.0	125.8	24.2	
VIII.4.4.1	Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц төсөл, 5.5 км хатуу хучилттай авто зам, унадаг дугуйн замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Дорнод, Хэрлэн сум, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10	2018	2018	300.0	300.0	150.0	125.8	24.2	
VIII.5	<b>Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевиз</b>			9,294.0	4,320.0	4,320.0	3,073.3	1,246.7	71.1
VIII.5.3	<b>III.Тоног төхөөрөмж</b>			9,294.0	4,320.0	4,320.0	3,073.3	1,246.7	71.1
	<i>Шилжих</i>			8,094.0	3,120.0	3,120.0	2,713.3	406.7	87.0
VIII.5.3.1	Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2017	2018	8,094.0	3,120.0	3,120.0	2,713.3	406.7	87.0
	<i>Шинэ</i>			1,200.0	1,200.0	1,200.0	360.0	840.0	
VIII.5.3.2	MNB WORLD, MNB Sport сувгийн эфирийн өргөтгөл /Улаанбаатар/	2018	2018	1,200.0	1,200.0	1,200.0	360.0	840.0	
IX	<b>ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД</b>			59,590.9	37,390.0	29,061.0	18,803.0	10,258.0	64.7
IX.1	<b>Хууль зүй, дотоод хэргийн яам</b>			400.0	400.0	400.0	341.4	58.6	85.4
IX.1.3	<b>III.Тоног төхөөрөмж</b>			400.0	400.0	400.0	341.4	58.6	85.4
	<i>Шинэ</i>			400.0	400.0	400.0	341.4	58.6	85.4
IX.1.3.1	Хууль зүйн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/	2018	2018	400.0	400.0	400.0	341.4	58.6	85.4
IX.2	<b>Цагдаагийн ерөнхий газар</b>			33,203.9	19,901.0	11,772.0	6,775.7	4,996.4	57.6
IX.2.1	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			19,297.7	8,865.8	6,165.8	3,958.8	2,207.0	
	<i>Шинэ</i>			19,297.7	8,865.8	6,165.8	3,958.8	2,207.0	
IX.2.1.1	Замын хөдөлгөөний байнгын пост /улсын хэмжээнд/	2018	2019	3,375.0	2,100.0	1,200.0	458.8	741.2	
IX.2.1.3	Улсын мөрдөн байцаах газрын барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2018	2019	7,500.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	0.0	
IX.2.1.5	Сум дундын цагдаагийн хэлтсийн барилга /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	2018	2019	2,130.0	1,100.0	500.0	500.0	0.0	
IX.2.2	<b>II.Их засвар</b>			427.8	427.8	427.8	290.5	137.3	67.9
	<i>Шинэ</i>			427.8	427.8	427.8	290.5	137.3	67.9
IX.2.2.1	Хамгаалалтын 3 дугаар газрын цэргийн барилгын их засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх	2018	2018	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0
IX.2.2.2	Цагдаагийн хэлтсийн барилгын их засвар /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2018	2018	166.0	166.0	166.0	54.1	111.9	32.6
IX.2.2.3	Цагдаагийн Сүлд чуулгын барилгын их засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2018	2018	86.8	86.8	86.8	68.6	18.2	79.0
IX.2.2.4	Цагдаагийн хэлтсийн дээврийн их засвар /Сэлэнгэ, Сайхан сум/	2018	2018	75.0	75.0	75.0	67.8	7.2	
IX.2.3	<b>III.Тоног төхөөрөмж</b>			13,478.4	10,607.4	5,178.4	2,526.4	2,652.0	48.8
	<i>Шинэ</i>			13,478.4	10,607.4	5,178.4	2,526.4	2,652.0	48.8
IX.2.3.1	Цагдаагийн ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/	2018	2019	7,300.0	4,429.0	2,000.0	1,526.4	473.6	76.3
IX.2.3.2	Цагдаагийн ерөнхий газрын авто баазын парк	2018	2018	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	100.0
IX.3	<b>Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар</b>			1,251.6	1,251.6	1,251.6	623.6	628.0	49.8
IX.3.3	<b>III.Тоног төхөөрөмж</b>			651.6	651.6	651.6	623.6	28.0	95.7
	<i>Шинэ</i>			651.6	651.6	651.6	623.6	28.0	95.7
IX.3.3.1	Нэгдсэн хорих ангийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2018	2018	251.6	251.6	251.6	239.7	11.9	95.3
IX.3.3.2	Хяналтын телекамер, холбооны нэгдсэн сүлжээ, дохиолод, техник хэрэгсэл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2018	2018	400.0	400.0	400.0	383.9	16.1	96.0
IX.4	<b>Хял хамгаалах ерөнхий газар</b>			14,925.2	7,281.7	7,281.7	6,238.2	1,043.5	85.7
IX.4.1	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			12,800.0	5,156.5	5,156.5	4,211.2	945.3	81.7
	<i>Шинэ</i>			12,800.0	5,156.5	5,156.5	4,211.2	945.3	81.7
IX.4.1.1	Хилийн цэргийн 0243 дугаар ангийн барилга, байгууламж /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2018	2019	1,800.0	500.0	500.0	148.1	351.9	
IX.4.1.2	Баянмодны заставын барилга /Ховд, Булган	2018	2019	2,000.0	1,450.0	1,450.0	1,184.7	265.3	81.7
IX.4.1.3	Хилийн заставуудыг 10кВт-ын сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах /улсын хэмжээнд/	2018	2020	9,000.0	3,206.5	3,206.5	2,878.5	328.0	89.8
IX.4.3	<b>III.Тоног төхөөрөмж</b>			2,125.2	2,125.2	2,125.2	2,027.0	98.2	95.4
	<i>Шинэ</i>			2,125.2	2,125.2	2,125.2	2,027.0	98.2	95.4

IX.4.3.1	Хил хамгаалалтын зориулалттай тусгай тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/	2018	2018	1,120.2	1,120.2	1,120.2	1,022.0	98.2	91.2
IX.4.3.2	Хил хамгаалах ерөнхий газрын авто баазын парк шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/	2018	2018	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	100.0
IX.4.3.3	Хар цагаан усны заставын генератор /Увс, Баруунтуруун сум/	2018	2018	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	100.0
<b>IX.5</b>	<b>Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн</b>			<b>1,539.9</b>	<b>1,539.9</b>	<b>1,339.9</b>	<b>707.8</b>	<b>632.1</b>	<b>52.8</b>
<b>IX.5.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>590.0</b>	<b>590.0</b>	<b>390.0</b>	<b>199.6</b>	<b>190.4</b>	
	<i>Шилэ</i>			<i>590.0</i>	<i>590.0</i>	<i>390.0</i>	<i>199.6</i>	<i>190.4</i>	
IX.5.1.1	Шүүхийн шинжилгээний албаны барилга /Өмнөговь, Даланзадгад сум/	2018	2018	590.0	590.0	390.0	199.6	190.4	
<b>IX.5.2</b>	<b>II.Их засвар</b>			<b>90.4</b>	<b>90.4</b>	<b>90.4</b>	<b>42.8</b>	<b>47.6</b>	<b>47.4</b>
	<i>Шилэ</i>			<i>90.4</i>	<i>90.4</i>	<i>90.4</i>	<i>42.8</i>	<i>47.6</i>	<i>47.4</i>
IX.5.2.2	Шүүхийн шинжилгээний албаны барилгын халаалтын шугам /Ховд, Жаргалант сум/	2018	2018	24.1	24.1	24.1	23.1	1.0	<b>95.7</b>
IX.5.2.3	Шүүхийн шинжилгээний албаны барилгын дээврийн их засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2018	19.9	19.9	19.9	19.8	0.1	<b>99.5</b>
<b>IX.5.3</b>	<b>III.Тоног төхөөрөмж</b>			<b>859.5</b>	<b>859.5</b>	<b>859.5</b>	<b>465.4</b>	<b>394.1</b>	<b>54.1</b>
	<i>Шилэ</i>			<i>859.5</i>	<i>859.5</i>	<i>859.5</i>	<i>465.4</i>	<i>394.1</i>	<i>54.1</i>
IX.5.3.1	Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн тоног төхөөрөмж /улсын	2018	2018	699.5	699.5	699.5	305.9	393.6	<b>43.7</b>
IX.5.3.2	Шүүхийн шинжилгээний албаны автомашин /Өмнөговь, Даланзадгад сум/	2018	2018	160.0	160.0	160.0	159.5	0.5	<b>99.7</b>
<b>IX.6</b>	<b>Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий</b>			<b>3,710.0</b>	<b>3,420.0</b>	<b>3,420.0</b>	<b>2,473.6</b>	<b>946.4</b>	<b>72.3</b>
<b>IX.6.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>690.0</b>	<b>400.0</b>	<b>400.0</b>	<b>127.2</b>	<b>272.8</b>	
	<i>Шилэ</i>			<i>690.0</i>	<i>400.0</i>	<i>400.0</i>	<i>127.2</i>	<i>272.8</i>	
IX.6.1.1	Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилга /Төв, Зуунмод сум/	2018	2019	690.0	400.0	400.0	127.2	272.8	
<b>IX.6.3</b>	<b>III.Тоног төхөөрөмж</b>			<b>3,020.0</b>	<b>3,020.0</b>	<b>3,020.0</b>	<b>2,346.5</b>	<b>673.5</b>	<b>77.7</b>
	<i>Шилэ</i>			<i>3,020.0</i>	<i>3,020.0</i>	<i>3,020.0</i>	<i>2,346.5</i>	<i>673.5</i>	<i>77.7</i>
IX.6.3.1	Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/	2018	2018	2,020.0	2,020.0	2,020.0	1,348.7	671.3	<b>66.8</b>
IX.6.3.2	Үндэсний ой санамж хөтөлбөр /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2018	2018	1,000.0	1,000.0	1,000.0	997.8	2.2	<b>99.8</b>
<b>IX.8</b>	<b>Хууль сахиулахын их сургууль</b>			<b>63.6</b>	<b>63.6</b>	<b>63.6</b>	<b>59.6</b>	<b>4.0</b>	<b>93.7</b>
<b>IX.8.3</b>	<b>III.Тоног төхөөрөмж</b>			<b>63.6</b>	<b>63.6</b>	<b>63.6</b>	<b>59.6</b>	<b>4.0</b>	<b>93.7</b>
	<i>Шилэ</i>			<i>63.6</i>	<i>63.6</i>	<i>63.6</i>	<i>59.6</i>	<i>4.0</i>	<i>93.7</i>
IX.8.3.1	Хууль сахиулахын их сургуулийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2018	2018	63.6	63.6	63.6	59.6	4.0	<b>93.7</b>
<b>IX.9</b>	<b>Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг</b>			<b>2,699.7</b>	<b>2,699.7</b>	<b>2,699.7</b>	<b>1,287.0</b>	<b>1,412.7</b>	<b>47.7</b>
<b>IX.9.3</b>	<b>III.Тоног төхөөрөмж</b>			<b>2,699.7</b>	<b>2,699.7</b>	<b>2,699.7</b>	<b>1,287.0</b>	<b>1,412.7</b>	<b>47.7</b>
	<i>Шилэ</i>			<i>2,699.7</i>	<i>2,699.7</i>	<i>2,699.7</i>	<i>1,287.0</i>	<i>1,412.7</i>	<i>47.7</i>
IX.9.3.1	Эмнэлгийн цахим мэдээллийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй	2018	2018	470.1	470.1	470.1	92.8	377.3	<b>19.7</b>
IX.9.3.2	Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засвар, цахилгааны нөөцийн тоног төхөөрөмж	2018	2018	1,901.0	1,901.0	1,901.0	1,194.2	706.8	<b>62.8</b>
IX.9.3.3	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2018	2018	328.6	328.6	328.6		328.6	<b>0.0</b>
<b>IX.10</b>	<b>Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв</b>			<b>300.0</b>	<b>300.0</b>	<b>300.0</b>	<b>296.0</b>	<b>4.0</b>	<b>98.7</b>
<b>IX.10.3</b>	<b>III.Тоног төхөөрөмж</b>			<b>300.0</b>	<b>300.0</b>	<b>300.0</b>	<b>296.0</b>	<b>4.0</b>	<b>98.7</b>
	<i>Шилэ</i>			<i>300.0</i>	<i>300.0</i>	<i>300.0</i>	<i>296.0</i>	<i>4.0</i>	<i>98.7</i>
IX.10.3.1	Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2018	2018	300.0	300.0	300.0	296.0	4.0	<b>98.7</b>
<b>X</b>	<b>ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД</b>			<b>36,723.3</b>	<b>17,340.0</b>	<b>14,690.0</b>	<b>2,507.9</b>	<b>12,182.1</b>	<b>17.1</b>
<b>X.1</b>	<b>Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам</b>			<b>3,200.0</b>	<b>3,200.0</b>	<b>2,200.0</b>	<b>273.2</b>	<b>1,926.8</b>	<b>12.4</b>
<b>X.1.2</b>	<b>II.Их засвар</b>			<b>2,000.0</b>	<b>2,000.0</b>	<b>1,000.0</b>	<b>226.4</b>	<b>773.6</b>	
	<i>Шилэ</i>			<i>2,000.0</i>	<i>2,000.0</i>	<i>1,000.0</i>	<i>226.4</i>	<i>773.6</i>	
X.1.2.1	Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/	2018	2018	2,000.0	2,000.0	1,000.0	226.4	773.6	
<b>X.1.3</b>	<b>III.Тоног төхөөрөмж</b>			<b>1,200.0</b>	<b>1,200.0</b>	<b>1,200.0</b>	<b>46.8</b>	<b>1,153.2</b>	<b>3.9</b>
	<i>Шилэ</i>			<i>1,200.0</i>	<i>1,200.0</i>	<i>1,200.0</i>	<i>46.8</i>	<i>1,153.2</i>	<i>3.9</i>
X.1.3.1	Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/	2018	2018	1,200.0	1,200.0	1,200.0	46.8	1,153.2	<b>3.9</b>
<b>X.2</b>	<b>Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар</b>			<b>12,690.0</b>	<b>6,490.0</b>	<b>5,490.0</b>	<b>1,642.8</b>	<b>3,847.2</b>	<b>29.9</b>

X.2.1	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>12,660.0</b>	<b>6,460.0</b>	<b>5,460.0</b>	<b>1,642.8</b>	<b>3,817.2</b>	<b>30.1</b>
X.2.1.6	Ахмадын эргээдийн барилгын үйлдвэрлэл	2018	2018	450.0	450.0	450.0	450.0	0.0	100.0
X.2.1.9	Ахмадын амралт, сувиллын газрын барилгын өргөтгөл /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум, Хатгал тосгон/	2018	2018	400.0	400.0	400.0	192.8	207.2	48.2
X.2.1.10	Хүний хөгжлийн төвийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2018	2019	2,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	
<b>X.3</b>	<b>Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн</b>			<b>14,450.0</b>	<b>4,650.0</b>	<b>4,000.0</b>	<b>592.0</b>	<b>3,408.0</b>	<b>14.8</b>
<b>X.3.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>13,850.0</b>	<b>4,050.0</b>	<b>3,400.0</b>	<b>592.0</b>	<b>2,808.0</b>	<b>17.4</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>9,600.0</i>	<i>1,300.0</i>	<i>1,000.0</i>	<i>592.0</i>	<i>408.0</i>	<i>59.2</i>
X.3.1.1	Усан спорт цогцолбор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Найрамдал зуслан/	2014	2019	9,600.0	1,300.0	1,000.0	592.0	408.0	59.2
<b>XI</b>	<b>БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД</b>			<b>19,417.4</b>	<b>3,599.5</b>	<b>3,384.5</b>	<b>1,567.3</b>	<b>1,817.2</b>	<b>46.3</b>
<b>XI.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>18,932.4</b>	<b>3,114.5</b>	<b>2,899.5</b>	<b>1,195.0</b>	<b>1,704.5</b>	<b>41.2</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>18,332.9</i>	<i>2,515.0</i>	<i>2,300.0</i>	<i>678.8</i>	<i>1,621.2</i>	<i>29.5</i>
XI.1.1	Энхийг дэмжих үйл ажиллагааны чадавхыг нэмэгдүүлэх /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/	2012	2019	16,582.9	1,500.0	1,500.0	678.8	821.2	45.3
	<i>Шилжих</i>			<i>599.5</i>	<i>599.5</i>	<i>599.5</i>	<i>516.2</i>	<i>83.3</i>	<i>86.1</i>
XI.1.3	"Оюутан цэрэг хөтөлбөр"-ийн хүрээнд баригдах цэргийн байр /Улаанбаатар,	2018	2018	599.5	599.5	599.5	516.2	83.3	86.1
<b>XI.2</b>	<b>II.Их засвар</b>			<b>485.0</b>	<b>485.0</b>	<b>485.0</b>	<b>372.3</b>	<b>112.7</b>	<b>76.8</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>485.0</i>	<i>485.0</i>	<i>485.0</i>	<i>372.3</i>	<i>112.7</i>	<i>76.8</i>
XI.2.1	Батлан хамгаалахын салбарын барилга, байгууламжийн их засвар /улсын хэмжээнд/	2018	2018	485.0	485.0	485.0	372.3	112.7	76.8
<b>XII</b>	<b>БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД</b>			<b>430,501.9</b>	<b>80,338.4</b>	<b>58,985.1</b>	<b>17,267.5</b>	<b>41,717.6</b>	<b>29.3</b>
<b>XII.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>420,949.6</b>	<b>74,185.0</b>	<b>53,181.7</b>	<b>15,875.7</b>	<b>37,306.0</b>	<b>29.9</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>275,915.1</i>	<i>30,335.2</i>	<i>23,960.5</i>	<i>9,220.4</i>	<i>14,740.1</i>	<i>38.5</i>
XII.1.3	Яармагийн гүүр орчмын орон сууцны хорооллын бохир ус, дулаан, цахилгааны	2012	2019	21,769.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	0.0	100.0
XII.1.6	Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны гэр хорооллын дулааны эх үүсвэр 2 ширхэг, дулааны Ø 80/300 мм-ийн 2010 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2014	2018	14,980.0	308.8	308.8	172.0	136.8	55.7
XII.1.7	Хорооллын гадна шугам сүлжээний өргөтгөл /Дорнод, Хэрлэн сум/	2014	2018	5,724.0	2,000.0	1,500.0	1,107.8	392.2	73.9
XII.1.8	Нийслэл, аймгийн төвийн орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /улсын	2013	2018	62,000.0	8,901.5	5,000.0	1,702.5	3,297.5	34.1
XII.1.12	Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз орчмын хорооллын 6 хэсгийн 6 ширхэг ус, дулаан дамжуулах төвийн барилга, гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөв, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Баянгол	2014	2019	1,633.0	1,000.0	1,000.0	336.5	663.5	33.6
XII.1.15	Шинээр тавих төмөр замын дагуух GPS-ийн сүлжээ байгуулах, 1:25000 масштабтай байр зүйн зураглал /11 аймаг/	2011	2019	14,140.2	1,000.0	1,000.0	473.0	527.0	47.3
XII.1.17	Бүгд Найрамдах Чех Улсын хөрөнгө оруулалтаар эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр	2013	2018	8,926.2	2,388.7	1,928.6	1,428.6	500.0	74.1
XII.1.19	Сумын төвийн шинэчлэлт хөтөлбөрийг	2013	2019	5,844.1	600.0	600.0	0.0	600.0	0.0
	<i>Шилжих</i>			<i>145,034.5</i>	<i>43,849.8</i>	<i>29,221.2</i>	<i>6,655.4</i>	<i>22,565.8</i>	<i>22.8</i>
XII.1.20	Төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийг цэвэрлэж, үнэргүйжүүлэх /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2020	35,000.0	10,000.0	5,000.0	2,646.5	2,353.5	52.9
XII.1.25	Нийслэл, аймгийн төвүүдийн үерийн хамгаалалтын шинэчлэлт, зураг төсвийн хамт	2018	2020	15,000.0	3,000.0	1,500.0	257.7	1,242.3	
XII.1.26	Нийслэл, аймгийн төвүүдийн инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт /улсын	2018	2020	35,000.0	9,000.0	5,000.0	2,580.5	2,419.5	
XII.1.29	Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, 1.8 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг 21, 27	2018	2019	3,500.0	1,600.0	1,100.0	492.5	607.5	
XII.1.31	Гэр хорооллын усан хангамжийг сайжруулах	2018	2018	150.0	150.0	150.0	0.0	150.0	
XII.1.32	Сумын төвийн гэрэлтүүлэг /Булган, Булган	2018	2018	477.0	477.0	477.0	362.4	114.6	
XII.1.33	Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт /Булган	2018	2018	120.0	120.0	120.0	103.6	16.4	
XII.1.44	Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт, ус	2018	2018	150.0	150.0	150.0	149.5	0.5	
<b>XII.2</b>	<b>II.Их засвар</b>			<b>5,595.9</b>	<b>3,869.4</b>	<b>3,869.4</b>	<b>1,391.8</b>	<b>2,477.7</b>	
	<i>Шилжих</i>			<i>5,595.9</i>	<i>3,869.4</i>	<i>3,869.4</i>	<i>1,391.8</i>	<i>2,477.7</i>	
XII.2.1	Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын барилгын засвар /Баянхонгор, Говь-Алтай, Дархан-Уул, Завхан/	2018	2018	430.0	430.0	430.0	271.0	159.0	63.0
XII.2.3	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байруудын засвар /Дархан-Уул, Дархан сум, 10, 11, 12,	2018	2018	500.0	500.0	500.0	250.0	250.0	
XII.2.5	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байруудын	2018	2018	300.0	300.0	300.0	0.0	300.0	

ХП.2.6	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байруудын дээврийн засвар /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2018	2018	385.8	385.8	385.8	385.8	0.0	
ХП.2.7	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байруудын шугам сүлжээний засвар /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 2, 6, 7 дугаар баг/	2018	2018	253.6	253.6	253.6	149.8	103.8	
ХП.2.12	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байруудын дээврийн засвар /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2018	2019	626.5	500.0	500.0	200.6	299.4	
ХП.2.13	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байруудын дээврийн засвар /Дорноговь, Иххэт сум/	2018	2019	1,600.0	300.0	300.0	134.5	165.5	
<b>ХН</b>	<b>БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД</b>			<b>739,860.0</b>	<b>262,817.6</b>	<b>172,978.6</b>	<b>27,837.0</b>	<b>145,141.6</b>	<b>16.1</b>
<b>ХН.1</b>	<b>Боловсрол</b>			<b>538,003.6</b>	<b>201,842.6</b>	<b>132,160.1</b>	<b>18,024.2</b>	<b>114,135.9</b>	<b>13.6</b>
<b>ХН.1.1</b>	<b>Г.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>519,722.3</b>	<b>187,622.4</b>	<b>121,827.9</b>	<b>15,814.9</b>	<b>106,013.0</b>	<b>13.0</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>146,962.7</i>	<i>27,129.1</i>	<i>24,436.5</i>	<i>8,866.6</i>	<i>15,569.9</i>	<i>36.3</i>
ХШ.1.1.1	Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллагын тусламжийн монголын талын хөрөнгө /улсын	2010	2018	14,000.0	600.0	600.0	27.1	572.9	4.5
ХШ.1.1.7	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	2016	2019	2,951.5	1,000.0	1,000.0	631.3	368.7	63.1
ХШ.1.1.8	Сургуулийн барилга, спорт заалын барилга, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны Их сургуулийн харьяа Анагаах ухааны коллеж/	2013	2018	5,184.7	1,882.0	1,882.0	1,038.4	843.6	55.2
ХШ.1.1.9	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2012	2019	5,274.0	1,000.0	1,000.0	345.4	654.6	34.5
ХШ.1.1.11	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Булган, Булган сум, 1 дүгээр сургууль/	2012	2018	4,300.0	1,032.4	1,032.4	655.6	376.8	63.5
ХШ.1.1.12	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2012	2018	5,426.9	1,713.4	1,713.4	763.4	950.0	44.6
ХШ.1.1.13	Сургуулийн барилга, 640 суудал, /Дорнод, Баян-Уул сум/	2012	2018	3,958.7	625.5	625.5	229.7	395.8	36.7
ХШ.1.1.14	Сургуулийн барилга, спорт заал /Завхан, Цэцэн-Уул сум/	2016	2019	1,700.0	1,000.0	1,000.0	611.4	388.6	61.1
ХШ.1.1.15	Сургуулийн барилга, спорт заал худалдан авах, 160 суудал /Завхан, Баянхайрхан сум/	2017	2018	2,600.0	1,000.0	1,000.0	721.5	278.5	72.2
ХШ.1.1.16	Мандал сургуулийн 960 хүүхдийн спорт заалын барилга /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2014	2018	815.8	18.2	18.2	18.2	0.0	100.0
ХШ.1.1.17	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Завхан, Их-Уул сум/	2016	2018	3,892.5	1,692.5	1,200.0	850.8	349.2	70.9
ХШ.1.1.18	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Монгол-Оросын хамтарсан 3 дугаар дунд сургууль/	2016	2018	4,268.2	279.8	279.8	279.8	0.0	100.0
ХШ.1.1.19	Сургуулийн барилгын комплекс, 320 суудал /Хөвсгөл, Улаан-Уул сум/	2012	2019	3,238.0	800.0	800.0	799.7	0.3	100.0
ХШ.1.1.20	Сургуулийн барилга, 928 суудал /Өвөрхангай, Арвайхээр сум, Мэргэд лаборатори сургууль/	2014	2018	3,800.0	1,153.2	1,153.2	637.2	516.0	55.3
ХШ.1.1.21	Сургуулийн барилга, 220 суудал /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр сум/	2014	2018	2,023.5	160.2	160.2	122.4	37.8	76.4
ХШ.1.1.24	Сургуулийн дотуур байрын барилга, 150 ор /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2012	2018	1,502.0	252.0	252.0	224.1	27.9	88.9
ХШ.1.1.25	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Эрдэнэ баг/	2013	2018	4,486.0	221.0	221.0	221.0	0.0	100.0
ХШ.1.1.26	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Төв, Эрдэнэ сум/	2012	2018	2,960.0	291.3	291.3	291.3	0.0	100.0
ХШ.1.1.27	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2015	2018	1,087.9	18.9	18.9	18.9	0.0	99.8
ХШ.1.1.29	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2014	2018	1,439.8	184.9	184.9	113.2	71.7	61.2
ХШ.1.1.30	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон/	2012	2018	1,287.6	584.1	384.1	203.7	180.4	53.0
ХШ.1.1.31	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Мандал	2012	2018	771.2	93.0	93.0	0.0	93.0	
	<i>Шилж</i>			<i>372,759.5</i>	<i>160,493.3</i>	<i>97,391.4</i>	<i>6,948.3</i>	<i>90,443.1</i>	<i>7.1</i>
ХШ.1.1.33	Япон Улсын Засгийн газрын тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих Улаанбаатар хотын бүрэн дунд боловсролын сургуулийн барилгыг сайжруулах төслийн Монголын	2018	2020	3,000.0	1,500.0	1,350.0	238.3	1,111.7	
ХШ.1.1.34	Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн байгууламж /Улсын	2018	2018	300.0	300.0	300.0	0.0	300.0	
	<b>Сургуулийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх</b>			<b>212,527.6</b>	<b>84,813.0</b>	<b>47,363.5</b>	<b>2,440.2</b>	<b>44,923.2</b>	
ХШ.1.1.103	Дотуур байрын барилга, 75 ор /Төв, Баянжаргалан сум/	2018	2019	880.0	530.0	200.0	162.6	37.4	
ХШ.1.1.108	Дотуур байрын барилга /Баянхонгор, Жинст	2018	2019	1,500.0	750.0	550.0	450.0	100.0	

ХШ.1.1.111	Сургуулийн спорт заалын барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Эрдэнэмандал	2018	2018	936.5	936.5	636.5	366.9	269.6	
ХШ.1.1.114	Сургуулийн спорт заалын өргөтгөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 67	2018	2018	651.7	651.7	651.7	346.1	305.6	
ХШ.1.1.116	Сургуулийн спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2018	2019	1,100.0	500.0	300.0	300.0	0.0	
ХШ.1.1.117	Сургуулийн спорт заалын барилгын дуусгал /Дундговь, Хулд сум/	2018	2018	310.0	310.0	150.0	150.0	0.0	
ХШ.1.1.121	Сургуулийн хөл бөмбөгийн талбай /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 8 дугаар	2018	2018	350.0	350.0	350.0	167.3	182.7	
ХШ.1.1.123	Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор	2018	2018	900.0	900.0	650.0	0.0	650.0	
ХШ.1.1.124	Сургуулийн дотуур байрын барилга, 75 ор	2018	2019	900.0	200.0	100.0	0.0	100.0	
ХШ.1.1.125	<b>Хүүхэд бүр цэцэрлэгт хөтөлбөр</b>			<b>153,932.0</b>	<b>73,386.6</b>	<b>47,884.2</b>	<b>4,269.8</b>	<b>43,614.3</b>	<b>8.9</b>
ХШ.1.1.142	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 28 дугаар хороо/	2018	2019	1,500.0	700.0	500.0	172.2	327.8	
ХШ.1.1.152	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 100 ор /Завхан, Их-Уул сум/	2018	2018	434.0	434.0	434.0	434.0	0.0	100.0
ХШ.1.1.153	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2018	2018	1,000.0	1,000.0	600.0	252.4	347.6	
ХШ.1.1.154	Цэцэрлэгийн барилгын дуусгал/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18 дугаар хороо/	2018	2018	685.7	685.7	685.7	685.7	0.0	100.0
ХШ.1.1.155	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2018	2018	721.3	721.3	400.0	399.4	0.6	
ХШ.1.1.158	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Шилүүстэй сум/	2018	2019	800.0	300.0	200.0	165.7	34.3	
ХШ.1.1.174	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл/Сэлэнгэ,	2018	2018	40.0	40.0	40.0	32.7	7.3	
ХШ.1.1.181	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 200 ор	2018	2019	2,500.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	0.0	
ХШ.1.1.197	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах /Дархан-Уул, Дархан сум, 9 дүгээр баг/	2018	2018	900.0	900.0	450.0	450.0	0.0	
ХШ.1.1.199	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өвөрхангай, Богд	2018	2019	900.0	350.0	350.0	154.4	195.6	
<b>ХШ.1.2</b>	<b>II.Их засвар</b>			<b>16,416.5</b>	<b>12,455.4</b>	<b>8,567.4</b>	<b>2,209.3</b>	<b>6,358.1</b>	
	<i>Шинэ</i>			<i>16,416.5</i>	<i>12,455.4</i>	<i>8,567.4</i>	<i>2,209.3</i>	<i>6,358.1</i>	
ХШ.1.2.1	Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрын барилгын их засвар /Дорнод, Булган, Гурванзагал, Сэргэлэн, Халхгол, Хэрлэн сум/	2018	2018	603.1	603.1	603.1	61.3	541.8	
ХШ.1.2.2	Тусгай сургууль, цэцэрлэгийн их засвар /Улаанбаатар, 25, 70, 186, 116, 63, 55 дугаар сургууль, 10 дугаар цэцэрлэг/	2018	2018	500.0	500.0	180.0	0.0	180.0	
ХШ.1.2.3	Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2018	2019	1,900.0	500.0	300.0	0.0	300.0	
ХШ.1.2.4	Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрын барилгын их засвар /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум, Хэрлэнбаян-Улаан тосгон, Өмнөдэлгэр сум, Хурх тосгон/	2018	2018	216.0	216.0	216.0	182.7	33.3	
ХШ.1.2.10	Сургуулийн барилгын их засвар /Увс, Өлгий	2018	2018	400.0	400.0	300.0	294.7	5.3	
ХШ.1.2.16	Сургуулийн спорт заалын барилгын их засвар /Увс, Баруунтуруун сум/	2018	2018	100.0	100.0	100.0	45.6	54.4	
ХШ.1.2.18	Сургууль, цэцэрлэгийн байрын барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Хушаат, Баруунбүрэн, Сант, Сайхан, Орхонтуул сум/	2018	2018	862.6	862.6	862.6	122.9	739.7	
ХШ.1.2.19	Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрын барилгын их засвар /Увс, Зүүнговь, Сагил,	2018	2019	1,200.0	950.0	650.0	632.9	17.1	
ХШ.1.2.20	Сургуулийн барилгын их засвар /Хэнтий, Хэрлэн сум, 4 дүгээр сургууль/	2018	2018	184.0	184.0	184.0	0.0	184.0	
ХШ.1.2.21	Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Баянхонгор, Шинэжинет сум/	2018	2019	382.0	288.0	288.0	157.7	130.3	
ХШ.1.2.22	Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Завхан, Завханмандал, Улиастай, Цагаанчулуут сум/	2018	2019	994.0	776.9	300.0	78.2	221.8	
ХШ.1.2.24	Сургуулийн барилгын их засвар /Увс, Ховд	2018	2018	300.6	300.6	300.6	262.4	38.2	
ХШ.1.2.25	Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Алтанбулаг, Жавхлант сум/	2018	2019	834.4	584.4	584.4	370.9	213.5	
<b>ХШ.2</b>	<b>Соёл</b>			<b>118,538.8</b>	<b>35,268.4</b>	<b>22,001.0</b>	<b>6,388.0</b>	<b>15,613.0</b>	<b>29.0</b>
<b>ХШ.2.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>115,766.8</b>	<b>32,638.6</b>	<b>19,371.2</b>	<b>5,636.9</b>	<b>13,734.3</b>	<b>29.1</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>77,265.3</i>	<i>10,624.9</i>	<i>10,224.9</i>	<i>4,283.0</i>	<i>5,941.9</i>	<i>41.9</i>
ХШ.2.1.1	Түүх, соёлын дурсгал өвийг дэмжих хөрөнгө оруулалт	2011	2018	11,900.0	1,000.0	800.0	76.2	723.8	9.5
ХШ.2.1.3	Үндэсний номын сангийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2012	2019	12,000.0	1,000.0	1,000.0	654.8	345.2	65.5
ХШ.2.1.4	Хөгжимг драмын театрын барилга, 800 суудал /Төв, Зуунмод сум/	2014	2018	9,500.0	1,000.0	1,000.0	525.0	475.0	52.5

XIII.2.1.5	Аймгийн хөгжим драмын театрын барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	2012	2019	9,948.4	2,250.0	2,050.0	384.0	1,666.0	18.7
XIII.2.1.6	Хөгжим жүжгийн театрын барилга, 800 суудал /Завхан, Улиастай сум/	2011	2019	9,960.0	3,000.0	3,000.0	2,573.4	426.6	85.8
XIII.2.1.7	Баруун Монголын уламжлалт соёлын төвийн барилга /Увс, Улаангом сум/	2012	2018	3,406.2	410.4	410.4	69.6	340.8	17.0
	<i>Шинэ</i>			<i>38,501.5</i>	<i>22,013.7</i>	<i>9,146.3</i>	<i>1,353.8</i>	<i>7,792.5</i>	<i>14.8</i>
XIII.2.1.13	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Богд сум/	2018	2019	1,737.9	800.0	400.0	400.0	0.0	
XIII.2.1.18	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Тарат сум/	2018	2019	1,000.0	500.0	300.0	261.9	38.1	
XIII.2.1.32	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2018	2019	1,100.0	500.0	500.0	408.4	91.6	81.7
<b>XIII.2.2</b>	<b>II.Их засвар</b>			<b>2,772.0</b>	<b>2,629.8</b>	<b>2,629.8</b>	<b>751.2</b>	<b>1,878.6</b>	<b>28.6</b>
	<i>Шинэ</i>			<i>2,772.0</i>	<i>2,629.8</i>	<i>2,629.8</i>	<i>751.2</i>	<i>1,878.6</i>	<i>28.6</i>
XIII.2.2.1	Соёлын төвийн барилгын их засвар /Хэнтий, Бор-Өндөр, Дархан, Дэлгэрхаан, Өмнөдэлгэр сум, Хурх тосгон/	2018	2018	645.0	645.0	645.0	221.6	423.4	
XIII.2.2.3	Соёлын төвийн барилгын их засвар /Өмнөговь, Цогт-Овоо сум/	2018	2018	90.0	90.0	90.0	66.9	23.1	
XIII.2.2.4	Соёлын төвийн барилгын их засвар /Увс, Сагил сум/	2018	2018	100.0	100.0	100.0	39.7	60.3	
XIII.2.2.5	Соёлын төвийн барилгын их засвар /Хэнтий, Жаргалхаан сум/	2018	2018	194.8	194.8	194.8	143.7	51.1	
XIII.2.2.7	Соёлын төвийн барилгын их засвар /Дорноговь, Аланширээ сум/	2018	2019	142.2	100.0	100.0	54.0	46.0	
XIII.2.2.8	Соёлын төвийн барилгын их засвар /Өмнөговь, Цогтцэций сум/	2018	2018	300.0	300.0	300.0	138.1	161.9	
XIII.2.2.9	Соёлын төвийн барилгын их засвар /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/	2018	2018	100.0	100.0	100.0	87.1	12.9	87.1
<b>XIII.3</b>	<b>Спорт</b>			<b>73,517.6</b>	<b>15,906.6</b>	<b>12,817.5</b>	<b>2,806.7</b>	<b>10,010.8</b>	<b>21.9</b>
<b>XIII.3.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>72,743.1</b>	<b>15,382.1</b>	<b>12,293.0</b>	<b>2,282.2</b>	<b>10,010.8</b>	<b>18.6</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>61,183.1</i>	<i>11,422.1</i>	<i>9,583.0</i>	<i>2,282.2</i>	<i>7,300.8</i>	<i>23.8</i>
XIII.3.1.2	Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2010	2018	8,229.3	1,839.1	1,000.0	170.4	829.6	17.0
XIII.3.1.3	Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2014	2018	6,378.0	1,550.3	1,550.3	499.1	1,051.2	32.2
XIII.3.1.5	Спорт цогцолбор, 2200 суудал /Дархан-Уул, Дархан сум/	2010	2020	21,443.0	4,700.0	3,700.0	1,279.9	2,420.1	34.6
XIII.3.1.6	Спорт цогцолборын барилга, 500 суудал /Ховд, Манхан сум/	2012	2018	2,458.0	332.7	332.7	332.7	0.0	100.0
<b>XIII.3.2</b>	<b>II.Их засвар</b>			<b>774.5</b>	<b>524.5</b>	<b>524.5</b>	<b>524.5</b>	<b>0.0</b>	
	<i>Шинэ</i>			<i>774.5</i>	<i>524.5</i>	<i>524.5</i>	<i>524.5</i>	<i>0.0</i>	
XIII.3.2.1	Спортын ордны "А" заалын барилгын их засвар /Булган, Булган сум/	2018	2019	774.5	524.5	524.5	524.5	0.0	
<b>XIII.4</b>	<b>II.Их засвар</b>			<b>4,000.0</b>	<b>4,000.0</b>	<b>3,000.0</b>	<b>561.3</b>	<b>2,438.7</b>	<b>18.7</b>
	<i>Шинэ</i>			<i>4,000.0</i>	<i>4,000.0</i>	<i>3,000.0</i>	<i>561.3</i>	<i>2,438.7</i>	<i>18.7</i>
XIII.4.1	Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/	2018	2018	4,000.0	4,000.0	3,000.0	561.3	2,438.7	
<b>XIII.5</b>	<b>III.Тонго төхөөрөмж</b>			<b>5,800.0</b>	<b>5,800.0</b>	<b>3,000.0</b>	<b>56.8</b>	<b>2,943.2</b>	<b>1.9</b>
	<i>Шинэ</i>			<i>5,800.0</i>	<i>5,800.0</i>	<i>3,000.0</i>	<i>56.8</i>	<i>2,943.2</i>	<i>1.9</i>
XIII.5.1	Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/	2018	2018	5,800.0	5,800.0	3,000.0	56.8	2,943.2	1.9
<b>XIV</b>	<b>ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙЛ</b>			<b>342,951.3</b>	<b>80,796.9</b>	<b>53,274.2</b>	<b>28,222.4</b>	<b>25,051.8</b>	<b>53.0</b>
<b>XIV.1</b>	<b>Авто зам</b>			<b>218,077.1</b>	<b>69,296.9</b>	<b>45,374.2</b>	<b>25,651.0</b>	<b>19,723.2</b>	<b>56.5</b>
<b>XIV.1.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>167,460.5</b>	<b>37,406.5</b>	<b>22,619.2</b>	<b>8,792.6</b>	<b>13,826.6</b>	<b>38.9</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>104,612.3</i>	<i>11,227.2</i>	<i>9,659.5</i>	<i>6,021.0</i>	<i>3,638.5</i>	<i>62.3</i>
XIV.1.1.1	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төслийн Өлгий-Ховд чиглэлийн авто замын үргэлжлэл хатуу хучилттай авто зам 189.7 км /Ховд/	2014	2019	15,000.0	1,678.9	1,678.9	1,678.9	0.0	100.0
XIV.1.1.4	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт, 4.5 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2016	2018	2,253.8	953.8	953.8	811.8	142.0	85.1
XIV.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт, 4.312 км /Ховд, Жаргалант сум/	2016	2018	2,529.5	1,529.5	1,529.5	1,169.0	360.5	76.4
XIV.1.1.6	Гудамж төслийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ /Улаанбаатар/	2013	2018	13,879.9	321.1	321.1	303.7	17.4	94.6
XIV.1.1.7	Багануур-Улаанбаатар-Дархан а0401-Дархан чиглэлийн авто зам	2014	2018	5,100.0	222.0	222.0	222.0	0.0	100.0



XIV.1.1.10	Ханх-Монд чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Ханх сум/	2012	2018	14,340.4	2,608.0	2,140.3	1,835.7	304.6	85.8
	<i>Шинэ</i>			<i>62,848.2</i>	<i>26,179.3</i>	<i>12,959.7</i>	<i>2,771.6</i>	<i>10,188.1</i>	<i>21.4</i>
XIV.1.1.17	Сумын төвийг Мянганы замтай холбох хатуу	2018	2019	800.0	600.0	400.0	339.6	60.4	
XIV.1.1.27	Зуунмод багийн 3.5 км, Баянхошуу багийн 2.5 км авто замын үлдэгдэл санхүүжилт /Төв, Зуунмод сум/	2018	2018	1,538.5	1,538.5	1,538.5	1,530.0	8.5	99.4
XIV.1.1.37	Галын голын төмөр бетон гүүр, 36.7 у/м /Дорнод, Цагаан-Овоо сум/	2018	2018	767.8	767.8	430.0	429.5	0.5	
XIV.1.1.39	Ширээгийн голын төмөр бетон гүүр, 90.9 у/м /Завхан, Цагаанхайрхан сум/	2018	2019	2,245.2	975.0	675.0	292.5	382.5	
XIV.1.1.40	Авто зам, гүүрийн барилга /Төв, Зуунмод сум, 2, 6 дугаар баг/	2018	2019	1,250.0	600.0	330.0	180.0	150.0	
<b>XIV.1.2</b>	<b>II.Их засвар</b>			<b>50,616.6</b>	<b>31,890.5</b>	<b>22,755.0</b>	<b>16,858.4</b>	<b>5,896.6</b>	<b>74.1</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>7,500.0</i>	<i>2,500.0</i>	<i>2,500.0</i>	<i>2,500.0</i>	<i>0.0</i>	<b>100.0</b>
XIV.1.2.1	Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /1 дүгээр ээлжийн 17км/	2016	2019	7,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	0.0	100.0
	<i>Шинэ</i>			<i>43,116.6</i>	<i>29,390.5</i>	<i>20,255.0</i>	<i>14,358.4</i>	<i>5,896.6</i>	<b>70.9</b>
XIV.1.2.2	Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар,	2018	2018	20,000.0	20,000.0	15,710.0	13,684.2	2,025.8	87.1
XIV.1.2.14	Хараа голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 135 у/м /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2019	1,144.7	644.7	605.0	603.1	1.9	
<b>XIV.2</b>	<b>Тээвэр</b>			<b>124,374.2</b>	<b>11,000.0</b>	<b>7,600.0</b>	<b>2,571.4</b>	<b>5,028.6</b>	<b>33.8</b>
<b>XIV.2.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>124,374.2</b>	<b>11,000.0</b>	<b>7,600.0</b>	<b>2,571.4</b>	<b>5,028.6</b>	<b>33.8</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>122,874.2</i>	<i>10,000.0</i>	<i>7,000.0</i>	<i>2,571.4</i>	<i>4,428.6</i>	<b>36.7</b>
XIV.2.1.1	Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан монголын талын гүйцэтгэх төсөд, арга хэмжээ /Засгийн газрын 2015 оны 313 дугаар тогтоолын хүрээнд хийгдэх авто зам/ /Төв, Сэргэлэн сум/	2012	2019	122,874.2	10,000.0	7,000.0	2,571.4	4,428.6	36.7
<b>XV</b>	<b>УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД</b>			<b>3,980.0</b>	<b>3,980.0</b>	<b>2,901.6</b>	<b>139.9</b>	<b>2,761.7</b>	<b>4.8</b>
<b>XV.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>943.1</b>	<b>943.1</b>	<b>543.1</b>	<b>139.9</b>	<b>403.2</b>	<b>25.8</b>
	<i>Шинэ</i>			<i>943.1</i>	<i>943.1</i>	<i>543.1</i>	<i>139.9</i>	<i>403.2</i>	<b>25.8</b>
<b>XVI</b>	<b>ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД</b>			<b>41,521.3</b>	<b>27,818.5</b>	<b>15,190.0</b>	<b>689.2</b>	<b>14,500.8</b>	<b>4.5</b>
<b>XVI.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>37,836.3</b>	<b>24,133.5</b>	<b>12,105.0</b>	<b>689.2</b>	<b>11,415.8</b>	<b>5.7</b>
	<i>Шинэ</i>			<i>31,485.0</i>	<i>22,998.5</i>	<i>11,330.0</i>	<i>689.2</i>	<i>10,640.8</i>	<b>6.1</b>
XVI.1.3	Атрын 3 дугаар аян, Мах, сүүний анхдугаар аяныг үргэлжлүүлэх хөрөнгө оруулалт /улсын	2018	2018	13,500.0	13,500.0	5,500.0	689.2	4,810.8	12.5
<b>XVII</b>	<b>ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД</b>			<b>151,489.7</b>	<b>37,661.9</b>	<b>24,161.9</b>	<b>4,445.6</b>	<b>19,716.3</b>	<b>18.4</b>
<b>XVII.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>141,732.7</b>	<b>35,661.9</b>	<b>23,161.9</b>	<b>4,445.6</b>	<b>18,716.3</b>	<b>19.2</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>91,909.2</i>	<i>15,267.5</i>	<i>10,267.5</i>	<i>2,005.7</i>	<i>8,261.8</i>	<b>19.5</b>
XVII.1.1	Улаанбаатар хотын 87 км цахилгааны кабель шугамын өргөтгөл шинэчлэлт /Улаанбаатар/ Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВт-ын шугамын өргөтгөл шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/	2013	2018	6,880.0	24.3	24.3	23.4	0.9	96.3
XVII.1.2	Нийслэлд ажиллаж байгаа 68 ширхэг халаалтын зуухыг буулгаж, хэрэглэгчдийг дулааны төвлөрсөн системд холбох /Улаанбаатар/	2018	2019	41,000.0	4,800.0	2,000.0	0.0	2,000.0	
XVII.1.3	Нийслэлд ажиллаж байгаа 68 ширхэг халаалтын зуухыг буулгаж, хэрэглэгчдийг дулааны төвлөрсөн системд холбох /Улаанбаатар/	2017	2018	22,900.0	3,979.5	3,979.5	0.0	3,979.5	0.0
XVII.1.4	Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын үнсэн сангийн үнсийг зөөх, дахин ашиглах /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2017	2019	6,040.0	2,000.0	2,000.0	1,982.3	17.7	99.1
XVII.1.5	Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төслийн монголын талын хөрөнгө /орон	2017	2019	15,089.2	4,463.8	2,263.8	0.0	2,263.8	
	<i>Шинэ</i>			<i>49,823.5</i>	<i>20,394.4</i>	<i>12,894.4</i>	<i>2,439.9</i>	<i>10,454.5</i>	<b>18.9</b>
XVII.1.6	Сумдын 0.4, 0.22 кВт-ын модон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг төмөр бетон тулгууртай СИП шугамаар солих, дэд станцын өргөтгөл /улсын хэмжээнд/	2018	2019	8,170.0	1,870.0	1,870.0	392.5	1,477.5	
XVII.1.7	Шинэ хуучин Дарханыг холбосон к14-27 дугаар цэг хүртэлх шугамыг 2Ф600 мм-ийн голчтой 2.6 км дулааны шугамын өргөтгөлд шинэчлэлийн ажил /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2019	4,614.2	2,000.0	2,000.0	1,976.5	23.5	98.8
<b>XVII.2</b>	<b>II.Их засвар</b>			<b>9,757.0</b>	<b>2,000.0</b>	<b>1,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,000.0</b>	
	<i>Шинэ</i>			<i>9,757.0</i>	<i>2,000.0</i>	<i>1,000.0</i>	<i>0.0</i>	<i>1,000.0</i>	
XVII.2.1	Эрчим хүчний дулааны төв магистраль шугамын шинэчлэлт, их засвар, өргөтгөл	2018	2019	9,757.0	2,000.0	1,000.0		1,000.0	
<b>XVIII</b>	<b>ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД</b>			<b>193,319.5</b>	<b>60,754.8</b>	<b>38,619.5</b>	<b>8,456.5</b>	<b>30,163.0</b>	<b>21.9</b>
<b>XVIII.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>176,606.8</b>	<b>45,763.8</b>	<b>28,960.2</b>	<b>7,988.1</b>	<b>20,972.1</b>	<b>27.6</b>

	<i>Шилжих</i>			<i>105,696.6</i>	<i>22,139.9</i>	<i>17,345.2</i>	<i>7,204.0</i>	<i>10,141.2</i>	<i>41.5</i>
XVIII.1.2	Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга /Хөвсгөд, Түнэл сум/	2015	2018	1,449.0	131.9	131.9	121.7	10.2	92.3
XVIII.1.3	Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 50 ор /Ховд, Булган сум/	2015	2019	6,660.0	1,830.0	1,500.0	1,447.7	52.3	96.5
XVIII.1.4	Говийн бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв /Өмнөговь, Даланзадгад сум/	2012	2019	7,247.7	2,163.3	2,163.3	2,163.3	0.0	100.0
XVIII.1.6	Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Дорноговь, Сайншанд	2011	2018	3,524.4	850.0	850.0	794.2	55.8	93.4
XVIII.1.7	Геронтологийн төвийн барилга, дэд бүтэц, 60 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2011	2019	7,392.9	1,000.0	1,000.0	792.0	208.0	79.2
XVIII.1.8	Сумын эрүүл мэндийн төв, 10 ор /Говь-Алтай, Цээл сум/	2010	2018	1,157.6	587.8	587.8	276.7	311.1	47.1
XVIII.1.9	Эрүүл мэндийн төв /Дундговь, Дэлгэрхангай	2012	2018	1,099.5	799.5	600.0	474.3	125.7	79.0
XVIII.1.11	Бельгийн Вант Улсын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжиж байгаа Баруун бүсийн эмчилгээ, оношилгооны төвийг сайжруулах төслийн монголын талын хөрөнгө /Ховд, Жаргалант сум/	2013	2019	8,700.0	5,019.1	5,019.1	932.4	4,086.6	18.6
XVIII.1.12	Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж байгаа "Эрүүл	2011	2020	26,700.0	512.2	512.2	201.7	310.4	39.4
	<i>Шилүү</i>			<i>70,910.2</i>	<i>23,623.9</i>	<i>11,615.0</i>	<i>784.1</i>	<i>10,830.9</i>	
XVIII.1.28	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 15 ор /Завхан, Сонгино сум/	2018	2019	1,400.0	700.0	400.0	309.2	90.8	
<b>XVIII.2</b>	<b>II.Их засвар</b>			<b>5,020.2</b>	<b>4,898.5</b>	<b>3,098.5</b>	<b>468.3</b>	<b>2,630.2</b>	<b>15.1</b>
	<i>Шилүү</i>			<i>5,020.2</i>	<i>4,898.5</i>	<i>3,098.5</i>	<i>468.3</i>	<i>2,630.2</i>	<i>15.1</i>
XVIII.2.1	Эрүүл мэндийн салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/	2018	2018	3,600.0	3,600.0	1,800.0	279.0	1,521.0	
XVIII.2.2	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын дээврийн их засвар /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум, Хуруу толгой/	2018	2018	45.0	45.0	45.0	44.9	0.1	99.8
XVIII.2.6	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Завхан, Отгон, Ургамал, Эрдэнэхайрхан сум/	2018	2018	283.8	283.8	283.8	144.4	139.4	
<b>XIX</b>	<b>АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА</b>			<b>195.6</b>	<b>195.6</b>	<b>195.6</b>	<b>143.6</b>	<b>52.0</b>	
<b>XIX.3</b>	<b>III.Тоног төхөөрөмж</b>			<b>195.6</b>	<b>195.6</b>	<b>195.6</b>	<b>143.6</b>	<b>52.0</b>	
	<i>Шилүү</i>			<i>195.6</i>	<i>195.6</i>	<i>195.6</i>	<i>143.6</i>	<i>52.0</i>	
XIX.3.1	Авлигатай тэмцэх газрын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2018	2018	195.6	195.6	195.6	143.6	52.0	
<b>XX</b>	<b>ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДАРГА</b>			<b>340.0</b>	<b>340.0</b>	<b>340.0</b>	<b>259.6</b>	<b>80.4</b>	<b>0.0</b>
<b>XX.3</b>	<b>III.Тоног төхөөрөмж</b>			<b>340.0</b>	<b>340.0</b>	<b>340.0</b>	<b>259.6</b>	<b>80.4</b>	<b>0.0</b>
	<i>Шилүү</i>			<i>340.0</i>	<i>340.0</i>	<i>340.0</i>	<i>259.6</i>	<i>80.4</i>	<i>0.0</i>
XX.3.1	Үндсэн хуулийн цэцийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2018	2018	340.0	340.0	340.0	259.6	80.4	0.0
<b>XXI</b>	<b>УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР</b>			<b>1,562.0</b>	<b>452.0</b>	<b>452.0</b>	<b>130.8</b>	<b>321.2</b>	<b>28.9</b>
<b>XXI.2</b>	<b>II.Их засвар</b>			<b>132.0</b>	<b>132.0</b>	<b>132.0</b>	<b>130.8</b>	<b>1.2</b>	<b>99.1</b>
	<i>Шилүү</i>			<i>132.0</i>	<i>132.0</i>	<i>132.0</i>	<i>130.8</i>	<i>1.2</i>	<i>99.1</i>
XXI.2.1	Улсын ерөнхий прокурорын газрын барилгын их засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2018	2018	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0
XXI.2.2	Прокурорын газрын барилгын их засвар /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/	2018	2018	32.0	32.0	32.0	30.8	1.2	96.3
<b>XXII</b>	<b>МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР</b>			<b>500.0</b>	<b>500.0</b>	<b>500.0</b>	<b>498.0</b>	<b>2.0</b>	<b>99.6</b>
<b>XXII.3</b>	<b>III.Тоног төхөөрөмж</b>			<b>500.0</b>	<b>500.0</b>	<b>500.0</b>	<b>498.0</b>	<b>2.0</b>	<b>99.6</b>
	<i>Шилүү</i>			<i>500.0</i>	<i>500.0</i>	<i>500.0</i>	<i>498.0</i>	<i>2.0</i>	<i>99.6</i>
XXII.3.1	Үндэсний аудитын газрын тоног төхөөрөмж, автомашин /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2018	2018	500.0	500.0	500.0	498.0	2.0	99.6
	<b>НИЙТ</b>			<b>2,159,625.8</b>	<b>683,319.8</b>	<b>455,059.7</b>	<b>125,460.6</b>	<b>329,599.2</b>	<b>27.6</b>
	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>1,967,691.4</b>	<b>535,937.4</b>	<b>349,440.0</b>	<b>81,928.6</b>	<b>267,511.4</b>	<b>23.4</b>
	<b>II.Их засвар</b>			<b>105,394.2</b>	<b>72,209.6</b>	<b>54,086.2</b>	<b>25,572.8</b>	<b>28,513.4</b>	<b>47.3</b>
	<b>III.Тоног төхөөрөмж</b>			<b>67,447.7</b>	<b>57,752.7</b>	<b>44,503.6</b>	<b>16,159.7</b>	<b>28,343.9</b>	<b>36.3</b>
	<b>IV.Техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг</b>			<b>19,092.4</b>	<b>17,420.0</b>	<b>7,030.0</b>	<b>1,799.5</b>	<b>5,230.5</b>	<b>25.6</b>

Эх сурвалж: Сангийн яам

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН ТӨСВИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБА