

**УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨД, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2022 ОНЫ ЭХНИЙ 3 САРЫН МЭДЭЭ**

Хуулийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		Төсөвт өртөг	2022 ОН				
		Эхлэх	Дуусах		Төсөв	ЭХНИЙ 3 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 3 САРЫН САНХҮҮ-ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
<b>I</b>	<b>МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА</b>			<b>1,700.0</b>	<b>912.7</b>	<b>362.7</b>	<b>177.8</b>	<b>184.9</b>	<b>49.0</b>
I.2	Мөшмэгэ			1,500.0	712.7	312.7	177.8	134.9	56.9
I.2.3	III. Тоног төхөөрөмж			1,000.0	212.7	212.7	177.8	34.9	83.6
	Шилжих			1,000.0	212.7	212.7	177.8	34.9	83.6
I.2.3.1	МОНЦАМЭ агентлагийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2020	2022	1,000.0	212.7	212.7	177.8	34.9	83.6
<b>III</b>	<b>МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД</b>			<b>236,361.3</b>	<b>68,476.4</b>	<b>8,915.5</b>	<b>2,153.7</b>	<b>6,761.8</b>	<b>24.2</b>
III.1	Биеийн тамир, спортын улсын хороо			235,161.3	67,276.4	8,765.5	2,153.7	6,611.8	24.6
III.1.1	I. Барилга байгууламж			232,430.3	64,705.7	8,394.8	2,153.7	6,241.1	25.7
	Шилжих			142,285.8	38,909.9	8,294.8	2,153.7	6,141.1	26.0
III.1.1.3	Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/	2010	2022	13,497.7	2,883.5	2,783.5	1,190.6	1,592.9	42.8
III.1.1.8	Спорт заал худалдан авах /Хөвсгөл, Жаргалант сум/	2020	2022	200.0	50.0	50.0	50.0	0.0	100.0
III.1.1.18	Спорт заалны барилга /Ховд, Мянгад сум/	2019	2022	1,000.0	213.7	213.7	213.7	0.0	100.0
III.1.1.31	Хөд бөмбөгийн талбай /Увс, Улаангом сум/	2020	2022	1,195.0	119.6	119.6	119.6	0.0	100.0
III.1.1.33	Хуучин Дархан спортын ордон /Дархан-Уул, Дархан сум/	2021	2022	3,891.6	3,391.6	580.0	579.8	0.2	100.0
<b>IV</b>	<b>МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД</b>			<b>38,808.4</b>	<b>14,645.4</b>	<b>2,100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,000.0</b>	<b>4.8</b>
IV.2	Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар			5,914.0	1,580.0	900.0	100.0	800.0	11.1
IV.2.1	I. Барилга байгууламж			5,592.5	1,258.5	800.0	100.0	700.0	12.5
	Шилжих			5,592.5	1,258.5	800.0	100.0	700.0	12.5
IV.2.1.1	Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн барилга /Өмнөговь, Даланзадгад сум/	2018	2022	3,153.5	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0
<b>V</b>	<b>МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХ ТЭХ ГАЗРЫН ДАРГА</b>			<b>93,662.7</b>	<b>40,169.5</b>	<b>6,286.1</b>	<b>1,340.5</b>	<b>4,945.6</b>	<b>21.3</b>
V.1	I. Барилга байгууламж			75,884.5	25,323.1	4,386.1	1,222.1	3,164.0	27.9
	Шилжих			66,629.4	18,778.8	4,386.1	1,222.1	3,164.0	27.9
V.1.6	Багийн цогцолбор барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Говил баг/	2019	2022	1,960.0	444.0	444.0	422.1	21.9	95.1
V.1.20	Хорооны цогцолборын барилга худалдан авах /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2021	2022	1,500.0	800.0	800.0	800.0	0.0	100.0
V.2	II. Их засвар			11,541.2	9,959.4	1,200.0	70.9	1,129.1	5.9
	Шилжих			2,038.2	456.4	200.0	47.6	152.4	23.8
V.2.1	Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, харьяа байгууллагуудын барилгын их засвар, тохижилт /Улсын хэмжээнд/	2020	2023	2,038.2	456.4	200.0	47.6	152.4	23.8
	Шилжих			9,503.0	9,503.0	1,000.0	23.2	976.8	2.3
V.2.2	Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, харьяа байгууллагуудын барилгын их засвар /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	9,503.0	9,503.0	1,000.0	23.2	976.8	2.3
V.3	III. Тоног төхөөрөмж			6,237.0	4,887.0	700.0	47.5	652.5	6.8
	Шилжих			5,937.0	4,787.0	600.0	47.5	552.5	7.9
V.3.4	Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, харьяа байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	3,297.0	3,297.0	300.0	47.5	252.5	15.8
<b>VI</b>	<b>БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАГ ЖУУЛЧЛАЛТЫН САЙД</b>			<b>51,480.8</b>	<b>30,326.5</b>	<b>2,696.2</b>	<b>372.7</b>	<b>2,323.5</b>	<b>13.8</b>
VI.1	I. Барилга байгууламж			40,780.8	23,476.5	2,146.2	372.7	1,773.5	17.4
	Шилжих			22,923.1	7,068.8	2,146.2	372.7	1,773.5	17.4
VI.1.1	"Монголын нууц товчоо" цогцолборын барилга /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/	2020	2022	1,586.8	886.8	300.0	300.0	0.0	100.0
VI.1.8	Цаг уурын өртөөний барилга /Увс, Наранбулаг сум/	2020	2022	100.0	46.2	46.2	46.1	0.1	99.9
VI.1.9	Цаг уурын өртөөний барилга /Увс, Өмнөговь сум/	2020	2022	100.0	26.8	26.8	26.6	0.2	99.1
<b>VII</b>	<b>БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД</b>			<b>23,614.9</b>	<b>12,457.4</b>	<b>1,752.1</b>	<b>69.2</b>	<b>1,682.9</b>	<b>4.0</b>
VII.2	II. Их засвар			2,991.4	2,991.4	700.0	69.2	630.8	9.9
	Шилжих			2,991.4	2,991.4	700.0	69.2	630.8	9.9
VII.2.1	Зэвсэгт хүчний ангиудын барилгын их засвар /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	2,991.4	2,991.4	700.0	69.2	630.8	9.9
VII.3	ГДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД			8,400.0	8,400.0	7,000.0	6,298.3	701.7	90.0
VII.3.2	II. Их засвар			3,500.0	3,500.0	3,500.00	3,018.99	481.0	86.3
	Шилжих			3,500.0	3,500.0	3,500.00	3,018.99	481.0	86.3
VII.3.2.1	Эгчин сайдын яам, дипломат төлөөлөгчийн газруудын байрны их засвар	2022	2022	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,019.0	481.0	86.3
VII.3.3	III. Тоног төхөөрөмж			3,300.0	3,300.0	3,300.0	3,279.3	20.7	99.4
	Шилжих			3,300.0	3,300.0	3,300.0	3,279.3	20.7	99.4
VII.3.3.1	Эгчин сайдын яам, дипломат төлөөлөгчийн газруудын тоног төхөөрөмж	2022	2022	3,300.0	3,300.0	3,300.0	3,279.3	20.7	99.4
<b>X</b>	<b>ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД</b>			<b>126,972.7</b>	<b>66,194.1</b>	<b>14,156.4</b>	<b>6,311.4</b>	<b>7,844.9</b>	<b>44.6</b>
X.4	Хял хамгаалах ерөнхий газар			52,400.8	23,937.2	4,700.0	2,000.0	2,700.0	42.6
X.4.3	III. Тоног төхөөрөмж			27,223.2	12,450.8	2,500.0	2,000.0	80.0	80.0
	Шилжих			9,897.8	9,897.8	2,040.0	2,000.0	40.0	98.0
X.4.3.5	Хилийн 0200 дугаар ангид нисдэг онгоц худалдан авах /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2022	2022	6,800.0	6,800.0	2,040.0	2,000.0	40.0	98.0
X.5	Хууль зүй, дотоод хэргийн яам			23,713.5	18,364.1	2,320.0	2,316.4	3.6	99.8
X.5.3	III. Тоног төхөөрөмж			17,906.0	17,906.0	2,320.0	2,316.4	3.6	99.8
	Шилжих			17,906.0	17,906.0	2,320.0	2,316.4	3.6	99.8
X.5.3.1	Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	17,906.0	17,906.0	2,320.0	2,316.4	3.6	99.8
X.6	Цагдаагийн ерөнхий газар			20,568.3	11,170.3	2,926.4	1,995.0	931.4	68.2
X.6.1	I. Барилга байгууламж			20,177.2	10,859.2	2,815.3	1,995.0	820.3	70.9
	Шилжих			7,135.7	4,421.7	2,815.3	1,995.0	820.3	70.9
X.6.1.1	Цагдаагийн тасгийн барилга /Өвөрхангай, Богд сум/	2021	2022	300.0	200.0	200.0	200.0	0.0	100.0
X.6.1.3	Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2021	2022	2,789.3	1,323.8	870.0	869.9	0.1	100.0
X.6.1.4	Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	3,666.4	2,617.9	1,745.3	925.1	820.1	53.0
<b>XI</b>	<b>ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЫН САЙД</b>			<b>125,692.6</b>	<b>49,886.1</b>	<b>9,034.2</b>	<b>230.5</b>	<b>8,803.8</b>	<b>2.6</b>
XI.1	Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар			92,081.0	36,786.0	6,684.0	115.5	6,568.5	1.7
XI.1.1	I. Барилга байгууламж			79,661.0	24,679.7	5,311.1	115.5	5,195.6	2.2
	Шилжих			40,511.0	14,129.7	5,311.1	115.5	5,195.6	2.2
XI.1.1.11	Хүүхэд, залуучууд, ахмадын хөгжлийн барилга худалдан авах /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 1, 2, 19, 20 дугаар хороо/	2021	2022	1,600.0	800.0	149.7	115.5	34.2	77.2
XI.3	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар			50.0	50.0	50.0	48.4	1.6	96.9
XI.3.3	III. Тоног төхөөрөмж			50.0	50.0	50.0	48.4	1.6	96.9
	Шилжих			50.0	50.0	50.0	48.4	1.6	96.9
XI.3.3.1	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2022	2022	50.0	50.0	50.0	48.4	1.6	96.9
XI.5	Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар			33,031.7	12,520.1	1,820.2	66.5	1,753.7	3.7
XI.5.1	I. Барилга байгууламж			32,826.7	12,415.1	1,715.2	66.5	1,648.7	3.9
	Шилжих			11,879.0	4,942.3	67.0	66.5	0.5	99.3

XI.5.1.5	Ахмадын төвийн барилга /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2021	2022	1,000.0	588.3	67.0	66.5	0.5	99.3
<b>XII</b>	<b>БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД</b>			<b>1,098,135.3</b>	<b>292,050.4</b>	<b>24,834.6</b>	<b>3,508.6</b>	<b>21,326.1</b>	<b>14.1</b>
<b>XII.1</b>	<b>I. Барилга байгууламж</b>			<b>926,612.4</b>	<b>227,412.2</b>	<b>14,793.0</b>	<b>2,799.1</b>	<b>11,993.9</b>	<b>18.9</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>396,052.1</i>	<i>98,551.2</i>	<i>14,793.0</i>	<i>2,799.1</i>	<i>11,993.9</i>	<i>18.9</i>
XII.1.2	"Жинжиг гудамж" төсөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 28 дугаар хороо/	2021	2022	2,500.0	1,482.0	1,482.0	815.1	666.9	55.0
XII.1.8	"Шинэ хороо" төсөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 23, 39 дүгээр хороо/	2020	2022	1,150.0	50.0	50.0	50.0	0.0	100.0
XII.1.12	Багийн тохижилт /Увс, Улаангом сум, 1, 2, 5, 6 дугаар баг/	2020	2022	1,000.0	121.5	121.5	102.0	19.5	84.0
XII.1.16	Барилга, хот байгуулалтын салбарын Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/	2020	2023	33,245.0	6,116.8	307.0	306.1	0.9	99.7
XII.1.17	Биеийн тамир, хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2022	400.0	50.0	27.0	26.7	0.3	98.8
XII.1.19	Буянт-Ухаа орон сууцны хорооллын бохир ус цэвэрлэх 20000 м3 байгууламжийн гадна дулааны шугамын нэмэлт ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2016	2022	1,260.3	146.5	146.5	146.5	0.0	100.0
XII.1.26	Гэр хорооллын хэсэгчилсэн инженерийн хангамжтай жишиг гудамж төсөл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2021	2024	1,700.0	433.3	208.0	207.4	0.6	99.7
XII.1.27	Гэр хорооллын цэвэр бохир усны шугам, сүлжээ /Ховд, Жаргалант сум, Алагтогтой, Бугат, Буянт, Хайрхан баг/	2021	2023	9,389.0	3,446.7	78.0	77.4	0.6	99.3
XII.1.46	Сумын төвийн гадна цэвэр усны шугам, төвлөрсөн халаалт, цэвэрлэх байгууламж /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2022	1,400.0	202.7	201.1	201.1	0.0	100.0
XII.1.68	Хилчин хотхоны инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30 дугаар хороо/	2020	2022	2,800.0	1,185.0	870.1	866.8	3.4	99.6
<b>XII.2</b>	<b>II. Их засвар</b>			<b>73,582.7</b>	<b>29,969.0</b>	<b>4,477.6</b>	<b>313.6</b>	<b>4,164.0</b>	<b>7.0</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>21,555.1</i>	<i>5,509.6</i>	<i>4,477.6</i>	<i>313.6</i>	<i>4,164.0</i>	<i>7.0</i>
XII.2.1	Гадна талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/	2020	2022	600.0	38.0	38.0	37.7	0.3	99.2
XII.2.2	Гудамжны тохижилт, шинэчлэл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 14 дүгээр хороо/	2020	2022	550.0	200.0	200.0	75.9	124.1	38.0
XII.2.10	Орон сууцны байруудын засвар /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 1, 2, 3, 12 дугаар хороо/	2020	2022	500.0	326.0	326.0	200.0	126.0	61.3
<b>XIII.4</b>	<b>IV. ТЭҮҮ</b>			<b>77,351.0</b>	<b>26,513.6</b>	<b>3,603.0</b>	<b>395.8</b>	<b>3,207.2</b>	<b>11.0</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>69,497.0</i>	<i>20,359.6</i>	<i>3,603.0</i>	<i>395.8</i>	<i>3,207.2</i>	<i>11.0</i>
XII.4.1	Инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2021	2022	800.0	400.0	400.0	156.5	243.5	39.1
XII.4.2	Сумын төвийн дахин төлөвлөлтийн зураг төсөв /Архангай, Ихтамир сум/	2020	2022	97.0	20.0	20.0	19.3	0.8	96.3
XII.4.3	Сумын төвийн инженерийн барилга байгууламжийн судалгаа, техник, эдийн засгийн үндэслэл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2020	2022	300.0	49.0	49.0	39.0	10.0	79.6
XII.4.5	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дараа онуудад хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улсын хэмжээнд/	2020	2023	67,900.0	19,756.6	3,000.0	181.1	2,818.9	6.0
<b>XIII</b>	<b>БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД</b>			<b>1,462,595.9</b>	<b>473,009.0</b>	<b>45,762.1</b>	<b>14,200.8</b>	<b>31,561.2</b>	<b>31.0</b>
<b>XIII.1</b>	<b>Боловсрол</b>			<b>1,293,808.5</b>	<b>447,397.0</b>	<b>39,674.3</b>	<b>14,200.8</b>	<b>25,473.4</b>	<b>35.8</b>
<b>XIII.1.1</b>	<b>I. Барилга байгууламж</b>			<b>1,224,759.7</b>	<b>402,045.9</b>	<b>32,901.7</b>	<b>13,432.1</b>	<b>19,469.6</b>	<b>40.8</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>698,437.6</i>	<i>246,842.3</i>	<i>32,701.7</i>	<i>13,234.8</i>	<i>19,466.9</i>	<i>40.5</i>
XIII.1.1.1	Бага сургуулийн барилга, 240 ор /Өвөрхангай, Өлзийт сум/	2021	2022	1,300.0	1,300.0	1,150.0	555.3	594.7	48.3
XIII.1.1.5	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор, 240 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2019	2022	3,485.4	800.0	800.0	360.0	440.0	45.0
XIII.1.1.17	Дотуур байрны барилга, 100 ор /Хэнтий, Баян-Адрага сум/	2019	2022	1,568.1	318.1	318.1	318.0	0.1	100.0
XIII.1.1.22	Дотуур байрны барилга, 200 ор /Хөвсгөл, Мөрөн сум, 14 дүгээр баг/	2021	2022	2,400.0	2,200.0	2,200.0	223.8	1,976.2	10.2
XIII.1.1.24	Дотуур байрны барилга, 80 ор /Дундговь, Луус сум/	2019	2023	973.0	259.9	259.9	182.2	77.6	70.1
XIII.1.1.27	Олон улсын стандартын сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/	2019	2022	5,962.9	1,553.9	348.4	348.4	0.0	100.0
XIII.1.1.36	Сургуулийн барилга, 1500 суудал /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2020	2023	19,698.4	5,385.9	3,375.0	3,339.7	35.3	99.0
XIII.1.1.37	Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөл баг/	2019	2023	1,100.0	152.4	100.2	50.1	50.1	50.0
XIII.1.1.47	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Говь-Алтай, Хөхморьт сум/	2019	2022	3,200.0	71.7	71.7	71.7	0.0	100.0
XIII.1.1.50	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өмнөговь, Номгон сум/	2018	2022	4,748.0	234.0	234.0	232.3	1.8	99.2
XIII.1.1.59	Сургуулийн барилга, 440 суудал /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2021	2022	5,000.0	4,800.0	1,082.7	1,082.7	0.0	100.0
XIII.1.1.79	Сургуулийн барилга, спорт заал, 240 суудал /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, Цагааннуур тосгон/	2019	2022	2,300.0	475.5	475.5	471.7	3.8	99.2
XIII.1.1.91	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 34 дүгээр сургууль/	2021	2022	4,700.0	2,700.0	347.4	347.4	0.0	100.0
XIII.1.1.106	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	2019	2022	1,300.0	104.7	104.7	104.7	0.0	100.0
XIII.1.1.134	Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, сувиллын цэцэрлэг, яслийн 10 дугаар цогцолбор/	2018	2022	6,818.3	1,042.1	1,042.1	1,042.1	0.0	100.0
XIII.1.1.144	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 200 ор /Өмнөговь, Цогтцэций сум/	2020	2022	1,155.0	700.0	700.0	700.0	0.0	100.0
XIII.1.1.164	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Яргуйт баг/	2018	2022	1,984.6	334.6	334.6	334.6	0.0	100.0
XIII.1.1.166	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2021	2022	1,300.0	1,100.0	670.0	660.2	9.8	98.5
XIII.1.1.167	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2021	2022	1,300.0	1,100.0	320.0	314.3	5.7	98.2
XIII.1.1.190	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо, Харууд-Алтай хотгон/	2019	2022	2,781.9	830.7	830.7	820.2	10.6	98.7
XIII.1.1.194	Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2018	2022	3,339.0	1,309.0	1,309.0	1,288.9	20.1	98.5
XIII.1.1.209	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум, Рашаант тосгон/	2018	2022	1,169.9	249.9	50.0	45.1	4.9	90.3
XIII.1.1.216	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 100 ор /Дорнод, Хэрлэн сум/	2020	2022	1,373.0	234.9	234.9	232.4	2.5	98.9
XIII.1.1.227	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2019	2023	1,619.2	296.5	108.9	108.9	0.0	100.0
	<i>Шинэ</i>			<i>526,322.1</i>	<i>155,203.7</i>	<i>200.0</i>	<i>197.3</i>	<i>2.7</i>	<i>98.6</i>
XIII.1.1.259	Дотуур байрны барилга, 150 ор /Булган, Хутаг-Өндөр сум/	2022	2024	3,200.0	800.0	200.0	197.3	2.7	98.6
<b>XIII.1.2</b>	<b>II. Их засвар</b>			<b>14,368.8</b>	<b>4,811.1</b>	<b>1,932.6</b>	<b>389.5</b>	<b>1,543.1</b>	<b>20.2</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>7,418.8</i>	<i>3,361.1</i>	<i>1,932.6</i>	<i>389.5</i>	<i>1,543.1</i>	<i>20.2</i>
XIII.1.2.6	Сургуулийн барилгын их засвар /Булган, Гурванбулаг, Дашинчлэн сум/	2021	2022	588.0	75.0	75.0	49.7	25.3	66.3
XIII.1.2.7	Сургуулийн барилгын их засвар /Говь-Алтай, Төгрөг сум/	2021	2022	480.0	180.0	180.0	151.7	28.3	84.3
XIII.1.2.9	Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2021	2022	2,000.0	1,375.0	600.0	142.4	457.6	23.7
XIII.1.2.11	Хүүхдийн шүдний кабинет /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 39, 57 дугаар сургууль/	2020	2022	300.0	50.0	50.0	45.7	4.3	91.4
<b>XIII.1.3</b>	<b>III. Тонго төхөөрөмж</b>			<b>54,680.0</b>	<b>40,540.0</b>	<b>4,840.0</b>	<b>379.2</b>	<b>4,460.8</b>	<b>7.8</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>4,590.0</i>	<i>3,130.0</i>	<i>3,130.0</i>	<i>379.2</i>	<i>2,750.8</i>	<i>12.1</i>
XIII.1.3.1	Багийн хөгжлийн төвийн тоног төхөөрөмж /Хөвсгөл/	2021	2022	640.0	400.0	400.0	379.2	20.8	94.8
<b>XIV</b>	<b>СОЁЛЫН САЙД</b>			<b>505,269.9</b>	<b>117,516.0</b>	<b>13,298.7</b>	<b>3,280.0</b>	<b>10,018.7</b>	<b>24.7</b>
<b>XIV.1</b>	<b>I. Барилга байгууламж</b>			<b>434,352.1</b>	<b>83,766.9</b>	<b>9,861.7</b>	<b>3,034.7</b>	<b>6,827.0</b>	<b>30.8</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>379,619.8</i>	<i>64,932.0</i>	<i>9,861.7</i>	<i>3,034.7</i>	<i>6,827.0</i>	<i>30.8</i>
XIV.1.7	Монголын Үндэсний археологи, палеонтологи, угсаатны музей, лаборатори /Төв, Зуунмод сум/	2021	2024	18,000.0	1,800.0	1,100.0	1,065.9	34.1	96.9
XIV.1.10	Музейн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2020	2022	5,889.1	2,889.1	1,021.9	1,021.9	0.0	100.0
XIV.1.12	Орон нутгийн судлах музейн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2019	2022	2,942.9	1,842.9	200.4	200.4	0.0	100.0
XIV.1.20	Соёлын төвийн барилга /Говь-Алтай, Баян-Уул сум/	2019	2022	1,990.3	563.9	473.1	278.4	194.7	58.8

XIV.1.28	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Идэр сум/	2019	2022	1,699.8	635.5	377.4	377.4	0.0	100.0
XIV.1.37	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дорнод, Баян-Уул сум/	2019	2022	1,797.0	115.6	90.8	90.8	0.0	100.0
<b>XIV.2</b>	<b>II. Их засвар</b>			<b>14,134.5</b>	<b>8,997.8</b>	<b>1,062.0</b>	<b>245.3</b>	<b>816.7</b>	<b>23.1</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>5,012.0</i>	<i>1,062.0</i>	<i>1,062.0</i>	<i>245.3</i>	<i>816.7</i>	<i>23.1</i>
XIV.2.4	Соёлын төвийн барилгын их засвар /Булган, Хишиг-Өндөр, Рашаант сум/	2021	2022	650.0	400.0	400.0	111.2	288.8	27.8
XIV.2.5	Соёлын төвийн барилгын их засвар /Говь-Алтай, Дэлгэр сум/	2021	2022	250.0	50.0	50.0	39.5	10.5	78.9
XIV.2.6	Соёлын төвийн барилгын их засвар /Говь-Алтай, Чандмань сум/	2021	2022	250.0	50.0	50.0	47.2	2.8	94.4
XIV.2.7	Соёлын төвийн барилгын их засвар /Говь-Алтай, Эрдэнэ сум/	2021	2022	150.0	50.0	50.0	47.4	2.6	94.8
<b>XV</b>	<b>ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД</b>			<b>1,301,159.9</b>	<b>301,187.6</b>	<b>48,339.2</b>	<b>35,394.2</b>	<b>12,945.0</b>	<b>73.2</b>
<b>XV.1</b>	<b>Авто зам</b>			<b>1,238,511.0</b>	<b>265,479.3</b>	<b>45,942.8</b>	<b>33,317.8</b>	<b>12,624.9</b>	<b>72.5</b>
<b>XV.1.1</b>	<b>I. Барилга байгууламж</b>			<b>1,222,499.7</b>	<b>258,196.3</b>	<b>43,373.9</b>	<b>32,895.3</b>	<b>10,478.6</b>	<b>75.8</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>421,925.1</i>	<i>129,310.5</i>	<i>43,373.9</i>	<i>32,895.3</i>	<i>10,478.6</i>	<i>75.8</i>
XV.1.1.3	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум, 4 дүгээр баг, Зүүн гүүрүү/	2019	2022	1,680.0	169.7	169.7	142.8	26.9	84.2
XV.1.1.6	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2022	2,800.0	1,778.3	1,778.3	1,593.6	184.7	89.6
XV.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.3 км /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2019	2022	4,100.0	283.2	283.2	263.4	19.8	93.0
XV.1.1.8	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2022	2,894.0	248.6	248.6	225.9	22.7	90.9
XV.1.1.12	Баруун-Урт хотын 1 дүгээр баг, цэргийн анги, ахмадын амралт, сувилал орчмын хэсэгчилсэн авто зам, 3.03 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2022	2,888.0	1,869.3	1,819.3	1,213.5	605.8	66.7
XV.1.1.13	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цээрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2020	2022	1,395.5	595.5	595.5	594.6	0.9	99.8
XV.1.1.17	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2022	49,368.2	15,543.0	5,048.6	5,048.6	0.0	100.0
XV.1.1.19	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2023	6,158.9	25.9	16.3	16.3	0.0	100.0
XV.1.1.23	Зүүн салааны автобусны эцсийн буудлаас Богиньн ам, Ухнын амын уулзвар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2022	2,500.0	160.6	160.6	154.9	5.8	96.4
XV.1.1.24	Мянганы замын хэвтээ гэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2023	69,000.0	6,109.7	124.4	124.4	0.0	100.0
XV.1.1.25	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	2023	5,843.2	1,115.8	726.9	726.9	0.0	100.0
XV.1.1.27	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2022	7,400.0	6,142.4	776.0	775.6	0.4	99.9
XV.1.1.28	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2022	1,631.3	281.3	281.3	279.8	1.5	99.5
XV.1.1.29	Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2021	2023	6,300.0	3,000.0	1,873.1	1,873.1	0.0	100.0
XV.1.1.31	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2023	4,597.5	1,494.3	267.0	267.0	0.0	100.0
XV.1.1.32	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2022	913.0	112.0	17.4	17.4	0.0	100.0
XV.1.1.36	Толгойтын замаас Хүнсний гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2022	1,200.0	50.0	50.0	46.8	3.2	93.6
XV.1.1.39	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батдэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ гэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/	2021	2023	6,000.0	2,700.0	1,772.4	1,772.4	0.0	100.0
XV.1.1.40	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2022	7,809.9	6,222.8	436.6	400.8	35.9	91.8
XV.1.1.41	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2023	4,500.0	2,000.0	429.9	429.9	0.0	100.0
XV.1.1.47	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2022	46,006.1	23,506.1	16,927.8	16,927.8	0.0	100.0
<b>XV.1.2</b>	<b>II. Их засвар</b>			<b>10,324.9</b>	<b>4,566.5</b>	<b>1,442.4</b>	<b>296.0</b>	<b>1,146.4</b>	<b>20.5</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>6,335.0</i>	<i>1,921.5</i>	<i>1,442.4</i>	<i>296.0</i>	<i>1,146.4</i>	<i>20.5</i>
XV.1.2.4	Гэр хорооллын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2022	500.0	45.0	45.0	20.5	24.5	45.4
XV.1.2.5	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Бангол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2022	700.0	127.1	127.1	66.7	60.4	52.4
XV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/	2020	2022	355.0	101.4	101.4	101.4	0.0	100.0
XV.1.2.9	Хөх эргийн авто замын засвар /Увс, Өндөрхангай сум/	2020	2023	700.0	107.7	107.7	107.5	0.2	99.8
<b>XV.1.4</b>	<b>IV. ТЭЭУ</b>			<b>5,686.4</b>	<b>2,716.5</b>	<b>1,126.5</b>	<b>126.5</b>	<b>1,000.0</b>	<b>11.2</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>4,096.4</i>	<i>1,126.5</i>	<i>1,126.5</i>	<i>126.5</i>	<i>1,000.0</i>	<i>11.2</i>
XV.1.4.1	Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км авто замаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Завхан/	2021	2023	1,000.0	126.5	126.5	126.5	0.0	100.0
<b>XV.2</b>	<b>Гүүр</b>			<b>44,236.3</b>	<b>26,684.5</b>	<b>2,146.4</b>	<b>2,076.3</b>	<b>70.1</b>	<b>96.7</b>
<b>XV.2.1</b>	<b>I. Барилга байгууламж</b>			<b>43,976.3</b>	<b>26,424.5</b>	<b>2,146.4</b>	<b>2,076.3</b>	<b>70.1</b>	<b>96.7</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>23,527.8</i>	<i>13,687.3</i>	<i>2,146.4</i>	<i>2,076.3</i>	<i>70.1</i>	<i>96.7</i>
XV.2.1.2	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 ум /Хэнтий, Батширээт сум/	2021	2023	6,400.0	3,200.0	1,309.3	1,309.3	0.0	100.0
XV.2.1.3	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2022	5,500.0	4,500.0	594.8	594.8	0.0	100.0
XV.2.1.4	Улз голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2021	2022	2,500.0	1,797.8	172.3	172.3	0.0	100.0
<b>XVII</b>	<b>ХУНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД</b>			<b>156,705.2</b>	<b>67,620.2</b>	<b>8,471.3</b>	<b>794.4</b>	<b>7,676.9</b>	<b>9.4</b>
<b>XVII.1</b>	<b>I. Барилга байгууламж</b>			<b>110,461.0</b>	<b>39,395.5</b>	<b>4,446.3</b>	<b>794.4</b>	<b>3,651.9</b>	<b>17.9</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>37,256.0</i>	<i>11,835.5</i>	<i>4,446.3</i>	<i>794.4</i>	<i>3,651.9</i>	<i>17.9</i>
XVII.1.3	Бэлчээрийн гүний худаг /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт, Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Рашаант сум/	2020	2022	300.0	120.0	120.0	120.0	0.0	100.0
XVII.1.13	Усан сан /Өвөрхангай, Баянгол сум/	2020	2022	80.0	46.7	46.7	46.7	0.0	100.0
XVII.1.14	Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн кластер байгуулах /Баянхонгор/	2021	2023	12,000.0	2,500.0	500.0	497.9	2.1	99.6
XVII.1.15	Худаг шинээр гаргах, цахилгаан татах /Увс, Улаангом сум, 1 дүгээр баг/	2020	2022	130.0	130.0	130.0	129.9	0.1	99.9
XVII.1.44	Загвар хоршоод, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих барилга /Увс/	2022	2024	3,000.0	1,090.0				
XVII.3.4	"Эрүүл хүнс - Малчны нутгоос" төсөл /Архангай/	2022	2022	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0		
<b>XVIII</b>	<b>ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД</b>			<b>343,256.9</b>	<b>99,953.5</b>	<b>10,883.1</b>	<b>4,358.3</b>	<b>6,524.8</b>	<b>40.0</b>
<b>XVIII.1</b>	<b>I. Барилга байгууламж</b>			<b>342,556.9</b>	<b>99,253.5</b>	<b>10,783.1</b>	<b>4,358.3</b>	<b>6,424.8</b>	<b>40.4</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>162,067.0</i>	<i>52,624.5</i>	<i>10,783.1</i>	<i>4,358.3</i>	<i>6,424.8</i>	<i>40.4</i>
XVIII.1.2	Гэр хорооллын хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах шугам, дэд станц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 8, 13, 16 дугаар хороо/	2021	2022	1,500.0	1,363.1	1,363.1	570.3	792.8	41.8
XVIII.1.7	Дулааны цахилгаан станцын өргөтгөл /Дорнод, Хэрлэн сум/	2020	2023	52,000.0	12,000.0	3,529.6	3,529.6	0.0	100.0
XVIII.1.10	Сумын төвийн цахилгааны шугамыг СИП кабелиар сольж /Увс, Баруунтуруун сум/	2021	2022	320.0	165.9	165.9	164.9	1.0	99.4
XVIII.1.12	Төмс, хүнсний ногоо тариалдаг хөдөөгийн багуудыг эрчим хүчинд холбох /Хөвсгөл, Бурхантогтох сум, Их-Уул, Эрчим баг/	2021	2022	500.0	297.6	97.6	93.4	4.2	95.7
<b>XIX</b>	<b>ЭРҮҮЛГ МЭНДИЙН САЙД</b>			<b>387,423.7</b>	<b>110,239.3</b>	<b>17,882.2</b>	<b>9,018.4</b>	<b>8,863.8</b>	<b>50.4</b>
<b>XIX.1</b>	<b>I. Барилга байгууламж</b>			<b>349,330.0</b>	<b>90,023.5</b>	<b>15,163.2</b>	<b>7,290.8</b>	<b>7,872.4</b>	<b>48.1</b>

			187,915.2	46,652.6	15,163.2	7,290.8	7,872.4	48.1	
XIX.1.3	Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 200 ор /Дорнод, Хэрлэн сум/	2021	2023	9,380.0	2,400.0	1,694.9	621.2	1,073.7	36.7
XIX.1.7	Нийслэлийн ахмадын эмнэлэг, дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 3 дугаар амбулаторийн өргөтгөл, 150-200 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2019	2022	9,110.4	716.8	705.1	705.1	0.0	100.0
XIX.1.10	Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Товьёомбэр, Сүмбэр сум/	2018	2023	11,143.3	1,300.0	1,300.0	1,300.0	0.0	100.0
XIX.1.11	Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 300 ор /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	2020	2023	21,368.9	6,200.0	500.0	500.0	0.0	100.0
XIX.1.13	Сум дундын эмнэлгийн барилга /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2018	2022	2,200.0	700.0	700.0	700.0	0.0	100.0
XIX.1.15	Сумын төвийн шинэчлэлт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, эмнэлэг, 100 ор /Дорноговь, Замын-Үүд сум/	2013	2022	8,058.0	1,651.9	1,651.9	1,651.9	0.0	100.0
XIX.1.18	Хавдрын эрт илрүүлийн төвийн барилга худалдан авах /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2021	2022	1,400.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	100.0
XIX.1.35	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Богд сум/	2021	2022	1,000.0	800.0	700.0	700.0	0.0	100.0
XIX.1.36	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2021	2022	1,000.0	800.0	100.1	100.1	0.0	100.0
XIX.1.44	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Говь-Алтай, Алтай сум/	2019	2022	250.0	12.5	12.5	12.5	0.0	100.0
<b>XIX.3 III. Тоног төхөөрөмж</b>				<b>20,849.6</b>	<b>14,755.4</b>	<b>1,908.6</b>	<b>1,727.6</b>	<b>181.0</b>	<b>90.5</b>
<i>Шилжих</i>				<i>3,974.6</i>	<i>1,900.4</i>	<i>1,885.6</i>	<i>1,727.6</i>	<i>158.0</i>	<i>91.6</i>
XIX.3.1	Геронтологийн төвийн тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Дархан сум/	2020	2022	500.0	150.0	150.0	147.9	2.1	98.6
XIX.3.3	Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн нярайн шар үздэг багаж, монитор, ЭХО, физик эмчилгээний тоног төхөөрөмж, зүрхний цахилгаан бичлэгийн тоног төхөөрөмж, суурин компьютер /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2021	2022	1,189.0	1,000.0	1,000.0	999.0	1.0	99.9
XIX.3.4	Сумдын эрүүл мэндийн төвийн лаборатори, тоног төхөөрөмж /Хөвсгөл/	2021	2022	787.0	587.0	587.0	471.6	115.4	80.3
XIX.3.5	Төрөх эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Дархан сум/	2020	2022	800.0	14.8	14.8	14.8	0.0	100.0
XIX.3.6	Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд мобайл технологийг нэвтрүүлэх /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ, Арбулаг, Бүрэнтогтох, Тариалан, Түнэл, Цагаан-Үүр, Цэцэрлэг, Чандмань-Өндөр, Шинэ-Идэр, Эрдэнэбулган сум/	2021	2022	300.0	100.0	100.0	94.3	5.7	94.3
<b>XX АВДИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА</b>				<b>1,293.0</b>	<b>1,293.0</b>	<b>250.0</b>	<b>28.1</b>	<b>221.9</b>	<b>11.2</b>
<b>XX.3 III. Тоног төхөөрөмж</b>				<b>1,043.0</b>	<b>1,043.0</b>	<b>200.0</b>	<b>28.1</b>	<b>171.9</b>	<b>14.0</b>
<i>Шинэ</i>				<i>1,043.0</i>	<i>1,043.0</i>	<i>200.0</i>	<i>28.1</i>	<i>171.9</i>	<i>14.0</i>
XX.3.1	Авдигатай тэмцэх газрын тоног төхөөрөмж, програм хангамж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2022	2022	1,043.0	1,043.0	200.0	28.1	171.9	14.0
<b>XXVI ШҮҮХИЙН САХИЛГЫН ХОРООНЫ ДАРГА</b>				<b>1,000.0</b>	<b>1,000.0</b>	<b>200.0</b>	<b>189.1</b>	<b>10.9</b>	<b>94.6</b>
<b>XXVI.3 III. Тоног төхөөрөмж</b>				<b>1,000.0</b>	<b>1,000.0</b>	<b>200.0</b>	<b>189.1</b>	<b>10.9</b>	<b>94.6</b>
<i>Шинэ</i>				<i>1,000.0</i>	<i>1,000.0</i>	<i>200.0</i>	<i>189.1</i>	<i>10.9</i>	<i>94.6</i>
XXVI.3.1	Шүүхийн сахилгын хорооны тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/	2022	2022	1,000.0	1,000.0	200.0	189.1	10.9	94.6
<b>НИЙТ</b>				<b>6,292,735.7</b>	<b>1,894,634.2</b>	<b>237,961.4</b>	<b>87,825.9</b>	<b>150,135.6</b>	<b>36.9</b>
<b>I. Барилга байгууламж</b>				<b>5,550,674.4</b>	<b>1,552,096.1</b>				
<b>II. Их засвар</b>				<b>176,028.3</b>	<b>91,682.5</b>				
<b>III. Тоног төхөөрөмж</b>				<b>470,780.8</b>	<b>214,960.7</b>				
<b>IV. ТЭҮҮ</b>				<b>95,252.2</b>	<b>35,894.9</b>				
				<b>6,292,735.7</b>	<b>1,894,634.2</b>				

**МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2022 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ “БАРИХ-ШИЛЖҮҮЛЭХ” КОНЦЕССЫН ТӨРЛӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЭХНИЙ 3 САРЫН МЭДЭЭ**

Хуулийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хугацаа		Төсөвт өртөг	ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 3 САРЫН	ЭХНИЙ 3 САРЫН	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
		Эхлэх	Дуусах						
<b>I</b>	<b>ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨГЖЛИЙН САЙД</b>			<b>937,124.9</b>	<b>303,600.0</b>	<b>220,552.0</b>	<b>63,080.5</b>	<b>157,471.4</b>	<b>28.6</b>
	<i>Концессын төслийн эргэн төлөлт</i>			<i>937,124.9</i>	<i>303,600.0</i>	<i>220,552.0</i>	<i>63,080.5</i>	<i>157,471.4</i>	<i>28.6</i>
<b>I.1.1</b>	<b>I.Барилга байгууламж</b>			<b>937,124.9</b>	<b>303,600.0</b>	<b>220,552.0</b>	<b>63,080.5</b>	<b>157,471.4</b>	<b>28.6</b>
	<i>Шилжих</i>			<i>747,509.1</i>	<i>253,868.4</i>	<i>195,532.0</i>	<i>38,080.5</i>	<i>157,471.4</i>	<i>19.5</i>
I.1.1.1	Сонгино сум-Хяргас нуурын зүүн хаяа чиглэлийн 135.5 км хатуу хучилттай авто зам төсөл	2020	2022	237,797.2	62,797.2	62,797.2	0.0	62,797.2	-
I.1.1.2	Тосонцэнгэлийн 4 замын уулзвар-Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км хатуу хучилттай авто зам төсөл	2020	2023	264,089.2	94,478.1	94,478.1	0.0	94,478.1	-
I.1.1.3	Баянхонгор-Алтай чиглэлийн 126.7 км хатуу хучилттай авто зам төсөл	2021	2022	218,982.7	87,593.1	34,176.7	34,076.7	100.0	99.7
I.1.1.4	Дархан-Эрдэнэтийн авто замаас Сант сум, Орхон сум чиглэлийн 22.2 км хатуу хучилттай авто зам	2019	2023	26,640.0	9,000.0	4,100.0	4,003.9	96.1	97.7
	<i>Шинэ</i>			<i>189,615.8</i>	<i>49,731.6</i>	<i>25,000.0</i>	<i>25,000.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>
I.1.1.5	Оюутолгой-Цагаан суварга чиглэлийн агаарын шугам, дэд станц төсөл/ Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц/	2022	2023	85,525.6	25,000.0	25,000.0	25,000.0	0.0	100.0
I.1.1.6	Өмнөговь аймгийн төвийг нийслэлтэй холбосон авто замын “Шар тээг”-ийн уулзвараас Цогтцэций сумын төв хүртэлх 59.6 км хатуу хучилттай авто зам төсөл	2022	2023	102,328.2	22,969.6	0.0	0.0	0.0	-
I.1.1.7	Яармагийн товчооноос Жаргалантын ам хүртэлх 3.4 км хатуу хучилттай авто зам, Чингисийн хүрээ жуулчны баазад байрлах 400 автомашины зогсоол барих төсөл	2022	2022	1,762.0	1,762.0	0.0	0.0	0.0	-

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗАР ТӨСВИЙН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС