

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2017 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ “БАРИХ-ШИЛЖҮҮЛЭХ” КОНЦЕССЫН ТӨРЛӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 7 САРЫН МЭДЭЭ

/сая төгрөг/

ХУУЛИЙН ДУГААР	ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭР, ХҮЧИН ЧАДАЛ, БАЙРШИЛ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2017 ОН				
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ		ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН САНХҮҮЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
<b>I</b>	<b>МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД</b>			<b>352,113.9</b>	<b>70,933.7</b>	<b>36,400.2</b>	<b>30,900.0</b>	<b>5,500.2</b>	<b>84.9</b>
<b>I.1</b>	<b>Үндэсний хөгжлийн газар</b>			<b>352,113.9</b>	<b>70,933.7</b>	<b>36,400.2</b>	<b>30,900.0</b>	<b>5,500.2</b>	<b>84.9</b>
	<b>Концессын төслийн эргэн төлөлт</b>			<b>352,113.9</b>	<b>70,933.7</b>	<b>36,400.2</b>	<b>30,900.0</b>	<b>5,500.2</b>	<b>84.9</b>
<b>I.1.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>352,113.9</b>	<b>70,933.7</b>	<b>36,400.2</b>	<b>30,900.0</b>	<b>5,500.2</b>	<b>84.9</b>
	<b>Шилжих</b>			<b>352,113.9</b>	<b>70,933.7</b>	<b>36,400.2</b>	<b>30,900.0</b>	<b>5,500.2</b>	<b>84.9</b>
I.1.1.1	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр сургууль/	2016	2017	10,787.0	10,787.0			-	
I.1.1.2	Сургуулийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 38 дугаар сургууль/	2015	2018	14,884.5	5,581.7			-	
I.1.1.3	Сургуулийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 73 дугаар сургууль/	2015	2018	10,736.3	7,515.4			-	
I.1.1.4	Сургуулийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 32 дугаар сургууль/	2016	2017	5,800.0	5,800.0	2,900.0	2,900.0	-	100.0
I.1.1.5	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 5 дугаар баг, Жигүүр цогцолбор/	2016	2017	1,386.6	797.3			-	
I.1.1.6	Цэцэрлэгийн барилга /Хөвсгөл, Жаргалант сум/	2016	2017	2,050.3	2,050.3	2,050.3		2,050.3	0.0
I.1.1.7	Цэцэрлэгийн барилга /Хөвсгөл, Шинэ-Идэр сум/	2016	2018	2,357.9	1,687.9	1,687.9		1,687.9	0.0
I.1.1.8	Сэлэнгэ аймгийн Түнхэл тосгон дахь гүүрийн барилгын ажил	2016	2017	1,949.9	1,365.0	1,365.0	1,365.0	-	100.0
I.1.1.9	Алтай-Дарви чиглэлийн 98 км хатуу хучилттай авто зам	2015	2019	117,042.0	10,517.1	10,517.1	10,517.1	-	100.0
I.1.1.10	Алтай-Дарви чиглэлийн 165 км хатуу хучилттай авто зам	2015	2019	176,405.4	16,118.0	16,118.0	16,118.0	-	100.0
I.1.1.11	Аглаг бүтээлийн хийд хүртэлх 6.2 км авто замын ажил	2015	2017	6,952.0	6,952.0			-	
I.1.1.12	Яармагийн товчооноос Жаргалантын ам хүртэлх 3.4 км хатуу хучилттай авто зам, Чингисийн хүрээ жуулчны баазад байрлах 400 авто машины зогсоол барих	2016	2017	1,762.0	1,762.0	1,762.0		1,762.0	0.0
	<b>НИЙТ ДҮН</b>			<b>352,113.9</b>	<b>70,933.7</b>	<b>36,400.2</b>	<b>30,900.0</b>	<b>5,500.2</b>	<b>84.9</b>

Эх сурвалж: Сангийн яам

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН ТӨСВИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБА