

XVIII.1.7	Дулааны цахилгаан станцын өргөтгөл /Дорнод, Хэрлэн сум/	2020	2022	52,000.0	6,000.0	3,000.0	800.0	2,200.0	26.7
XVIII.1.8	Бөсөнзүй сумын төвөөс орон нутгийн А-0301 Засмал зам хүртэлх 10.0 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Өвөрхангай, Бөсөнзүй сум/	2020	2021	150.0	100.0	100.0	51.6	48.4	51.6
XVIII.1.9	Сумын өмчлөлд олгох 6 кВт-ын шугам, КТПН байгуулж, цахилгааны эх үүсвэр /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2019	2021	319.3	211.8	211.8	207.4	4.4	97.9
XVIII.1.11	Хавлалтын зүүхнуудын төвлөрсөн дулааны холболт /Улаанбаатар/	2018	2021	20,300.0	3,000.0	3,000.0	697.2	2,302.8	23.2
XVIII.1.13	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 0.4 кВт /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2020	2021	600.0	200.0	200.0	189.9	10.1	94.9
XVIII.1.14	Цахилгааны шугам сүлжээ /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/	2020	2021	160.0	60.0	60.0	59.2	0.8	98.7
XVIII.1.15	12 а магистралйн ТК-1211 цэгээс урагш гарсан 2 Ө 400 мм голтой шугамыг 2 Ө 500 мм болгон өргөтгөх, 3х500х70 хүчин чадалтай шинээр даралт өргөх насос станц барих, зургийн хамт /Улаанбаатар/	2015	2021	6,527.0	468.0	468.0	468.0	0.0	100.0
XIX	ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД			210,685.5	81,534.7	47,725.6	7,215.7	40,509.9	15.1
XIX.1	I. Барилга байгууламж			184,861.9	59,938.1	36,600.6	5,407.3	31,193.3	14.8
	<i>Шилжих</i>			<i>150,886.0</i>	<i>50,101.5</i>	<i>35,434.0</i>	<i>5,407.3</i>	<i>30,026.7</i>	<i>15.3</i>
XIX.1.1	Ахмад настан, хүүхдийн эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2019	2021	7,000.0	4,800.0	2,400.0	1,901.8	498.2	79.2
XIX.1.16	Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 300 ор /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	2020	2022	17,000.0	5,000.0	2,500.0	500.0	2,000.0	20.0
XIX.1.9	Сумын төвийн шинэчлэлт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, эмнэлэг, 100 ор /Дорноговь, Замын-Үүд сум/	2013	2022	8,058.0	50.0	50.0	50.0	0.0	100.0
XIX.1.11	Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга /Ховд, Алтай сум/	2020	2021	694.1	494.1	494.1	200.0	294.1	40.5
XIX.1.13	Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга, 20 ор /Дорнод, Баянтүмэн сум/	2020	2021	1,537.0	1,237.0	1,237.0	80.7	1,156.3	6.5
XIX.1.15	Сурьсэгийн эмнэлгийн барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2020	2021	2,400.0	1,000.0	1,000.0	601.0	399.0	60.1
XIX.1.17	Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Дорноговь, Сайншанд сум/	2011	2021	8,274.8	675.9	675.9	675.9	0.0	100.0
XIX.1.18	Хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2020	2022	8,700.0	4,100.0	2,050.0	500.0	1,550.0	24.4
XIX.1.20	Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Говь-Алтай, Төгрөг сум/	2019	2022	2,200.0	400.0	400.0	140.0	260.0	35.0
XIX.1.21	Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Төв, Өндөрширээт сум/	2020	2021	1,300.0	1,100.0	1,100.0	268.7	831.3	24.4
XIX.1.22	Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум, Өднийт тосгон/	2020	2021	1,055.0	500.0	500.0	156.2	343.8	31.2
XIX.1.24	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 15 ор /Өмнөговь, Манлай сум/	2020	2021	1,517.0	1,017.0	1,017.0	78.0	939.0	7.7
XIX.1.30	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл, 10 ор /Архангай, Ихтамир сум/	2020	2021	1,000.0	950.0	950.0	173.1	776.9	18.2
XIX.1.31	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл, их засвар, 5 ор /Сэлэнгэ, Жавхланта сум/	2020	2021	284.2	234.2	234.2	50.0	184.2	21.3
XIX.1.33	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл /Хэнтий, Дархан сум/	2020	2021	500.0	300.0	300.0	31.9	268.1	10.6
XIX.2	II. Их засвар			9,163.3	8,933.3	3,862.2	148.8	3,713.4	3.9
	<i>Шилжих</i>			<i>397.1</i>	<i>167.1</i>	<i>167.1</i>	<i>148.8</i>	<i>18.3</i>	<i>89.1</i>
XIX.2.1	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Шаамар сум, Дулаанхан тосгон/	2020	2021	78.1	48.1	48.1	30.0	18.1	62.4
XIX.2.2	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/	2020	2021	319.0	119.0	119.0	118.8	0.2	99.8
XIX.3	III. Тоног төхөөрөмж			16,660.3	12,663.3	7,262.8	1,659.6	5,603.2	22.9
	<i>Шилжих</i>			<i>5,250.0</i>	<i>2,940.0</i>	<i>2,940.0</i>	<i>1,659.6</i>	<i>1,280.4</i>	<i>56.4</i>
XIX.3.1	Геронтологийн төвийн тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Дархан сум/	2020	2021	500.0	350.0	350.0	81.7	268.3	23.3
XIX.3.3	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 3 дугаар хороо/	2020	2021	250.0	170.0	170.0	169.9	0.1	100.0
XIX.3.4	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дугаар хороо/	2020	2021	200.0	120.0	120.0	108.1	11.9	90.1
XIX.3.6	Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай, Бат-Өлзий, Хархорин, Хужирт, Уянга, Зүүнбаян-Урд сум/	2020	2021	100.0	50.0	50.0	24.8	25.2	49.6
XIX.3.7	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2020	2021	3,000.0	1,300.0	1,300.0	1,275.1	24.9	98.1
XX	АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА			1,150.0	1,150.0	1,025.0	180.0	845.0	17.6
XX.3	III. Тоног төхөөрөмж			900.0	900.0	900.0	180.0	720.0	20.0
	<i>Шилжих</i>			<i>900.0</i>	<i>900.0</i>	<i>900.0</i>	<i>180.0</i>	<i>720.0</i>	<i>20.0</i>
XX.3.1	Авлигатай тэмцэх газрын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2021	2021	900.0	900.0	900.0	180.0	720.0	20.0
XXII	УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР			43,517.8	26,437.0	12,157.0	2,403.6	9,753.4	19.8
XXII.1	I. Барилга байгууламж			39,940.2	22,859.4	10,164.7	2,403.6	7,761.1	23.6
	<i>Шилжих</i>			<i>28,556.5</i>	<i>13,812.7</i>	<i>8,178.1</i>	<i>2,403.6</i>	<i>5,774.5</i>	<i>29.4</i>
XXII.1.2	Прокурорын газрын барилга /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2020	2021	1,597.2	798.6	798.6	774.4	24.2	97.0
XXII.1.3	Прокурорын газрын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/	2020	2021	1,652.6	826.3	826.3	752.7	73.6	91.1
XXII.1.4	Прокурорын газрын барилга /Завхан, Улиастай сум/	2020	2021	1,837.0	918.5	918.5	876.5	42.0	95.4
	НИЙТ			3,763,481.8	1,390,921.0	880,918.9	140,872.6	740,046.3	16.0
I. Барилга				3,279,222.9	1,112,174.5	718,065.8	125,991.4	592,074.5	17.5
II. Их засвар				116,813.9	87,568.9	51,679.4	9,618.9	42,060.4	18.6
III. Тоног				322,984.3	183,766.9	85,578.0	4,758.8	80,819.2	5.6
IV. ТЭЗҮ				44,460.7	37,410.7	25,595.7	503.5	25,092.2	2.0

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗАР ТӨСВИЙН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2021 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ “БАРИХ-ШИЛЖҮҮЛЭХ” КОНЦЕССЫН ТӨРЛӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨД, АРГА ХЭМЖЭЭ. БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 4 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

Хуулийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хугацаа		Төсөвт өртөг	ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 4 САРЫН	ЭХНИЙ 4 САРЫН	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
		Эхлэх	Дуусах						
I	МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД			849,759.0	266,268.7	266,268.7	43,100.3	223,168.4	16.2
I.1	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар			849,759.0	266,268.7	266,268.7	43,100.3	223,168.4	16.2
	<i>Концессын төслийн эргэн төлөлт</i>			<i>849,759.0</i>	<i>266,268.7</i>	<i>266,268.7</i>	<i>43,100.3</i>	<i>223,168.4</i>	<i>16.2</i>
I.1.1	I.Барилга байгууламж			849,759.0	266,268.7	266,268.7	43,100.3	223,168.4	16.2
	<i>Шилжих</i>			<i>630,776.4</i>	<i>134,879.1</i>	<i>134,879.1</i>	<i>43,100.3</i>	<i>91,778.8</i>	<i>32.0</i>
I.1.1.1	"Чойр" дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэлт	2017	2021	81,767.3	14,100.3	14,100.3	14,100.3	0.0	100.0
I.1.1.2	Төрөх эмнэлгийн барилгын дуусгал, дэд бүтэц, 300 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2017	2021	38,778.8	30,778.8	30,778.8	0.0	30,778.8	-
I.1.1.3	Сонгино сум-Хяргас нуурын зүүн хаяа чиглэлийн 135.5 км хатуу хучилттай авто зам төсөл	2017	2022	246,141.1	45,000.0	45,000.0	0.0	45,000.0	-
I.1.1.4	Тосонцэнгэлийн 4 замын уулзвар-Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км хатуу хучилттай авто зам төсөл	2016	2022	264,089.2	45,000.0	45,000.0	29,000.0	16,000.0	64.4
	<i>Шилжэ</i>			<i>218,982.7</i>	<i>131,389.6</i>	<i>131,389.6</i>	<i>0.0</i>	<i>131,389.6</i>	<i>-</i>
I.1.1.5	Баянхонгор-Алтай чиглэлийн 126.7 км хатуу хучилттай авто зам төсөл/Баянхонгор/	2015	2022	218,982.7	131,389.6	131,389.6	0.0	131,389.6	-

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
ТӨСВИЙН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ,

Хуулийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Төсөвт өртөг	2021 ОН				
			Төсөв	ЭХНИЙ 4 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 4 САРЫН САНХҮҮ-ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
I	МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА	1,066.6	1,066.6	-	-	0.0	-
II	МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА	3,570.3	3,570.3	1,570.3	-	0.0	-
III	МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД	151,128.8	34,330.4	24,372.5	3,177.0	21,194.8	13.0
IV	МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД	32,646.3	22,015.1	11,801.6	1,200.0	10,601.5	10.2
V	МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА	111,547.5	32,963.1	20,367.1	2,705.0	17,662.1	13.3
VI	БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД	31,998.0	18,045.0	10,668.5	1,637.2	9,031.3	15.3
VII	БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД	13,050.0	6,150.0	4,550.0	769.3	3,780.7	16.9
VIII	ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД	4,349.4	4,349.4	2,949.4	2,575.5	373.9	87.3
IX	САНГИЙН САЙД	289,936.6	146,968.5	98,852.4	4,936.8	93,915.6	5.0
X	ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД	69,098.3	29,157.0	18,934.6	3,093.9	15,840.7	16.3
XI	ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД	73,109.1	26,250.8	13,179.3	1,959.3	11,220.0	14.9
XII	БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД	417,047.0	186,290.3	129,215.7	23,924.5	105,291.2	18.5
XIII	БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД	887,783.2	362,200.3	226,365.8	32,766.9	193,598.9	14.5
XIV	СОЁЛЫН САЙД	548,984.5	102,874.2	50,249.1	7,194.5	43,054.6	14.3
XV	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХОГЖЛИЙН САЙД	659,743.3	235,176.2	180,540.8	40,358.6	140,182.2	22.4
XVI	УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД	3,696.9	1,727.1	1,727.1	610.4	1,116.7	35.3
XVII	ХҮНС, ХӨДӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД	50,365.4	23,622.4	6,837.9	180.0	6,657.9	2.6
XVIII	ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД	153,017.5	39,052.8	16,629.4	3,984.3	12,645.1	24.0
XIX	ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД	210,685.5	81,534.7	47,725.6	7,215.7	40,509.9	15.1
XX	АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА	1,150.0	1,150.0	1,025.0	180.0	845.0	17.6
XXI	ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ	4,000.0	4,000.0	-	-	0.0	-
XXII	УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР	43,517.8	26,437.0	12,157.0	2,403.6	9,753.4	19.8
XXIII	МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР	1,497.3	1,497.3	1,000.0	0.0	1,000.0	-
XXIV	САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА	492.5	492.5	200.0	0.0	200.0	-
	НИЙТ	3,763,481.8	1,390,921.0	880,918.9	140,872.6	740,046.3	16.0

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
ТӨСВИЙН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС