

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2017 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ “БАРИХ-ШИЛЖҮҮЛЭХ” КОНЦЕССЫН ТӨРЛӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2017 ОНЫ УРЬДЧИЛСАН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/сая төгрөг/

ХУУЛИЙН ДУГААР	ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭР, ХҮЧИН ЧАДАЛ, БАЙРШИЛ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2017 ОН		ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ		ТӨСӨВ	УРЬДЧИЛСАН ГҮЙЦЭТГЭЛ		
I	МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД			354,428.1	177,741.6	176,153.8	1,587.9	99.1
I.1	Үндэсний хөгжлийн газар			354,428.1	177,741.6	176,153.8	1,587.9	99.1
	Концессын төслийн эргэн төлөлт			354,428.1	177,741.6	176,153.8	1,587.9	99.1
I.1.1	I.Хөрөнгө оруулалт			354,428.1	177,741.6	176,153.8	1,587.9	99.1
	Шилжих			350,351.9	173,665.4	172,222.8	1,442.6	99.2
I.1.1.1	Алтай-Дарви чиглэлийн 98 км хатуу хучилттай авто зам	2015	2019	117,042.0	52,304.7	51,738.5	566.2	98.9
I.1.1.2	Алтай-Дарви чиглэлийн 165 км хатуу хучилттай авто зам	2015	2019	176,405.4	78,825.3	77,975.7	849.6	98.9
I.1.1.3	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр сургууль/	2016	2017	10,787.0	10,787.0	10,762.9	24.1	99.8
I.1.1.4	Сургуулийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 38 дугаар сургууль/	2015	2018	14,884.5	5,581.7	5,581.7	-	100.0
I.1.1.5	Сургуулийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 73 дугаар сургууль/	2015	2018	10,736.3	7,515.4	7,512.7	2.7	100.0
I.1.1.6	Сургуулийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 32 дугаар сургууль/	2016	2017	5,800.0	5,800.0	5,800.0	-	100.0
I.1.1.7	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 5 дугаар баг, Жигүүр цогцолбор/	2016	2018	1,386.6	796.4	796.4	-	100.0
I.1.1.8	Цэцэрлэгийн барилга /Хөвсгөл, Жаргалант сум/	2016	2017	2,050.3	2,050.0	2,050.0	-	100.0
I.1.1.9	Цэцэрлэгийн барилга /Хөвсгөл, Шинэ-Идэр сум/	2016	2018	2,357.9	1,687.9	1,687.9	0.0	100.0
I.1.1.10	Сэлэнгэ аймгийн Түнхэл тосгон дахь гүүрийн барилгын ажил	2016	2018	1,949.9	1,365.0	1,365.0	-	100.0
I.1.1.11	Аглаг бүтээлийн хийд хүртэлх 6.2 км авто замын ажил	2015	2017	6,952.0	6,952.0	6,952.0	-	100.0
	Шинэ			4,076.2	4,076.2	3,931.0	145.2	96.4
I.1.1.12	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 100 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 6 дүгээр цэцэрлэг/	2017	2017	1,154.0	1,154.0	1,094.5	59.5	94.8
I.1.1.13	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 100 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Баян-Ойт 1 дүгээр цэцэрлэг/	2017	2017	1,154.0	1,154.0	1,136.1	17.9	98.4
I.1.1.14	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ор /Баянхонгор, Богд сум	2017	2017	738.2	738.2	705.4	32.8	95.6
I.1.1.15	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 75 ор /Баянхонгор, Шаргалжүүт сум/	2017	2017	1,029.9	1,029.9	995.0	34.9	96.6
	НИЙТ ДҮН			354,428.1	177,741.6	176,153.8	1,587.9	99.1

Эх сурвалж: Сангийн яам

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН ТӨСВИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБА