

**УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ,
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2017 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ**

/сая төгрөгөөр/

ДУГААР	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2017 ОН				
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ		ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН САНХҮҮ- ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
I	МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА			1,688.0	1,688.0	1,688.0	1,634.4	53.6	96.8
I.3	III.Тоног төхөөрөмж			1,688.0	1,688.0	1,688.0	1,634.4	53.6	96.8
	<i>Шилжэ</i>			<i>1,688.0</i>	<i>1,688.0</i>	<i>1,688.0</i>	<i>1,634.4</i>	<i>53.6</i>	<i>96.8</i>
I.3.1	Улсын Их Хурлын техник, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2017	2017	1,688.0	1,688.0	1,688.0	1,634.4	53.6	96.8
II	МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД			8,100.0	2,778.0	2,200.0	0.0	2,200.0	0.0
II.1	I.Хөрөнгө оруулалт			8,100.0	2,778.0	2,200.0	0.0	2,200.0	0.0
	<i>Шилжих</i>			<i>8,100.0</i>	<i>2,778.0</i>	<i>2,200.0</i>	<i>0.0</i>	<i>2,200.0</i>	<i>0.0</i>
II.1.1	Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжид хуримтлагдсан лагийг боловсруулах дамжлага нэмэх, ашиглалтад оруулах /Улаанбаатар/	2016	2017	8,100.0	2,778.0	2,200.0	0.0	2,200.0	0.0
III	МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД			45,243.4	5,287.3	5,287.3	2,934.7	2,352.6	55.5
III.1	Онцгой байдлын ерөнхий газар			36,706.9	4,667.2	4,667.2	2,934.7	1,732.5	62.9
III.1.1	I.Хөрөнгө оруулалт			35,906.9	3,867.2	3,867.2	2,934.7	932.5	75.9
	<i>Шилжих</i>			<i>35,906.9</i>	<i>3,867.2</i>	<i>3,867.2</i>	<i>2,934.7</i>	<i>932.5</i>	<i>75.9</i>
III.1.1.1	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/	2014	2017	1,250.0	383.6	383.6	350.0	33.6	91.2
III.1.1.2	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2013	2018	3,262.5	500.0	500.0	215.0	285.0	43.0
III.1.1.3	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Дархан-Уул, Дархан сум/	2013	2017	3,302.5	630.1	630.1	293.3	336.8	46.5
III.1.1.4	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2013	2017	3,302.5	1,042.8	1,042.8	1,042.8	0.0	100.0
III.1.1.5	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Төв, Зуунмод сум/	2013	2018	2,700.0	591.8	591.8	500.0	91.8	84.5
III.1.1.6	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/	2013	2017	2,089.4	685.2	685.2	500.0	185.2	73.0
III.1.1.7	Онцгой байдлын албаны командын байрын барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2015	2017	20,000.0	33.7	33.7	33.7	0.0	100.0
III.1.3	III.Тоног төхөөрөмж			800.0	800.0	800.0	0.0	800.0	0.0
	<i>Шилжих</i>			<i>800.0</i>	<i>800.0</i>	<i>800.0</i>	<i>0.0</i>	<i>800.0</i>	<i>0.0</i>
III.1.3.1	Шуурхай удирдлага, зарлан мэдээллийн төвийн өргөтгөлийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2016	2017	800.0	800.0	800.0	0.0	800.0	0.0
III.2	Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар			1,316.5	495.2	495.2	0.0	495.2	0.0
III.2.1	I.Хөрөнгө оруулалт			1,316.5	495.2	495.2	0.0	495.2	0.0
	<i>Шилжих</i>			<i>1,316.5</i>	<i>495.2</i>	<i>495.2</i>	<i>0.0</i>	<i>495.2</i>	<i>0.0</i>
III.2.1.1	Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2012	2018	1,316.5	495.2	495.2	0.0	495.2	0.0
III.3	Алтанбулаг чөлөөт бүс			7,220.0	124.9	124.9	0.0	124.9	0.0
III.3.1	I.Хөрөнгө оруулалт			7,220.0	124.9	124.9	0.0	124.9	0.0
	<i>Шилжих</i>			<i>7,220.0</i>	<i>124.9</i>	<i>124.9</i>	<i>0.0</i>	<i>124.9</i>	<i>0.0</i>
III.3.1.1	Алтанбулаг чөлөөт бүсийн Сүхбаатар-Сэлэнгийн 25 км бохир усны шугам хоолойн ажил /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум/	2012	2017	7,220.0	124.9	124.9	0.0	124.9	0.0
IV	ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА			15,348.3	3,857.9	2,354.6	826.9	1,527.7	35.1
IV.1	I.Хөрөнгө оруулалт			11,648.3	1,219.6	1,219.6	287.1	932.5	23.5
	<i>Шилжих</i>			<i>11,648.3</i>	<i>1,219.6</i>	<i>1,219.6</i>	<i>287.1</i>	<i>932.5</i>	<i>23.5</i>
IV.1.1	Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/	2011	2018	6,541.0	932.5	932.5		932.5	0.0
IV.1.2	Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Булган, Булган сум/	2011	2017	4,137.5	153.9	153.9	153.9	0.0	100.0
IV.1.3	Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Архангай, Хашаат сум/	2013	2017	969.8	133.2	133.2	133.2	0.0	100.0
IV.2	II.Их засвар			3,700.0	2,638.3	1,135.0	539.8	595.2	47.6
	<i>Шилжих</i>			<i>3,700.0</i>	<i>2,638.3</i>	<i>1,135.0</i>	<i>539.8</i>	<i>595.2</i>	<i>47.6</i>
IV.2.1	Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын багцын тоног төхөөрөмж ажлын үлдэгдэл, аймаг, сумдад хийгдэх их засвар /улсын хэмжээнд/	2016	2017	135.0	135.0	135.0	79.6	55.4	58.9

ДУГААР	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2017 ОН				
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ		ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН САНХҮҮ- ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
IV.2.2	Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын багцын тоног төхөөрөмж ажлын үлдэгдэл, Төрийн ордны тохижилт, их засварын ажил /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2016	2017	3,565.0	2,503.3	1,000.0	460.2	539.8	46.0
V	БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД			2,593.5	824.3	824.3	156.4	667.9	19.0
V.1	I.Хөрөнгө оруулалт			2,593.5	824.3	824.3	156.4	667.9	19.0
	<i>Шилжих</i>			<i>2,593.5</i>	<i>824.3</i>	<i>824.3</i>	<i>156.4</i>	<i>667.9</i>	<i>19.0</i>
V.1.1	Ойн ангийн конторын барилга /Отгонтэнгэрийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа, Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын захиргаа, аймгийн байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар/	2012	2017	725.8	196.8	196.8	156.4	40.4	79.4
V.1.2	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын конторын барилга /Хөвсгөл/	2012	2017	867.7	410.9	410.9	0.0	410.9	0.0
V.1.3	Хот суурин газрын ус хангамж, гидрогеологийн зураглалын судалгаа	2015	2017	1,000.0	216.6	216.6	0.0	216.6	0.0
VI	ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД			5,160.0	700.0	700.0	437.6	262.4	62.5
VI.1	I.Хөрөнгө оруулалт			5,160.0	700.0	700.0	437.6	262.4	62.5
	<i>Шилжих</i>			<i>5,160.0</i>	<i>700.0</i>	<i>700.0</i>	<i>437.6</i>	<i>262.4</i>	<i>62.5</i>
VI.1.1	Гадаад харилцааны яамны Ёслол хүндэтгэлийн өргөөний шинэчлэл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2013	2017	5,160.0	700.0	700.0	437.6	262.4	62.5
VII	САНГИЙН САЙД			43,477.8	10,481.7	8,609.2	1,224.4	7,384.8	14.2
VII.1	Сангийн яам			35,047.8	2,051.7	1,273.2	1,224.4	48.8	96.2
VII.1.1	I.Хөрөнгө оруулалт			35,047.8	2,051.7	1,273.2	1,224.4	48.8	96.2
	<i>Шилжих</i>			<i>35,047.8</i>	<i>2,051.7</i>	<i>1,273.2</i>	<i>1,224.4</i>	<i>48.8</i>	<i>96.2</i>
VII.1.1.1	Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц төсөл хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт /улсын хэмжээнд/	2013	2017	7,991.1	1,670.5	1,273.2	1,224.4	48.8	96.2
VII.1.1.2	Монгол Улсын хэмжээнд 2014-2016 онуудад хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын бэлтгэл ажил, зураг төсөл	2014	2017	27,056.7	381.2		0.0	0.0	
VII.2	Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз			8,430.0	8,430.0	7,336.0	0.0	7,336.0	0.0
VII.2.2	II.Их засвар			336.0	336.0	336.0	0.0	336.0	0.0
	<i>Шинэ</i>			<i>336.0</i>	<i>336.0</i>	<i>336.0</i>	<i>0.0</i>	<i>336.0</i>	<i>0.0</i>
VII.2.2.1	Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн их засвар /Улаанбаатар/	2017	2017	336.0	336.0	336.0	0.0	336.0	0.0
VII.2.3	III.Тоног төхөөрөмж			8,094.0	8,094.0	7,000.0	0.0	7,000.0	0.0
	<i>Шинэ</i>			<i>8,094.0</i>	<i>8,094.0</i>	<i>7,000.0</i>	<i>0.0</i>	<i>7,000.0</i>	<i>0.0</i>
VII.2.3.1	Монголын Үндэсний олон нийтийн радио телевизийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/	2017	2017	8,094.0	8,094.0	7,000.0	0.0	7,000.0	0.0
VIII	ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД			67,530.2	27,663.2	26,506.1	14,168.8	12,337.3	53.5
VIII.1	Цагдаагийн ерөнхий газар			1,685.8	1,435.8	1,435.8	1,432.0	3.8	99.7
VIII.1.1	I.Хөрөнгө оруулалт			1,685.8	1,435.8	1,435.8	1,432.0	3.8	99.7
	<i>Шилжих</i>			<i>1,685.8</i>	<i>1,435.8</i>	<i>1,435.8</i>	<i>1,432.0</i>	<i>3.8</i>	<i>99.7</i>
VIII.1.1.1	Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2016	2017	1,685.8	1,435.8	1,435.8	1,432.0	3.8	99.7
VIII.2	Хил хамгаалах ерөнхий газар			11,069.3	8,969.3	8,969.3	5,140.9	3,828.4	57.3
VIII.2.1	I.Хөрөнгө оруулалт			11,069.3	8,969.3	8,969.3	5,140.9	3,828.4	57.3
	<i>Шилжих</i>			<i>10,709.3</i>	<i>8,609.3</i>	<i>8,609.3</i>	<i>4,819.7</i>	<i>3,789.6</i>	<i>56.0</i>
VIII.2.1.1	Хилийн 0168 дугаар ангийн нүүлгэн шилжүүлэлт, инженерийн байгууламжийн дуусгал /Дорноговь, Хатанбулаг сум/	2016	2017	10,709.3	8,609.3	8,609.3	4,819.7	3,789.6	56.0
	<i>Шинэ</i>			<i>360.0</i>	<i>360.0</i>	<i>360.0</i>	<i>321.1</i>	<i>38.9</i>	<i>89.2</i>
VIII.2.1.2	Гашуунсухайт боомтын шалгалтын кабин барих, тоног төхөөрөмжийн хамт /Өмнөговь, Ханбогд сум/	2017	2017	360.0	360.0	360.0	321.1	38.9	89.2
VIII.3	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар			37,074.1	12,157.1	11,000.0	5,895.0	5,105.0	53.6
VIII.3.1	I.Хөрөнгө оруулалт			37,074.1	12,157.1	11,000.0	5,895.0	5,105.0	53.6
	<i>Шилжих</i>			<i>37,074.1</i>	<i>12,157.1</i>	<i>11,000.0</i>	<i>5,895.0</i>	<i>5,105.0</i>	<i>53.6</i>
VIII.3.1.1	Нэгдсэн хорих анги, инженерийн байгууламж, 1500 хүн /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2013	2019	37,074.1	12,157.1	11,000.0	5,895.0	5,105.0	53.6
VIII.4	Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг			17,701.0	5,101.0	5,101.0	1,701.0	3,400.0	33.3
VIII.4.1	I.Хөрөнгө оруулалт			17,701.0	5,101.0	5,101.0	1,701.0	3,400.0	33.3

ДУГААР	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2017 ОН				
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ		ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН САНХҮҮ- ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
	<i>Шилжих</i>			17,701.0	5,101.0	5,101.0	1,701.0	3,400.0	33.3
VIII.4.1.1	Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн барилга, инженерийн байгууламжийн дуусгал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2010	2017	17,701.0	5,101.0	5,101.0	1,701.0	3,400.0	33.3
IX	Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд			24,234.7	7,679.1	5,441.0	2,092.6	3,348.4	38.5
IX.1	Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэл			8,626.3	2,408.9	1,973.0	1,030.4	942.6	52.2
IX.1.1	I.Хөрөнгө оруулалт			8,626.3	2,408.9	1,973.0	1,030.4	942.6	52.2
	<i>Шилжих</i>			<i>8,626.3</i>	<i>2,408.9</i>	<i>1,973.0</i>	<i>1,030.4</i>	<i>942.6</i>	<i>52.2</i>
IX.1.1.1	Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр /Дорнод, Хэрлэн сум/	2013	2017	5,102.4	953.4	953.4	648.7	304.7	68.0
IX.1.1.2	Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байр /Орхон/	2013	2017	3,473.9	1,435.9	1,000.0	362.1	637.9	36.2
IX.1.1.3	Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн барилга /төгсөгчдийг ажлын байраар хангах бичил нийтийн ахуйн үйлчилгээний төв/ /Баянхонгор/	2013	2017	50.0	19.6	19.6	19.6	0.0	100.0
IX.2	Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар			10,800.0	2,502.2	2,500.0	884.8	1,615.2	35.4
IX.2.1	I.Хөрөнгө оруулалт			10,800.0	2,502.2	2,500.0	884.8	1,615.2	35.4
	<i>Шилжих</i>			<i>10,800.0</i>	<i>2,502.2</i>	<i>2,500.0</i>	<i>884.8</i>	<i>1,615.2</i>	<i>35.4</i>
IX.2.1.1	Усан спорт цогцолбор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, Найрамдал зуслан/	2014	2018	9,600.0	2,500.0	2,500.0	884.8	1,615.2	35.4
IX.2.1.2	Ахмадын ордны барилга /Завхан, Улиастай сум/	2015	2017	1,200.0	2.2			0.0	
IX.3	Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам			2,288.0	2,288.0	788.0	0.0	788.0	0.0
IX.3.2	II.Их засвар			2,000.0	2,000.0	500.0	0.0	500.0	0.0
	<i>Шинэ</i>			<i>2,000.0</i>	<i>2,000.0</i>	<i>500.0</i>	<i>0.0</i>	<i>500.0</i>	<i>0.0</i>
IX.3.2.1	Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/	2017	2017	2,000.0	2,000.0	500.0		500.0	0.0
IX.3.3	III.Тоног төхөөрөмж			288.0	288.0	288.0	0.0	288.0	0.0
	<i>Шинэ</i>			<i>288.0</i>	<i>288.0</i>	<i>288.0</i>	<i>0.0</i>	<i>288.0</i>	<i>0.0</i>
IX.3.3.1	Япон улс дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвийн тоног төхөөрөмж /Япон улс/	2017	2017	288.0	288.0	288.0	0.0	288.0	0.0
IX.4	Нийгмийн даатгал			2,520.4	480.0	180.0	177.5	2.5	98.6
IX.4.1	I.Хөрөнгө оруулалт			2,520.4	480.0	180.0	177.5	2.5	98.6
	<i>Шилжих</i>			<i>2,520.4</i>	<i>480.0</i>	<i>180.0</i>	<i>177.5</i>	<i>2.5</i>	<i>98.6</i>
IX.4.1.1	Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйлчилгээний барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2016	2017	1,700.0	300.0			0.0	
IX.4.1.2	Нийгмийн даатгалын тасгийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2016	2017	820.4	180.0	180.0	177.5	2.5	98.6
X	БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД			30,296.8	2,693.1	1,925.7	700.2	1,225.5	36.4
X.1	I.Хөрөнгө оруулалт			30,296.8	2,693.1	1,925.7	700.2	1,225.5	36.4
	<i>Шилжих</i>			<i>30,296.8</i>	<i>2,693.1</i>	<i>1,925.7</i>	<i>700.2</i>	<i>1,225.5</i>	<i>36.4</i>
X.1.1	Энхийг дэмжих үйл ажиллагааны чадавхыг нэмэгдүүлэх /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/	2012	2018	16,582.9	2,000.0	1,300.0	500.0	800.0	38.5
X.1.2	Говийн бүсийн сургалтын төв /Өмнөговь, Даланзадгад сум/	2013	2017	7,500.0	667.4	600.0	200.2	399.8	33.4
X.1.3	Батлан хамгаалах их сургуулийн Биеийн тамирын цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2013	2017	6,213.9	25.7	25.7	0.0	25.7	0.0
XI	БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД			484,012.4	81,294.1	35,322.9	9,195.3	26,127.5	26.0
XI.1	I.Хөрөнгө оруулалт			484,012.4	81,294.1	35,322.9	9,195.3	26,127.5	26.0
	<i>Шилжих</i>			<i>484,012.4</i>	<i>81,294.1</i>	<i>35,322.9</i>	<i>9,195.3</i>	<i>26,127.5</i>	<i>26.0</i>
XI.1.1	Улаанбаатар хотын бүсчлэлийн төлөвлөлт, инженер-геологийн судалгаа, газар хөдлөлийн мужлалын газар дээрх болон доорх зураглал хийж, мэдээллийн сан үүсгэх /Улаанбаатар/	2012	2017	8,957.3	1,099.7	100.0	95.6	4.4	95.6
XI.1.2	Аймаг, сум, суурин газрын нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураглал хийх, газар хөдлөлийн эрсдэлийг тодорхойлоход чиглэсэн инженер-геологи, гидрогеологи, газар хөдлөлт, техникийн судалгааны ажил /аймаг дундын/	2012	2017	2,997.7	495.5	495.5	195.7	299.8	39.5

ДУГААР	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2017 ОН				
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ		ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН САНХҮҮ- ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
XI.1.3	Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих Орон сууцны хороолол төслийн монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/	2010	2017	25,094.5	357.0	200.0		200.0	0.0
XI.1.4	Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих Замын-Үүдийн дэд бүтцийг сайжруулах төслийн монголын талын хөрөнгө /Дорноговь/	2011	2017	11,660.0	631.0	400.0		400.0	0.0
XI.1.5	Францын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Эрдэнэт хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл төслийн монголын талын хөрөнгө /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2013	2017	9,224.8	345.7			0.0	
XI.1.6	Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах /улсын хэмжээнд/	2013	2017	3,000.0	1,389.7	463.0	463.0	0.0	100.0
XI.1.7	Нийслэл, аймгийн төв, улсын чанартай авто замын дагуух Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, байр зүйн зураглал, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах /улсын хэмжээнд/	2013	2017	4,780.0	1,208.1	1,208.1	1,208.0	0.0	100.0
XI.1.8	Гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох /Архангай/	2013	2017	3,970.0	178.9	155.2	155.2	0.0	100.0
XI.1.9	Газрын кадастрын мэдээллийн санг геодезийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх /улсын хэмжээнд/	2013	2017	9,000.0	2,513.8	1,700.0	631.9	1,068.1	37.2
XI.1.10	Бүгд Найрамдах Чех Улсын хөрөнгө оруулалтаар эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр хэрэгжих Евро Эко Төгөл төсөл /Орхон/	2013	2017	8,926.2	3,168.7	800.0		800.0	0.0
XI.1.11	Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын дагуу бүсчлэл, инженер геологи, газар хөдлөлийн мужлалын нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах	2013	2017	1,000.0	103.4			0.0	
XI.1.12	Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын орд газруудыг түшиглэн хөгжих хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр боловсруулах	2012	2017	1,210.0	121.0			0.0	
XI.1.13	Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, сургуулийн барилга, 960 суудал /Дорноговь, Замын-Үүд сум/	2013	2017	4,122.7	544.8	544.8	284.4	260.4	52.2
XI.1.14	Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, 100 ортой эмнэлэг /Дорноговь, Замын-Үүд сум/	2013	2017	4,506.0	633.0	400.0		400.0	0.0
XI.1.15	Сумын төвийн тохижилт /Увс аймгийн Өндөрхангай, Зүүнхангай, Тэс, Бөхмөрөн, Хяргас, Ховд, Малчин, Завхан, Баруунтуруун, Цагаанхайрхан сум/	2014	2017	2,000.0	60.0	60.0		60.0	0.0
XI.1.16	Үерээс хамгаалах далан, сувгийн байгууламж /Өвөрхангай, Хархорин сум/	2013	2017	2,800.0	534.0	300.0		300.0	0.0
XI.1.17	Шинээр барилгын материалын лаборатори байгуулах /Өмнөговь/	2013	2017	999.0	353.2	200.0	200.0	0.0	100.0
XI.1.18	Өндрийн сүлжээний давтан хэмжилт, 1 дүгээр ангийн нивелирдлэг хийх /улсын хэмжээнд/	2013	2017	1,100.0	990.0	350.0	330.3	19.7	94.4
XI.1.19	Барилга байгууламжийн хийц бүтээцийн газар хөдлөл судлалын сорил шинжилгээний төв лабораторийн барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2011	2018	3,458.6	1,412.1	400.0		400.0	0.0
XI.1.20	Тосгоны нэгдсэн халаалтын системийн барилгын ажил /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/	2012	2017	634.3	63.7	63.7		63.7	0.0
XI.1.21	Цэвэр, бохир усны итгэмжлэгдсэн болон зөөврийн лаборатори байгуулах /орон нутагт/	2013	2018	948.8	100.0			0.0	
XI.1.22	Гандантэгчинлэн хийд орчмын гэр хорооллын инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл	2014	2017	1,533.7	202.0	202.0		202.0	0.0

ДУГААР	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2017 ОН				
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ		ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН САНХҮҮ- ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
XI.1.23	Буянт-Ухаа орон сууцны хорооллын 20000 м ³ бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2015	2017	33,495.0	9,000.1	2,500.0	780.8	1,719.2	31.2
XI.1.24	Буянт-Ухаа орон сууцны хорооллын 20000 м ³ бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн гадна цахилгаан хангамжийн 2х1000 кВА чадалтай ХТП 2 иж бүрдэл, 7 км кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2017	1,261.0	1,261.0			0.0	
XI.1.25	Буянт-Ухаа орон сууцны хорооллын 20000 м ³ бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн гадна дулаан хангамжийн өөрийн эх үүсвэртэй болгох зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2017	1,063.7	402.7	402.7	155.7	247.0	38.7
XI.1.26	Яармагийн гүүр орчмын орон сууцны хорооллын бохир ус, дулаан, цахилгааны шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2012	2018	21,769.0	500.0	500.0	500.0	0.0	100.0
XI.1.27	Ирээдүй цогцолбор хорооллын 2 дугаар ээлжийн бохир усны Ø 150-450 мм-ийн голчтой 2200 метр гол шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2017	388.8	287.3	287.3	136.1	151.2	47.4
XI.1.28	Ирээдүй цогцолбор хорооллын 2 дугаар ээлжийн 2х630 кВА чадалтай ТП 1 иж бүрдэл, 5 км урт 10 кВ-ын кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2017	513.9	403.5	403.5	306.0	97.5	75.8
XI.1.29	Орон сууцны 14 дүгээр хорооллын цахилгааны 110/35/10 кВ-ын дэд станцын гаргалгаа 4 иж бүрдэл, 10 кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламж 3 иж бүрдэл, 10 кВ-ын хаалттай дэд өртөө 12 иж бүрдэл, 10 кВ-ын 18.4 км кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2017	7,137.0	3,051.5			0.0	
XI.1.30	Орон сууцны 14 дүгээр хорооллын ус, дулаан дамжуулах төв 4 ширхэг, Ø 80/350 мм-ийн 1992 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил	2014	2017	3,480.3	1,599.6			0.0	
XI.1.31	Орон сууцны 14 дүгээр хорооллын бохир усны Ø 200/350 мм-ийн 1897 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил, цэвэр усны Ø 200-350 мм-ийн 1166 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2017	778.7	756.0	756.0		756.0	0.0
XI.1.32	Яармаг орон сууцны хорооллын бохир усны даралттай Ø 315 мм-ийн голчтой 3503 метр хос гол шугам, Ø 600 мм-ийн голчтой 2140 метр бохир усны гол шугам, 1 насос станц, 2*630 кВА чадалтай ХТП 1 иж бүрдэл, 10 кВ-ын кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2017	2,911.0	230.1	230.1	230.0	0.1	100.0
XI.1.33	Яармаг орон сууцны хорооллын цахилгаан хангамжид зориулан 10 кВ-ын түгээх сүлжээнд ойролцоо тооцоогоор 14.3 МВт чадлын хэрэглээг хангах 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж 3 иж бүрдэл, 2*400 кВА чадалтай ТП 36 иж бүрдэл, 37.6 км урт 10 кВ-ын кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2017	8,746.2	209.9	209.9		209.9	0.0
XI.1.34	Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11 г, д Ø 800-ийн гол шугамыг Ø 1000 мм голчтой болгон өргөтгөх зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /1 дүгээр хорооллын урд талаас баруун 4 замын уулзвар хүртэл, Павильон 19-өөс 3/11 холбоос хүртэл 3.4 км/	2014	2018	24,949.0	2,275.3			0.0	

ДУГААР	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2017 ОН				
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ		ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН САНХҮҮ- ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
XI.1.35	Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6 дугаар хороо, Ханын материал орчмын гэр хорооллын цэвэр усны Ø 100/250 мм-ийн 1466 метр шугамын барилга угсралтын ажил	2014	2017	763.1	198.2	198.2	198.1	0.0	100.0
XI.1.36	Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны гэр хорооллын дулааны эх үүсвэр 2 ширхэг, дулааны Ø 80/300 мм-ийн 2010 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2017	14,980.0	1,143.5	900.0		900.0	0.0
XI.1.37	Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны гэр хорооллын цахилгааны ХТП 9 ширхэг, 10 кв-ын кабель 5897 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2017	7,540.0	2,229.1	1,200.0		1,200.0	0.0
XI.1.38	Дулааны Ø 65/200 мм-ийн голчтой 924 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2017	754.0	527.8	527.8		527.8	0.0
XI.1.39	Усан хангамжийн Ø 32/150 мм-ийн 871 метр шугам, ариутгах татуургын Ø 300 мм-ийн 1246 метр шугамын угсралтын ажил	2014	2017	858.0	587.8	587.8		587.8	0.0
XI.1.40	Шинээр тавихаар төлөвлөж байгаа төмөр замын дагуу GPS-ийн сүлжээ байгуулах, 1:25000 масштабтай байр зүйн зураглал хийх /11 аймагт/	2011	2017	14,140.2	3,740.1	300.0		300.0	0.0
XI.1.41	Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэл, засварын цех /Улаанбаатар/	2013	2017	10,489.8	2,906.2	1,000.0		1,000.0	0.0
XI.1.42	Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2013	2017	5,000.0	1,429.7	500.0		500.0	0.0
XI.1.43	Дэд бүтцийн инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2014	2017	5,629.0	466.0	61.6	61.6	0.0	100.0
XI.1.44	Хорооллын гадна шугам сүлжээний өргөтгөл /Дорнод, Хэрлэн сум/	2014	2018	5,724.0	2,724.0	1,500.0	600.0	900.0	40.0
XI.1.45	Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн суурь мэдээллийг бий болгох /улсын хэмжээнд/	2012	2017	15,000.0	3,071.3	1,094.6	48.0	1,046.6	4.4
XI.1.46	Цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, усан сан, насосны станц, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/	2013	2017	7,600.0	1,220.2	600.0		600.0	0.0
XI.1.47	Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжид 2 дугаар тунгаагуур 2 ширхэг, биоцөөрөм барих /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2013	2017	8,519.1	939.0	400.0		400.0	0.0
XI.1.48	Нийслэл, аймгийн төвийн орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /нийслэл, 21 аймаг/	2013	2018	62,000.0	13,366.8	6,717.0	217.0	6,500.0	3.2
XI.1.49	Сумын төвийн шинэчлэл төсөл /Архангай, Баян-Өлгий, Булган, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Дорнод, Дундговь, Завхан, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Өмнөговь, Төв, Увс, Ховд, Хэнтий, Хөвсгөл аймагт тус бүр нэг сум/	2014	2017	79,954.0	6,144.0	2,857.5	857.5	2,000.0	30.0
XI.1.50	Баянгол дэд станцаас 10 кв-ын 3 иж бүрдэл хуваарилах байгууламж руу татах 12 км, 13.0 МВт чадлын хэрэглээг хангах кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2013	2017	1,260.0	21.6	21.6	21.6	0.0	100.0
XI.1.51	Баянголын амны орон сууцны хорооллын 10 ширхэг ус, дулаан дамжуулах төвийн барилга, гадна дулаан, цэвэр ус, цахилгаан хангамжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2013	2017	3,416.0	140.0	140.0	140.0	0.0	100.0
XI.1.52	Буянт-Ухаа хорооллын цахилгаан хангамжид зориулан 10 кв-ын түгээх сүлжээнд 9.9 МВт орчим чадлын хэрэглээг хангах 10 кв-ын хуваарилах байгууламж 2 иж бүрдэл, 2х400 кВА чадалтай ТП 25 иж бүрдэл, 33.0 км урт 10 кв-ын кабель шугам, зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2017	7,000.0	16.7	16.7	12.5	4.2	75.0

ДУГААР	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2017 ОН				
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ		ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН САНХҮҮ- ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
XI.1.53	Буянт-Ухаа орон сууцны хорооллын 10 хэсгийн 10 ширхэг ЦТП, гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2017	2,497.0	159.5	159.5	159.4	0.0	100.0
XI.1.54	VII хорооллын 12 хэсгийн 6 ширхэг ус, дулаан дамжуулах төвийн барилга, гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2017	1,633.0	219.4	219.4	219.3	0.0	100.0
XI.1.55	Ховд аймгийн төвийн 4200 м ³ хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил	2013	2018	1,500.0	151.9	151.9	132.4	19.5	87.1
XI.1.56	Цахилгааны хаалттай дэд өртөө 2х630 кВА 1 ширхэг, 2х800 кВА 3 ширхэг барилга угсралтын ажил	2014	2017	819.0	232.4	232.4	100.0	132.4	43.0
XI.1.57	Дулаан хангамжийн эх үүсвэр, хатуу түлшний халаалтын тогоо 5 ширхэг, ялтсан дулаан солилцуур 3 иж бүрдлийн барилга угсралтын ажил	2014	2018	933.8	653.7	653.7	100.0	553.7	15.3
XI.1.58	Дулааны шугам сүлжээний Ø 32/200 мм-ийн голчтой 3539 метр шугамын барилга угсралтын ажил	2014	2017	942.3	395.9	395.9	125.1	270.8	31.6
XI.1.59	Цэвэр усны Ø 32/150 мм-ийн голчтой 1400 метр шугамын барилга угсралтын ажил	2014	2017	182.0	76.1	76.1		76.1	0.0
XI.1.60	Бохир усны Ø 150/200 мм-ийн голчтой 800 метр шугамын барилга угсралтын ажил	2014	2017	132.0	67.2	67.2	46.5	20.7	69.3
XI.1.61	Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6 дугаар хороо, Ханын материал орчмын гэр хорооллын 4 ширхэг ус, дулаан дамжуулах төвийн барилга угсралтын ажил	2014	2017	1,600.0	480.4	480.4	57.3	423.1	11.9
XI.1.62	Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6 дугаар хороо, Ханын материал орчмын гэр хорооллын бохир усны Ø 200-300 мм-ийн 995 метр шугамын барилга угсралтын ажил	2014	2017	366.5	168.0	168.0	93.2	74.8	55.5
XI.1.63	Усан хангамж Ø 500 мм 1800 метр, Ø 80/300 мм-ийн 3080 метр, ариутгах татуургын Ø 300 мм 1050 метр, Ø 400/200 мм-ийн 1310 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2017	1,510.0	565.9	565.9	138.4	427.5	24.5
XI.1.64	Баянгол дүүрэг, Гандан Орхоны 10 дугаар гудамжны шинэчлэлт, барилгын ажил	2014	2017	381.6	30.9	30.9	30.3	0.6	98.2
XI.1.65	Гандантэгчинлэн хийд орчмын гэр хорооллын нөхцөлийг сайжруулах дэд төслийн хүрээнд Орхоны 10 дугаар гудамжны зам барилгын ажил	2014	2017	182.0	138.8	138.8	136.3	2.5	98.2
XI.1.66	Баянгол дүүрэг, Гандан Орхоны 5 дугаар гудамжны дэд бүтцийн ажил	2014	2017	655.8	28.3	28.3	27.8	0.5	98.3
XI.1.67	Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз орчмын хорооллын 6 хэсгийн 6 ширхэг ус, дулаан дамжуулах төвийн барилга, гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2018	1,633.0	571.6	0.0		0.0	
XII	БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД			415,256.9	104,136.2	63,814.1	12,926.7	50,887.4	20.3
XII.1	Боловсрол			245,253.2	77,197.5	44,519.7	9,345.8	35,173.9	21.0
XII.1.1	I.Хөрөнгө оруулалт			222,285.6	54,230.0	35,519.7	8,596.8	26,922.9	24.2
	<i>Шилжих</i>			<i>222,285.6</i>	<i>54,230.0</i>	<i>35,519.7</i>	<i>8,596.8</i>	<i>26,922.9</i>	<i>24.2</i>
XII.1.1.1	Япон Улсын Засгийн газрын тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа сургуулийн барилгын өргөтгөл төслийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/	2006	2017	6,300.0	721.6	300.0		300.0	0.0
XII.1.1.2	Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллагын тусламжийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/	2010	2018	8,000.0	1,200.0	256.0	55.0	201.0	21.5
XII.1.1.3	Япон Улсын Өвсний үндэс хөтөлбөрийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/	2011	2017	6,200.0	1,326.3	326.3		326.3	0.0

ДУГААР	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2017 ОН				
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ		ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН САНХҮҮ- ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
XII.1.1.4	Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа Дээд боловсролын шинэчлэл төслийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/	2012	2018	30,677.2	2,426.3	800.0	40.0	760.0	5.0
XII.1.1.5	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Ховд, Булган сум/	2014	2017	1,436.3	686.3	686.3		686.3	0.0
XII.1.1.6	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум/	2010	2017	987.2	125.5	125.5		125.5	0.0
XII.1.1.7	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 104 дүгээр сургууль/	2012	2017	3,840.0	2,090.0	1,000.0	900.0	100.0	90.0
XII.1.1.8	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2014	2017	3,500.0	1,494.3	1,494.3	886.0	608.3	59.3
XII.1.1.9	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Увс, Улаангом сум, Чандмань-Эрдэм сургууль/	2012	2017	2,826.3	813.3	513.3		513.3	0.0
XII.1.1.10	Сургуулийн хичээлийн байр, спорт заалын барилга, 320 суудал /Архангай, Хангай сум/	2013	2017	2,882.1	94.7	94.7		94.7	0.0
XII.1.1.11	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Төвшрүүлэх сум/	2012	2017	3,001.8	563.8	563.8		563.8	0.0
XII.1.1.12	Сургуулийн барилга, 928 суудал /Өвөрхангай, Арвайхээр сум, Мэргэд лаборатори сургууль/	2014	2018	3,800.0	1,146.8	700.0	114.8	585.2	16.4
XII.1.1.13	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Булган, Булган сум, 1 дүгээр сургууль/	2012	2018	4,300.0	1,051.1	1,051.1	471.0	580.1	44.8
XII.1.1.14	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2012	2018	5,654.3	1,800.9	1,000.9		1,000.9	0.0
XII.1.1.15	Сургуулийн барилга, 240 суудал /Булган, Гурванбулаг сум/	2010	2017	2,225.3	53.6	53.6	53.6	0.0	100.0
XII.1.1.16	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Эрдэнэ баг/	2013	2017	4,265.0	1,123.5	923.5		923.5	0.0
XII.1.1.17	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 2 дугаар сургууль/	2012	2017	3,770.7	1,044.9	1,044.9		1,044.9	0.0
XII.1.1.18	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	2012	2017	4,661.7	1,700.1	1,080.0	555.2	524.8	51.4
XII.1.1.19	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Булган, Булган сум/	2012	2018	4,186.4	1,860.0	1,350.0		1,350.0	0.0
XII.1.1.20	Сургуулийн барилгын комплекс, 320 суудал /Хөвсгөл, Улаан-Уул сум/	2012	2018	3,238.0	725.7	300.0		300.0	0.0
XII.1.1.21	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 240 суудал /Говь-Алтай, Алтай сум/	2015	2017	1,400.0	296.0	296.0		296.0	0.0
XII.1.1.22	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Говь-Алтай, Бугат сум/	2015	2017	1,586.6	169.0	169.0		169.0	0.0
XII.1.1.23	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/	2011	2017	2,710.0	274.1	274.1		274.1	0.0
XII.1.1.24	Сургуулийн барилга, 928 суудал /Хэнтий, Хэрлэн сум, 1 дүгээр сургууль/	2012	2017	5,089.9	20.0	20.0	20.0	0.0	100.0
XII.1.1.25	Сургуулийн барилга, 920 суудал /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 1 дүгээр сургууль/	2011	2017	4,135.3	200.0	200.0	174.9	25.1	87.4
XII.1.1.26	Сургуулийн барилга, 560 суудал /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2011	2017	2,946.2	131.5	131.5	80.3	51.2	61.1
XII.1.1.27	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Төв, Эрдэнэ сум/	2012	2017	2,668.7	926.9	600.0	0.0	600.0	0.0
XII.1.1.28	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дундговь, Гурвансайхан сум/	2013	2017	2,898.5	534.7	534.7	534.7	0.0	100.0
XII.1.1.29	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо, 126 дугаар сургууль/	2011	2017	3,266.8	677.7	677.7	140.0	537.7	20.7
XII.1.1.30	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2012	2018	5,426.9	1,713.5	1,000.0		1,000.0	0.0
XII.1.1.31	Дотуур байрын барилга, 120 ор /Төв, Батсүмбэр сум/	2013	2017	1,200.0	199.9	199.9		199.9	0.0
XII.1.1.32	Сургуулийн дотуур байрын барилга, гал тогооны хамт, 100 ор /Говь-Алтай, Цогт сум, Баянтоорой тосгон/	2014	2017	1,000.0	100.0	100.0	91.6	8.4	91.6
XII.1.1.33	Спорт заалын барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 61 дүгээр сургууль/	2012	2017	1,050.0	277.5	277.5		277.5	0.0
XII.1.1.34	Их, дээд сургуулийг дэмжих хөрөнгө оруулалт /улсын хэмжээнд/	2011	2020	15,000.0	1,602.0	1,100.0		1,100.0	0.0

ДУГААР	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2017 ОН				
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ		ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН САНХҮҮ- ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
XII.1.1.35	Сургуулийн хичээлийн байрын барилга /Дархан-Уул, Дархан сум, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн харьяа сургууль/	2013	2017	3,241.9	415.0	415.0	0.0	415.0	0.0
XII.1.1.36	Сургуулийн барилга, спорт заалын барилга, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийн харьяа анагаах ухааны коллеж/	2013	2018	5,184.7	1,882.0	1,450.0	859.9	590.1	59.3
XII.1.1.37	Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрын барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2012	2018	6,634.9	2,173.8	800.0	173.1	626.9	21.6
XII.1.1.38	Сургуулийн өргөтгөлийн барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 6 дугаар сургууль/	2012	2017	1,111.6	555.8	555.8		555.8	0.0
XII.1.1.39	Сургуулийн дотуур байрын барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Алтай сум/	2015	2017	1,417.9	917.0	717.0		717.0	0.0
XII.1.1.40	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 84 дүгээр сургууль/	2015	2017	3,881.8	2,581.8	2,000.0	1,075.8	924.2	53.8
XII.1.1.41	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Биндэр сум/	2009	2017	2,630.7	789.0	400.0		400.0	0.0
XII.1.1.42	Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 8 дугаар хороо/	2015	2017	1,068.0	118.0	118.0		118.0	0.0
XII.1.1.43	Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Цагааннуур сум/	2013	2017	1,900.7	398.2	398.2		398.2	0.0
XII.1.1.44	Сургуулийн барилга, 220 суудал /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр сум/	2014	2017	2,023.5	433.4	433.4		433.4	0.0
XII.1.1.45	Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2012	2017	998.2	49.4	49.4		49.4	0.0
XII.1.1.46	Япон Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн барилга төслийн монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/	2016	2018	2,300.0	800.0	400.0		400.0	0.0
XII.1.1.47	Япон Улсын Засгийн газрын төслийн бус буцалтгүй тусламжийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/	2016	2018	2,400.0	800.0	600.0	126.2	473.8	21.0
XII.1.1.48	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Завхан, Их-Уул сум/	2016	2018	4,500.0	1,500.0	600.0		600.0	0.0
XII.1.1.49	Сургуулийн барилга, спорт заал /Завхан, Цэцэн-Уул сум/	2016	2018	1,700.0	1,000.0	400.0		400.0	0.0
XII.1.1.50	Сургуулийн барилга /Сэлэнгэ, Сант сум/	2012	2017	2,989.1	290.0	290.0		290.0	0.0
XII.1.1.51	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Булган, Булган сум, 1 дүгээр цэцэрлэг/	2012	2017	1,340.2	120.0	120.0	120.0	0.0	100.0
XII.1.1.52	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Баянхонгор, Шинэжинст сум/	2013	2017	611.0	134.8	134.8		134.8	0.0
XII.1.1.53	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 75 ор /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2015	2018	1,123.1	708.3	600.0		600.0	0.0
XII.1.1.54	Бага сургууль болон дотуур байрын барилга /Өвөрхангай, Есөнзүйл сум/	2013	2017	854.0	159.7	159.7		159.7	0.0
XII.1.1.55	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2010	2017	1,000.0	570.0	570.0	323.2	246.8	56.7
XII.1.1.56	Дотуур байрын барилга, 80 ор /Хэнтий, Галшар сум/	2012	2017	745.0	268.0	268.0	268.0	0.0	100.0
XII.1.1.57	Дотуур байрын барилга, 150 ор /Хөвсгөл, Ханх сум/	2012	2017	1,412.0	234.6	234.6	230.7	3.9	98.4
XII.1.1.58	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2014	2017	1,250.0	435.7	435.7	81.8	353.9	18.8
XII.1.1.59	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Дэлгэрхангай сум/	2012	2017	858.4	302.2	302.2		302.2	0.0
XII.1.1.60	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 48 дугаар сургууль/	2015	2017	1,400.0	400.0	400.0		400.0	0.0
XII.1.1.61	Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газраас олгосон буцалтгүй тусламжийн монголын талын хөрөнгө /1 цэцэрлэг, 21 сургууль/	2016	2017	1,000.0	800.0	200.0		200.0	0.0

ДУГААР	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2017 ОН				
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ		ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН САНХҮҮ- ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
XII.1.1.62	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Монгол-Оросын хамтарсан 3 дугаар дунд сургууль/	2016	2017	3,988.5	2,988.5	1,400.0	924.0	476.0	66.0
XII.1.1.63	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Завхан, Улиастай сум, 3 дугаар сургууль/	2012	2017	2,407.5	601.5	601.5		601.5	0.0
XII.1.1.64	Сургуулийн дотуур байрын барилга /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	2012	2017	1,371.7	721.7	721.7	296.9	424.8	41.1
XII.1.1.65	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 33 дугаар сургууль/	2016	2017	2,810.0	1,910.0	500.0		500.0	0.0
XII.1.2	II.Их засвар			12,967.6	12,967.6	4,000.0	740.6	3,259.4	18.5
	<i>Шинэ</i>			<i>12,967.6</i>	<i>12,967.6</i>	<i>4,000.0</i>	<i>740.6</i>	<i>3,259.4</i>	<i>18.5</i>
XII.1.2.1	Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/	2017	2017	12,967.6	12,967.6	4,000.0	740.6	3,259.4	18.5
XII.1.3	III.Тонгог төхөөрөмж			10,000.0	10,000.0	5,000.0	8.3	4,991.7	0.2
	<i>Шинэ</i>			<i>10,000.0</i>	<i>10,000.0</i>	<i>5,000.0</i>	<i>8.3</i>	<i>4,991.7</i>	<i>0.2</i>
XII.1.3.1	Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/	2017	2017	10,000.0	10,000.0	5,000.0	8.3	4,991.7	0.2
XII.2	Соёл			86,423.6	15,758.4	11,514.1	2,137.8	9,376.3	18.6
XII.2.1	I.Хөрөнгө оруулалт			84,423.6	14,758.4	10,514.1	1,299.5	9,214.6	12.4
	<i>Шилжих</i>			<i>84,423.6</i>	<i>14,758.4</i>	<i>10,514.1</i>	<i>1,299.5</i>	<i>9,214.6</i>	<i>12.4</i>
XII.2.1.1	Түүх, соёлын дурсгалт өвийг дэмжих хөрөнгө оруулалт	2011	2018	11,900.0	1,950.0	1,000.0		1,000.0	0.0
XII.2.1.2	Соёлын өвийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2012	2017	8,000.0	1,467.0	1,000.0		1,000.0	0.0
XII.2.1.3	Үндэсний номын сангийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2012	2018	12,000.0	2,340.0	2,000.0	0.0	2,000.0	0.0
XII.2.1.4	Соёлын төвийн барилга /Хөвсгөл, Рашаант сум/	2014	2017	1,500.0	145.0	145.0		145.0	0.0
XII.2.1.5	Соёлын төвийн барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж баг/	2012	2017	1,174.8	84.9	84.9		84.9	0.0
XII.2.1.6	Хөгжимт драмын театрын барилга, 800 суудал /Төв, Зуунмод сум/	2014	2018	9,500.0	1,575.0	800.0		800.0	0.0
XII.2.1.7	Ханхэнтий чуулгын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2011	2017	8,353.7	1,906.7	1,906.7	890.3	1,016.4	46.7
XII.2.1.8	Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	2012	2018	9,448.3	1,694.5	800.0		800.0	0.0
XII.2.1.9	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Хөвсгөл, Төмөрбулаг сум/	2012	2017	1,631.0	1,017.8	800.0		800.0	0.0
XII.2.1.10	Соёлын төвийн барилга /Өмнөговь, Номгон сум/	2012	2017	1,176.0	288.0	288.0		288.0	0.0
XII.2.1.11	Алтай чуулгын барилга, 500 суудал /Говь-Алтай/	2008	2017	5,494.0	323.9	323.9		323.9	0.0
XII.2.1.12	Хөгжимт жүжгийн театрын барилга, 800 хүний суудал /Завхан, Улиастай сум/	2011	2019	9,960.0	1,000.0	400.0		400.0	0.0
XII.2.1.13	Баруун Монголын уламжлалт соёлын төвийн барилга /Увс, Улаангом сум/	2012	2017	2,995.8	663.8	663.8	107.4	556.4	16.2
XII.2.1.14	Соёлын төвийн барилга /Булган, Баян-Агт сум/	2011	2017	1,290.0	301.8	301.8	301.8	0.0	100.0
XII.2.3	III.Тонгог төхөөрөмж			2,000.0	1,000.0	1,000.0	838.4	161.6	83.8
	<i>Шилжих</i>			<i>2,000.0</i>	<i>1,000.0</i>	<i>1,000.0</i>	<i>838.4</i>	<i>161.6</i>	<i>83.8</i>
XII.2.3.1	Гандантэгчинлэн хийдийн өргөтгөлийн барилгын тохижилт, тоног төхөөрөмж, 1080 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2016	2017	2,000.0	1,000.0	1,000.0	838.4	161.6	83.8
XII.3	Шинжлэх ухаан			5,900.0	1,065.3	1,065.3	0.0	1,065.3	0.0
XII.3.1	I.Хөрөнгө оруулалт			5,900.0	1,065.3	1,065.3	0.0	1,065.3	0.0
	<i>Шилжих</i>			<i>5,900.0</i>	<i>1,065.3</i>	<i>1,065.3</i>	<i>0.0</i>	<i>1,065.3</i>	<i>0.0</i>
XII.3.1.1	Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2014	2017	1,900.0	180.2	180.2		180.2	0.0
XII.3.1.2	Шинжлэх ухааны судалгааны лаборатори, спортын танхим бүхий цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2012	2017	4,000.0	885.1	885.1		885.1	0.0
XII.4	Спорт			77,680.1	10,115.0	6,715.0	1,443.1	5,271.9	21.5
XII.4.1	I.Хөрөнгө оруулалт			77,680.1	10,115.0	6,715.0	1,443.1	5,271.9	21.5
	<i>Шилжих</i>			<i>77,680.1</i>	<i>10,115.0</i>	<i>6,715.0</i>	<i>1,443.1</i>	<i>5,271.9</i>	<i>21.5</i>
XII.4.1.1	Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2010	2018	9,019.9	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	100.0
XII.4.1.2	Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2010	2018	8,229.3	731.5	731.5		731.5	0.0

ДУГААР	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2017 ОН				
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ		ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН САНХҮҮ- ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
XII.4.1.3	Спорт цогцолборын барилга, 700 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2014	2018	6,378.0	1,500.0	500.0		500.0	0.0
XII.4.1.4	Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2010	2019	7,377.4	1,000.0	1,000.0		1,000.0	0.0
XII.4.1.5	Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/	2010	2019	10,397.9	1,650.0	750.0		750.0	0.0
XII.4.1.6	Спорт цогцолборын барилга /Завхан, Улиастай сум/	2012	2017	7,400.0	1,500.0	900.0	443.1	456.9	49.2
XII.4.1.7	Усан бассейны барилга, 400 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2014	2017	3,955.0	674.8	674.8		674.8	0.0
XII.4.1.8	Спорт цогцолбор, 2200 суудал /Дархан-Уул, Дархан сум/	2011	2019	21,443.0	1,500.0	600.0		600.0	0.0
XII.4.1.9	Хүүхэд, залуучуудын соёл, үйлчилгээний цогцолбор, усан бассейн байгуулах /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	2013	2017	1,762.1	262.1	262.1		262.1	0.0
XII.4.1.10	Спорт заалын барилга /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/	2012	2017	1,717.5	296.6	296.6		296.6	0.0
XIII	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			791,113.4	133,982.5	65,145.5	42,985.7	22,159.8	66.0
XIII.1	Авто зам			615,957.4	98,006.8	55,879.8	37,772.4	18,107.4	67.6
XIII.1.1	I.Хөрөнгө оруулалт			553,457.4	85,506.8	49,129.8	33,050.5	16,079.3	67.3
	Гадаад зээлээр хэрэгжих төслийн дотоод эх үүсвэр			78,055.4	11,884.3	500.0	0.0	500.0	
	<i>Шилжих</i>			<i>78,055.4</i>	<i>11,884.3</i>	<i>500.0</i>	<i>0.0</i>	<i>500.0</i>	
XIII.1.1.1	Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжих Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төслийн Өлгий-Ховд чиглэлийн авто замын үргэлжлэл хатуу хучилттай авто зам 189.7 км /Ховд/	2014	2018	15,000.0	4,000.0	0.0		0.0	
XIII.1.1.2	Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төслийн 103.3 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/	2012	2017	31,460.0	3,861.3	500.0		500.0	0.0
XIII.1.1.3	Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих Баруун бүсийн авто замыг хөгжүүлэх төсөл, Манхан-Ховдын 85.3 км, Өлгий-Хашаатын даваа 60 км авто зам /Ховд, Баян-Өлгий/	2010	2017	12,959.2	482.0	0.0		0.0	
XIII.1.1.4	Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжих Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төслийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай замаас Өргөн сум хүртэлх 18.25 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	2007	2017	2,301.2	415.9			0.0	
XIII.1.1.5	Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл /Дорноговь/	2011	2017	16,335.0	3,125.1	0.0		0.0	
	Дотоодын хөрөнгөөр баригдах авто зам			446,082.6	63,460.3	42,985.7	30,964.0	12,021.7	72.0
	<i>Шилжих</i>			<i>446,082.6</i>	<i>63,460.3</i>	<i>42,985.7</i>	<i>30,964.0</i>	<i>12,021.7</i>	<i>72.0</i>
XIII.1.1.6	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт 4.5 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2016	2018	2,253.8	1,000.0			0.0	
XIII.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт 4.312 км /Ховд, Жаргалант сум/	2016	2018	2,529.5	1,000.0			0.0	
XIII.1.1.8	Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам 3 км /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	2014	2017	1,782.0	56.7	56.7	24.3	32.4	42.9
XIII.1.1.9	Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам /169.5 км/	2013	2017	34,637.5	1,893.3	1,893.3		1,893.3	0.0
XIII.1.1.10	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /5.2 км/ /Завхан, Улиастай сум/	2016	2017	3,640.0	1,578.1	1,578.1	1,521.5	56.6	96.4
XIII.1.1.11	Хорооллын доторх зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2016	2017	3,121.7	2,121.7	500.0		500.0	0.0
XIII.1.1.12	Дулааны цахилгаан станц 3-ын баруун хойд замаас Яармагийн гүүр хүртэл 1.5 км авто замын барилгын ажил	2014	2017	6,884.4	883.9	883.9	840.2	43.7	95.1
XIII.1.1.13	Ажилчны гудамжаас Дулааны цахилгаан станц 3 хүртэлх авто замын барилгын ажил	2014	2017	5,406.2	937.9	937.9		937.9	0.0
XIII.1.1.14	Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто зам, барилга /127.1 км/	2014	2017	62,899.9	6,790.6	4,768.5	2,652.3	2,116.1	55.6

ДУГААР	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2017 ОН				
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ		ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН САНХҮҮ- ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
XIII.1.1.15	Аймаг, дүүргийн доторх гудамж, зам, талбайн тохижилт, шинэчлэл /Улаанбаатар, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Ховд/	2015	2017	12,351.2	7,500.7	4,000.7	3,763.3	237.4	94.1
XIII.1.1.16	Аймгийн төвийн авто замын үлдэгдэл санхүүжилт /5.08 км/ /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж баг/	2013	2017	1,895.8	202.6	202.6		202.6	0.0
XIII.1.1.17	Сумын төвийн гэрэлтүүлэг, авто зам, тохижилт /Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн, Мянгад, Манхан, Ховд, Мөст, Чандмань сумд/	2015	2017	2,470.0	1,215.9	1,215.9	1,045.5	170.4	86.0
XIII.1.1.18	Орбитын уулзвараас Толгойтын эцэс Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж хүртэлх авто замын өргөтгөл шинэчлэл /3.6 км/	2015	2017	14,961.5	11,475.1	7,475.1	7,118.3	356.8	95.2
XIII.1.1.19	Элсэн тасархай-Хархорины Орхоны гүүр чиглэлийн 77 км хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Өвөрхангай/	2012	2017	26,965.1	1,672.1	978.1	978.1	0.0	100.0
XIII.1.1.20	Дарь-Эх цогцолборын авто замын ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2016	2017	650.0	450.0			0.0	
XIII.1.1.21	ФМ-104.5 радиогийн хажуугийн 250 метр замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонкийн арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016	2017	500.0	250.0	250.0		250.0	0.0
XIII.1.1.22	Ханх-Мондын чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Ханх сум/	2012	2017	14,340.4	3,891.3	1,000.0		1,000.0	0.0
XIII.1.1.23	Мөрөн сумын дунд тойргийн 9.8 км хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2012	2017	8,300.0	2,285.5	2,285.5	2,123.4	162.1	92.9
XIII.1.1.24	100 айлын уулзварын барилгын ажил	2014	2017	1,550.0	339.0			0.0	
XIII.1.1.25	Просолиуд ХХК-наас Яармаг хүртэлх 3 км авто замын барилгын ажил	2014	2017	12,859.5	2,423.7	2,423.7	2,363.2	60.5	97.5
XIII.1.1.26	Ахуйн үйлчилгээний уулзварын зам барилгын ажил	2014	2017	6,154.5	426.0	426.0	275.2	150.8	64.6
XIII.1.1.27	Хан-Уул дүүргийн арын уулзварын барилгын ажил	2014	2017	1,844.9	101.1	101.1	99.3	1.8	98.2
XIII.1.1.28	Ботаникаас Шархад хүртэлх 2,36 км авто замын барилгын ажил	2014	2017	3,902.2	120.6	120.6	118.4	2.1	98.2
XIII.1.1.29	Сонгинохайрхан дүүрэг, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжийг Москва хорооллын арын далангаар явуулж, Өнөр хорооллын 33 дугаар байрын арын замтай холбох 1 км авто замын зам барилгын ажил	2014	2018	7,888.9	1,500.0	1,500.0	702.1	797.9	46.8
XIII.1.1.30	Баянзүрх дүүрэг, Доржийн гудамж, Монелийн 4 замын уулзварын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил	2014	2018	1,007.3	229.6	229.6	206.7	22.9	90.0
XIII.1.1.31	Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн авто замын барилга /60 км/	2014	2017	18,173.6	5,362.3	4,300.0	4,107.2	192.8	95.5
XIII.1.1.32	Халзанбүргэдэй-Солонготын даваа чиглэлийн авто зам /100 км/	2014	2017	23,177.2	813.5	813.5	813.5	0.0	100.0
XIII.1.1.33	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам, хяналт /95.4 км/	2013	2017	2,345.3	93.7	26.6	26.6	0.0	100.0
XIII.1.1.34	Гудамж төслийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	2013	2017	13,879.9	2,100.0	2,100.0	1,097.3	1,002.7	52.3
XIII.1.1.35	Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто зам, хяналт /127.1 км/	2014	2017	2,399.2	402.4	402.4	402.4	0.0	100.0
XIII.1.1.36	Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто зам, хяналт /104 км/	2013	2017	2,480.7	181.0	181.0	181.0	0.0	100.0
XIII.1.1.37	Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам хяналт /83 км/	2013	2017	1,974.7	41.2	41.2	41.2	0.0	100.0
XIII.1.1.38	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн авто зам хяналт /67 км/	2014	2017	2,063.7	302.2	302.2	301.8	0.4	99.9
XIII.1.1.39	Халзанбүргэдэй-Солонготын даваа чиглэлийн авто зам хяналт /100 км/	2014	2017	1,576.1	220.1	220.1	100.0	120.1	45.4
XIII.1.1.40	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам /27 км/	2013	2017	14,310.0	55.9	55.9		55.9	0.0
XIII.1.1.41	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам /143 км/	2013	2017	80,122.9	2,827.0	1,000.0		1,000.0	0.0
XIII.1.1.42	Увс аймгийн төвийн авто замын барилгын ажил	2014	2017	27,400.5	203.1	203.1		203.1	0.0
XIII.1.1.43	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто замын барилга /50 км/	2013	2017	6,789.6	129.6	129.6		129.6	0.0

ДУГААР	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2017 ОН				
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ		ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН САНХҮҮ- ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
XIII.1.1.44	Орон нутаг-Багануур-Улаанбаатар-Дархан а 0401-Дархан чиглэлийн авто зам /Баянчандмань АЗЗА ТӨХК/	2013	2017	5,100.0	222.4	222.4		222.4	0.0
XIII.1.1.45	Аймгийн төвийн авто замын дуусгалт, 5.87 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2013	2017	1,581.7	67.1	67.1		67.1	0.0
XIII.1.1.46	Хатуу хучилттай авто зам 1.79 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо, Хонхор тосгон/	2016	2017	1,911.2	93.5	93.5	61.1	32.4	65.3
	Гүүр			29,319.4	10,162.2	5,644.1	2,086.6	3,557.5	37.0
	<i>Шилжих</i>			<i>29,319.4</i>	<i>10,162.2</i>	<i>5,644.1</i>	<i>2,086.6</i>	<i>3,557.5</i>	<i>37.0</i>
XIII.1.1.47	Тэрхийн голын төмөр бетон гүүрийн зураг төсөл, их засвар 217.15 урт метр /Архангай, Тариат сум/	2016	2017	3,152.9	1,576.4	1,576.4	18.9	1,557.5	1.2
XIII.1.1.48	Шивэрийн голын төмөр бетон гүүр /Увс, Ховд сум/	2014	2018	3,124.5	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	100.0
XIII.1.1.49	Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Хэнтий, Баянмөнх сум/	2011	2017	3,800.0	496.0	496.0	496.0	0.0	100.0
XIII.1.1.50	Гүүр 4 ширхэг /Сэлэнгэ мөрний төмөр бетон 422.5 урт метр гүүр, зураг төсөл, Сэлэнгэ мөрний дөрөө хангинахын хөвдөг гүүр, Дэлгэрмөрөн голын хөвдөг гүүр, бирваазын шинэчлэл, Ерөө голын төмөр бетон гүүр/ /Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх, Их-Уул сум/	2013	2017	19,242.0	7,089.8	2,571.7	571.7	2,000.0	22.2
XIII.1.2	II.Их засвар			62,500.0	12,500.0	6,750.0	4,721.9	2,028.1	70.0
	Авто замын сүлжээ, гүүрийн засвар, арчлалт, шинэчлэл /нийслэл, орон нутаг/			62,500.0	12,500.0	6,750.0	4,721.9	2,028.1	70.0
	<i>Шилжих</i>			<i>62,500.0</i>	<i>12,500.0</i>	<i>6,750.0</i>	<i>4,721.9</i>	<i>2,028.1</i>	<i>70.0</i>
XIII.1.2.1	Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/	2016	2017	55,000.0	10,000.0	6,000.0	3,971.9	2,028.1	66.2
XIII.1.2.2	Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /1 дүгээр ээлжийн 17км/ /Хэнтий/	2016	2018	7,500.0	2,500.0	750.0	750.0	0.0	100.0
XIII.2	Тээвэр			166,452.1	35,235.4	8,525.3	4,820.3	3,705.0	56.5
XIII.2.1	Иргэний нисэх			152,411.0	21,194.3	8,525.3	4,820.3	3,705.0	56.5
XIII.2.1.1	I.Хөрөнгө оруулалт			138,911.0	18,213.3	6,044.3	2,690.6	3,353.7	44.5
	<i>Шилжих</i>			<i>138,911.0</i>	<i>18,213.3</i>	<i>6,044.3</i>	<i>2,690.6</i>	<i>3,353.7</i>	<i>44.5</i>
XIII.2.1.1.1	Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Говь-Алтай/	2008	2017	7,385.3	492.1	492.1	483.3	8.8	98.2
XIII.2.1.1.2	Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Завхан/	2008	2017	8,651.5	344.9	344.9		344.9	0.0
XIII.2.1.1.3	Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан монголын талын гүйцэтгэх төсөл, арга хэмжээ /Засгийн газрын 2015 оны 313 дугаар тогтоолын хүрээнд хийгдэх авто зам/ /Төв, Хөшигийн хөндий/	2012	2018	122,874.2	17,376.3	5,207.3	2,207.3	3,000.0	42.4
XIII.2.1.3	III.Тоног төхөөрөмж			13,500.0	2,981.0	2,481.0	2,129.7	351.3	85.8
	<i>Шилжих</i>			<i>13,500.0</i>	<i>2,981.0</i>	<i>2,481.0</i>	<i>2,129.7</i>	<i>351.3</i>	<i>85.8</i>
XIII.2.1.3.1	АСЕМ-ын чуулга уулзалтын аюулгүй байдлыг хангах Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж	2016	2017	13,500.0	2,981.0	2,481.0	2,129.7	351.3	85.8
XIII.2.2	Төмөр зам, далайн тээвэр			14,041.1	14,041.1	0.0	0.0	0.0	
XIII.2.2.1	I.Хөрөнгө оруулалт			14,041.1	14,041.1	0.0	0.0	0.0	
	<i>Шилжих</i>			<i>14,041.1</i>	<i>14,041.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	
XIII.2.2.1.1	Ухаа худаг-Гашуун сухайт чиглэлийн 267 км төмөр зам төсөл	2013	2017	3,960.3	3,960.3			0.0	
XIII.2.2.1.2	Сайншанд-Баруун Урт- Хөөт-Чойбалсан, Чойбалсан-Эрэнцав, Хөөт-Бичигт, Хөөт-Нөмрөг чиглэлийн 210 км төмөр зам төсөл, зөвлөх үйлчилгээ	2013	2017	10,080.8	10,080.8			0.0	
XIII.4	IV. Техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл			8,703.9	740.4	740.4	393.0	347.4	53.1
	<i>Шилжих</i>			<i>8,703.9</i>	<i>740.4</i>	<i>740.4</i>	<i>393.0</i>	<i>347.4</i>	<i>53.1</i>
XIII.4.1	Монел, Урбанек худалдааны төвийн баруун урд, Хатанбаатар Магсаржавын гудамж, Тоса худалдааны төвийн арын, Нарны зам, 5 дугаар хороо, Загийн 24 дүгээр байрын зүүн урд уулзварын зураг төсөл	2014	2017	110.5	39.0	39.0	36.0	2.9	92.6

ДУГААР	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2017 ОН				
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ		ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН САНХҮҮ- ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
XIII.4.2	Аймгийн төвөөс хилийн боомтууд чиглэлийн хатуу хучилттай авто замуудын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах /Дорнод, Хэрлэн сум, Баянхошуу боомт, Хавиргын боомт, Ульхан боомт/	2015	2017	1,700.0	67.9	67.9	67.9	0.0	100.0
XIII.4.3	Туул голын дагуу баригдах 35 км хурдны замын зураг төсөл боловсруулах	2014	2017	6,576.3	436.0	436.0	100.0	336.0	22.9
XIII.4.4	Улиастайн голын баруун талын 4 замын уулзварын зураг төсөл боловсруулах	2015	2017	26.0	26.0	26.0	25.6	0.4	98.3
XIII.4.5	Хан-Уул дүүргийн арын уулзварын авто замын зураг төсөл	2014	2017	24.0	24.0	24.0	22.4	1.6	93.3
XIII.4.6	Баянзүрх дүүрэг, Дандарбаатарын гудамжнаас баруун тийш Офицеруудын ордны араар явуулж ШУТИС-ийн ХМС-ийн урд замтай холбох авто зам, Хилчний гудамжийг үргэлжлүүлэн Б.Доржийн гудамжтай холбох авто зам, 13 дугаар хороолол, Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн гудамжийг хороолол дундуур Нарны замтай холбох авто замын зураг төсөл	2014	2017	75.4	26.0	26.0	25.6	0.4	98.4
XIII.4.7	Төмөр замын 5 дугаар цэцэрлэгийн баруун талаар Нарны замын туслах болон хорооллын доторх замыг холбосон авто зам, Хөрмэс төвийн зүүн талын замаас зүүн тийш Баянгол дүүргийн баруун талын замтай холбох зам, 6 дугаар Бичил хорооллын урд зам, 40 дүгээр сургуулийн баруун талаар Ард Аюуш өргөн чөлөө хүртэл /хуучнаар Москва ресторан/ холбосон зам, Москва рестораны өмнө Ард Аюушийн гудамжнаас Дилав хутагт Жамсранжавын гудамж хүртэлх авто замын зураг төсөл	2014	2017	49.9	22.2	22.2	21.9	0.4	98.3
XIII.4.8	Оргил рашаан сувиллын уулзвараас Жапан таун хотхон хүртэлх авто замын өргөтгөл, шинэчлэл, Чингисийн өргөн чөлөө, Баянгол зочид буудлын зүүн уулзварын зураг төсөл	2014	2017	64.2	45.0	45.0	44.2	0.8	98.2
XIII.4.9	Халдвартын буудлаас Энхтайвны өргөн чөлөө хүртэлх авто замын зураг төсөл	2014	2017	77.6	54.3	54.3	49.5	4.9	91.0
XIV	ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД			52,066.3	26,984.6	10,776.3	2,027.9	8,748.4	18.8
XIV.1	I.Хөрөнгө оруулалт			52,066.3	26,984.6	10,776.3	2,027.9	8,748.4	18.8
	<i>Шилжих</i>			<i>32,066.3</i>	<i>6,984.6</i>	<i>3,276.3</i>	<i>44.8</i>	<i>3,231.5</i>	<i>1.4</i>
XIV.1.1	Хөдөө аж ахуйн салбарын болон Малын удмын сангийн цогцолбор барилга, тоног төхөөрөмжийн хамт /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2012	2018	23,970.0	5,595.3	2,500.0	44.8	2,455.2	1.8
XIV.1.2	Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2011	2017	2,970.0	554.8	250.0		250.0	0.0
XIV.1.3	Хүнс, барааны худалдааны төвийн барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2012	2017	4,200.0	558.2	250.0		250.0	0.0
XIV.1.4	Мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2012	2017	926.3	276.3	276.3		276.3	0.0
	<i>Шинэ</i>			<i>20,000.0</i>	<i>20,000.0</i>	<i>7,500.0</i>	<i>1,983.1</i>	<i>5,516.9</i>	<i>26.4</i>
XIV.1.5	Атрын 3 дугаар аяныг үргэлжлүүлэх, мах, сүүний аяныг эхлүүлэх хөрөнгө оруулалт /улсын хэмжээнд/	2017	2017	20,000.0	20,000.0	7,500.0	1,983.1	5,516.9	26.4
XV	ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД			185,504.5	49,422.1	34,066.0	24,305.4	9,760.6	71.3
XV.1	I.Хөрөнгө оруулалт			140,704.5	21,222.1	13,766.0	8,383.5	5,382.5	60.9
	<i>Шилжих</i>			<i>140,704.5</i>	<i>21,222.1</i>	<i>13,766.0</i>	<i>8,383.5</i>	<i>5,382.5</i>	<i>60.9</i>
XV.1.1	Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн III шатлалын лабораторийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2013	2019	20,000.0	700.0			0.0	
XV.1.2	Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн харьяа Түлэнхийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2013	2019	26,000.0	500.0	500.0	500.0	0.0	100.0

ДУГААР	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2017 ОН				
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ		ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН САНХҮҮ- ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
XV.1.3	Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2012	2017	16,473.7	4,045.6	4,045.6	4,045.6	0.0	100.0
XV.1.4	Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Хөвсгөл, Бүрэнтогтох сум/	2014	2017	1,557.0	241.2	241.2		241.2	0.0
XV.1.5	Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2011	2017	5,019.0	1,994.5	1,000.0		1,000.0	0.0
XV.1.6	Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 50 ор /Ховд, Булган сум/	2015	2018	6,660.0	2,000.0	1,040.0	808.2	231.8	77.7
XV.1.7	Говийн бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн барилга /Өмнөговь, Даланзадгад сум/	2012	2018	7,247.7	1,950.0	1,000.0	200.0	800.0	20.0
XV.1.8	Хүүхдийн эмнэлгийн барилгын засвар, өргөтгөл /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2015	2018	4,000.0	1,473.0	1,000.0	1,000.0	0.0	100.0
XV.1.9	Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга, 20 ор /Хөвсгөл, Их-Уул сум/	2014	2017	1,248.6	416.4	416.4	277.5	138.9	66.6
XV.1.10	Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга, /Хөвсгөл, Түнэл сум/	2015	2018	1,310.0	269.0	269.0	137.2	131.8	51.0
XV.1.11	Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Баянхонгор, Шаргалжуут сум/	2014	2018	1,112.7	200.0	200.0		200.0	0.0
XV.1.12	Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Баянхонгор, Баянбулаг сум/	2014	2017	1,112.7	250.0	250.0	248.1	1.9	99.2
XV.1.13	Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга, 14 ор /Баянхонгор, Баянцагаан сум/	2013	2018	820.0	200.0	200.0		200.0	0.0
XV.1.14	Нэгдсэн эмнэлгийн угаалга, ариутгалын барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2016	2017	550.0	550.0	380.0	166.9	213.1	43.9
XV.1.15	Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Дорноговь, Сайншанд сум/	2011	2018	3,524.4	850.0			0.0	
XV.1.16	Геронтологийн төв, 60 ор /Улаанбаатар/	2011	2019	7,392.9	300.0	300.0		300.0	0.0
XV.1.17	Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Говь-Алтай, Цээл сум/	2010	2017	1,013.4	543.6	250.0		250.0	0.0
XV.1.18	Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Дундговь, Дэлгэрхангай сум/	2012	2017	1,365.0	1,165.0	500.0		500.0	0.0
XV.1.19	Хавдар судлалын үндэсний төвийн өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2010	2017	5,597.4	173.8	173.8		173.8	0.0
XV.1.20	Бельгийн Вант Улсын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжиж байгаа Баруун бүсийн эмчилгээ, оношилгооны төвийг сайжруулах төсөл /Ховд, Жаргалант сум/	2013	2019	8,700.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	100.0
XV.1.21	Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж байгаа Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв байгуулах төслийн монголын талын хөрөнгө	2014	2020	20,000.0	2,400.0	1,000.0	0.0	1,000.0	0.0
XV.2	II.Их засвар			8,000.0	8,000.0	3,100.0	972.3	2,127.7	31.4
	<i>Шинэ</i>			<i>8,000.0</i>	<i>8,000.0</i>	<i>3,100.0</i>	<i>972.3</i>	<i>2,127.7</i>	<i>31.4</i>
XV.2.1	Эрүүл мэндийн салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/	2017	2017	8,000.0	8,000.0	3,100.0	972.3	2,127.7	31.4
XV.3	III.Тоног төхөөрөмж			36,800.0	20,200.0	17,200.0	14,949.6	2,250.4	86.9
	<i>Шилжих</i>			<i>28,800.0</i>	<i>12,200.0</i>	<i>12,200.0</i>	<i>10,448.2</i>	<i>1,751.8</i>	<i>85.6</i>
XV.3.1	Хавдар судлалын үндэсний төвийн сити томографын аппарат /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016	2018	2,100.0	1,600.0	1,600.0	0.0	1,600.0	0.0
XV.3.2	Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжиж байгаа Эрүүл мэндийн хөгжил хөтөлбөр 4, 5	2011	2020	26,700.0	10,600.0	10,600.0	10,448.2	151.8	98.6
	<i>Шинэ</i>			<i>8,000.0</i>	<i>8,000.0</i>	<i>5,000.0</i>	<i>4,501.4</i>	<i>498.6</i>	<i>90.0</i>
XV.3.3	Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/	2017	2017	8,000.0	8,000.0	5,000.0	4,501.4	498.6	90.0
XVI	ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД			181,431.3	32,439.0	25,172.7	3,795.7	21,377.0	15.1
XVI.1	I.Хөрөнгө оруулалт			175,131.3	27,439.0	22,672.7	3,795.7	18,877.0	16.7
	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц			164,531.3	23,989.0	20,947.7	3,795.7	17,152.0	18.1
	<i>Шилжих</i>			<i>164,531.3</i>	<i>23,989.0</i>	<i>20,947.7</i>	<i>3,795.7</i>	<i>17,152.0</i>	<i>18.1</i>
XVI.1.1	Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах ажлын үргэлжлэл /улсын хэмжээнд/	2014	2018	22,291.8	7,350.0	4,900.0		4,900.0	0.0
XVI.1.2	Сумын төвийн цахилгаан хангамжийн өргөтгөл, шинэчлэл /Увс, Өлгий сум/	2016	2017	231.0	45.4	45.4		45.4	0.0

ДУГААР	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2017 ОН				
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ		ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН САНХҮҮ- ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
XVI.1.3	Гэр хорооллын хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2016	2017	995.0	497.5	497.5	66.4	431.1	13.3
XVI.1.4	Дулааны цахилгаан станц 4-өөс У-18 хүртэлх /Москва хорооллын урд тал хүртэл/ 4.2 км, Ø 800-ийн голчтой дулааны шугамын барилга угсралтын ажил	2014	2018	16,987.3	2,722.2	2,722.2	907.6	1,814.6	33.3
XVI.1.5	Төв аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Төв/	2014	2017	3,940.0	334.6	334.6		334.6	0.0
XVI.1.6	Багануур-Цэнхэрмандалын 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Хэнтий/	2015	2017	3,415.8	552.9	552.9	296.9	256.0	53.7
XVI.1.7	12 а магистралийн ТК-1211 цэгээс урагш гарсан 2 Ø 400 мм голчтой шугамыг 2 Ø 500 мм болгон өргөтгөх, 3х500х70 хүчин чадалтай шинээр даралт өргөх насос станц барих, зургийн хамт /Улаанбаатар/	2015	2017	7,296.0	1,597.3	1,597.3	102.6	1,494.7	6.4
XVI.1.8	1 в магистралийн ТК-1893-с ТК-117 цэг хүртэлх 1500 метр 2х500 мм-ын шугамыг 2х700 мм шугам болгон өргөтгөх /Улаанбаатар/	2014	2017	2,998.6	7.1	7.1	7.0	0.0	100.0
XVI.1.9	Багануурын дулааны станцын сүлжээний усны зарцуулалт хувьсах насосны горимд шилжих /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	2014	2017	3,100.0	14.3	14.3	14.3	0.0	100.0
XVI.1.10	Дулааны станцын дулаан хангамжийн нэгдсэн системийг үл хамаарах схемд шилжүүлэх, үндсэн магистраль шугам сүлжээг шинэчлэх /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	2013	2017	3,538.3	182.3	182.3	180.7	1.6	99.1
XVI.1.11	Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/	2014	2017	9,000.0	72.4	72.4		72.4	0.0
XVI.1.12	Баруун-Урт-Асгат-Эрдэнэцагааны 35 кВ-ын 197 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц, 110/35/6 кВ-ын дэд станцын өргөтгөл /Сүхбаатар/	2014	2017	8,400.0	1,289.7	1,289.7	869.3	420.4	67.4
XVI.1.13	Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВ-ын шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/	2014	2017	17,000.0	1,109.7	1,109.7		1,109.7	0.0
XVI.1.14	Эрчим хүчний төвлөрсөн системд холбох, 3 сум /Дорноговь, Хатанбулаг, Мандах сум, Говь-Алтай, Бугат сум/	2015	2017	11,928.0	303.7	303.7	42.1	261.6	13.9
XVI.1.15	Амгалан дулааны станц 348 МВт-ын туршилт, тохируулгын ажил /Улаанбаатар/	2015	2017	3,988.3	1,010.6	1,010.6		1,010.6	0.0
XVI.1.16	Ирээдүй цогцолбор хорооллын дулааны 4100 метр гол шугам, 6 ширхэг дулаан дамжуулах төвийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2017	9,267.0	727.6	727.6		727.6	0.0
XVI.1.17	Яармагийн гүүр орчмын хорооллын 110/35/10 кВ-ын 2х25 МВА чадалтай компьютерийн хяналт, удирдлагын системтэй дэд станцын барилга угсралтын ажил, 110 кВ-ын АС-240/39 дамжуулагч утастай, 2х2 км шилэн кабель бүхий аяндын тросстой цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2017	7,291.0	5.7	5.7		5.7	0.0

ДУГААР	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2017 ОН				
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ		ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН САНХҮҮ- ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
XVI.1.18	Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6 дугаар хороо, Ханын материал орчмын гэр хорооллын дулааны 2 Ø 300/400 мм-ийн голчтой 1.1 км шугам, 1 ширхэг ус, дулаан дамжуулах төв, Ø 150 мм-ийн голчтой 137 метр шугам, бие даасан 9.3 Гкал чадалтай дулааны эх үүсвэр, гадна төв бохир усны Ø 500 мм-ийн 1235 метр шугам, бохир усны Ø 200-300 мм-ийн 1788 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2018	9,854.0	987.3	987.3		987.3	0.0
XVI.1.19	Шар хад, Амгалан орчмын бохир ус татан зайлуулах, ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажил	2014	2017	2,224.0	343.4	343.4	109.2	234.2	31.8
XVI.1.20	220 кВ-ын Улаанбаатар дэд станцаас 14 дүгээр хорооллын дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 9.7 км 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажил	2014	2017	938.4	311.9	311.9	100.0	211.9	32.1
XVI.1.21	110 кВ-ын Баянгол дэд станцаас 110 кВ-ын Радио телевиз дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 24 км, 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг, барилга угсралтын ажил	2014	2017	814.9	394.1	394.1		394.1	0.0
XVI.1.22	220 кВ-ын Сонгино дэд станцаас 110 кВ-ын Зайсан дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 50 км, 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг, барилга угсралтын ажил	2014	2017	2,139.7	583.9	583.9		583.9	0.0
XVI.1.23	110/35/10 кВ-ын 2*40 МВа дэд станцаас 14 дүгээр хорооллын дэд станцын 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам хүртэлх 110 кВ-ын 2 км, 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг, барилга угсралтын ажил	2014	2017	2,100.0	753.1	753.1	753.1	0.0	100.0
XVI.1.24	Сонгино 220/110/35 кВ-ын 2х125 МВа дэд станц, 220 кВ-ын 10 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Улаанбаатар/	2014	2017	4,698.0	1,182.7	591.4		591.4	0.0
XVI.1.25	Баянголын амны Баянгол хорооллын 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 2.2 км, дэд станц, 110/35/10 кВ, 2х40 МВа /Улаанбаатар/	2014	2017	2,291.0	1,067.5	1,067.5		1,067.5	0.0
XVI.1.26	Баянголын амны 4 дүгээр ээлжийн дулааны ажил	2013	2017	2,925.8	126.7	126.7		126.7	0.0
XVI.1.27	Мардай-Чулуунхороот сумын 35 кВ-ын 160 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Дорнод/	2012	2017	4,397.4	346.5	346.5	346.4	0.1	100.0
XVI.1.28	Холбооны 2 яндантай 2100 метр сувагчлалын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2015	2017	252.0	59.0	59.0		59.0	0.0
XVI.1.29	Амгалан дулааны станцын ахуйн хэрэгцээний цэвэр усан хангамжийн угсралтын ажил	2014	2017	228.0	9.9	9.9		9.9	0.0
	Гадаадын зээлээр хэрэгжих төслийн дотоод эх үүсвэр			10,600.0	3,450.0	1,725.0	0.0	1,725.0	
	<i>Шилжих</i>			<i>10,600.0</i>	<i>3,450.0</i>	<i>1,725.0</i>	<i>0.0</i>	<i>1,725.0</i>	
XVI.1.30	Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Дарханы дулааны цахилгаан станцын техникийн шинэчлэлийн монголын талын хөрөнгө /Дархан-Уул, Дархан сум/	2015	2017	10,600.0	3,450.0	1,725.0		1,725.0	0.0
XVI.2	II.Их засвар			6,300.0	5,000.0	2,500.0	0.0	2,500.0	0.0
	<i>Шинэ</i>			<i>6,300.0</i>	<i>5,000.0</i>	<i>2,500.0</i>	<i>0.0</i>	<i>2,500.0</i>	<i>0.0</i>
XVI.2.1	Эрчим хүчний дулааны төв магистраль шугамын шинэчлэлт, их засвар, өргөтгөл /Улаанбаатар/	2017	2018	6,300.0	5,000.0	2,500.0		2,500.0	0.0
XVII	АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР			1,031.4	851.4	851.4	768.9	82.5	90.3
XVII.2	II.Их засвар			1,031.4	851.4	851.4	768.9	82.5	90.3
	<i>Шилжих</i>			<i>1,031.4</i>	<i>851.4</i>	<i>851.4</i>	<i>768.9</i>	<i>82.5</i>	<i>90.3</i>
XVII.2.1	Авлигатай тэмцэх газрын "В" байрын барилгын их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2016	2017	1,031.4	851.4	851.4	768.9	82.5	90.3

ДУГААР	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2017 ОН				
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ		ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 7 САРЫН САНХҮҮ- ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
XVIII	УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР			952.7	88.3	88.3	88.3	0.0	100.0
XVIII.1	I.Хөрөнгө оруулалт			952.7	88.3	88.3	88.3	0.0	100.0
	<i>Шилжих</i>			<i>952.7</i>	<i>88.3</i>	<i>88.3</i>	<i>88.3</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>
XVIII.1.1	Улсын ерөнхий прокурорын газрын архивын барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2012	2017	952.7	88.3	88.3	88.3	0.0	100.0
	НИЙТ ДҮН			2,355,041.6	492,850.8	290,773.4	120,270.1	170,503.3	41.4
	I.Хөрөнгө оруулалт			2,176,332.7	402,766.2	235,403.6	92,573.2	142,830.4	39.3
	II.Их засвар			96,835.0	44,293.3	19,172.4	7,743.5	11,428.9	40.4
	III.Тоног төхөөрөмж			73,170.0	45,051.0	35,457.0	19,560.4	15,896.6	55.2
	IV.Техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төсөл			8,703.9	740.4	740.4	393.0	347.4	53.1

Эх сурвалж: Сангийн яам

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН
ТӨСВИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБА