

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2017 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ "БАРИХ-ШИЛЖҮҮЛЭХ" КОНЦЕССЫН ТӨРЛӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 11 САРЫН МЭДЭЭ

/сая төгрөг/

ХУУЛИЙН ДУГААР	ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭР, ХҮЧИН ЧАДАЛ, БАЙРШИЛ	ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	2017 ОНД САНХҮҮЖИХ ДҮН	ЭХНИЙ 11 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
		ЭХЛЭХ	ДУУСАХ					
<b>I</b>	<b>МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД</b>			<b>354,428.1</b>	<b>177,741.6</b>	<b>141,383.1</b>	<b>36,358.5</b>	<b>79.5</b>
<b>I.1</b>	<b>Үндэсний хөгжлийн газар</b>			<b>354,428.1</b>	<b>177,741.6</b>	<b>141,383.1</b>	<b>36,358.5</b>	<b>79.5</b>
	<b>Концессын төслийн эргэн төлөлт</b>			<b>354,428.1</b>	<b>177,741.6</b>	<b>141,383.1</b>	<b>36,358.5</b>	<b>79.5</b>
<b>I.1.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>354,428.1</b>	<b>177,741.6</b>	<b>141,383.1</b>	<b>36,358.5</b>	<b>79.5</b>
	<i>Шилжих</i>			<b>350,351.9</b>	<b>173,665.4</b>	<b>141,383.1</b>	<b>32,282.3</b>	<b>81.4</b>
I.1.1.1	Алтай-Дарви чиглэлийн 98 км хатуу хучилттай авто зам	2015	2019	117,042.0	52,304.7	51,738.5	566.2	98.9
I.1.1.2	Алтай-Дарви чиглэлийн 165 км хатуу хучилттай авто зам	2015	2019	176,405.4	78,825.3	77,975.7	849.6	98.9
I.1.1.3	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр сургууль/	2016	2017	10,787.0	10,787.0	2,900.0	7,887.0	26.9
I.1.1.4	Сургуулийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 38 дугаар сургууль/	2015	2018	14,884.5	5,581.7		5,581.7	0.0
I.1.1.5	Сургуулийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 73 дугаар сургууль/	2015	2018	10,736.3	7,515.4		7,515.4	0.0
I.1.1.6	Сургуулийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 32 дугаар сургууль/	2016	2017	5,800.0	5,800.0	2,900.0	2,900.0	50.0
I.1.1.7	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 5 дугаар баг, Жигүүр цогцолбор/	2016	2018	1,386.6	796.4	766.0	30.4	96.2
I.1.1.8	Цэцэрлэгийн барилга /Хөвсгөл, Жаргалант сум/	2016	2017	2,050.3	2,050.0	2,050.0	-	100.0
I.1.1.9	Цэцэрлэгийн барилга /Хөвсгөл, Шинэ-Идэр сум/	2016	2018	2,357.9	1,687.9	1,687.9	-	100.0
I.1.1.10	Сэлэнгэ аймгийн Түнхэл тосгон дахь гүүрийн барилгын ажил	2016	2018	1,949.9	1,365.0	1,365.0	-	100.0
I.1.1.11	Аглаг бүтээлийн хийд хүртэлх 6.2 км авто замын ажил	2015	2017	6,952.0	6,952.0		6,952.0	0.0
	<i>Шинэ</i>			<b>4,076.2</b>	<b>4,076.2</b>	<b>-</b>	<b>4,076.2</b>	<b>0.0</b>
I.1.1.12	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 100 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 6 дүгээр цэцэрлэг/	2017	2017	1,154.0	1,154.0		1,154.0	0.0
I.1.1.13	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 100 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Баян-Ойт 1 дүгээр цэцэрлэг/	2017	2017	1,154.0	1,154.0		1,154.0	0.0
I.1.1.14	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ор /Баянхонгор, Богд сум	2017	2017	738.2	738.2		738.2	0.0
I.1.1.15	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 75 ор /Баянхонгор, Шаргалжуут сум/	2017	2017	1,029.9	1,029.9		1,029.9	0.0
	<b>НИЙТ ДҮН</b>			<b>354,428.1</b>	<b>177,741.6</b>	<b>141,383.1</b>	<b>36,358.5</b>	<b>79.5</b>

Эх сурвалж: Сангийн яам

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН ТӨСВИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБА