

**МОНГОЛ УЛСЫН 2016 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСӨВТ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР БОЛОН УЛСЫН ТӨСВӨӨС
ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН 4 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ**

/сая төгрөг/

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт орлог	2016 онд санхүүжих дүн	2016 оны 4 сар /өссөн дүнгээр/			
		Эхлэх	Дуусах			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
Авто зам				379,138.4	67,117.7	22,222.5	18,731.2	3,491.3	84.3
1	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам барилга 27 км	2013	2016	14,310.0	423.8			0.0	
2	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам барилга 143 км	2013	2016	38,609.0	14,704.8	14,704.8	11,332.1	3,372.6	77.1
3	Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн авто зам барилга 50 км	2013	2016	10,733.5	202.5			0.0	
4	Тариалан-Мөрөн чиглэлийн авто зам барилга 79 км	2013	2016	29,308.4	2,020.0			0.0	
5	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн авто зам барилга 67 км	2014	2016	27,078.4	15,452.3			0.0	
6	Улаангом-Наранбулаг чиглэлийн авто зам барилга 90 км	2013	2016	29,279.0	4,414.2			0.0	
7	Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун Урт чиглэлийн авто зам барилга 45.3 км	2013	2016	1,124.8	31.7			0.0	
8	Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто зам барилга 104 км	2013	2016	36,301.6	952.5			0.0	
9	Алтай-Баянхонгор чиглэлийн авто зам барилга 128 км	2013	2016	27,200.0	952.8			0.0	
10	Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам барилга 169.5 км	2013	2016	34,637.5	1,213.4			0.0	
11	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам хяналт 95.4 км	2013	2016	2,345.3	93.7			0.0	
12	Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто зам хяналт 127.1 км	2014	2016	34,899.9	13,147.3	7,050.0	7,045.1	4.9	99.9
13	Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам барилга 20 км	2013	2016	10,000.0	216.7			0.0	
14	Хужирт-Төвхөн Хийд-Улаанцутгалан чиглэлийн авто зам барилга 90.1 км	2013	2016	3,184.1	118.1			0.0	
15	Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто зам барилга 100 км	2013	2016	23,276.4	876.5			0.0	
16	Тариалан-Мөрөн чиглэлийн авто зам хяналт 79 км	2013	2016	1,586.2	52.1			0.0	

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 оны 4 сар /өссөн дүнгээр/			
		Эхлэх	Дуусах			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
17	Улаангом-Наранбулаг чиглэлийн авто зам хяналт 90 км	2013	2016	1,462.8	64.0			0.0	
18	Замын-Үүдийн хилийн боомтын 11 км зам 48000 м2 талбайн өргөтгөл	2013	2016	2,113.0	1,904.8			0.0	
19	Сэлэнгэ мөрний сацын булангийн төмөр бетон гүүр	2014	2016	4,104.2	159.6	159.6	90.8	68.8	56.9
20	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто замын барилга 50 км	2013	2016	6,789.6	757.8			0.0	
21	Улаанбаатар-Баянчандмань чиглэлийн А0402 авто зам засвар	2013	2016	2,305.0	208.1	208.1	208.1	0.0	100.0
22	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн А0401 авто зам засвар	2013	2016	5,100.0	499.8	100.0	55.1	44.9	55.1
23	Улаанбаатар-Зуунмод чиглэлийн А0201 авто зам засвар	2013	2016	7,559.0	50.9			0.0	
24	Био комбинат-Шувуун фабрик чиглэлийн авто зам барилга 22.5 км	2013	2016	13,489.7	4,568.7			0.0	
25	Яармагийн гүүр-Нисэх хүртэлх авто зам барилга 13.7 км	2013	2016	12,341.0	4,031.5			0.0	
Гудамж төсөл				63,425.0	12,942.5	1,235.8	1,047.9	187.9	84.8
1	Гудамж төслийн нэгж	2013	2016	7,991.1	1,868.4	467.1	353.6	113.5	75.7
2	Гудамж төсөл-Хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	2013	2016	13,879.9	1,700.0	566.7	500.0	66.7	88.2
3	Амарсанаагийн гудамж, Бөмбөгөрийн уулзвар, Баянзүрх дүүрэг, Зүүн 4 замын уулзварын өргөтгөл, шинэлчлэлтийн ажлын зураг төсөл	2014	2016	33.4	33.4			0.0	
4	Монел, Урбанек худалдааны төвийн баруун урд, Хатанбаатар Магсаржавын гудамж, “Тоса” худалдааны төвийн арын, Нарны зам, 5 дугаар хороо, Загийн 24 дугаар байрын зүүн урд уулзварын зураг төсөл	2014	2016	110.5	39.0			0.0	
5	Дулааны 3-р цахилгаан станц зам-Яармаг	2014	2016	7,069.7	2,260.7			0.0	
6	Ажилчны Гудамж-ДЦСЗ-Тэргүүн Саруул Зам ХХК	2014	2016	5,406.2	2,031.3			0.0	
7	Увс аймгийн төвийн авто замын барилгын ажил	2014	2017	27,400.5	4,807.8			0.0	

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 оны 4 сар /өссөн дүнгээр/			
		Эхлэх	Дуусах			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
8	Гандантэгчлэн хийд орчмын гэр хороололын инженерийн зураг төсөл	2014	2016	1,533.7	202.0	202.0	194.3	7.7	96.2
Инженерийн дэд бүтэц				129,556.0	35,133.0	9,933.2	9,067.0	866.2	91.3
1	Буянт-Ухаа орон сууцны хорооллын 20000 м3 бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2016	1,517.0	1,517.0	758.5	754.0	4.5	99.4
2	Буянт-Ухаа-1 орон сууцны хорооллын дулааны 13в магистраль 400м хос шугам, насосны 7 дугаар станцын 100м хос шугамыг Ø400мм голчтой болгон өргөтгөж хонгилын системд оруулах зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2016	3,091.0	3,091.0			0.0	
3	Буянт-Ухаа орон сууцны хорооллын 20000 м3 бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн гадна цахилгаан хангамжийн 2*1000 кВА-н чадалтай ХТП 2 иж бүрдэл, 7км кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2016	1,261.0	1,261.0			0.0	
4	Буянт-Ухаа орон сууцны хорооллын 20000 м3 бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн гадна дулаан хангамжийн шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2015	2016	33,495.0	14,841.8	3,000.0	2,821.9	178.1	94.1
5	Ирээдүй цогцолбор хорооллын 2 дугаар ээлжийн бохир усны Ø150-450 мм-ийн голчтой 2200 м гол шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2016	406.0	203.0			0.0	
6	Ирээдүй цогцолбор хорооллын 2 дугаар ээлжийн 2*630 кВА чадалтай ТП 1 иж бүрдэл, 5 км урт 10 кВ-ын кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2016	552.0	220.8			0.0	
7	14 дүгээр хороолол, Зүүн хүрээ хорооллын цахилгаан хангамжид зориулан 10 кВ-ын түгээх сүлжээнд 22.0 МВт чадлын хэрэглээг хангах 10 кВ-ын ХБ 4 иж бүрдэл, ХТП 18 иж бүрдэл, 10 км урт 10 кВ-ын кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2016	6,561.0	3,597.9			0.0	
8	Орон сууцны 14 дүгээр хорооллын Ø125-300 мм-ийн 4.57 км дулааны шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2016	4,545.0	1,481.2			0.0	
9	Орон сууцны 14 дүгээр хорооллын 4ш ЦТП, Ø100-250 мм-ийн 3.34 км цэвэр усны шугам, 4 ш насос станц, усан сангийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2016	1,987.0	730.0			0.0	
10	МҮОНРТ орчмын хорооллын 6 хэсгийн 6 ш ус, дулаан дамжуулах төвийн барилга, гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2016	1,633.0	1,143.1			0.0	

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 оны 4 сар /өссөн дүнгээр/			
		Эхлэх	Дуусах			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
11	Берлин эко орон сууцны хорооллын дунд баригдах "Буянт-Ухаа" 2х40 МВА 110/10 кВ-ын дэд станц, 2.5 км урт 110 кВ-ын ЦДАШ-ын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2016	13,915.0	2,669.9	2,669.9	2,527.6	142.3	94.7
12	"Шинэ Яармаг" хорооллын цахилгааны 110/35/10 кВ-ын дэд станцын барилга угсралтын ажил	2014	2016	15,870.0	20.0			0.0	
13	"Шинэ Яармаг" хорооллыг дулаанаар хангах Пумагаас баруун тийш 2 Ø500-2 Ø300 мм-ийн голчтой дулааны шугам 2.5 км, "ДЦС 4"-өөс Яармагийн гэр хороолол хүртэл 2 Ø600/700 мм голчтой дулааны шугам 2450 метр, 150 м гүүрэн тулгуур, "ДЦС-4"-ийн коллектор станцын өргөтгөл, "ДЦС-4"-ийн 210 МВт дулааны дэд станцыг хотын сүлжээтэй холбох Ø1000 мм-ийн голчтой дулааны шугам 1.3 км, "ДЦС-4"-ийн шинэ коллектор станц, Яармагийн зам доогуур хөндлөн гарах нийт 360 м урт 6 ширхэн хонгилын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2016	31,970.0	532.4	524.8	524.8	0.0	100.0
14	"Яармаг" орон сууцны хорооллын 14.5 км бохир усны гол шугам, насос станцын барилга, гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2016	2,911.0	777.6			0.0	
15	"Яармаг" орон сууцны хорооллын цахилгаан хангамжид зориулан 10 кВ-ын түгээх сүлжээнд ойролцоо тооцоогоор 14.3 МВт чадлын хэрэглээг хангах 10 кВ-ын ХБ 3 иж бүрдэл, 2*400 кВА чадалтай ТП 36 иж бүрдэл, 37.6 км урт 10 кВ-ын кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2016	8,807.0	2,980.0	2,980.0	2,438.7	541.3	81.8
16	Яармагийн гүүр орчмын хорооллын дэд станцаас 10 кВ-ын 3 иж бүрдэл ХБ руу татах 12 км, 15 МВт чадлын хэрэглээг хангах кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2016	1,035.0	66.3			0.0	
Гэр хорооллын дэд бүтэц				61,002.0	15,674.2	1,205.3	852.0	353.3	70.7
1	Бохир усны Ø300мм-ийн голчтой 1800 метр шугамын барилга угсралтын ажил	2014	2016	422.0	152.8			0.0	
2	Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11 г, д Ø800-гийн гол шугамыг Ø1000 мм голчтой болгон өргөтгөх барилга угсралтын ажил (1 дүгээр хорооллын урд талаас баруун 4 замын уулзвар хүртэл, Павильон 19-өөс 3/11 холбоос хүртэл 3.4 км)	2014	2016	15,640.0	10,791.6			0.0	

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 оны 4 сар /өссөн дүнгээр/			
		Эхлэх	Дуусах			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
3	"Дулааны цахилгаан станц 4"-өөс "У-18" хүртэл (Москва хорооллын урд тал хүртэл) 4.2 км Ø 800-гийн голчтой дулааны шугамын барилга угсралтын ажил	2014	2016	14,490.0	222.3	222.3	222.3	0.0	100.0
4	Амгалан дулааны станцаас дулаан түгээх цэг хүртэлх 2 Ø700 мм-ийн 4 км шугамын барилга угсралтын ажил	2014	2016	6,522.0	732.8	732.8	450.7	282.1	61.5
5	Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6-р хороо-Ханын материал орчмын гэр хорооллын цахилгааны хаалттай дэд өртөө (ХТП)-г 14 комплект, 10 кВ-ын 28 км кабель шугам тавих, 10кВ-н ХБ 1 ком барих барилга угсралтын ажил	2014	2016	6,500.0	449.7			0.0	
6	Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6-р хороо-Ханын материал орчмын гэр хорооллын цэвэр усны Ø100/300 мм-ийн 1812 м шугамын барилга угсралтын ажил	2014	2016	1,009.0	487.9			0.0	
7	Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны гэр хорооллын дулаан хангамжийн эх үүсвэрийг өргөтгөн шинэчлэх барилга угсралтын ажил	2014	2016	6,100.0	308.8	154.4	99.7	54.7	64.6
8	Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны гэр хорооллын цахилгааны 4ш, 9ш хаалттай дэд өртөө барьж байгуулах, өндөр хүчдэлийн 5900м кабель шугамуудын хамт өргөтгөн шинэчлэх барилга угсралтын ажил	2014	2016	7,540.0	1,443.0			0.0	
9	Дулааны Ø65/200 мм-ийн голчтой 924 м шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2016	754.0	395.9			0.0	
10	Усан хангамж Ø32/150 мм голчтой 871 м шугам, ариутгах татуургын Ø150/300 мм-ийн голчтой 3100 м шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2016	858.0	300.3			0.0	
11	10кВ-ын ХТП-2 ш, цахилгааны 10 кВ-ын 1.5 км кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2016	580.0	101.5			0.0	
12	14 дүгээр хорооллын дэд станцаас 10 кВ-ын 4 иж бүрдэл хуваарилах байгууламж руу татах 5 км, 22.0 МВт чадлын хэрэглээг хангах кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014	2016	587.0	287.7	95.9	79.4	16.5	82.8
Эгийн голын усан цахилгаан станц				59,535.0	22,355.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1	Эгийн голын усан цахилгаан станц /315 МВт/, /Булган аймаг, Хутаг-Өндөр сум/	2013	2016	59,535.0	22,355.3			0.0	
Амгалан дулааны станц				132,825.0	21,110.4	11,140.0	11,140.0	0.0	100.0

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 оны 4 сар /өссөн дүнгээр/			
		Эхлэх	Дуусах			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
1	Амгалан дулааны станц /348МВт/, Улаанбаатар хот	2014	2016	132,825.0	21,110.4	11,140.0	11,140.0	0.0	100.0
2016 оны төсвийн тухай хуулийн дагуу Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлэх бусад төслүүд				601,811.2	184,426.5	29,048.9	21,706.2	7,342.7	74.7
1	Элсэн тасархай-Хархорины Орхоны гүүр чиглэлийн 77 км хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Өвөрхангай/	2012	2016	26,965.1	5,117.9	500.0	500.0	0.0	100.0
2	Ханх-Мондын чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Ханх сум/	2012	2016	14,340.4	7,000.0			0.0	
3	Мөрөн сумын дунд тойргийн 9.8 км хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2012	2016	8,300.0	6,791.0	1,697.8	1,064.5	633.2	62.7
4	Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан монголын талын гүйцэтгэх төсөл, арга хэмжээ /Төв, Сэргэлэн сум, Хөшигийн хөндий/	2012	2016	122,874.2	36,975.1	200.0	95.4	104.6	47.7
5	Гүүр, 4 ширхэг /Сэлэнгэ мөрний төмөр бетон 422.5 у/м гүүр, Сэлэнгэ мөрний дөрөө хангинахын хөвдөг гүүр, Дэлгэрмөрөн голын хөвдөг гүүр, бирваазын шинэчлэл, Ерөө голын төмөр бетон гүүр/ /Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх, Их-Уул сум/	2013	2016	19,242.0	9,798.0	930.5	930.5	0.0	100.0
6	Аймгийн төвөөс хилийн боомтууд чиглэлийн хатуу хучилттай авто замуудын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах /Дорнод, Хэрлэн сум, Баянхошуу боомт, Хавиргын боомт, Ульхан боомт/	2015	2016	1,700.0	1,500.0	1,500.0	1,097.5	402.5	73.2
7	Аймаг, дүүргийн доторх гудамж, зам, талбайн тохижилт, шинэчлэл /Улаанбаатар, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Ховд/	2015	2016	5,450.0	3,126.6	3,126.6	2,252.0	874.6	72.0
8	Хотын зам, тохижилт, ногоон байгууламж /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2014	2016	2,000.0	855.4	427.7	351.9	75.8	82.3
9	Аймгийн төвийн авто замын дуусгалт, 5,87 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2013	2016	1,581.7	713.3	713.3	522.4	190.9	73.2
10	Аймгийн төвийн авто замын үлдэгдэл санхүүжилт 5,08 км /Орхон, Баян-Өндөр сум Дэнж баг/	2013	2016	1,895.8	636.0	36.9	36.9	0.0	100.0
11	Мянгадын гүүрээс Сархайран чиглэлд барих 20 км хатуу хучилттай авто замын ажил /Ховд/	2012	2016	8,388.7	3,695.2	1,847.6	1,800.0	47.6	97.4
12	Сумын төвийн гэрэлтүүлэг, авто зам, тохижилт /Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн, Мянгад, Манхан, Ховд, Мөст, Чандмань сумдал/	2015	2016	2,470.0	653.4			0.0	

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 оны 4 сар /өссөн дүнгээр/			
		Эхлэх	Дуусах			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
13	Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Хэнтий, Баянмөнх сум/	2011	2016	3,800.0	736.3			0.0	
14	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.2 км, /Завхан, Улиастай сум/	2016	2016	3,640.0	3,640.0			0.0	
15	Явган хүний 10 ширхэг гүүр, авто тээврийн гүүр 1 ширхэг зураг төсөл, барилгын ажил /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2015	2016	1,200.0	166.9	166.9	163.4	3.5	97.9
16	Орбитын уулзвараас Толгойтын эцэс Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж хүртэлх авто замын өргөтгөл шинэчлэл 3.6 км	2015	2017	14,961.5	3,486.4			0.0	
17	Хатуу хучилттай авто зам 1.79 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо, Хонхор тосгон/	2016	2016	1,911.2	1,911.2			0.0	
18	Хорооллын доторх зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2016	2016	2,500.0	2,500.0			0.0	
19	Төв замаас Гордок хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/	2016	2016	1,300.0	1,300.0			0.0	
20	Дарь Эх цогцолборын авто замын ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21-р хороо/	2016	2017	650.0	200.0			0.0	
21	ФМ-104.5 радиогийн хажуугийн 250 м замыг асфальтан зам болгох, сансарын колонкийн арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016	2016	500.0	500.0			0.0	
22	Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн суурь мэдээллийг бий болгох /улсын хэмжээнд/	2012	2017	15,000.0	5,994.2			0.0	
23	Инженерийн шугам сүлжээ /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2014	2016	4,374.3	1,074.5			0.0	
24	Аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Баянхонгор, Дорноговь, Төв, Говьсүмбэр, Булган, Увс, Хөвсгөл, Дархан-Уул, Орхон, Сүхбаатар, Өвөрхангай, Өмнөговь, Хэнтий/	2013	2017	62,000.0	13,971.7	3,492.9	2,008.7	1,484.2	57.5
25	Сумын төвийн шинэчлэл төсөл /Архангай, Баян-Өлгий, Булган, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Дорнод, Дундговь, Завхан, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Өмнөговь, Төв, Увс, Ховд, Хэнтий, Хөвсгөл аймагт тус бүр нэг сум/	2014	2016	80,000.0	11,119.0	2,779.8	2,497.6	282.2	89.8
26	Шинээр тавихаар төлөвлөж байгаа төмөр замын дагуу GPS-ийн сүлжээ байгуулах, 1:25000 масштабтай байр зүйн зураглал хийх /11 аймагт/	2011	2016	14,140.2	9,208.5	2,302.1	1,700.0	602.1	73.8

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 оны 4 сар /өссөн дүнгээр/			
		Эхлэх	Дуусах			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
27	Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2013	2016	5,000.0	1,500.0			0.0	
28	Дэд бүтцийн инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2014	2016	5,629.0	1,912.7			0.0	
29	Хорооллын гадна шугам сүлжээний өргөтгөл /Дорнод, Хэрлэн сум/	2014	2016	6,800.0	4,000.0			0.0	
30	Баруун-Урт-Асгат-Эрдэнэцагааны 35 кВ-ын 197 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Сүхбаатар/	2014	2016	8,400.0	3,157.5	1,578.7	1,289.7	289.1	81.7
31	Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВ-ын өргөтгөл, шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/	2014	2016	17,000.0	4,608.6	2,304.3	1,925.7	378.5	83.6
32	Дарханы дулааны цахилгаан станцад хаягдал үнсэн сан шинээр барих /Дархан-Уул/	2014	2016	8,147.5	2,063.4			0.0	
33	Эрчим хүчний төвлөрсөн системд холбох, 3 сум /Дорноговь, Хатанбулаг, Мандах сум, Говь-Алтай, Бугат сум/	2015	2016	11,928.0	5,513.1	1,378.3	500.0	878.3	36.3
34	Төв аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Төв/	2014	2016	3,940.0	1,061.5			0.0	
35	Үйлдвэрийн районы 35 кВ-ын 35/6 кВ-ын 2х6300 кВА дэд станц, 35 кВ-ын хуурай салгуурын пунктын өргөтгөл /Дархан-Уул/	2014	2016	3,997.8	1,005.1			0.0	
36	Аймгийн төвийн 6 кВ-ын цахилгаан хуваарилах байгууламжийн шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2015	2016	1,578.1	463.1			0.0	
37	Багануур-Цэнхэрмандалын 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулан агаарын шугам, дэд станц /Хэнтий/	2015	2016	3,415.8	3,102.6	620.5	500.0	120.5	80.6
38	Төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугамын шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2013	2016	15,253.9	365.1			0.0	
39	Гэр хорооллын хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2016	2016	995.0	995.0			0.0	
40	Цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, усан сан, насосны станц, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/	2013	2016	7,600.0	2,566.5	1,283.2	1,000.0	283.2	77.9
41	Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжид 2 дугаар тунгаагуур 2 ширхэг, биоцөөрөм барих /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2013	2016	8,519.1	2,049.4			0.0	

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 оны 4 сар /өссөн дүнгээр/			
		Эхлэх	Дуусах			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
42	Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэл, засварын цех /Улаанбаатар/	2013	2016	10,489.8	3,232.1	100.0	99.0	1.0	99.0
43	Газар хөдлөлийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах ажлын хүрээнд инженерийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний мэдээллийн сан байгуулах	2013	2016	1,700.0	14.1			0.0	
44	Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/	2014	2016	9,000.0	329.8	109.9	83.7	26.2	76.1
45	Залаат, Бага тэнгэр, Их тэнгэрийн ам, Хан-Уул, Баянзүрх дүүргийн хорооллуудын цахилгаан хангамжийг сайжруулах зорилгоор 110/10 кВ-ын дэд станц, 110 кВ-ын 7.6 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Улаанбаатар/	2014	2016	8,969.3	1,746.4			0.0	
46	Умард дэд станцаас кабель шугам татаж 6 дугаар бичил хороололд шинээр 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж барих /Улаанбаатар/	2014	2016	2,420.4	710.6			0.0	
47	35/6 кВ-ын Баянхошуу 2х10 МВА чадалтай шинэ дэд станц барьж, 35 кВ-ын 7.2 км 2 хэлхээ цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах /Улаанбаатар/	2014	2016	2,021.1	610.5	300.0	287.4	12.6	95.8
48	Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10 кВ-ын кабель шугамын шинэчлэлт /Улаанбаатар/	2014	2016	6,000.0	2,197.0			0.0	
49	12 а магистралийн ТК-1211 цэгээс урагш гарсан 2 Ø400 мм голчтой шугамын 2 Ø500 мм болгон өргөтгөх, 3х500х70 хүчин чадалтай шинээр даралт өргөх насос станц барих, зургийн хамт /Улаанбаатар/	2015	2016	7,296.0	3,303.6	1,651.8	1,000.0	651.8	60.5
50	5В магистраль Тк-1893-с Континенталь зочид буудлын баруун талын уулзвар хүртэлх 2100 метр 2х500 мм-ийн шугамыг 2х800 мм болгон өргөтгөх /Улаанбаатар/	2014	2016	5,385.5	1,472.5			0.0	
51	1в магистралийн Тк-1893-с Тк-117 цэг хүртэлх 1500 метр 2х500 мм-ын шугамыг 2х700 мм шугам болгон өргөтгөх /Улаанбаатар/	2014	2016	2,998.6	766.6			0.0	
52	Багануурын дулааны станцын сүлжээний усны зарцуулалт хувьсах насосны горимд шилжих /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	2014	2016	3,100.0	835.3			0.0	
53	Дулааны цахилгаан станц 2-ын Р-4 /АК-6/ турбины шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар/	2014	2016	2,928.9	714.5			0.0	
54	Дулааны станцын КВТС-10/150 зуух барих /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/	2013	2016	2,981.0	409.0			0.0	

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2016 онд санхүүжих дүн	2016 оны 4 сар /өссөн дүнгээр/			
		Эхлэх	Дуусах			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
55	Дулааны станцын дулаан хангамжийн нэгдсэн системийг үл хамаарах схемд шилжүүлэх, үндсэн магистрал шугам сүлжээг шинэчлэх /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	2013	2016	3,538.3	364.5			0.0	
56	Замын-Үүд дэх шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламжийн автоматжуулалт	2014	2016	3,593.0	685.9			0.0	
Нийт дүн				1,427,292.6	358,759.6	74,785.6	62,544.2	12,241.4	83.63

Эх сурвалж: Хөгжлийн банк

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН
ТӨСВИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭСЭГ