УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ,
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2022 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН МЭДЭЭ

Хуулийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХУГАЦАА		Төсөвт өртөг	2022 ОН				
		Эхлэх	Дуусах		Төсөв	ЭХНИЙ 9 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 9 САРЫН САНХҮҮ-ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
I	МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА			1,500.0	712.7	712.7	317.8	394.9	44.6
I.1	Мөнцамэ			1,500.0	712.7	712.7	317.8	394.9	44.6
I.1.2	II. Их засвар			500.0	500.0	500.0	140.0	360.0	28.0
	Шинэ			*500.0*	*500.0*	*500.0*	*140.0*	*360.0*	28.0
I.1.2.1	Мэдээллийн МОНЦАМЭ агентлагийн их засвар /Улаанбаатар/	2022	2022	500.0	500.0	500.0	140.0	360.0	28.0
I.1.3	III. Тоног төхөөрөмж			1,000.0	212.7	212.7	177.8	34.9	83.6
	Шилжих			*1,000.0*	*212.7*	*212.7*	*177.8*	*34.9*	83.6
I.1.3.1	МОНЦАМЭ агентлагийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2020	2022	1,000.0	212.7	212.7	177.8	34.9	83.6
III	МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД			176,252.6	46,983.6	23,302.3	17,996.2	5,306.1	77.2
III.1	Биеийн тамир, спортын улсын хороо			176,252.6	46,983.6	23,302.3	17,996.2	5,306.1	77.2
III.1.1	I. Барилга байгууламж			174,921.6	46,212.9	23,152.3	17,848.2	5,304.1	77.1
	Шилжих			*142,285.8*	*38,909.9*	*19,202.3*	*13,931.0*	*5,271.4*	72.5
III.1.1.1	Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2010	2022	11,014.8	2,735.5	2,735.5	447.3	2,288.2	16.4
III.1.1.3	Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/	2010	2022	13,497.7	2,883.5	2,783.5	2,280.1	503.4	81.9
III.1.1.4	Наадмын талбайн барилгын дуусгал /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2022	2,000.0	469.1	469.1	469.1	0.0	100.0
III.1.1.8	Спорт заал худалдан авах /Хөвсгөл, Жаргалант сум/	2020	2022	200.0	50.0	50.0	50.0	0.0	100.0
III.1.1.15	Спорт заалны барилга /Төв, Жаргалант сум/	2021	2023	1,389.4	300.0	300.0	297.9	2.1	99.3
III.1.1.17	Спорт заалны барилга /Увс, Хяргас сум/	2021	2022	1,296.8	1,146.8	1,146.8	517.9	628.9	45.2
III.1.1.18	Спорт заалны барилга /Ховд, Мянгад сум/	2019	2022	1,000.0	213.7	213.7	213.7	0.0	100.0
III.1.1.19	Спорт заалны барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум, Өлзийт тосгон/	2021	2022	963.2	213.2	213.2	209.5	3.7	98.3
III.1.1.20	Спорт заалны барилга, 300 суудал /Ховд, Алтай сум/	2021	2022	1,300.0	1,000.0	1,000.0	724.8	275.2	72.5
III.1.1.21	Спорт заалны барилга, 500 суудал /Говь-Алтай, Цогт сум/	2021	2022	1,500.0	900.0	900.0	693.8	206.2	77.1
III.1.1.22	Спорт заалны барилга, 500 суудал /Ховд, Зэрэг сум/	2021	2023	3,425.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	0.0	100.0
III.1.1.23	Спорт заалны барилгын үлдэгдэл /Говь-Алтай, Тонхил сум/	2020	2022	359.9	289.9	289.9	168.7	121.2	58.2
III.1.1.28	Спортын ордны барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	2021	2023	7,900.0	2,700.0	2,700.0	1,992.2	707.8	73.8
III.1.1.29	Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/	2021	2023	11,858.7	2,520.0	2,520.0	2,175.9	344.1	86.3
III.1.1.31	Хөл бөмбөгийн талбай /Увс, Улаангом сум/	2020	2022	1,195.0	119.6	119.6	119.6	0.0	100.0
III.1.1.33	Хуучин Дархан спортын ордон /Дархан-Уул, Дархан сум/	2021	2022	3,891.6	3,391.6	2,261.1	2,070.6	190.4	91.6
	Шинэ			*32,635.8*	*7,303.0*	*3,950.0*	*3,917.2*	*32.8*	99.2
III.1.1.35	Спорт цогцолборын барилга /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022	2023	5,263.0	1,563.0	500.0	472.8	27.2	94.6
III.1.1.36	Спорт цогцолборын барилга /Хэнтий, Баянмөнх сум/	2022	2023	1,900.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	100.0
III.1.1.37	Спорт цогцолборын барилга, 150 суудал /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг, 2 дугаар хороо/	2022	2023	1,330.0	500.0	250.0	249.8	0.2	99.9
III.1.1.38	Спорт цогцолборын барилгын гадна цахилгаан /Хэнтий, Дадал сум/	2022	2022	200.0	200.0	200.0	194.6	5.4	97.3
III.1.1.39	Усан спорт сургалтын төвийн барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2022	2023	10,000.0	2,040.0	0.0	0.0	0.0	100.0
III.1.1.40	Спорт заалны барилга /Дархан-Уул, Хонгор сум, Салхит баг/	2022	2023	942.8	400.0	400.0	400.0	0.0	100.0
III.1.1.41	Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2022	2024	13,000.0	1,600.0	1,600.0	1,600.0	0.0	100.0
III.1.2	II. Их засвар			831.0	670.7	150.0	148.0	2.0	98.7
III.1.2.1	Спорт, сургалтын цогцолборын барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2020	2022	181.0	20.7	0.0	0.0	0.0	
	Шинэ			*650.0*	*650.0*	*150.0*	*148.0*	*2.0*	98.7
III.1.2.3	Наадмын талбайн шинэчлэл /Увс, Хяргас сум/	2022	2022	150.0	150.0	150.0	148.0	2.0	98.7
IV	МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД			38,486.9	9,147.9	5,692.7	5,575.1	117.6	97.9
IV.1	Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар			5,592.5	1,258.5	1,052.5	1,052.5	0.0	100.0
IV.1.1	I. Барилга байгууламж			5,592.5	1,258.5	1,052.5	1,052.5	0.0	100.0
	Шилжих			*5,592.5*	*1,258.5*	*1,052.5*	*1,052.5*	*0.0*	100.0
IV.1.1.1	Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн барилга /Өмнөговь, Даланзадгад сум/	2018	2022	3,153.5	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0
IV.1.1.2	Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн болон конторын барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/	2020	2022	2,439.0	1,158.5	952.5	952.5	0.0	100.0
IV.2	Онцгой байдлын ерөнхий газар			32,594.4	7,589.4	4,440.2	4,440.2	0.0	100.0
IV.2.1	I. Барилга байгууламж			32,094.4	7,089.4	3,940.2	3,940.2	0.0	100.0
	Шилжих			*21,705.8*	*5,795.4*	*3,940.2*	*3,940.2*	*0.0*	100.0
IV.2.1.1	Аврах гал унтраах 10 дугаар ангийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2020	2022	21,705.8	5,795.4	3,940.2	3,940.2	0.0	100.0
IV.2.3	III. Тоног төхөөрөмж			500.0	500.0	500.0	500.0	0.0	100.0
	Шинэ			*500.0*	*500.0*	*500.0*	*500.0*	*0.0*	100.0
IV.2.3.1	Онцгой байдлын ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	500.0	500.0	500.0	500.0	0.0	100.0
IV.3	Стандарт, хэмжил зүйн газар			300.0	300.0	200.0	82.4	117.6	41.2
IV.3.3	III. Тоног төхөөрөмж			300.0	300.0	200.0	82.4	117.6	41.2
	Шинэ			*300.0*	*300.0*	*200.0*	*82.4*	*117.6*	41.2
IV.3.3.1	Стандарт, хэмжил зүйн газрын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	300.0	300.0	200.0	82.4	117.6	41.2
V	МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА			76,256.2	21,770.2	15,427.6	9,691.9	5,735.7	62.8
V.1	Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар			76,256.2	21,770.2	15,427.6	9,691.9	5,735.7	62.8
V.1.1	I. Барилга байгууламж			70,633.0	19,278.8	13,278.7	8,119.9	5,158.8	61.1
	Шилжих			*66,629.4*	*17,578.8*	*12,928.7*	*7,795.6*	*5,133.1*	60.3
V.1.1.1	Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/	2011	2022	9,130.4	3,142.1	3,142.1	1,633.7	1,508.4	52.0
V.1.1.3	Багийн төвийн цогцолборын барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг/	2019	2022	1,960.0	460.0	460.0	417.9	42.1	90.8
V.1.1.6	Багийн цогцолбор барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Говил баг/	2019	2022	1,960.0	444.0	444.0	422.1	21.9	95.1
V.1.1.7	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Эрдэнэхайрхан сум/	2019	2022	1,790.0	324.8	324.8	324.8	0.0	100.0
V.1.1.9	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хөвсгөл, Түнэл сум/	2020	2022	1,790.8	590.8	590.8	411.9	178.9	69.7
V.1.1.10	Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/	2021	2022	1,400.0	1,300.0	1,300.0	793.0	507.0	61.0
V.1.1.11	Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Хэнтий, Баян-Адрага сум/	2021	2022	1,400.0	1,300.0	1,300.0	765.2	534.8	58.9
V.1.1.13	Сумын Засаг даргын тамгын газрын барилга /Завхан, Тэс сум/	2013	2022	1,200.0	75.0	75.0	35.0	40.0	46.7
V.1.1.14	Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2019	2022	7,501.4	2,051.4	2,051.4	690.8	1,360.6	33.7
V.1.1.15	Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2021	2023	7,000.0	800.0	800.0	500.0	300.0	62.5
V.1.1.17	Хорооны цогцолбор барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 10 дугаар хороо/	2020	2022	1,800.0	800.0	800.0	309.1	490.9	38.6
V.1.1.18	Хорооны цогцолбор барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 9 дүгээр хороо/	2020	2022	1,800.0	800.0	540.0	540.0	0.0	100.0
V.1.1.19	Хорооны цогцолбор барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2019	2022	1,354.0	300.6	300.6	152.0	148.6	50.6
V.1.1.20	Хорооны цогцолборын барилга худалдан авах /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2021	2022	1,500.0	800.0	800.0	800.0	0.0	100.0
	Шинэ			*4,003.6*	*1,700.0*	*350.0*	*324.3*	*25.7*	92.6
V.1.1.21	Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	2022	2023	2,003.6	700.0	350.0	324.3	25.7	92.6
V.1.2	II. Их засвар			2,538.2	956.4	956.4	547.9	408.5	57.3
	Шилжих			*2,038.2*	*456.4*	*456.4*	*421.5*	*34.9*	92.4
V.1.2.1	Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, харьяа байгуллагуудын барилгын их засвар, тохижилт /Улсын хэмжээнд/	2020	2023	2,038.2	456.4	456.4	421.5	34.9	92.4
	Шинэ			*500.0*	*500.0*	*500.0*	*126.4*	*373.6*	25.3
V.1.2.2	Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, харьяа байгуллагуудын барилгын их засвар /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	500.0	500.0	500.0	126.4	373.6	25.3
V.1.3	III. Тоног төхөөрөмж			3,085.0	1,535.0	1,192.5	1,024.1	168.4	85.9
	Шилжих			*300.0*	*100.0*	*100.0*	*78.3*	*21.7*	78.3
V.1.3.1	Хороодын хэсгийн ахлагч нарт компьютер, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	300.0	100.0	100.0	78.3	21.7	78.3
	Шинэ			*2,785.0*	*1,435.0*	*1,092.5*	*945.7*	*146.8*	86.6
V.1.3.2	Багийн Засаг дарга нарыг чадавхжуулах тоног төхөөрөмж /Баянхонгор/	2022	2023	300.0	150.0	150.0	149.4	0.6	99.6
V.1.3.3	Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, харьяа байгуллагуудын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	400.0	400.0	400.0	341.2	58.8	85.3
V.1.3.4	Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Өворхангай/	2022	2022	100.0	100.0	100.0	99.8	0.2	99.8
V.1.3.5	Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр /Ховсгөл/	2022	2024	1,500.0	300.0	300.0	243.8	56.2	81.3
V.1.3.7	Төрийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмж /Ховсгөл/	2022	2022	285.0	285.0	142.5	111.4	31.1	78.2
VI	БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД			49,780.8	17,774.6	10,417.0	5,851.9	4,565.1	56.2
VI.1	I. Барилга байгууламж			40,780.8	15,104.6	8,717.0	4,739.2	3,977.8	54.4
	Шилжих			*22,923.1*	*7,068.8*	*4,591.2*	*2,709.9*	*1,881.3*	59.0
VI.1.1	“Монголын нууц товчоо” цогцолборын барилга /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/	2020	2022	1,586.8	886.8	886.8	300.0	586.8	33.8
VI.1.2	“Соёмбо” цэцэрлэгт хүрээлэн /Ховсгөл, Мөрөн сум/	2021	2022	2,000.0	1,800.0	1,785.0	1,262.9	522.1	70.8

VI.1.3	"Шихихутаг нууц товчоо" түүхэн аялал жуулчлалын цогцолборын барилга /Хэнтий, Норовлин сум/	2019	2022	1,850.0	650.0	650.0	169.8	480.2	26.1
VI.1.4	Ганга нуурын бохирдолт, ширгэлтээс хамгаалах, урсцыг сайжруулах /Сүхбаатар/	2019	2022	2,786.3	936.4	936.4	671.6	264.8	71.7
VI.1.5	Дархадын хотгорын цөлжилтийг бууруулах, Цойцон нуурыг нөхөн сэргээх /Хөвсгөл, Ренчинлхүмбэ сум/	2021	2023	1,800.0	560.0	260.0	232.9	27.1	89.6
VI.1.8	Цаг уурын өртөөний барилга /Увс, Наранбулаг сум/	2020	2022	100.0	46.2	46.2	46.1	0.1	99.9
VI.1.9	Цаг уурын өртөөний барилга /Увс, Өмнөговь сум/	2020	2022	100.0	26.8	26.8	26.6	0.2	99.1
	Шинэ			*17,857.7*	*8,035.8*	*4,125.8*	*2,029.3*	*2,096.5*	49.2
VI.1.11	"Их засаг-Шихихутаг" цогцолборын интерьер, гадна шугам сүлжээ /Хэнтий, Норовлин сум/	2022	2022	1,142.8	1,142.8	1,142.8	242.7	900.1	21.2
VI.1.14	"Түмэн мод" цөлжилтэй тэмцэх ногоон байгууламж /Баянхонгор/	2022	2022	1,000.0	1,000.0	383.0	379.7	3.3	99.1
VI.1.15	Аварга тосон, Бүрд нууруудыг сэргээх /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/	2022	2023	2,500.0	1,500.0	1,500.0	838.6	661.4	55.9
VI.1.16	Аялал жуулчлалын байгаль, түүх, соёлын өв бүхий газруудад ариун цэврийн газар, авто зогсоол бүхий отглох цэг /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	1,700.0	1,700.0	700.0	228.3	471.7	32.6
VI.1.19	Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төв /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2022	2023	450.0	200.0	200.0	200.0	0.0	100.0
VI.1.21	Цөлжилттэй тэмцэх ногоон байгууламж /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	400.0	200.0	200.0	140.0	60.0	70.0
VI.2	**II. Их засвар**			**1,500.0**	**850.0**	**500.0**	**411.4**	**88.6**	82.3
	Шинэ			*500.0*	*500.0*	*500.0*	*411.4*	*88.6*	82.3
VI.2.2	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын их засвар /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	500.0	500.0	500.0	411.4	88.6	82.3
VI.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**3,400.0**	**1,360.0**	**1,000.0**	**501.5**	**498.5**	50.1
	Шинэ			*3,400.0*	*1,360.0*	*1,000.0*	*501.5*	*498.5*	50.1
VI.3.1	"Ижий говь" төсөл хөтөлбөр /Дундговь/	2022	2022	1,000.0	1,000.0	1,000.0	501.5	498.5	50.1
VI.4	**IV. ТЭЗҮ**			**4,100.0**	**460.0**	**200.0**	**199.9**	**0.1**	99.9
	Шинэ			*4,100.0*	*460.0*	*200.0*	*199.9*	*0.1*	99.9
VI.4.3	Тэлмэн нуурын аялал жуулчлалын бүсийн зураг төсөв /Завхан, Тэлмэн сум/	2022	2023	400.0	80.0	80.0	80.0	0.0	100.0
VI.4.4	Хот, суурин газрын ус хангамжийн эх үүсвэрийн нөөц тогтоох судалгаа, хайгуул /Говь-Алтай, Төгрөг сум, Дундговь, Эрдэнэдалай сум, Дорноговь, Дэлгэрэх сум, Өмнөговь, Сэврэй сум/	2022	2023	3,000.0	240.0	120.0	119.9	0.1	99.9
VII	**БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД**			**23,614.9**	**12,457.4**	**11,698.8**	**10,083.8**	**1,615.0**	86.2
VII.1	**I. Барилга байгууламж**			**18,623.5**	**7,466.0**	**7,466.0**	**6,419.9**	**1,046.1**	86.0
	Шинэ			*18,623.5*	*7,466.0*	*7,466.0*	*6,419.9*	*1,046.1*	86.0
VII.1.1	Зэвсэгт хүчний 327 дугаар ангийн цэргийн гал тогооны барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/	2022	2023	1,550.0	752.1	752.1	601.7	150.4	80.0
VII.1.2	Зэвсэгт хүчний 338 дугаар ангийн цэргийн байрны барилга /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022	2023	1,923.5	961.8	961.8	641.3	320.4	66.7
VII.1.3	Зэвсэгт хүчний 339 дүгээр ангийн цэргийн гал тогооны барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2022	2023	1,550.0	752.1	752.1	593.7	158.4	78.9
VII.1.4	Тусгай зориулалтын барилга /Улсын хэмжээнд/	2022	2023	13,600.0	5,000.0	5,000.0	4,583.2	416.8	91.7
VII.2	**II. Их засвар**			**2,991.4**	**2,991.4**	**2,991.4**	**2,861.6**	**129.8**	95.7
	Шинэ			*2,991.4*	*2,991.4*	*2,991.4*	*2,861.6*	*129.8*	95.7
VII.2.1	Зэвсэгт хүчний ангиудын барилгын их засвар /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	2,991.4	2,991.4	2,991.4	2,861.6	129.8	95.7
VII.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**2,000.0**	**2,000.0**	**1,241.4**	**802.3**	**439.1**	64.6
	Шинэ			*2,000.0*	*2,000.0*	*1,241.4*	*802.3*	*439.1*	64.6
VII.3.1	Батлан хамгаалах удирдлагын академийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2022	2022	1,241.4	1,241.4	1,241.4	802.3	439.1	64.6
VIII	**ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД**			**8,400.0**	**8,400.0**	**8,400.0**	**8,376.8**	**23.2**	99.7
VIII.1	**I. Барилга байгууламж**			**1,600.0**	**1,600.0**	**1,600.0**	**1,600.0**	**0.0**	100.0
	Шинэ			*1,600.0*	*1,600.0*	*1,600.0*	*1,600.0*	*0.0*	100.0
VIII.1.1	Бээжин дэх элчин сайдын яамны Монголын соёл мэдээллийн төвийн барилга	2022	2022	1,600.0	1,600.0	1,600.0	1,600.0	0.0	100.0
VIII.2	**II. Их засвар**			**3,500.0**	**3,500.0**	**3,500.0**	**3,497.5**	**2.5**	99.9
	Шинэ			*3,500.0*	*3,500.0*	*3,500.0*	*3,497.5*	*2.5*	99.9
VIII.2.1	Элчин сайдын яам, дипломат төлөөлөгчийн газруудын байрны их засвар	2022	2022	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,497.5	2.5	99.9
VIII.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**3,300.0**	**3,300.0**	**3,300.0**	**3,279.3**	**20.7**	99.4
	Шинэ			*3,300.0*	*3,300.0*	*3,300.0*	*3,279.3*	*20.7*	99.4
VIII.3.1	Элчин сайдын яам, дипломат төлөөлөгчийн газруудын тоног төхөөрөмж	2022	2022	3,300.0	3,300.0	3,300.0	3,279.3	20.7	99.4
IX	**САНГИЙН САЙД**			**237,538.9**	**77,353.2**	**56,452.0**	**29,481.2**	**26,970.8**	52.2
IX.1	**Газлийн ерөнхий газар**			**164,438.9**	**7,253.2**	**520.0**	**486.2**	**33.8**	93.5
IX.1.1	**I. Барилга байгууламж**			**1,900.0**	**670.0**	**520.0**	**486.2**	**33.8**	93.5
	Шинэ			*1,900.0*	*670.0*	*520.0*	*486.2*	*33.8*	93.5
IX.1.1.1	Газлийн хяналт, бүрдүүлэлтийн барилга /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	1,900.0	670.0	520.0	486.2	33.8	93.5
IX.2	**Сангийн яам**			**72,000.0**	**69,000.0**	**54,832.0**	**27,965.8**	**26,866.2**	51.0
IX.2.1	**I. Барилга байгууламж**			**72,000.0**	**69,000.0**	**54,832.0**	**27,965.8**	**26,866.2**	51.0
	Шинэ			*72,000.0*	*69,000.0*	*54,832.0*	*27,965.8*	*26,866.2*	51.0
IX.2.1.1	Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжих төслүүдийн монголын талын хөрөнгө оруулалт /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	64,000.0	64,000.0	54,832.0	27,965.8	26,866.2	51.0
IX.3	**Татварын ерөнхий газар**			**1,100.0**	**1,100.0**	**1,100.0**	**1,029.2**	**70.8**	93.6
IX.3.2	**II. Их засвар**			**860.0**	**860.0**	**860.0**	**843.8**	**16.2**	98.1
	Шинэ			*860.0*	*860.0*	*860.0*	*843.8*	*16.2*	98.1
IX.3.2.1	Татварын байгуулгаруудын их засвар /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	860.0	860.0	860.0	843.8	16.2	98.1
IX.3.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**240.0**	**240.0**	**240.0**	**185.4**	**54.6**	77.2
	Шинэ			*240.0*	*240.0*	*240.0*	*185.4*	*54.6*	77.2
IX.3.3.1	Татварын байгуулгаруудын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	240.0	240.0	240.0	185.4	54.6	77.2
X	**ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД**			**120,772.7**	**62,746.1**	**52,230.9**	**45,152.5**	**7,078.4**	86.4
X.1	**Архивын ерөнхий газар**			**6,000.0**	**2,750.0**	**2,750.0**	**2,750.0**	**0.0**	100.0
X.1.1	**I. Барилга байгууламж**			**6,000.0**	**2,750.0**	**2,750.0**	**2,750.0**	**0.0**	100.0
	Шинэ			*6,000.0*	*2,750.0*	*2,750.0*	*2,750.0*	*0.0*	100.0
X.1.1.1	Архивын барилга /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	2,900.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	0.0	100.0
X.1.1.2	Төрийн архивын барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2022	2023	3,100.0	1,550.0	1,550.0	1,550.0	0.0	100.0
X.2	**Гадаадын иргэн, харьяатын газар**			**2,400.0**	**1,450.0**	**800.0**	**762.1**	**37.9**	95.3
X.2.1	**I. Барилга байгууламж**			**2,400.0**	**1,450.0**	**800.0**	**762.1**	**37.9**	95.3
	Шинэ			*2,400.0*	*1,450.0*	*800.0*	*762.1*	*37.9*	95.3
X.2.1.1	Гадаадын иргэн, харьяатын газрын баруун бүс дэх газрын үйлчилгээний цогцолборын барилга /Ховд, Жаргалант сум/	2022	2023	2,400.0	1,450.0	800.0	762.1	37.9	95.3
X.3	**Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар**			**7,570.0**	**2,970.0**	**1,170.0**	**625.5**	**544.5**	53.5
X.3.1	**I. Барилга байгууламж**			**7,570.0**	**2,970.0**	**1,170.0**	**625.5**	**544.5**	53.5
	Шилжих			*1,270.0*	*1,170.0*	*1,170.0*	*625.5*	*544.5*	53.5
X.3.1.1	Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2021	2022	1,270.0	1,170.0	1,170.0	625.5	544.5	53.5
X.4	**Хил хамгаалах ерөнхий газар**			**52,400.8**	**23,937.2**	**21,841.3**	**19,091.3**	**2,750.0**	87.4
X.4.1	**I. Барилга байгууламж**			**23,957.5**	**10,266.3**	**9,705.3**	**7,245.1**	**2,460.3**	74.7
	Шилжих			*6,000.0*	*4,700.0*	*4,700.0*	*2,711.4*	*1,988.6*	57.7
X.4.1.1	Эрээнцавын шалган нэвтрүүлэх заставын өргөтгөл, хилийн отряд шинээр байгуулах /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2021	2022	6,000.0	4,700.0	4,700.0	2,711.4	1,988.6	57.7
	Шинэ			*17,957.5*	*5,566.3*	*5,005.3*	*4,533.7*	*471.7*	90.6
X.4.1.2	Хил хамгаалах ерөнхий газрын өргөтгөл, Шуурхай удирдлагын төв, Хилийн цэргийн төв архивын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2022	2023	6,500.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0	0.0	100.0
X.4.1.3	Хилийн 0198 дугаар ангийн Дэгээ гол салбарын эрчим хүчний холболт /Дорнод, Халхгол сум/	2022	2022	466.3	466.3	420.0	419.4	0.6	99.8
X.4.1.4	Хилийн 0243 дугаар ангийн цэргийн байр, эмнэлгийн барилга /Сэлэнгэ/	2022	2023	2,302.1	1,150.0	1,150.0	719.2	430.8	62.5
X.4.1.5	Хилийн анги шинээр байгуулах /Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум/	2022	2024	8,339.1	2,000.0	1,533.3	1,493.6	39.7	97.4
X.4.1.6	Хилийн заставын барилга /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр сум/	2022	2023	350.0	150.0	102.0	101.5	0.5	99.5
X.4.2	**II. Их засвар**			**1,220.1**	**1,220.1**	**850.1**	**804.2**	**45.9**	94.6
	Шинэ			*1,220.1*	*1,220.1*	*850.1*	*804.2*	*45.9*	94.6
X.4.2.1	Хилийн 0132 дугаар ангийн Авдархараат салбарын орон сууцны барилгын их засвар /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2022	2022	200.0	200.0	125.0	124.4	0.6	99.5
X.4.2.2	Хилийн 0306 дугаар ангийн Бага хүрээ салбарын их засвар /Дорнод, Матад сум/	2022	2022	510.1	510.1	510.1	465.5	44.6	91.3
X.4.2.3	Хилийн цэргийн 0287 дугаар ангийн заставын барилгын их засвар /Хэнтий, Дадал сум/	2022	2022	510.0	510.0	215.0	214.3	0.7	99.7
X.4.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**27,223.2**	**12,450.8**	**11,285.9**	**11,042.0**	**243.8**	97.8
	Шилжих			*17,325.4*	*2,553.0*	*2,553.0*	*2,552.7*	*0.3*	100.0
X.4.3.1	Улсын хил хамгаалалтын зориулалтын инженерийн байгууламжийн шинэчлэлт /Улсын хэмжээнд/	2021	2024	17,325.4	2,553.0	2,553.0	2,552.7	0.3	100.0
	Шинэ			*9,897.8*	*9,897.8*	*8,732.9*	*8,489.3*	*243.6*	97.2
X.4.3.2	Хил хамгаалах ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	2,987.8	2,987.8	1,822.9	1,579.3	243.6	86.6
X.4.3.3	Хилийн 0131 дугаар ангийн Цагаан-Уулын заставын тоног төхөөрөмж /Өмнөговь, Хүрмэн сум/	2022	2022	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	100.0
X.4.3.4	Хилийн 0200 дугаар ангид нисдэг онгоц худалдан авах /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2022	2022	6,800.0	6,800.0	6,800.0	6,800.0	0.0	100.0
X.4.3.5	Хилийн заставын нэгдсэн халаалт, хилийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Аралтолгойт хилийн застав/	2022	2022	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0

X.5	**Хууль зүй, дотоод хэргийн яам**			**23,713.5**	**18,364.1**	**15,960.4**	**14,128.3**	**1,832.1**	**88.5**
X.5.2	**II. Их засвар**			**5,807.5**	**458.1**	**458.1**	**409.9**	**48.2**	**89.5**
	Шинэ			*5,807.5*	*458.1*	*458.1*	*409.9*	*48.2*	**89.5**
X.5.2.1	Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын их засвар /Улсын хэмжээнд/	2022	2023	5,807.5	458.1	458.1	409.9	48.2	**89.5**
X.5.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**17,906.0**	**17,906.0**	**15,502.3**	**13,718.4**	**1,783.9**	**88.5**
	Шинэ			*17,906.0*	*17,906.0*	*15,502.3*	*13,718.4*	*1,783.9*	**88.5**
X.5.3.1	Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	17,906.0	17,906.0	15,502.3	13,718.4	1,783.9	**88.5**
X.6	**Цагдаагийн ерөнхий газар**			**20,568.3**	**10,562.3**	**8,233.7**	**6,484.0**	**1,749.7**	**78.8**
X.6.1	**I. Барилга байгууламж**			**20,177.2**	**10,251.2**	**7,938.4**	**6,241.5**	**1,696.9**	**78.6**
	Шинэ			*7,135.7*	*4,421.7*	*3,425.1*	*2,604.4*	*820.7*	**76.0**
X.6.1.1	Цагдаагийн тасгийн барилга /Өвөрхангай, Богд сум/	2021	2022	300.0	200.0	200.0	200.0	0.0	**100.0**
X.6.1.2	Цагдаагийн тасгийн барилга /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2021	2022	380.0	280.0	156.0	155.5	0.5	**99.7**
X.6.1.3	Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2021	2022	2,789.3	1,323.8	1,323.8	1,323.8	0.0	**100.0**
X.6.1.4	Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2022	3,666.4	2,617.9	1,745.3	925.1	820.1	**53.0**
	Шинэ			*13,041.5*	*5,829.5*	*4,513.3*	*3,637.1*	*876.2*	**80.6**
X.6.1.5	Сум дундын цагдаагийн хэлтсийн барилга /Сэлэнгэ, Сайхан сум/	2022	2023	2,309.0	700.0	700.0	699.6	0.4	**99.9**
X.6.1.6	Цагдаагийн байрны барилгын өргөтгөл /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2022	2,900.0	2,900.0	2,433.3	2,221.4	211.9	**91.3**
X.6.1.7	Цагдаагийн газрын барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	2022	2023	5,400.0	1,290.0	1,000.0	387.0	613.0	**38.7**
X.6.1.8	Цагдаагийн кобаны барилга /Завхан, Отгон сум/	2022	2022	157.5	157.5	100.0	73.6	26.4	**73.6**
X.6.1.9	Цагдаагийн кобаны барилга /Увс, Бөхмөрөн сум/	2022	2022	157.5	157.5	157.0	133.0	24.0	**84.7**
X.6.1.10	Цагдаагийн кобаны барилга /Увс, Өмнөговь сум/	2022	2022	157.5	157.5	123.0	122.5	0.5	**99.6**
X.6.2	**II. Их засвар**			**231.1**	**231.1**	**215.3**	**211.6**	**3.7**	**98.3**
	Шинэ			*231.1*	*231.1*	*215.3*	*211.6*	*3.7*	**98.3**
X.6.2.2	Цагдаагийн кобаны барилгын засвар /Завхан, Тэлмэн сум/	2022	2022	15.3	15.3	15.3	15.3	0.0	**100.0**
X.6.2.3	Эрүүгийн цагдаагийн барилгын их засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2022	200.0	200.0	200.0	196.3	3.7	**98.1**
X.6.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**160.0**	**80.0**	**80.0**	**31.0**	**49.0**	**38.7**
	Шинэ			*160.0*	*80.0*	*80.0*	*31.0*	*49.0*	**38.7**
X.6.3.1	Аймгийн цагдаагийн газрын авто парк шинэчлэл /Увс, Улаангом сум/	2021	2022	160.0	80.0	80.0	31.0	49.0	**38.7**
X.7	**Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар**			**5,820.1**	**2,302.5**	**1,475.5**	**1,311.2**	**164.3**	**88.9**
X.7.1	**I. Барилга байгууламж**			**5,820.1**	**2,302.5**	**1,475.5**	**1,311.2**	**164.3**	**88.9**
	Шинэ			*1,398.0*	*490.0*	*490.0*	*417.6*	*72.4*	**85.2**
X.7.1.1	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа хорих 439 дүгээр хаалттай ангийн спорт заалны барилга /Булган/	2021	2023	1,398.0	490.0	490.0	417.6	72.4	**85.2**
	Шинэ			*4,422.1*	*1,812.5*	*985.5*	*893.6*	*91.9*	**90.7**
X.7.1.2	Нэг цэгийн үйлчилгээ бүхий төв, цагдан хорих байр /Төв, Зуунмод сум/	2022	2023	2,140.1	812.5	656.5	564.7	91.8	**86.0**
X.7.1.3	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын цагдан хорих байрны барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2022	2023	2,282.0	1,000.0	329.0	328.9	0.1	**100.0**
XI	**ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД**			**120,212.7**	**28,827.9**	**15,210.6**	**11,570.1**	**3,640.4**	**76.1**
XI.1	**Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар**			**88,281.0**	**19,766.0**	**10,145.0**	**8,130.5**	**2,014.6**	**80.1**
XI.1.1	**I. Барилга байгууламж**			**77,161.0**	**16,639.7**	**10,145.0**	**8,130.5**	**2,014.6**	**80.1**
	Шинэ			*40,511.0*	*14,129.7*	*10,145.0*	*8,130.5*	*2,014.6*	**80.1**
XI.1.1.1	Залуучуудын хөгжлийн ордны барилга /Сэлэнгэ, Сайхан сум/	2021	2022	1,100.0	700.0	390.0	389.8	0.2	**99.9**
XI.1.1.3	Сүхбаатар дүүргийн хүүхэд, залуучуудын ногоон бүсийн зуслан /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/	2020	2022	4,361.1	1,661.1	1,661.1	1,104.3	556.8	**66.5**
XI.1.1.4	Усан спорт цогцолбор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Найрамдал зуслан/	2014	2023	16,056.2	2,073.7	2,073.7	1,942.3	131.4	**93.7**
XI.1.1.5	Хүүхдийн "Жаргалант" зуслангийн захиргаа, аж ахуй, гал тогооны барилга /Булган/	2020	2022	925.0	255.0	255.0	114.6	140.4	**44.9**
XI.1.1.6	Хүүхдийн парк байгуулах /Дорноговь, Сайншанд сум, 3 дугаар баг/	2021	2023	5,438.7	1,463.2	1,463.2	1,463.2	0.0	**100.0**
XI.1.1.7	Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төвийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2022	1,930.0	1,507.0	1,068.2	661.2	407.0	**61.9**
XI.1.1.8	Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төвийн барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2021	2022	2,200.0	1,681.7	1,100.0	1,070.6	29.4	**97.3**
XI.1.1.9	Хүүхэд, залуучууд, ахмадын хөгжлийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2021	2022	1,000.0	600.0	600.0	478.3	121.7	**79.7**
XI.1.1.10	Хүүхэд, залуучууд, ахмадын хөгжлийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 4, 5, 6, 7, 8 дугаар хороо/	2021	2022	2,200.0	1,700.0	1,038.8	790.8	248.1	**76.1**
XI.1.1.11	Хүүхэд, залуучууд, ахмадын хөгжлийн барилга худалдан авах /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 1, 2, 19, 20 дугаар хороо/	2021	2022	1,600.0	800.0	495.0	115.5	379.5	**23.3**
XI.2	**Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар**			**50.0**	**50.0**	**50.0**	**44.5**	**5.5**	**89.0**
XI.2.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**50.0**	**50.0**	**50.0**	**44.5**	**5.5**	**89.0**
	Шинэ			*50.0*	*50.0*	*50.0*	*44.5*	*5.5*	**89.0**
XI.2.3.1	Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2022	50.0	50.0	50.0	44.5	5.5	**89.0**
XI.3	**Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар**			**1,050.0**	**1,050.0**	**50.0**	**48.4**	**1.6**	**96.9**
XI.3.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**1,050.0**	**1,050.0**	**50.0**	**48.4**	**1.6**	**96.9**
	Шинэ			*1,050.0*	*1,050.0*	*50.0*	*48.4*	*1.6*	**96.9**
XI.3.3.2	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2022	2022	50.0	50.0	50.0	48.4	1.6	**96.9**
XI.4	**Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам**			**50.0**	**50.0**	**50.0**	**49.9**	**0.1**	**99.9**
XI.4.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**50.0**	**50.0**	**50.0**	**49.9**	**0.1**	**99.9**
	Шинэ			*50.0*	*50.0*	*50.0*	*49.9*	*0.1*	**99.9**
XI.4.3.1	Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2022	50.0	50.0	50.0	49.9	0.1	**99.9**
XI.5	**Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар**			**30,781.7**	**7,911.9**	**4,915.6**	**3,296.8**	**1,618.8**	**67.1**
XI.5.1	**I. Барилга байгууламж**			**30,576.7**	**7,806.9**	**4,810.6**	**3,236.9**	**1,573.6**	**67.3**
	Шинэ			*11,879.0*	*4,942.3*	*3,296.0*	*2,577.7*	*718.3*	**78.2**
XI.5.1.1	Ахмадын өргөөний барилга /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2022	1,160.0	339.4	339.4	101.9	237.5	**30.0**
XI.5.1.3	Ахмадын сувиллын барилга /Увс, Хяргас сум/	2020	2022	100.0	27.5	27.5	27.5	0.0	**100.0**
XI.5.1.4	Ахмадын сувиллын барилга, 60 ор /Дорноговь, Сайншанд сум, 2 дугаар баг/	2021	2023	4,461.0	1,476.6	1,476.6	1,476.6	0.0	**100.0**
XI.5.1.5	Ахмадын төвийн барилга /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2021	2022	1,000.0	588.3	492.0	487.7	4.3	**99.1**
XI.5.1.6	Ахмадын төвийн барилга /Хөвсгөл, Баянзүрх, Цагаан-Уур, Чандмань-Өндөр сум/	2021	2023	1,194.5	550.0	550.0	125.1	424.9	**22.8**
XI.5.1.8	Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газрын ахмадын сувиллын өргөтгөл /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/	2021	2022	460.5	410.5	410.5	358.9	51.6	**87.4**
	Шинэ			*18,697.7*	*2,864.6*	*1,514.6*	*659.2*	*855.4*	**43.5**
XI.5.1.11	Говийн бүсийн ахмад настны төрөлжсөн асрамжийн газрын барилгыг буулгаж, шинээр барих /Дорноговь, Сайншанд сум/	2022	2023	2,572.8	514.6	514.6	462.1	52.4	**89.8**
XI.5.1.12	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2023	13,375.0	2,000.0	1,000.0	197.1	802.9	**19.7**
XI.5.2	**II. Их засвар**			**205.0**	**105.0**	**105.0**	**59.9**	**45.1**	**57.0**
	Шинэ			*205.0*	*105.0*	*105.0*	*59.9*	*45.1*	**57.0**
XI.5.2.1	Халуун усны барилгыг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх нэг цэгийн төв болгон засварлах /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2021	2022	205.0	105.0	105.0	59.9	45.1	**57.0**
XII	**БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД**			**1,084,235.3**	**223,270.4**	**124,673.7**	**76,984.8**	**47,688.9**	**61.7**
XII.1	**I. Барилга байгууламж**			**927,012.4**	**179,468.1**	**103,607.9**	**64,281.8**	**39,326.1**	**62.0**
	Шинэ			*394,052.1*	*94,971.2*	*61,827.0*	*37,280.2*	*24,546.8*	**60.3**
XII.1.2	"Жишиг гудамж" төсөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 28 дугаар хороо/	2021	2022	2,500.0	1,482.0	1,482.0	1,205.7	276.3	**81.4**
XII.1.3	"Жишиг гудамж" төсөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2021	2022	1,000.0	697.0	697.0	697.0	0.0	**100.0**
XII.1.4	"Миний Монгол" цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хөл бөмбөгийн иж бүрэн талбай, тохижилт /Дархан-Уул, Дархан сум/	2020	2022	2,500.0	310.0	310.0	98.3	211.7	**31.7**
XII.1.5	"Сумын төвийн шинэчлэл" хөтөлбөр /Баянхонгор, Галуут сум/	2021	2022	5,000.0	3,460.0	2,773.5	2,773.5	0.0	**100.0**
XII.1.6	"Сумын төвийн шинэчлэл" хөтөлбөр /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	2021	2022	5,000.0	3,430.0	2,883.0	2,855.5	27.5	**99.0**
XII.1.7	"Шинэ сум" төсөл /Хэнтий, Галшар сум/	2021	2022	4,000.0	2,390.0	2,336.0	736.3	1,599.7	**31.5**
XII.1.8	"Шинэ хороо" төсөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 23, 39 дүгээр хороо/	2020	2022	1,150.0	50.0	50.0	50.0	0.0	**100.0**
XII.1.9	"Шинэ хороо" төсөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2022	7,600.0	186.0	186.0	186.0	0.0	**100.0**
XII.1.10	"Эко хороо" төсөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	3,000.0	1,400.0	1,400.0	1,398.6	1.4	**99.9**
XII.1.11	Баазын район, ХААУДҮГ, 8 дугаар цэцэрлэг, 9 дүгээр цэцэрлэгийн усан хангамж, ариутгах татуургын угсралтын ажил, багуудын бохирын болон дулааны шугам сүлжээ /Завхан, Улиастай сум/	2019	2022	670.0	138.0	138.0	61.5	76.5	**44.6**
XII.1.12	Багийн тохижилт /Увс, Улаангом сум, 1, 2, 5, 6 дугаар баг/	2020	2022	1,000.0	121.5	121.5	102.0	19.5	**84.0**
XII.1.16	Барилга, хот байгуулалтын салбарын Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/	2020	2023	33,245.0	5,116.8	4,837.5	4,583.1	254.4	**94.7**
XII.1.17	Биеийн тамир, хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2022	400.0	50.0	50.0	26.7	23.3	**53.4**
XII.1.18	Бичил цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламж, тоглоомын талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	4,680.0	4,000.0	1,333.3	1,056.3	277.0	**79.2**
XII.1.19	Буянт-Ухаа орон сууцны хороллын бохир ус цэвэрлэх 20000 м3 байгууламжийн гадна дулааны шугамын нэмэлт ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2018	2022	1,260.3	146.5	146.5	146.5	0.0	**100.0**

XII.1.20	Гадна ус, дулаан хангамж, ариутгах татуургын шугам /Завхан, Улиастай сум, 21 дүгээр зуун хороолол/	2021	2022	2,500.0	1,802.0	1,802.0	1,025.5	776.5	56.9
XII.1.24	Гэр хороллын инженерийн шугам сүлжээ /Хэнтий, Баянмөнх сум/	2021	2022	1,500.0	987.0	987.0	757.9	229.1	76.8
XII.1.25	Гэр хороллын хөрсний бохирдлыг багасгах эко ариун цэврийн байгууламж /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2021	2022	300.0	190.0	190.0	127.7	62.3	67.2
XII.1.26	Гэр хороллын хэсэгчилсэн инженерийн хангамжтай жиших гудамж төсөл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2021	2024	1,700.0	433.3	433.3	433.0	0.3	99.9
XII.1.27	Гэр хороллын цэвэр бохир усны шугам, сүлжээ /Ховд, Жаргалант сум, Алагтолгой, Бугат, Буянт, Хайрхан баг/	2021	2023	9,389.0	3,446.7	3,446.7	1,650.0	1,796.7	47.9
XII.1.30	Жишиг гудамж, тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 27 дугаар хороо, дунд Дарь-Эхийн 17 дугаар гудамж/	2021	2022	1,600.0	1,050.0	1,050.0	160.3	889.7	15.3
XII.1.31	Зайсан орчмын хотхонуудын усан хангамжийн төвлөрсөн систем /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2019	2022	8,253.5	6,884.5	2,294.8	1,515.4	779.4	66.0
XII.1.32	Зуунмод хотын 2*2000 м3 багтаамжтай усан сан, усан хангамжийн шугам сүлжээ /Төв/	2018	2022	5,557.3	3,108.4	3,108.4	1,887.3	1,221.1	60.7
XII.1.34	Инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5 дугаар хороо/	2019	2022	2,500.0	925.0	925.0	740.1	184.9	80.0
XII.1.35	Инженерийн шугам сүлжээ бүхий гэр хороллын төсөл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2021	2024	17,000.0	1,900.0	1,900.0	1,199.4	700.6	63.1
XII.1.38	Нийслэл, аймгийн төвүүдийн инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт /Улсын хэмжээнд/	2018	2022	35,000.0	3,247.6	3,247.6	1,028.2	2,219.4	31.7
XII.1.39	Нийслэл, аймгийн төвүүдийн үерийн хамгаалалтын шинэчлэлт, зураг төсвийн хамт /Улсын хэмжээнд/	2018	2022	15,000.0	2,538.3	2,538.3	687.6	1,850.7	27.1
XII.1.44	Олон улсын стандартад нийцсэн хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 18, 19, 20 дугаар хороо/	2021	2022	1,500.0	990.0	990.0	188.5	801.5	19.0
XII.1.45	Сумдад хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах төсөл /Булган/	2021	2022	1,300.0	480.0	480.0	73.2	406.8	15.3
XII.1.46	Сумын төвийн гадна цэвэр усны шугам, төвлөрсөн халаалт, цэвэрлэх байгууламж /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2022	1,400.0	202.7	202.7	201.1	1.6	99.2
XII.1.47	Сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн шугамыг инженерийн төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбох /Дорнод, Халхгол сум/	2020	2022	3,146.9	2,146.9	2,146.9	1,661.3	485.6	77.4
XII.1.50	Сумын төвийн усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламж /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	2021	2022	3,250.0	2,214.4	2,214.4	876.9	1,337.5	39.6
XII.1.51	Сумын төвийн цэвэр усны шугам /Өвөрхангай, Төгрөг сум/	2021	2023	2,000.0	600.0	600.0	600.0	0.0	100.0
XII.1.54	Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөр /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	2020	2022	4,742.3	747.3	747.3	718.5	28.8	96.1
XII.1.55	Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөр /Улсын хэмжээнд/	2020	2022	20,357.0	748.7	748.7	355.0	393.7	47.4
XII.1.56	Тосгон чиглэлийн гадна дулааны шугам /Дархан-Уул, Дархан сум/	2020	2022	1,100.0	330.0	330.0	144.1	185.9	43.7
XII.1.58	Төрийн албан хаагчдын орон сууцны барилга, 14 айл /Өмнөговь, Баян-Овоо сум/	2021	2022	1,055.6	526.6	526.6	416.6	110.0	79.1
XII.1.59	Улаанбаатар хотын гэр хороллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хийгдэх инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар/	2020	2022	5,241.4	336.0	336.0	43.7	292.3	13.0
XII.1.61	Ундны усны худаг /Архангай, Хангай, Жаргалант, Тариат, Цахир сум/	2020	2022	180.0	42.0	42.0	41.8	0.2	99.5
XII.1.64	Ухаалаг худаг бүхий нийтийн халуун усны барилга /Увс, Зүүнхангай сум/	2021	2022	340.0	290.0	290.0	113.5	176.5	39.1
XII.1.65	Үерийн ус зайлуулах байгууламж /Төв, Зуунмод сум/	2020	2022	688.4	550.5	550.5	248.4	302.1	45.1
XII.1.67	Үерийн хамгаалалтын байгууламж /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2020	2023	13,000.0	2,000.0	2,000.0	504.4	1,495.6	25.2
XII.1.68	Үерийн хамгаалалтын барилга байгуулламж, 1.8 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21, 27 дугаар хороо/	2018	2022	4,391.4	202.3	202.3	202.0	0.3	99.8
XII.1.69	Үерийн хамгаалалтын далан, 1.3 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 10, 28 дугаар хороо/	2021	2022	1,900.0	1,115.0	1,115.0	701.1	413.9	62.9
XII.1.71	Халуун усны барилга /Баян-Өлгий, Бугат сум/	2020	2022	295.1	200.0	200.0	163.5	36.5	81.7
XII.1.73	Хилчин хотхоны инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30 дугаар хороо/	2020	2022	2,800.0	1,185.0	1,185.0	866.8	318.2	73.1
XII.1.76	Хүн амын эрүүл мэндэд ээлтэй эко ариун цэврийн байгууламж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 18 дугаар хороо/	2021	2022	1,000.0	410.1	410.1	297.4	112.7	72.5
XII.1.77	Хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13, 19 дүгээр хороо/	2021	2022	1,500.0	647.0	647.0	273.7	373.3	42.3
XII.1.82	Цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 3, 4, 26, 36 дугаар хороо/	2021	2022	4,500.0	3,400.0	3,400.0	867.5	2,532.5	25.5
XII.1.83	Цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2021	2022	1,000.0	525.0	525.0	327.0	198.0	62.3
XII.1.85	Эко ногоон байгууламж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 10, 12, 16, 17, 19 дүгээр хороо/	2021	2022	2,000.0	1,270.0	1,270.0	204.6	1,065.4	16.1
	Шинэ			*532,960.3*	*84,497.0*	*41,780.9*	*27,001.6*	*14,779.3*	64.6
XII.1.87	"Залуус-1" орон сууцны хорооллын төслийн гадна инженерийн 1 дүгээр хэлхээний шугам сүлжээ, барилга байгууламж, авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2022	2024	29,900.0	3,642.2	1,821.1	1,142.8	678.3	62.8
XII.1.91	Аймгийн төвийн гэр хороллын шинэчлэл, дэд бүтэц /Архангай/	2022	2024	30,000.0	840.0	840.0	840.0	0.0	100.0
XII.1.92	Аймгийн төвийн инженерийн шугам сүлжээ /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум, 1 дүгээр баг/	2022	2022	339.8	339.8	339.8	339.8	0.0	100.0
XII.1.94	Аймгуудын шинэ суурьшлын бүсэд бариглах орон сууцны хорооллын шугам сүлжээ, дэд бүтэц /Улсын хэмжээнд/	2022	2024	100,000.0	13,680.0	6,840.0	1,283.9	5,556.1	18.8
XII.1.97	Багийн тохижилт /Ховд, Жаргалант сум/	2022	2022	200.0	200.0	200.0	178.3	21.7	89.2
XII.1.99	Бохир усны шугам сүлжээ /Говь-Алтай, Халиун сум/	2022	2023	545.7	200.0	200.0	188.4	11.6	94.2
XII.1.101	Буянт Ухаа-2 хороолол орчмын ариутгах татуургын гол шугамын 2 дугаар ээлжийн ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2022	2024	2,073.0	500.0	500.0	495.6	4.4	99.1
XII.1.105	Гэр хороллын инженерийн шугам сүлжээ /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2022	2024	29,950.0	5,400.0	4,600.0	3,918.4	681.6	85.2
XII.1.106	Гэр хороллын цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2022	2023	27,000.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0	0.0	100.0
XII.1.108	Гэр хороллын цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний холболт /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2022	2022	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,072.1	427.9	71.5
XII.1.110	Дүүргийн тохижилт, ногоон байгууламж /Улаанбаатар, Налайх, Багануур дүүрэг/	2022	2022	1,000.0	1,000.0	1,000.0	651.1	348.9	65.1
XII.1.112	Инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэл /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо, 42, 43, 44, 45, 46, 47 дугаар байр/	2022	2022	487.0	487.0	487.0	398.2	88.8	81.8
XII.1.114	Лабораторийн барилга /Дорноговь, Замын-Үүд сум/	2022	2023	3,000.0	1,500.0	1,000.0	944.2	55.8	94.4
XII.1.116	Нийтийн ариун цэврийн байгууламжийн дуусгал /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2022	2022	140.0	140.0	140.0	139.9	0.1	99.9
XII.1.117	Нийтийн ахуйн үйлчилгээний төвийн барилга /Өмнөговь, Хүрмэн, Цогт-Овоо, Гурвантэс сум/	2022	2022	450.0	450.0	450.0	220.1	229.9	48.9
XII.1.124	Соёл амралтын хүрээлэн /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022	2023	9,319.4	3,000.0	2,000.0	1,098.2	901.8	54.9
XII.1.126	Сум, багийн орчныг сайжруулах тохижилт /Орхон, Баян-Өндөр сум, Зэст, Оюут, Уурхайчин, Хүрэнбулаг баг/	2022	2022	1,600.0	1,600.0	1,600.0	1,179.1	420.9	73.7
XII.1.127	Сумдын усан хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ /Хэнтий, Баян-Адрага, Баян-Овоо, Баянхутаг, Дадал, Дэлгэрхаан, Мөрөн, Норовлин, Цэнхэрмандал сум, Батноров сум, Бэрх тосгон/	2022	2023	11,063.4	4,556.2	3,002.0	2,832.6	169.4	94.4
XII.1.131	Сумын тохижилт /Ховд, Дуут сум/	2022	2022	200.0	200.0	200.0	137.2	62.8	68.6
XII.1.132	Сумын төвийн гэрэлтүүлэг /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/	2022	2022	32.0	32.0	32.0	32.0	0.0	99.9
XII.1.136	Сумын төвийн тохижилт /Увс, Наранбулаг, Завхан сум/	2022	2023	2,000.0	400.0	200.0	200.0	0.0	100.0
XII.1.139	Сумын хөгжил, инженерийн дэд бүтцийн хангамж төсөл /Улсын хэмжээнд/	2022	2023	45,900.0	12,100.0	6,050.0	1,839.4	4,210.6	30.4
XII.1.140	Төвийн болон гэр хороллын инженерийн хангамжийн шугам сүлжээ, тохижилт /Төв, Сэргэлэн, Эрдэнэ, Баянчандмань, Борнуур сум/	2022	2024	16,000.0	2,100.0	1,484.4	1,095.4	389.0	73.8
XII.1.144	Үерийн далан /Өвөрхангай, Хархорин сум/	2022	2023	2,000.0	200.0	200.0	200.0	0.0	100.0
XII.1.146	Үерийн хамгаалалтын байгууламж /Булган, Хутаг-Өндөр сум/	2022	2024	4,405.0	800.0	800.0	800.0	0.0	100.0
XII.1.150	Халуун усны барилга /Булган, Могод сум/	2022	2022	165.0	165.0	115.0	112.3	2.7	97.7
XII.1.152	Халуун усны барилга /Ховд, Ховд, Буянт сум/	2022	2022	390.0	390.0	263.0	263.0	0.0	100.0
XII.1.155	Хороо, дүүргийн орчныг тохижуулах "Жишиг хороо" төсөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2022	2022	2,500.0	2,500.0	1,266.7	1,175.3	91.3	92.8
XII.1.157	Хотын гэрэлтүүлэг /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2024	12,000.0	1,800.0	800.0	617.7	182.3	77.2
XII.1.161	Цэвэр бохирын шугам, дэд бүтэц /Өвөрхангай, Баянгол сум/	2022	2022	50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	100.0
XII.1.162	Цэвэр усны нөөц сан /Дорноговь/	2022	2023	2,000.0	1,700.0	1,200.0	1,015.9	184.1	84.7
XII.1.163	Цэвэр усны шугам /Ховд, Буянт сум/	2022	2022	200.0	200.0	200.0	140.8	59.2	70.4
XII.2	**II. Их засвар**			**66,682.7**	**14,643.1**	**6,204.6**	**5,060.6**	**1,144.0**	**81.6**
	Шилжих			*21,555.1*	*5,509.6*	*3,410.9*	*2,663.8*	*747.1*	78.1
XII.2.1	Гадна талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/	2020	2022	600.0	38.0	38.0	37.7	0.3	99.2
XII.2.2	Гудамжны тохижилт, шинэчлэл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 14 дүгээр хороо/	2020	2022	550.0	200.0	200.0	75.9	124.1	38.0
XII.2.3	Жишиг хороо байгуулах, тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 14 дүгээр хороо/	2021	2022	500.0	266.0	266.0	192.1	73.9	72.2
XII.2.7	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны засвар, шинэчлэлт /Дархан-Уул, Дархан сум/	2021	2022	800.0	400.0	400.0	397.0	3.0	99.3
XII.2.8	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны их засвар /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5, 8, 9, Өргөө баг/	2020	2022	800.0	134.0	134.0	134.0	0.0	100.0
XII.2.10	Орон сууцны байруудын засвар /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 1, 2, 3, 12 дугаар хороо/	2020	2022	500.0	326.0	326.0	200.0	126.0	61.3
XII.2.11	Орон сууцны байруудын их засвар /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2019	2022	3,886.1	289.9	289.9	289.9	0.0	100.0
XII.2.12	Орон сууцны байруудын фасадын дулаалга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 1, 2, 3, 12 дугаар хороо/	2020	2022	1,700.0	725.0	725.0	463.6	261.4	63.9
XII.2.14	Орон сууцны фасадны засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 3, 4, 5, 6 дугаар хороо/	2021	2022	1,559.0	1,032.0	1,032.0	873.6	158.4	84.7
	Шинэ			*45,127.6*	*9,133.5*	*2,793.7*	*2,396.8*	*396.9*	85.8
XII.2.25	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадны засвар, гэрэлтүүлэг, камержуулалт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 3, 7, 19, 23 дугаар хороо/	2022	2023	1,626.0	200.0	200.0	148.7	51.3	74.3
XII.2.28	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны фасад, тохижилт, засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2023	3,000.0	600.0	600.0	600.0	0.0	100.0
XII.2.29	Орон сууцны гадна фасад, дулаалга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 6, 15, 16, 18, 25 дугаар хороо/	2022	2022	2,500.0	2,500.0	1,666.7	1,457.3	209.4	87.4

XII.2.31	Үерийн далангийн засвар, шинэчлэл /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2022	2022	327.0	327.0	327.0	190.8	136.2	58.4
XII.2.34	Цэвэрлэх байгууламжийн их засвар, шинэчлэл /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2022	2023	500.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
XII.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**20,589.2**	**7,515.7**	**496.0**	**390.6**	**105.4**	**78.7**
	Шилжих			*17,789.2*	*6,555.7*	*496.0*	*390.6*	*105.4*	**78.7**
XII.3.5	Эко жорлон төсөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 10, 12, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2021	2022	1,000.0	496.0	496.0	390.6	105.4	78.7
XII.4	**IV. ТЭЗҮ**			**69,951.0**	**21,643.6**	**14,365.3**	**7,251.8**	**7,113.4**	**50.5**
	Шилжих			*67,497.0*	*20,359.6*	*13,862.3*	*6,928.2*	*6,934.1*	**50.0**
XII.4.1	Инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2021	2022	800.0	400.0	400.0	392.4	7.6	98.1
XII.4.2	Сумын төвийн дахин төлөвлөлтийн зураг төсөв /Архангай, Ихтамир сум/	2020	2022	97.0	20.0	20.0	19.3	0.8	96.3
XII.4.3	Сумын төвийн инженерийн барилга байгууламжийн судалгаа, техник, эдийн засгийн үндэслэл /Ховсгөл, Мөрөн сум/	2020	2022	300.0	49.0	49.0	39.0	10.0	79.6
XII.4.4	Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө /Архангай, Өлзийт, Батцэнгэл, Эрдэнэмандал, Хашаат сум/	2020	2022	400.0	134.0	115.0	43.0	72.0	37.4
XII.4.5	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дараа онуудад хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улсын хэмжээнд/	2020	2023	65,900.0	19,756.6	13,278.3	6,434.6	6,843.7	48.5
	Шинэ			*2,454.0*	*1,284.0*	*503.0*	*323.6*	*179.4*	64.3
XII.4.6	"Тайшир-Алтай" төсөл ашиглалтад орохтой холбогдуулан Алтай хотын цэвэр усны 2 дугаар хэлхээний шугам сүлжээний шинэчлэлийн зураг төсөв /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2022	2022	184.0	184.0	184.0	179.0	5.0	97.3
XII.4.9	Соёмбо цогцолбор хүртэлх явган хүний зам, дугуйн замын зураг төсөв /Ховсгөл, Мөрөн сум/	2022	2022	70.0	70.0	19.0	18.6	0.4	98.1
XII.4.11	Усны нөөц санг худгууд руу холбох зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	500.0	500.0	300.0	126.0	174.0	42.0
XIII	**БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД**			**1,465,095.9**	**356,973.8**	**209,002.1**	**151,702.5**	**57,299.5**	**72.6**
XIII.1	**Боловсрол**			**1,296,308.5**	**332,061.8**	**191,336.5**	**135,895.5**	**55,441.0**	**71.0**
XIII.1.1	**I. Барилга байгууламж**			**1,226,506.5**	**310,618.7**	**179,258.9**	**128,561.1**	**50,697.8**	**71.7**
	Шилжих			*698,437.6*	*240,529.9*	*147,240.1*	*98,684.8*	*48,555.3*	**67.0**
XIII.1.1.1	Бага сургуулийн барилга, 240 ор /Өвөрхангай, Өлзийт сум/	2021	2022	1,500.0	1,300.0	1,300.0	1,300.0	0.0	100.0
XIII.1.1.2	Бага сургуулийн барилга, 360 суудал /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум, Тыва бага сургууль/	2019	2023	2,382.7	764.9	443.4	324.6	118.8	73.2
XIII.1.1.3	Бага сургууль, цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2021	2022	3,300.0	2,300.0	2,044.0	544.6	1,499.4	26.6
XIII.1.1.4	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2022	3,466.7	766.7	766.7	471.0	295.7	61.4
XIII.1.1.5	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор, 240 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2019	2022	3,485.4	800.0	539.3	360.0	179.3	66.7
XIII.1.1.8	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 23 дугаар хороо/	2020	2022	4,571.6	2,571.6	1,895.6	1,763.4	132.2	93.0
XIII.1.1.14	Дотуур байрны барилга, 100 ор /Өвөрхангай, Хархорин сум, 2 дугаар сургууль/	2021	2022	1,000.0	800.0	800.0	500.0	300.0	62.5
XIII.1.1.17	Дотуур байрны барилга, 100 ор /Ховсгөл, Бүрэнтогтох сум/	2021	2022	1,700.0	1,280.0	1,122.0	1,053.0	69.0	93.9
XIII.1.1.18	Дотуур байрны барилга, 100 ор /Хэнтий, Баян-Адрага сум/	2019	2022	1,568.1	318.1	318.1	318.0	0.1	100.0
XIII.1.1.19	Дотуур байрны барилга, 100 ор /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/	2021	2022	1,400.0	700.0	500.0	445.5	54.5	89.1
XIII.1.1.21	Дотуур байрны барилга, 150 ор /Дорнод, Цагаан-Овоо сум/	2019	2022	1,661.0	703.5	703.5	236.5	467.0	33.6
XIII.1.1.22	Дотуур байрны барилга, 150 ор /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/	2019	2022	1,865.5	365.9	365.9	333.3	32.6	91.1
XIII.1.1.23	Дотуур байрны барилга, 200 ор /Ховсгөл, Мөрөн сум, 14 дүгээр баг/	2021	2022	2,400.0	2,200.0	2,200.0	662.7	1,537.3	30.1
XIII.1.1.25	Дотуур байрны барилга, 80 ор /Дундговь, Луус сум/	2019	2023	973.0	259.9	259.9	182.2	77.6	70.1
XIII.1.1.26	Жавхлант цогцолбор сургуулийн 2 дугаар байрны барилга /Завхан, Улиастай сум/	2019	2022	4,088.0	367.3	357.9	264.6	93.3	73.9
XIII.1.1.27	Насан туршийн боловсролын төв, Боловсролын газрын барилга /Завхан, Улиастай сум/	2021	2022	1,712.0	1,212.0	1,212.0	503.4	708.6	41.5
XIII.1.1.28	Олон улсын стандартын сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/	2019	2022	5,962.9	1,553.9	1,553.9	1,552.0	1.9	99.9
XIII.1.1.34	Сургуулийн барилга буулгаж, шинээр барих, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр сургууль/	2018	2022	6,965.8	2,038.6	2,038.6	2,012.6	26.1	98.7
XIII.1.1.35	Сургуулийн барилга буулгаж, шинээр барих, 640 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар сургууль/	2020	2022	5,429.4	2,129.4	2,129.4	1,695.0	434.4	79.6
XIII.1.1.36	Сургуулийн барилга, 1200 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа 2 цогцолбор/	2019	2022	9,697.0	3,297.0	1,800.0	1,153.7	646.3	64.1
XIII.1.1.37	Сургуулийн барилга, 1500 суудал /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2020	2023	19,698.4	5,385.9	5,385.9	5,385.9	0.0	100.0
XIII.1.1.38	Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хох хөтөл баг/	2019	2023	1,100.0	152.4	152.4	50.1	102.4	32.8
XIII.1.1.40	Сургуулийн барилга, 220 суудал /Ховсгөл, Цагаан-Үүр сум/	2014	2023	2,023.5	102.9	102.9	102.9	0.0	100.0
XIII.1.1.41	Сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Шаргалжуут, 8 дугаар баг/	2020	2023	2,196.2	700.0	700.0	700.0	0.0	100.0
XIII.1.1.42	Сургуулийн барилга, 240 суудал /Завхан, Эрдэнэхайрхан сум/	2020	2022	2,528.5	1,428.5	1,428.5	259.7	1,168.8	18.2
XIII.1.1.44	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Батцэнгэл сум/	2021	2023	3,000.0	1,200.0	1,200.0	924.7	275.3	77.1
XIII.1.1.47	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Говь-Алтай, Тонхил сум/	2021	2022	2,800.0	2,480.0	826.7	687.6	139.1	83.2
XIII.1.1.48	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Говь-Алтай, Хөхморьт сум/	2019	2022	3,200.0	71.7	71.7	71.7	0.0	100.0
XIII.1.1.49	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Говь-Алтай, Цээл сум/	2021	2022	3,938.5	3,538.5	1,841.9	1,441.4	400.5	78.3
XIII.1.1.51	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өмнөговь, Номгон сум/	2018	2022	4,748.0	234.0	234.0	232.3	1.8	99.2
XIII.1.1.54	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 10 дугаар хороо/	2020	2022	3,450.0	1,950.0	1,950.0	1,317.8	632.2	67.6
XIII.1.1.57	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Ховсгөл, Арбулаг сум/	2018	2022	4,179.0	418.5	418.5	303.3	115.2	72.5
XIII.1.1.59	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хэнтий, Жаргалтхаан сум/	2020	2022	4,117.1	3,018.2	2,009.1	1,631.8	377.3	81.2
XIII.1.1.60	Сургуулийн барилга, 440 суудал /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2021	2022	5,000.0	4,800.0	3,684.9	3,684.9	0.0	100.0
XIII.1.1.61	Сургуулийн барилга, 480 суудал /Дархан-Уул, Дархан сум, 3 дугаар баг/	2020	2022	5,200.0	2,200.0	2,200.0	956.1	1,243.9	43.5
XIII.1.1.62	Сургуулийн барилга, 480 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2019	2022	5,851.8	3,587.2	3,387.2	2,764.0	623.2	81.6
XIII.1.1.63	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баян-Өлгий, Өлгий сум, Кутты мекен хотхон/	2019	2023	5,000.0	2,000.0	1,800.0	885.3	914.7	49.2
XIII.1.1.65	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Сүхбаатар, Эрдэнэцагаан сум, 2 дугаар сургууль/	2019	2022	5,000.0	1,679.5	1,679.5	9.1	1,670.4	0.5
XIII.1.1.67	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 9 дүгээр хороо/	2018	2022	4,153.8	760.8	324.0	299.1	24.9	92.3
XIII.1.1.68	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо, олон улсын сургалттай "Монгол тэмүүлэл" сургууль/	2020	2022	8,500.0	2,640.0	2,640.0	476.5	2,163.5	18.1
XIII.1.1.73	Сургуулийн барилга, 920 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2018	2022	6,600.0	1,789.0	1,789.0	959.8	829.2	53.7
XIII.1.1.76	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум, 5 дугаар сургууль/	2018	2023	8,919.0	2,276.2	2,276.2	2,276.2	0.0	100.0
XIII.1.1.78	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2019	2022	9,280.1	1,481.2	1,146.3	576.5	569.8	50.3
XIII.1.1.79	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Ховсгөл, Тариалан сум/	2019	2022	7,171.0	3,171.0	2,171.0	1,427.4	743.6	65.7
XIII.1.1.80	Сургуулийн барилга, спорт заал, 240 суудал /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, Цаганнуур тосгон/	2019	2022	2,300.0	475.5	475.5	471.7	3.8	99.2
XIII.1.1.81	Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	2021	2022	4,494.5	2,946.3	2,946.3	1,540.3	1,406.0	52.3
XIII.1.1.82	Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал /Ховсгөл, Их-Уул сум/	2020	2022	4,450.9	950.9	950.9	660.5	290.4	69.5
XIII.1.1.83	Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал /Ховсгөл, Мөрөн сум, Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургууль/	2019	2022	3,600.0	123.1	123.1	114.4	8.7	92.9
XIII.1.1.84	Сургуулийн барилга, спорт заал, 940 суудал /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2023	8,800.0	1,980.0	1,980.0	1,980.0	0.0	100.0
XIII.1.1.85	Сургуулийн барилга, урлаг заал, 200 суудал /Хэнтий, Мөрөн сум/	2021	2022	2,751.5	1,751.5	1,751.5	1,035.8	715.7	59.1
XIII.1.1.86	Сургуулийн барилга, урлаг заал, 320 суудал /Хэнтий, Батноров сум/	2020	2022	4,003.6	2,074.8	2,074.8	712.4	1,362.4	34.3
XIII.1.1.87	Сургуулийн барилга, урлаг, спорт заал, 320 суудал /Өвөрхангай, Есөнзүйл сум/	2019	2023	3,200.0	311.4	311.4	305.9	5.4	98.3
XIII.1.1.88	Сургуулийн барилгыг буулгаж, шинээр барих, 960 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18 дугаар хороо, 12 дугаар сургууль/	2021	2022	7,300.0	6,250.0	6,250.0	2,908.8	3,341.2	46.5
XIII.1.1.91	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 15 дугаар хороо, 115 дугаар сургууль/	2020	2022	2,000.0	1,025.0	1,025.0	415.1	609.9	40.5
XIII.1.1.92	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 34 дүгээр сургууль/	2021	2022	4,700.0	2,700.0	2,700.0	2,109.2	590.8	78.1
XIII.1.1.94	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 71 дүгээр сургууль/	2018	2022	3,157.2	1,857.2	1,857.2	719.6	1,137.6	38.7
XIII.1.1.95	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 360 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 47 дугаар сургууль/	2018	2022	3,101.0	156.0	156.0	147.6	8.4	94.6
XIII.1.1.96	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 440 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Номгон ахлах сургууль/	2020	2023	4,511.5	519.7	519.7	500.9	18.8	96.4
XIII.1.1.97	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 450 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 24 дүгээр сургууль/	2018	2023	4,364.5	446.7	446.7	108.3	338.4	24.2
XIII.1.1.98	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, Сэтгэмж сургууль/	2018	2022	5,772.1	2,912.1	2,912.1	1,393.2	1,518.9	47.8
XIII.1.1.99	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль/	2018	2022	5,424.9	2,291.1	2,291.1	873.2	1,417.9	38.1
XIII.1.1.100	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо, 84 дүгээр сургууль/	2021	2022	3,800.0	3,750.0	1,079.0	495.1	583.9	45.9
XIII.1.1.101	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 44 дүгээр сургууль/	2018	2022	3,487.7	1,079.0	241.9	237.8	4.1	98.3
XIII.1.1.104	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар сургууль/	2018	2023	5,194.3	1,938.0	1,938.0	1,418.5	519.5	73.2
XIII.1.1.106	Сургуулийн дотуур байрны барилга /Завхан, Улиастай сум/	2021	2022	2,700.0	2,200.0	2,200.0	965.8	1,234.2	43.9
XIII.1.1.107	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	2019	2022	1,300.0	104.7	104.7	104.7	0.0	100.0
XIII.1.1.109	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Говь-Алтай, Жаргалан сум/	2019	2022	1,845.5	845.9	845.9	312.1	533.8	36.9
XIII.1.1.110	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Говь-Алтай, Төгрөг сум/	2019	2022	1,914.1	1,484.3	1,484.3	365.7	1,118.6	24.6
XIII.1.1.111	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 50 ор /Сүхбаатар, Наран сум/	2019	2022	863.3	273.0	93.0	92.2	0.8	99.1

XIII.1.1.112	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 70 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2020	2022	1,300.0	700.0	700.0	646.5	53.5	**92.4**
XIII.1.1.113	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 75 ор /Сүхбаатар, Уулбаян сум/	2018	2022	1,012.3	202.3	202.3	115.4	86.9	**57.0**
XIII.1.1.114	Сургуулийн нөмөн сан, урлаг заалны өргөтгөл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум, 4 дүгээр сургууль/	2021	2022	1,200.0	1,000.0	1,000.0	741.5	258.5	**74.1**
XIII.1.1.118	Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, урлаг, спорт заал, 320 суудал /Архангай, Чулуут сум/	2019	2022	3,200.0	840.0	840.0	682.0	158.0	**81.2**
XIII.1.1.119	Сургуулийн спорт заалны барилга /Баян-Өлгий, Баяннуур сум, 1, 3, 5 дугаар баг/	2021	2023	1,620.0	100.0	100.0	100.0	0.0	**100.0**
XIII.1.1.120	Сургуулийн спорт заалны барилга /Дундговь, Адаацаг сум/	2020	2023	2,022.2	200.0	200.0	200.0	0.0	**100.0**
XIII.1.1.121	Сургуулийн спорт заалны барилга /Өмнөговь, Булган сум/	2019	2022	1,598.5	10.5	10.5	10.5	0.0	**100.0**
XIII.1.1.122	Сургуулийн спорт заалны барилга /Увс, Сагил сум/	2020	2022	1,250.0	100.0	100.0	100.0	0.0	**100.0**
XIII.1.1.123	Сургуулийн спорт заалны барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо, 97 дугаар сургууль/	2021	2022	1,200.0	1,031.2	1,031.2	767.9	263.3	**74.5**
XIII.1.1.127	Сургуулийн урлаг заалны өргөтгөлийн барилга /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум, 2 дугаар сургууль/	2021	2022	620.3	420.3	420.3	328.7	91.6	**78.2**
XIII.1.1.128	Сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 7 дугаар хороо/	2020	2022	3,300.0	300.0	300.0	128.4	171.6	**42.8**
XIII.1.1.129	Тусгай хэрэгцээт хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2021	2023	6,819.3	2,100.0	2,100.0	1,934.0	166.0	**92.1**
XIII.1.1.135	Цэцэрлэгийн барилга /Завхан, Улиастай сум, 9 дүгээр цэцэрлэг/	2020	2022	2,437.0	1,437.0	1,437.0	452.8	984.2	**31.5**
XIII.1.1.136	Цэцэрлэгийн барилга /Төв, Угтаалцайдам сум/	2021	2022	1,300.0	800.0	800.0	341.2	458.8	**42.6**
XIII.1.1.137	Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, сувиллын цэцэрлэг, яслийн 10 дугаар цогцолбор/	2018	2022	6,818.3	1,042.1	1,042.1	1,042.1	0.0	**100.0**
XIII.1.1.139	Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2019	2022	1,674.4	147.3	147.3	145.5	1.8	**98.8**
XIII.1.1.140	Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 150 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 12 дугаар хороо, 20 дугаар цэцэрлэг/	2019	2022	2,135.5	527.0	527.0	369.6	157.4	**70.1**
XIII.1.1.142	Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 34 дүгээр цэцэрлэг/	2018	2022	2,788.7	523.3	523.3	361.3	162.0	**69.1**
XIII.1.1.143	Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 50 дугаар цэцэрлэг/	2019	2022	3,519.5	2,176.8	2,176.8	1,309.3	867.5	**60.1**
XIII.1.1.144	Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 360 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 39 дүгээр цэцэрлэг/	2019	2022	3,896.0	401.0	401.0	401.0	0.0	**100.0**
XIII.1.1.145	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо/	2021	2022	2,000.0	1,125.0	1,125.0	1,075.0	50.0	**95.6**
XIII.1.1.146	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах /Ховсгөл, Жаргалант сум/	2020	2022	450.0	50.0	50.0	50.0	0.0	**100.0**
XIII.1.1.147	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 200 ор /Өмнөговь, Цогтцэций сум/	2020	2022	1,155.0	700.0	700.0	700.0	0.0	**100.0**
XIII.1.1.150	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, Цагааннуур тосгон/	2020	2022	1,505.7	505.7	505.7	45.9	459.7	**9.1**
XIII.1.1.151	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2022	1,500.0	1,200.0	1,200.0	716.9	483.1	**59.7**
XIII.1.1.153	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/	2020	2022	1,397.6	447.6	447.6	268.1	179.5	**59.9**
XIII.1.1.154	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Баянтэс сум/	2019	2022	1,663.8	264.0	264.0	148.5	115.5	**56.3**
XIII.1.1.155	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 2 дугаар хороо/	2019	2022	1,591.9	361.9	361.9	350.1	11.8	**96.7**
XIII.1.1.156	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 3 дугаар хороо/	2018	2022	1,207.1	844.6	844.6	361.9	482.7	**42.8**
XIII.1.1.161	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Төвшрүүлэх сум/	2021	2022	1,400.0	900.0	900.0	638.0	262.0	**70.9**
XIII.1.1.162	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Цэнхэр сум/	2021	2022	1,500.0	1,000.0	1,000.0	96.7	903.3	**9.7**
XIII.1.1.163	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Баянтүмэн сум/	2019	2022	2,163.8	1,017.8	1,017.8	792.4	225.4	**77.9**
XIII.1.1.164	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Сэргэлэн сум/	2020	2022	1,741.4	410.2	410.2	222.0	188.2	**54.1**
XIII.1.1.165	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Хэрлэн сум, 4 дүгээр баг/	2019	2022	1,842.6	600.0	600.0	409.9	190.1	**68.3**
XIII.1.1.167	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Яргуйт баг/	2018	2022	1,984.6	334.6	334.6	334.6	0.0	**100.0**
XIII.1.1.169	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2021	2022	1,300.0	1,100.0	1,100.0	660.2	439.8	**60.0**
XIII.1.1.170	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2021	2022	1,300.0	1,100.0	1,100.0	710.0	390.0	**64.5**
XIII.1.1.171	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Сүхбаатар, Дарьганга сум/	2021	2022	1,600.0	1,200.0	1,200.0	360.0	840.0	**30.0**
XIII.1.1.172	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 3 дугаар баг/	2019	2023	1,558.0	321.5	321.5	295.5	26.0	**91.9**
XIII.1.1.173	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Төв, Лүн сум/	2021	2022	1,500.0	1,100.0	1,100.0	585.0	515.0	**53.2**
XIII.1.1.174	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2018	2022	1,500.0	134.1	134.1	131.7	2.4	**98.2**
XIII.1.1.175	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 10 дугаар хороо/	2018	2023	1,750.0	262.4	262.4	243.6	18.8	**92.8**
XIII.1.1.176	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2018	2022	1,803.0	653.5	653.5	278.9	374.6	**42.7**
XIII.1.1.177	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо/	2018	2022	1,788.8	350.8	350.8	344.8	6.0	**98.3**
XIII.1.1.179	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 28 дугаар хороо/	2020	2022	3,616.2	1,866.2	1,866.2	1,040.4	825.8	**55.7**
XIII.1.1.180	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 34 дүгээр хороо/	2020	2022	4,852.0	3,052.0	3,052.0	2,177.7	874.3	**71.4**
XIII.1.1.182	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2019	2022	1,609.5	259.6	259.6	230.5	29.1	**88.8**
XIII.1.1.183	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Ховсгөл, Бүрэнтогтох сум/	2019	2023	1,500.0	64.3	64.3	64.3	0.0	**100.0**
XIII.1.1.184	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2020	2022	2,895.1	1,445.1	1,000.0	894.0	106.0	**89.4**
XIII.1.1.187	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2018	2023	1,900.0	523.9	523.9	181.3	342.6	**34.6**
XIII.1.1.188	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо/	2019	2022	2,794.4	1,222.4	430.0	429.8	0.2	**100.0**
XIII.1.1.191	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2018	2022	2,441.2	453.5	453.5	453.5	0.0	**100.0**
XIII.1.1.192	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо, Гангар инвест/	2019	2022	3,483.2	1,083.2	1,083.2	840.1	243.1	**77.6**
XIII.1.1.193	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо, Харуул-Алтай хотхон/	2019	2022	2,781.9	830.7	830.7	820.2	10.6	**98.7**
XIII.1.1.195	Цэцэрлэгийн барилга, 250 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2019	2023	3,309.6	301.4	301.4	301.4	0.0	**100.0**
XIII.1.1.196	Цэцэрлэгийн барилга, 250 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 31 дүгээр хороо/	2019	2023	2,500.0	500.0	359.4	359.4	0.0	**100.0**
XIII.1.1.197	Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2018	2022	3,339.0	1,309.0	1,309.0	1,288.9	20.1	**98.5**
XIII.1.1.199	Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 15, 16 дугаар хороо/	2018	2022	2,547.1	497.1	390.0	385.7	4.3	**98.9**
XIII.1.1.200	Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 17, 18 дугаар хороо/	2018	2022	2,506.6	456.6	204.0	203.1	0.9	**99.5**
XIII.1.1.201	Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 19, 20 дугаар хороо/	2018	2022	2,653.9	603.9	593.5	593.5	0.0	**100.0**
XIII.1.1.202	Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр цэцэрлэг/	2018	2022	2,292.8	473.9	225.5	225.5	0.0	**100.0**
XIII.1.1.204	Цэцэрлэгийн барилга, 320 ор /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2019	2022	3,265.4	810.1	681.0	681.0	0.0	**100.0**
XIII.1.1.208	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/	2018	2022	758.6	272.2	205.0	204.1	0.9	**99.6**
XIII.1.1.210	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Говь-Алтай, Дэлгэр сум/	2019	2022	1,374.7	527.1	174.0	173.6	0.4	**99.8**
XIII.1.1.211	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Говь-Алтай, Шарга сум/	2019	2022	1,512.4	882.9	353.5	353.3	0.2	**99.9**
XIII.1.1.212	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум, Рашаант тосгон/	2018	2022	1,169.9	249.9	50.0	45.1	4.9	**90.3**
XIII.1.1.213	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Дархан-Уул, Орхон сум, 9 дүгээр цэцэрлэг/	2021	2022	800.0	600.0	600.0	576.8	23.2	**96.1**
XIII.1.1.214	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Төв, Баянжаргалан сум/	2021	2022	800.0	300.0	167.0	166.7	0.3	**99.8**
XIII.1.1.215	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Увс, Улаангом сум, 6 дугаар баг, 8 дугаар цэцэрлэг/	2021	2023	1,050.0	770.0	520.0	515.9	4.1	**99.2**
XIII.1.1.217	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Хэнтий, Баянмөнх сум/	2021	2022	852.9	222.9	222.9	219.1	3.9	**98.3**
XIII.1.1.218	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 50 ор, их засвар /Увс, Давст сум/	2021	2022	950.0	650.0	150.0	148.6	1.4	**99.1**
XIII.1.1.219	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 100 ор /Дорнод, Хэрлэн сум/	2020	2022	1,373.0	234.9	234.9	232.4	2.5	**98.9**
XIII.1.1.222	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 2 дугаар цэцэрлэг/	2021	2022	1,600.0	1,365.0	736.7	733.7	3.0	**99.6**
XIII.1.1.225	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 240 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 125 дугаар цэцэрлэг/	2018	2022	2,780.8	636.8	636.8	273.6	363.2	**43.0**
XIII.1.1.226	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ор /Увс, Ховд сум/	2021	2022	960.0	660.0	400.0	225.0	175.0	**56.3**
XIII.1.1.227	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ор /Хэнтий, Дархан сум/	2021	2022	951.7	321.7	258.0	227.4	30.6	**88.1**
XIII.1.1.229	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, урлаг заал /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2021	2022	250.0	150.0	75.1	75.1	0.0	**100.0**
XIII.1.1.230	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2019	2023	1,619.2	296.5	108.9	108.9	0.0	**100.0**
XIII.1.1.231	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын хүчүүвч /Улаанбаатар, Хан-уул дүүрэг, 189 дүгээр цэцэрлэг/	2020	2022	350.0	150.0	150.0	148.9	1.1	**99.3**
	Шинэ			*528,068.9*	*70,088.8*	*32,018.8*	*29,876.3*	*2,142.5*	**93.3**
XIII.1.1.234	960 хүүхдийн ерөнхий боловсролын сургууль, 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, сургууль, цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж, гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын хамт худалдан авах /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо, Нарны хороолол/	2022	2023	18,991.4	5,100.0	5,100.0	5,100.0	0.0	**100.0**
XIII.1.1.240	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 10 дугаар хороо/	2022	2023	4,552.7	260.0	260.0	260.0	0.0	**100.0**
XIII.1.1.242	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2022	2023	4,552.0	260.0	260.0	260.0	0.0	**100.0**
XIII.1.1.246	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Ховд, Жаргалант сум, 12 дугаар баг, Малчны хороолол/	2022	2024	5,150.0	200.0	200.0	200.0	0.0	**100.0**
XIII.1.1.247	Багшийн хөгжил, судалгааны арга зүйн төвийн барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	2022	2023	2,000.0	800.0	620.0	612.6	7.4	**98.8**
XIII.1.1.248	Багшийн хөгжлийн төвийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/	2022	2023	3,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	**100.0**
XIII.1.1.251	Дотуур байрны барилга буулгаж, шинээр барих, 160 ор /Төв, Бүрэн сум, 1 дүгээр баг/	2022	2023	3,351.0	200.0	200.0	165.6	34.4	**82.8**
XIII.1.1.252	Дотуур байрны барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/	2022	2024	2,880.1	140.0	140.0	140.0	0.0	**100.0**
XIII.1.1.258	Дотуур байрны барилга, 100 ор /Хэнтий, Хэрлэн сум, Тэмүүжин цогцолбор сургууль/	2022	2023	2,880.1	700.0	655.0	655.0	0.0	**100.0**
XIII.1.1.260	Дотуур байрны барилга, 150 ор /Булган, Дашинчилэн сум/	2022	2023	3,700.0	1,500.0	376.0	375.6	0.4	**99.9**
XIII.1.1.261	Дотуур байрны барилга, 150 ор /Булган, Хутаг-Өндөр сум/	2022	2024	3,200.0	800.0	200.0	197.3	2.7	**98.6**
XIII.1.1.262	Дотуур байрны барилга, 150 ор /Ховд, Манхан сум, Төгрөг гол баг/	2022	2024	3,335.4	800.0	800.0	800.0	0.0	**100.0**
XIII.1.1.265	Дотуур байрны барилга, 160 ор /Төв, Зуунмод сум, 1 дүгээр баг/	2022	2023	2,100.0	420.0	420.0	420.0	0.0	**100.0**
XIII.1.1.269	Спорт заалны барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2022	2023	1,200.0	600.0	600.0	600.0	0.0	**100.0**
XIII.1.1.270	Спорт заалны барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум, 1 дүгээр сургууль/	2022	2023	1,200.0	600.0	600.0	600.0	0.0	**100.0**

XIII.1.1.271	Спорт заалны барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум, 2 дугаар сургууль/	2022	2023	1,200.0	600.0	600.0	342.8	257.2	57.1
XIII.1.1.274	Сургуулийн барилга худалдаж авах, 480 суудал /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2022	2023	2,200.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	100.0
XIII.1.1.277	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дорноговь, Хатанбулаг сум, 5 дугаар баг/	2022	2024	7,898.3	2,000.0	2,000.0	1,999.2	0.8	100.0
XIII.1.1.280	Сургуулийн барилга, 320 суудал, спорт заал /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2022	2023	7,411.7	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	100.0
XIII.1.1.282	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Завхан, Улиастай сум, 5 дугаар баг/	2022	2024	8,157.0	220.0	220.0	220.0	0.0	100.0
XIII.1.1.291	Сургуулийн барилга, 960 суудал, спорт заал /Хөвсгөл, Мөрөн сум, 8 дугаар баг, Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургууль/	2022	2024	9,898.5	300.0	300.0	300.0	0.0	100.0
XIII.1.1.298	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Оюут баг/	2022	2023	7,411.7	1,500.0	1,500.0	1,500.0	0.0	100.0
XIII.1.1.299	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2022	2023	7,411.7	950.0	950.0	950.0	0.0	100.0
XIII.1.1.300	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум, 3 дугаар баг/	2022	2024	4,200.0	200.0	200.0	180.7	19.3	90.3
XIII.1.1.303	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Ховд, Дуут сум/	2022	2023	2,600.0	800.0	800.0	485.2	314.8	60.7
XIII.1.1.307	Сургуулийн спорт заалны барилга /Баян-Өлгий, Булган сум, 4 дүгээр баг/	2022	2023	1,600.0	800.0	225.0	224.1	0.9	99.6
XIII.1.1.314	Хоол үйлдвэрлэлийн байрны барилга, их засвар /Улсын хэмжээнд/	2022	2023	6,000.0	1,200.0	600.0	78.6	521.4	13.1
XIII.1.1.320	Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 280 ор /Булган, Булган сум, 4 дүгээр цэцэрлэг/	2022	2024	4,915.4	600.0	350.0	317.0	33.0	90.6
XIII.1.1.323	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 300 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2022	2023	4,800.0	1,216.8	1,216.8	1,216.8	0.0	100.0
XIII.1.1.325	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Хонгор сум, Салхит баг/	2022	2023	2,882.7	140.0	140.0	140.0	0.0	100.0
XIII.1.1.327	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Батцэнгэл сум, 1 дүгээр баг/	2022	2023	2,882.2	1,000.0	710.0	709.6	0.4	99.9
XIII.1.1.328	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Хотонт сум/	2022	2023	2,882.2	600.0	600.0	600.0	0.0	100.0
XIII.1.1.329	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Сагсай сум, 5 дугаар баг/	2022	2023	2,882.7	800.0	800.0	800.0	0.0	100.0
XIII.1.1.334	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дундговь, Сайншцагаан сум, 2 дугаар цэцэрлэг/	2022	2023	3,026.0	239.6	239.6	239.6	0.0	100.0
XIII.1.1.336	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2022	2023	2,000.0	160.0	160.0	160.0	0.0	100.0
XIII.1.1.340	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Ховд, Булган сум, Баянсудал баг/	2022	2023	4,168.6	1,850.0	1,233.3	499.1	734.2	40.5
XIII.1.1.341	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Ховд, Жаргалант сум, Бичигт баг/	2022	2023	3,261.0	800.0	800.0	800.0	0.0	100.0
XIII.1.1.347	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Хэнтий, Биндэр сум/	2022	2023	4,154.0	1,163.3	1,163.3	1,163.3	0.0	100.0
XIII.1.1.354	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Ховд, Жаргалант сум, Алагтолгой баг/	2022	2023	2,200.0	800.0	600.0	591.5	8.5	98.6
XIII.1.1.357	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор /Архангай, Жаргалант сум/	2022	2023	2,882.2	120.0	120.0	120.0	0.0	100.0
XIII.1.1.358	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 200 ор /Хэнтий , Хэрлэн сум, 1 дүгээр цэцэрлэг/	2022	2023	4,154.0	1,000.0	1,000.0	836.2	163.8	83.6
XIII.1.1.359	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ор /Өвөрхангай, Баянгол сум, 6 дугаар баг/	2022	2022	400.0	400.0	275.0	274.9	0.1	100.0
XIII.1.1.360	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ор /Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум, 6 дугаар баг/	2022	2023	400.0	80.0	80.0	80.0	0.0	100.0
XIII.1.1.361	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ор /Өвөрхангай, Хархорин сум/	2022	2022	400.0	400.0	317.0	274.5	42.5	86.6
XIII.1.1.362	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ор /Хэнтий, Жаргалтхаан сум, 5 дугаар баг/	2022	2023	850.0	170.0	170.0	170.0	0.0	100.0
XIII.1.1.363	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ор /Хэнтий, Хэрлэн сум, 5 дугаар цэцэрлэг/	2022	2023	1,085.2	500.0	500.0	500.0	0.0	100.0
XIII.1.1.364	Шинээр баригдаж байгаа сургуулийн дотуур байрны барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Говь-Алтай, Жаргалан сум/	2022	2023	369.2	73.8	73.8	73.8	0.0	100.0
XIII.1.1.366	Шинээр баригдаж байгаа сургууль, цэцэрлэгийн барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Говь-Алтай, Дэлгэр сум/	2022	2022	980.0	980.0	644.0	643.3	0.7	99.9
XIII.1.2	**II. Их засвар**			**14,368.8**	**3,971.1**	**2,741.2**	**1,911.3**	**829.9**	**69.7**
	Шилжих			*7,418.8*	*3,361.1*	*2,591.2*	*1,772.0*	*819.2*	**68.4**
XIII.1.2.4	Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засвар /Төв, Аргалант сум/	2021	2022	729.2	359.2	359.2	270.9	88.3	75.4
XIII.1.2.5	Сургуулийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 60 дугаар сургууль/	2020	2022	300.0	136.0	136.0	115.5	20.5	84.9
XIII.1.2.6	Сургуулийн барилгын их засвар /Булган, Гурванбулаг, Дашинчилэн сум/	2021	2022	588.0	75.0	75.0	49.7	25.3	66.3
XIII.1.2.7	Сургуулийн барилгын их засвар /Говь-Алтай, Төгрөг сум/	2021	2022	480.0	180.0	180.0	151.7	28.3	84.3
XIII.1.2.8	Сургуулийн хичээлийн А байрны их засвар /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/	2020	2022	320.0	82.4	82.4	75.1	7.3	91.2
XIII.1.2.9	Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2021	2022	2,000.0	1,375.0	1,375.0	924.2	450.8	67.2
XIII.1.2.10	Хичээлийн А байрны барилгын их засвар /Төв, Зуунмод сум, Хөмүүн цогцолбор сургууль/	2021	2022	733.6	333.6	333.6	139.1	194.5	41.7
XIII.1.2.11	Хүүхдийн шүдний кабинет /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 39, 57 дугаар сургууль/	2020	2022	300.0	50.0	50.0	45.7	4.3	91.4
	Шинэ			*6,950.0*	*610.0*	*150.0*	*139.3*	*10.7*	**92.9**
XIII.1.2.15	Анагаахын шинжлэх ухааны их сургуулийн Дархан-Уул аймаг дахь Анагаахын сургуулийн дотуур байрны барилгын их засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	700.0	50.0	50.0	39.3	10.7	78.7
XIII.1.2.16	Хөдөө, аж ахуйн их сургуулийн харьяа Агроэкологи, бизнесийн сургуулийн барилгын их засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	2,900.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0
XIII.1.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**55,433.2**	**17,472.0**	**9,336.3**	**5,423.0**	**3,913.3**	**58.1**
	Шилжих			*4,590.0*	*3,130.0*	*3,130.0*	*2,280.9*	*849.1*	**72.9**
XIII.1.3.1	Багшийн хөгжлийн төвийн тоног төхөөрөмж /Хөвсгөл/	2021	2022	640.0	400.0	400.0	379.2	20.8	94.8
XIII.1.3.2	Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2022	1,100.0	805.0	805.0	45.8	759.2	5.7
XIII.1.3.3	Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2021	2022	2,000.0	1,375.0	1,375.0	1,308.1	66.9	95.1
XIII.1.3.4	Ерөнхий боловсролын сургуулийг цахим нэгдсэн системд холбох тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2021	2022	850.0	550.0	550.0	547.7	2.3	99.6
	Шинэ			*50,843.2*	*14,342.0*	*6,206.3*	*3,142.2*	*3,064.1*	**50.6**
XIII.1.3.5	"Их соёл-Эх үндэс" төсөл хөтөлбөр /Дундговь, Говьсүмбэр/	2022	2022	1,000.0	1,000.0	840.0	406.3	433.7	48.4
XIII.1.3.9	Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2023	300.0	60.0	60.0	60.0	0.0	100.0
XIII.1.3.10	Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/	2022	2023	15,000.0	3,000.0	1,250.0	236.7	1,013.3	18.9
XIII.1.3.12	Боловсролын хүртээмж, чанарыг сайжруулах тоног төхөөрөмж /Архангай/	2022	2022	400.0	400.0	400.0	387.5	12.5	96.9
XIII.1.3.14	Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын хоргодол арилгахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж /Завхан/	2022	2022	130.0	130.0	130.0	122.8	7.2	94.4
XIII.1.3.16	Ерөнхий боловсролын сургуулийн тоног төхөөрөмж /Завхан/	2022	2022	120.0	120.0	120.0	103.6	16.4	86.3
XIII.1.3.21	Малчдын хүүхдийн боловсролыг дэмжих хөтөлбөрийн тоног төхөөрөмж /Баянхонгор/	2022	2022	650.0	650.0	650.0	642.1	7.9	98.8
XIII.1.3.22	Сургуулийн автобус худалдан авах /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 27 дугаар хороо/	2022	2022	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0
XIII.1.3.23	Сургуулийн барилгын уурын зуух, шугам /Архангай, Цэцэрлэг сум/	2022	2022	200.0	200.0	200.0	200.0	0.0	100.0
XIII.1.3.25	Сургуулийн өмнөх боловсрол болон ерөнхий боловсролын сургуулийг дэмжих тоног төхөөрөмж /Орхон, Баян Өндөр, Жаргалант сум/	2022	2023	3,000.0	2,000.0	1,333.3	150.0	1,183.3	11.2
XIII.1.3.26	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгуулагын тоног төхөөрөмж /Завхан/	2022	2022	500.0	500.0	458.0	392.1	65.9	85.6
XIII.1.3.29	Сургуулийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 дугаар сургууль/	2022	2022	165.0	165.0	165.0	149.4	15.6	90.5
XIII.1.3.34	Цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 38, 78, 99, 101, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 125, 127, 163, 170, 176, 192, 214, 227, 252, 261, 264, 286, 294, 303, 306 дугаар цэцэрлэг/	2022	2022	1,000.0	1,000.0	500.0	191.8	308.2	38.4
XIII.2	**Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага**			**20,629.9**	**5,712.0**	**811.6**	**710.3**	**101.3**	**87.5**
XIII.2.1	**I. Барилга байгууламж**			**20,329.9**	**5,412.0**	**511.6**	**415.6**	**96.0**	**81.2**
	Шилжих			*20,329.9*	*5,412.0*	*511.6*	*415.6*	*96.0*	**81.2**
XIII.2.1.3	Хөгжил политехник коллежийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/	2018	2022	5,277.3	511.6	511.6	415.6	96.0	81.2
XIII.2.2	**II. Их засвар**			**300.0**	**300.0**	**300.0**	**294.7**	**5.3**	**98.2**
	Шинэ			*300.0*	*300.0*	*300.0*	*294.7*	*5.3*	**98.2**
XIII.2.2.1	Политехникийн коллежийн барилгын дээврийн засвар /Дорнод/	2022	2022	300.0	300.0	300.0	294.7	5.3	98.2
XIII.3	**Шинжлэх ухаан**			**147,757.5**	**18,800.0**	**16,454.0**	**14,992.3**	**1,461.7**	**91.1**
XIII.3.1	**I. Барилга байгууламж**			**142,757.5**	**18,000.0**	**16,454.0**	**14,992.3**	**1,461.7**	**91.1**
	Шилжих			*142,757.5*	*18,000.0*	*16,454.0*	*14,992.3*	*1,461.7*	**91.1**
XIII.3.1.1	Шинжлэх ухааны хүрээлэнгүүдийн нэгдсэн цогцолбор /Улаанбаатар/	2020	2024	142,757.5	18,000.0	16,454.0	14,992.3	1,461.7	91.1
XIII.4.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**400.0**	**400.0**	**400.0**	**104.4**	**295.6**	**26.1**
	Шинэ			*400.0*	*400.0*	*400.0*	*104.4*	*295.6*	**26.1**
XIII.4.3.1	Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/	2022	2022	400.0	400.0	400.0	104.4	295.6	26.1
XIV	**СОЁЛЫН САЙД**			**481,220.0**	**74,425.8**	**34,805.2**	**23,764.7**	**11,040.5**	**68.3**
XIV.1	**I. Барилга байгууламж**			**412,009.1**	**56,964.5**	**26,022.1**	**19,570.3**	**6,451.8**	**75.2**
	Шилжих			*379,619.7*	*49,169.3*	*25,272.1*	*18,820.3*	*6,451.8*	**74.5**
XIV.1.2	Аймгийн хөгжимт драмын "Ойрад" театрын барилга /Увс, Улаангом сум/	2019	2023	10,526.6	1,500.0	991.0	561.3	429.7	56.6
XIV.1.6	Дуу бүжгийн "Боржигин" чуулгын барилга /Говьсүмбэр/	2020	2023	7,609.8	1,390.6	1,390.6	1,390.6	0.0	100.0
XIV.1.7	Монголын Үндэсний археологи, палеонтологи, угсаатны музей, лаборатори /Төв, Зуунмод сум/	2021	2024	18,000.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0	0.0	100.0
XIV.1.8	Музей, номын сангийн цогцолбор /Дархан-Уул, Дархан сум/	2021	2023	14,533.0	2,400.0	2,400.0	622.9	1,777.1	26.0
XIV.1.10	Музейн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2020	2022	5,889.1	2,889.1	2,889.1	1,849.6	1,039.5	64.0
XIV.1.11	Орон нутаг судлах музейн барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2020	2022	3,177.7	628.1	628.1	611.7	16.4	97.4
XIV.1.12	Орон нутгийн судлах музейн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2019	2022	2,942.9	1,842.9	1,842.9	1,300.6	542.3	70.6
XIV.1.13	Саран хөхөө театрын барилга, 700 суудал /Дорноговь, Сайншанд сум, 7 дугаар баг/	2021	2023	16,806.1	1,800.0	1,800.0	1,800.0	0.0	100.0
XIV.1.14	Соёл, урлагийн ордон, 500 суудал /Дорноговь, Замын-Үүд сум, 3 дугаар баг/	2021	2023	7,268.8	1,800.0	1,800.0	1,800.0	0.0	100.0
XIV.1.15	Соёлын төвийн барилга /Архангай, Булган сум/	2020	2022	1,332.5	182.5	182.5	124.0	58.5	67.9
XIV.1.16	Соёлын төвийн барилга /Архангай, Жаргалант сум/	2020	2022	1,507.7	357.7	357.7	250.0	107.7	69.9
XIV.1.17	Соёлын төвийн барилга /Архангай, Чулуут сум/	2020	2022	1,478.3	328.3	328.3	184.3	143.9	56.2
XIV.1.18	Соёлын төвийн барилга /Баян-Өлгий, Дэлүүн сум/	2019	2022	1,551.7	611.7	611.7	405.1	206.6	66.2
XIV.1.19	Соёлын төвийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2020	2022	1,300.0	300.0	300.0	91.7	208.3	30.6
XIV.1.20	Соёлын төвийн барилга /Говь-Алтай, Баян-Уул сум/	2019	2022	1,990.3	563.9	563.9	278.4	285.5	49.4
XIV.1.22	Соёлын төвийн барилга /Дундговь, Дэлгэрцогт сум/	2020	2022	1,237.2	237.2	237.2	9.0	228.2	3.8
XIV.1.23	Соёлын төвийн барилга /Өмнөговь, Ноён сум/	2012	2022	895.0	105.4	105.4	101.5	3.9	96.3

XIV.1.24	Соёлын төвийн барилга, 150 суудал /Говь-Алтай, Бугат сум/	2019	2022	1,925.3	606.2	606.2	277.7	328.5	**45.8**
XIV.1.28	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Идэр сум/	2019	2022	1,699.8	635.5	635.5	548.7	86.8	**86.3**
XIV.1.30	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Тудвтэй сум/	2019	2022	1,200.0	750.0	750.0	248.5	501.5	**33.1**
XIV.1.33	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Шинэжинст сум/	2019	2022	1,421.6	191.6	191.6	191.6	0.0	**100.0**
XIV.1.35	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Хөвсгөл, Арбулаг сум/	2019	2022	1,789.4	604.7	604.7	200.6	404.1	**33.2**
XIV.1.37	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дорнод, Баян-Уул сум/	2019	2022	1,797.0	115.6	115.6	90.8	24.8	**78.6**
XIV.1.41	Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2020	2022	1,683.2	683.2	251.2	250.9	0.3	**99.9**
XIV.1.42	Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2019	2022	1,672.8	372.8	184.0	183.5	0.5	**99.7**
XIV.1.45	Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Хэнтий, Галшар сум/	2021	2022	2,510.3	1,660.3	673.0	671.6	1.4	**99.8**
XIV.1.47	Соёлын төвийн барилга, 400 суудал /Хэнтий, Норовлин сум/	2020	2022	4,000.0	625.0	110.0	109.4	0.6	**99.5**
XIV.1.48	Соёлын төвийн барилга, соёлын заал, 400 суудал, номын сан, 45 суудал /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2020	2022	2,332.0	532.0	509.0	508.7	0.3	**99.9**
XIV.1.49	Солийн Данзаны нэрэмжит музей, цэцэрлэгт хүрээлэн /Архангай, Хотонт сум/	2019	2022	1,000.0	328.9	70.0	69.7	0.3	**99.5**
XIV.1.51	Хан-Хэнтий чуулгын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2011	2022	11,459.4	1,727.0	1,727.0	1,672.8	54.2	**96.9**
XIV.1.52	Хөгжимт жүжгийн театрын барилга, 800 суудал /Завхан, Улиастай сум/	2011	2022	13,492.0	1,633.5	615.9	615.1	0.8	**99.9**
	Шинэ			*32,389.4*	*7,795.2*	*750.0*	*750.0*	*0.0*	**100.0**
XIV.1.59	Төв Монголын байгаль, түүх, соёлын цогцолборын барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	2022	2024	4,422.4	750.0	750.0	750.0	0.0	**100.0**
XIV.2	**II. Их засвар**			**13,484.5**	**4,788.3**	**3,278.1**	**1,417.0**	**1,861.1**	**43.2**
	Шилжих			*4,862.0*	*1,012.0*	*550.0*	*339.6*	*210.4*	**61.8**
XIV.2.3	Соёлын төвийн барилгын их засвар /Булган, Хишиг-Өндөр, Рашаант сум/	2021	2022	650.0	400.0	400.0	205.5	194.5	**51.4**
XIV.2.4	Соёлын төвийн барилгын их засвар /Говь-Алтай, Дэлгэр сум/	2021	2022	250.0	50.0	50.0	39.5	10.5	**78.9**
XIV.2.5	Соёлын төвийн барилгын их засвар /Говь-Алтай, Чандмань сум/	2021	2022	250.0	50.0	50.0	47.2	2.8	**94.4**
XIV.2.6	Соёлын төвийн барилгын их засвар /Говь-Алтай, Эрдэнэ сум/	2021	2022	150.0	50.0	50.0	47.4	2.6	**94.8**
	Шинэ			*8,622.5*	*3,776.3*	*2,728.1*	*1,077.3*	*1,650.8*	**39.5**
XIV.2.8	Улсын Драмын Эрдмийн Театрын барилгын их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2022	2023	2,373.4	1,000.0	1,000.0	621.6	378.5	**62.2**
XIV.2.9	Улсын Дуурь Бүжгийн Эрдмийн театрын барилгын их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2022	2022	1,908.1	1,908.1	1,728.1	455.8	1,272.3	**26.4**
XIV.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**53,621.6**	**11,891.9**	**5,435.0**	**2,707.4**	**2,727.6**	**49.8**
	Шилжих			*15,250.0*	*4,175.0*	*3,137.0*	*1,030.4*	*2,106.6*	**32.8**
XIV.3.1	Соёлын төвийн тоног төхөөрөмж /Булган/	2021	2022	250.0	175.0	175.0	172.7	2.3	**98.7**
XIV.3.2	Чингис хаан музейн үзэмэрүүдийг сэргээн засварлах, сан хөмрөгийг нэмэгдүүлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	10,000.0	3,000.0	2,962.0	857.7	2,104.3	**29.0**
	Шинэ			*38,371.6*	*7,716.9*	*2,298.0*	*1,677.0*	*621.0*	**73.0**
XIV.3.6	Номын сангийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2022	2022	40.0	40.0	38.0	37.4	0.6	**98.3**
XIV.3.9	Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/	2022	2022	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	**100.0**
XIV.3.12	Чингис хаан музейн тавилга, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2023	15,507.0	4,320.0	2,160.0	1,539.6	620.4	**71.3**
XIV.4	**IV. ТЭЗҮ**			**2,104.8**	**781.0**	**70.0**	**70.0**	**0.0**	**100.0**
	Шинэ			*2,104.8*	*781.0*	*70.0*	*70.0*	*0.0*	**100.0**
XIV.4.2	Улсын төв номын сангийн барилгын хүчитгэл, их засварын зураг төсөв /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2022	2023	350.0	70.0	70.0	70.0	0.0	**100.0**
XV	**ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД**			**1,296,189.2**	**230,790.6**	**153,029.5**	**119,467.9**	**33,561.6**	**78.1**
XV.1	**Авто зам**			**1,236,867.3**	**201,590.4**	**134,547.2**	**104,807.9**	**29,739.3**	**77.9**
XV.1.1	**I. Барилга байгууламж**			**1,220,856.0**	**195,585.5**	**131,497.6**	**102,103.9**	**29,393.6**	**77.6**
	Шилжих			*420,281.5*	*127,676.9*	*93,754.9*	*71,659.1*	*22,095.8*	**76.4**
XV.1.1.2	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/	2021	2022	3,500.0	2,135.1	1,603.1	1,449.3	153.7	**90.4**
XV.1.1.3	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум, 4 дүгээр баг, Зүүн түрүү/	2019	2022	1,680.0	169.7	169.7	142.8	26.9	**84.2**
XV.1.1.4	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 дахь үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2021	2022	2,143.5	1,142.6	1,142.6	330.8	811.8	**28.9**
XV.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Увс, Улаангом сум, 12 дугаар баг/	2019	2022	3,000.0	260.3	260.3	216.4	43.9	**83.1**
XV.1.1.6	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2022	2,800.0	1,778.3	1,778.3	1,593.6	184.7	**89.6**
XV.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.3 км /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2019	2022	4,100.0	283.2	283.2	263.4	19.8	**93.0**
XV.1.1.8	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2022	2,894.0	248.6	248.6	225.9	22.7	**90.9**
XV.1.1.11	Баруун-Урт сумын 5 дугаар тойргийн авто зам, 5.65 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	3,931.2	1,215.6	1,215.6	1,215.6	0.0	**100.0**
XV.1.1.12	Баруун-Урт хотын 1 дүгээр баг, цэргийн анги, ахмадын амралт, сувилал орчмын хэсэгчилсэн авто зам, 3.03 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2022	2,888.0	1,869.3	1,869.3	1,869.3	0.0	**100.0**
XV.1.1.13	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2020	2022	1,395.5	595.5	595.5	594.6	0.9	**99.8**
XV.1.1.14	Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2021	2023	5,829.5	1,800.0	1,800.0	312.8	1,487.2	**17.4**
XV.1.1.17	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2022	49,368.2	15,543.0	11,700.0	11,648.7	51.3	**99.6**
XV.1.1.18	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2022	47,906.1	25,307.3	14,435.8	13,372.4	1,063.4	**92.6**
XV.1.1.19	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2023	6,158.9	25.9	25.9	16.3	9.6	**62.8**
XV.1.1.22	Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2021	2022	8,161.7	6,916.9	4,220.6	3,820.1	400.4	**90.5**
XV.1.1.23	Зүүн салааны автобусны эцсийн буудлаас Богинын ам, Ухнын амын уулзвар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2022	2,500.0	160.6	160.6	154.9	5.8	**96.4**
XV.1.1.24	Мянганы замын хэвтэх тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2023	69,000.0	6,109.7	2,643.1	2,635.6	7.5	**99.7**
XV.1.1.25	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	2023	5,843.2	1,115.8	1,115.8	1,100.5	15.3	**98.6**
XV.1.1.26	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Сонсголонгийн төв зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо	2020	2023	3,200.0	500.0	0.0	0.0	0.0	**100.0**
XV.1.1.28	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2022	7,400.0	6,142.4	6,142.4	2,223.5	3,918.8	**36.2**
XV.1.1.29	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2022	1,631.3	281.3	281.3	279.8	1.5	**99.5**
XV.1.1.30	Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2021	2023	6,300.0	3,000.0	3,000.0	2,393.4	606.6	**79.8**
XV.1.1.31	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2023	10,294.4	2,423.2	2,423.2	825.8	1,597.4	**34.1**
XV.1.1.32	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2023	4,597.5	1,494.3	1,494.3	1,261.5	232.8	**84.4**
XV.1.1.33	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2022	913.0	112.0	112.0	17.4	94.6	**15.6**
XV.1.1.34	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2022	1,800.0	554.9	554.9	243.3	311.6	**43.8**
XV.1.1.36	Толгойтын замаас Хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2022	1,200.0	50.0	50.0	46.8	3.2	**93.6**
XV.1.1.39	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтэх тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/	2021	2023	6,000.0	2,700.0	2,700.0	2,136.1	563.9	**79.1**
XV.1.1.40	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2022	7,809.9	6,222.8	6,222.8	1,916.6	4,306.2	**30.8**
XV.1.1.41	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2023	4,500.0	2,000.0	2,000.0	1,585.6	414.4	**79.3**
XV.1.1.46	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2022	46,006.1	23,506.1	23,506.1	17,766.3	5,739.8	**75.6**
	Шинэ			*800,574.5*	*67,908.5*	*37,742.7*	*30,444.8*	*7,297.8*	**80.7**
XV.1.1.50	Аймгийн төвийн авто замын ажил /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2022	2023	3,300.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	**100.0**
XV.1.1.52	Аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2022	2023	8,000.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0	0.0	**100.0**
XV.1.1.53	Баруун чиглэлд авто замаас Аргалант сумын төв хүртэлх авто зам, 7.1 км /Төв/	2022	2023	8,434.7	1,300.0	1,300.0	1,300.0	0.0	**100.0**
XV.1.1.57	Зэвсэгт хүчний 338 дугаар анги хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022	2022	347.8	347.8	207.0	206.6	0.4	**99.8**
XV.1.1.59	Орон сууцны Залуус хороолын доторх хатуу хучилттай авто зам, 1.09 км /Дорнод, Хэрлэн сум, 1 дүгээр баг/	2022	2022	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,401.9	98.1	**93.5**
XV.1.1.62	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/	2022	2025	109,129.0	15,000.0	10,966.7	10,221.5	745.2	**93.2**
XV.1.1.64	Сумын доторх авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин сум/	2022	2022	1,500.0	1,500.0	1,445.0	1,386.0	59.0	**95.9**
XV.1.1.65	Сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 9.2 км /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/	2022	2023	9,000.0	2,700.0	2,100.0	1,980.7	119.3	**94.3**
XV.1.1.67	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Тариат сум/	2022	2023	2,500.0	160.0	160.0	159.5	0.5	**99.7**
XV.1.1.68	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Хангай сум/	2022	2023	2,500.0	160.0	160.0	160.0	0.0	**100.0**
XV.1.1.69	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтай сум/	2022	2023	2,500.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	**100.0**
XV.1.1.71	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022	2022	1,234.0	1,234.0	1,234.0	983.1	250.9	**79.7**
XV.1.1.73	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум/	2022	2022	1,100.0	1,100.0	500.0	473.0	27.0	**94.6**
XV.1.1.76	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.5 км /Хэнтий, Дадал сум/	2022	2023	5,000.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0	0.0	**100.0**

XV.1.1.79	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээний хамгаалалт, өөрчлөлтийн ажил, 2.3 км /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2022	2023	2,976.5	1,300.0	720.0	719.5	0.5	**99.9**
XV.1.1.81	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км /Төв, Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сум/	2022	2025	115,862.7	14,000.0	7,000.0	1,027.1	5,972.9	**14.7**
XV.1.1.83	Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр сум/	2022	2023	53,910.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	0.0	**100.0**
XV.1.1.85	Уурхай, Сагсай сум чиглэлийн авто зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээ, 1.6 км /Баян-Өлгий, Өлгий, Сагсай сум/	2022	2023	1,850.4	700.0	350.0	325.9	24.1	**93.1**
XV.1.1.86	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын 2 дугаар хэсэг, 7 км /Архангай/	2022	2023	6,300.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	0.0	**100.0**
XV.1.2	**II. Их засвар**			**10,324.9**	**4,566.5**	**1,681.2**	**1,335.5**	**345.7**	**79.4**
	Шилжих			*6,335.0*	*1,921.5*	*381.2*	*296.0*	*85.2*	**77.7**
XV.1.2.4	Гэр хороолын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2022	500.0	45.0	45.0	20.5	24.5	**45.4**
XV.1.2.5	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2022	700.0	127.1	127.1	66.7	60.4	**52.4**
XV.1.2.8	Хороолын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/	2020	2022	355.0	101.4	101.4	101.4	0.0	**100.0**
XV.1.2.9	Хөх эргийн авто замын засвар /Увс, Өндөрхангай сум/	2020	2023	700.0	107.7	107.7	107.5	0.2	**99.8**
	Шинэ			*3,989.9*	*2,645.0*	*1,300.0*	*1,039.5*	*260.5*	**80.0**
XV.1.2.11	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын засвар, шинэчлэл, 1.4 км /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2022	2022	1,300.0	1,300.0	1,300.0	1,039.5	260.5	**80.0**
XV.1.4	**IV. ТЭЗҮ**			**5,686.4**	**1,438.5**	**1,368.5**	**1,368.5**	**0.0**	**100.0**
	Шилжих			*4,096.4*	*1,126.5*	*1,126.5*	*1,126.5*	*0.0*	**100.0**
XV.1.4.1	Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км авто замаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Завхан/	2021	2023	1,000.0	126.5	126.5	126.5	0.0	**100.0**
XV.1.4.2	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204.6 км авто замын техник эдийн засгийн үндэслэл болон инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	2017	2023	3,096.4	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	**100.0**
	Шинэ			*1,590.0*	*312.0*	*242.0*	*242.0*	*0.0*	**100.0**
XV.1.4.4	Дүүрэгт шинээр бариглах авто замын зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2023	600.0	120.0	120.0	120.0	0.0	**100.0**
XV.1.4.5	Увс нуур-Улаангом чиглэлийн 25.84 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	610.0	122.0	122.0	122.0	0.0	**100.0**
XV.2	**Гүүр**			**41,909.3**	**22,376.4**	**17,682.3**	**13,869.6**	**3,812.7**	**78.4**
XV.2.1	**I. Барилга байгууламж**			**41,649.3**	**22,116.4**	**17,422.3**	**13,637.7**	**3,784.6**	**78.3**
	Шилжих			*23,527.8*	*13,687.3*	*13,417.2*	*10,102.8*	*3,314.4*	**75.3**
XV.2.1.2	Оюун голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Батширээт сум/	2021	2023	6,400.0	3,200.0	3,200.0	3,200.0	0.0	**100.0**
XV.2.1.3	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2022	5,500.0	4,500.0	4,500.0	3,525.0	975.0	**78.3**
XV.2.1.4	Улз голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2021	2022	2,500.0	1,797.8	1,797.8	1,509.6	288.3	**84.0**
XV.2.1.5	Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/	2021	2022	3,500.0	2,970.5	2,970.5	1,067.1	1,903.4	**35.9**
XV.2.1.6	Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2022	592.9	298.9	298.9	187.2	111.6	**62.6**
XV.2.1.8	Ээвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2022	2,500.0	650.0	650.0	613.9	36.1	**94.5**
	Шинэ			*18,121.5*	*8,429.1*	*4,005.1*	*3,534.9*	*470.2*	**88.3**
XV.2.1.11	Бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөл баг/	2022	2023	1,000.0	343.0	343.0	343.0	0.0	**100.0**
XV.2.1.12	Дасгалын төмөр бетон гүүр, 35 у/м /Архангай, Тариат сум, Мөрөн баг/	2022	2022	1,600.0	1,600.0	1,102.1	1,098.2	3.9	**99.7**
XV.2.1.13	Тоорцог толгойн төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Бугат сум/	2022	2023	5,800.0	2,560.0	2,560.0	2,093.7	466.3	**81.8**
XV.2.4	**IV. ТЭЗҮ**			**260.0**	**260.0**	**260.0**	**231.9**	**28.1**	**89.2**
	Шинэ			*260.0*	*260.0*	*260.0*	*231.9*	*28.1*	**89.2**
XV.2.4.1	Туруун голын 107 у/м бетон гүүрийн зураг төсөв /Увс, Баруунтуруун сум/	2022	2022	160.0	160.0	160.0	131.9	28.1	**82.4**
XV.2.4.2	Хэрлэн голын гүүрийн зураг төсөв /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2022	2022	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	**100.0**
XV.3	**Тээвэр**			**17,412.6**	**6,823.8**	**800.0**	**790.5**	**9.5**	**98.8**
XV.3.1	**I. Барилга байгууламж**			**16,070.6**	**6,022.0**	**800.0**	**790.5**	**9.5**	**98.8**
	Шинэ			*7,515.3*	*1,500.0*	*800.0*	*790.5*	*9.5*	**98.8**
XV.3.1.4	Хот хоорондын болон аймаг хоорондын зорчигч тээврийн авто буудал /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2022	2023	5,000.0	1,000.0	800.0	790.5	9.5	**98.8**
XVI	**УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД**			**4,731.0**	**1,354.7**	**1,100.0**	**549.7**	**550.3**	**50.0**
XVI.1	**I. Барилга байгууламж**			**4,731.0**	**1,354.7**	**1,100.0**	**549.7**	**550.3**	**50.0**
	Шилжих			*4,731.0*	*1,354.7*	*1,100.0*	*549.7*	*550.3*	**50.0**
XVI.1.1	Монголын далд уурхайн музей, сургалт, судалгаа, аялал жуулчлалын төв /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/	2020	2022	4,731.0	1,354.7	1,100.0	549.7	550.3	**50.0**
XVII	**ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД**			**150,600.2**	**41,307.8**	**20,168.0**	**14,573.6**	**5,594.4**	**72.3**
XVII.1	**I. Барилга байгууламж**			**104,856.0**	**22,919.5**	**9,717.5**	**7,519.5**	**2,198.0**	**77.4**
	Шилжих			*37,256.0*	*11,835.5*	*7,653.9*	*5,977.0*	*1,676.8*	**78.1**
XVII.1.1	Ахуй үйлчилгээний төвийн барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2021	2022	1,000.0	726.0	726.0	304.0	422.0	**41.9**
XVII.1.2	Бизнес хөгжлийн төвийн барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2021	2022	500.0	395.7	395.7	346.1	49.6	**87.5**
XVII.1.3	Бэлчээрийн гүний худаг /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт, Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Рашаант сум/	2020	2022	300.0	120.0	120.0	120.0	0.0	**100.0**
XVII.1.12	Малын гаралтай түүхий эдийн цэвэрлэх байгууламж /Ховд, Жаргалант сум/	2018	2022	5,000.0	1,219.9	707.3	650.0	57.3	**91.9**
XVII.1.13	Усан сан /Өвөрхангай, Баянгол сум/	2020	2022	80.0	46.7	46.7	46.7	0.0	**100.0**
XVII.1.14	Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтэц /Сүхбаатар/	2020	2023	1,400.0	400.0	400.0	400.0	0.0	**100.0**
XVII.1.15	Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн кластер байгуулах /Баянхонгор/	2021	2023	12,000.0	2,500.0	2,500.0	2,497.9	2.1	**99.9**
XVII.1.16	Худаг шинээр гаргах, цахилгаан татах /Увс, Улаангом сум, 1 дүгээр баг/	2020	2022	130.0	130.0	130.0	129.9	0.1	**99.9**
XVII.1.18	Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, лабораторийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2022	1,913.2	1,406.4	1,406.4	938.6	467.8	**66.7**
XVII.1.19	Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, лабораторийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/	2021	2023	2,776.5	1,221.8	1,221.8	543.9	677.9	**44.5**
	Шинэ			*67,600.0*	*11,084.0*	*2,063.6*	*1,542.5*	*521.1*	**74.7**
XVII.1.23	Бэлчээрийн усан хангамж /Өвөрхангай/	2022	2022	200.0	200.0	191.0	191.0	0.0	**100.0**
XVII.1.26	Загвар хоршоод, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих барилга /Увс/	2022	2024	3,000.0	1,090.0	1,090.0	576.6	513.4	**52.9**
XVII.1.29	Инженерийн байгууламжтай худаг /Булган, Баян-Агт сум, Шарга баг/	2022	2022	50.0	50.0	50.0	47.6	2.4	**95.2**
XVII.1.33	Түүхий эдийн төвийн барилга /Ховд, Мөст сум/	2022	2022	400.0	400.0	200.0	198.5	1.5	**99.2**
XVII.1.39	Цагаан эргийн услалтын систем /Ховд, Үенч сум/	2022	2022	1,350.0	1,350.0	532.6	528.8	3.8	**99.3**
XVII.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**45,744.2**	**18,388.3**	**10,450.5**	**7,054.1**	**3,396.5**	**67.5**
	Шилжих			*7,300.0*	*3,275.0*	*1,648.0*	*499.7*	*1,148.3*	**30.3**
XVII.3.2	Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Увс/	2021	2023	4,500.0	1,925.0	1,648.0	499.7	1,148.3	**30.3**
	Шинэ			*38,444.2*	*15,113.3*	*8,802.5*	*6,554.4*	*2,248.2*	**74.5**
XVII.3.5	"Эрүүл хүнс-Малчны хотноос" төсөл /Архангай/	2022	2022	1,000.0	1,000.0	1,000.0	996.9	3.1	**99.7**
XVII.3.6	Бизнес хөгжлийн төвийн тоног төхөөрөмж /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2022	2022	30.0	30.0	30.0	29.2	0.8	**97.5**
XVII.3.7	Бизнес эрхлэгчдийг дэмжих "Смарт ээдэ" хөтөлбөр /Орхон/	2022	2022	800.0	800.0	244.0	243.5	0.5	**99.8**
XVII.3.9	Газар тариалангийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2022	2022	200.0	200.0	200.0	200.0	0.0	**100.0**
XVII.3.11	Мал эмнэлгийн байгууллагуудад вакцины хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмж /Говь-Алтай, Есонбулаг сум/	2022	2022	150.0	150.0	150.0	129.9	20.1	**86.6**
XVII.3.13	Малчид болон орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Ховд/	2022	2022	300.0	300.0	93.0	92.8	0.2	**99.8**
XVII.3.15	Малын үүлдэр, угсааг сайжруулах төсөл /Архангай/	2022	2023	400.0	80.0	40.0	40.0	0.0	**100.0**
XVII.3.16	Олон талт түншлэлийн хүрээнд "Үйлдвэрлэгч баг" төсөл /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2022	2023	2,500.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	**100.0**
XVII.3.17	Орон нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тоног төхөөрөмж /Баянхонгор, Баянлиг, Баацагаан, Гурванбулаг, Хүрээмарал, Баян-өндөр, Шинэжинст, Баянговь, Баянцагаан, Заг сум/	2022	2022	450.0	450.0	446.0	445.3	0.7	**99.8**
XVII.3.18	Орон нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тоног төхөөрөмж /Орхон/	2022	2022	200.0	200.0	192.0	191.2	0.8	**99.6**
XVII.3.24	Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Дундговь/	2022	2023	1,000.0	200.0	200.0	200.0	0.1	**100.0**
XVII.3.25	Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Завхан/	2022	2023	400.0	200.0	200.0	198.6	1.4	**99.3**
XVII.3.26	Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Сүхбаатар/	2022	2023	839.2	539.2	539.2	539.2	0.0	**100.0**
XVII.3.28	Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	1,860.0	1,860.0	1,240.0	259.7	980.3	**20.9**
XVII.3.30	Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Хөвсгөл/	2022	2022	3,500.0	3,500.0	2,418.3	1,259.9	1,158.4	**52.1**
XVII.3.34	Хаддан тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх тоног төхөөрөмж /Хөвсгөл/	2022	2022	750.0	750.0	750.0	728.0	22.0	**97.1**
XVIII	**ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД**			**348,256.9**	**80,913.6**	**40,348.8**	**27,376.9**	**12,971.9**	**67.9**
XVIII.1	**I. Барилга байгууламж**			**347,556.9**	**80,213.6**	**39,648.8**	**26,792.6**	**12,856.2**	**67.6**
	Шилжих			*162,067.0*	*50,624.5*	*29,962.6*	*17,902.9*	*12,059.7*	**59.8**
XVIII.1.2	Гэр хороолын хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах шугам, дэд станц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 8, 13, 16 дугаар хороо/	2021	2022	1,500.0	1,363.1	1,363.1	570.3	792.8	**41.8**
XVIII.1.3	Дулаан хангамжийн шугам сүлжээ, дулаан дамжуулах төв /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/	2021	2022	4,100.0	1,859.9	1,859.9	376.4	1,483.5	**20.2**
XVIII.1.5	Дулааны станцын 2 дугаар хэлхээний шугам засвар, шинэчлэл-3 дугаар ээлж /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2021	2023	5,900.0	1,320.0	1,320.0	1,320.0	0.0	**100.0**
XVIII.1.7	Дулааны цахилгаан станцын өргөтгөл /Дорнод, Хэрлэн сум/	2020	2023	52,000.0	10,000.0	10,000.0	5,362.1	4,637.9	**53.6**
XVIII.1.8	Нэгдсэн халаалтын шугам сүлжээ /Хэнтий, Хэрлэн сум, Тахилгат тосгон/	2021	2022	730.9	430.0	430.0	333.3	96.7	**77.5**

XVIII.1.9	Рашаант багаас Хожуулын голын рашаан сувилал хүртэлх 35 км 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын өргөтгөл /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	2020	2022	875.1	394.1	394.1	306.9	87.2	77.9
XVIII.1.10	Сумын төвийн цахилгааны шугамыг СИП кабелиар солих /Увс, Баруунтуруун сум/	2021	2022	320.0	165.9	165.9	164.9	1.0	99.4
XVIII.1.12	Төмс, хүнсний ногоо тариалдаг хөдөөгийн багуудыг эрчим хүчинд холбох /Хөвсгөл, Бүрэнтогтох сум, Их-Уул, Эрчим баг/	2021	2022	500.0	297.6	297.6	249.3	48.3	83.8
XVIII.1.14	Хөшөөтийн нүүрсний уурхайг түшиглэсэн сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэр байгуулах /Ховд/	2021	2023	12,000.0	2,100.0	2,100.0	1,071.0	1,029.0	51.0
XVIII.1.15	Хөшөөтийн уурхайгаас Ховд аймгийн Үенч сум хүртэл 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, Үенч дэд станцын өргөтгөл /Ховд, Үенч сум/	2019	2022	21,183.6	11,183.6	11,183.6	7,542.9	3,640.7	67.4
XVIII.1.16	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Завхан, Улиастай сум, 21 дүгээр зуун хороолол/	2021	2022	1,600.0	756.1	756.1	534.8	221.3	70.7
XVIII.1.17	Цахилгааны шугам сүлжээ /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/	2020	2022	252.3	92.3	92.3	71.0	21.3	76.9
	Шинэ			*185,489.9*	*29,589.1*	*9,686.2*	*8,889.7*	*796.5*	91.8
XVIII.1.20	10/0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Өвөрхангай, Тарагт, Төгрөг, Хайрхандулаан сум/	2022	2022	200.0	200.0	200.0	176.5	23.5	88.3
XVIII.1.27	Дашбалбар сумын цахилгаан хангамжийн 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 35/10 кВ-ын 1000 КВа чадалтай дэд өртөө /Дорнод, Дашбалбар сум/	2022	2023	7,351.0	2,205.3	2,205.3	2,205.3	0.0	100.0
XVIII.1.28	Дулаан дамжуулах сүлжээний ТК27-ТК39 хүртэлх дулааны шугамын өргөтгөл /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	8,492.5	360.0	360.0	360.0	0.0	100.0
XVIII.1.30	Дулааны станцын халаалтын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дугаар хэсгийн 2 дугаар хэлхээний шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл /Төв, Зуунмод сум/	2022	2024	11,632.5	420.0	420.0	420.0	0.0	100.0
XVIII.1.34	Сумын төвийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэл /Хэнтий, Баян-Овоо сум/	2022	2022	348.1	348.1	211.0	210.6	0.4	99.8
XVIII.1.35	Сумын төвийн цахилгаан хангамж /Ховд, Манхан сум/	2022	2022	600.0	600.0	600.0	339.6	260.4	56.6
XVIII.1.36	Сумын төвөөс Бор бургастын рашаан хүртэлх цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын ажил, зураг төсөв /Архангай, Төвшрүүлэх сум/	2022	2022	450.0	450.0	450.0	422.7	27.3	93.9
XVIII.1.38	Тахилт багийн 28.5 км 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Ховд, Манхан сум/	2022	2022	760.0	760.0	760.0	488.3	271.7	64.3
XVIII.1.39	ТК80-ТК94 хүртэлх дулааны шугамын шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан сум, Үйлдвэрийн район/	2022	2023	2,513.7	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	100.0
XVIII.1.46	Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний барилгажилтын төслийн эхний ээлжийн барилга байгууламжийн дулаан дамжуулах төв /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	2022	2023	4,691.0	1,691.0	1,691.0	1,691.0	0.0	100.0
XVIII.1.47	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын өргөтгөл, дэд станц, ухаалаг тоолуур суурилуулах /Ховд, Жаргалант сум/	2022	2022	795.0	795.0	400.0	309.7	90.3	77.4
XVIII.1.49	Чөлөөт бүсийн цахилгаан хангамжийн дэд станцын 0.4 кВ-д хуваарилах байгууламжийн тоноглол /Дорноговь, Замын-Үүд сум/	2022	2022	1,378.4	1,378.4	543.0	542.5	0.5	99.9
XVIII.1.51	Шинэ суурьшлын бүсийн гадна цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 5, 6 дугаар хороо/	2022	2022	445.9	445.9	445.9	337.4	108.5	75.7
XVIII.1.53	Шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамж, цахилгааны хуваарилах байгууламж - РП /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 1, 3, 4 дүгээр хороо/	2022	2023	2,800.0	1,400.0	400.0	386.0	14.0	96.5
XVIII.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**700.0**	**700.0**	**700.0**	**584.3**	**115.7**	**83.5**
	Шинэ			*700.0*	*700.0*	*700.0*	*584.3*	*115.7*	83.5
XVIII.3.1	Тайшир-Алтай төслийн эрчим хүчний нөөц эх үүсвэр дизель станц авах /Говь-Алтай, Тайшир сум/	2022	2022	700.0	700.0	700.0	584.3	115.7	83.5
XIX	**ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД**			**387,573.7**	**72,898.9**	**46,761.7**	**36,730.7**	**10,031.0**	**78.5**
XIX.1	**I. Барилга байгууламж**			**349,330.0**	**61,125.1**	**38,902.9**	**29,580.4**	**9,322.5**	**76.0**
	Шилжих			*187,915.2*	*45,052.6*	*34,254.3*	*25,051.2*	*9,203.1*	73.1
XIX.1.3	Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 200 ор /Дорнод, Хэрлэн сум/	2021	2023	9,380.0	2,400.0	2,400.0	1,366.1	1,033.9	56.9
XIX.1.5	Зооноз өвчин судлалын төвийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2021	2022	1,800.0	1,600.0	1,600.0	1,422.0	178.0	88.9
XIX.1.7	Нийслэлийн ахмадын эмнэлэг, дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 3 дугаар амбулаторийн өргөтгөл, 150-200 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2019	2022	9,110.4	716.8	716.8	705.1	11.7	98.4
XIX.1.8	Нэгдсэн эмнэлгийн амбулаторийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2019	2023	9,495.1	1,650.0	1,650.0	1,650.0	0.0	100.0
XIX.1.9	Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2019	2023	17,364.9	1,983.6	1,983.6	726.9	1,256.7	36.6
XIX.1.10	Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2018	2023	11,143.3	1,300.0	1,300.0	1,300.0	0.0	100.0
XIX.1.11	Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 300 ор /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	2020	2023	21,368.9	6,200.0	6,200.0	6,200.0	0.0	100.0
XIX.1.12	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 14 дүгээр хороо/	2021	2022	1,337.9	837.9	837.9	699.7	138.2	83.5
XIX.1.13	Сум дундын эмнэлгийн барилга /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2018	2022	2,200.0	700.0	700.0	700.0	0.0	100.0
XIX.1.14	Сум дундын эмнэлгийн барилга, 20 ор /Хэнтий, Биндэр сум/	2021	2022	2,866.8	1,866.8	1,866.8	518.3	1,348.5	27.8
XIX.1.15	Сумын төвийн шинэчлэлт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, эмнэлэг, 100 ор /Дорноговь, Замын-Үүд сум/	2013	2022	8,058.0	1,651.9	1,651.9	1,651.9	0.0	100.0
XIX.1.18	Хавдрын эрт илрүүлгийн төвийн барилга худалдан авах /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2021	2022	1,400.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	100.0
XIX.1.19	Хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2020	2022	8,428.1	3,828.1	3,828.1	2,955.8	872.3	77.2
XIX.1.21	Эмнэлгийн барилга, 15 ор /Төв, Баянцогт сум/	2021	2022	1,598.9	1,098.9	1,098.9	160.6	938.3	14.6
XIX.1.26	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Архангай, Цахир сум/	2018	2022	1,874.3	246.1	246.1	6.7	239.4	2.7
XIX.1.27	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Ховд, Доргон сум/	2020	2022	1,329.1	229.1	229.1	123.6	105.5	54.0
XIX.1.30	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 15 ор /Төв, Эрдэнэ сум/	2021	2023	2,402.2	1,084.1	1,084.1	497.7	586.4	45.9
XIX.1.31	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 17 ор /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	2021	2022	1,925.7	1,425.7	1,425.7	879.5	546.2	61.7
XIX.1.32	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 20 ор /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/	2021	2022	2,970.8	1,970.8	1,970.8	819.2	1,151.6	41.6
XIX.1.34	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2021	2022	485.2	285.2	285.2	188.9	96.3	66.2
XIX.1.35	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Богд сум/	2021	2022	1,000.0	800.0	800.0	800.0	0.0	100.0
XIX.1.36	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2021	2022	1,000.0	800.0	800.0	100.1	699.9	12.5
XIX.1.37	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2023	9,660.6	500.0	500.0	499.9	0.1	100.0
XIX.1.39	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Хэнтий, Батширээт сум/	2020	2023	716.2	216.2	66.8	66.8	0.0	100.0
XIX.1.44	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Говь-Алтай, Алтай сум/	2019	2022	250.0	12.5	12.5	12.5	0.0	100.0
	Шинэ			*161,414.8*	*16,072.5*	*4,648.6*	*4,529.2*	*119.4*	97.4
XIX.1.46	Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн хүүхдийн нэгдсэн эмнэлгийн инженерийн шугам сүлжээ, дотоод засал, тоног төхөөрөмж /Дорнод, Хэрлэн сум/	2022	2023	2,300.0	900.0	51.0	50.7	0.3	99.5
XIX.1.48	Зооноз өвчин судлалын төвийн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2022	2023	2,100.0	200.0	200.0	200.0	0.0	100.0
XIX.1.61	Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Булган, Орхон сум/	2022	2023	2,328.6	160.0	157.0	157.0	0.0	100.0
XIX.1.65	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 15 ор /Дорноговь, Даланжаргалан сум/	2022	2023	1,650.0	330.0	330.0	330.0	0.0	100.0
XIX.1.68	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 15 ор /Өвөрхангай, Сант сум/	2022	2023	1,500.0	400.0	400.0	400.0	0.0	100.0
XIX.1.69	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 15 ор /Өвөрхангай, Төгрөг сум, 1 дүгээр баг/	2022	2023	1,500.0	600.0	252.0	251.6	0.4	99.8
XIX.1.70	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Увс, Давст сум/	2022	2023	1,152.2	400.0	200.0	181.8	18.2	90.9
XIX.1.71	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Мянгад сум/	2022	2023	2,000.0	500.0	500.0	500.0	0.0	100.0
XIX.1.72	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл, 15 ор /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/	2022	2023	513.0	102.6	102.6	102.6	0.0	100.0
XIX.1.73	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл /Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум/	2022	2022	300.0	300.0	211.0	210.4	0.6	99.7
XIX.1.76	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Хэнтий, Батноров сум/	2022	2023	1,400.0	700.0	700.0	700.0	0.0	100.0
XIX.1.77	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Хэнтий, Галшар сум/	2022	2023	2,000.0	1,000.0	945.0	845.0	100.0	89.4
XIX.1.79	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга, 15 ор /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум, 5 дугаар баг/	2022	2023	1,500.0	600.0	600.0	600.0	0.0	100.0
XIX.2	**II. Их засвар**			**17,244.1**	**4,020.4**	**3,709.4**	**3,111.8**	**597.6**	**83.9**
	Шилжих			*306.4*	*210.4*	*210.4*	*59.4*	*151.0*	28.2
XIX.2.1	Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн цахилгаан шат /Увс, Улаангом сум/	2020	2022	228.6	180.7	180.7	29.7	151.0	16.5
XIX.2.2	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон/	2020	2022	77.8	29.7	29.7	29.7	0.0	100.0
	Шинэ			*16,937.7*	*3,810.0*	*3,499.0*	*3,052.3*	*446.7*	87.2
XIX.2.4	Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, дотор сантехникийн засвар /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2022	2023	2,735.0	1,350.0	1,350.0	1,350.0	0.0	100.0
XIX.2.5	Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн барилгын их засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2022	2022	1,000.0	1,000.0	789.0	638.4	150.6	80.9
XIX.2.6	Эрүүл мэндийн салбарын их засвар /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	1,000.0	1,000.0	1,000.0	703.9	296.1	70.4
XIX.2.7	Эх Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний төвийн барилгын их засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2024	12,102.7	360.0	360.0	360.0	0.0	100.0
XIX.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**20,999.6**	**7,753.4**	**4,149.4**	**4,038.5**	**110.9**	**97.3**
	Шилжих			*3,974.6*	*1,900.4*	*1,826.9*	*1,776.1*	*50.8*	97.2
XIX.3.1	Геронтологийн төвийн тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Дархан сум/	2020	2022	500.0	150.0	150.0	147.9	2.1	98.6
XIX.3.2	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Өргөө баг/	2020	2022	398.6	48.6	48.6	48.6	0.0	99.9
XIX.3.3	Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн нярайн шар үздэг багаж, монитор, ЭХО, физик эмчилгээний тоног төхөөрөмж, зүрхний цахилгаан бичлэгийн тоног төхөөрөмж, суурин компьютер /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2021	2022	1,189.0	1,000.0	1,000.0	999.0	1.0	99.9
XIX.3.4	Сумдын эрүүл мэндийн төвийн лаборатори, тоног төхөөрөмж /Хөвсгөл/	2021	2022	787.0	587.0	513.5	471.6	41.9	91.8
XIX.3.5	Төрөх эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Дархан сум/	2020	2022	800.0	14.8	14.8	14.8	0.0	100.0
XIX.3.6	Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд мобайл технологийг нэвтрүүлэх /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ, Арбулаг, Бүрэнтогтох, Тариалан, Түнэл, Цагаан-Үүр, Цэцэрлэг, Чандмань-Өндөр, Шинэ-Идэр, Эрдэнэбулган сум/	2021	2022	300.0	100.0	100.0	94.3	5.7	94.3
	Шинэ			*17,025.0*	*5,853.0*	*2,322.5*	*2,262.4*	*60.1*	97.4

XIX.3.11	Нэгдсэн эмнэлгийн дурангийн тоног төхөөрөмж /Увс, Улаангом сум/	2022	2022	400.0	400.0	400.0	396.9	3.1	99.2
XIX.3.12	Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2022	2023	600.0	120.0	120.0	90.0	30.0	75.0
XIX.3.16	Хавдрын эрт илрүүлгийн үзлэгийн явуулын авто машин /Архангай/	2022	2023	350.0	70.0	70.0	70.0	0.0	100.0
XIX.3.18	Эрүүл мэндийн байгуулагуудын тоног төхөөрөмж /Төв/	2022	2023	1,700.0	140.0	140.0	140.0	0.0	100.0
XIX.3.19	Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/	2022	2023	2,000.0	400.0	400.0	400.0	0.0	100.0
XIX.3.24	Эрүүл мэндийн товийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл /Баян-Өлгий, Буянт сум/	2022	2022	23.0	23.0	23.0	21.5	1.5	93.4
XIX.3.25	Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах тоног төхөөрөмж /Баянхонгор/	2022	2023	450.0	300.0	300.0	300.0	0.0	100.0
XIX.3.27	Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах тоног төхөөрөмж /Дундговь/	2022	2023	900.0	100.0	50.0	25.0	25.0	50.0
XIX.3.28	Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах тоног төхөөрөмж /Хөвсгөл/	2022	2022	400.0	400.0	376.0	375.5	0.5	99.9
XIX.3.29	Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах тоног төхөөрөмж, түргэн тусламжийн автомашин /Өвөрхангай/	2022	2022	500.0	500.0	443.5	443.5	0.0	100.0
XX	**АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА**			**1,043.0**	**1,043.0**	**1,043.0**	**66.4**	**976.6**	**6.4**
XX.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**1,043.0**	**1,043.0**	**1,043.0**	**66.4**	**976.6**	**6.4**
	Шинэ			*1,043.0*	*1,043.0*	*1,043.0*	*66.4*	*976.6*	**6.4**
XX.3.1	Авлигатай тэмцэх газрын тоног төхөөрөмж, программ хангамж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2022	2022	1,043.0	1,043.0	1,043.0	66.4	976.6	**6.4**
XXI	**УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ**			**743.8**	**743.8**	**671.9**	**243.4**	**428.5**	**36.2**
XXI.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**743.8**	**743.8**	**671.9**	**243.4**	**428.5**	**36.2**
	Шинэ			*743.8*	*743.8*	*671.9*	*243.4*	*428.5*	**36.2**
XXI.3.1	Улсын дээд шүүхийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2022	743.8	743.8	671.9	243.4	428.5	**36.2**
XXII	**ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ**			**4,000.0**	**4,000.0**	**4,000.0**	**842.9**	**3,157.1**	**21.1**
XXII.2	**II. Их засвар**			**2,000.0**	**2,000.0**	**2,000.0**	**262.6**	**1,737.4**	**13.1**
	Шинэ			*2,000.0*	*2,000.0*	*2,000.0*	*262.6*	*1,737.4*	**13.1**
XXII.2.1	Шүүхийн барилгуудын их засвар /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	2,000.0	2,000.0	2,000.0	262.6	1,737.4	**13.1**
XXII.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**2,000.0**	**2,000.0**	**2,000.0**	**580.3**	**1,419.7**	**29.0**
	Шинэ			*2,000.0*	*2,000.0*	*2,000.0*	*580.3*	*1,419.7*	**29.0**
XXII.3.1	Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	2,000.0	2,000.0	2,000.0	580.3	1,419.7	**29.0**
XXIII	**УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР**			**14,453.5**	**6,219.5**	**4,282.5**	**3,479.0**	**803.5**	**81.2**
XXIII.1	**I. Барилга байгууламж**			**12,571.0**	**4,337.0**	**3,400.0**	**2,713.3**	**686.7**	**79.8**
	Шилжих			*12,571.0*	*4,337.0*	*3,400.0*	*2,713.3*	*686.7*	**79.8**
XXIII.1.1	Прокурорын газрын барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2021	2023	2,270.0	1,345.7	1,345.7	1,019.9	325.8	**75.8**
XXIII.1.3	Улсын ерөнхий прокурорын газрын харьяа байгууллагуудын конторын барилга /Улсын хэмжээнд/	2021	2022	8,001.0	2,054.3	2,054.3	1,693.4	360.9	**82.4**
XXIII.2	**II. Их засвар**			**882.5**	**882.5**	**882.5**	**765.8**	**116.7**	**86.8**
	Шинэ			*882.5*	*882.5*	*882.5*	*765.8*	*116.7*	**86.8**
XXIII.2.1	Улсын ерөнхий Прокурорын газрын харьяа байгууллагуудын барилгын их засвар /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	882.5	882.5	882.5	765.8	116.7	**86.8**
XXIV	**ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДАРГА**			**2,158.2**	**2,158.2**	**2,158.2**	**2,128.3**	**29.9**	**98.6**
XXIV.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**2,158.2**	**2,158.2**	**2,158.2**	**2,128.3**	**29.9**	**98.6**
	Шинэ			*2,158.2*	*2,158.2*	*2,158.2*	*2,128.3*	*29.9*	**98.6**
XXIV.3.1	Үндэсний статистикийн салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	2,158.2	2,158.2	2,158.2	2,128.3	29.9	**98.6**
XXV	**МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР**			**1,526.1**	**1,526.1**	**1,526.1**	**219.3**	**1,306.8**	**14.4**
XXV.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**1,526.1**	**1,526.1**	**1,526.1**	**219.3**	**1,306.8**	**14.4**
	Шинэ			*1,526.1*	*1,526.1*	*1,526.1*	*219.3*	*1,306.8*	**14.4**
XXV.3.1	Үндэсний аудитын газрын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/	2022	2022	1,526.1	1,526.1	1,526.1	219.3	1,306.8	**14.4**
XXVI	**ШҮҮХИЙН САХИЛГЫН ХОРООНЫ ДАРГА**			**1,000.0**	**1,000.0**	**1,000.0**	**684.0**	**316.0**	**68.4**
XXVI.3	**III. Тоног төхөөрөмж**			**1,000.0**	**1,000.0**	**1,000.0**	**684.0**	**316.0**	**68.4**
	Шинэ			*1,000.0*	*1,000.0*	*1,000.0*	*684.0*	*316.0*	**68.4**
XXVI.3.1	Шүүхийн сахилгын хорооны тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/	2022	2022	1,000.0	1,000.0	1,000.0	684.0	316.0	**68.4**
XXIX	**ЦАХИМ ХӨГЖИЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЙД**			**38,218.8**	**6,384.8**	**1,200.0**	**572.5**	**627.5**	**47.7**
XXIX.1	**Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар**			**38,218.8**	**6,384.8**	**1,200.0**	**572.5**	**627.5**	**47.7**
XXIX.1.1	**I. Барилга байгууламж**			**13,418.8**	**4,699.0**	**1,200.0**	**572.5**	**627.5**	**47.7**
	Шилжих			*3,123.8*	*1,484.0*	*1,200.0*	*572.5*	*627.5*	**47.7**
XXIX.1.1.1	Хөдөөгийн алслагдсан багуудыг холбоожуулах, 4G сүлжээний үйлчилгээ /Хөвсгөл, Арбулаг, Тариалан, Ренчинлхүмбэ, Улаан-Уул, Эрдэнэбулган, Бүрэнтогтох, Цэцэрлэг, Чандмань-Өндөр, Төмөрбулаг, Цагаан-Үүр сум/	2021	2023	1,723.8	1,200.0	1,200.0	572.5	627.5	**47.7**
	УЛСЫН ТӨСӨВ			**6,152,324.4**	**1,393,755.5**	**845,315.3**	**603,484.0**	**241,831.4**	**71.4**

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2022 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ "БАРИХ-ШИЛЖҮҮЛЭХ" КОНЦЕССЫН ТӨРЛӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЭХНИЙ 9 САРЫН МЭДЭЭ

Хуулийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хугацаа		Тосовт өртөг	ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 9 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 9 САРЫН САНХҮҮ-	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
		Эхлэх	Дуусах						
I	**ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨГЖЛИЙН САЙД**			**937,124.9**	**303,600.0**	**303,442.0**	**280,355.5**	**23,086.5**	**92.4**
	Концессын төслийн эрэн төлөлт			***937,124.9***	***303,600.0***	***303,442.0***	***280,355.5***	***23,086.5***	**92.4**
I.1.1	**I.Барилга байгууламж**			**937,124.9**	**303,600.0**	**303,442.0**	**280,355.5**	**23,086.5**	**92.4**
	Шилжих			*747,509.1*	*253,868.4*	*253,868.4*	*230,782.6*	*23,085.8*	**90.9**
I.1.1.1	Сонгино сум-Хяргас нуурын зүүн хаяа чиглэлийн 135.5 км хатуу хучилттай авто зам төсөл	2020	2022	237,797.2	62,797.2	62,797.2	61,073.9	1,723.3	**97.3**
I.1.1.2	Тосонцэнгэлийн 4 замын уулзвар-Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км хатуу хучилттай авто зам төсөл	2020	2023	264,089.2	94,478.1	94,478.1	85,000.0	9,478.1	**90.0**
I.1.1.3	Баянхонгор-Алтай чиглэлийн 126.7 км хатуу хучилттай авто зам төсөл	2021	2022	218,982.7	87,593.1	87,593.1	75,708.7	11,884.4	**86.4**
I.1.1.4	Дархан-Эрдэнэтийн авто замаас Сант сум, Орхон сум чиглэлийн 22.2 км хатуу хучилттай авто зам	2019	2023	26,640.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	0.0	**100.0**
	Шинэ			*189,615.8*	*49,731.6*	*49,573.6*	*49,572.9*	*0.7*	**100.0**
I.1.1.5	Оюутолгой-Цагаан суварга чиглэлийн агаарын шугам, дэд станц төсөл/ Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц/	2022	2023	85,525.6	25,000.0	25,000.0	25,000.0	0.0	**100.0**
I.1.1.6	Өмнөговь аймгийн төвийг нийслэлтэй холбосон авто замын "Шар тээг"-ийн уулзвараас Цогтцэций сумын төв хүртэлх 59.6 км хатуу хучилттай авто зам төсөл	2022	2023	102,328.2	22,969.6	22,969.6	22,969.6	0.0	**100.0**
I.1.1.7	Яармагийн товчооноос Жаргалантын ам хүртэлх 3.4 км хатуу хучилттай авто зам, Чингисийн хүрээ жуулчны баазад байрлах 400 автомашины зогсоол барих төсөл	2022	2022	1,762.0	1,762.0	1,604.0	1,603.3	0.7	**100.0**

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2022 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН МЭДЭЭ

Хуулийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тосовт өртөг	2022 ОН				
			Төсөв	ЭХНИЙ 9 САРЫН ТӨСӨВ	ЭХНИЙ 9 САРЫН САНХҮҮ-ЖИЛТ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
I	МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА	1,500.0	712.7	712.7	317.8	394.9	**44.6**
II	МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА	2,114.5	2,114.5	0.0	0.0	0.0	-
III	МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД	176,252.6	46,983.6	23,302.3	17,996.2	5,306.1	**77.2**
IV	МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД	38,486.9	9,147.9	5,692.7	5,575.1	117.6	**97.9**
V	МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА	76,256.2	21,770.2	15,427.6	9,691.9	5,735.7	**62.8**
VI	БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД	49,780.8	17,774.6	10,417.0	5,851.9	4,565.1	**56.2**
VII	БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД	23,614.9	12,457.4	11,698.8	10,083.8	1,615.0	**86.2**
VIII	ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД	8,400.0	8,400.0	8,400.0	8,376.8	23.2	**99.7**
IX	САНГИЙН САЙД	237,538.9	77,353.2	56,452.0	29,481.2	26,970.8	**52.2**
X	ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД	120,772.7	62,746.1	52,230.9	45,152.5	7,078.4	**86.4**
XI	ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД	120,212.7	28,827.9	15,210.6	11,570.1	3,640.4	**76.1**
XII	БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД	1,084,235.3	223,270.4	124,673.7	76,984.8	47,688.9	**61.7**
XIII	БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД	1,465,095.9	356,973.8	209,002.1	151,702.5	57,299.5	**72.6**
XIV	СОЁЛЫН САЙД	481,220.0	74,425.8	34,805.2	23,764.7	11,040.5	**68.3**
XV	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД	1,296,189.2	230,790.6	153,029.5	119,467.9	33,561.6	**78.1**

XVI	УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД	4,731.0	1,354.7	1,100.0	549.7	550.3	**50.0**
XVII	ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД	150,600.2	41,307.8	20,168.0	14,573.6	5,594.4	**72.3**
XVIII	ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД	348,256.9	80,913.6	40,348.8	27,376.9	12,971.9	**67.9**
XIX	ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД	387,573.7	72,898.9	46,761.7	36,730.7	10,031.0	**78.5**
XX	АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА	1,043.0	1,043.0	1,043.0	66.4	976.6	**6.4**
XXI	УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ	743.8	743.8	671.9	243.4	428.5	**36.2**
XXII	ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ	4,000.0	4,000.0	4,000.0	842.9	3,157.1	**21.1**
XXIII	УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР	14,453.5	6,219.5	4,282.5	3,479.0	803.5	**81.2**
XXIV	ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДАРГА	2,158.2	2,158.2	2,158.2	2,128.3	29.9	**98.6**
XXV	МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР	1,526.1	1,526.1	1,526.1	219.3	1,306.8	**14.4**
XXVI	ШҮҮХИЙН САХИЛГЫН ХОРООНЫ ДАРГА	1,000.0	1,000.0	1,000.0	684.0	316.0	**68.4**
XXVII	ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ДАРГА	142.0	142.0	0.0	0.0	0.0	**-**
XXVIII	САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА	572.5	114.5	0.0	0.0	0.0	**-**
XXIX	ЦАХИМ ХӨГЖИЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЙД	38,218.8	6,384.8	1,200.0	572.5	627.5	**47.7**
XXX	ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨГЖЛИЙН САЙД	15,634.1	200.0	0.0	0.0	0.0	**-**
	НИЙТ	**6,152,324.4**	**1,393,755.5**	**845,315.3**	**603,484.0**	**241,831.4**	**71.4**

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗАР ТӨСВИЙН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС